Форма 3-КС

Заказчик: ТОО "СК" Алатауинжстрой"
Подрядчик: ТОО "Абсолют Строй Инвест"
Наименование строительства : Капитальный ремонт котельной ГККП "Колледж экологии и лесного хозяйства г.Щучинск"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ 2015 года

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
		номер	дата	наименование, код,					
		Договор	2015 г.						
				специфика					
							Дополнительные затраты		
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года	3 000 000.00									
в том числе за отчетный месяц		3 000 000.00							321 428.57	3 000 000.00
Итого к оплате:										

Заказчик :

Директор ТОО "СК"Алатауинжстрой"

С. Умерханов

Подрядчик:

Директор ТОО "Абсолют Строй Инвест"

С. Бекпауов

Форма 4

Заказчик - ТОО "СК"Алатауинжстрой"

Подрядчик ТОО "Абсолют Строй Инвест"

Объект: Капитальный ремонт котельной ГККП "Колледж экологии и лесного хозяйства г.Щучинск" Объект номер - 2-1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
ОТ 30 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

на Водопровод и канализация

Основание:

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод хозяйственно-питьевой								
1	E0116-22-1	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм**	2	4173.51	137.88	8347	276	3853	8.50	17
		1узел		1453.50	51.75	2907	103	128	0.25	1
2	C131102-14 Изм. и доп. вып. 27	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 32 мм**	2	8187.00	--	16374	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	C130904-7	**Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 32 мм**	2	463.00	--	926	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	C130804-46	**Переход, Dy 50х32 мм**	0.4	226.00	--	90	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
5	C130902-51 Изм. и доп. вып. 29	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм**	4	2159.00	--	8636	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	C130809-9 Изм. и доп. вып. 27	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм**	8	306.00	--	2448	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130806-35 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 50х3 мм	3	354.00	--	1062	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	С130806-33 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 32х 2,8 мм	2	230.00	--	460	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	2	6902.88	72.98	13806	146	481	0.94	2
		1фильтр		159.91	27.81	320	56	128	0.13	--
10	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	1326	427.81	12.19	567273	16164	504211	1.64	2175
		м		292.50	4.57	387855	6060	128	0.02	30
11	С130804-68 Изм. и доп. вып. 26	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20х3,4 мм	1192.074	38.00	--	45299	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	698	328.91	7.90	229578	5514	209690	1.29	900
		м		231.75	2.95	161762	2059	128	0.01	10
13	С130804-69 Изм. и доп. вып. 26	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25х4,2 мм	648.442	60.00	--	38907	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	698	301.50	5.28	210446	3685	170227	1.05	733
		м		188.55	1.98	131608	1382	128	0.01	7
15	С130804-70 Изм. и доп. вып. 26	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32х5,4 мм	654.724	106.00	--	69401	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С130810-61 Изм. и доп. вып. 24	Соединения на сгоне стальные: переходы, d 32 мм	48	75.00	--	3600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130810-60 Изм. и доп. вып. 24	Соединения на сгоне стальные: переходы, d 25 мм	48	49.00	--	2352	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	34	200.00	--	6800	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0116-10-1	Прокладка гильз из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	72	425.70	14.12	30650	1017	9736	0.55	40
		м		100.35	5.29	7225	381	128	0.03	2
				Горячий водопровод						
20	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	1296	427.81	12.19	554439	15798	492803	1.64	2125
		м		292.50	4.57	379080	5923	128	0.02	29
21	С130804-68 Изм. и доп. вып. 26	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	1165.104	38.00	--	44274	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	1870.56	328.91	7.90	615242	14777	561946	1.29	2413
		м		231.75	2.95	433502	5518	128	0.01	27
23	С130804-69 Изм. и доп. вып. 26	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	1737.75024	60.00	--	104265	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				Водомерный узел Т3 общий						
24	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	4	4173.51	137.88	16694	552	7707	8.50	34
		1узел		1453.50	51.75	5814	207	128	0.25	1
25	С131102-16 Изм. и доп. вып. 27	Счетчики (водомеры) горячей воды крыльчатые ВСКМ 25 мм	4	6366.00	--	25464	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	С130804-44	Переход, Dy 32x25 мм	0.8	107.00	--	86	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С130904-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 25 мм	8	463.00	--	3704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С130806-33 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 32 мм	6	230.00	--	1380	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С130806-32 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 25	4	181.00	--	724	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	4	5922.46	52.42	23690	210	783	0.77	3
		1фильтр		134.42	18.54	538	74	128	0.09	--
				Водомерный узел Т4 общий						
31	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	4	4173.51	137.88	16694	552	7707	8.50	34
		1узел		1453.50	51.75	5814	207	128	0.25	1
32	С131102-2	Счетчики /водомеры/ горячей воды турбинные 15 мм	4	13300.00	--	53200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С130804-43	Переход, Dy 25х20 мм	0.8	80.00	--	64	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	8	331.00	--	2648	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Водомерный узел Т3 поквартирный						
35	Е0116-10-2	Прокладка гильз из стальных электросварных труб диам. 50 мм	144	623.70	14.12	89813	2033	19472	0.55	80
		м		100.35	5.29	14450	762	128	0.03	4
36	Е0116-10-1	Прокладка гильз из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	168	425.70	14.12	71518	2372	22717	0.55	93
		м		100.35	5.29	16859	889	128	0.03	4
				Канализация						
37	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	4484	620.54	0.64	2782501	2870	610972	0.58	2619
		м		106.20	0.25	476201	1121	128	--	5
38	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	3400	748.88	1.43	2546192	4862	447908	0.56	1904
		м		102.38	0.54	348092	1836	128	--	9
39	С130810-182 Изм. и доп. вып. 21	Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 50 мм	480	488.00	--	234240	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С130810-183 Изм. и доп. вып. 21	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	384	1137.00	--	436608	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	1592	1502.05	10.58	2391267	16843	301507	0.77	1226
		м		144.00	3.96	229248	6304	128	0.02	31
42	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	380.8	968.42	7.07	368774	2692	64905	0.70	267
		м		130.50	2.66	49694	1013	128	0.01	5
43	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	194.4	200.00	--	38880	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Внутренний водосток								
44	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	1512	935.75	20.80	1414854	31450	267641	0.73	1096
		м		130.50	7.79	197316	11778	128	0.04	57
45	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	115.2	425.70	14.12	49041	1627	15577	0.55	64
		м		100.35	5.29	11560	609	128	0.03	3
46	С130810-183 Изм. и доп. вып. 21	Ревизии диаметр 80 мм	32	1137.00	--	36384	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С130810-17	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру <= 10 МПа, 80 мм	192	227.00	--	43584	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С131101-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	32	284.00	--	9088	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С130901-40 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	32	739.00	--	23648	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	128	8426.26	137.88	1078561	17649	84787	2.58	330
		1воронка		465.75	51.75	59616	6624	128	0.25	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	117.44	200.00	--	23488	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	423.36	92.94	0.07	39345	30	26814	0.37	156
		м2		60.30	0.02	25529	8	105	--	--
53	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	13.824	140.64	0.07	1944	1	1568	0.65	9
		м2		108.00	0.02	1493	--	105	--	--
		Система КЗН								
54	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	16	3302.83	123.78	52845	1980	47747	13.39	214
		1насос		2285.06	46.35	36561	742	128	0.23	4
55	С131001-69 Изм. и доп. вып. 25	Насос дренажный погружной, модель TS 800/S, Q 1,8 м3/ч, Н 6,5 м вод. ст., типа Speroni	16	15478.00	--	247648	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	32	359.67	4.19	11509	134	2516	0.34	11
		м		59.85	1.58	1915	51	128	0.01	--
57	С130901-27 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	16	340.00	--	5440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С130903-27 Изм. и доп. вып. 27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч 11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	16	789.00	--	12624	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	С130809-7 Изм. и доп. вып. 27	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	32	217.00	--	6944	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			14735763	143233			16544
			Тенге			2984959	53707			262
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41289				
	Материалы -		Тенге			14237				
	Всего заработная плата -		Тенге				27030			
		Накладные расходы -	Тенге			28382				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4257			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4180				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			73851				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							179
		Сметная заработная плата -	Тенге				31288			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			14694474				
Материалы -			Тенге			10042595				
Всего заработная плата -			Тенге				3011636			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1550739				
Сдача и испытание -			Тенге			1158				
		Накладные расходы -	Тенге			3854894				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1927
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				578234			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1112962				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18568
		Сметная заработная плата -	Тенге				3589870			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			3 000 000				

ЗАКАЗЧИК

ТОО "СК"Алатауинжстрой"

директор **С.Умерханов**

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Абсолют Строй Инвест"

директор **С.Бекпауов**