Заказчик: ТОО "СК" Алатауинжстрой"

Форма 3-КС

Подрядчик: ТОО "Абсолют Строй Инвест"

Наименование строительства : Капитальный ремонт котельной ГККП "Колледж экологии и лесного хозяйства г.Щучинск"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2015 года

код заказчика	код подрядчика		договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
			номер	дата	наименование, код,					
			Договор	2015 г.						
					специфика					
							Дополнительные затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года	4 500 000.00									
в том числе за отчетный месяц		1 500 000.00							160 714.29	1 500 000.00
Итого к оплате:										

Заказчик :

Директор ТОО "СК"Алатауинжстрой"

С. Умерханов

Подрядчик:

Директор ТОО "Абсолют Строй Инвест"

С. Бекпауов

Форма 4

Заказчик - ТОО "СК"Алатауинжстрой"

Подрядчик ТОО "Абсолют Строй Инвест"

Объект: Капитальный ремонт котельной ГККП "Колледж экологии и лесного хозяйства г.Щучинск" Объект номер - 2-1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
ОТ 20 августа 2015 ГОДА

на Отопление и вентиляция

Основание:

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Отопление								
		Система отопления №1 жилой части								
1	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	226.044	5845.44	35.77	1321327	8086	36197	0.70	159
		1кВт		111.70	13.40	25250	3029	128	0.07	15
2	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	68	62.81	--	4271	--	2017	0.12	8
		комплект		23.18	--	1576	--	128	--	--
3	С130901-25 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые, Dy 20 мм	240	157.00	--	37680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С130904-67 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	240	3321.00	--	797040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С130904-66 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	16	3182.00	--	50912	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0120-13-1	Установка клапанов балансировочных и запорных диаметром 25мм	8	263.84	5.65	2111	45	1839	1.08	9
		шт		177.19	2.36	1418	19	128	0.01	--
7	С130903-333 Изм. и доп. вып. 25	Клапан балансировочный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	4	9641.00	--	38564	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С130903-339 Изм. и доп. вып. 25	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	4	7971.00	--	31884	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	1566	113.48	3.96	177710	6201	107621	0.30	465
		м		52.20	1.49	81745	2333	128	0.01	11
10	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	74.8	178.48	3.96	13350	296	5140	0.30	22
		м		52.20	1.49	3905	111	128	0.01	1
				Отопление лестничных клеток						
11	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	8.832	5845.44	35.77	51627	316	1414	0.70	6
		1кВт		111.70	13.40	987	118	128	0.07	1
12	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	4	62.81	--	251	--	119	0.12	--
		комплект		23.18	--	93	--	128	--	--
13	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	178	113.48	3.96	20199	705	12233	0.30	53
		м		52.20	1.49	9292	265	128	0.01	1
14	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	170	16.36	0.05	2781	9	892	0.03	5
		м2		5.81	0.02	988	3	90	--	--
15	Е0116-6-4	Прокладка гильз из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	3.52	157.48	3.96	554	14	242	0.30	1
		м		52.20	1.49	184	5	128	0.01	--
16	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	16.8	200.00	--	3360	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				система отопления №2 жилой части						
17	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	226.044	5845.44	35.77	1321327	8086	36197	0.70	159
		1кВт		111.70	13.40	25250	3029	128	0.07	15
18	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	68	62.81	--	4271	--	2017	0.12	8
		комплект		23.18	--	1576	--	128	--	--
19	С130901-25 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые, Dy 20 мм	240	157.00	--	37680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С130904-67 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	240	3321.00	--	797040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С130904-66 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	16	3182.00	--	50912	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0120-13-1	Установка клапанов балансировочных и запорных диаметром 25мм	8	263.84	5.65	2111	45	1839	1.08	9
		шт		177.19	2.36	1418	19	128	0.01	--
23	С130903-333 Изм. и доп. вып. 25	Клапан балансировочный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	4	9641.00	--	38564	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	С130903-339 Изм. и доп. вып. 25	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	4	7971.00	--	31884	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	1712	113.48	3.96	194278	6780	117654	0.30	508
		м		52.20	1.49	89366	2551	128	0.01	12
26	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	116	135.48	3.96	15716	459	7972	0.30	34
		м		52.20	1.49	6055	173	128	0.01	1
27	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	48	157.48	3.96	7559	190	3299	0.30	14
		м		52.20	1.49	2506	72	128	0.01	--
28	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	16	178.48	3.96	2856	63	1100	0.30	5
		м		52.20	1.49	835	24	128	0.01	--
29	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	190	16.36	0.05	3108	10	997	0.03	6
		м2		5.81	0.02	1104	4	90	--	--
30	Е0116-6-5	Прокладка гильз из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	74.8	178.48	3.96	13350	296	5140	0.30	22
		м		52.20	1.49	3905	111	128	0.01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1860	200.00	--	372000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Отопление лестничных клеток								
32	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	8.832	5845.44	35.77	51627	316	1414	0.70	6
		1кВт		111.70	13.40	987	118	128	0.07	1
33	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	4	62.81	--	251	--	119	0.12	--
		комплект		23.18	--	93	--	128	--	--
34	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	178	113.48	3.96	20199	705	12233	0.30	53
		м		52.20	1.49	9292	265	128	0.01	1
35	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	170	16.36	0.05	2781	9	892	0.03	5
		м2		5.81	0.02	988	3	90	--	--
36	Е0116-6-4	Прокладка гильз из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	3.52	157.48	3.96	554	14	242	0.30	1
		м		52.20	1.49	184	5	128	0.01	--
37	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	16.8	200.00	--	3360	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Узел управления №1								
38	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	4	16980.53	78.52	67922	314	2551	2.72	11
		1шт		468.14	30.13	1873	121	128	0.14	1
39	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	891.93	90.13	3568	361	2465	2.60	10
		1шт		447.75	33.75	1791	135	128	0.16	1
40	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем, Dy 65 мм	4	10400.00	--	41600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С130809-10 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп 2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	8	498.00	--	3984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	12	473.47	39.24	5682	471	4147	1.47	18
		1шт		254.25	15.75	3051	189	128	0.07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем, Dy 50 мм	12	6880.00	--	82560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С130809-9 Изм. и доп. вып. 27	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп 2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	24	306.00	--	7344	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	4	4768.79	70.66	19075	283	6526	7.07	28
		1шт		1249.13	25.49	4997	102	128	0.13	1
46	С130904-84 Изм. и доп. вып. 25	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс=180 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	4	9414.00	--	37656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3.12	200.00	--	624	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8	16.36	0.05	131	--	42	0.03	--
		м2		5.81	0.02	46	--	90	--	--
49	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	64	200.00	--	12800	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	16	623.70	14.12	9979	226	2164	0.55	9
		м		100.35	5.29	1606	85	128	0.03	--
51	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	64	195.67	4.19	12523	268	5032	0.34	22
		м		59.85	1.58	3830	101	128	0.01	--
52	С130903-15 Изм. и доп. вып. 26	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч 3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	1039.00	--	2078	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Система теплоснабжения								
53	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	136	940.29	21.42	127879	2914	24796	0.75	102
		м		134.42	8.02	18280	1091	128	0.04	5
54	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	248	627.13	14.54	155529	3607	34540	0.57	141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		103.36	5.45	25633	1351	128	0.03	7
55	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	118	16.53	0.05	1951	6	638	0.03	4
		м2		5.98	0.02	706	2	90	--	--
56	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	140	200.00	--	28000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
57	С12021-262 Изм. и доп. вып. 25	Опоры скользящие	0.022976	89539.00	--	2057	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12021-263 Изм. и доп. вып. 25	Опоры неподвижные	0.0054	89539.00	--	484	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	482.27	40.42	1929	162	1424	1.51	6
		1шт		261.88	16.22	1048	65	128	0.07	--
60	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем, Dy 80 мм	4	10400.00	--	41600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	С130809-9 Изм. и доп. вып. 27	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	8	306.00	--	2448	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6194451	41255			1910
			Тенге			331853	15502			76
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10751				
		Материалы -	Тенге			6886				
		Всего заработная плата -	Тенге				3845			
		Сдача и испытание -	Тенге			21				
		Накладные расходы -	Тенге			3461				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				519			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			853				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15064				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				4364			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2541				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2541				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			152				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2693				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6181159				
		Материалы -	Тенге			3260342				
		Всего заработная плата -	Тенге				343509			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2551574				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сдача и испытание -		Тенге			3976				
		Накладные расходы -	Тенге			439692				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							220
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				65954			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			397251				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7018103				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2186
		Сметная заработная плата -	Тенге				409463			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7035860				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2208
		Сметная заработная плата -	Тенге				413828			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6194451**	**41255**			**1910**
			Тенге			**331853**	**15502**			**76**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10751				
	Материалы -		Тенге			6886				
	Всего заработная плата -		Тенге				3845			
	Сдача и испытание -		Тенге			21				
		Накладные расходы -	Тенге			3461				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				519			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			853				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15064				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				4364			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2541				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2541				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			152				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2693				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6181159				
	Материалы -		Тенге			3260342				
	Всего заработная плата -		Тенге				343509			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2551574				
	Сдача и испытание -		Тенге			3976				
		Накладные расходы -	Тенге			439692				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							220
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				65954			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			397251				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2186
		Сметная заработная плата -	Тенге				409463			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**1 500 000**				

ЗАКАЗЧИК
ТОО "СК"Алатаунинжстрой"

директор **С.Умерханов**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Абсолют Строй Инвест"

директор **С.Бекпаулов**