Типовая межведомственная форма № КС-3 Приложение 2
к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Наименование: "Строительство фельдшерского пункта на 15 посещений в смену с. Каратоган Райымбекского района Алматинской области"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2022 года

код заказчика		код подрядчика		договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код	наименование	код
		70/03/22	13.05.2022						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость (НДС)	Всего к оплате
	с начала строительства с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				стоимость СМР в базовом уровне цен 2017 г.	по монтажу		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
					сначала года	за отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство фельдшерского пункта на 15 посещений в смену с. Каратоган Райымбекского района Алматинской области	17 923 350,81	17 923 350,81	12 755 102,04							1 530 612,24	14 285 714,28
											4 285 714,28
Аванс	5 377 005,24	5 377 005,24								1 071 428,57	10 000 000,00
ИТОГО К ОПЛАТЕ	12 546 345,57	12 546 345,57	8 928 571,43								

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
и.о. руководителя _____ **Усманбаев Е.А.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"
Эксперт _____ **Сапаргалиев Б.С.**

Подрядчик:
ТОО "Асан М Компании" БИН 070340002198
Директор _____ **Макулов Ж.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Договор: № 70/03/22 от 13.05.2022 года

Наименование объекта: Строительство фельдшерского пункта на 15 посещений в смену с. Каратоган Райымбекского района Алматинской области

Реестр № 2

актов выполненных работ за июль месяц 2022 г.

№ пп	№ АВР	Наименование работ и затрат	Стоимость АВР, тенге	в т.ч. НДС
1	4	Общестроительные работы. КЖ	11 450 175,28	1 226 804
2	5	Наружные сети канализация	2 835 539,00	303 808
		ВСЕГО:	**14 285 714,28**	**1 530 612,24**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
180
Форма

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство фельдшерского пункта на 15 посещений в смену с. Каратоган Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Здание поликлиники
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 70/03/22 от 13.05.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 4
за июль месяц 2022 года
на ЛС № 2-1-1. Общестроительные работы. ЮЖ

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
			1.1 Разработка грунта										
1	5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	421,77	37,57	37,57	15846	15846	–	4758	22252
						–	15,67	–	6609	–	1648	
2	6	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	227,11	43,91	43,91	9972	9972	–	2994	14003
						–	18,31	–	4158	–	1037	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	7	1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Дополнительная разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	15,65	292,99	292,99	4585	4585	–	657	5661
						–	58,33	–	913	–	419	
4	8	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6,77	19,77	19,77	134	134	–	43	191
						–	8,83	–	60	–	14	
		Раздел 2 Фундаменты										
5	16	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	13,2	933,21	20,49	12318	270	7565	4209	17849
						339,62	3,25	4483	43	–	1322	
6	23	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	13,2	933,21	20,49	12318	270	7565	4209	17849
						339,62	3,25	4483	43	–	1322	
7	31	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	13,2	933,21	20,49	12318	270	7565	4209	17849
						339,62	3,25	4483	43	–	1322	
		2.3 Фундаментные ленты										
8	42	1106-0101-0120	Устройство ленточных железобетонных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм. НР = 91 %	м3	59,68	26758,13	2162,6	1596925	129064	1158050	309475	2058912
						5191,2	507,22	309811	30271	–	152512	
9	45	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона НР = 93 %	м2 поверхности	328,32	933,21	20,49	306392	6727	188160	104691	443970
						339,62	3,25	111504	1067	–	32887	
10	46	1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки из В7,5 под Фл-1 НР = 91 %	м3	6,97	18992,18	1168,03	132375	8141	113508	11633	155529
						1539	294,98	10727	2056	–	11521	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	47	1106-0101-0120	Устройство ленточных железобетонных фундаментов Фл-1 НР = 91 %	м3	21,67	26758,13	2162,6	579849	46864	420492	112370	747597	
						5191,2	507,22	112493	10991	–	55378		
12	49	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм	т	0,24651	264048		65090		65090	–	70297	Казахстан
						–		–		–	5207		
13	51	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,0042	277977		1168		1168	–	1261	Казахстан
						–		–		–	93		
14	52	1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки из В7,5 под Фл-2 НР = 91 %	м3	5,64	18992,18	1168,03	107116	6588	91848	9413	125851	
						1539	294,98	8680	1664	–	9322		
15	53	1106-0101-0120	Устройство ленточных железобетонных фундаментов Фл-2 НР = 91 %	м3	16,92	26758,13	2162,6	452748	36591	328321	87739	583726	
						5191,2	507,22	87835	8582	–	43239		
16	55	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм	т	0,38727	264048		102258		102258	–	110439	Казахстан
						–		–		–	8181		
17	56	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм	т	0,79656	264048		210330		210330	–	227156	Казахстан
						–		–		–	16826		
			2.4 Фундамент под перегородки										
18	58	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012 К=6,400;	т	0,01184	250492		2966		2966	–	3203	
						–		–		–	237		
19	59	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012 К=6,400;	т	0,00154	267997		413		413	–	446	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	33		
20	61	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012 К=139,340;	т	0,25778	250492		64572		64572	–	69738	
						–		–		–	5166		
21	62	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012 К=139,340;	т	0,02508	267997		6721		6721	–	7259	
						–		–		–	538		
			Раздел 3 Колонны										
			3.1 Устройство колонн										
22	78	1106-0501-0201	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке (К-1) НР = 91 % К=8,000;	м3	4,24	67731,21	29763,41	287180	126197	82192	100979	419212	
						18582,85	7588,37	78791	32175	–	31053		
23	79	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012 К=8,000;	т	0,02048	267997		5489		5489	–	5928	
						–		–		–	439		
24	80	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=8,000;	т	0,10912	277977		30333		30333	–	32760	Казахстан
						–		–		–	2427		
25	81	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм К=8,000;	т	0,01408	264048		3718		3718	–	4015	Казахстан
						–		–		–	297		
26	82	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм К=8,000;	т	0,23296	264048		61513		61513	–	66434	Казахстан
						–		–		–	4921		
27	83	1106-0501-0201	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке (К-2) НР = 91 % К=2,000;	м3	1,06	67731,21	29763,41	71795	31549	20548	25245	104803	
						18582,85	7588,37	19698	8044	–	7763		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	84	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,00512	267997 / –		1372 / –		1372 / –	– / 110	1482	
29	85	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=2,000;	т	0,02728	277977 / –		7583 / –		7583 / –	– / 607	8190	Казахстан
30	86	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм К=2,000;	т	0,00352	264048 / –		929 / –		929 / –	– / 74	1003	Казахстан
31	87	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 22 мм К=2,000;	т	0,07132	264048 / –		18832 / –		18832 / –	– / 1507	20339	Казахстан
32	88	1106-0501-0201	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке (К-3) НР = 91 % К=2,000;	м3	1,06	67731,21 / 18582,85	29763,41 / 7588,37	71795 / 19698	31549 / 8044	20548 / –	25245 / 7763	104803	
33	89	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,00512	267997 / –		1372 / –		1372 / –	– / 110	1482	
34	90	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=2,000;	т	0,02728	277977 / –		7583 / –		7583 / –	– / 607	8190	Казахстан
35	91	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм К=2,000;	т	0,00352	264048 / –		929 / –		929 / –	– / 74	1003	Казахстан
36	92	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 25 мм К=2,000;	т	0,09392	264048 / –		24799 / –		24799 / –	– / 1984	26783	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	93	1106-0501-0201	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке (К-4) НР = 91 % К=2,000;	м3	1,06	67731,21	29763,41	71795	31549	20548	25245	104803	
						18582,85	7588,37	19698	8044	–	7763		
38	94	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,00512	267997		1372		1372	–	1482	
						–		–		–	110		
39	95	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=2,000;	т	0,04752	277977		13209		13209	–	14266	Казахстан
						–		–		–	1057		
40	96	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм К=2,000;	т	0,00704	264048		1859		1859	–	2008	Казахстан
						–		–		–	149		
41	97	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 22 мм К=2,000;	т	0,06536	264048		17258		17258	–	18639	Казахстан
						–		–		–	1381		
42	98	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 25 мм К=2,000;	т	0,1016	264048		26827		26827	–	28973	Казахстан
						–		–		–	2146		
43	99	1106-0501-0201	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке (К-5) НР = 91 % К=6,000;	м3	3,12	67731,21	29763,41	211321	92862	60481	74305	308476	
						18582,85	7588,37	57978	23676	–	22850		
44	100	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012 К=6,000;	т	0,01536	267997		4116		4116	–	4445	
						–		–		–	329		
45	101	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=6,000;	т	0,08184	277977		22750		22750	–	24570	Казахстан
						–		–		–	1820		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	102	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм К=6,000;	т	0,01056	264048 / –		2788 / –		2788 / –	– / 223	3011	Казахстан
47	103	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 25 мм К=6,000;	т	0,28176	264048 / –		74398 / –		74398 / –	– / 5952	80350	Казахстан
		Раздел 4 Ригеля											
48	105	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,15456	277977 / –		42964 / –		42964 / –	– / 3437	46401	Казахстан
49	106	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм	т	0,0336	264048 / –		8872 / –		8872 / –	– / 710	9582	Казахстан
50	107	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм	т	0,37866	264048 / –		99984 / –		99984 / –	– / 7999	107983	Казахстан
51	109	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,15456	277977 / –		42964 / –		42964 / –	– / 3437	46401	Казахстан
52	110	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм	т	0,05424	264048 / –		14322 / –		14322 / –	– / 1146	15468	Казахстан
53	111	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм	т	0,37866	264048 / –		99984 / –		99984 / –	– / 7999	107983	Казахстан
54	113	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=2,000;	т	0,30912	277977		85928		85928	–	92802	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	6874		
55	114	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 22 мм К=2,000;	т	1,08424	264048		286291		286291	–	309194	Казахстан
						–		–		–	22903		
56	116	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,092	277977		25574		25574	–	27620	Казахстан
						–		–		–	2046		
57	117	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм	т	0,23412	264048		61819		61819	–	66765	Казахстан
						–		–		–	4946		
58	119	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=3,000;	т	0,276	277977		76722		76722	–	82860	Казахстан
						–		–		–	6138		
59	120	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 22 мм К=3,000;	т	1,03578	264048		273496		273496	–	295376	Казахстан
						–		–		–	21880		
60	122	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,092	277977		25574		25574	–	27620	Казахстан
						–		–		–	2046		
61	123	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм	т	0,23412	264048		61819		61819	–	66765	Казахстан
						–		–		–	4946		
62	124	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 22 мм	т	0,062	264048		16371		16371	–	17681	Казахстан
						–		–		–	1310		
		Раздел 5 Перекрытия											
63	129	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,00192	277977		534		534	–	577	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	43		
64	130	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,31878	277977		88614		88614	–	95703	Казахстан
						–		–		–	7089		
65	131	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,04248	275482		11702		11702	–	12638	Казахстан
						–		–		–	936		
66	132	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	7,24756	275482		1996572		1996572	–	2156298	Казахстан
						–		–		–	159726		
67	133	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм	т	1,87043	264048		493883		493883	–	533394	Казахстан
						–		–		–	39511		
68	134	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,13487	264048		35612		35612	–	38461	Казахстан
						–		–		–	2849		

Итого	**10 256 060**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	850 362
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	579 028
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	146 483
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 159 539
- накладные расходы, тенге	907 419
в т.ч. зарплата, тенге	81 668
- сметная прибыль (8 %), тенге	759 711
Всего	**10 256 060**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	153 841
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	140 534

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**211 009**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**10 761 444**
НДС (12 %)	1 291 373
Итого	**12 052 816,08**
Скидка (5 %)	602 640,80
Итого со скидкой	**11 450 175,28**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", Сапаргалиев Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Усманбаев Е.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Хациев И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
180
Форма

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство фельдшерского пункта на 15 посещений в смену с. Каратоган Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения, канализации и теплоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 70/03/22 от 13.05.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 5
за июль месяц 2022 года
на ЛС № 6-1-2. Наружные сети канализация

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Канализация -К1-										
			1.1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0369	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	140,84	357,19	357,19	50307	50307	–	7211	62119
						–	71,11	–	10015	–	4601	
2	2	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	93,9	271,98	271,98	25539	25539	–	3661	31536
						–	54,15	–	5085	–	2336	
3	3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	4,36	2392,8	367,7	10433	1603	–	6587	18382

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						2025,1	73,21	8829	319	–	1362		
4	4	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2,9	3913,44	–	11349	–	–	8171	21082	
						3913,44	–	11349	–	–	1562		
5	5	1123-0101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы (41+17) НР = 99 % К=0,100;	м3 основания	5,8	3874,36	183,68	22471	1065	14017	7642	32522	
						1273,98	56,95	7389	330	–	2409		
6	6	1101-0101-0338	Обратная засыпка грунтом 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	108,9	292,99	292,99	31907	31907	–	4573	39398	
						–	58,33	–	6352	–	2918		
7	7	1101-0201-0501	Уплотнение пневматическими трамбовками грунта 2 группы НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	108,9	186,35	83,32	20294	9074	–	11427	34259	
						103,03	42,71	11220	4651	–	2538		
8	8	1101-0104-0402	Обратная засыпка грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов2 НР = 72 %	м3 грунта	133,1	37,57	37,57	5001	5001	–	1502	7023	
						–	15,67	–	2086	–	520		
9	9	1101-0201-0302	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	133,1	61,15	61,15	8139	8139	–	2619	11619	
						–	27,33	–	3638	–	861		
10	10	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,8	44,42	44,42	258	258	–	73	357	
						–	17,57	–	102	–	26		
			1.2 Прокладка труб										
11	11	1122-0501-0105	Укладка трубопроводов из гофрированных канализационных труб, диаметр 150 мм НР = 99 %	км трубопровода	0,058	544200,1	159953,38	31564	9277	482	24646	60707	
						375934	53291,82	21804	3091	–	4497		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	241-204-0103	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	58,58	1836		107553		107553	–	116157	Казахстан
						–		–		–	8604		
			Раздел 2 Колодец канализационный, ф 1000мм, 3шт										
			2.1 Установка ж/б изделий										
13	13	1123-0601-0103	Устройство колодцев канализационных круглых сборных железобетонных, диаметром 1 м в сухих грунтах НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1,56	42032,1	11855,85	65570	18495	14730	40040	114059	
						20734,16	5191,46	32345	8099	–	8449		
14	14	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	12021,52		36065		36065	–	38950	Казахстан
						–		–		–	2885		
15	15	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	3	9856,87		29571		29571	–	31937	Казахстан
						–		–		–	2366		
16	16	225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	3	13020,3		39061		39061	–	42186	Казахстан
						–		–		–	3125		
17	17	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	2557,34		7672		7672	–	8286	Казахстан
						–		–		–	614		
18	18	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	4788		14364		14364	–	15513	Казахстан
						–		–		–	1149		
19	19	244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	3	62811		188433		188433	–	203508	Казахстан
						–		–		–	15075		
20	20	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 К=3,000;	т	0,0198	584919		11581		11581	–	12507	Казахстан
						–		–		–	926		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	21	1106-0301-0409	Установка деталей закладных весом более 20 кг НР = 91 % К=3,000;	т	0,1188	687249,75	1500,75	81645	178	77915	3307	91748	
						29900	690,27	3552	82	–	6796		
22	22	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	3,4452	84,84	1,93	292	7	176	77	399	
						31,84	0,32	110	1	–	30		
23	23	1106-0101-0101	Устройство бетонной отмостки НР = 91 % К=3,000;	м3	1,65	18992,18	1168,03	31337	1927	26871	2754	36818	
						1539	294,98	2539	487	–	2727		
		Раздел 3 Выгреб 7 м3											
24	24	1101-0101-0339	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	228,09	625,96	625,96	142775	142775	–	24121	180248	
						–	146,88	–	33502	–	13352		
25	25	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	6,84	3261,2	–	22307	–	–	16061	41437	
						3261,2	–	22307	–	–	3069		
26	26	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	8,35	1056,56	–	8822	–	–	6352	16388	
						1056,56	–	8822	–	–	1214		
27	27	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	201,56	37,57	37,57	7573	7573	–	2274	10635	
						–	15,67	–	3158	–	788		
28	28	1101-0201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	201,56	186,35	83,32	37561	16794	–	21151	63409	
						103,03	42,71	20767	8609	–	4697		
29	29	414-104-0301	Щебень, гравий, галька. Погрузка К=1,750;	т	43,785	257		11253		–	–	12153	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	900		
30	30	412-101-0107	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км К=1,750;	т·км	43,785	61		2671		–	–	2885	
						–		–		–	214		
			3.2 Устройство выгреба										
31	31	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,78	18992,18	1168,03	14814	911	12702	1301	17404	
						1539	294,98	1200	230	–	1289		
32	32	1106-1301-0104	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм (2,03+6,21) НР = 91 %	м3	8,24	33087,94	3396,44	272645	27987	160171	86991	388407	
						10253,25	1347,95	84487	11107	–	28771		
33	33	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1)	т	0,11752	250492		29438		29438	–	31793	
						–		–		–	2355		
34	34	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 (С-2)	т	0,4932	250492		123543		123543	–	133426	
						–		–		–	9883		
35	35	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,06116	277977		17001		17001	–	18361	Казахстан
						–		–		–	1360		
36	36	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм	т	0,0644	264048		17005		17005	–	18365	Казахстан
						–		–		–	1360		
37	37	1106-0301-0407	Установка деталей закладных весом до 4 кг (МН1) НР = 91 %	т	0,00385	953359,75	1500,75	3670	6	2525	1040	5087	
						296010	690,27	1140	3	–	377		
38	38	1107-0201-0201	Установка плит и колец диаметром до 1000 мм (0,1+0,05+0,02) НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,17	15747,99	8095,49	2677	1376	70	2100	5159	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						7241,64	3227,46	1231	549	–	382		
39	39	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	14403,22		14403		14403	–	15555	Казахстан
						–		–		–	1152		
40	40	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4788		4788		4788	–	5171	Казахстан
						–		–		–	383		
41	41	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2557,34		2557		2557	–	2762	Казахстан
						–		–		–	205		
42	42	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935		18935		18935	–	20450	Казахстан
						–		–		–	1515		
43	43	1123-0201-0102	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,00123	808439,73	89700,03	994	110	194	718	1849	
						560625	28266,95	690	35	–	137		
44	44	241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	1,23	1048		1289		1289	–	1392	Казахстан
						–		–		–	103		
45	45	1120-0701-0202	Установка зонта из листовой стали прямоугольного сечения, периметр до 1300 мм НР = 98 %	зонт	1	5075,46	61,24	5075	61	3842	1164	6738	
						1171,94	16,27	1172	16	–	499		
46	46	1106-0801-0102	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм. НР = 91 %	м3	3,11	51092,8	1952,68	158899	6073	85486	62734	239364	
						21652,8	513,69	67340	1598	–	17731		
47	47	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм	т	0,02512	264048		6633		6633	–	7164	Казахстан
						–		–		–	531		
48	48	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,00234	277977		650		650	–	702	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	52		
49	49	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,401	250492		100447		100447	–	108483	
						–		–		–	8036		
50	50	1109-0304-0101	Монтаж лестницы (стремянки) НР = 69 %	т конструкций	0,0342	86207,91	28459,43	2948	973	418	1316	4605	
						45517,5	10238,57	1557	350	–	341		
51	51	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,0342	617091		21105		21105	–	22793	Казахстан
						–		–		–	1688		
52	52	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	3	595		1785		1785	–	1928	
						–		–		–	143		
		3.3 Устройство крышки											
53	53	1110-0206-0103	Сборка дощатой крышки НР = 90 %	м2 перегородок (без вычета проемов)	0,255	589,71	32,52	150	8	8	124	296	
						525,83	16,11	134	4	–	22		
54	54	261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,255	33110		8443		8443	–	9118	
						–		–		–	675		
55	55	1126-0201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо НР = 76 % К=0,050;	м3 изоляции	0,01125	15961,5	1046,25	180	12	–	132	337	
						14915,25	504,37	168	6	–	25		
56	56	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 К=1,020;	м3	0,01148	28681		329		329	–	355	Казахстан
						–		–		–	26		
57	57	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	0,255	3559,72	15,14	908	4	566	312	1318	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						1323,86	4,39	338	1	–	98		
58	58	261-107-0997	Петля накладная	шт	1	295		295		295	–	319	
						–		–		–	24		
59	59	1110-0116-0201	Стены рубленые. Антисептирование пастами НР = 90 %	м2 стен	0,255	212,84	0,99	54	–	31	21	81	
						90,75	0,49	23	–	–	6		
			3.4 Гидроизоляция стен и днища										
60	60	1108-0101-0307	Обмазочная гидроизоляция стен и днища битумом в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	36,4	933,21	20,49	33969	746	20861	11606	49221	
						339,62	3,25	12362	118	–	3646		
61	61	1141-0103-0101	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности стен и днища проникающей гидроизоляцией в два слоя НР = 79 %	м2	26	530,25	19,14	13787	498	7	10493	26222	
						510,84	–	13282	–	–	1942		
62	62	235-301-0101	Смесь сухая (пенетрон) для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности К=26,000;	кг	26	1331		34606		34606	–	37374	Казахстан
						–		–		–	2768		

Итого	**2 539 826**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	336 157
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	368 684
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	103 624
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 258 624
- перевозка грузов, тенге	13 924
- накладные расходы, тенге	374 301
в т.ч. зарплата, тенге	33 687
- сметная прибыль (8 %), тенге	188 135
Всего	**2 539 826**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения (1,5 %)					38 097					
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)					34 802					
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**52 255**					
			Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.					**2 664 980**					
			НДС (12 %)					319 798					
			Итого					**2 984 778**					
			Скидка (5 %)					149 239					
			Итого со скидкой					**2 835 539**					

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", Сапаргалиев Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Усманбаев Е.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Хациев И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)