Типовая межведомственная форма № КС-3 Приложение 2
к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Наименование: "Строительство фельдшерского пункта на 15 посещений в смену с. Каратоган Райымбекского района Алматинской области"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2022 года

код заказчика		код подрядчика		договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код	наименование	код
		70/03/22	13.05.2022						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость (НДС)	Всего к оплате
	с начала строительства с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				стоимость СМР в базовом уровне цен 2017 г.	по монтажу		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
					сначала года	за отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство фельдшерского пункта на 15 посещений в смену с. Каратоган Райымбекского района Алматинской области	58 621 427,95	58 621 427,95	36 337 568,88							4 360 508,27	40 698 077,14
											12 209 423,14
Аванс	17 586 428,39	17 586 428,39								3 052 355,79	28 488 654,00
ИТОГО К ОПЛАТЕ	41 034 999,57	41 034 999,57	25 436 298,21								

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"
Эксперт _____ **Ташанов О.**

Подрядчик:
ТОО "Асан М Компании" БИН 070340002198
Директор _____ **Макулов Ж.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Договор: № 70/03/22 от 13.05.2022 года

Наименование объекта: Строительство фельдшерского пункта на 15 посещений в смену с. Каратоган Райымбекского района Алматинской области

Реестр № 3

актов выполненных работ за август месяц 2022 г.

№ пп	№ АВР	Наименование работ и затрат	Стоимость АВР, тенге	в т.ч. НДС
1	6	Общестроительные работы. КЖ	30 679 372,14	3 287 075,59
2	7	Общестроительные работы. АР	10 018 705,00	1 073 432,68
		ВСЕГО:	**40 698 077,14**	**4 360 508,27**

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
180
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство фельдшерского пункта на 15 посещений в смену с. Каратоган Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Здание поликлиники
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 70/03/22 от 13.05.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 6
за август месяц 2022 года
на ЛС № 2-1-1. Общестроительные работы. ЮЖ

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
			1.1 Разработка грунта										
1	8	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	257,23	19,77	19,77	5085	5085	–	1635	7258	
						–	8,83	–	2271	–	538		
2	9	1101-0201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	264	361,29	258,26	95381	68181	–	33587	139285	
						103,03	73,67	27200	19449	–	10317		
			Раздел 2 Фундаменты										
			2.4 Фундамент под перегородки										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	57	1106-0101-0120	Устройство ленточных железобетонных фундаментов под перегородки толщ.250 мм НР = 91 %	м3	1,15	23710,08	2162,6	27267	2487	18810	5963	35888	
						5191,2	507,22	5970	583	–	2658		
4	60	1106-0101-0120	Устройство ленточных железобетонных фундаментов под перегородки толщ.120 мм НР = 91 %	м3	14,63	23710,08	2162,6	346878	31639	239292	75865	456562	
						5191,2	507,22	75947	7421	–	33819		
		2.5 Приямок Пр-1											
5	63	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (Пр-1) НР = 91 %	м3	0,11	17708	1168,03	1948	128	1650	183	2301	
						1539	294,98	169	32	–	170		
6	64	1106-1301-0103	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. НР = 91 %	м3	0,69	43627,38	5947,17	30103	4104	12426	13868	47489	
						19671,75	2414,71	13574	1666	–	3518		
7	65	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона НР = 93 %	м2 поверхности	6,62	933,21	20,49	6178	136	3794	2111	8952	
						339,62	3,25	2248	22	–	663		
8	66	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм	т	0,01169	296003		3460		3460	–	3737	
						–		–		–	277		
9	67	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01056	273545		2889		2889	–	3120	Казахстан
						–		–		–	231		
10	68	1109-0601-0102	Монтаж крышки из полосовой и угловой стали НР = 69 %	т конструкций	0,02807	70971,85	2885,53	1992	81	130	1241	3492	
						63469,2	588,01	1782	17	–	259		
11	69	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01041	273545		2848		2848	–	3076	Казахстан
						–		–		–	228		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	70	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01766	317777		5612		5612	–	6061	
						–		–		–	449		
13	71	1110-0206-0103	Устройство крышки НР = 90 %	м2 перегородок (без вычета проемов)	0,46	589,71	32,52	271	15	14	224	535	
						525,83	16,11	242	7	–	40		
14	72	261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,46	33110		15231		15231	–	16449	
						–		–		–	1218		
15	73	261-107-0997	Петля накладная	шт.	4	295		1180		1180	–	1274	
						–		–		–	94		
16	74	223-502-0801	Ручка ГОСТ 5091-78	шт.	1	661		661		661	–	714	
						–		–		–	53		
17	75	1110-0116-0201	Антисептирование крышки пастами НР = 90 %	м2 стен	0,46	212,84	0,99	98	–	56	38	147	
						90,75	0,49	42	–	–	11		
18	76	1109-0601-0102	Монтаж изделий для усиления проема НР = 69 %	т конструкций	0,00287	70971,85	2885,53	204	8	13	127	357	
						63469,2	588,01	182	2	–	26		
19	77	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,00287	277977		798		798	–	862	Казахстан
						–		–		–	64		

<u>Раздел 3 Колонны</u>

3.1 Устройство колонн

20	99	1106-0501-0201	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке (К-5) НР = 91 % К=6,000;	м3	0,06	67731,21	29763,41	4064	1786	1163	1429	5932	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						18582,85	7588,37	1115	455	–	439		
			Раздел 4 Ригеля										
21	104	1106-0701-0401	Устройство ригелей Р-1 в металлической опалубке НР = 91 %	м3	3,58	43391,67	6056,45	155342	21682	68976	63986	236874	
						18068,26	1572,65	64684	5630	–	17546		
22	108	1106-0701-0401	Устройство ригелей Р-2 в металлической опалубке НР = 91 %	м3	3,58	43391,67	6056,45	155342	21682	68976	63986	236874	
						18068,26	1572,65	64684	5630	–	17546		
23	112	1106-0701-0401	Устройство ригелей Р-3 в металлической опалубке НР = 91 % К=2,000;	м3	7,16	43391,67	6056,45	310684	43364	137951	127972	473748	
						18068,26	1572,65	129369	11260	–	35092		
24	115	1106-0701-0401	Устройство ригелей Р-4 в металлической опалубке НР = 91 %	м3	2,13	43391,67	6056,45	92424	12900	41039	38070	140934	
						18068,26	1572,65	38485	3350	–	10440		
25	118	1106-0701-0401	Устройство ригелей Р-5 в металлической опалубке НР = 91 % К=3,000;	м3	6,39	43391,67	6056,45	277273	38701	123116	114210	422802	
						18068,26	1572,65	115456	10049	–	31319		
26	121	1106-0701-0401	Устройство ригелей Р-6 в металлической опалубке НР = 91 %	м3	2,13	43391,67	6056,45	92424	12900	41039	38070	140934	
						18068,26	1572,65	38485	3350	–	10440		
			Раздел 5 Перекрытия										
27	125	1106-1906-0201	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек на отметке (74.45/0.2) НР = 91 %	м2 перекрытия	372,25	2724,59	64,08	1014229	23854	337378	599407	1742727	
						1754,19	15,29	652997	5692	–	129091		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	126	1106-1906-0301	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек НР = 91 %	м2 перекрытия	372,25	1062,47	32,31	395504	12027	–	351609	806882	
						1030,16	7,81	383477	2907	–	59769		
29	127	1106-1906-0510	Конструкции перекрытий монолитных в индустриальной опалубке. Бетонирование автобетононасосом, высота подачи до 21 м НР = 91 %	м3	61,33	19590,61	1458,76	1201492	89466	1090978	39784	1340578	
						343,2	369,65	21048	22671	–	99302		
30	128	1106-1906-0401	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование НР = 91 %	т	9,61604	32457,49	1220,94	312113	11741	66197	215662	569997	
						24352,56	292,86	234175	2816	–	42222		
			Раздел 6 Перемычки										
31	135	1106-0701-0109	Устройство перемычек МП-1 НР = 91 %	м3	0,17	46828,45	4669,86	7961	794	4076	2983	11820	
						18182,8	1098,29	3091	187	–	876		
32	136	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01206	264048		3184		3184	–	3439	Казахстан
						–		–		–	255		
33	137	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00288	277977		801		801	–	865	Казахстан
						–		–		–	64		
34	138	1106-0701-0109	Устройство перемычек МП-2 НР = 91 % К=2,000;	м3	0,28	46828,45	4669,86	13112	1308	6713	4913	19467	
						18182,8	1098,29	5091	308	–	1442		
35	139	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=2,000;	т	0,0198	264048		5228		5228	–	5646	Казахстан
						–		–		–	418		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	140	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,00512	277977		1423		1423	–	1537	Казахстан
						–		–		–	114		
			6.2 Устройство металлических перемычек										
37	141	1109-0302-0401	Монтаж мет.перемычек из профильной стали Мп-3 НР = 69 %	т конструкций	0,04556	35351,08	10955,89	1611	499	202	741	2540	
						19951,5	3621,19	909	165	–	188		
38	142	214-203-0502	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,04556	431766		19671		19671	–	21245	
						–		–		–	1574		
39	143	1109-0302-0401	Монтаж мет.перемычек из профильной стали Мп-4 НР = 69 %	т конструкций	0,02088	35351,08	10955,89	738	229	93	340	1164	
						19951,5	3621,19	417	76	–	86		
40	144	214-203-0502	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,02088	431766		9015		9015	–	9736	
						–		–		–	721		
41	145	1109-0302-0401	Монтаж мет.перемычек из профильной стали Мп-5 НР = 69 %	т конструкций	0,11956	35351,08	10955,89	4227	1310	531	1944	6665	
						19951,5	3621,19	2385	433	–	494		
42	146	214-203-0502	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,11956	431766		51622		51622	–	55752	
						–		–		–	4130		
43	147	1109-0302-0401	Монтаж мет.перемычек из профильной стали Мп-6 НР = 69 %	т конструкций	0,01992	35351,08	10955,89	704	218	89	324	1110	
						19951,5	3621,19	397	72	–	82		
44	148	214-203-0502	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,01992	431766		8601		8601	–	9289	
						–		–		–	688		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	149	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	5,974	84,84	1,93	507	12	305	132	690	
						31,84	0,32	190	2	–	51		
			Раздел 7 Сердечники										
			7.1 Устройство монолитных сердечников										
46	150	1106-0501-0201	Устройство железобетонных сердечников в металлической опалубке (МС-1) НР = 91 % К=39,000;	м3	5,46	65929,58	29763,41	359976	162508	96005	130034	529211	
						18582,85	7588,37	101462	41432	–	39201		
47	151	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм К=39,000;	т	0,39468	264048		104214		104214	–	112551	Казахстан
						–		–		–	8337		
48	152	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=39,000;	т	0,0819	277977		22766		22766	–	24587	Казахстан
						–		–		–	1821		
49	153	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм К=39,000;	т	0,05382	277977		14961		14961	–	16158	Казахстан
						–		–		–	1197		
50	154	1106-0501-0201	Устройство железобетонных сердечников в металлической опалубке (МС-2) НР = 91 % К=6,000;	м3	0,84	65929,58	29763,41	55381	25001	14770	20005	81417	
						18582,85	7588,37	15610	6374	–	6031		
51	155	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм К=6,000;	т	0,06072	264048		16033		16033	–	17316	Казахстан
						–		–		–	1283		
52	156	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=6,000;	т	0,0126	277977		3503		3503	–	3783	Казахстан
						–		–		–	280		
53	157	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6мм К=6,000;	т	0,01656	277977		4603		4603	–	4971	Казахстан
						–		–		–	368		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	158	1106-0501-0201	Устройство железобетонных сердечников в металлической опалубке (МС-3) НР = 91 % К=2,000;	м3	0,22	65929,58	29763,41	14505	6548	3868	5239	21324	
						18582,85	7588,37	4088	1669	–	1580		
55	159	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм К=2,000;	т	0,02024	264048		5344		5344	–	5772	Казахстан
						–		–		–	428		
56	160	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм К=2,000;	т	0,00272	277977		756		756	–	816	Казахстан
						–		–		–	60		
57	161	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм К=2,000;	т	0,0028	277977		778		778	–	840	Казахстан
						–		–		–	62		
			7.2 Устройство металлических сердечников										
58	162	1109-0302-0112	Монтаж мет.сердечников из профильной стали Ст-1 НР = 69 % К=40,000;	т конструкций	0,762	30008,7	13930,13	22867	10615	5674	6789	32028	
						8631,84	4280,33	6577	3262	–	2372		
59	163	214-203-0501	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=40,000;	т	0,702	466192		327267		327267	–	353448	
						–		–		–	26181		
60	164	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=40,000;	т	0,06	273545		16413		16413	–	17726	Казахстан
						–		–		–	1313		
61	165	1109-0302-0112	Монтаж мет.сердечников из профильной стали Ст-2 НР = 69 % К=46,000;	т конструкций	0,89056	30008,7	13930,13	26725	12406	6632	7934	37432	
						8631,84	4280,33	7687	3812	–	2773		
62	166	214-203-0501	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=46,000;	т	0,82156	466192		383005		383005	–	413645	
						–		–		–	30640		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	167	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=46,000;	т	0,069	273545		18875		18875	–	20385	Казахстан
						–		–		–	1510		
64	168	1109-0302-0112	Монтаж мет.сердечников из профильной стали Ст-3 НР = 69 % К=15,000;	т конструкций	0,549	30008,7	13930,13	16475	7648	4088	4891	23075	
						8631,84	4280,33	4739	2350	–	1709		
65	169	214-203-0501	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм К=15,000;	т	0,5265	466192		245450		245450	–	265086	
						–		–		–	19636		
66	170	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=15,000;	т	0,0225	273545		6155		6155	–	6647	Казахстан
						–		–		–	492		
			Раздел 8 Стены										
			8.1 Устройство стен										
67	171	1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	63,73	35984,98	1695,78	2293323	108072	1679625	497068	3013622	
						7933,88	452,79	505626	28856	–	223231		
68	172	1108-0201-0107	Кладка внутренних стен (250мм) из кирпича при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	20,48	35567,1	1687,1	728414	34552	541423	150349	949064	
						7443,32	450,52	152439	9227	–	70301		
69	173	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	400,32	6191,25	125,09	2478481	50076	1452109	920617	3671026	
						2438,79	34,01	976296	13615	–	271928		
70	174	1108-0201-0101	Кладка парапета из кирпича при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	12,08	35887,91	1687,1	433526	20380	318372	93201	568865	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						7845,49	450,52	94774	5442	–	42138		
71	175	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм	т	0,30432	296003		90080		90080	–	97286	
						–		–		–	7206		
72	176	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм	т	0,02266	296003		6707		6707	–	7244	
						–		–		–	537		
73	177	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм	т	0,27722	296003		82058		82058	–	88623	
						–		–		–	6565		
			Раздел 9 Кровля										
74	178	1110-0105-0101	Установка стропил с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	9,523	116757,86	1604,88	1111885	15283	824479	250966	1471879	
						28575,3	706,54	272123	6728	–	109028		
75	179	1110-0114-0401	Укладка по фермам прогонов из досок. НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,44	99537,08	1502,57	143333	2164	110719	28301	185365	
						21146,4	690,27	30451	994	–	13731		
76	180	1110-0114-0503	Устройство сплошного настила толщиной 30 мм НР = 90 %	м2 покрытия	77,46	2820,72	44,71	218493	3463	185095	28340	266580	
						386,46	20,06	29935	1554	–	19747		
77	181	1110-0104-0301	Укладка ходовых досок НР = 90 %	м ходов	29,2	54,11	5,63	1580	164	76	1272	3080	
						45,89	2,51	1340	73	–	228		
78	182	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,23	34153		7855		7855	–	8483	
						–		–		–	628		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	183	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,03	34153		1025		1025	–	1107	
						–		–		–	82		
80	184	1110-0115-0101	Огнезащита конструкций деревянных ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов НР = 90 %	м3 древесины в конструкций	11,223	9050,21	66,45	101571	746	88674	11249	121846	
						1082,64	31,14	12150	349	–	9026		
81	185	1112-0101-0705	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей без слуховых окон по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	441,84	5968,17	108,14	2636976	47781	1540497	978521	3904737	
						2373,48	33,75	1048698	14912	–	289240		
82	186	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	441,84	315,68	3,08	139480	1361	119986	16892	168882	
						41,04	1,44	18133	636	–	12510		
83	187	1110-0102-0205	Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	58,82	4743,24	29,77	278997	1751	162685	103880	413507	
						1947,66	14,64	114561	861	–	30630		
84	188	1106-0101-0113	Устройство бетонных столбиков НР = 91 %	м3	0,63	24202,51	1233,92	15248	777	10266	4012	20801	
						6673,8	325,67	4204	205	–	1541		
85	189	1107-0107-0103	Установка изделий монтажных массой до 20 кг (528,24+232,88+151,96+22,11) НР = 118 %	т стальных элементов	0,93519	779033,83	7846,05	728545	7338	651205	84451	878036	
						74853,1	1675,81	70002	1567	–	65040		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	190	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	27,26	84,84	1,93	2313	53	1392	605	3151	
						31,84	0,32	868	9	–	233		
87	191	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,05484	233942		12829		12829	–	13855	
						–		–		–	1026		
		9.2 Слуховое окно											
88	192	1110-0106-0101	Устройство слуховых окон НР = 90 %	слуховое окно	2	22299,29	958,25	44599	1917	26120	15688	65110	
						8280,96	434,61	16562	869	–	4823		
89	193	1110-0102-0601	Обшивка стен вагонкой НР = 90 % К=2,000;	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	2	558,37	18,45	1117	37	72	923	2203	
						503,84	9,11	1008	18	–	163		
90	194	261-103-0108	Плиты столярные, марка СР (щиты из склеенных рееек), облицованные, толщина 19 мм ГОСТ 13715-78 К=2,000;	100 м2	0,02	508646		10173		10173	–	10987	
						–		–		–	814		
91	195	1112-0101-0706	Устройство покрытия металлочерепицей слуховых окон НР = 92 % К=2,000;	м2 кровли	12	2484,81	108,14	29818	1298	3869	23052	57100	
						2054,24	33,75	24651	405	–	4230		
92	196	224-101-0302	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм К=1,106;	м2	13,272	2542		33737		33737	–	36436	Казахстан
						–		–		–	2699		
93	197	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=2,000;	м	6	1741		10446		10446	–	11282	Казахстан
						–		–		–	836		
94	198	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=2,000;	м2 покрытия	16	3559,72	15,14	56956	242	35532	19552	82629	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						1323,86	4,39	21182	70	–	6121		
95	199	1107-0107-0103	Установка изделий монтажных массой до 20 кг Мс-1,2 (2,26+1,26) НР = 118 % К=2,000;	т стальных элементов	0,00704	779033,83	7846,05	5484	55	4902	636	6610	
						74853,1	1675,81	527	12	–	490		
96	200	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 К=2,000;	м3	0,019	34153		649		649	–	701	
						–		–		–	52		
97	201	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 К=2,000;	м3	0,0418	34153		1428		1428	–	1542	
						–		–		–	114		
98	202	1109-0306-0103	Монтаж стальной сетки НР = 69 % К=2,000;	м2	1	896,89	23,33	897	23	146	509	1518	
						727,52	10,45	728	10	–	112		
99	203	214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм К=2,000;	м2	1	1187		1187		1187	–	1282	
						–		–		–	95		
100	204	261-107-0997	Петля накладная К=2,000;	шт	4	295		1180		1180	–	1274	
						–		–		–	94		
101	205	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	2	522		1044		1044	–	1128	
						–		–		–	84		
			Раздел 10 Входная группа В-1										
			10.1 Фундамент Фм-4										
102	206	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (Фм-4) НР = 91 % К=6,000;	м3	0,24	18992,18	1168,03	4558	280	3908	400	5355	
						1539	294,98	369	71	–	397		
103	207	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 % К=6,000;	м3	1,2	29080,72	2049,65	34897	2460	22075	10008	48497	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						8635,08	530,09	10362	636	–	3592		
104	208	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм К=6,000;	т	0,04242	297907		12637		12637	–	13648	Казахстан
						–		–		–	1011		
105	209	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=6,000;	т	0,0132	264048		3485		3485	–	3764	Казахстан
						–		–		–	279		
		10.2 Фундаментная плита											
106	210	1101-0104-0405	Засыпка (утрамбовка) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,8	19,77	19,77	55	55	–	18	79	
						–	8,83	–	25	–	6		
107	211	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2,8	186,35	83,32	522	233	–	294	881	
						103,03	42,71	288	120	–	65		
108	212	1106-0101-0115	Устройство фундаментных железобетонных плоских плит НР = 91 %	м3	7,24	19886,17	1802,55	143976	13050	113274	19193	176223	
						2437,98	475,09	17651	3440	–	13054		
109	213	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04773	296003		14128		14128	–	15258	
						–		–		–	1130		
110	214	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05793	275482		15959		15959	–	17236	Казахстан
						–		–		–	1277		
111	215	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=4,000;	т	0,03708	264048		9791		9791	–	10574	Казахстан
						–		–		–	783		
112	216	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	11,7	933,21	20,49	10919	240	6705	3731	15822	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						339,62	3,25	3974	38	–	1172		
			10.3 Каркас										
113	217	1109-0302-0112	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м (Ст-1) НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,1169	30008,7	13930,13	3508	1628	871	1041	4913	
						8631,84	4280,33	1009	500	–	364		
114	218	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм К=2,000;	т	0,10902	319202		34799		34799	–	37583	Казахстан
						–		–		–	2784		
115	219	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм К=2,000;	т	0,00788	297907		2348		2348	–	2536	Казахстан
						–		–		–	188		
116	220	1109-0302-0112	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м (Ст-2) НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,12878	30008,7	13930,13	3865	1794	959	1147	5413	
						8631,84	4280,33	1112	551	–	401		
117	221	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм К=2,000;	т	0,1209	319202		38592		38592	–	41679	Казахстан
						–		–		–	3087		
118	222	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм К=2,000;	т	0,00788	297907		2348		2348	–	2536	Казахстан
						–		–		–	188		
119	223	1109-0302-0112	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м (Ст-3) НР = 69 % К=3,000;	т конструкций	0,18501	30008,7	13930,13	5552	2577	1378	1648	7776	
						8631,84	4280,33	1597	792	–	576		
120	224	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм К=3,000;	т	0,17319	319202		55283		55283	–	59706	Казахстан
						–		–		–	4423		
121	225	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм К=3,000;	т	0,01182	297907		3521		3521	–	3803	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	282		
122	226	1109-0302-0112	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м (Ст-4) НР = 69 % К=3,000;	т конструкций	0,15954	30008,7	13930,13	4788	2222	1188	1421	6706	
						8631,84	4280,33	1377	683	–	497		
123	227	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм К=3,000;	т	0,14772	319202		47153		47153	–	50925	Казахстан
						–		–		–	3772		
124	228	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм К=3,000;	т	0,01182	297907		3521		3521	–	3803	Казахстан
						–		–		–	282		
125	229	1109-0302-0401	Монтаж балок из квадратных труб и уголков (Б-1,2,3) НР = 69 %	т конструкций	0,36675	35351,08	10955,89	12965	4018	1630	5965	20444	
						19951,5	3621,19	7317	1328	–	1514		
126	230	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,11267	273545		30820		30820	–	33286	Казахстан
						–		–		–	2466		
127	231	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,13606	319202		43431		43431	–	46905	Казахстан
						–		–		–	3474		
128	232	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,11802	325307		38393		38393	–	41464	Казахстан
						–		–		–	3071		
129	233	1109-0302-0501	Монтаж обрешетки и прогонов из легких металлоконструкций массой до 160 кг НР = 69 %	т конструкций	0,3311	41148,19	25680,41	13624	8503	7	6363	21586	
						15447,29	12404,35	5115	4107	–	1599		
130	234	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,3311	324763		107529		107529	–	116131	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	8602		
131	237	224-101-0302	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм К=1,106;	м2	23,779	2542		60446		60446	–	65282	Казахстан
						–		–		–	4836		
132	239	224-105-0105	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3,5	1003		3511		3511	–	3792	Казахстан
						–		–		–	281		
			Раздел 11 Входная группа В-2										
			11.1 Фундаментная плита										
133	240	1101-0104-0405	Засыпка (утрамбовка) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,42	19,77	19,77	28	28	–	9	40	
						–	8,83	–	13	–	3		
134	241	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1,42	186,35	83,32	265	118	–	149	447	
						103,03	42,71	146	61	–	33		
135	242	1106-0101-0115	Устройство фундаментных железобетонных плоских плит НР = 91 %	м3	2,93	19886,17	1802,55	58266	5281	45842	7767	71316	
						2437,98	475,09	7143	1392	–	5283		
136	243	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02436	296003		7211		7211	–	7788	
						–		–		–	577		
137	244	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03442	275482		9482		9482	–	10241	Казахстан
						–		–		–	759		
138	245	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=6,000;	т	0,05562	264048		14686		14686	–	15861	Казахстан
						–		–		–	1175		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
139	246	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	4,11	933,21	20,49	3835	84	2355	1310	5557	
						339,62	3,25	1396	13	–	412		
		11.2 Каркас											
140	247	1109-0302-0112	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м (Ст-1) НР = 69 % К=4,000;	т конструкций	0,20592	30008,7	13930,13	6179	2869	1533	1834	8654	
						8631,84	4280,33	1777	881	–	641		
141	248	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм К=4,000;	т	0,19016	319202		60699		60699	–	65555	Казахстан
						–		–		–	4856		
142	249	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм К=4,000;	т	0,01576	297907		4695		4695	–	5071	Казахстан
						–		–		–	376		
143	250	1109-0302-0112	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м (Ст-2) НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,1152	30008,7	13930,13	3457	1605	858	1026	4842	
						8631,84	4280,33	994	493	–	359		
144	251	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм К=2,000;	т	0,10732	319202		34257		34257	–	36998	Казахстан
						–		–		–	2741		
145	252	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм К=2,000;	т	0,00788	297907		2348		2348	–	2536	Казахстан
						–		–		–	188		
146	253	1109-0302-0101	Монтаж ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т (Ф-1) НР = 69 % К=5,000;	т конструкций	0,1549	65106,07	26612,44	10085	4122	733	4545	15800	
						33764	8762,62	5230	1357	–	1170		
147	254	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм К=5,000;	т	0,1332	325307		43331		43331	–	46797	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	3466		
148	255	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм К=5,000;	т	0,0217	324763		7047		7047	–	7611	Казахстан
						–		–		–	564		
149	256	1109-0302-0401	Монтаж балок из квадратных труб и уголков (Б-1) НР = 69 %	т конструкций	0,10722	35351,08	10955,89	3790	1175	476	1744	5977	
						19951,5	3621,19	2139	388	–	443		
150	257	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,10722	319202		34225		34225	–	36963	Казахстан
						–		–		–	2738		
151	258	1109-0302-0501	Монтаж обрешетки и прогонов из легких металлоконструкций массой до 160 кг НР = 69 %	т конструкций	0,16504	41148,19	25680,41	6791	4238	3	3171	10759	
						15447,29	12404,35	2549	2047	–	797		
152	259	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,16504	324763		53599		53599	–	57887	Казахстан
						–		–		–	4288		
153	262	224-101-0302	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм К=1,106;	м2	11,20378	2542		28480		28480	–	30758	Казахстан
						–		–		–	2278		
154	264	224-105-0105	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	5,17	1003		5186		5186	–	5601	Казахстан
						–		–		–	415		
			Раздел 12 Входная группа В-3										
			12.1 Фундаментная плита										
155	265	1101-0104-0405	Засыпка (утрамбовка) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,72	19,77	19,77	34	34	–	11	49	
						–	8,83	–	15	–	4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
156	266	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1,72	186,35	83,32	321	143	–	180	541	
						103,03	42,71	177	73	–	40		
157	267	1106-0101-0115	Устройство фундаментных железобетонных плоских плит НР = 91 %	м3	3,03	19886,17	1802,55	60255	5462	47406	8033	73751	
						2437,98	475,09	7387	1440	–	5463		
158	268	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02531	296003		7492		7492	–	8091	
						–		–		–	599		
159	269	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03442	275482		9482		9482	–	10241	Казахстан
						–		–		–	759		
160	270	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=6,000;	т	0,05562	264048		14686		14686	–	15861	Казахстан
						–		–		–	1175		
161	271	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	4,21	933,21	20,49	3929	86	2413	1343	5694	
						339,62	3,25	1430	14	–	422		
		12.2 Каркас											
162	272	1109-0302-0112	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м (Ст-1) НР = 69 % К=4,000;	т конструкций	0,20592	30008,7	13930,13	6179	2869	1533	1834	8654	
						8631,84	4280,33	1777	881	–	641		
163	273	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм К=4,000;	т	0,19016	319202		60699		60699	–	65555	Казахстан
						–		–		–	4856		
164	274	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм К=4,000;	т	0,01576	297907		4695		4695	–	5071	Казахстан
						–		–		–	376		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
165	275	1109-0302-0112	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м (Ст-2) НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,1152	30008,7	13930,13	3457	1605	858	1026	4842	
						8631,84	4280,33	994	493	–	359		
166	276	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм К=2,000;	т	0,10732	319202		34257		34257	–	36998	Казахстан
						–		–		–	2741		
167	277	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм К=2,000;	т	0,00788	297907		2348		2348	–	2536	Казахстан
						–		–		–	188		
168	278	1109-0302-0101	Монтаж ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т (Ф-1) НР = 69 % К=5,000;	т конструкций	0,1549	65106,07	26612,44	10085	4122	733	4545	15800	
						33764	8762,62	5230	1357	–	1170		
169	279	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм К=5,000;	т	0,1332	325307		43331		43331	–	46797	Казахстан
						–		–		–	3466		
170	280	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм К=5,000;	т	0,0217	324763		7047		7047	–	7611	Казахстан
						–		–		–	564		
171	281	1109-0302-0401	Монтаж балок из квадратных труб и уголков (Б-1) НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,1119	35351,08	10955,89	3956	1226	497	1820	6238	
						19951,5	3621,19	2233	405	–	462		
172	282	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм К=2,000;	т	0,1119	319202		35719		35719	–	38577	Казахстан
						–		–		–	2858		
173	283	1109-0302-0501	Монтаж обрешетки и прогонов из легких металлоконструкций массой до 160 кг НР = 69 %	т конструкций	0,08993	41148,19	25680,41	3700	2309	2	1728	5862	
						15447,29	12404,35	1389	1116	–	434		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
174	284	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,17184	324763		55807		55807	–	60272	Казахстан
						–		–		–	4465		
175	287	224-101-0302	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм К=1,106;	м2	11,64618	2542		29605		29605	–	31973	Казахстан
						–		–		–	2368		
176	289	224-105-0105	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4,99	1003		5005		5005	–	5405	Казахстан
						–		–		–	400		
			Раздел 13 Входная группа В-4										
			13.1 Фундаментная плита										
177	290	1101-0104-0405	Засыпка (утрамбовка) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,97	19,77	19,77	39	39	–	12	55	
						–	8,83	–	17	–	4		
178	291	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1,97	186,35	83,32	367	164	–	207	620	
						103,03	42,71	203	84	–	46		
179	292	1106-0101-0115	Устройство фундаментных железобетонных плоских плит НР = 91 %	м3	3,49	19886,17	1802,55	69403	6291	54603	9252	84947	
						2437,98	475,09	8509	1658	–	6292		
180	293	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02981	296003		8824		8824	–	9530	
						–		–		–	706		
181	294	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0402	275482		11074		11074	–	11960	Казахстан
						–		–		–	886		
182	295	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=8,000;	т	0,07416	264048		19582		19582	–	21149	Казахстан
						–		–		–	1567		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
183	296	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	4,84	933,21	20,49	4517	99	2774	1544	6546	
						339,62	3,25	1644	16	–	485		
		13.2 Каркас											
184	297	1109-0302-0112	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м (Ст-1) НР = 69 % К=4,000;	т конструкций	0,20592	30008,7	13930,13	6179	2869	1533	1834	8654	
						8631,84	4280,33	1777	881	–	641		
185	298	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм К=4,000;	т	0,19016	319202		60699		60699	–	65555	Казахстан
						–		–		–	4856		
186	299	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм К=4,000;	т	0,01576	297907		4695		4695	–	5071	Казахстан
						–		–		–	376		
187	300	1109-0302-0112	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м (Ст-2) НР = 69 % К=4,000;	т конструкций	0,22632	30008,7	13930,13	6792	3153	1685	2017	9514	
						8631,84	4280,33	1954	969	–	705		
188	301	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм К=4,000;	т	0,21056	319202		67211		67211	–	72588	Казахстан
						–		–		–	5377		
189	302	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм К=4,000;	т	0,01576	297907		4695		4695	–	5071	Казахстан
						–		–		–	376		
190	303	1109-0302-0101	Монтаж ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т (Ф-2) НР = 69 % К=7,000;	т конструкций	0,16338	65106,07	26612,44	10637	4348	773	4794	16665	
						33764	8762,62	5516	1432	–	1234		
191	304	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм К=7,000;	т	0,14882	325307		48412		48412	–	52285	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	3873		
192	305	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм К=7,000;	т	0,01456	324763		4729		4729	–	5107	Казахстан
						–		–		–	378		
193	306	1109-0302-0401	Монтаж балок из квадратных труб и уголков (Б-1) НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,15202	35351,08	10955,89	5374	1666	676	2472	8474	
						19951,5	3621,19	3033	550	–	628		
194	307	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм К=2,000;	т	0,15202	319202		48525		48525	–	52407	Казахстан
						–		–		–	3882		
195	309	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,21001	324763		68203		68203	–	73659	Казахстан
						–		–		–	5456		
196	312	224-101-0302	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм К=1,106;	м2	13,62592	2542		34637		34637	–	37408	Казахстан
						–		–		–	2771		
197	314	224-105-0105	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	7,08	1003		7101		7101	–	7669	Казахстан
						–		–		–	568		

Итого	**27 479 883**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 535 030
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 021 661
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	282 171
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 566 815
- накладные расходы, тенге	5 320 816
в т.ч. зарплата, тенге	478 874
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 035 551
Всего	**27 479 883**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Временные здания и сооружения (1,5 %)	412 198
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	376 543
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**565 372**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**28 833 996**
НДС (12 %)	3 460 080
Итого	**32 294 075,94**
Скидка (5 %)	1 614 703,80
Итого со скидкой	**30 679 372,14**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", Ташанов О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Хациев И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
180
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство фельдшерского пункта на 15 посещений в смену с. Каратоган Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Здание поликлиники
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 70/03/22 от 13.05.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 7
за август месяц 2022 года
на ЛС № 2-1-2. Общестроительные работы. АР

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3 Чердачное пространство (лист 13, АР)										
1	263	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная из гидроизоляционной пленки. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	332,76	318,3	13,4	105918	4459	68781	31214	148103	
						98,2	3,76	32677	1251	–	10971		
2	29	1112-0101-1305	Утепление плитами из минваты насухо НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	332,76	556,74	147,06	185261	48936	359	140880	352232	
						408,6	51,58	135966	17164	–	26091		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	30	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 К=1,030;	м3	51,41142	21572		1109047		1109047	–	1197771	Казахстан
						–		–		–	88724		
4	31	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная из пароизоляционной пленки. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	332,76	284,2	13,4	94570	4459	57434	31214	135847	
						98,2	3,76	32677	1251	–	10063		
		Раздел 4 Полы											
		4.1 Тип 1											
5	32	1111-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	213,42	260,85	35,63	55671	7604	28955	20836	82628	
						89,55	14,31	19112	3054	–	6121		
6	33	1111-0101-0209	Устройство подстилающих бетонных слоев НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	17,0736	21468,86	8,16	366551	139	288362	73366	475110	
						4571,34	–	78049	–	–	35193		
		4.2 Тип 2											
7	42	1111-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	56,91	260,85	35,63	14845	2028	7721	5555	22032	
						89,55	14,31	5096	814	–	1632		
8	43	1111-0101-0209	Устройство подстилающих бетонных слоев НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	4,5528	21468,86	8,16	97743	37	76894	19563	126690	
						4571,34	–	20812	–	–	9384		
		4.3 Тип 3											
9	49	1111-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	40,61	260,85	35,63	10593	1447	5510	3965	15723	
						89,55	14,31	3637	581	–	1165		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	50	1111-0101-0209	Устройство подстилающих бетонных слоев НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	3,2488	21468,86	8,16	69748	27	54870	13960	90405
						4571,34	–	14851	–	–	6697	
		4.4 Тип 4										
11	61	1111-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем слоем 120 мм НР = 94 %	м2 площади уплотнения	15,5	450,7	35,63	6986	552	5046	1513	9179
						89,55	14,31	1388	222	–	680	
12	62	1111-0101-0209	Устройство подстилающих бетонных слоев НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	1,24	21468,86	8,16	26621	10	20943	5328	34505
						4571,34	–	5668	–	–	2556	
		Раздел 5 Окна										
		5.1 Устройство окон										
13	70	223-102-0204	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками kстм=1,04;	м2	59,22	28212,08		1670719		1670719	–	1804377
						–		–		–	133658	
14	72	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный kстм=1,04;	м2	1,44	27131,52		39069		39069	–	42195
						–		–		–	3126	
15	73	223-102-0204	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками kстм=1,04;	м2	2,64	28212,08		74480		74480	–	80438
						–		–		–	5958	
		Раздел 8 Витражи										
		8.1 Витражи наружные										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	97	223-301-0106	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	42,8	80352		3439066		3439066	–	3714191
						–		–		–	275125	
		Раздел 10 Фасад											
17	120	1108-0701-0102	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	132,36	934,12	48,62	123640	6435	37288	77286	217000
						603,78	24,08	79916	3187	–	16074	
18	123	1115-0108-1807	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	115,01	2938,5	3,62	337957	416	299915	30216	397627
						327,15	1,25	37626	144	–	29454	
19	124	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	920	28		25760		25760	–	27821
						–		–		–	2061	

Итого	**8 973 874**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	467 475
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	76 549
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 668
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 310 219
- накладные расходы, тенге	454 896
в т.ч. зарплата, тенге	40 941
- сметная прибыль (8 %), тенге	664 733
Всего	**8 973 874**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	134 608
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	122 965

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**184 629**					
			Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.					**9 416 076**					
			НДС (12 %)					1 129 929					
			Итого					**10 546 005**					
			Скидка (5 %)					527 300					
			Итого со скидкой					**10 018 705**					

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", Ташанов О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Хациев И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)