"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
180
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство фельдшерского пункта на 15 посещений в смену с. Каратоган Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения, канализации и теплоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 70/03/22 от 13.05.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 12
за октябрь месяц 2022 года
на ЛС № 6-1-1. Наружные сети водопровода

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Водоснабжение										
			1.1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0369	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	437,08	357,19	357,19	156121	156121	–	22378	192779
						–	71,11	–	31081	–	14280	
2	2	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	291,39	271,98	271,98	79252	79252	–	11361	97862
						–	54,15	–	15779	–	7249	
3	3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	13,52	2025,1	–	27379	–	–	19713	50859
						2025,1	–	27379	–	–	3767	
4	4	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	9,01	3913,44	–	35260	–	–	25387	65499

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						3913,44	–	35260	–	–	4852		
5	5	1101-0205-0501	Засыпка пазух труб вручную грунтом 1 группы НР = 72 %	м3 грунта	3,2	962	–	3078	–	–	2216	5718	
						962	–	3078	–	–	424		
6	6	1123-0101-0102	Устройство под трубопроводы мягкого основания из местного грунта (100х0,1) НР = 99 %	м3 основания	10	1541,63	267,65	15416	2677	–	13434	31158	
						1273,98	82,98	12740	830	–	2308		
7	7	1101-0101-0338	Обратная засыпка грунтом 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	324,75	292,99	292,99	95149	95149	–	13639	117491	
						–	58,33	–	18943	–	8703		
8	8	1101-0201-0501	Уплотнение пневматическими трамбовками грунта 2 группы НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	324,75	186,35	83,32	60517	27058	–	34077	102162	
						103,03	42,71	33459	13870	–	7568		
9	9	1101-0104-0402	Обратная засыпка грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов2 НР = 72 %	м3 грунта	413,05	37,57	37,57	15518	15518	–	4660	21792	
						–	15,67	–	6472	–	1614		
10	10	1101-0201-0302	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	413,05	61,15	61,15	25258	25258	–	8128	36057	
						–	27,33	–	11289	–	2671		
		1.2 Водопровод											
11	11	1122-1001-0103	Установка пожарного гидранта НР = 99 %	шт.	1	3175,28	206,67	3175	207	490	2548	6181	
						2478,84	95,29	2479	95	–	458		
12	12	244-404-0105	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	1	45678		45678		45678	–	49332	Казахстан
						–		–		–	3654		
13	13	241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	115395		115395		115395	–	124627	
						–		–		–	9232		
14	14	241-113-0119	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х6,0 мм	шт.	1	3410		3410		3410	–	3683	
						–		–		–	273		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	1134-0201-0804	Установка указателя пож.гидранта (для сущ.гидранта) НР = 76 %	шт.	1	802,15	–	802	–	–	610	1525	
						802,15	–	802	–	–	113		
16	16	261-401-0327	Знаки сигнальные (указатель гидранта)	100 шт.	0,01	115334		1153		1153	–	1245	
						–		–		–	92		
17	17	1122-0801-0105	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром до 100-250 мм (переходы, отводы, фланцы, сгоны: 1,1+0,8+4*3,96+2*0,18+2*0,18) НР = 99 %	т фасонных частей	0,01846	1509016,1	542169,03	27856	10008	6626	14447	45687	
						607888,8	182624,97	11222	3371	–	3384		
18	18	241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм К=3,000;	м	0,9	4074		3667		3667	–	3960	Казахстан
						–		–		–	293		
19	19	241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм К=2,000;	м	0,6	6196		3718		3718	–	4015	
						–		–		–	297		
20	20	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	1457		1457		1457	–	1574	
						–		–		–	117		
21	21	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	858		858		858	–	927	
						–		–		–	69		
22	22	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 % К=68,000;	м2	10,88	103,26	1,93	1123	21	756	241	1473	
						31,84	0,32	346	3	–	109		
23	23	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	68	770,03	82,13	52362	5585	22529	20531	78724	
						356,59	40,68	24248	2766	–	5831		
24	24	234-303-0112	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 6 мм диаметром 35 мм К=1,100;	м	74,8	286		21393		21393	–	23104	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	1711		
25	25	1122-0301-0101	Укладка труб водопроводных стальных, диаметр до 50 мм с гидравлическим испытанием (68+100) НР = 99 %	км трубопровода	0,168	538606,49	76198,67	90486	12801	1857	80163	184301	
						451352	30628,63	75827	5146	–	13652		
26	26	241-101-0404	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм К=1,004;	м	68,272	1229		83906		83906	–	90618	Казахстан
						–		–		–	6712		
27	27	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм К=1,004;	м	100,4	529		53112		53112	–	57361	
						–		–		–	4249		
28	28	1122-1101-0101	Врезка в существующие сети из стальных труб, диаметр до 50 мм НР = 99 %	врезка	1	5062,49	2512,83	5062	2513	149	3266	8994	
						2401,1	898,25	2401	898	–	666		
29	29	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,168	72373,64	–	12159	–	375	11666	25731	
						70143	–	11784	–	–	1906		
			1.3 Водомерный узел с обводной линией										
30	30	1116-0901-0101	Установка узла водомерного, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. НР = 98 %	узел	1	25461,16	529,62	25461	530	12224	12595	41100	
						12707,5	144,1	12708	144	–	3044		
31	31	244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	3195		3195		3195	–	3451	Казахстан
						–		–		–	256		
32	32	244-302-0501	Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	шт.	1	18228		18228		18228	–	19686	
						–		–		–	1458		
33	33	242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1101		1101		1101	–	1189	
						–		–		–	88		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	242-301-0301	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50 °С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	3335		10005		10005	–	10805	
						–		–		–	800		
35	35	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	858		858		858	–	927	
						–		–		–	69		
36	36	241-119-0201	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм	шт.	2	93		186		186	–	201	Казахстан
						–		–		–	15		
37	37	241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	249		498		498	–	538	
						–		–		–	40		
			Раздел 2 Колодец водопроводный ф1500 мм, 1шт										
			2.1 Устройство колодцев										
38	38	1122-1301-0101	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах (0,76+0,8+0,7+0,27+0,27+0,08+0,1) НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,98	25201	10295,22	75099	30680	7059	50512	135660	
						12536,9	4584,49	37360	13662	–	10049		
39	39	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	22571,38		45143		45143	–	48754	Казахстан
						–		–		–	3611		
40	40	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	24038,34		48077		48077	–	51923	Казахстан
						–		–		–	3846		
41	41	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	2	24038,34		48077		48077	–	51923	Казахстан
						–		–		–	3846		
42	42	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2	27645,06		55290		55290	–	59713	Казахстан
						–		–		–	4423		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	43	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	2557,34		10229		10229	–	11047	Казахстан
						–		–		–	818		
44	44	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	4788		9576		9576	–	10342	Казахстан
						–		–		–	766		
45	45	244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	2	62811		125622		125622	–	135672	Казахстан
						–		–		–	10050		
46	46	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009 К=2,000;	т	0,03416	617091		21080		21080	–	22766	Казахстан
						–		–		–	1686		
47	47	1106-0301-0409	Установка деталей закладных весом более 20 кг НР = 91 % К=2,000;	т	0,11232	687249,75	1500,75	77192	169	73665	3127	86745	
						29900	690,27	3358	78	–	6426		
48	48	1106-0101-0101	Устройство бетонной отмостки из В7,5 НР = 91 % К=2,000;	м3	1,1	18992,18	1168,03	20891	1285	17914	1835	24544	
						1539	294,98	1693	324	–	1818		
			Раздел 3 Пересечение трассы с кабелем связи										
49	49	1109-0601-0102	Монтаж балки из трубы НР = 69 %	т конструкций	0,06769	70971,85	2885,53	4804	195	313	2992	8420	
						63469,2	588,01	4296	40	–	624		
50	50	241-102-0170	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	7	2523		17661		17661	–	19074	Казахстан
						–		–		–	1413		
51	51	1109-0601-0102	Монтаж защитной трубы под кабель и хомутов (14,79+1,33) НР = 69 %	т конструкций	0,01612	70971,85	2885,53	1144	47	74	712	2004	
						63469,2	588,01	1023	9	–	148		
52	52	241-102-0166	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х2,5 мм	м	3	1613		4839		4839	–	5226	Казахстан
						–		–		–	387		
53	53	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00133	277977		370		370	–	400	Казахстан
						–		–		–	30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Итого	**2 186 549**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	301 463
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	465 074
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	124 800
- материалы, изделия и конструкции, тенге	897 813
- накладные расходы, тенге	360 238
в т.ч. зарплата, тенге	32 421
- сметная прибыль (8 %), тенге	161 965
Всего	**2 186 549**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	32 798
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	29 961
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**44 986**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**2 294 294**
НДС (12 %)	275 315
Итого	**2 569 609**
Скидка (5 %)	128 480
Итого со скидкой	**2 441 129**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", Ташанов О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Хациев И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
180
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство фельдшерского пункта на 15 посещений в смену с. Каратоган Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения, канализации и теплоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 70/03/22 от 13.05.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 13
за октябрь месяц 2022 года
на ЛС № 6-1-3. Тепловые сети

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы теплотрассы										
			1.1 Разработка грунта										
1	1	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	108,78	271,98	271,98	29586	29586	–	4241	36533	
						–	54,15	–	5890	–	2706		
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	4,35	2025,1	–	8809	–	–	6342	16363	
						2025,1	–	8809	–	–	1212		
3	3	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	68,51	16,54	16,54	1133	1133	–	364	1617	
						–	7,39	–	506	–	120		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	1101-0201-0501	Грунт 1 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	68,51	186,35	83,32	12767	5708	–	7189	21552	
						103,03	42,71	7059	2926	–	1596		
5	5	414-104-0301	Щебень, гравий, галька. Погрузка К=1,750;	т	78,085	257		20068		–	–	21673	
						–		–		–	1605		
6	6	412-101-0107	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км К=1,750;	т·км	78,085	61		4763		–	–	5144	
						–		–		–	381		
		Раздел 2 Теплотрасса (ТС.С)											
7	7	1124-0101-0201	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб до 50 мм НР = 99 %	км трубопровода	0,144	1338223	480108,56	192704	69136	22338	121577	339423	
						702992	149820,01	101231	21574	–	25142		
8	8	241-102-0131	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм К=1,010;	м	145,44	723		105153		105153	–	113565	
						–		–		–	8412		
9	9	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм К=1,010;	м	3,03	334		1012		1012	–	1093	
						–		–		–	81		
10	10	1124-0101-0203	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 80 мм НР = 99 %	км трубопровода	0,005	1236217,1	494053,24	6181	2470	63	4372	11397	
						729520	153622,57	3648	768	–	844		
11	11	241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм К=1,010;	м	5,05	1939		9792		9792	–	10575	Казахстан
						–		–		–	783		
12	12	241-112-0119	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х2,5 мм	шт.	16	407		6512		6512	–	7033	
						–		–		–	521		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0,0012	483738		580		580	–	626	Казахстан
						–		–		–	46		
14	14	242-304-0502	Клапан обратный чугунный фланцевый приемный с сеткой, для воды, Т до +50 °С , PN 25, марки 16ч42р ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	1	27004		27004		27004	–	29164	
						–		–		–	2160		
15	15	1113-0301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 НР = 69 %	м2	20,2	1258,72	8,95	25426	181	24820	303	27787	
						21,08	0,65	426	13	–	2058		
16	16	1126-0101-1001	Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой (2,2+0,1) НР = 76 %	м3 изоляции	2,3	45342,03	1828,85	104287	4206	28198	56195	173321	
						31253,3	894,85	71883	2058	–	12839		
17	17	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 К=1,240;	м3	2,852	16959		48367		48367	–	52236	Казахстан
						–		–		–	3869		
18	18	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	69,1	628,41	29,91	43423	2067	10684	23713	72507	
						443,88	7,65	30672	529	–	5371		
19	19	235-101-0701	Стеклорубероид кровельный ГОСТ 15879-70 с крупнозернистой посыпкой С-РК К=1,150;	м2	79,465	194		15416		15416	–	16649	
						–		–		–	1233		
20	20	1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	1,1	2829,57	170,71	3113	188	216	2073	5601	
						2462,46	17,57	2709	19	–	415		
21	21	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм К=1,100;	т	0,00604	384947		2325		2325	–	2511	
						–		–		–	186		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	22	1122-0601-0301	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. НР = 99 %	км трубопровода	0,003	1016446,5	35938,56	3049	108	1982	949	4318	
						319725	162,7	959	–	–	320		
23	23	222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,05432	483738		26277		26277	–	28379	Казахстан
						–		–		–	2102		
24	24	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	56	446		24976		24976	–	26974	
						–		–		–	1998		
25	25	242-302-0503	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425 °С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	37613		75226		75226	–	81244	
						–		–		–	6018		
26	26	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР = 61 %	стык	8	813,43	21,4	6507	171	323	3668	10989	
						751,6	–	6013	–	–	814		
			Раздел 3 Теплотрасса (ТС.АС)										
27	27	1107-0601-0101	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающиеся на плиты НР = 118 %	м3 сборных конструкций	14,318	13932,27	2943,82	199482	42150	84765	103610	327339	
						5068,26	1064,24	72567	15238	–	24247		
28	28	225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	5,76	61165,65		352314		352314	–	380499	Казахстан
						–		–		–	28185		
29	29	225-203-0201	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	1,08	68753,43		74254		74254	–	80194	Казахстан
						–		–		–	5940		
30	30	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	5,625	91223,7		513133		513133	–	554184	Казахстан
						–		–		–	41051		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	225-205-0101	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	52	951,9		49499		49499	–	53459	Казахстан
						–		–		–	3960		
32	32	225-203-0803	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-3	шт.	35	4254,83		148919		148919	–	160833	Казахстан
						–		–		–	11914		
			3.2 Монолитные участки										
33	33	1106-1301-0103	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм (Му-2) НР = 91 % К=3,000;	м3	0,36	44644,41	5947,17	16072	2141	6849	7235	25172	
						19671,75	2414,71	7082	869	–	1865		
34	34	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3,000;	т	0,03435	275482		9463		9463	–	10220	Казахстан
						–		–		–	757		
35	35	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности битумом НР = 93 % К=3,000;	м2 поверхности	4,5	933,21	20,49	4199	92	2579	1435	6085	
						339,62	3,25	1528	15	–	451		
36	36	1109-0601-0102	Монтаж неподвиджной опоры НР = 69 % К=6,000;	т конструкций	0,11808	70971,85	2885,53	8380	341	545	5218	14686	
						63469,2	588,01	7494	69	–	1088		
37	37	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 14П К=6,000;	т	0,11808	320858		37887		37887	–	40918	Казахстан
						–		–		–	3031		
38	38	1106-1301-0103	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм (УП-2) НР = 91 % К=2,000;	м3	0,28	44450,54	5947,17	12446	1665	5273	5627	19519	
						19671,75	2414,71	5508	676	–	1446		
39	39	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм К=2,000;	т	0,00588	296003		1740		1740	–	1879	
						–		–		–	139		
			3.3 Гидроизоляция каналов										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	40	1126-0301-0701	Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	219,4	603,13	29,91	132327	6562	28377	75289	224225	
						443,88	7,65	97387	1678	–	16609		
41	41	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 К=1,150;	м2	252,31	301		75945		75945	–	82021	
						–		–		–	6076		
42	42	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,7	17708	1168,03	30104	1986	25502	2836	35575	
						1539	294,98	2616	501	–	2635		
43	43	1108-0101-0202	Устройство щебеночного основания НР = 93 %	м3 основания	6,8	6255,77	1887,12	42539	12832	22488	12430	59367	
						1061,65	903,94	7219	6147	–	4398		
			3.4 Устройство деф.швов для канала 90х45										
44	44	1106-0101-0115	Устройство плит железобетонных плоских (1,3х0,5х0,1) НР = 91 % К=8,000;	м3	0,52	18982,85	1802,55	9871	937	7666	1379	12150	
						2437,98	475,09	1268	247	–	900		
45	45	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=8,000;	т	0,03728	267997		9991		9991	–	10790	
						–		–		–	799		
46	46	1112-0101-1001	Устройство покрытия из листовой оцинкованной стали (обивка канала: 1,3м*2ст. + 0,7м*2ст. х 0,24м) НР = 92 % К=8,000;	м2 покрытия	7,68	4161,09	15,14	31957	116	21674	9385	44649	
						1323,86	4,39	10167	34	–	3307		
47	47	1107-0106-0403	Герметизация мастикой горизонтальных швов (0,9х2) НР = 118 % К=8,000;	м шва	14,4	355,71	31	5122	446	1253	4039	9894	
						237,71	–	3423	–	–	733		
48	48	1107-0106-0404	Герметизация мастикой вертикальных швов (0,7х2) НР = 118 % К=8,000;	м шва	11,2	429,93	37,02	4815	415	1104	3889	9400	
						294,31	–	3296	–	–	696		
49	49	1106-1401-0201	Устройство деформационных швов канала с применением гермитового шнура НР = 91 %	м шва	23,2	4664,24	9,79	108210	227	78294	27083	146116	
						1279,69	3,13	29689	73	–	10823		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	50	1108-0201-0109	Кладка стен каналов из кирпича НР = 93 % К=8,000;	м3 кладки	0,2496	37627,61	2311,2	9392	577	6895	1921	12218	
						7693,35	585,72	1920	146	–	905		
		Раздел 4 Герметичный ввод											
		4.1 Герметичный ввод ф 57 мм, 1шт											
51	51	1134-0201-1201	Устройство герметизированного ввода труб ф 57 мм в здание НР = 76 %	канал	2	1193,01	–	2386	–	45	1779	4498	
						1170,59	–	2341	–	–	333		
52	52	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	1,5	4528		6792		6792	–	7335	Казахстан
						–		–		–	543		
53	53	261-301-1381	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	9585		38340		38340	–	41407	
						–		–		–	3067		
54	54	261-107-0677	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,039	6998		273		273	–	295	
						–		–		–	22		
55	55	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,11	14267		1569		1569	–	1695	Казахстан
						–		–		–	126		
		Раздел 5 Дренажный колодец											
56	56	1101-0101-0339	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	48,52	625,96	625,96	30372	30372	–	5131	38343	
						–	146,88	–	7127	–	2840		
57	57	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2,02	3913,44	–	7905	–	–	5692	14685	
						3913,44	–	7905	–	–	1088		
58	58	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11,57	19,77	19,77	229	229	–	73	326	
						–	8,83	–	102	–	24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	59	1101-0201-0501	Уплотнение пневматическими трамбовками грунтом 2 группы НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	11,57	186,35	83,32	2156	964	–	1214	3640	
						103,03	42,71	1192	494	–	270		
60	60	414-104-0301	Щебень, гравий, галька. Погрузка К=1,750;	т	68,1975	257		17527		–	–	18929	
						–		–		–	1402		
61	61	412-101-0107	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	68,1975	61		4160		–	–	4493	
						–		–		–	333		
		5.2 Установка ж/б изделий											
62	62	1123-0601-0103	Устройство колодцев канализационных круглых сборных железобетонных, диаметром 1 м в сухих грунтах (0,02+0,05*2+0,1+0,16+0,24*2+0,18) НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1,04	42032,1	11855,85	43713	12330	9820	26693	76038	
						20734,16	5191,46	21564	5399	–	5632		
63	63	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2557,34		2557		2557	–	2762	Казахстан
						–		–		–	205		
64	64	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	4788		9576		9576	–	10342	Казахстан
						–		–		–	766		
65	65	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	14403,22		14403		14403	–	15555	Казахстан
						–		–		–	1152		
66	66	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	9856,87		9857		9857	–	10646	Казахстан
						–		–		–	789		
67	67	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	12627,19		25254		25254	–	27274	Казахстан
						–		–		–	2020		
68	68	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	12021,52		12022		12022	–	12984	Казахстан
						–		–		–	962		
69	69	244-202-0104	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)	комплект	1	35960		35960		35960	–	38837	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	2877		
70	70	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,046	617091		28386		28386	–	30657	Казахстан
						–		–		–	2271		
71	71	1107-0107-0103	Установка монтажных изделий массой до 20 кг Мс-1,3,7 (8*1,94+16*2,01+8*1,63) НР = 118 %	т стальных элементов	0,06072	779033,83	7846,05	47303	476	42281	5483	57009	
						74853,1	1675,81	4545	102	–	4223		
72	72	1106-0101-0101	Устройство бетонной отмостки НР = 91 %	м3	0,55	18992,18	1168,03	10446	642	8957	917	12272	
						1539	294,98	846	162	–	909		
			Раздел 6 Тепловая камера										
			6.1 Земляные работы										
73	73	1101-0102-0333	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	7,8	746,16	730,77	5820	5700	4	1193	7574	
						14,89	197,55	116	1541	–	561		
74	74	412-101-0107	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км К=1,750;	т·км	13,65	61		833		–	–	900	
						–		–		–	67		
75	75	1101-0101-0339	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (11,7-0,46(руч.дор.)) НР = 72 %	м3 грунта	11,24	367,7	367,7	4133	4133	–	593	5104	
						–	73,21	–	823	–	378		
76	76	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,46	4171,7	258,26	1919	119	–	1320	3498	
						3913,44	73,67	1800	34	–	259		
77	77	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	11,7	22,52	22,52	263	263	–	85	376	
						–	10,06	–	118	–	28		
78	78	1101-0201-0502	Уплотнение пневматическими трамбовками грунта 3 группы. НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	11,7	222,26	99,19	2600	1161	–	1465	4390	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						123,07	50,84	1440	595	–	325		
			6.2 Устройство камеры										
79	79	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,53	4439,84	1168,03	2353	619	918	885	3497	
						1539	294,98	816	156	–	259		
80	80	1107-0601-0202	Устройство камер со стенками из монолитного бетона (0,88(днище)+3,36(стены)) НР = 118 %	м3 конструкции	4,24	30976,83	1276,03	131342	5410	77508	59028	205600	
						11420,64	377,43	48424	1600	–	15230		
81	81	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,0392	277977		10897		10897	–	11769	Казахстан
						–		–		–	872		
82	82	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,23798	275482		65559		65559	–	70804	Казахстан
						–		–		–	5245		
83	83	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,0232	277977		6449		6449	–	6965	Казахстан
						–		–		–	516		
84	84	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,00882	277977		2452		2452	–	2648	Казахстан
						–		–		–	196		
85	85	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм	т	0,05711	264048		15080		15080	–	16286	Казахстан
						–		–		–	1206		
86	86	1106-0801-0102	Устройство безбалочных перекрытия толщиной до 200 мм. НР = 91 %	м3	0,88	49073,96	1952,68	43185	1718	22412	17750	65810	
						21652,8	513,69	19054	452	–	4875		
87	87	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0548	250492		13727		13727	–	14825	
						–		–		–	1098		
88	88	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм	т	0,0464	264048		12252		12252	–	13232	Казахстан
						–		–		–	980		
89	89	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,00671	277977		1865		1865	–	2014	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	149		
90	90	244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	2	62811		125622		125622	–	135672	Казахстан
						–		–		–	10050		
91	91	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,2	18992,18	1168,03	3798	234	3257	334	4463	
						1539	294,98	308	59	–	331		
92	92	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм по днищу. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	2,89	786,29	33,95	2272	98	957	1191	3740	
						421,15	17,3	1217	50	–	277		
93	93	1111-0101-1102	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (20+70/2=45мм) НР = 94 % К=9,000;	м2 стяжки	26,01	93,51	5,75	2432	150	2147	197	2839	
						5,21	2,86	136	74	–	210		
94	94	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	20	595		11900		11900	–	12852	
						–		–		–	952		
			Раздел 7 Выход труб из канала КЛ 90-45										
			7.1 Узел А										
95	95	1109-0601-0102	Монтаж изделий из листовой стали НР = 69 %	т конструкций	0,00088	70971,85	2885,53	62	3	4	39	109	
						63469,2	588,01	56	1	–	8		
96	96	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00088	498912		439		439	–	474	Казахстан
						–		–		–	35		
97	97	1126-0301-0202	Покрытие поверхности (козырек, фартук) сталью оцинкованной (0,3+0,047) НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	0,347	2829,57	170,71	982	59	68	654	1767	
						2462,46	17,57	854	6	–	131		
98	98	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм К=0,300;	т	0,00188	356123		670		670	–	724	
						–		–		–	54		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	99	214-105-0104	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм К=0,047;	т	0,00111	364826		405		405	–	437	
						–		–		–	32		
100	100	1113-0301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз НР = 69 %	м2	0,09	90,61	3,37	8	–	4	3	12	
						41,45	0,65	4	–	–	1		
			7.2 Устройство конструкций										
101	101	1106-0401-0101	Устройство бетонных подпорных стен из бетона М-200 НР = 91 %	м3	1,38	23115,6	1386,97	31900	1914	24010	5918	40843	
						4329,9	382,76	5975	528	–	3025		
102	102	1106-0401-0101	Устройство бетонных подпорных стен из бетона М-100 НР = 91 %	м3	0,2	21684,54	1386,97	4337	277	3194	858	5611	
						4329,9	382,76	866	77	–	416		
103	103	1106-0301-0408	Установка закладных деталей из уголка весом до 20 кг (17,9кг х 1,4м) НР = 91 %	т	0,02506	88210,75	1500,75	2211	38	–	1993	4540	
						86710	690,27	2173	17	–	336		
104	104	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,02506	525394		13166		13166	–	14219	Казахстан
						–		–		–	1053		
105	105	1109-0601-0102	Монтаж плиты из листовой стали НР = 69 %	т конструкций	0,08	70971,85	2885,53	5678	231	369	3536	9951	
						63469,2	588,01	5078	47	–	737		
106	106	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,08	498912		39913		39913	–	43106	Казахстан
						–		–		–	3193		
107	107	1141-0101-0101	Изоляция бетонных поверхностей литым асфальтом в два слоя по 10 мм НР = 79 %	м2	2,1	1183,3	1,14	2485	2	1407	849	3601	
						512,09	–	1075	–	–	267		
108	108	1113-0301-0410	Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз НР = 69 %	м2	2,1	90,61	3,37	190	7	96	61	271	
						41,45	0,65	87	1	–	20		
109	109	1106-0301-0403	Установка стержней из арматуры (0,888кг х1,5м х4шт + 0,222кг х1,1м х7шт) НР = 91 %	т	0,00704	436788,82	1539,7	3075	11	1822	1134	4546	
						176410	516,32	1242	4	–	337		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110	110	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,00533	275482 –		1468 –		1468 –	– 117	1585	Казахстан
111	111	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,00171	277977 –		475 –		475 –	– 38	513	Казахстан

Итого	**4 596 855**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	613 687
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	252 601
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	79 545
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 704 281
- перевозка грузов, тенге	47 351
- накладные расходы, тенге	638 430
в т.ч. зарплата, тенге	57 459
- сметная прибыль (8 %), тенге	340 505
Всего	**4 596 855**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	68 953
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	62 988
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**94 576**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**4 823 372**
НДС (12 %)	578 805
Итого	**5 402 177**
Скидка (5 %)	270 109
Итого со скидкой	**5 132 068**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", Ташанов О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Хациев И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
180
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство фельдшерского пункта на 15 посещений в смену с. Каратоган Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 70/03/22 от 13.05.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 14
за октябрь месяц 2022 года
на ЛС № 7-1-1. Благоустройство территории

тенге

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные массы										
			1.1 Планировка территории										
1	1	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка (засыпка ям) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (насыпь) НР = 72 %	м3 грунта	721,5	45,86	45,86	33088	33088	–	9937	46467	
						–	19,13	–	13802	–	3442		
2	2	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка (срезка бугров и возвышенностей) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (выемка) НР = 72 %	м3 грунта	721,5	45,86	45,86	33088	33088	–	9937	46467	
						–	19,13	–	13802	–	3442		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка плодородного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (выемка) НР = 72 %	м3 грунта	120	45,86	45,86	5503	5503	–	1653	7728	
						–	19,13	–	2296	–	572		
		Раздел 2 Тротуары, площадки											
4	4	1127-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих оснований из песчано-гравийной смеси (1449+81(проезды)) НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	229,5	3717,47	1150,79	853159	264106	549230	115587	1046246	
						173,52	292,82	39823	67202	–	77500		
5	9	1127-0201-1002	Установка бортовых бетонных камней НР = 108 %	м бортового камня	451	1962,68	34,29	885169	15465	448817	461781	1454706	
						933,23	14,83	420887	6688	–	107756		
6	10	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=0,043;	м3	19,393	63000,91		1221777		1221777	–	1319519	Казахстан
						–		–		–	97742		
7	11	1127-0201-1002	Установка бортовых бетонных камней НР = 108 %	м бортового камня	55	1827,45	34,29	100510	1886	47296	56316	169372	
						933,23	14,83	51328	816	–	12546		
8	12	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=0,012;	м3	0,66	63000,91		41581		41581	–	44907	Казахстан
						–		–		–	3326		
		2.2 Тип II											
9	13	1127-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих оснований из песчано-гравийной смеси НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	29,4	3717,47	1150,79	109294	33833	70359	14807	134029	
						173,52	292,82	5101	8609	–	9928		
10	15	1127-0201-1002	Установка поребрика НР = 108 %	м бортового камня	106,5	1827,45	34,29	194623	3652	91583	109045	327961	
						933,23	14,83	99389	1579	–	24293		
11	16	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=0,012;	м3	1,278	63000,91		80515		80515	–	86956	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	6441		
		2.3 Тип III											
12	17	1127-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих оснований из гравия НР = 108 % К=0,120;	м3 материала основания в плотном теле	11,64	4897,21	1150,79	57004	13395	41589	5862	67895	
						173,52	292,82	2020	3408	–	5029		
		2.4 Тип IV											
13	20	255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	95	3736,73		354989		354989	–	383388	Казахстан
						–		–		–	28399		
14	21	1127-0201-1002	Установка поребрика (51+12) НР = 108 %	м бортового камня	63	1827,45	34,29	115129	2160	54176	64505	194005	
						933,23	14,83	58793	934	–	14371		
15	22	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=0,012;	м3	0,756	63000,91		47629		47629	–	51439	Казахстан
						–		–		–	3810		
		Раздел 8 Водоотводные сооружения											
		8.1 Водоотвод из ж/б лотков											
16	46	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	2,74	271,98	271,98	745	745	–	107	920	
						–	54,15	–	148	–	68		
17	47	1101-0102-0332	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	6,28	304,11	292,17	1910	1835	2	355	2446	
						11,62	66,95	73	420	–	181		
18	48	1108-0101-0203	Устройство песчано-гравийного основания под лотки НР = 93 % К=66,000;	м3 основания	1,32	5206,97	1887,12	6873	2491	2981	2412	10028	
						1061,65	903,94	1401	1193	–	743		
19	49	1127-0201-0501	Устройство водосбросных лотков с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. НР = 108 % К=62,000;	м3 лотка	10,54	15626,92	6304,62	164708	66451	51004	82232	266695	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						4483,24	2740,79	47253	28888	–	19755		
20	50	225-203-0501	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012 К=62,000;	м3	10,54	22148		233440		233440	–	252115	Казахстан
						–		–		–	18675		
21	52	244-202-0303	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	20	37720		754400		754400	–	814752	Казахстан
						–		–		–	60352		
22	53	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,74	1056,56	–	2895	–	–	2084	5377	
						1056,56	–	2895	–	–	398		
23	54	412-101-0207	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км (6,28x1,75=10,99) К=7,000;	т·км	76,93	44		3385		–	–	3656	
						–		–		–	271		
		Раздел 9 Навес под контейнер											
24	60	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 x 100 мм до 160 x 160 мм К=3,000;	т	0,08799	319202		28087		28087	–	30334	Казахстан
						–		–		–	2247		
25	61	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм К=3,000;	т	0,01086	297907		3235		3235	–	3494	Казахстан
						–		–		–	259		
26	63	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 x 100 мм до 160 x 160 мм К=2,000;	т	0,05654	319202		18048		18048	–	19492	Казахстан
						–		–		–	1444		
27	64	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм К=2,000;	т	0,00724	297907		2157		2157	–	2330	Казахстан
						–		–		–	173		
28	66	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 x 100 мм до 160 x 160 мм К=4,000;	т	0,09852	319202		31448		31448	–	33964	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	2516		
29	67	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм К=4,000;	т	0,01448	297907		4314		4314	–	4659	Казахстан
						–		–		–	345		

Итого	**6 831 347**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	728 963
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	477 698
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	149 785
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 178 657
- перевозка грузов, тенге	3 385
- накладные расходы, тенге	936 620
в т.ч. зарплата, тенге	84 295
- сметная прибыль (8 %), тенге	506 024
Всего	**6 831 347**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	102 470
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	93 607
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**140 548**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**7 167 972**
НДС (12 %)	860 157
Итого	**8 028 129**
Скидка (5 %)	401 406
Итого со скидкой	**7 626 723**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", Ташанов О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Хациев И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения (1,5 %)					412 198					
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)					376 543					
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**565 372**					
			Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.					**28 833 996**					
			НДС (12 %)					3 460 080					
			Итого					**32 294 075,94**					
			Скидка (5 %)					1 614 703,80					
			Итого со скидкой					**30 679 372,14**					

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", Ташанов О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Хациев И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
180
Форма

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство фельдшерского пункта на 15 посещений в смену с. Каратоган Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Здание поликлиники
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 70/03/22 от 13.05.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 7
за август месяц 2022 года
на ЛС № 2-1-2. Общестроительные работы. АР

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3 Чердачное пространство (лист 13, АР)										
		3											
1	26	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная из гидроизоляционной пленки. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	332,76	318,3	13,4	105918	4459	68781	31214	148103	
						98,2	3,76	32677	1251	–	10971		
2	29	1112-0101-1305	Утепление плитами из минваты насухо НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	332,76	556,74	147,06	185261	48936	359	140880	352232	
						408,6	51,58	135966	17164	–	26091		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	30	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 К=1,030;	м3	51,41142	21572		1109047		1109047	–	1197771	Казахстан
						–		–		–	88724		
4	31	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная из пароизоляционной пленки. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	332,76	284,2	13,4	94570	4459	57434	31214	135847	
						98,2	3,76	32677	1251	–	10063		
		Раздел 4 Полы											
		4.1 Тип 1											
5	32	1111-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	213,42	260,85	35,63	55671	7604	28955	20836	82628	
						89,55	14,31	19112	3054	–	6121		
6	33	1111-0101-0209	Устройство подстилающих бетонных слоев НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	17,0736	21468,86	8,16	366551	139	288362	73366	475110	
						4571,34	–	78049	–	–	35193		
		4.2 Тип 2											
7	42	1111-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	56,91	260,85	35,63	14845	2028	7721	5555	22032	
						89,55	14,31	5096	814	–	1632		
8	43	1111-0101-0209	Устройство подстилающих бетонных слоев НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	4,5528	21468,86	8,16	97743	37	76894	19563	126690	
						4571,34	–	20812	–	–	9384		
		4.3 Тип 3											
9	49	1111-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	40,61	260,85	35,63	10593	1447	5510	3965	15723	
						89,55	14,31	3637	581	–	1165		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	50	1111-0101-0209	Устройство подстилающих бетонных слоев НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающ его слоя	3,2488	21468,86	8,16	69748	27	54870	13960	90405
						4571,34	–	14851	–	–	6697	
		4.4 Тип 4										
11	61	1111-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем слоем 120 мм НР = 94 %	м2 площади уплотнения	15,5	450,7	35,63	6986	552	5046	1513	9179
						89,55	14,31	1388	222	–	680	
12	62	1111-0101-0209	Устройство подстилающих бетонных слоев НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающ его слоя	1,24	21468,86	8,16	26621	10	20943	5328	34505
						4571,34	–	5668	–	–	2556	
		Раздел 5 Окна										
		5.1 Устройство окон										
13	70	223-102-0204	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками kстм=1,04;	м2	59,22	28212,08		1670719		1670719	–	1804377
						–		–		–	133658	
14	72	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный kстм=1,04;	м2	1,44	27131,52		39069		39069	–	42195
						–		–		–	3126	
15	73	223-102-0204	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками kстм=1,04;	м2	2,64	28212,08		74480		74480	–	80438
						–		–		–	5958	
		Раздел 8 Витражи										
		8.1 Витражи наружные										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	97	223-301-0106	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	42,8	80352		3439066		3439066	–	3714191
						–		–		–	275125	
		Раздел 10 Фасад											
17	120	1108-0701-0102	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	132,36	934,12	48,62	123640	6435	37288	77286	217000
						603,78	24,08	79916	3187	–	16074	
18	123	1115-0108-1807	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	115,01	2938,5	3,62	337957	416	299915	30216	397627
						327,15	1,25	37626	144	–	29454	
19	124	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	920	28		25760		25760	–	27821
						–		–		–	2061	

Итого	**8 973 874**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	467 475
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	76 549
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 668
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 310 219
- накладные расходы, тенге	454 896
в т.ч. зарплата, тенге	40 941
- сметная прибыль (8 %), тенге	664 733
Всего	**8 973 874**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	134 608
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	122 965

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**184 629**					
			Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.					**9 416 076**					
			НДС (12 %)					1 129 929					
			Итого					**10 546 005**					
			Скидка (5 %)					527 300					
			Итого со скидкой					**10 018 705**					

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", Ташанов О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Хациев И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)