Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Наименование: "Строительство фельдшерского пункта на 15 посещений в смену с. Каратоган Райымбекского района Алматинской области"

Типовая межведомственная форма № КС-3 Приложение 2
к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК от 5 августа 2021 года № 420

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2022 года

код заказчика		код подрядчика		договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код	наименование	код
		70/03/22	13.05.2022						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость (НДС)	Всего к оплате
	с начала строительства с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				стоимость СМР в базовом уровне цен 2017 г.	по монтажу		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
					сначала года	за отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство фельдшерского пункта на 15 посещений в смену с. Каратоган Райымбекского района Алматинской области	192 000 835,43	192 000 835,43	74 445 899,54							8 933 507,94	83 379 407,48
Аванс	55 053 654,43	55 053 654,43									22 467 226,04
ИТОГО К ОПЛАТЕ	136 947 181,00	136 947 181,00	54 385 876,29							6 526 305,15	60 912 181,44

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"
Эксперт _____ **Ташанов О.**

Подрядчик:
ТОО "Асан М Компании" БИН 070340002198
Директор _____ **Макулов Ж.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Договор: № 70/03/22 от 13.05.2022 года

Наименование объекта: Строительство фельдшерского пункта на 15 посещений в смену с. Каратоган Райымбекского района Алматинской области

Реестр № 5

актов выполненных работ за ноябрь месяц 2022 г.

№ пп	№ АВР	Наименование работ и затрат	Стоимость АВР, тенге	в т.ч. НДС
1	15	Общестроительные работы. АР	9 209 524,48	986 734,77
2	16	Водопровод и канализация	4 893 251,00	524 276,89
3	17	Отопление и вентиляция	8 017 287,00	858 995,04
4	18	Электромонтажные работы	4 294 188,00	460 091,57
5	19	Пожарная сигнализация	1 856 703,00	198 932,46
6	20	Видеонаблюдение	1 003 847,00	107 555,04
7	21	Телефонизация	618 290,00	66 245,36
8	22	Технологическое оборудование	15 799 815,00	1 692 837,32
9	23	Наружные сети электроснабжения	236 464,00	25 335,43
10	24	Наружняя телефонизация	773 585,00	82 884,11
11	25	Котельная	5 110 428,00	547 545,86
12	26	Благоустройство территории	30 822 528,00	3 302 413,71
13	27	Уборная на 1 очко	743 497,00	79 660,39
		ВСЕГО:	**83 379 407,48**	**8 933 507,94**

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
180
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство фельдшерского пункта на 15 посещений в смену с. Каратоган Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Здание поликлиники
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 70/03/22 от 13.05.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 15
за ноябрь месяц 2022 года
на ЛС № 2-1-2. Общестроительные работы. АР

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Внутренняя отделка										
			1.1 Отделка стен и потолков										
1	3	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	200,69	435,01	0,92	87302	185	16162	56840	155673	
						353,56	0,47	70956	94	–	11531		
2	4	1115-0401-0201	Известковая окраска потолков НР = 80 %	м2	15,5	124,33	0,92	1927	14	132	1430	3626	
						114,91	0,47	1781	7	–	269		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	5	1115-0108-1401	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит НР = 80 %	м2	110,25	1785,03	170,65	196800	18814	–	149874	374408	
						1614,38	84,87	177985	9357	–	27734		
4	6	232-401-0202	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на скрытой подвесной системе	м2	110,25	9389		1035137		1035137	–	1117948	
						–		–		–	82811		
5	9	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	325,6	377,71	0,92	122982	300	26221	77292	216296	
						296,26	0,47	96462	153	–	16022		
6	14	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	15,48	483,07	3,55	7478	55	2174	4221	12635	
						339,11	1,77	5249	27	–	936		
7	15	1110-0402-0601	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с одной стороны гипсокартонными листами НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	63,11	2344,87	31,43	147985	1984	51218	86069	252778	
						1501,88	13,43	94784	848	–	18724		
8	16	232-101-0103	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 14 мм К=1,050;	м2	66,2655	520		34458		34458	–	37215	
						–		–		–	2757		
9	17	1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	63,11	697,19	3,55	44000	224	13596	24205	73661	
						478,21	1,2	30180	76	–	5456		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	18	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	63,11	483,07	3,55	30487	224	8861	17210	51513	
						339,11	1,77	21401	112	–	3816		
11	21	1115-0401-0201	Известковая окраска стен НР = 80 %	м2	64,8	124,33	0,92	8057	60	551	5981	15161	
						114,91	0,47	7446	30	–	1123		
		Раздел 2 Отмостка (лист 10, АР)											
12	22	1127-0403-0501	Устройство основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм НР = 108 %	м2 основания	60,85	698,97	238,98	42532	14542	24966	8015	54591	
						49,71	72,24	3025	4396	–	4044		
13	23	1127-0403-0503	Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР = 108 % К=-6,000;	м2 основания	-365,1	48,26	14,02	-17620	-5119	-12220	-2054	-21248	
						0,77	4,44	-281	-1621	–	-1574		
14	24	1127-0602-0308	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	60,85	1547,89	211,95	94189	12897	79625	3697	105717	
						27,4	28,85	1667	1756	–	7831		
15	25	1111-0101-0803	Теплоизоляция засыпная керамзитовая НР = 94 %	м3 изоляции	15,61	13486,1	1876,32	210518	29289	108091	78792	312455	
						4685,28	684,45	73137	10684	–	23145		
		Раздел 3 Чердачное пространство (лист 13, АР)											
16	27	3 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	332,76	667,5	114,36	222117	38054	91882	94468	341912	
						277,02	31,56	92181	10502	–	25327		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	28	1112-0101-1702	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	4991,4	16,06	1,69	80162	8435	66585	6980	94113	
						1,03	0,49	5141	2446	–	6971		
		Раздел 4 Полы											
		4.1 Тип 1											
18	40	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	135,462	403,11	1,97	54606	267	3125	48266	111102	
						378,07	0,98	51214	133	–	8230		
		4.2 Тип 2											
19	47	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	56,91	3512,64	25,36	199904	1443	170352	27114	245179	
						493,93	12,91	28110	735	–	18161		
20	48	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	60,3	300,52	2,6	18121	157	11639	6006	26057	
						104,9	1,06	6325	64	–	1930		
		4.3 Тип 3											
21	59	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	43	403,11	1,97	17334	85	992	15321	35267	
						378,07	0,98	16257	42	–	2612		
22	60	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм К=1,010;	м2	4,343	1797		7804		7804	–	8428	
						–		–		–	624		
		4.4 Тип 4											
23	67	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	16,4	403,11	1,97	6611	32	378	5843	13450	
						378,07	0,98	6200	16	–	996		
24	68	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм К=1,010;	м2	1,6564	1797		2977		2977	–	3215	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	238		
			Раздел 5 Окна										
			5.1 Устройство окон										
25	76	1115-0108-1902	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм НР = 80 %	м	39,6	1589,59	6,12	62948	242	40712	17638	87033	
						555,39	1,39	21993	55	–	6447		
26	79	1115-0405-0105	Окраска откосов водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	60,77	483,07	3,55	29356	216	8533	16573	49603	
						339,11	1,77	20608	108	–	3674		
			Раздел 6 Двери										
27	80	1109-0403-0401	Установка блоков дверных стальных одно-и двупольных площадью до 2 м2 в кирпичных стенах (1,89*2+1,47) НР = 69 %	м2	5,25	3459,12	54,75	18160	287	2928	10400	30845	
						2846,7	24,47	14945	128	–	2285		
28	82	1109-0601-0102	Монтаж решетки на двери (5,05+4,63) НР = 69 %	т конструкций	0,00968	70971,85	2885,53	687	28	45	428	1204	
						63469,2	588,01	614	6	–	89		
			6.2 Устройство ПХВ дверей										
29	84	1110-0501-0201	Установка блоков из ПВХ профилей в проемы дверных внутренних площадью до 3 м2 в каменных стенах НР = 90 %	м2 проемов	6,3	1908,38	208,98	12023	1317	3128	7397	20974	
						1202,92	101,8	7578	641	–	1554		
30	87	1110-0107-0612	Обивка дверей кровельной оцинкованной сталью с одной стороны НР = 90 %	м2	0,48	3697,46	7,39	1775	4	1332	397	2346	
						914,27	3,42	439	2	–	174		
			6.3 Устройство деревянных дверей										
31	88	1110-0107-0101	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 НР = 90 %	м2	14,49	3092,09	586,74	44804	8502	16476	20094	70090	
						1368,28	172,63	19826	2501	–	5192		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	91	223-502-0902	Ручка раздельная	пара	9	3663		32967		32967	–	35604	
						–		–		–	2637		
33	92	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 К=2,000;	шт.	18	520		9360		9360	–	10109	
						–		–		–	749		
34	93	223-502-0302	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова 3В2	шт.	9	2323		20907		20907	–	22580	
						–		–		–	1673		
		Раздел 7 Перегородки в санузлах											
		7											
35	94	1110-0103-0301	Устройство ПХВ перегородок в санузлах (1,8х0,86) НР = 90 %	м2 перегородок	5,286	20372,83	126,89	107691	671	100371	6280	123089	
						1257,94	62,15	6649	329	–	9118		
36	95	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями (Мк-1,2,3)	т	0,01824	589300		10749		10749	–	11609	Казахстан
						–		–		–	860		
		Раздел 8 Витражи											
		8.1 Витражи наружные											
37	96	1110-0502-0101	Монтаж стеклянных перегородок (витражей) высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля.на "чистый" пол НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	52,25	1018,13	19,83	53197	1036	–	47241	108473	
						998,3	6,3	52161	329	–	8035		
38	99	1110-0106-0402	Установка доводчиков НР = 90 %	комплект	4	634,46	4,78	2538	19	–	2274	5197	
						629,68	2,12	2519	8	–	385		
39	100	223-502-0101	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	4	4094		16376		16376	–	17686	
						–		–		–	1310		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			8.2 Витражи внутренние										
40	101	1110-0502-0101	Монтаж стеклянных перегородок (витражей) высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля.на "чистый" пол НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	9	1018,13	19,83	9163	178	–	8138	18685	
						998,3	6,3	8985	57	–	1384		
			8.3 Внутренние перегородки (витражные)										
41	104	1110-0502-0101	Монтаж стеклянных перегородок (витражей) высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля.на "чистый" пол НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	32,13	1018,13	19,83	32713	637	–	29049	66703	
						998,3	6,3	32075	202	–	4941		
42	108	1109-0601-0102	Монтаж изделий металлических (Им-1) НР = 69 %	т конструкций	0,47904	70971,85	2885,53	33998	1382	2212	21173	59585	
						63469,2	588,01	30404	282	–	4414		
43	111	1109-0601-0102	Монтаж изделий металлических (Им-2) НР = 69 %	т конструкций	0,3132	70971,85	2885,53	22228	904	1446	13843	38957	
						63469,2	588,01	19879	184	–	2886		
			Раздел 9 Гардеробная стойка										
			9.1 Гс-1										
44	114	1110-0103-0302	Устройство гардеробной стойки (2,21*2+1,64*2) НР = 90 %	м2 барьеров	7,7	1193,55	152,97	9190	1178	965	6860	17334	
						915,24	74,68	7047	575	–	1284		
45	115	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,07	69870		4891		4891	–	5282	
						–		–		–	391		
46	116	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,07	9043,12	66,45	633	5	553	70	759	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						1082,64	31,14	76	2	–	56		
47	117	215-301-0902	Фанера (ДСП) ламинированная толщиной 21 мм ГОСТ Р 53920-2010	м2	1,9	5273		10019		10019	–	10821	
						–		–		–	802		
48	118	215-301-0901	Фанера (ДСП) ламинированная толщиной 16 мм ГОСТ Р 53920-2010	м2	4,74	4432		21008		21008	–	22689	
						–		–		–	1681		
49	119	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 (мебельная)	шт.	2	520		1040		1040	–	1123	
						–		–		–	83		
		Раздел 10 Фасад											
50	125	1110-0403-0101	Устройство подвесных потолков на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой сайдингом НР = 90 %	м2 потолка	30,98	2304,46	15,98	71392	495	24788	41685	122123	
						1488,36	6,72	46109	208	–	9046		
51	126	224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	30,98	2098		64996		64996	–	70196	Казахстан
						–		–		–	5200		
52	127	1115-0204-0101	Штукатурка оконных и дверных откосов НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,38	3567,04	52,57	108367	1597	22535	68070	190552	
						2772,71	28,06	84235	852	–	14115		
53	128	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска влагостойкими поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	30,38	569,27	3,55	17294	108	6884	8285	27625	
						339,11	1,77	10302	54	–	2046		
		10.2 Цоколь											
54	129	1115-0106-0102	Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	28,46	4645,54	36,65	132212	1043	10143	97237	247805	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						4252,5	18,27	121026	520	–	18356		
55	130	213-306-0102	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 55 мм, серая	м2	28,46	2716,09		77300		77300	–	83484	Казахстан
						–		–		–	6184		
56	131	1308-0206-0701	Монтаж профиля перфорированного монтажного (лист 27, АР) НР = 72 %	м	35,5	278,67	36,67	9893	1302	3559	3956	14957	
						141,75	13,04	5032	463	–	1108		
57	132	224-105-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	35,5	1430		50765		50765	–	54826	Казахстан
						–		–		–	4061		
			Раздел 11 Входная группа В-1										
			11.1 Обшивка и отделка вх.группы										
58	133	1111-0101-2502	Устройство тротуарной плитки на цементном растворе с заполнением швов (8,97+13,27) НР = 94 %	м2 покрытия	22,24	2478,67	205,56	55126	4572	12029	37496	100032	
						1732,24	61,34	38525	1364	–	7410		
59	134	255-102-0101	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	22,24	1908,09		42436		42436	–	45831	Казахстан
						–		–		–	3395		
60	135	1115-0107-0105	Облицовка стен сплиттерными плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию (1,8+3,05) НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	4,85	4812,26	40,01	23339	194	14453	7033	32802	
						1792,16	20,37	8692	99	–	2430		
61	136	1112-0101-0902	Устройство подвесных желобов (2,7+2,7) НР = 92 %	м желобов	5,4	2200,21	12,72	11881	69	9768	1903	14887	
						378,64	4,41	2045	24	–	1103		
62	137	1112-0101-0901	Устройство настенных труб НР = 92 %	м желобов	2,9	4366,11	163,14	12662	473	9226	2878	16783	
						1021,5	57,26	2962	166	–	1243		
63	138	224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	2,9	852		2471		2471	–	2669	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	198		
			11.2 Ограждения										
64	139	1107-0519-0104	Установка металлических ограждений (1,165+2,45+4,8+4,49+2,9+2,65+11,54) НР = 118 %	м ограждения	34,8	828,24	94,48	28823	3288	2789	28530	61941	
						653,63	41,14	22746	1432	–	4588		
65	140	222-503-0303	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	34,8	12734		443143		443143	–	478594	
						–		–		–	35451		
			Раздел 12 Входная группа В-2										
			12.1 Обшивка и отделка вх.группы										
66	141	1111-0101-2502	Устройство тротуарной плитки на цементном растворе с заполнением швов НР = 94 %	м2 покрытия	8,93	2478,67	205,56	22135	1836	4830	15056	40166	
						1732,24	61,34	15469	548	–	2975		
67	142	255-102-0101	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	8,93	1908,09		17039		17039	–	18402	Казахстан
						–		–		–	1363		
68	143	1115-0107-0105	Облицовка стен сплиттерными плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	2,83	4812,26	40,01	13619	113	8434	4104	19141	
						1792,16	20,37	5072	58	–	1418		
69	144	1112-0101-0902	Устройство подвесных желобов НР = 92 %	м желобов	4,87	2200,21	12,72	10715	62	8809	1716	13425	
						378,64	4,41	1844	21	–	994		
70	145	1112-0101-0901	Устройство настенных труб НР = 92 %	м желобов	2,6	4366,11	163,14	11352	424	8272	2581	15048	
						1021,5	57,26	2656	149	–	1115		
71	146	224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	2,6	852		2215		2215	–	2392	Казахстан
						–		–		–	177		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			12.2 Ограждения										
72	147	1107-0519-0104	Установка металлических ограждений Ог-8 НР = 118 %	м ограждения	2,3	828,24	94,48	1905	217	184	1886	4094	
						653,63	41,14	1503	95	–	303		
73	148	222-503-0303	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	2,3	12734		29288		29288	–	31631	
						–		–		–	2343		
			Раздел 13 Входная группа В-3										
			13.1 Обшивка и отделка вх.группы										
74	149	1111-0101-2502	Устройство тротуарной плитки на цементном растворе с заполнением швов НР = 94 %	м2 покрытия	8,41	2478,67	205,56	20846	1729	4549	14179	37827	
						1732,24	61,34	14568	516	–	2802		
75	150	255-102-0101	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	8,41	1908,09		16047		16047	–	17331	Казахстан
						–		–		–	1284		
76	151	1115-0107-0105	Облицовка стен сплиттерными плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	3,08	4812,26	40,01	14822	123	9179	4466	20831	
						1792,16	20,37	5520	63	–	1543		
77	152	1110-0403-0101	Устройство подвесных потолков из сайдинга на металлическом каркасе (9,33+1,82) НР = 90 %	м2 потолка	11,15	2304,46	15,98	25695	178	8921	15003	43954	
						1488,36	6,72	16595	75	–	3256		
78	153	224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	11,15	2098		23393		23393	–	25264	Казахстан
						–		–		–	1871		
79	154	1112-0101-0902	Устройство подвесных желобов НР = 92 %	м желобов	5,16	2200,21	12,72	11353	66	9334	1819	14226	
						378,64	4,41	1954	23	–	1054		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	155	1112-0101-0901	Устройство настенных труб НР = 92 %	м желобов	2,6	4366,11	163,14	11352	424	8272	2581	15048	
						1021,5	57,26	2656	149	–	1115		
81	156	224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	2,6	852		2215		2215	–	2392	Казахстан
						–		–		–	177		
		13.2 Ограждения											
82	157	1107-0519-0104	Установка металлических ограждений Ог-8 НР = 118 %	м ограждения	2,03	828,24	94,48	1681	192	163	1665	3614	
						653,63	41,14	1327	84	–	268		
83	158	222-503-0303	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	2,03	12734		25850		25850	–	27918	
						–		–		–	2068		
		Раздел 14 Входная группа В-4											
		14.1 Обшивка и отделка вх.группы											
84	159	1111-0101-2502	Устройство тротуарной плитки на цементном растворе с заполнением швов НР = 94 %	м2 покрытия	11,37	2478,67	205,56	28182	2337	6150	19169	51139	
						1732,24	61,34	19696	697	–	3788		
85	160	255-102-0101	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	11,37	1908,09		21695		21695	–	23431	Казахстан
						–		–		–	1736		
86	161	1115-0107-0105	Облицовка стен сплиттерными плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	2,74	4812,26	40,01	13186	110	8165	3974	18533	
						1792,16	20,37	4911	56	–	1373		
87	162	1110-0403-0101	Устройство подвесных потолков из сайдинга на металлическом каркасе НР = 90 %	м2 потолка	21,03	2304,46	15,98	48463	336	16827	28297	82901	
						1488,36	6,72	31300	141	–	6141		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	163	224-104-0304	Лист стальной оцинкованный (металлосайдинг) плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	21,03	2098		44121		44121	–	47651	Казахстан
						–		–		–	3530		
89	164	1112-0101-0902	Устройство подвесных желобов НР = 92 %	м желобов	6,68	2200,21	12,72	14697	85	12083	2353	18414	
						378,64	4,41	2529	29	–	1364		
90	165	1112-0101-0901	Устройство настенных труб НР = 92 % К=2,000;	м желобов	5,8	4366,11	163,14	25323	946	18453	5756	33565	
						1021,5	57,26	5925	332	–	2486		
91	166	224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	5,8	852		4942		4942	–	5337	Казахстан
						–		–		–	395		
92	167	1110-0403-0101	Устройство подвесных потолков козырька из сайдинга на металлическом каркасе НР = 90 %	м2 потолка	1,22	2304,46	15,98	2811	20	976	1642	4809	
						1488,36	6,72	1816	8	–	356		
93	168	224-104-0304	Лист стальной оцинкованный (металлосайдинг) плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	1,22	2098		2560		2560	–	2765	Казахстан
						–		–		–	205		
			14.2 Ограждения										
94	169	1107-0519-0104	Установка металлических ограждений (2,35+1,53) НР = 118 %	м ограждения	3,88	828,24	94,48	3214	367	311	3181	6907	
						653,63	41,14	2536	160	–	512		
95	170	222-503-0303	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	3,88	12734		49408		49408	–	53361	
						–		–		–	3953		
			Раздел 16 Люк и стремянка										
96	173	1109-0601-0102	Монтаж люка из полосовой и листовой стали НР = 69 %	т конструкций	0,02351	70967,93	2885,53	1668	68	108	1039	2924	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						63469,2	588,01	1492	14	–	217		
97	174	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,02276	306892		6985		6985	–	7544	Казахстан
						–		–		–	559		
98	175	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00039	297907		116		116	–	125	Казахстан
						–		–		–	9		
99	176	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00036	277977		100		100	–	108	Казахстан
						–		–		–	8		
100	177	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	0,68179	84,84	1,93	58	1	35	15	79	
						31,84	0,32	22	–	–	6		
101	178	1110-0210-0101	Установка бруска НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,0054	19903,01	1533,6	107	8	12	82	204	
						16071,6	706,54	87	4	–	15		
102	179	215-202-1002	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2	м3	0,0054	62747		339		339	–	366	
						–		–		–	27		
103	180	1126-0101-0504	Изоляция минплитами НР = 76 %	м3	0,225	34568,56	2266,65	7778	510	759	5139	13950	
						28930	1122,63	6509	253	–	1033		
104	181	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	0,225	28105		6324		6324	–	6830	Казахстан
						–		–		–	506		
105	182	223-502-0501	Шпингалет (ручка) ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	1	522		522		522	–	564	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	42		
		16.2 Стремянка											
106	183	1109-0304-0101	Монтаж лестницы НР = 69 %	т конструкций	0,03357	86207,91	28459,43	2894	955	411	1292	4521	
						45517,5	10238,57	1528	344	–	335		
107	184	222-503-0201	Пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03357	584919		19636		19636	–	21207	Казахстан
						–		–		–	1571		
108	185	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	0,97353	84,84	1,93	83	2	50	21	112	
						31,84	0,32	31	–	–	8		
		Раздел 17 Оборудование адаптации											
		17.1 Надписи и наклейки											
109	186	290-000-0001(пл)Polmarket	Тактильные пластиковые пиктограммы, 200х200	шт	3	2732		8196		8196	–	8852	
						–		–		–	656		
110	187	290-000-0004(пл)"Тифлоцентр"	Крепление из оргстекла 10 мм с 4-мя металлическими креплениями	шт	3	11839		35517		35517	–	38358	
						–		–		–	2841		
111	188	290-000-0002(пл)"Polmarket"	Мнемосхема санузла, 150х200	шт	1	4554		4554		4554	–	4918	
						–		–		–	364		
112	189	290-000-0003(пл)"Тифлоцентр"	Тактильная пиктограмма режим работы 600х400	шт	2	20946		41892		41892	–	45243	
						–		–		–	3351		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113	190	290-000-0012(пл)"Вертикаль"											
			Контрастная светонакопительная лента	м	7,2	2368		17050		17050	–	18414	
						–		–		–	1364		
114	191	290-000-0004(пл)"Вертикаль"											
			Беспроводная система вызова помощи на 2 точки	комп	1	28232		28232		28232	–	30491	
						–		–		–	2259		
115	192	290-000-0012(пл)Polmarket											
			Световые маяки для здания, 360/360	шт	2	57603		115206		115206	–	124422	
						–		–		–	9216		
116	193	290-000-0005(пл)Polmarket											
			Тактильные наклейки на прозрачные двери "Осторожно! Препятствие"	шт	26	455		11830		11830	–	12776	
						–		–		–	946		
117	194	290-000-0004(пл)"Вертикаль"											
			Тактильные наклейки на ручки (с внутренней стороны)	шт	4	1566		6264		6264	–	6765	
						–		–		–	501		
		17.2 Приспособления для санузла											
118	195	1107-0519-0104											
			Установка поручней (0,9*2 + 1,5) НР = 118 %	м ограждения	3,3	911,4	118,1	3008	390	137	3128	6627	
						751,67	51,42	2481	170	–	491		
119	196	290-000-0002(пл)"Polmarket"											
			Поручень опоясывающий для умывальника	шт	2	23679		47358		47358	–	51147	
						–		–		–	3789		
120	197	290-000-0001(пл)"Вертикаль"											
			Поручень стационарный для унитаза	шт	1	6666		6666		6666	–	7199	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	533		
121	198	290-000-0003(пл)"Vergin"	Диспенсер для бумажных полотенец	шт	1	3643		3643		3643	–	3934	
						–		–		–	291		
122	199	1308-0305-1401	Монтаж кнопки вызова НР = 72 %	комплект	1	1122,79	11,95	1123	12	29	782	2057	
						1081,6	3,95	1082	4	–	152		
123	200	290-000-0004(пл)"Вертикаль"	Кнопка вызова персонала	шт	1	9289		9289		9289	–	10032	
						–		–		–	743		
124	201	251-104-0106	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из резины	м2	25,59	38830		993660		993660	–	1073153	
						–		–		–	79493		

Итого	**8 249 079**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 527 801
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	163 200
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	54 441
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 585 614
- накладные расходы, тенге	1 361 424
в т.ч. зарплата, тенге	122 529
- сметная прибыль (8 %), тенге	611 043
Всего	**8 249 082**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	123 736
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	113 033
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**169 717**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**8 655 568,12**
НДС (12 %)	1 038 668,17
Итого	**9 694 236,29**
Скидка (5 %)	484 711,81
Итого со скидкой	**9 209 524,48**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", Ташанов О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Хациев И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
180
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство фельдшерского пункта на 15 посещений в смену с. Каратоган Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Здание поликлиники
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 70/03/22 от 13.05.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 16
за ноябрь месяц 2022 года
на ЛС № 2-1-3. Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Водопровод хоз.-питьевой										
			1.1 Трубы и запорная арматура										
1	1	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	1457		2914		2914	–	3147
						–		–		–	233	
2	2	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	4	1040		4160		4160	–	4493
						–		–		–	333	
3	3	1116-0301-0203	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм НР = 98 %	м трубопровода	15	2163,7	23,76	32456	356	23875	8208	43917

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						548,3	10,09	8225	151	–	3253		
4	4	1116-0301-0202	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм НР = 98 %	м трубопровода	62	1879,27	23,76	116515	1473	81047	33929	162480	
						548,3	10,09	33995	626	–	12036		
5	5	1116-0301-0201	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм НР = 98 %	м трубопровода	35	1804,95	23,76	63173	832	43151	19153	88912	
						548,3	10,09	19191	353	–	6586		
6	6	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	40	1868,16	20,13	74726	805	439	72020	158486	
						1837,05	0,2	73482	8	–	11740		
7	7	241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм К=0,990;	м	39,6	227		8989		8989	–	9708	Казахстан
						–		–		–	719		
8	8	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	152	106,66	1,38	16212	210	322	15366	34104	
						103,16	–	15680	–	–	2526		
9	9	242-303-0101	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70 °С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	37	1498		55426		55426	–	59860	
						–		–		–	4434		
10	10	261-301-1727	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,0 м	шт.	37	376		13912		13912	–	15025	
						–		–		–	1113		
11	11	1116-0701-0102	Установка кранов поливочных диаметром до 25 мм НР = 98 %	кран	1	20128,64	–	20129	–	19641	478	22256	
						488,1	–	488	–	–	1649		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3	858		2574		2574	–	2780	
						–		–		–	206		
13	13	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	9	101,11	2,71	910	24	395	340	1350	
						54,49	0,32	490	3	–	100		
14	14	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	9	111,89	3,5	1007	32	760	151	1251	
						23,92	0,49	215	4	–	93		
15	15	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ К=26,000;	кг	53,04	537		28482		28482	–	30761	
						–		–		–	2279		
16	16	1116-0601-0101	Установка компенсаторов диаметром до 25 мм НР = 98 %	шт.	2	2578,18	106,35	5156	213	548	4339	10255	
						2197,65	16,27	4395	33	–	760		
17	17	242-403-0101	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 25	шт.	2	8696		17392		17392	–	18783	Казахстан
						–		–		–	1391		
18	18	241-116-0204	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2	690		1380		1380	–	1490	
						–		–		–	110		
19	19	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	103	770,03	82,13	79313	8459	34125	31098	119244	
						356,59	40,68	36729	4190	–	8833		
20	20	234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 25 мм К=1,100;	м	6,6	274		1808		1808	–	1953	Казахстан
						–		–		–	145		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	21	234-303-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 20 мм К=1,100;	м	68,2	218		14868		14868	–	16057	Казахстан
						–		–		–	1189		
22	22	234-303-0205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 15 мм К=1,100;	м	38,5	192		7392		7392	–	7983	Казахстан
						–		–		–	591		
		Раздел 2 Горячее водоснабжение Т3											
23	23	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	6	1040		6240		6240	–	6739	
						–		–		–	499		
24	24	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	858		3432		3432	–	3707	
						–		–		–	275		
25	25	242-303-0101	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70 °С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	33	1498		49434		49434	–	53389	
						–		–		–	3955		
26	26	1116-0301-0202	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм НР = 98 %	м трубопровода	62	1879,27	23,76	116515	1473	81047	33929	162480	
						548,3	10,09	33995	626	–	12036		
27	27	1116-0301-0201	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм НР = 98 %	м трубопровода	35	1804,95	23,76	63173	832	43151	19153	88912	
						548,3	10,09	19191	353	–	6586		
28	28	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	34	1868,16	20,13	63517	684	373	61218	134714	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						1837,05	0,2	62460	7	–	9979		
29	29	241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм К=0,990;	м	33,66	227		7641		7641	–	8252	Казахстан
						–		–		–	611		
30	30	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	131	106,66	1,38	13972	181	278	13244	29393	
						103,16	–	13514	–	–	2177		
31	31	242-303-0101	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70 °С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	33	1498		49434		49434	–	53389	
						–		–		–	3955		
32	32	261-301-1727	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,0 м	шт.	33	376		12408		12408	–	13401	
						–		–		–	993		
33	33	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	7,8	101,11	2,71	789	21	343	295	1171	
						54,49	0,32	425	3	–	87		
34	34	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	7,8	111,89	3,5	873	27	659	132	1085	
						23,92	0,49	187	4	–	80		
35	35	1117-0801-0101	Установка нагревателей НР = 98 %	комплект	6	12967,85	526,65	77807	3160	276	74382	164364	
						12395,25	254,74	74372	1528	–	12175		
36	36	513-106-0103(об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	шт.	5	43667		218335		–	–	218335	Казахстан
						–		–		218335	–		
37	37	513-106-0104(об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	шт.	1	53724		53724		–	–	53724	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		53724	–		
38	38	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	97	770,03	82,13	74693	7967	32137	29287	112298	
						356,59	40,68	34589	3946	–	8318		
39	39	234-303-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 20 мм К=1,100;	м	68,2	218		14868		14868	–	16057	Казахстан
						–		–		–	1189		
40	40	234-303-0205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 15 мм К=1,100;	м	38,5	192		7392		7392	–	7983	Казахстан
						–		–		–	591		
		Раздел 3 Циркуляционный трубопровод Т43											
41	41	1116-0301-0201	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм НР = 98 %	м трубопровода	44	1804,95	23,76	79418	1045	54247	24078	111776	
						548,3	10,09	24125	444	–	8280		
42	42	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	44	770,03	82,13	33881	3614	14578	13285	50939	
						356,59	40,68	15690	1790	–	3773		
43	43	234-303-0205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 15 мм К=1,100;	м	48,4	192		9293		9293	–	10036	Казахстан
						–		–		–	743		
44	44	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	858		858		858	–	927	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	69		
45	45	242-304-0601	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225 °С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	1	2686		2686		2686	–	2901	
						–		–		–	215		
46	46	1118-1101-0105	Установка воздухотводчика НР = 98 %	шт.	1	228,9	–	229	–	19	206	470	
						210,36	–	210	–	–	35		
47	47	242-209-7401	Кран шаровый стальной, для спуска воздуха, стандартнопроходной для газа, Т до +200 °С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	8559		8559		8559	–	9244	
						–		–		–	685		
			Раздел 4 Канализация -К1-										
			4.1 Трубы и фасонные части										
48	48	1116-0201-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м трубопровода	40	14938,25	55,96	597530	2238	545180	49977	699308	
						1252,79	22,13	50112	885	–	51801		
49	49	1116-0201-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м трубопровода	28	11156,97	37,75	312395	1057	279449	31662	371582	
						1138,9	14,96	31889	419	–	27525		
50	50	1115-0404-0404	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	4,14	302,13	–	1251	–	175	861	2281	
						259,84	–	1076	–	–	169		
51	51	1116-0401-0210	Прокладка футляра из стальных электросварных труб, диаметр 325 мм НР = 98 %	м трубопровода	3	15655,76	342,13	46967	1026	34839	11176	62794	
						3700,62	100,53	11102	302	–	4651		
52	52	1116-0501-0102	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм НР = 98 %	м трубопровода	37	1919,54	3,67	71023	136	35870	34363	113817	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						946,4	1,28	35017	47	–	8431		
53	53	1116-0501-0101	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм НР = 98 %	м трубопровода	53	1259,91	1,51	66775	80	14386	51291	127511	
						986,96	0,55	52309	29	–	9445		
54	54	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	19	82		1558		1558	–	1683	Казахстан
						–		–		–	125		
55	55	241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45°(135°) для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	28	69		1932		1932	–	2087	Казахстан
						–		–		–	155		
56	56	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45°(135°) для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	7	228		1596		1596	–	1724	Казахстан
						–		–		–	128		
57	57	241-212-0401	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	144		144		144	–	156	Казахстан
						–		–		–	12		
58	58	241-212-0402	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	515		515		515	–	556	Казахстан
						–		–		–	41		
59	59	241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	514		1542		1542	–	1665	Казахстан
						–		–		–	123		
60	60	241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45°для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	144		1440		1440	–	1555	Казахстан
						–		–		–	115		
61	61	241-209-2504	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	431		862		862	–	931	Казахстан
						–		–		–	69		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	62	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	431		1724		1724	–	1862	Казахстан
						–		–		–	138		
63	63	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8	130		1040		1040	–	1123	Казахстан
						–		–		–	83		
64	64	241-230-0102	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 100х50 мм	шт.	6	264		1584		1584	–	1711	
						–		–		–	127		
65	65	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	642		1926		1926	–	2080	Казахстан
						–		–		–	154		
66	66	241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	209		209		209	–	226	Казахстан
						–		–		–	17		
67	67	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	110		110		110	–	119	Казахстан
						–		–		–	9		
68	68	241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	7	39		273		273	–	295	Казахстан
						–		–		–	22		
69	69	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	24	770,03	82,13	18481	1971	7951	7246	27785	
						356,59	40,68	8558	976	–	2058		
70	70	234-303-0323	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 108 мм К=1,100;	м	16,5	1661		27407		27407	–	29600	Казахстан
						–		–		–	2193		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	71	234-303-0217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 57 мм К=1,100;	м	9,9	564		5584		5584	–	6031	
						–		–		–	447		
72	72	1106-0101-0101	Устройство бетонных упоров НР = 91 % К=13,000;	м3	1,95	18992,18	1168,03	37035	2278	31756	3254	43512	
						1539	294,98	3001	575	–	3223		
73	73	1120-0801-0101	Установка дефлекторов, диаметр патрубка 100 мм. НР = 98 %	дефлектор	2	9960,26	73,11	19921	146	12556	7107	29190	
						3609,3	16,27	7219	33	–	2162		
			Раздел 5 Сантехнические приборы										
74	74	1117-0101-0106	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	19	3497,05	105,75	66444	2009	4154	60071	136636	
						3172,65	53,5	60280	1017	–	10121		
75	75	244-101-0102	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект	19	8000		152000		152000	–	164160	Казахстан
						–		–		–	12160		
76	76	244-104-0405	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	19	5313		100947		100947	–	109023	
						–		–		–	8076		
77	77	1117-0501-0104	Установка раковин НР = 98 %	комплект	2	1741,66	64,15	3483	128	719	2647	6620	
						1317,87	32,31	2636	65	–	490		
78	78	244-102-0401	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм	шт.	2	6703		13406		13406	–	14478	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	1072		
79	79	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	2	3016		6032		6032	–	6515	
						–		–		–	483		
80	80	1117-0301-0102	Установка унитазов с бачком низкорасполагаемым НР = 98 %	комплект	3	6653,62	229,94	19961	690	5862	13484	36121	
						4469,58	116,8	13409	350	–	2676		
81	81	244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	3	8879		26637		26637	–	28768	Казахстан
						–		–		–	2131		
82	82	244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	3	8876		26628		26628	–	28758	Казахстан
						–		–		–	2130		
83	83	1117-0301-0103	Установка унитаза с краном смывным. НР = 98 %	комплект	1	26642,34	163,94	26642	164	23306	3191	32220	
						3171,96	84,26	3172	84	–	2387		
84	84	244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	1	8879		8879		8879	–	9589	Казахстан
						–		–		–	710		
85	85	244-101-0701	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	1	8870		8870		8870	–	9580	Казахстан
						–		–		–	710		
86	86	1117-0101-0110	Установка поддонов душевых стальных НР = 98 %	комплект	1	2136,1	262,37	2136	262	263	1708	4152	
						1610,73	132,2	1611	132	–	308		
87	87	244-102-0803	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800x800x280мм	шт.	1	9952		9952		9952	–	10748	Казахстан
						–		–		–	796		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	88	244-104-0507	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1	8491		8491		8491	–	9170	
						–		–		–	679		
89	89	1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР = 98 %	комплект	1	3812,21	411,21	3812	411	228	3309	7691	
						3172,65	203,69	3173	204	–	570		
90	90	244-102-0203	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700х750х380 мм	шт.	1	30995		30995		30995	–	33475	Казахстан
						–		–		–	2480		
91	91	244-104-0506	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный ГОСТ 25809-96	шт.	1	10009		10009		10009	–	10810	Казахстан
						–		–		–	801		
92	92	1117-0101-0112	Установка трапов диаметром 100 мм НР = 98 %	комплект	3	22166,42	87,94	66499	264	62379	3910	76042	
						1285,33	44,53	3856	134	–	5633		

Итого	**4 395 721**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	760 068
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	44 268
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 321
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 274 318
- оборудование, тенге	272 059
- накладные расходы, тенге	739 548
в т.ч. зарплата, тенге	66 559
- сметная прибыль (8 %), тенге	305 461
Всего	**4 395 721**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	61 855
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	56 505
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**84 840**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**4 598 921**
НДС (12 %)	551 870
Итого	**5 150 791**
Скидка (5 %)	257 540
Итого со скидкой	**4 893 251**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", Ташанов О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Хациев И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)