"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
180
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство фельдшерского пункта на 15 посещений в смену с. Каратоган Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Электроснабжение
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 70/03/22 от 13.05.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 23
за ноябрь месяц 2022 года
на ЛС № 4-1-1. Наружное эл/снабжение

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Силовое эл/оборудование										
			1.3 ДГУ										
1	15	1107-0501-0103	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т. НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	2894,28	1358,43	5789	2717	1347	2961	9450	
						862,16	392,67	1724	785	–	700		
2	17	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетону НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	6,56	933,21	20,49	6122	134	3760	2092	8871	
						339,62	3,25	2228	21	–	657		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	18	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1,8	203,68	203,68	367	367	–	76	478	
						–	58,1	–	105	–	35		
4	19	1108-0101-0202	Устройство под фундаменты щебеночного основания НР = 93 %	м3 основания	0,9	6527,75	2159,1	5875	1943	2976	1690	8170	
						1061,65	958,09	955	862	–	605		
5	20	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	10	733,82	29,72	7338	297	4206	2112	10206	
						283,5	9,88	2835	99	–	756		
6	21	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,8	37,57	37,57	68	68	–	20	95	
						–	15,67	–	28	–	7		
7	22	1308-0301-0109	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 3 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите НР = 72 %	шт.	1	97555,35	47946,03	97555	47946	9049	44544	153467	
						40560	21306,78	40560	21307	–	11368		
8	23	1308-0301-0125	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 3 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети НР = 72 %	шт.	1	7967,93	113,31	7968	113	2785	3679	12579	
						5070	39,51	5070	40	–	932		
9	25	1308-0304-0304	Установка навесного распред.пункта, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. НР = 72 %	шт.	1	4968,36	1490	4968	1490	98	2891	8488	
						3380	634,51	3380	635	–	629		

Итого **211 804**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 56 752
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 55 075

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					23 882					
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					24 221					
			- накладные расходы, тенге					60 065					
			в т.ч. зарплата, тенге					5 406					
			- сметная прибыль (8 %), тенге					15 689					
			Всего					**211 804**					
			Временные здания и сооружения (1,5 %)					3 177					
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)					2 902					
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**4 358**					
			Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.					**222 241**					
			НДС (12 %)					26 669					
			Итого					**248 910**					
			Скидка (5 %)					12 446					
			Итого со скидкой					**236 464**					

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", Ташанов О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Хациев И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
180
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство фельдшерского пункта на 15 посещений в смену с. Каратоган Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения, канализации и теплоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 70/03/22 от 13.05.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 24
за ноябрь месяц 2022 года
на ЛС № 5-1-1. Наружняя телефонизация

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
			1.1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0339	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	8,85	367,7	367,7	3254	3254	–	467	4019
						–	73,21	–	648	–	298		
2	2	1101-0101-0369	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	14,69	357,19	357,19	5247	5247	–	752	6479
						–	71,11	–	1045	–	480		
3	3	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (0,88+1,63) НР = 72 %	м3 грунта	2,51	3519,46	258,26	8834	648	–	6027	16050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	1101-0205-0501	Подбивка пазух труб вручную мягким грунтом 1 группы НР = 72 %	м3 грунта	1,02	3261,2 / 962	73,67 / –	8186 / 981	185 / –	– / –	1189 / 706	1822	
5	5	1101-0101-0367	Грунты 1 группы в траншеях. Засыпка экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	8,04	962 / –	– / 65,77	981 / –	– / 529	– / –	135 / 243	3280	
6	6	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	14,04	330,35 / –	330,35 / 65,77	2656 / –	2656 / 529	– / –	381 / 243	865	
7	7	1101-0201-0302	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	14,04	43,91 / –	43,91 / 18,31	616 / –	617 / 257	– / –	185 / 64	1226	
8	8	1123-0101-0101	Устройство подготовки из мягкого местного грунта НР = 99 %	м3 основания	1,63	61,15 / –	61,15 / 27,33	859 / –	859 / 384	– / –	276 / 91	5251	
			1.2 Вывоз грунта										
9	9	414-104-0301	Щебень, гравий, галька. Погрузка К=1,750;	т	13,8075	1618,97 / 257	344,99 / –	2639 / 3549	562 / –	– / –	2223 / –	3833	
10	10	412-101-0107	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	13,8075	1273,98 / 61	102,97 / –	2077 / 842	168 / –	– / –	389 / 284	909	
			Раздел 2 Монтаж оборудования										
			2.1 Монтаж и настройка										
11	11	1308-0201-1209	Установка на стойках полки оптической, масса до 0,9 кг. НР = 72 %	шт.	1	63 / 32,54	29,91 / 13,04	63 / 33	30 / 13	1 / –	33 / 8	104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	290-000-0012(пл)"Альянс"	Полка оптическая RP 4805-FC/UPS-4-4-1-4	шт	1	11976 / –		11976 / –		11976 / –	– / 958	12934	
13	13	290-000-0003(пл)"Альянс"	SFP модуль до 10м SFP+,10G	шт	1	6603 / –		6603 / –		6603 / –	– / 528	7131	
		Раздел 3 Прокладка труб и кабелей											
14	14	1310-0904-0401	Монтаж оптического шнура HP = 61 %	м шнура	15	65,08 / 65,08	– / –	976 / 976	– / –	– / –	595 / 126	1697	
15	15	290-000-0004(пл)"Альянс"	Оптический шнур армированный PATCHCORD SC/UPC-LC/UPC duplex, 15м	шт	1	2677 / –		2677 / –		2677 / –	– / 214	2891	
16	16	1310-0904-0301	Прокладка труб полиэтиленовых в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку (85+51) HP = 61 %	м канала	136	212,2 / 129,29	82,91 / 34,49	28859 / 17583	11276 / 4691	– / –	13587 / 3396	45842	
17	17	1310-0904-0201	Прокладка волоконно-оптического кабеля в канализации в трубопроводе по свободному каналу HP = 61 %	м кабеля	136	344,94 / 249,76	94,26 / 39,21	46912 / 33967	12819 / 5333	125 / –	23973 / 5671	76556	
18	18	241-207-1005	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	85	671 / –		57035 / –		57035 / –	– / 4563	61598	
19	19	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	51	140 / –		7140 / –		7140 / –	– / 571	7711	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	20	1310-0105-0301	Прокладка на провододержателях кабелей и проводов питания сечением до 6 мм2. НР = 61 %	м	75	205,26 / 178,97	25,72 / 7,97	15395 / 13423	1929 / 598	43 / –	8553 / 1916	25864	
21	21	243-301-0224	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэп3 10х2х0,4-315	км	0,103	225652 / –		23242 / –		23242 / –	– / 1859	25101	Казахстан
22	22	243-501-0202	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-4-G.652.D-CF-7,0-3203	км	0,108	294677 / –		31825 / –		31825 / –	– / 2546	34371	Казахстан
			Раздел 4 Установка колодцев										
			4.1 Монтаж ж/б изделий										
23	23	1134-0201-0503	Устройство железобетонных сборных типовых колодцев ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. НР = 76 %	колодец	1	24721,84 / 14078,5	3622,02 / 1557,08	24722 / 14079	3622 / 1557	7021 / –	11883 / 2928	39533	
24	24	244-202-0203	Люк чугунный ГОСТ 8591-76* ГТС с шарниром и замком, тип Л	комплект	1	49279 / –		49279 / –		49279 / –	– / 3942	53221	Казахстан
25	25	261-101-0383	Кольца для колодцев из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,123	50345 / –		56537 / –		56537 / –	– / 4523	61060	Казахстан
26	26	1134-0201-0803	Установка консолей НР = 76 %	шт	4	1478,94 / 1203,76	– / –	5916 / 4815	– / –	1101 / –	3659 / 766	10341	
27	27	261-404-0456	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,04	32291 / –		1292 / –		1292 / –	– / 103	1395	
28	28	1310-0902-0907	Монтаж бокса для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса до 100х2 оболочка кабеля, пластмассовая. НР = 61 %	бокс	1	16660,66	4067,44	16661	4067	1204	7979	26611	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	243-901-0205	Бокс кабельный для установки в телефонные распределительные шкафы ШРД и ШРН, марки КС-БКТМ 200/100	шт.	1	11389 / 16248	1692,08 / –	11389 / 16248	1692 / –	– / 16248	1971 / –	17548	
30	30	1134-0201-1201	Устройство ввода труб в здание и колодцы (4+4) НР = 76 %	канал	8	1295,58 / 1170,59	– / –	10365 / 9365	– / –	1000 / –	7117 / 1399	18881	
31	31	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности стен НР = 93 %	м2 поверхности	4,2	933,21 / 339,62	20,49 / 3,25	3919 / 1426	86 / 14	2407 / –	1339 / 421	5679	
			Раздел 5 Установка опоры										
		5											
32	32	1133-0202-0101	Установка опор железобетонных одностоечных НР = 80 %	опора	1	8983 / 4329,9	3975,87 / 1889,45	8983 / 4330	3976 / 1889	677 / –	4975 / 1117	15075	
33	33	225-204-0302	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-1А	шт.	1	38843,64 / –		38844 / –		38844 / –	– / 3108	41952	Казахстан
34	34	252-207-3512	Соединитель типа ВРС 35-35 для абонентов	шт.	1	3786 / –		3786 / –		3786 / –	– / 303	4089	
35	35	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	1	3666 / –		3666 / –		3666 / –	– / 293	3959	
36	36	261-404-0306	Узел крепления жестких распорок ЛЭ3.40.0122 оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	967 / –		1934 / –		1934 / –	– / 155	2089	
37	37	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2	402		804		804	–	868	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	38	261-404-0552	Зажим стыковой цанговый КС-085 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	4047 / –	– / –	4047 / –	– / –	4047 / –	– / 64	4371	
39	39	252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	1	130 / –	– / –	130 / –	– / –	130 / –	– / 324	140	
40	40	252-207-1101	Зажим анкерный типа РА 1500 (СИП)	шт.	1	1865 / –	– / –	1865 / –	– / –	1865 / –	– / 10	2014	
			Раздел 6 Измерения и прозвонка										
			6.1 Измерения										
41	41	1310-0904-0701	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон до 4. Измерение затухания на кабельной площадке НР = 61 %	кабель (строительная длина)	1	14572,68 / 4880,4	9692,28 / 1903,59	14573 / 4880	9692 / 1904	– / –	4138 / 1497	20208	
42	42	1310-0904-0901	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон до 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении НР = 61 %	участок	1	10278,88 / 3486	6792,88 / 1334,14	10279 / 3486	6793 / 1334	– / –	2940 / 1058	14277	
43	43	1310-0901-1302	Участок усилительный смонтированный ближний конец. Измерение переходного затухания НР = 61 %	измерение	1	100,8 / 44,85	55,95 / 20,83	101 / 45	56 / 21	– / –	40 / 11	152	
44	44	1310-0901-1303	Участок усилительный смонтированный дальний конец. Измерение переходного затухания НР = 61 %	измерение	1	151,15 / 59,8	91,35 / 34	151 / 60	91 / 34	– / –	57 / 17	225	
45	45	1310-0902-0701	Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства НР = 61 %	пара	10	212,41 / 211,51	– / –	2124 / 2115	– / –	9 / –	1290 / 273	3687	
			Итого					**692 909**					
			в том числе										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					133 216					
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					68 280					
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					22 296					
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					332 518					
			- перевозка грузов, тенге					4 391					
			- накладные расходы, тенге					103 175					
			в т.ч. зарплата, тенге					9 287					
			- сметная прибыль (8 %), тенге					51 328					
			Всего					**692 909**					
			Временные здания и сооружения (1,5 %)					10 394					
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)					9 495					
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**14 256**					
			Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.					**727 054**					
			НДС (12 %)					87 246					
			Итого					**814 300**					
			Скидка (5 %)					40 715					
			Итого со скидкой					**773 585**					

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", Ташанов О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Хациев И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
180
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство фельдшерского пункта на 15 посещений в смену с. Каратоган Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения, канализации и теплоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 70/03/22 от 13.05.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 25
за ноябрь месяц 2022 года
на ЛС № 6-1-4. Котельная

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Фундамент под котельную (ТС.АС)										
			1.1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	19,22	292,99 / –	292,99 / 58,33	5631 / –	5631 / 1121	– / –	807 / 515	6953	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,8	2025,1 / 2025,1	– / –	1620 / 1620	– / –	– / –	1166 / 223	3009	
3	3	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,37	19,77	19,77	106	106	–	34	151	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	1101-0201-0501	Уплотнение пневматическими трамбовками грунтом 2 группы НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5,37	– / 186,35	8,83 / 83,32	– / 1001	47 / 447	– / –	11 / 563	1689	
5	5	414-104-0301	Щебень, гравий, галька. Погрузка К=1,750;	т	25,6375	103,03 / 257	42,71	553 / 6589	229	– / –	125 / –	7116	
6	6	412-101-0107	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	25,6375	– / 61		– / 1564		– / –	– / –	1689	
		1.2 Устройство фундамента											
7	7	1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки НР = 91 %	м3	4,9	– / 18992,18	1168,03	125 / 93062	5723	79797	8177	109338	
8	8	1106-0101-0115	Устройство фундаментных железобетонных плоских плит НР = 91 %	м3	15,92	1539 / 20709,33	294,98 / 1802,55	7541 / 329693	1445 / 28697	– / 262183	8099 / 42202	401647	
9	9	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 14 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,77077	2437,98 / 250492	475,09	38813 / 193072	7563	– / 193072	29752 / –	208518	
10	10	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,02838	– / 277977		– / 7889		– / 7889	15446 / –	8520	Казахстан
11	11	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=4,000;	т	0,03824	– / 744059,75	1500,75	– / 28453	57	– / 25080	631 / 3041	34014	
12	12	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,03824	86710 / 108313	690,27	3316 / 4142	26	– / 4142	2520 / –	4473	
						–		–		–	331		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности фундамента НР = 93 %	м2 поверхности	11,6	933,21	20,49	10825	238	6648	3700	15687	
						339,62	3,25	3940	38	–	1162		
14	14	1106-0101-0115	Устройство плит фундаментных железобетонных плоских (пандус) НР = 91 %	м3	0,15	19029,51	1802,55	2854	270	2218	398	3512	
						2437,98	475,09	366	71	–	260		
15	15	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм	т	0,00362	296003		1072		1072	–	1158	
						–		–		–	86		
		Раздел 2 Монтаж котельной											
		2.1 Монтаж оборудования											
16	16	1125-0130-0102	Установка оборудования котельной НР = 91 %	т блок-боксов	1,78	35154,85	16713,49	62576	29750	3865	35509	105932	
						16270	5651,48	28961	10060	–	7847		
17	17	513-105-0102(об)	Блочно-модульная котельная с двумя котлами на жидком топливе тепловая мощность 2х35=70 кВт	комплект	1	3844618		3844618		–	–	3844618	Казахстан
						–		–		3844618	–		

Итого **4 758 024**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 85 110
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 70 919
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 20 600
- материалы, изделия и конструкции, тенге 585 966
- оборудование, тенге 3 844 618
- перевозка грузов, тенге 8 153
- накладные расходы, тенге 95 597
- в т.ч. зарплата, тенге 8 604
- сметная прибыль (8 %), тенге 67 660

Всего **4 758 024**

Временные здания и сооружения (1,5 %) 13 701

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	12 516
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**18 793**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**4 803 034**
НДС (12 %)	576 364
Итого	**5 379 398**
Скидка (5 %)	268 970
Итого со скидкой	**5 110 428**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", Ташанов О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Хациев И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
180
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство фельдшерского пункта на 15 посещений в смену с. Каратоган Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 70/03/22 от 13.05.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 26
за ноябрь месяц 2022 года
на ЛС № 7-1-1. Благоустройство территории

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Тротуары, площадки										
1	5	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	1530	796,21	218,74	1218201	334672	820463	187647	1518316	
						41,22	72,34	63067	110680	–	112468		
2	6	1127-0602-0306	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 НР = 108 %	м2 покрытия	1530	1409,82	200,55	2157025	306842	1808261	94137	2431255	
						27,4	29,57	41922	45242	–	180093		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	7	1127-0602-0406	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	6120	145,39	0,02	889787	122	874915	15929	978173	
						2,41	–	14749	–	–	72457		
4	8	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1530	1442,15	211,95	2206490	324284	1840284	92948	2483393	
						27,4	28,85	41922	44141	–	183955		
		2.2 Тип II											
5	14	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	196	1442,15	211,95	282661	41542	235749	11907	318133	
						27,4	28,85	5370	5655	–	23565		
		2.4 Тип IV											
6	18	1127-0403-0501	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм (82+13) НР = 108 %	м2 основания	95	698,97	238,98	66402	22703	38977	12512	85227	
						49,71	72,24	4722	6863	–	6313		
7	19	1127-0701-0302	Устройство тротуаров бетонных плитных с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	95	629,64	42,82	59816	4068	10540	50754	119416	
						475,87	18,8	45208	1786	–	8846		
		Раздел 3 МАФы											
8	23	8601-0302-0303	Скамья со спинкой НР = 0	шт.	2	91184	210	182368	420	167992	12242	210179	
						6978	63	13956	126	–	15569		
9	24	8601-0303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м) НР = 0	шт.	4	20020	–	80080	–	80080	–	86486	
						–	–	–	–	–	6406		
10	25	222-509-1501	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	1	82367		82367		82367	–	88956	Казахстан
						–		–		–	6589		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4 Ограждения и ворота										
			4.1 Установка оград, ворот, калиток										
11	26	8601-0602-0403	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м НР = 0	секция	73	152374 / 27207	635 / 185	11123302 / 1986111	46355 / 13505	9090836 / –	1400286 / 1001887	13525475	
12	27	8601-0605-0301	Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х 2,0 м НР = 0	конструкция	2	357340 / 59275	2649 / 1014	714680 / 118550	5298 / 2028	590832 / –	84228 / 63913	862821	
13	28	8601-0605-0601	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м НР = 0	конструкция	1	161359 / 28954	1217 / 407	161359 / 28954	1217 / 407	131188 / –	20774 / 14571	196704	
14	29	8601-0602-0303	Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками, тип 1ПМ-30.20 НР = 0	секция	10	71446 / 20003	7362 / 2724	714460 / 200030	73620 / 27240	440810 / –	199040 / 73080	986580	
15	30	8601-0605-0103	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками НР = 0	конструкция	2	194880 / 33962	1516 / 541	389760 / 67924	3032 / 1082	318804 / –	48644 / 35072	473476	
16	31	8601-0602-0501	Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом НР = 0	секция	22	18376 / 1495	78 / 40	404272 / 32890	1716 / 880	369666 / –	35684 / 35196	475152	
17	32	251-104-0107	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида	м2	10,5	10629 / –		111605 / –		111605 / –	– / 8928	120533	Казахстан
			Раздел 5 Озеленение										
18	33	1147-0102-0111	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР = 88 %	яма	19	866,2 / 778,62	87,58 / 35,79	16458 / 14794	1664 / 680	– / –	13617 / 2406	32481	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	34	1147-0103-0103	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка НР = 88 %	шт.	19	3130,14	972,55	59473	18478	2229	39985	107415	
						2040,26	351,17	38765	6672	–	7957		
20	35	254-103-0701	Вяз перистоветвистый Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	19	11623		220837		220837	–	238504	Казахстан
						–		–		–	17667		
21	36	1147-0108-0101	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР = 88 %	м траншеи	49,3	178,37	42,71	8794	2106	–	6811	16853	
						135,66	21,34	6688	1052	–	1248		
22	37	1147-0109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка НР = 88 %	м изгороди	49,3	709,1	114,27	34959	5634	87	26930	66840	
						593,07	27,66	29238	1364	–	4951		
23	38	254-101-0501	Можжевельник Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	197	4040		795880		795880	–	859550	Казахстан
						–		–		–	63670		
		Раздел 6 Газон											
24	39	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	551,03	453,18	11,42	249716	6293	68851	155122	437225	
						316,81	3,09	174572	1703	–	32387		
25	40	1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять НР = 88 %	м2	551,03	106,51	0,15	58690	83	22950	31378	97273	
						64,71	–	35657	–	–	7205		
26	41	1147-0112-0201	Посев газонов тракторной сеялкой (551,03/10 000) НР = 88 %	га	0,055	579922,27	4962,34	31896	273	31570	151	34611	
						959,93	2163,91	53	119	–	2564		
		Раздел 7 Цветник											
27	42	1147-0113-0101	Цветники. Устройство корыта механизированным способом глубиной 40 см НР = 88 %	м2	49	422,47	65,55	20701	3212	–	16622	40309	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	43	1147-0113-0201	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см НР = 88 %	м2	49	356,92 / 719,06	28,58 / –	17489 / 35234	1400 / –	– / 8163	2986 / 23822	63780	
29	44	1147-0113-0301	Посадка цветов многолетних при густоте посадки 16 шт на м2. НР = 88 %	м2	49	552,46 / 2390,03	– / 551,88	27071 / 117111	– / 27042	– / 3076	4724 / 82314	215379	
30	45	254-105-0103	Бегония	шт.	1225	1775,38 / 115	133,58	86994 / 140875	6545	– / 140875	15954 / –	152145	Казахстан
						–		–		–	11270		
			Раздел 8 Водоотводные сооружения										
			8.1 Водоотвод из ж/б лотков										
31	51	1123-1201-0101	Установка дождеприемников НР = 99 %	шт.	20	2163,57 / 1818,28	229,95 / 113,89	43271 / 36366	4599 / 2278	2307 / –	38258 / 6522	88051	
			Раздел 9 Навес под контейнер										
32	55	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % К=9,000;	м3 основания	0,18	6255,77 / 1061,65	1887,12 / 903,94	1126 / 191	340 / 163	595 / –	329 / 116	1571	
33	56	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 % К=9,000;	м3	0,18	28257,56 / 8635,08	2049,65 / 530,09	5086 / 1554	369 / 95	3163 / –	1501 / 527	7114	
34	57	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=9,000;	м2 поверхности	4,5	933,21 / 339,62	20,49 / 3,25	4199 / 1528	92 / 15	2579 / –	1435 / 451	6085	
35	58	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=9,000;	т	0,03942	744059,75	1500,75	29331	59	25854	3135	35063	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	59	1109-0302-0112				86710	690,27	3418	27	–	2597		
			Монтаж опорных стоек (Ст-1) НР = 69 % К=3,000;	т конструкций	0,09885	30008,7	13930,13	2966	1377	736	880	4154	
						8631,84	4280,33	853	423	–	308		
37	62	1109-0302-0112											
			Монтаж опорных стоек (Ст-2) НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,06378	30008,7	13930,13	1914	888	475	569	2682	
						8631,84	4280,33	551	273	–	199		
38	65	1109-0302-0112											
			Монтаж опорных стоек (Ст-2) НР = 69 % К=4,000;	т конструкций	0,113	30008,7	13930,13	3391	1574	841	1007	4750	
						8631,84	4280,33	975	484	–	352		
39	68	1113-0301-1406											
			Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	8,004	84,84	1,93	679	15	409	178	926	
						31,84	0,32	255	3	–	69		
40	69	1109-0401-0201											
			Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	32,94	719,56	178,34	23702	5875	3052	11560	38083	
						448,56	60,05	14776	1978	–	2821		
41	70	224-102-0509											
			Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм К=1,106;	м2	36,43164	2465		89804		89804	–	96988	Казахстан
						–		–		–	7184		

Итого

в том числе	**27 608 108**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 157 163
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 245 864
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	284 909
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 437 702
- накладные расходы, тенге	2 722 336
в т.ч. зарплата, тенге	245 010
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 045 043

Всего

27 608 108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Временные здания и сооружения (1,5 %)	414 122
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	378 300
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**568 011**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**28 968 541**
НДС (12 %)	3 476 225
Итого	**32 444 766**
Скидка (5 %)	1 622 238
Итого со скидкой	**30 822 528**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", Ташанов О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Хациев И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
180
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство фельдшерского пункта на 15 посещений в смену с. Каратоган Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 70/03/22 от 13.05.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 27
за ноябрь месяц 2022 года
на ЛС № 7-1-2. Уборная на 1 очко

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Туалет на 1 очко										
			1.1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0339	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	17,64	367,7 / –	367,7 / 73,21	6486 / –	6486 / 1291	– / –	930 / 593	8009	
2	2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11,04	1260,24 / 1056,56	203,68 / 58,1	13913 / 11664	2249 / 641	– / –	8860 / 1822	24595	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3	1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6,6	71,42	71,42	471	471	–	124	643	
						–	26,05	–	172	–	48		
		1.2 Устройство туалета											
4	4	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,12	18992,18	1168,03	2279	140	1954	200	2677	
						1539	294,98	185	35	–	198		
5	5	1106-0401-0101	Устройство выгреба НР = 91 %	м3	1,48	23115,6	1386,97	34211	2053	25750	6346	43802	
						4329,9	382,76	6408	566	–	3245		
6	6	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,27556	250492		69026		69026	–	74548	
						–		–		–	5522		
7	7	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,08648	275482		23824		23824	–	25730	Казахстан
						–		–		–	1906		
8	8	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром 3 мм	т	0,003	277157		831		831	–	897	
						–		–		–	66		
9	9	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона НР = 93 %	м2 поверхности	12,54	933,21	20,49	11702	257	7187	3999	16957	
						339,62	3,25	4259	41	–	1256		
10	10	1108-0101-0401	Боковая изоляция стен и фундаментов глиной НР = 93 %	м3 изолирующего слоя	2,4	12115,55	1821,2	29077	4371	5746	19739	52721	
						7900,2	943,66	18960	2265	–	3905		
11	11	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,03054	744059,75	1500,75	22724	46	20030	2429	27165	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	1110-0102-0401				86710	690,27	2648	21	–	2012		
			Установка элементов каркаса надземной и подземной части из брусков и досок (0,128+0,31+0,03+0,024+1,25) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,742	116893,85	1239,51	203629	2159	149928	47305	271009	
13	13	1110-0102-0601				29587,5	585,72	51541	1020	–	20075		
			Обшивка стен туалета досками обшивки (17,64+68,85 х0,15) НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	12,97	2690,97	18,45	34902	239	28128	5988	44161	
14	14	1110-0102-0601				503,84	9,11	6535	118	–	3271		
			Обшивка досками дверей (1,8х0,7) НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1,26	2690,97	18,45	3391	23	2733	581	4290	
15	15	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 (0,06+0,23)	м3	0,29	503,84	9,11	635	11	–	318		
						60737		17614		17614	–	19023	
16	16	1111-0101-3301				–		–		–	1409		
			Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм (1,32х1,05) НР = 94 %	м2 покрытия	1,386	4350,5	43,9	6030	61	4936	999	7591	
17	17	1115-0403-0301				745,01	21,57	1033	30	–	562		
			Окраска деревянных стен улучшенная масляными составами НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,386	958,1	2,89	1328	4	222	883	2388	
18	18	1110-0102-0402				795,34	1,44	1102	2	–	177		
			Установка элементов каркаса стульчака НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,047	96592,8	1299,9	4540	61	3236	1144	6139	
						26431,5	618,26	1242	29	–	455		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	19	261-107-0997	Петля накладная	шт.	2	295		590		590	–	637	
						–		–		–	47		
20	20	1110-0107-0105	Установка крышки в проемы выгреба НР = 90 %	м2	0,49	3644,93	573,09	1786	281	699	797	2790	
						1644,51	162,98	806	80	–	207		
21	21	261-103-0131	Щит деревянный реечный, тип 1, толщина 27 мм, для покрытия полов ГОСТ 28015-89	м2	0,49	8755		4290		4290	–	4633	
						–		–		–	343		
22	22	1112-0101-0701	Устройство кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный по деревянной обрешетке с ее устройством (1,5х1,75) НР = 92 %	м2 кровли	2,625	2602,86	86,25	6833	226	5061	1495	8994	
						588,51	30,29	1545	80	–	666		
		Раздел 2 Вытяжная труба											
23	23	1123-0201-0101	Установка асбестоцементной трубы, диаметр 150 мм НР = 99 %	км трубопровода	0,003	677737,23	4046,49	2033	12	402	1609	3933	
						539695	1866,29	1619	6	–	291		
24	24	241-701-0202	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм	м	3	1644		4932		4932	–	5327	Казахстан
						–		–		–	395		
25	25	1120-0701-0401	Установка зонта над трубой из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр до 1000 мм. НР = 98 %	зонт	1	6012,42	52,77	6012	53	5214	747	7300	
						745,78	16,27	746	16	–	541		

Итого **665 959**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 110 928
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 19 192
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 6 424
- материалы, изделия и конструкции, тенге 382 333
- накладные расходы, тенге 104 175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

в т.ч. зарплата, тенге	9 376
- сметная прибыль (8 %), тенге	49 330
Всего	**665 959**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	9 980
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	9 125
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**13 701**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**698 775**
НДС (12 %)	83 853
Итого	**782 628**
Скидка (5 %)	39 131
Итого со скидкой	**743 497**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", Ташанов О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Хациев И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)