Заказчик: Государственное учереждение "Отдел с ительства Карасайского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Наименование строительства и его адрес: Строительство ИКС и благоустройство 5-ти индивидуальных жилых домов в с.Турар Карасайского района Алматинской области

Утверждена приказом Министра по индустрии и инфраструктурному развитию РК от23 апреля 2021 года № 189

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застроищика) форма

Форма КС-3

Справка №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль месяц 2021 года

код		код		договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				24	19.05.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	0,00	10 770 535,70							1 292 464,30	12 063 000,00

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района"

БИН 060140012512

Руководитель _____ Катубаев Ж. К.

Технический надзор ТОО "Saulet Trans Servis"

Эксперт _____ Хациев И.В.

Авторский надзор: ТОО "АРС ЛТД"

Эксперт _____ Абдырахманов С. Н.

Подрядчик: ТОО "Асан М Компании"

_____ Макулов Ж.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района Алматинской области"

Генеральный подрядчик : ТОО "Асан М Компани", Алматинская область, Карасайский р-н, г.Каскелен, ул. А.Байгазиева 35Б, кв.65

Авторский надзор : ТОО "АРС ЛТД"

Технический надзор: ТОО "Saulet Trans Servis"

Наименование объекта :

"Строительство ИКС и благоустройство 5-ти индивидуальных жилых домов в с.Турар Карасайского р-а, Алматинской области"

АКТ № 1

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2021 ГОД

к договору № 24 от 2021-05-19

САРАЙ.

Основание: АР.КЖ (Лок.смета № 3-1-1)

Составлено в текущих ценах с 05.04.19 г.

п/п	шифр норм и код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	кол-во	стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	ВСЕГО стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Пятно 1									
6	2103-0302-0201	Камни стеновые бетонные на цемент на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390*190*188 мм, М50, серые СТ РК 945-92 К=70,000.	шт.	837,48	172,7 -		144633 -		144633 -	- 11571	156204
8	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволки В-1, Вр-1 диаметром от 3 до 5мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09702	246845 -		23949 -		23949 -	- 1916	25865
10	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-1 (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00844	214871 -		1814 -		1814 -	- 145	1959
11	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-3 (А400) диаметром 10мм СТ РК 2591-2014	т	0,03742	213023 -		7971 -		7971 -	- 638	8609
12	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно (А1,А2)	т	0,00493	234011		1154		1154	-	1246

					-	-	-	92	
14	2109-0101-9901	Блоки оконные одно, -двустворные одинарной конст ции для жилых, общественных и вспомагательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0,63	9700 -	6111 -	6111 -	- 489	6600
17	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,89	4295 -	8118 -	8118 -	- 649	8767
22	2113-0210-0101	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,02224	357239 -	7945 -	7945 -	- 636	8581
		Итого по разделу 1				**217831**			
		в том числе: **материалы, изделия и конструкции, тенге** **Сметная прибыль (8%), тенге**				201695 16136			
		Раздел 2. Пятно 2							
37	2103-0302-0201	Камни стеновые бетонные на цемент на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390*190*188 мм, М50, серые СТ РК 945-92 К=70,000.	шт.	837,48	172,7 -	144633 -	144633 -	- 11571	156204
39	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволки В-1, Вр-1 диаметром от 3 до 5мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09702	246845 -	23949 -	23949 -	- 1916	25865
41	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-1 (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00844	214871 -	1814 -	1814 -	- 145	1959
42	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-3 (А400) диаметром 10мм СТ РК 2591-2014	т	0,03742	213023 -	7971 -	7971 -	- 638	8609
43	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно (А1,А2)	т	0,00493	234011 -	1154 -	1154 -	- 92	1246
45	2109-0101-9901	Блоки оконные одно, -двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомагательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0,63	9700 -	6111 -	6111 -	- 489	6600
48	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,89	4295 -	8118 -	8118 -	- 649	8767

53	2113-0210-0101	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,02224	357239 -	7945 -	7945 -	- 636	8581
		Итого по разделу 2				**217831**			
		в том числе: **материалы, изделия и конструкции, тенге** **Сметная прибыль (8%), тенге**				201695 16136			
		Раздел 3. Пятно 3							
68	2103-0302-0201	Камни стеновые бетонные на цемент на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390*190*188 мм, М50, серые СТ РК 945-92 К=70,000.	шт.	837,48	172,7 -	144633 -	144633 -	- 11571	156204
70	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволки В-1, Вр-1 диаметром от 3 до 5мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09702	246845 -	23949 -	23949 -	- 1916	25865
72	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-1 (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00844	214871 -	1814 -	1814 -	- 145	1959
73	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-3 (А400) диаметром 10мм СТ РК 2591-2014	т	0,03742	213023 -	7971 -	7971 -	- 638	8609
74	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно (А1,А2)	т	0,00493	234011 -	1154 -	1154 -	- 92	1246
76	2109-0101-9901	Блоки оконные одно, -двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомагательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0,63	9700 -	6111 -	6111 -	- 489	6600
79	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,89	4295 -	8118 -	8118 -	- 649	8767
84	2113-0210-0101	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,02224	357239 -	7945 -	7945 -	- 636	8581
		Итого по разделу 3				**217831**			
		в том числе: **материалы, изделия и конструкции, тенге** **Сметная прибыль (8%), тенге**				201695 16136			

		Раздел 4. Пятно 4								
99	2103-0302-0201	Камни стеновые бетонные на цемент на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390*190*188 мм, М50, серые СТ РК 945-92 К=70,000.	шт.	837,48	172,7 -		144633 -		144633 -	- 11571	156204
101	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволки В-1, Вр-1 диаметром от 3 до 5мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09702	246845 -		23949 -		23949 -	- 1916	25865
103	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-1 (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00844	214871 -		1814 -		1814 -	- 145	1959
104	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-3 (А400) диаметром 10мм СТ РК 2591-2014	т	0,03742	213023 -		7971 -		7971 -	- 638	8609
105	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно (А1,А2)	т	0,00493	234011 -		1154 -		1154 -	- 92	1246
107	2109-0101-9901	Блоки оконные одно, -двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомагательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0,63	9700 -		6111 -		6111 -	- 489	6600
110	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,89	4295 -		8118 -		8118 -	- 649	8767
115	2113-0210-0101	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,02224	357239 -		7945 -		7945 -	- 636	8581
		Итого по разделу 4					**217831**				
		в том числе: **материалы, изделия и конструкции, тенге** **Сметная прибыль (8%), тенге**					201695 16136				
		Раздел 5. Пятно 5									
130	2103-0302-0201	Камни стеновые бетонные на цемент на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390*190*188 мм, М50, серые СТ РК 945-92 К=70,000.	шт.	837,48	172,7 -		144633 -		144633 -	- 11571	156204
132	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволки В-1, Вр-1 диаметром от 3 до 5мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09702	246845 -		23949 -		23949 -	- 1916	25865

134	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-1 (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00844	214871 -	18[illegible]	1814 -	- 145	1959
135	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-3 (А400) диаметром 10мм СТ РК 2591-2014	т	0,03742	213023 -	7971 -	7971 -	- 638	8609
136	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно (А1,А2)	т	0,00493	234011 -	1154 -	1154 -	- 92	1246
138	2109-0101-9901	Блоки оконные одно, -двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомагательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0,63	9700 -	6111 -	6111 -	- 489	6600
141	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,89	4295 -	8118 -	8118 -	- 649	8767
146	2113-0210-0101	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,02224	357239 -	7945 -	7945 -	- 636	8581
		Итого по разделу 5				**217831**			
		в том числе: **материалы, изделия и конструкции, тенге** **Сметная прибыль (8%), тенге**				201695 16136			
		Итого по смете "Сарай"				**1089155**			
		в том числе:							
		материалы, изделия и конструкции, тенге				**1008475**			
		Сметная прибыль (8%), тенге				**80680**			

Надворный туалет

Основание: (Лок.смета № 3-1-2)

Составлено в текущих ценах с 05.04.19 г.

п/п	шифр норм и код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	кол-во	стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	ВСЕГО стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Пятно 1									
5	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволки В-1, Вр-1 диаметром от 3 до 5мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02243	246845 -		5537 -		5537 -	- 443	5980
9	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ21-7П, ДГ21-8П с декорративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,47	5242 -		7706 -		7706 -	- 616	8322
		Раздел 2. Пятно 2									
17	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволки В-1, Вр-1 диаметром от 3 до 5мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02243	246845 -		5537 -		5537 -	- 443	5980
21	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ21-7П, ДГ21-8П с декорративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,47	5242 -		7706 -		7706 -	- 616	8322
		Раздел 3. Пятно 3									
29	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволки В-1, Вр-1 диаметром от 3 до 5мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02243	246845 -		5537 -		5537 -	- 443	5980
33	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ21-7П, ДГ21-8П с декорративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,47	5242 -		7706 -		7706 -	- 616	8322
		Раздел 4. Пятно 4									
41	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволки В-1, Вр-1 диаметром от 3 до 5мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02243	246845 -		5537 -		5537 -	- 443	5980

23	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 К=8,000;	шт.	24	12306 -	29[illegible]	265344 -	- 23628	318972
27	2900-0000-0015 (пл)	Искровой разрядник SDI20,3 К=8,000;	шт.	24	12054 -	289296 -	289296 -	- 23144	312440
29	2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	54511,76 -	109024 -	109024 -	- 8722	117746
39	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	12306	49224 -	49224 -	- 3938	53162
58	2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи ,марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 и СТ РК 2387-2013	шт.	12	54511,76 -	654141 -	654141 -	- 52331	706472
59	2404-0207-1913	Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	67612 -	270448 -	270448 -	- 21636	292084
66	2404-0109-1203	Изоляторы штыревые SOT24 ГОСТ 30531-97	шт.	8	6140 -	49120 -	49120 -	- 3930	53050
69	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	12306 -	49224 -	49224 -	- 3938	53162
71	2404-0109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	24	14677 -	352248 -	352248 -	- 28180	380428
72	2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	13138 -	315312 -	315312 -	- 25225	340537
73	2900-0000-0016 (пл)	Искровой разрядник	шт.	24	5536 -	132864 -	132864 -	- 10629	143493
75	2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	54511,76 -	109024 -	109024 -	- 8722	117746
104	2104-0405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 К=2,000;	шт.	4	54582 -	218328 -	218328 -	- 17466	235794

105	2404-0207-1913	Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	67612 -	135224 -	135224 -	- 10818	146042
116	2404-0109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	12	14677 -	176124 -	176124 -	- 14090	190214
117	2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	13138 -	157656 -	157656 -	- 12612	170268
121	2306-1201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1*50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,91	254584 -	486255 -	486255 -	- 38900	525155
126	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	36229,64 -	72459 -	72459 -	- 5797	78256
187	2306-1201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2*16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,125	158664 -	19833 -	19833 -	- 1587	21420
188	2306-1201-1051	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП -4 4*25+1*16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,1	608021 -	60802 -	60802 -	- 4864	65666
194	2307-0106-0306	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C90W, 90ВТ, 12000 Lumen, 5000 K, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	4	39208 -	156832 -	156832 -	- 12547	169379

Итого по смете "Нружные сети электроснабжения"	7542754
в том числе:	
материалы, изделия и конструкции, тенге	**6954029**
Сметная прибыль (8%), тенге	**558725**

Наружные сети связи

Основание: НСС.С Лок.смета № 5-1-1

Составлено в текущих ценах с 05.04.19 г.

п/п	шифр норм и код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	кол-во	стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	ВСЕГО стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	22	36229,64 -		797052 -		797052 -	- 63764	860816
		Итого по смете "Нружные сети связи"					**860816**				
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции, тенге					**797052**				
		Сметная прибыль (8%), тенге					**63764**				

Наружные сети водопровода

Основание: НВК.С Лок.смета № 6-1-1

Составлено в текущих ценах с 05.04.19 г.

п/п	шифр норм и код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	кол-во	стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	ВСЕГО стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные,Д=25мм, толщина стенки 2,5мм, ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	67,268	336 -		22602 -		22602 -	- 1808	24410
11	2301-0201-0192	Трубы стальные электросварные прямошовные, Д=114мм, толщина стенки 4,0 мм, ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	5,02	2729 -		13700 -		13700 -	- 1096	14796
13	2301-0501-1306	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-40*2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	40,4	225		9090		9090	-	9817

		К=1,010;			-	-	-	727	
14	2301-0501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SD -50*3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	185,84	346 -	64301 -	64301 -	- 5144	69445
16	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 110*6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	196,95	1666 -	328119 -	328119 -	- 26250	354369
39	2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ ДН 100 ГОСТ 5525-88	шт.	2	115371 -	230742 -	230742 -	- 18459	249201
40	2303-0103-0903	Гидранты пожарные подземные Н1000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	38805 -	38805 -	38805 -	- 3104	41909
41	2303-0103-0904	Гидранты пожарные подземные Н1250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	42371 -	42371 -	42371 -	- 3390	45761
44	2302-0304-2223	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 125*110,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	12985 -	25970 -	25970 -	- 2078	28048
58	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	23257,2 -	23257 -	23257 -	- 1861	25118
59	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15,9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16030,3 -	32061 -	32061 -	- 2565	34626
60	2104-0302-0109	Плиты перекрытия железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	19489,5 -	19490 -	19490 -	- 1559	21049
61	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1786 -	1786 -	1786 -	- 143	1929
62	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	компл.	1	19727 -	19727 -	19727 -	- 1578	21305
64	2106-0208-0501	Стремянки	т	0,01708	545288 -	9314 -	9314 -	- 745	10059
67	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10735 -	10735 -	10735 -	- 859	11594

68	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	23257,2 -	93[illegible] -	93029 -	- 7442	100471
69	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10,9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10147 -	20294 -	20294 -	- 1624	21918
70	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15,9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	16030,3 -	128242 -	128242 -	- 10259	138501
71	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10735 -	10735 -	10735 -	- 859	11594
72	2104-0302-0109	Плиты перекрытия железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	19489,5 -	77958 -	77958 -	- 6237	84195
73	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	1786 -	8930 -	8930 -	- 714	9644
74	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	компл.	5	19727 -	98635 -	98635 -	- 7891	106526
76	2106-0208-0501	Стремянки	т	0,0854	545288 -	46568 -	46568 -	- 3725	50293

Итого по смете "Нружные сети водопровода" **1486578**

в том числе:

материалы, изделия и конструкции, тенге **1376461**

Сметная прибыль (8%), тенге **110117**

Наружные сети канализации

Основание: НВК.С Лок.смета № 6-1-2

Составлено в текущих ценах с 05.04.19 г.

п/п	м и код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	кол-во	стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	ВСЕГО стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная	

	шифр нор				зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата раб строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	прибыль, тенге	ПР и СН, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2301-0603-0103	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	5,05	1425 -		7196 -		7196 -	- 576	7772
11	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010 ГОСТ 8020-90	шт.	5	11144,7 -		55724 -		55724 -	- 4458	60182
12	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	1786 -		8930 -		8930 -	- 714	9644
13	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7,3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	2917 -		29170 -		29170 -	- 2334	31504
14	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	компл.	5	19727 -		98635 -		98635 -	- 7891	106526
16	2106-0208-0501	Стремянки	т	0,033	545288 -		17995 -		17995 -	- 1440	19435
27	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=5,000;	шт.	5	1786 -		8930 -		8930 -	- 714	9644
28	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7,3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=5,000;	шт.	5	2917 -		14585 -		14585 -	- 1167	15752
32	2113-0814-2208	Скобы ходовые К=5,000;	шт.	21,187	595 -		12606 -		12606 -	- 1009	13615
		Итого по смете "Нружные сети канализации"					**274074**				
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции, тенге					**253771,4815**				
		Сметная прибыль (8%), тенге					**20302,51852**				

ИТОГО ПО АКТУ №1					**11324887**
в том числе:					
материалы, изделия и конструкции, тенге					**10456003,48**
Сметная прибыль (8%), тенге					**838883,5185**

п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			СМР	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
1	1--1	ЗАТРАТЫ ПО РАЗБИВКЕ ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ,ПЕРЕНОСКУ ИХ В НАТУРУ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПУНКТАМИ И ЗНАКАМИ	22,27	---	-	22,27
		Всего по главе 1	**22,27**	**---**	**-**	**22,27**
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2--1	надворные постройки	1 160,67	0,000	---	1 160,665
3	2--2	наружные сети электроснабжения	7 542,75	0,000		7 542,754
4	2--3	наружные сети связи	860,82			860,816
5	2--4	наружные сети ВК	1 760,652			1 760,652
6	2--5	наружные сети газа	0,00			0,000
7	2--6	благоустроиство	0,00			0,000
		итого по главам 2	11 324,887	0,000		11 324,887
		итого по главам 1-7	11 347,157	0,000		11 347,157
8		**Глава 8. Временные здания и сооружения**				
8.1	НДЗ РК 8.04-05-2015, таблица 1, п.35 а	Затраты на временные здания и сооружения - 1,3%	147,513	---	---	147,513
	1,3%	**Всего по главе 8.**	147,513	---	---	147,513
	0,141	*сметная з/п (К=0,141)*				*20,799*
		нормативная трудоемкость тыс.чел/час				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**11494,670**	**0,000**	**---**	**11494,670**
		сметная з/п				*20,799*
		нормативная трудоемкость тыс.чел/час				*0,000*
9		**Глава 9. Дополнительные затраты на строительство**				
9.1	НДЗ РК 8.04-06-2015, таблица 3, VII, 1б	Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время- 2,07 %	237,940	---	---	237,940
	2,07%	*сметная з/п (0,639%)*				*73,451*

	0,639%	нормативная трудоемкость тыс.чел/час				
		Всего по главе 9	237,940	---	---	237,940
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	11732,610	0,000	---	11732,610
10	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты- 2%	234,652	---	---	234,652
	2%	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	11967,262	0,000	---	11967,262
	100%	в том числе на 2021год (100%)	11967,262	0,000	---	11967,262
Налоговый кодекс РК	1,05	Налог на добавленную стоимость - 12%	---	-	1436,071	1436,071
	12%					
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	11967,262	0,000	1436,071	13403,333
	10,000000029752%	тендерная скидка 10%	1196,726	0,000	143,607	1340,333
		ИТОГО С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ	10770,536	0,000	1292,4643	12063,000

Принял: Руководитель ГУ "Отдела строительства Карасайского района" _____ Катубаев Ж. К.
подпись, М.П.

Авторский надзор: *эксперт авторского надзора* ТОО "АРС ЛТД" _____ Абдырахманов С. Н.
подпись, М.П.

Технический надзор: *эксперт технического надзора* ТОО "Saulet Trans Servis" _____ Хациев И.В.
подпись, М.П.

Сдал: Генеральный подрядчик ТОО "Асан М Компании" _____ Макулов Ж.
подпись, М.П.