Наименование объекта: Строительство ИКС и благоустройство 5-ти индивидуальных жилых домов в с.Турар Карасайского района Алматинской области

Заказчик: Государственное учереждение "Отдел строительства Карасайского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Адрес: Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен , Аубай Байгазиева, 35Б, 65

ИИК KZ168560000000522632

БИН 070340002198

БИК KCJBKZKX

Полная сметная стоимость:	*59 704 474,90*	*тенге*
Лимит финансирования на 2021 г.: из НФ-032	*56 575 169,90*	*тенге*
Из местного бюджета на 2021 г.: из ОБ-028	*2 895 305*	*тенге*
Стоимость выполненных работ по:		
а) настоящему акту, с начало года:	*32 063 000*	*тенге*
б) за отчетный период из НФ:	*20 000 000*	*тенге*

АКТ

Приемки выполненных работ за август месяц 2021 года

Договор № 24 от 19.05.2021 года

Программа: 003 "Проектирование и или строительство, реконструкция жилья коммугального жилишного фонда", Подпрограмма: 032 "За счет кредитов из областногобюджета из средств внутренних

Программа: 003 "Проектирование и или строительство, реконструкция жилья коммугального жилишного фонда", Подпрограмма: 028 "За счет средств местного бюджета", Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№	Наименование и виды выполненных работ		ед.изм	стоимость ед-цы работ на 2021г. (тенге)	Авансы			Ранее заактивированная сумма	Сумма факт. Расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к		Стоимость выполенных работ с начала года (тенге)
					сумма аванса	сумма погашения	остаток (тенге)			кол-во	Сумма	
1	"Строительство ИКС и благоустройство 5-ти индивидуальных жилых домов в селе Турар Карасайского района Алматинской области"	032	тенге	56 575 169,90	0	0	0	12 063 000	32 063 000	0	20 000 000	32 063 000
2	"Строительство ИКС и благоустройство 5-ти индивидуальных жилых домов в селе Турар Карасайского района Алматинской области"	028	тенге	2 895 305	0	0	0	0	0	0	0	0
			тенге	59 470 474,90	0	0	0	12 063 000	32 063 000	0	20 000 000	32 063 000

Заказчик:	*Подрядчик:*	*Авторский надзор:*	*Технический надзор:*
Руководитель	*Директор*	*Эксперт*	*Эксперт*
ГУ "Отдел строительства Карасайского района"	*ТОО "Асан М Компании"*	*ТОО "АРС-ЛТД"*	*ТОО "Saulet Trans Servis"*
Катубаев Ж. К.	*Макулов Ж.Ж.*	*Абдырахманов С. Н.*	*Хациев И.В.*

Реестр

актов выполненных работ по строительству объекта

"Строительство ИКС и благоустройство 5-ти индивидуальных жилых домов в с.Турар Карасайского района Алматинской области"

за август месяц 2021 года

№№	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в том числе НДС
1	Общестроительные работы	1	20 000 000	2 142 857,10
	ВСЕГО:		20 000 000	2 142 857,10

Заказчик: _____

ГУ "Отдел строительства Карасайского района"

М.П.

Подрядчик: _____

ТОО "Асан М Компании"

М.П.

Заказчик: Государственное учереждение "Отдел строительства Карасайского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Наименование строительства и его адрес: Строительство ИКС и благоустройство 5-ти индивидуальных жилых домов в с.Турар Карасайского района Алматинской области

Утверждена приказом Министра по индустрии и инфраструктурному развитию РК от23 апреля 2021 года № 189

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застроищика) форма

Форма КС-3

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август месяц 2021 года

код		код		договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				24	19.05.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	32 063 000,00	17 857 142,90							2 142 857,10	20 000 000,00

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района"
БИН 060140012512
Руководитель _____ Катубаев Ж. К.

Авторский надзор: ТОО "АРС ЛТД"
Эксперт _____ Абдырахманов С. Н.

Технический надзор ТОО "Saulet Trans Servis"
Эксперт _____ Хациев И.В.

Подрядчик: ТОО "Асан М Компании"
_____ Макулов Ж.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района Алматинской области"

Генеральный подрядчик : ТОО "Асан М Компании", Алматинская область, Карасайский р-н, г.Каскелен, ул. А.Байгазиева 35Б, кв.65

Авторский надзор : ТОО "АРС ЛТД"

Технический надзор: ТОО "Saulet Trans Servis"

Наименование объекта :

"Строительство ИКС и благоустройство 5-ти индивидуальных жилых домов в с.Турар Карасайского р-а, Алматинской области"

АКТ № 2

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2021 ГОД

к договору № 24 от 2021-05-19

САРАЙ.

Основание: АР.КЖ (Лок.смета № 3-1-1)

Составлено в текущих ценах с 05.04.19 г.

п/п	шифр норм и код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	кол-во	стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	ВСЕГО стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Пятно 1									
1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплении с откосами. Т.ч.п.3.179: к1трр=1,2;	м3 грунта	8,28	2056,88	-	17031	-	-	12262	31636
		НР=72%;			2056,88	-	17031	-	-	2343	
2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,76	894,2	-	2468	-	-	1777	4585
		НР=72%;			894,2	-	2468	-	-	340	
3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,76	163,77	76,45	452	211	-	246	754
		НР=72%;			87,32	36,23	241	100	-	56	
4	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устроиство бетон В7,5	м3	5,41	19348,8	1358,78	104677	7351	79400	17857	132337
		НР=91%;			3313,49	313,68	17926	1697	-	9803	
5	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4м	м3 кладки	11,964	8591,02	2688,4	102783	32164	18324	55376	170812
		НР=93%;			4371,03	605,9	52295	7249	-	12653	

7	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделии	0,09702	317965,37	2257,27	30849	219	23949	6280	40099
		НР=93%;			68862,09	742,12	6681	72	-	2970	
		Итого по разделу 1					380223				
		в том числе:									
		зарплата рабочих строителей, тенге					96 642				
		затраты на эксплуатацию машин, тенге					39 945				
		в том числе зарплата машинистов, тенге					9 118				
		материалы, изделия и конструкции, тенге					121673				
		Накладные расходы, тенге					93 798				
		Сметная прибыль (8%), тенге					28 165				
		Раздел 2. Пятно 2									
32	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплении с откосами. Т.ч.п.3.179: к1трр=1,2;	м3 грунта	8,28	2056,88	-	17031	-	-	12262	31636
		НР=72%;			2056,88	-	17031	-	-	2343	
33	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,76	894,2	-	2468	-	-	1777	4585
		НР=72%;			894,2	-	2468	-	-	340	
34	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,76	163,77	76,45	452	211	-	246	754
		НР=72%;			87,32	36,23	241	100	-	56	
35	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устроиство бетон В7,5	м3	5,41	19348,8	1358,78	104677	7351	79400	17857	132337
		НР=91%;			3313,49	313,68	17926	1697	-	9803	
36	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4м	м3 кладки	11,964	8591,02	2688,4	102783	32164	18324	55376	170812
		НР=93%;			4371,03	605,9	52295	7249	-	12653	
38	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделии	0,09702	317965,37	2257,27	30849	219	23949	6280	40099
		НР=93%;			68862,09	742,12	6681	72	-	2970	
		Итого по разделу 2					380223				
		в том числе:									
		зарплата рабочих строителей, тенге					96 642				
		затраты на эксплуатацию машин, тенге					39 945				
		в том числе зарплата машинистов, тенге					9 118				
		материалы, изделия и конструкции, тенге					121673				
		Накладные расходы, тенге					93 798				

		Сметная прибыль (8%), тенге								28 165	
		Раздел 3. Пятно 3									
63	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплении с откосами. Т.ч.п.3.179: к1трр=1,2; НР=72%;	м3 грунта	8,28	2056,88 2056,88	- -	17031 17031	- -	- -	12262 2343	31636
64	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%;	м3 грунта	2,76	894,2 894,2	- -	2468 2468	- -	- -	1777 340	4585
65	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%;	м3 уплотненного грунта	2,76	163,77 87,32	76,45 36,23	452 241	211 100	- -	246 56	754
66	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устроиство бетон В7,5 НР=91%;	м3	5,41	19348,8 3313,49	1358,78 313,68	104677 17926	7351 1697	79400 -	17857 9803	132337
67	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при ысоте этажа до 4м НР=93%;	м3 кладки	11,964	8591,02 4371,03	2688,4 605,9	102783 52295	32164 7249	18324 -	55376 12653	170812
69	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93%;	т металлических изделии	0,09702	317965,37 68862,09	2257,27 742,12	30849 6681	219 72	23949 -	6280 2970	40099
		Итого по разделу 3					**380223**				
		в том числе:					96 642				
		зарплата рабочих строителей, тенге					39 945				
		затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 118				
		в том числе зарплата машинистов, тенге					121673				
		материалы, изделия и конструкции, тенге					93 798				
		Накладные расходы, тенге					28 165				
		Сметная прибыль (8%), тенге									
		Раздел 4. Пятно 4									
94	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплении с откосами. Т.ч.п.3.179: к1трр=1,2; НР=72%;	м3 грунта	8,28	2056,88 2056,88	- -	17031 17031	- -	- -	12262 2343	31636
95	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%;	м3 грунта	2,76	894,2 894,2	- -	2468 2468	- -	- -	1777 340	4585
96	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,76	163,77	76,45	452	211	-	246	754

		=72%;			87,32	36,23	241	100	-	56	
97	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устроиство бетон В7,5	м3	5,41	19348,8	1358,78	104677	7351	79400	17857	132337
		НР=91%;			3313,49	313,68	17926	1697	-	9803	
98	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4м	м3 кладки	11,5037238	8591,02	2688,4	98829	30927	17619	53246	164240
		НР=93%;			4371,03	605,9	50283	6970	-	12166	

Итого по разделу 4	333552
в том числе:	
зарплата рабочих строителей, тенге	87 949
затраты на эксплуатацию машин, тенге	38 489
в том числе зарплата машинистов, тенге	8 767
материалы, изделия и конструкции, тенге	97019
Накладные расходы, тенге	85 388
Сметная прибыль (8%), тенге	24 708

Итого по смете "Сарай"					1474221
в том числе:					
зарплата рабочих строителей, тенге					377 875
затраты на эксплуатацию машин, тенге					158 324
в том числе зарплата машинистов, тенге					36 121
материалы, изделия и конструкции, тенге					462038
Накладные расходы, тенге					366 782
Сметная прибыль (8%), тенге					109 203

Основание: ГП (Лок.смета № 7-1-1)

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

Составлено в текущих ценах с 05.04.19 г.

п/п	шифр норм и код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	кол-во	стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	ВСЕГО стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 10м (под покрытия)	м3 грунта	208	50,57	50,57	10518	10518	-	2835	14421
		НР=72%			-	18,93	-	3937	-	1068	
2	1101-0105-0802	Выемки. Группа грунтов 2	м3 грунта недобора	1290,4	839,76	330,59	1083628	426589	978	558403	1773393
		НР=72%			508,42	92,61	656061	119499	-	131362	
3	1101-0105-0802	Насыпь. Группа грунтов 2	м3 грунта недобора	1575,2	839,76	330,59	1322791	520740	1193	681646	2164792
		НР=72%			508,42	92,61	800858	145873	-	160355	
4	1101-0105-0802	Выемки. Группа грунтов 2 (прилегающая территория)	м3 грунта недобора	419,4	839,76	330,59	352196	138648	318	181490	576381
		НР=72%			508,42	92,61	213230	38839	-	42695	
5	1101-0105-0802	Насыпь. Группа грунтов 2 (прилегающая территория)	м3 грунта недобора	292,3	839,76	330,59	245462	96631	221	126489	401707
		НР=72%			508,42	92,61	148610	27069	-	29756	
6	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	4407,6	1,54	1,54	6783	6783	-	1828	9300
		НР=72%			-	0,58	-	2539	-	689	

7	4102-0102-1023	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьер Грузоподьемность 15 тонн. Класс груза 1. Расстояние перевозки 23 км (завоз грунта) К=1,600;	т	175,04	456 -	79818	-	- 6385		86203
		Итого по смете				5 026 197				

в том числе:	
зарплата рабочих строителей, тенге	1 818 759
затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 199 909
в том числе зарплата машинистов, тенге	337 756
материалы, изделия и конструкции, тенге	2710
перевозка грузов, тенге	79 818
Накладные расходы, тенге	1 552 691
в т.ч. Зарплата , тенге	139 742
Сметная прибыль, тенге	372 310

ОГРАЖДЕНИЕ

Основание: ГП (Лок.смета № 7-1-3)

Составлено в текущих ценах с 05.04.19 г.

п/п	шифр норм и код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	кол-во	стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	ВСЕГО стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Пятно 1									
1	8601-0605-0202	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3Д, 2Д размерами проема 4,0 м*1,8 м, с металлическими стойками НР=91%	шт.	1	129185 25153	4958 1901	129185 25153	4958 1901	99074 -	24619 12304	166108
2	8601-0605-0401	Калитка распашная из сетчатых панелей 3Д,2Д размерами проема 1,0*1,6м, с металлическими стойками НР=91%	шт.	1	71214 11387	159 57	71214 11387	159 57	59668 -	10414 6530	88158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	8601-0602-0206	Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.16 НР = 91 %	секция	27	55294 14165	5748 2022	1492938 382455	155196 54594	955287 –	397715 151252	2041905

Итого по разделу 1 2 296 171

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 418 995
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 160 313
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 56 552
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 114 029

Накладные расходы, тенге 432 748

- в т.ч. зарплата, тенге 38 947

Сметная прибыль (8 %), тенге 170 086

Раздел 2. Пятно 2

4	8601-0605-0202	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	1	129185 25153	4958 1901	129185 25153	4958 1901	99074 –	24619 12304	166108
5	8601-0605-0401	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	1	71214 11387	159 57	71214 11387	159 57	59668 –	10414 6530	88158
6	8601-0602-0206	Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.16 НР = 91 %	секция	27	55294 14165	5748 2022	1492938 382455	155196 54594	955287 –	397715 151252	2041905

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу 2					**2 296 171**				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					418 995				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					160 313				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					56 552				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 114 029				
		Накладные расходы, тенге					432 748				
		- в т.ч. зарплата, тенге					38 947				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					170 086				
		Раздел 3. Пятно 3									
7	8601-0605-0202	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	шт.	1	129185	4958	129185	4958	99074	24619	166108
					25153	1901	25153	1901	–	12304	
		НР = 91 %									
8	8601-0605-0401	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками	шт.	1	71214	159	71214	159	59668	10414	88158
					11387	57	11387	57	–	6530	
		НР = 91 %									
9	8601-0602-0206	Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.16	секция	27	55294	5748	1492938	155196	955287	397715	2041905
					14165	2022	382455	54594	–	151252	
		НР = 91 %									
		Итого по разделу 3					**2 296 171**				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					418 995				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					160 313				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					56 552				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 114 029				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы, тенге					432 748				
		- в т.ч. зарплата, тенге					38 947				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					170 086				

Раздел 4. Пятно 4

10	8601-0605-0202	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	1	129185	4958	129185	4958	99074	24619	166108
					25153	1901	25153	1901	–	12304	
11	8601-0605-0401	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	1	71214	159	71214	159	59668	10414	88158
					11387	57	11387	57	–	6530	
12	8601-0602-0206	Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.16 НР = 91 %	секция	27	55294	5748	1492938	155196	955287	397715	2041905
					14165	2022	382455	54594	–	151252	

		Итого по разделу 4					**2 296 171**				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					418 995				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					160 313				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					56 552				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 114 029				
		Накладные расходы, тенге					432 748				
		- в т.ч. зарплата, тенге					38 947				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					170 086				

Раздел 5. Пятно 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	8601-0605-0202	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	1	129185 25153	4958 1901	129185 25153	4958 1901	99074 –	24619 12304	166108
14	8601-0605-0401	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	1	71214 11387	159 57	71214 11387	159 57	59668 –	10414 6530	88158
15	8601-0602-0206	Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.16 НР = 91 %	секция	38	55294 14165	5748 2022	2101172 538270	218424 76836	1344478 –	559746 212873	2873791

Итого по разделу 5 3 128 057

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 574 810
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 223 541
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 78 794
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 503 220

Накладные расходы, тенге 594 779

- в т.ч. зарплата, тенге 53 530

Сметная прибыль (8 %), тенге 231 707

Итого по смете 12 312 741

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 250 790
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 864 793
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 305 002
- материалы, изделия и конструкции, тенге 5 959 336

Накладные расходы, тенге 2 325 771

- в т.ч. зарплата, тенге 209 318

Сметная прибыль (8 %), тенге 912 051

п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			СМР	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
1	1--1	ЗАТРАТЫ ПО РАЗБИВКЕ ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ,ПЕРЕНОСКУ ИХ В НАТУРУ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПУНКТАМИ И ЗНАКАМИ	0	---	-	0
		Всего по главе 1	**0**	**---**	**-**	**0**
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2--1	надворные постройки	1 474,22	0,000	---	1 474,221
3	2--2	наружные сети электроснабжения	0,00	0,000		0,000
4	2--3	наружные сети связи	0,00			0,000
5	2--4	наружные сети ВК	0,000			0,000
6	2--5	наружные сети газа	0,00			0,000
7	2--6	благоустроиство	17 338,94			17 338,938
		итого по главам 2	18 813,159	0,000		18 813,159
		итого по главам 1-7	18 813,159	0,000		18 813,159
8		**Глава 8. Временные здания и сооружения**				
8.1	НДЗ РК 8.04-05-2015, таблица 1, п.35 а	Затраты на временные здания и сооружения - 1,3%	244,571	---	---	244,571
	1,3%	**Всего по главе 8.**	244,571	---	---	244,571
	0,141	*сметная з/п (К=0,141)*				*34,485*
		нормативная трудоемкость тыс.чел/час				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**19057,730**	**0,000**	**---**	**19057,730**
		сметная з/п				*34,485*
		нормативная трудоемкость тыс.чел/час				*0,000*
9		**Глава 9. Дополнительные затраты на строительство**				
9.1	НДЗ РК 8.04-06-2015, таблица 3, VII, 16	Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время- 2,07 %	394,495	---	---	394,495

	2,07%	сметная з/п (0,639%)				121,779
	0,639%	нормативная трудоемкость тыс.чел/час				
		Всего по главе 9	394,495	---	---	394,495
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	19452,225	0,000	---	19452,225
10	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты- 2%	389,045	---	---	389,045
	2%	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	19841,270	0,000	---	19841,270
	100%	в том числе на 2021год (100%)	19841,270	0,000	---	19841,270
Налоговый кодекс РК	1,05	Налог на добавленную стоимость - 12%	---	-	2380,952	2380,952
	12%					
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	19841,270	0,000	2380,952	22222,222
	10,000000029752%	тендерная скидка 10%	1984,127	0,000	238,095	2222,222
		ИТОГО С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ	17857,143	0,000	2142,8571	20000,000

Принял: Руководитель ГУ "Отдела строительства Карасайского района" _____ Катубаев Ж. К.
подпись, М.П.

Авторский надзор: *эксперт авторского надзора* ТОО "АРС ЛТД" _____ Абдырахманов С. Н.
подпись, М.П.

Технический надзор: *эксперт технического надзора* ТОО "Saulet Trans Servis" _____ Хациев И.В.
подпись, М.П.

Сдал: Генеральный подрядчик ТОО "Асан М Компании" _____ Макулов Ж.
подпись, М.П.