Заказчик: Государственное учереждение "Отдел строительства Карасайского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Наименование строительства и его адрес: Строительство ИКС и благоустройство 5-ти индивидуальных жилых домов в с.Турар Карасайского района Алматинской области

Утверждена приказом Министра по индустрии и инфраструктурному развитию РК от23 апреля 2021 года № 189

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застроищика) форма

Форма КС-3

Справка №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь месяц 2021 года

код		код	договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
заказчика		подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			24	19.05.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	42 063 000,00	8 928 571,40							1 071 428,60	10 000 000,00

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района"

ИО Руководителя _____ Машрап Б.

Технический надзор ТОО "Saulet Trans Servis"

Эксперт _____ Хациев И.В.

Подрядчик: ТОО "Асан М Компании"

_____ Макулов Ж.Ж.

Наименование объекта: Строительство ИКС и благоустройство 5-ти индивидуальных жилых домов в с.Турар Карасайского района Алматинской области

Заказчик: Государственное учереждение "Отдел строительства Карасайского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Адрес: Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен , Аубай Байгазиева, 35Б, 65

ИИК KZ168560000000522632

БИН 070340002198

БИК KCJBKZKX

Полная сметная стоимость:	*59 470 474,90*	*тенге*
Лимит финансирования на 2021 г.: из НФ-032	*56 575 169,90*	*тенге*
Из местного бюджета на 2021 г.: из ОБ-028	*2 895 305*	*тенге*
Стоимость выполненных работ по:		
а) настоящему акту, с начало года:	*42 063 000*	*тенге*
б) за отчетный период из НФ:	*10 000 000*	*тенге*

АКТ

Приемки выполненных работ за октябрь месяц 2021 года

Договор № 24 от 19.05.2021 года

Программа: 003 "Проектирование и или строительство, реконструкция жилья коммугального жилишного фонда", Подпрограмма: 032 "За счет кредитов из областногобюджета из средств внутренних

Программа: 003 "Проектирование и или строительство, реконструкция жилья коммунального жилишного фонда", Подпрограмма: 028 "За счет средств местного бюджета", Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№	Наименование и виды выполненных работ		ед.изм	стоимость ед-цы работ на 2021г. (тенге)	Авансы			Ранее заактивированная сумма	Сумма факт. Расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к		Стоимость выполенных работ с начала года (тенге)
					сумма аванса	сумма погашения	остаток (тенге)			кол-во	Сумма	
1	"Строительство ИКС и благоустройство 5-ти индивидуальных жилых домов в селе Турар Карасайского района Алматинской области"	032	тенге	56 575 169,90	0	0	0	32 063 000	42 063 000	0	10 000 000	42 063 000
2	"Строительство ИКС и благоустройство 5-ти индивидуальных жилых домов в селе Турар Карасайского района Алматинской области"	028	тенге	2 895 305	0	0	0	0	0	0	0	0
			тенге	59 470 474,90	0	0	0	32 063 000	42 063 000	0	10 000 000	42 063 000

Заказчик:

ИО Руководителя

ГУ "Отдел строительства Карасайского района"

Машрап Б.

Подрядчик:

Директор

ТОО "Асан М Компании"

Макулов Ж.Ж.

Технический надзор:

Эксперт

ТОО "Saulet Trans Servis"

Хациев И.В.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Карасайского района",РК Алматинская область Карасайский район, г. Каскелен ул. Абылай хана 213 , тел.: 2-24-67** — **060140012512**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани",Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Каскелен г., Аубай Байгазиев, дом № 35 Б, к.65** — **070340002198**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 24 от 28.05.2021 г.

Номер документа	Дата составления
12	11.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство для 5-ти индивидуальных жилых домов в с. Турар Карасайского района Алматинской области			усл.	1	10 000 000,00	10 000 000,00
				Итого	1	x	10 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Макулов Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.О. руководителя / _____ / Мамиров Б.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.10.2021

М.П.

Реестр

актов выполненных работ по строительству объекта
"Строительство ИКС и благоустройство 5-ти индивидуальных жилых домов в с.Турар Карасайского района Алматинской области"
за октябрь месяц 2021 года

№№	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в том числе НДС
1	Общестроительные работы	3	10 000 000	1 071 428,60
	ВСЕГО:		10 000 000	1 071 428,60

Заказчик: _____

ГУ "Отдел строительства Карасайского района"

М.П.

Подрядчик: _____

ТОО "Асан М Компании"

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского [illegible]йона Алматинской области"
Генеральный подрядчик : ТОО "Асан М Компан[illegible], Алматинская область, Карасайский р-н, г.К[illegible]лен, ул. А.Байгазиева 35Б, кв.65
Технический надзор: ТОО "Saulet Trans Servis"
Наименование объекта :
"Строительство ИКС и благоустройство 5-ти индивидуальных жилых домов в с.Турар Карасайского р-а, Алматинской области"

АКТ № 3

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2021 ГОД

к договору № 24 от 2021-05-19

САРАЙ.

Основание: АР.КЖ (Лок.смета № 3-1-1)

Составлено в текущих ценах с 05.04.19 г.

п/п	шифр норм и код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	кол-во	стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	ВСЕГО стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Пятно 1									
9	1106-0701-0201	Пояса в опалубке.Устройство бетон В15 НР=91%;	м3	0,83	32249,4 10254,22	4796,39 1001,2	26767 8511	3981 831	14275 -	8501 2821	38089
13	1110-0106-0202	Проемы оконные площадью более 2м2 в каменных стенах жилых и общественных здании. Установка блоков с переплетами спаренными НР=90%;	м2	0,63	2811,11 1493,65	380,95 111,11	1771 941	240 70	590 -	910 214	2895
15	1115-0501-0103	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3мм НР=80%;	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,63	1009,52 247,62	17,46 6,35	636 156	11 4	469 -	128 61	825
16	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3м2 в каменных стенах. Установка блоков. НР=90%;	м2	1,89	2701,06 1157,67	551,85 146,03	5105 2188	1043 276	1874 -	2218 586	7909

18	1111-0101-0102	Грунт.Уплотнение щебнем НР=94%;	м2 площади уплотнения	9,18	219,93 75,82	31,48 12,09	2019 696	289 111	1034 -	759 222	3000
19	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30мм. Устройство толщ=80мм бетон В7,5 НР=94%;	м2 покрытия	9,18	918,95 361,76	96,62 37,25	8436 3321	887 342	4228 -	3443 950	12829
20	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добовлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР=94%; К=10,000;	м2 покрытия	91,8	82,35 10,42	4,3 2,19	7560 957	395 201	6208 -	1089 692	9341
21	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90%;	м3 древесины в конструкции	0,28	97328,57 24200	1432,14 600	27252 6776	401 168	20075 -	6250 2680	36182
23	1112-0101-0701	Кровли из волнистых асбестцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92%;	м2 кровли	17,94	2131,61 498,22	79,43 25,59	38241 8938	1425 459	27878 -	8645 3751	50637
24	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90%;	м2 обработанной поверхности	17,94	308,86 34,73	2,73 1,23	5541 623	49 22	4869 -	581 490	6612
25	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, маэрлатов. Огнезащита НР=90%;	м3 древесины в конструкции	0,28	8867,86 917,86	57,14 28,57	2483 257	16 8	2210 -	239 218	2940
26	1115-0203-0101	Стены внутри здании. Штукатурка цементно известковым раствором простоя по камню и бетону НР=80%;	м2 оштукатуроваемой поверхности	26,7	1013,45 716,55	60,22 49,93	27059 19132	1608 1333	6319 -	16372 3474	46905
27	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню. НР=80%;	м2 оштукатуроваемой поверхности	32,6	1184,45 841,35	32,76 27,67	38613 27428	1068 902	10117 -	22664 4902	66179
28	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещении. Окраска водными составами известковая по штукатурке. НР=80%;	м2 окрашеваемой поверхности	26,7	106,52 97,23	0,79 0,37	2844 2596	21 10	227 -	2085 394	5323
29	1115-0402-0101	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая НР=80%;	м2 фасада	32,6	83,74 66,87	0,61 0,28	2730 2180	20 9	530 -	1751 358	4839

30	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	м3 основания	1,068	5405,43 898,88	1750 764,98	5773 960	1869 817	2944 -	1653 594	8020
31	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобнтонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%;	м2 покрытия	10,68	151,59 46,25	100,19 31,84	1619 494	1070 340	55 -	901 202	2722
		Итого по разделу 1					**305247**				
		в том числе:									
		зарплата рабочих строителей, тенге					85 660				
		затраты на эксплуатацию машин, тенге					14 393				
		в том числе зарплата машинистов, тенге					5 903				
		материалы, изделия и конструкции, тенге					103902				
		Накладные расходы, тенге					78 189				
		Сметная прибыль (8%), тенге					22 609				
		Раздел 2. Пятно 2									
40	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство бетон В15 НР=91%;	м3	0,83	32249,4 10254,22	4796,39 1001,2	26767 8511	3981 831	14275 -	8501 2821	38089
44	1110-0106-0202	Проемы оконные площадью более 2м2 в каменных стенах жилых общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными НР=90%;	м2	0,63	2811,11 1493,65	380,95 111,11	1771 941	240 70	590 -	910 214	2895
46	1115-0501-0103	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3мм НР=80%;	проемов по наружному обводу коробок	0,63	1009,52 247,62	17,46 6,35	636 156	11 4	469 -	128 61	825
47	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3м2 в каменных стенах. Установка блоков НР=90%;	м2	1,89	2701,06 1157,67	551,85 146,03	5105 2188	1043 276	1874 -	2218 586	7909
49	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%;	м2 площади уплотнения	9,18	219,93 75,82	31,48 12,09	2019 696	289 111	1034 -	759 222	3000
50	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30мм. Устройство толщ=80мм бетон В7,5 НР=94%;	м2 покрытия	9,18	918,95 361,76	96,62 37,52	8436 3321	887 342	4228 -	3443 950	12829
51	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добовлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР=94%; К=10,000;	м2 покрытия	91,8	82,35 10,42	4,3 2,19	7560 957	395 201	6208 -	1089 692	9341

52	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90%;	м3 древесины в конструкции	0,28	97328,57 24200	1432,14 600	27252 6776	401 168	20075 -	6250 2680	36182
54	1112-0101-0701	Кровлииз волнистых асбестцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством нр=92%;	м2 кровли	17,94	2131,61 498,22	79,43 25,59	38241 8938	1425 459	27878 -	8645 3751	50637
55	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90%;	м2 оброботанной поверхности	17,94	308,86 34,73	2,73 1,23	5541 623	49 22	4869 -	581 490	6612
56	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, маэрлатов. Огнезащита НР=90%;	м3 древесины в конструкции	0,28	8867,86 917,86	57,14 28,57	2483 257	16 8	2210 -	239 218	2940
57	1115-0203-0101	Стены внутри здании. Штукатурка цементно известковым раствором простоя по камню и бетону НР=80%;	м2 оштукатуроваемой поверхности	26,7	1013,45 716,55	60,22 49,93	27059 19132	1608 1333	6319 -	16372 3474	46905
58	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню. НР=80%;	м2 оштукатуроваемой поверхности	32,6	1184,45 841,35	32,76 27,67	38613 27428	1068 902	10117 -	22664 4902	66179
59	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещении. Окраска водными составами известковая по штукатурке. НР=80%;	м2 окрашеваемой поверхности	26,7	106,52 97,23	0,79 0,37	2844 2596	21 10	227 -	2085 394	5323
60	1115-0402-0101	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая НР=80%;	м2 фасада	32,6	83,74 66,87	0,61 0,28	2730 2180	20 9	530 -	1751 358	4839
61	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	м3 основания	1,068	5405,43 898,88	1750 764,98	5773 960	1869 817	2944 -	1653 594	8020
62	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобнтонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%;	м2 покрытия	10,68	151,59 46,25	100,19 31,84	1619 494	1070 340	55 -	901 202	2722

Итого по разделу 2 305247

в том числе:

зарплата рабочих строителей, тенге 86 154

затраты на эксплуатацию машин, тенге 14 393

		в том числе зарплата машинистов, тенге					5 903				
		материалы, изделия и конструкции, тенге					3902				
		Накладные расходы, тенге					78 189				
		Сметная прибыль (8%), тенге					22 609				
		Раздел 3. Пятно 3									
71	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство бетон В15 НР=91%;	м3	0,83	32249,4 10254,22	4796,39 1001,2	26767 8511	3981 831	14275 -	8501 2821	38089
75	1110-0106-0202	Проемы оконные площадью более 2м2 в каменных стенах жилых общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными НР=90%;	м2	0,63	2811,11 1493,65	380,95 111,11	1771 941	240 70	590 -	910 214	2895
77	1115-0501-0103	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3мм НР=80%;	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,63	1009,52 247,62	17,46 6,35	636 156	11 4	469 -	128 61	825
78	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3м2 в каменных стенах. Установка блоков НР=90%;	м2	1,89	2701,06 1157,67	551,85 146,03	5105 2188	1043 276	1874 -	2218 586	7909
80	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%;	м2 площади уплотнения	9,18	219,93 75,82	31,48 12,09	2019 696	289 111	1034 -	759 222	3000
81	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30мм. Устройство толщ=80мм бетон В7,5 НР=94%;	м2 покрытия	9,18	918,95 361,76	96,62 37,52	8436 3321	887 342	4228 -	3443 950	12829
82	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добовлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР=94%; К=10,000;	м2 покрытия	91,8	82,35 10,42	4,3 2,19	7560 957	395 201	6208 -	1089 692	9341
83	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90%;	м3 древесины в конструкции	0,28	97328,57 24200	1432,14 600	27252 6776	401 168	20075 -	6250 2680	36182
85	1112-0101-0701	Кровли из волнистых асбестцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством нр=92%;	м2 кровли	17,94	2131,61 498,22	79,43 25,59	38241 8938	1425 459	27878 -	8645 3751	50637
86	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 оброботанной поверхности	17,94	308,86	2,73	5541	49	4869	581	6612

		НР=90%;			34,73	1,23	623	22	-	490	
87	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, маэрлатов. Огнезащита НР=90%;	м3 древесины в конструкции	0,28	8867,86 917,86	57,14 28,57	2483 257	16 8	2210 -	239 218	2940
88	1115-0203-0101	Стены внутри здании. Штукатурка цементно известковым раствором простоя по камню и бетону НР=80%;	м2 оштукатуроваемой поверхности	26,7	1013,45 716,55	60,22 49,93	27059 19132	1608 1333	6319 -	16372 3474	46905
89	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню. НР=80%;	м2 оштукатуроваемой поверхности	32,6	1184,45 841,35	32,76 27,67	38613 27428	1068 902	10117 -	22664 4902	66179
90	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещении. Окраска водными составами известковая по штукатурке. НР=80%;	м2 окрашеваемой поверхности	26,7	106,52 97,23	0,79 0,37	2844 2596	21 10	227 -	2085 394	5323
91	1115-0402-0101	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая НР=80%;	м2 фасада	32,6	83,74 66,87	0,61 0,28	2730 2180	20 9	530 -	1751 358	4839
92	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	м3 основания	1,068	5405,43 898,88	1750 764,98	5773 960	1869 817	2944 -	1653 594	8020
93	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобнтонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%;	м2 покрытия	10,68	151,59 46,25	100,19 31,84	1619 494	1070 340	55 -	901 202	2722

Итого по разделу 3 305247

в том числе:

зарплата рабочих строителей, тенге	86 154
затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 393
в том числе зарплата машинистов, тенге	5 903
материалы, изделия и конструкции, тенге	103902
Накладные расходы, тенге	78 189
Сметная прибыль (8%), тенге	22 609

Раздел 4. Пятно 4

98	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4м НР=93%;	м3 кладки	0,4602762	8591,02 4371,03	2688,4 605,9	5954 2012	1237 279	705 -	2130 487	6572
100	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции.Армирование кладки НР=93%;	т металлических изделий	0,09702	317965,37 68862,09	2257,27 742,12	30849 6681	219 72	23949 -	6280 2970	40099
102	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство бетон В15 НР=91%;	м3	0,83	32249,4 10254,22	4796,39 1001,2	26767 8511	3981 831	14275 -	8501 2821	38089
103	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-1 (А240) диаметром 6мм СТ РК 2591-2014	т	0,00844	214871 -		1814 -		1814 -	- 145	1959
106	1110-0106-0202	Проемы оконные площадью более 2м2 в каменных стенах жилых общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными НР=90%;	м2	0,63	2811,11 1493,65	380,95 111,11	1771 941	240 70	590 -	910 214	2895
108	1115-0501-0103	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3мм НР=80%;	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,63	1009,52 247,62	17,46 6,35	636 156	11 4	469 -	128 61	825
109	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3м2 в каменных стенах. Установка блоков НР=90%;	м2	1,89	2701,06 1157,67	551,85 146,03	5105 2188	1043 276	1874 -	2218 586	7909
111	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%;	м2 площади уплотнения	9,18	219,93 75,82	31,48 12,09	2019 696	289 111	1034 -	759 222	3000
112	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30мм. Устройство толщ=80мм бетон В7,5 НР=94%;	м2 покрытия	9,18	918,95 361,76	96,62 37,52	8436 3321	887 342	4228 -	3443 950	12829
113	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добовлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР=94%; К=10,000;	м2 покрытия	91,8	82,35 10,42	4,3 2,19	7560 957	395 201	6208 -	1089 692	9341
114	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90%;	м3 древесины в конструкции	0,28	97328,57 24200	1432,14 600	27252 6776	401 168	20075 -	6250 2680	36182

116	1112-0101-0701	Кровлииз волнистых асбестцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством нр=92%;	м2 кровли	17,94	2131,61 498,22	79,43 25,59	38241 8938	1425 459	27878 -	8645 3751	50637
117	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90%;	м2 оброботанной поверхности	17,94	308,86 34,73	2,73 1,23	5541 623	49 22	4869 -	581 490	6612
118	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, маэрлатов. Огнезащита НР=90%;	м3 древесины в конструкции	0,28	8867,86 917,86	57,14 28,57	2483 257	16 8	2210 -	239 218	2940
119	1115-0203-0101	Стены внутри здании. Штукатурка цементно известковым раствором простоя по камню и бетону НР=80%;	м2 оштукатуроваемой поверхности	26,7	1013,45 716,55	60,22 49,93	27059 19132	1608 1333	6319 -	16372 3474	46905
120	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню. НР=80%;	м2 оштукатуроваемой поверхности	32,6	1184,45 841,35	32,76 27,67	38613 27428	1068 902	10117 -	22664 4902	66179
121	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещении. Окраска водными составами известковая по штукатурке. НР=80%;	м2 окрашеваемой поверхности	26,7	106,52 97,23	0,79 0,37	2844 2596	21 10	227 -	2085 394	5323
122	1115-0402-0101	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая НР=80%;	м2 фасада	32,6	83,74 66,87	0,61 0,28	2730 2180	20 9	530 -	1751 358	4839
123	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	м3 основания	1,068	5405,43 898,88	1750 764,98	5773 960	1869 817	2944 -	1653 594	8020
124	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобнтонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%;	м2 покрытия	10,68	151,59 46,25	100,19 31,84	1619 494	1070 340	55 -	901 202	2722

Итого по разделу 4 353877

в том числе:

зарплата рабочих строителей, тенге 94 847

затраты на эксплуатацию машин, тенге 15 849

в том числе зарплата машинистов, тенге 6 254

материалы, изделия и конструкции, тенге 130370

Накладные расходы, тенге 86 599

Сметная прибыль (8%), тенге 26 211

Раздел 5. Пятно 5

125	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплении с откосами. Т.ч.п.3.179: к1трр=1,2; НР=72%;	м3 грунта	8,28	2056,88 2056,88	- -	17031 17031	- -	- -	12262 2343	31636
126	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%;	м3 грунта	2,76	894,2 894,2	- -	2468 2468	- -	- -	1777 340	4585
127	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%;	м3 уплотненного грунта	2,76	163,77 87,32	76,45 36,23	452 241	211 100	- -	246 56	754
128	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устроиство бетон В7,5 НР=91%;	м3	5,41	19348,8 3313,49	1358,78 313,68	104677 17926	7351 1697	79400 -	17857 9803	132337
129	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при ысоте этажа до 4м НР=93%;	м3 кладки	11,964	8591,02 4371,03	2688,4 605,9	102783 52295	32164 7249	18324 -	55376 12653	170812
131	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93%;	т металлических изделии	0,09702	317965,37 68862,09	2257,27 742,12	30849 6681	219 72	23949 -	6280 2970	40099
133	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство бетон В15 НР=91%;	м3	0,83	32249,4 10254,22	4796,39 1001,2	26767 8511	3981 831	14275 -	8501 2821	38089
137	1110-0106-0202	Проемы оконные площадью более 2м2 в каменных стенах жилых общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными НР=90%;	м2	0,63	2811,11 1493,65	380,95 111,11	1771 941	240 70	590 -	910 214	2895
139	1115-0501-0103	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3мм НР=80%;	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,63	1009,52 247,62	17,46 6,35	636 156	11 4	469 -	128 61	825
140	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3м2 в каменных стенах. Установка блоков НР=90%;	м2	1,89	2701,06 1157,67	551,85 146,03	5105 2188	1043 276	1874 -	2218 586	7909
142	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%;	м2 площади уплотнения	9,18	219,93 75,82	31,48 12,09	2019 696	289 111	1034 -	759 222	3000

143	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30мм. Устройство толщ=80мм бетон В7,5 НР=94%;	м2 покрытия	9,18	918,95 361,76	96,62 37,52	8436 3321	887 342	4228 -	3443 950	12829
144	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добовлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР=94%; К=10,000;	м2 покрытия	91,8	82,35 10,42	4,3 2,19	7560 957	395 201	6208 -	1089 692	9341
145	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90%;	м3 древесины в конструкции	0,28	97328,57 24200	1432,14 600	27252 6776	401 168	20075 -	6250 2680	36182
147	1112-0101-0701	Кровлииз волнистых асбестцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством нр=92%;	м2 кровли	17,94	2131,61 498,22	79,43 25,59	38241 8938	1425 459	27878 -	8645 3751	50637
148	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90%;	м2 оброботанной поверхности	17,94	308,86 34,73	2,73 1,23	5541 623	49 22	4869 -	581 490	6612
149	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, маэрлатов. Огнезащита НР=90%;	м3 древесины в конструкции	0,28	8867,86 917,86	57,14 28,57	2483 257	16 8	2210 -	239 218	2940
150	1115-0203-0101	Стены внутри здании. Штукатурка цементно известковым раствором простоя по камню и бетону НР=80%;	м2 оштукатуроваемой поверхности	26,7	1013,45 716,55	60,22 49,93	27059 19132	1608 1333	6319 -	16372 3474	46905
151	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню. НР=80%;	м2 оштукатуроваемой поверхности	32,6	1184,45 841,35	32,76 27,67	38613 27428	1068 902	10117 -	22664 4902	66179
152	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещении. Окраска водными составами известковая по штукатурке. НР=80%;	м2 окрашеваемой поверхности	26,7	106,52 97,23	0,79 0,37	2844 2596	21 10	227 -	2085 394	5323
153	1115-0402-0101	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая НР=80%;	м2 фасада	32,6	83,74 66,87	0,61 0,28	2730 2180	20 9	530 -	1751 358	4839
154	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	м3 основания	1,068	5405,43 898,88	1750 764,98	5773 960	1869 817	2944 -	1653 594	8020

4	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3м, толщиной до 300мм. Устройство бетон В12.5 НР=91%;	м3	0,779	29998,72 10770,22	2569,96 587,93	23369 8390	2002 458	12977 -	8052 2514	33935
6	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90%;	м3 древесины в конструкции	0,202	96331,68 25044,55	1054,46 495,05	19459 5059	213 100	14187 -	4643 1928	26030
7	1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки НР=90%;	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	7,3	2851,64 426,58	15,48 7,67	20817 3114	113 56	17590 -	2853 1894	25564
8	1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР=90%;	м2	1,47	3792,52 1429,25	107,48 53,74	5575 2101	158 79	3316 -	1962 603	8140
10	1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28мм. Устройство НР=94%;	м2 покрытия	1,26	4515,87 630,95	37,3 18,25	5690 795	47 23	4848 -	769 517	6976
11	1112-0101-0701	Кровли из волнистых асбестцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92%;	м2 кровли	1,2	2131,67 498,33	79,17 25,83	2558 598	95 31	1865 -	579 251	3388
12	1115-0403-0301	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=80%;	м2 окрашиваемой поверхности	17,54	831,41 673,49	2,45 1,2	14583 11813	43 21	2727 -	9467 1924	25974

	Итого по разделу 1	**162068**
	в том числе:	
	зарплата рабочих строителей, тенге	48 950
	затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 901
	в том числе зарплата машинистов, тенге	876
	материалы, изделия и конструкции, тенге	57510
	Накладные расходы, тенге	40 701
	Сметная прибыль (8%), тенге	12 006

Раздел 2. Пятно 2

13	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2м, глубиной до 2м т.ч.п.3.179:к1трр=1,2; НР=72%;	м3 грунта	5,6	2524,29 2524,29	- -	14136 14136	- -	- -	10178 1945	26259
14	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%;	м3 грунта	3	894,33 894,33	- -	2683 2683	- -	- -	1932 369	4984
15	1101-0201-0501	Груннт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%;	м3 уплотненного грунта	3	163,67 87	76,67 36	491 261	230 108	- -	266 61	818

16	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3м, толщиной до 300мм. Устройство бетон В12.5 НР=91%;	м3	0,779	29998,72 10770,22	2569,96 587,93	23369 8390	2002 458	12977 -	8052 2514	33935
18	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90%;	м3 древесины в конструкции	0,202	96331,68 25044,55	1054,46 495,05	19459 5059	213 100	14187 -	4643 1928	26030
19	1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки НР=90%;	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	7,3	2851,64 426,58	15,48 7,67	20817 3114	113 56	17590 -	2853 1894	25564
20	1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР=90%;	м2	1,47	3792,52 1429,25	107,48 53,74	5575 2101	158 79	3316 -	1962 603	8140
22	1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28мм. Устройство НР=94%;	м2 покрытия	1,26	4515,87 630,95	37,3 18,25	5690 795	47 23	4848 -	769 517	6976
23	1112-0101-0701	Кровли из волнистых асбестцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92%;	м2 кровли	1,2	2131,67 498,33	79,17 25,83	2558 598	95 31	1865 -	579 251	3388
24	1115-0403-0301	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=80%;	м2 окрашиваемой поверхности	17,54	831,41 673,49	2,45 1,2	14583 11813	43 21	2727 -	9467 1924	25974
		Итого по разделу 2					**162068**				
		в том числе:									
		зарплата рабочих строителей, тенге					48 950				
		затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 901				
		в том числе зарплата машинистов, тенге					876				
		материалы, изделия и конструкции, тенге					57510				
		Накладные расходы, тенге					40 701				
		Сметная прибыль (8%), тенге					12 006				
		Раздел 3. Пятно 3									
25	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2м, глубиной до 2м т.ч.п.3.179:к1трр=1,2; НР=72%;	м3 грунта	5,6	2524,29 2524,29	- -	14136 14136	- -	- -	10178 1945	26259
26	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%;	м3 грунта	3	894,33 894,33	- -	2683 2683	- -	- -	1932 369	4984
27	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%;	м3 уплотненного грунта	3	163,67 87	76,67 36	491 261	230 108	- -	266 61	818

28	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3м, толщиной до 300мм. Устройство бетон В12.5 НР=91%;	м3	0,779	29998,72 10770,22	2569,96 587,93	23369 8390	2002 458	12977 -	8052 2514	33935
30	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90%;	м3 древесины в конструкции	0,202	96331,68 25044,55	1054,46 495,05	19459 5059	213 100	14187 -	4643 1928	26030
31	1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки НР=90%;	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	7,3	2851,64 426,58	15,48 7,67	20817 3114	113 56	17590 -	2853 1894	25564
32	1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР=90%;	м2	1,47	3792,52 1429,25	107,48 53,74	5575 2101	158 79	3316 -	1962 603	8140
34	1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28мм. Устройство НР=94%;	м2 покрытия	1,26	4515,87 630,95	37,3 18,25	5690 795	47 23	4848 -	769 517	6976
35	1112-0101-0701	Кровли из волнистых асбестцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92%;	м2 кровли	1,2	2131,67 498,33	79,17 25,83	2558 598	95 31	1865 -	579 251	3388
36	1115-0403-0301	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=80%;	м2 окрашиваемой поверхности	17,54	831,41 673,49	2,45 1,2	14583 11813	43 21	2727 -	9467 1924	25974

Итого по разделу 3	162068
в том числе:	
зарплата рабочих строителей, тенге	48 950
затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 901
в том числе зарплата машинистов, тенге	876
материалы, изделия и конструкции, тенге	57510
Накладные расходы, тенге	40 701
Сметная прибыль (8%), тенге	12 006

Раздел 4. Пятно 4

37	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2м, глубиной до 2м т.ч.п.3.179:к1трр=1,2; НР=72%;	м3 грунта	5,6	2524,29 2524,29	- -	14136 14136	- -	- -	10178 1945	26259
38	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%;	м3 грунта	3	894,33 894,33	- -	2683 2683	- -	- -	1932 369	4984
39	1101-0201-0501	Груннт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%;	м3 уплотненного грунта	3	163,67 87	76,67 36	491 261	230 108	- -	266 61	818
40	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3м, толщиной до 300мм. Устройство бетон В12.5 НР=91%;	м3	0,779	29998,72 10770,22	2569,96 587,93	23369 8390	2002 458	12977 -	8052 2514	33935
42	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90%;	м3 древесины в конструкции	0,202	96331,68 25044,55	1054,46 495,05	19459 5059	213 100	14187 -	4643 1928	26030
43	1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки НР=90%;	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	7,3	2851,64 426,58	15,48 7,67	20817 3114	113 56	17590 -	2853 1894	25564
44	1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР=90%;	м2	1,47	3792,52 1429,25	107,48 53,74	5575 2101	158 79	3316 -	1962 603	8140
46	1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28мм. Устройство НР=94%;	м2 покрытия	1,26	4515,87 630,95	37,3 18,25	5690 795	47 23	4848 -	769 517	6976
47	1112-0101-0701	Кровли из волнистых асбестцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92%;	м2 кровли	1,2	2131,67 498,33	79,17 25,83	2558 598	95 31	1865 -	579 251	3388
48	1115-0403-0301	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=80%;	м2 окрашиваемой поверхности	17,54	831,41 673,49	2,45 1,2	14583 11813	43 21	2727 -	9467 1924	25974

Итого по разделу 4	162068
в том числе:	
зарплата рабочих строителей, тенге	48 950
затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 901
в том числе зарплата машинистов, тенге	876
материалы, изделия и конструкции, тенге	57510
Накладные расходы, тенге	40 701
Сметная прибыль (8%), тенге	12 006

Раздел 5. Пятно 5

49	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2м, глубиной до 2м т.ч.п.3.179:к1трр=1,2; НР=72%;	м3 грунта	5,6	2524,29 2524,29	- -	14136 14136	- -	- -	10178 1945	26259
50	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%;	м3 грунта	3	894,33 894,33	- -	2683 2683	- -	- -	1932 369	4984
51	1101-0201-0501	Груннт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%;	м3 уплотненного грунта	3	163,67 87	76,67 36	491 261	230 108	- -	266 61	818
52	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3м, толщиной до 300мм. Устройство бетон В12.5 НР=91%;	м3	0,779	29998,72 10770,22	2569,96 587,93	23369 8390	2002 458	12977 -	8052 2514	33935
54	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90%;	м3 древесины в конструкции	0,202	96331,68 25044,55	1054,46 495,05	19459 5059	213 100	14187 -	4643 1928	26030
55	1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки НР=90%;	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	7,3	2851,64 426,58	15,48 7,67	20817 3114	113 56	17590 -	2853 1894	25564
56	1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР=90%;	м2	1,47	3792,52 1429,25	107,48 53,74	5575 2101	158 79	3316 -	1962 603	8140
58	1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28мм. Устройство НР=94%;	м2 покрытия	1,26	4515,87 630,95	37,3 18,25	5690 795	47 23	4848 -	769 517	6976

59	1112-0101-0701	Кровли из волнистых асбестцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92%;	м2 кровли	1,2	2131,67 498,33	79,17 25,83	2558 598	95 31	1865 -	579 251	3388
60	1115-0403-0301	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=80%;	м2 окрашиваемой поверхности	17,54	831,41 673,49	2,45 1,2	14583 11813	43 21	2727 -	9467 1924	25974

Итого по разделу 5	**162068**
в том числе:	
зарплата рабочих строителей, тенге	48 950
затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 901
в том числе зарплата машинистов, тенге	876
материалы, изделия и конструкции, тенге	57510
Накладные расходы, тенге	40 701
Сметная прибыль (8%), тенге	12 006

Итого по смете "Надворный туалет":					**810340**
в том числе:					
зарплата рабочих строителей, тенге					244 750
затраты на эксплуатацию машин, тенге					14 505
в том числе зарплата машинистов, тенге					4 380
материалы, изделия и конструкции, тенге					287550
Накладные расходы, тенге					203 505
Сметная прибыль (8%), тенге					60 030

Наружные сети водопровода

Основание: НВК.С Лок.смета № 6-1-1

Составлено в текущих ценах с 05.04.19 г.

п/п	шифр норм и код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	кол-во	стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	ВСЕГО стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 НР=72%;	м3 грунта	1285,2	234,55 -	234,55 59,19	301446 -	301446 76067	- -	54768 28497	384711
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами К=0,030; НР=72%;	м3 грунта	38,556	1714,03 1714,03	- -	66086 66086	- -	- -	47582 9093	122761
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 2 НР=72%;	м3 грунта	1204	35,44 -	35,44 13,27	42670 -	42670 15973	- -	11501 4334	58505
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. К=0,030; НР=72%;	м3 грунта	38,556	894,23 894,23	- -	34478 34478	- -	- -	24824 4744	64046
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%;	м3 уплотненного грунта	1204	163,62 87,16	76,47 36,15	197001 104936	92065 43520	- -	106888 24311	328200
6	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчанное. Устройство. НР=99%;	м3 основания	20,3	3170,94 1078,13	159,56 48,18	64370 21886	3239 978	39245 -	22635 6960	93965
7	1101-0205-0501	Засыпка вручную. Мягкий местный грунт НР=72%;	м3	60,9	814,2 814,2	- -	49585 49585	- -	- -	35701 6823	92109
8	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99%;	км трубопровода	0,067	462074,63 382029,85	70597,01 25940,3	30959 25596	4730 1738	633 -	27061 4642	62662
10	1122-0301-0104	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99%;	км трубопровода	0,005	660400 495200	132000 50800	3302 2476	660 254	166 -	2703 480	6485
12	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50мм. Укладка НР=99%;	км трубопровода	0,224	302388,39 226803,57	74750 21794,64	67735 50804	16744 4882	187 -	55129 9829	132693
15	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100мм. Укладка НР=99%;	км трубопровода	0,195	364343,59 254333,33	107030,77 31523,08	71 047 49 595	2081 6147	581 -	55185 10099	136331

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		К=1,010;									
17	2302-0302-8005	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	593		2372		2372	–	2562
					–				–	190	
18	2302-0302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	667		2668		2668	–	2881
					–				–	213	
19	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	1411		7055		7055	–	7619
					–				–	564	
20	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	4104	291	4104	291	521	3287	7982
					3292	62	3292	62	–	591	
21	2304-0102-2304	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	31990		31990		31990	–	34549
					–				–	2559	
22	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	9	2255,89	96,89	20303	872	2682	16536	39786
					1861	13,78	16749	124	–	2947	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2304-0502-0801	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	2876 / –		17256		17256 / –	– / 1380	18636
24	2304-0501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	807 / –		807		807 / –	– / 65	872
25	2304-0501-0203	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1428 / –		2856		2856 / –	– / 228	3084
26	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2283 / 1861	124 / 28	2283 / 1861	124 / 28	298 / –	1851 / 331	4465
27	2304-0502-0803	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	4862 / –		4862		4862 / –	– / 389	5251
28	2302-0101-0704	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	478 / –		956		956 / –	– / 76	1032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2302-0101-0705	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм x 3 мм - 25 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	545		545		545	–	589
					–				–	44	
30	2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 40 мм x 3,5 мм и 108мм*4мм-108мм*4ммГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2756		5512		5512	–	5953
					–				–	441	
31	2302-0101-0113	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	150		150		150	–	162
					–				–	12	
32	2302-0302-2406	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	444		888		888	–	959
					–				–	71	
33	2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1932		5796		5796	–	6260
					–				–	464	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	2302-0101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	5	230 –		1150		1150 –	– 92	1242
35	2302-0101-1002	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	210 –		210		210 –	– 17	227
36	2302-0101-1004	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	249 –		249		249 –	– 20	269
37	2301-0201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 (патрубок Д=100)	м	0,5	1936 –		968		968 –	– 77	1045
38	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	2	2837 2098,5	183,5 81	5674 4197	367 162	1110 –	4315 799	10788

42	1134-0201-0804	Колодцы . Установка указателя на стене НР=76%;	шт.	2	679 679	- -	1 358 1 358	- -	- -	1032 191	2581
43	2401-0107-0502	Указатель стрелочный с отражателем. ГОСТ 8442-65	100шт.	0,02	110756 -		2 215 -		2215 -	- 177	2392
45	2301-0501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100СДР 17-63*3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 (гильзы)	м	0,8	551 -		441 -		441 -	- 35	476
46	2301-0501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 СДР 17-75*4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 (гильзы)	м	0,8	778 -		622 -		622 -	- 50	672
47	2301-0501-1315	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 СДР 17-140*8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 (гильзы)	м	0,8	2638 -		2 110 -		2110 -	- 169	2279
48	2302-0103-0104	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали РН6,ДН25 ГОСТ 12816-80	шт.	16	552 -		8 832 -		8832 -	- 707	9539
49	2302-0103-0105	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали РН6,ДН32 ГОСТ 12816-80	шт.	1	871 -		871 -		871 -	- 70	941
50	2302-0103-0106	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали РН6,ДН40 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1044 -		2 088 -		2088 -	- 167	2255
51	2302-0103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали РН6,ДН100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2565 -		10 260 -		10260 -	- 821	11081
52	2302-0103-2909	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали РН25, ДН100 ГОСТ 12836-80	шт.	1	3810 -		3 810 -		3810 -	- 305	4115
53	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозиной битумно резиновой или битумнл полимерной изоляции НР=99%;	км трубопровода	0,067	933955,22 270805,97	36761,19 731,34	62 575 18 144	2463 49	41968 -	18011 6447	87033
54	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозиной битумно резиновой или битумнл полимерной изоляции НР=99%;	км трубопровода	0,005	1502000 273400	38800 800	7 510 1 367	194 4	5949 -	1357 709	9576

55	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР=69%;	м2	1,19	180,67 35,29	3,36 -	215 42	4 -	169 -	29 20	264
56	1116-1001-0109	Трубопроводы отопления и водоснабжения димаетром до 125мм. Врезки в действующие внутренние сети НР=98%;	врезка	1	19062 11525	586 81	19 062 11 525	586 81	6951 -	11374 2435	32871
57	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих. НР=99%;	м3 ЖБК колодца	1,47	22598,64 10614,29	9324,49 3880,27	33 220 15 603	13707 5704	3910 -	21094 4345	58659
63	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4кг. Установка НР=91%;	т	0,03536	675933,26 250678,73	1357,47 565,61	23 901 8 864	48 20	14989 -	8084 2559	34544
65	1106-0101-0101	Отмостка бетонная.Устройство В7,5 НР=91%;	м3	0,55	17672,73 1303,64	1110,91 249,09	9 720 717	611 137	8392 -	777 840	11337
66	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых. НР=99%;	м3 ЖБК колодца	7,28	42830,77 18222,94	9444,78 3898,08	311 808 132 663	68758 28378	110387 -	159431 37699	508938
75	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4кг. Установка НР=91%;	т	0,17632	675890,43 250669,24	1332,8 584,17	119 173 44 198	235 103	74740 -	40314 12759	172246
77	1106-0101-0101	Отмостка бетонная.Устройство В7,5 НР=91%;	м3	2,75	17673,09 1302,91	1111,27 249,82	48 601 3 583	3056 687	41962 -	3886 4199	56686
78	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99%;	км трубопровода	0,289	61474,05 59380,62	- -	17 766 17 161	- -	605 -	16989 2780	37535
79	1122-0701-0104	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99%;	км трубопровода	0,187	84561,5 71256,68	- -	15 813 13325	- -	2488 -	13192 2320	31325

Итого по разделу "Наружные сети водопровода": 2716026

в том числе:

зарплата рабочих строителей, тенге	700 091
затраты на эксплуатацию машин, тенге	573 741
в том числе зарплата машинистов, тенге	185 098
материалы, изделия и конструкции, тенге	475472
Накладные расходы, тенге	765 536
в т.ч. зарплата, тенге	68 898
Сметная прибыль (8%), тенге	201 186

Основание: НВК.С Лок.смета № 6-1-2

ужные сети канализации

Составлено в текущих ценах с 05.04.19 г.

п/п	шифр норм и код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	кол-во	стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	ВСЕГО стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63)м3 НР=72%;	м3 грунта	38,7	234,55 -	234,55 59,2	9077 -	9077 2291	- -	1650 858	11585
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами К=0,030; НР=72%;	м3 грунта	1,161	1714,04 1714,04	- -	1990 1990	- -	- -	1433 274	3697
3	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчанное. Устройство НР=99%;	м3 основания	2,13	3170,89 1077,93	159,62 48,36	6754 2296	340 103	4118 -	2375 730	9859
4	1101-0205-0501	Засыпка вручную. Мягким грунтом НР=72%;	м3 грунта	6,38	814,26 814,26	- -	5159 5159	- -	- -	3740 715	9650
5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80лс) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 2 НР=72%;	м3 грунта	30,19	35,44 -	35,44 13,28	1070 -	1070 401	- -	289 109	1486
6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. К=0,030; НР=72%;	м3 грунта	0,9057	894,34 894,34	- -	810 810	- -	- -	583 111	1504
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%;	м3 уплотненного грунта	30,19	163,63 87,15	76,48 36,14	4940 2631	2309 1091	- -	2680 610	8230
8	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР=99%;	км трубопровода	0,043	477441,86 318139,53	151534,88 45116,28	20530 13680	6516 1940	334 -	15464 2880	38874
10	1123-0601-0101	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные , диаметр 0,7 м. Устройство. Грунты сухие НР=99%;	м3 конструкции колодца	2	62371,5 32470,5	21706 8644	124743 64941	43412 17288	16390 -	81407 16492	222642
15	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4кг. Установка НР=91%;	т	0,0388	675876,29 250670,1	1314,43 567,01	26224 9726	51 22	16447 -	8871 2808	37903

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство В7,5	м3	9,4	17673,3	1111,6	166129	10449	143434	13280	193762
		НР = 91 %			1302,77	249,68	12246	2347	–	14353	
18	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,078	10756,41	2448,72	839	191	260	401	1339
		НР = 93 %			4974,36	551,28	388	43	–	99	
19	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,04	31668,9		1267		1267	–	1368
					–				–	101	
	0.1. Септик 4,6м3 (5шт)										
20	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	12,5	234,56	234,56	2932	2932	–	533	3742
		НР = 72 %			–	59,2	–	740	–	277	
21	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,375	1714,67	–	643	–	–	463	1194
		НР = 72 %			1714,67	–	643	–	–	88	
		К=0,030;									
22	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,5	35,45	35,45	195	195	–	53	268
		НР = 72 %			–	13,27	–	73	–	20	

23	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. К=0,030; НР=72%;	м3 грунта	0,165	896,97 896,97	- -	148 148	- -	- -	107 20	275
24	1101-0201-0501	Грунт 1, 2группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%;	м3 уплотненного грунта	5,5	163,64 87,09	76,55 36,18	900 479	421 199	- -	488 111	1499
25	1123-0601-0108	Септики канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2м. Устройство. Грунты мокрые К=4,000; НР=99%;	м3 конструкции колодца	9,28	43268,75 11596,55	7483,84 3101,72	401534 107616	69450 28784	224468 -	135036 42926	579496
26	1123-0601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2м. Устройство. Грунты сухие НР=99%;	м3 конструкции колодца	2,32	27471,12 10206,47	7162,93 2989,66	63733 23679	16618 6936	23436 -	30309 7523	101565
29	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010 ГОСТ 8020-90 К=5,000;	шт.	5	32121,2 -		160606 -		160606 -	- 12848	173454
30	2104-0301-0117	Кольцы стеновые железобетонные для колодцев КС20,9 из тяжелогл бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=5,000;	шт.	10	25912,6 -		259126 -		259126 -	- 20730	279856
31	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 изтяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=5,000;	шт.	5	32325,4 -		161627 -		161627 -	- 12930	174557
32	2113-0814-2208	Скобы ходовые К=5,000;	шт.	63,813	595 -		37969 -		37969 -	- 3037	41006
33	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4кг. Установка К=5,000; НР=91%;	т	0,2556	675892,02 250669,01	1334,12 582,94	172758 64071	341 149	108346 -	58440 18496	249694
34	1115-0203-0203	Стены внутри здании. Оштукатурование цементно-известковым или цементным растворомпо камню и бетону улучшенное К=5,000; НР=80%;	м2 оштукатуриваемой поверхности	62,5	1377,65 987,17	81,66 63,87	86103 61698	5104 3992	19301 -	52552 11092	149747
35	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20мм. Устройство К=5,000; НР=94%;	м2 стяжки	15,7	698,34 356,69	29,36 14,65	10964 5600	461 230	4903 -	5480 1316	17760

36	2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ10-10П, ДЛ13-10П, СТ РК 943-92 К=5,000;	м2	5	33106 -		165530 -		165530 -	- 13242	178772
37	2301-1201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 ДН100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 К=5,000;	м	10	688 -		6880 -		6880 -	- 550	7430
38	1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200мм. Установка над шахтами К=5,000; НР=98%;	зонт	5	2522,2 463,6	42,4 13,8	12611 2318	212 69	10081 -	2339 1196	16146
39	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л(А15) ГОСТ 3634-99 К=5,000;	комплект	5	19727 -		98635 -		98635 -	- 7891	106526
40	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство В7,5 К=5,000; НР=91%;	м3	2,750	17673,09 1302,91	1111,27 249,82	48601 3583	3056 687	41962 -	3886 4199	56686
41	1108-0201-0101	Стены наружныепростые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4м НР=93%;	м3 кладки	0,1248	10737,18 4967,95	2443,91 552,88	1340 620	305 69	415 -	641 158	2139
42	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250мм*120мм*65мм ГОСТ 530-2012	1000шт.	0,064	31668,9 -		2027 -		2027 -	- 162	2189

Итого по разделу "Наружные сети канализации": 2685882

в том числе:

зарплата рабочих строителей, тенге	384 358
затраты на эксплуатацию машин, тенге	172 510
в том числе зарплата машинистов, тенге	67 454
материалы, изделия и конструкции, тенге	1507562
Накладные расходы, тенге	422 500
в т.ч. зарплата, тенге	38 025
Сметная прибыль (8%), тенге	198 952

Наружные сети электроснабжения

Основание: Лок.смета № 4-1

Составлено в текущих ценах с 05.04.19 г.

п/п	шифр норм и код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	кол-во	стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	ВСЕГО стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1133-0202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ0,4-10кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** К=8,000; НР=80%;	опора	8	7427,63 3665,88	3133,75 1599,13	59421 29327	25070 12793	5024 -	33696 7449	100566
28	1133-0202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ0,4-10кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** НР=80%;	опора	1	15035 7164	7243 3698	15035 7164	7243 3698	628 -	8690 1898	25623
57	1133-0202-0103	**Опоры железобетонные ВЛ0,4-10кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка** НР=80%;	опора	4	23070,25 10782	11660,5 5954,25	92281 43128	46642 23817	2511 -	53556 11667	157504
60	2306-0134-3501	Проводник заземляющий В10 (прим)	км	0,04	817828 -		32713 -		32713 -	- 2617	35330
61	2900-0000-0005	Крепление подкоса У1	шт.	8	4455 -		35640 -		35640 -	- 2851	38491
62	2900-0000-0006	Проводник заземляющий ЗП21	м	16	1071 -		17136 -		17136 -	- 1371	18507
63	2113-0202-9901	Гайка установочная заземляющая	100шт.	0,08	1664 -		133 -		133 -	- 11	144

64	2404-0207-1817	Наконечникм кабельные болтовые со срывной головкой SAL1,27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	3060 -		12240 -		12240 -	- 979	13219
74	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ0,4-10кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80%;	опора	1	15035 7164	7243 3698	15035 7164	7243 3698	628 -	8690 1898	143493
103	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ0,4-10кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка К=2,000; НР=80%;	опора	2	15036 7164	7243,5 3698	30072 14328	14487 7396	1257 -	17379 3796	51247
120	1133-0204-0205	Провода ВЛ 6/10 кВсечением проводов до 35мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1км линий) Подвеска с помощью механизмов НР=80%;	км линий	0,63667	148078,28 64031,6	81312,14 27485,2	94277 40767	51769 17499	1741 -	46613 11271	78110
125	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ0,4-10кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80%;	опора	1	15035 7164	7243 3698	15035 7164	7243 3698	628 -	8690 1898	25623
141	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ0,4-10кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80%;	опора	1	7428 3666	3134 1600	7428 3666	3134 1600	628 -	4213 931	12572
142	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	1	36229,64 -		36230 -		36230 -	- 2898	39128
151	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ0,4-10кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80%;	опора	1	7428 3666	3134 1600	7428 3666	3134 1600	628 -	4213 931	12572
152	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	1	36229,64 -		36230 -		36230 -	- 2898	39128
161	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ0,4-10кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80%;	опора	1	15035 7164	7243 3698	15035 7164	7243 3698	628 -	8690 1898	25623

162	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	36229,64 -		72459 -		72459 -	- 5797	78256
186	1320-0203-0102	Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж **НР=61%;**	км	0,194	1233915,56 437582,22	688306,67 228595,56	239683 84998	133701 44404	20984 -	78935 25489	344108
	Итого по разделу "Наружные сети электроснабжения":						1239244				
	в том числе:										
	зарплата рабочих строителей, тенге						248 536				
	затраты на эксплуатацию машин, тенге						306 909				
	в том числе зарплата машинистов, тенге						123 901				
	материалы, изделия и конструкции, тенге						278066				
	Накладные расходы, тенге						273 365				
	в т.ч. зарплата, тенге						3 954				
	Сметная прибыль (8%), тенге						88 548				

п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			СМР	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
1	1--1	ЗАТРАТЫ ПО РАЗБИВКЕ ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ,ПЕРЕНОСКУ ИХ В НАТУРУ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПУНКТАМИ И ЗНАКАМИ	0	---	-	0
		Всего по главе 1	**0**	**---**	**-**	**0**
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2--1	надворные постройки	2 765,43	0,000	---	2 765,428
3	2--2	наружные сети электроснабжения	1 239,24	0,000		1 239,244
4	2--3	наружные сети связи	0,00			0,000
5	2--4	наружные сети ВК	5 401,91			5 401,908
6	2--5	наружные сети газа	0,00			0,000
7	2--6	благоустроиство	0,00			0,000
		итого по главам 2	0,000	0,000		9 406,580
		итого по главам 1-7	9 406,580	0,000		9 406,580
		сметная з/п				*1 840,406*
		нормативная трудоемкость тыс.чел/час				*1,398*
8		**Глава 8. Временные здания и сооружения**				
8.1	НДЗ РК 8.04-05-2015, таблица 1, п.35 а	Затраты на временные здания и сооружения - 1,3%	122,286	---	---	122,286
	1,3%	**Всего по главе 8.**	122,286	---	---	122,286
	0,141	*сметная з/п (К=0,141)*				*17,242*
		нормативная трудоемкость тыс.чел/час				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**9528,865**	**0,000**	**---**	**9528,865**
		сметная з/п				*1857,648*
		нормативная трудоемкость тыс.чел/час				*1,398*
9		**Глава 9. Дополнительные затраты на строительство**				
9.1	НДЗ РК 8.04-06-2015, таблица 3, VII, 1б	Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время- 2,07 %	197,248	---	---	197,248

	2,07%	сметная з/п (0,639%)				60,889
	0,639%	нормативная трудоемкость тыс.чел/час				
		Всего по главе 9	197,248	---	---	197,248
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	9726,113	0,000	---	9726,113
10	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты- 2%	194,522	---	---	194,522
	2%	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	9920,635	0,000	---	9920,635
	100%	в том числе на 2021год (100%)	9920,635	0,000	---	9920,635
Налоговый кодекс РК	1,05	Налог на добавленную стоимость - 12%	---	-	1190,476	1190,476
	12%					
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	9920,635	0,000	1190,476	11111,111
	10,000000029752%	тендерная скидка 10%	992,063	0,000	119,048	1111,111
		ИТОГО С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ	8928,571	0,000	1071,4286	10000,000

Принял: ИО Руководителя ГУ "Отдела строительства Карасайского района" _____ Машрап Б.
подпись, М.П.

Технический надзор: *эксперт технического надзора* ТОО "Saulet Trans Servis" _____ Хациев И.В.
подпись, М.П.

Сдал: Генеральный подрядчик ТОО "Асан М Компании" _____ Макулов Ж.
подпись, М.П.