Заказчик: Государственное учереждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Карасайского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Наименование строительства и его адрес: Строительство ИКС и благоустройство 5-ти индивидуальных жилых домов в с.Турар Карасайского района Алматинской области

Утверждена приказом Министра по индустрии и инфраструктурному развитию РК от23 апреля 2021 года № 189

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застроищика) форма

Форма КС-3

Справка № 5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май месяц 2022 года

код	код	договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		24	19.05.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	59 470 474,90	6 184 000,00							0,00	6 184 000,00

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Карасайского района" БИН 060140012512

Руководитель _____ Сагындыков Б.Б.

Технический надзор: ТОО "Saulet Trans Servis"

Эксперт _____ Бекентуров А.И.

Подрядчик: ТОО "Асан М Компании" БИН 070340002198

Директор _____ Макулов Ж.Ж.

Приложение 3-1
к Правилам организации
473

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Карасайского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство ИКС и благоустройство 5-ти индивидуальных жилых домов в с.Турар Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Разбивка осей зданий
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 24 от 28.05.2021 года

Акт приемки выполненных работ № 5

за май месяц 2022 года

на Разбивка осей зданий

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1199-0001-0001 СЦИ РК 8.03-04-2016 т47 п.1	Плановая и высотная привязка при расстоянии между точкамии до 50 м I категория сложности (5 домов по 4 точки) НР = 0	точка	20	1031	–	20620	–	–	–	22270
						1031	–	20620	–	–	1650		

Итого **22 270**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 20 620
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 650

Всего **22 270**

Временные здания и сооружения (1,3 %) 290

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %) 467

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**461**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**23 488**
НДС (12 %)	2 818
Итого	**26 306**
Скидка (10 %)	2 631
Итого к оплате	**23 675**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании", БИН 070340002198

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор: ТОО "Saulet Trans Servis" Бекентуров А.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Карасайского района", БИН 060140012512

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сагындыков Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор: ТОО "АРС ЛТД" Абдырахманов С. Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
473

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Карасайского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство ИКС и благоустройство 5-ти индивидуальных жилых домов в с.Турар Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Надворные постройки
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 24 от 28.05.2021 года

Акт приемки выполненных работ № 6

за май месяц 2022 года

на Сарай

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Пятно 1										
1	1	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	8,28	192,75	184,54	1596	1528	–	410	2166	
						8,21	60,63	68	502	–	160		
2	2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,76	951,45	–	2626	–	–	1891	4878	
						951,45	–	2626	–	–	361		
3	3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2,76	172,1	79,35	475	219	–	261	795	
						92,75	38,41	256	106	–	59		
4	4	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,8	15298,75	1126,25	12239	901	10230	1202	14516	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						1385	266,25	1108	213	–	1075		
5	5	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	4,4	20107,27	1377,73	88472	6062	66900	15449	112235	
						3525	333,41	15510	1467	–	8314		
6	6	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,03542	218745		7748		7748	–	8368	
						–		–		–	620		
7	7	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,01372	214871		2948		2948	–	3184	
						–		–		–	236		
8	8	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	5,52	969,02	11,41	5349	63	2701	2434	8406	
						468,3	5,8	2585	32	–	623		
9	9	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	9,3	8914,73	2724,52	82907	25338	14324	45789	138992	
						4650	644,19	43245	5991	–	10296		
10	10	2103-0302-0201	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М50, серые СТ РК 945-92 К=70,000;	шт.	651	172,7		112428		112428	–	121422	
						–		–		–	8994		
11	11	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,07228	322357,5	2310,46	23300	167	17842	4974	30536	
						73201,44	788,6	5291	57	–	2262		
12	12	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07228	246845		17842		17842	–	19269	
						–		–		–	1427		
13	13	1106-0501-0115	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10 %. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	1,42	37131,69	6458,45	52727	9171	23294	20406	78984	
						14269,01	1522,54	20262	2162	–	5851		
14	14	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0249	226611		5643		5643	–	6094	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	451		
15	15	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2018	т	0,04114	226611		9323		9323	–	10069	
						–		–		–	746		
16	16	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09701	218745		21220		21220	–	22918	
						–		–		–	1698		
17	17	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство бетон В20 НР = 91 %	м3	0,22	42418,18	4472,73	9332	984	4745	3477	13834	
						16377,27	990,91	3603	218	–	1025		
18	18	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство бетон В12,5 НР = 91 %	м3	1,1	30888,18	4839,09	33977	5323	16657	11982	49636	
						10906,36	1063,64	11997	1170	–	3677		
19	19	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0161	214871		3459		3459	–	3736	
						–		–		–	277		
20	20	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04902	213023		10442		10442	–	11277	
						–		–		–	835		
21	21	1110-0106-0201	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными НР = 90 %	м2	0,63	4147,62	487,3	2613	307	940	1310	4237	
						2168,25	141,27	1366	89	–	314		
22	22	2109-0101-6801	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	0,63	26968		16990		16990	–	18349	
						–		–		–	1359		
23	23	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	1,89	2867,2	560,32	5419	1059	2032	2359	8400	
						1231,75	155,03	2328	293	–	622		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	24	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,89	4461		8431		8431	–	9105	
						–		–		–	674		
25	25	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	9,18	226,14	32,9	2076	302	1034	807	3114	
						80,61	12,85	740	118	–	231		
26	26	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство толщ=80мм бетон В7,5 НР = 94 %	м2 покрытия	9,18	944,88	99,89	8674	917	4228	3658	13319	
						384,42	39,54	3529	363	–	987		
27	27	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=10,000;	м2 покрытия	91,8	83,21	4,51	7639	414	6208	1157	9500	
						11,08	2,33	1017	214	–	704		
28	28	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,24	108350	1475	26004	354	19476	5693	34233	
						25725	633,33	6174	152	–	2536		
29	29	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00883	262707		2320		2320	–	2506	
						–		–		–	186		
30	30	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00556	214871		1195		1195	–	1291	
						–		–		–	96		
31	31	1112-0101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	23	2230,48	81,26	51301	1869	37242	11791	68139	
						530	27,22	12190	626	–	5047		
32	32	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	23	311,26	2,78	7159	64	6245	792	8587	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						36,96	1,3	850	30	–	636		
33	33	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,24	8925	58,33	2142	14	1894	217	2548	
						975	29,17	234	7	–	189		
34	34	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка цементно-известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	26,7	1061,5	63,07	28342	1684	6317	17406	49408	
						761,84	53,07	20341	1417	–	3660		
35	35	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,6	1239,05	34,2	40393	1115	10117	24096	69648	
						894,51	29,42	29161	959	–	5159		
36	36	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	0,9	1516,67	5,56	1365	5	910	361	1864	
						500	1,11	450	1	–	138		
37	37	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	26,7	112,73	0,79	3010	21	228	2218	5646	
						103,41	0,41	2761	11	–	418		
38	38	1115-0402-0101	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая НР = 80 %	м2 фасада	32,6	88,19	0,64	2875	21	536	1862	5116	
						71,1	0,31	2318	10	–	379		
39	39	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,534	5514,98	1805,24	2945	964	1471	879	4130	
						955,06	814,61	510	435	–	306		
40	40	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	10,68	1415,07	128,93	15113	1377	13211	958	17357	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						49,16	33,9	525	362	–	1286		
		Раздел 2 Пятно 2											
41	41	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	8,28	192,75	184,54	1596	1528	–	410	2166	
						8,21	60,63	68	502	–	160		
42	42	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,76	951,45	–	2626	–	–	1891	4878	
						951,45	–	2626	–	–	361		
43	43	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2,76	172,1	79,35	475	219	–	261	795	
						92,75	38,41	256	106	–	59		
44	44	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,8	15298,75	1126,25	12239	901	10230	1202	14516	
						1385	266,25	1108	213	–	1075		
45	45	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	4,4	20107,27	1377,73	88472	6062	66900	15449	112235	
						3525	333,41	15510	1467	–	8314		
46	46	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,03542	218745		7748		7748	–	8368	
						–		–		–	620		
47	47	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,01372	214871		2948		2948	–	3184	
						–		–		–	236		
48	48	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	5,52	969,02	11,41	5349	63	2701	2434	8406	
						468,3	5,8	2585	32	–	623		
49	49	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	9,3	8914,73	2724,52	82907	25338	14324	45789	138992	
						4650	644,19	43245	5991	–	10296		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	50	2103-0302-0201	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М50, серые СТ РК 945-92 К=70,000;	шт.	651	172,7		112428		112428	–	121422	
						–		–		–	8994		
51	51	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,07228	322357,5	2310,46	23300	167	17842	4974	30536	
						73201,44	788,6	5291	57	–	2262		
52	52	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07228	246845		17842		17842	–	19269	
						–		–		–	1427		
53	53	1106-0501-0115	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10 %. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	1,42	37131,69	6458,45	52727	9171	23294	20406	78984	
						14269,01	1522,54	20262	2162	–	5851		
54	54	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0249	226611		5643		5643	–	6094	
						–		–		–	451		
55	55	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2018	т	0,04114	226611		9323		9323	–	10069	
						–		–		–	746		
56	56	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09701	218745		21220		21220	–	22918	
						–		–		–	1698		
57	57	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство бетон В20 НР = 91 %	м3	0,22	42418,18	4472,73	9332	984	4745	3477	13834	
						16377,27	990,91	3603	218	–	1025		
58	58	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство бетон В12,5 НР = 91 %	м3	1,1	30888,18	4839,09	33977	5323	16657	11982	49636	
						10906,36	1063,64	11997	1170	–	3677		
59	59	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0161	214871		3459		3459	–	3736	
						–		–		–	277		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	60	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04902	213023		10442		10442	–	11277	
						–		–		–	835		
61	61	1110-0106-0201	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными НР = 90 %	м2	0,63	4147,62	487,3	2613	307	940	1310	4237	
						2168,25	141,27	1366	89	–	314		
62	62	2109-0101-6801	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	0,63	26968		16990		16990	–	18349	
						–		–		–	1359		
63	63	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	1,89	2867,2	560,32	5419	1059	2032	2359	8400	
						1231,75	155,03	2328	293	–	622		
64	64	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,89	4461		8431		8431	–	9105	
						–		–		–	674		
65	65	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	9,18	226,14	32,9	2076	302	1034	807	3114	
						80,61	12,85	740	118	–	231		
66	66	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство толщ=80мм бетон В7,5 НР = 94 %	м2 покрытия	9,18	944,88	99,89	8674	917	4228	3658	13319	
						384,42	39,54	3529	363	–	987		
67	67	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=10,000;	м2 покрытия	91,8	83,21	4,51	7639	414	6208	1157	9500	
						11,08	2,33	1017	214	–	704		
68	68	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,24	108350	1475	26004	354	19476	5693	34233	
						25725	633,33	6174	152	–	2536		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	69	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00883	262707		2320		2320	–	2506	
						–		–		–	186		
70	70	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00556	214871		1195		1195	–	1291	
						–		–		–	96		
71	71	1112-0101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	23	2230,48	81,26	51301	1869	37242	11791	68139	
						530	27,22	12190	626	–	5047		
72	72	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	23	311,26	2,78	7159	64	6245	792	8587	
						36,96	1,3	850	30	–	636		
73	73	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,24	8925	58,33	2142	14	1894	217	2548	
						975	29,17	234	7	–	189		
74	74	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка цементно-известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	26,7	1061,5	63,07	28342	1684	6317	17406	49408	
						761,84	53,07	20341	1417	–	3660		
75	75	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,6	1239,05	34,2	40393	1115	10117	24096	69648	
						894,51	29,42	29161	959	–	5159		
76	76	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	0,9	1516,67	5,56	1365	5	910	361	1864	
						500	1,11	450	1	–	138		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	77	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	26,7	112,73	0,79	3010	21	228	2218	5646	
						103,41	0,41	2761	11	–	418		
78	78	1115-0402-0101	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая НР = 80 %	м2 фасада	32,6	88,19	0,64	2875	21	536	1862	5116	
						71,1	0,31	2318	10	–	379		
79	79	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,534	5514,98	1805,24	2945	964	1471	879	4130	
						955,06	814,61	510	435	–	306		
80	80	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	10,68	1415,07	128,93	15113	1377	13211	958	17357	
						49,16	33,9	525	362	–	1286		
		Раздел 3 Пятно 3											
81	81	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	8,28	192,75	184,54	1596	1528	–	410	2166	
						8,21	60,63	68	502	–	160		
82	82	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,76	951,45	–	2626	–	–	1891	4878	
						951,45	–	2626	–	–	361		
83	83	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2,76	172,1	79,35	475	219	–	261	795	
						92,75	38,41	256	106	–	59		
84	84	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,8	15298,75	1126,25	12239	901	10230	1202	14516	
						1385	266,25	1108	213	–	1075		
85	85	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	4,4	20107,27	1377,73	88472	6062	66900	15449	112235	
						3525	333,41	15510	1467	–	8314		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	86	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,03542	218745		7748		7748	–	8368	
						–		–		–	620		
87	87	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,01372	214871		2948		2948	–	3184	
						–		–		–	236		
88	88	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	5,52	969,02	11,41	5349	63	2701	2434	8406	
						468,3	5,8	2585	32	–	623		
89	89	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	9,3	8914,73	2724,52	82907	25338	14324	45789	138992	
						4650	644,19	43245	5991	–	10296		
90	90	2103-0302-0201	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М50, серые СТ РК 945-92 К=70,000;	шт.	651	172,7		112428		112428	–	121422	
						–		–		–	8994		
91	91	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,07228	322357,5	2310,46	23300	167	17842	4974	30536	
						73201,44	788,6	5291	57	–	2262		
92	92	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07228	246845		17842		17842	–	19269	
						–		–		–	1427		
93	93	1106-0501-0115	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10 %. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	1,42	37131,69	6458,45	52727	9171	23294	20406	78984	
						14269,01	1522,54	20262	2162	–	5851		
94	94	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0249	226611		5643		5643	–	6094	
						–		–		–	451		
95	95	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2018	т	0,04114	226611		9323		9323	–	10069	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	746		
96	96	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09701	218745		21220		21220	–	22918	
						–		–		–	1698		
97	97	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство бетон В20 НР = 91 %	м3	0,22	42418,18	4472,73	9332	984	4745	3477	13834	
						16377,27	990,91	3603	218	–	1025		
98	98	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство бетон В12,5 НР = 91 %	м3	1,1	30888,18	4839,09	33977	5323	16657	11982	49636	
						10906,36	1063,64	11997	1170	–	3677		
99	99	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0161	214871		3459		3459	–	3736	
						–		–		–	277		
100	100	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04902	213023		10442		10442	–	11277	
						–		–		–	835		
101	101	1110-0106-0201	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными НР = 90 %	м2	0,63	4147,62	487,3	2613	307	940	1310	4237	
						2168,25	141,27	1366	89	–	314		
102	102	2109-0101-6801	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	0,63	26968		16990		16990	–	18349	
						–		–		–	1359		
103	103	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	1,89	2867,2	560,32	5419	1059	2032	2359	8400	
						1231,75	155,03	2328	293	–	622		
104	104	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,89	4461		8431		8431	–	9105	
						–		–		–	674		
105	105	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	9,18	226,14	32,9	2076	302	1034	807	3114	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						80,61	12,85	740	118	–	231		
106	106	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство толщ=80мм бетон В7,5 НР = 94 %	м2 покрытия	9,18	944,88	99,89	8674	917	4228	3658	13319	
						384,42	39,54	3529	363	–	987		
107	107	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=10,000;	м2 покрытия	91,8	83,21	4,51	7639	414	6208	1157	9500	
						11,08	2,33	1017	214	–	704		
108	108	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,24	108350	1475	26004	354	19476	5693	34233	
						25725	633,33	6174	152	–	2536		
109	109	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00883	262707		2320		2320	–	2506	
						–		–		–	186		
110	110	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00556	214871		1195		1195	–	1291	
						–		–		–	96		
111	111	1112-0101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	23	2230,48	81,26	51301	1869	37242	11791	68139	
						530	27,22	12190	626	–	5047		
112	112	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	23	311,26	2,78	7159	64	6245	792	8587	
						36,96	1,3	850	30	–	636		
113	113	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,24	8925	58,33	2142	14	1894	217	2548	
						975	29,17	234	7	–	189		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114	114	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка цементно-известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	26,7	1061,5	63,07	28342	1684	6317	17406	49408	
						761,84	53,07	20341	1417	–	3660		
115	115	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,6	1239,05	34,2	40393	1115	10117	24096	69648	
						894,51	29,42	29161	959	–	5159		
116	116	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	0,9	1516,67	5,56	1365	5	910	361	1864	
						500	1,11	450	1	–	138		
117	117	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	26,7	112,73	0,79	3010	21	228	2218	5646	
						103,41	0,41	2761	11	–	418		
118	118	1115-0402-0101	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая НР = 80 %	м2 фасада	32,6	88,19	0,64	2875	21	536	1862	5116	
						71,1	0,31	2318	10	–	379		
119	119	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,534	5514,98	1805,24	2945	964	1471	879	4130	
						955,06	814,61	510	435	–	306		
120	120	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	10,68	1415,07	128,93	15113	1377	13211	958	17357	
						49,16	33,9	525	362	–	1286		
		Раздел 4 Пятно 4											
121	121	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	8,28	192,75	184,54	1596	1528	–	410	2166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						8,21	60,63	68	502	–	160		
122	122	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,76	951,45	–	2626	–	–	1891	4878	
						951,45	–	2626	–	–	361		
123	123	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2,76	172,1	79,35	475	219	–	261	795	
						92,75	38,41	256	106	–	59		
124	124	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,8	15298,75	1126,25	12239	901	10230	1202	14516	
						1385	266,25	1108	213	–	1075		
125	125	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	4,4	20107,27	1377,73	88472	6062	66900	15449	112235	
						3525	333,41	15510	1467	–	8314		
126	126	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,03542	218745		7748		7748	–	8368	
						–		–		–	620		
127	127	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,01372	214871		2948		2948	–	3184	
						–		–		–	236		
128	128	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	5,52	969,02	11,41	5349	63	2701	2434	8406	
						468,3	5,8	2585	32	–	623		
129	129	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	9,3	8914,73	2724,52	82907	25338	14324	45789	138992	
						4650	644,19	43245	5991	–	10296		
130	130	2103-0302-0201	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М50, серые СТ РК 945-92 К=70,000;	шт.	651	172,7		112428		112428	–	121422	
						–		–		–	8994		
131	131	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,07228	322357,5	2310,46	23300	167	17842	4974	30536	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						73201,44	788,6	5291	57	–	2262		
132	132	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07228	246845		17842		17842	–	19269	
						–		–		–	1427		
133	133	1106-0501-0115	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10 %. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	1,42	37131,69	6458,45	52727	9171	23294	20406	78984	
						14269,01	1522,54	20262	2162	–	5851		
134	134	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0249	226611		5643		5643	–	6094	
						–		–		–	451		
135	135	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2018	т	0,04114	226611		9323		9323	–	10069	
						–		–		–	746		
136	136	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09701	218745		21220		21220	–	22918	
						–		–		–	1698		
137	137	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство бетон В20 НР = 91 %	м3	0,22	42418,18	4472,73	9332	984	4745	3477	13834	
						16377,27	990,91	3603	218	–	1025		
138	138	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство бетон В12,5 НР = 91 %	м3	1,1	30888,18	4839,09	33977	5323	16657	11982	49636	
						10906,36	1063,64	11997	1170	–	3677		
139	139	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0161	214871		3459		3459	–	3736	
						–		–		–	277		
140	140	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04902	213023		10442		10442	–	11277	
						–		–		–	835		
141	141	1110-0106-0201	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными НР = 90 %	м2	0,63	4147,62	487,3	2613	307	940	1310	4237	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						2168,25	141,27	1366	89	–	314		
142	142	2109-0101-6801	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	0,63	26968		16990		16990	–	18349	
						–		–		–	1359		
143	143	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	1,89	2867,2	560,32	5419	1059	2032	2359	8400	
						1231,75	155,03	2328	293	–	622		
144	144	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,89	4461		8431		8431	–	9105	
						–		–		–	674		
145	145	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	9,18	226,14	32,9	2076	302	1034	807	3114	
						80,61	12,85	740	118	–	231		
146	146	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство толщ=80мм бетон В7,5 НР = 94 %	м2 покрытия	9,18	944,88	99,89	8674	917	4228	3658	13319	
						384,42	39,54	3529	363	–	987		
147	147	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=10,000;	м2 покрытия	91,8	83,21	4,51	7639	414	6208	1157	9500	
						11,08	2,33	1017	214	–	704		
148	148	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,24	108350	1475	26004	354	19476	5693	34233	
						25725	633,33	6174	152	–	2536		
149	149	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00883	262707		2320		2320	–	2506	
						–		–		–	186		
150	150	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00556	214871		1195		1195	–	1291	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	96		
151	151	1112-0101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	23	2230,48	81,26	51301	1869	37242	11791	68139	
						530	27,22	12190	626	–	5047		
152	152	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	23	311,26	2,78	7159	64	6245	792	8587	
						36,96	1,3	850	30	–	636		
153	153	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,24	8925	58,33	2142	14	1894	217	2548	
						975	29,17	234	7	–	189		
154	154	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка цементно-известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	26,7	1061,5	63,07	28342	1684	6317	17406	49408	
						761,84	53,07	20341	1417	–	3660		
155	155	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,6	1239,05	34,2	40393	1115	10117	24096	69648	
						894,51	29,42	29161	959	–	5159		
156	156	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	0,9	1516,67	5,56	1365	5	910	361	1864	
						500	1,11	450	1	–	138		
157	157	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	26,7	112,73	0,79	3010	21	228	2218	5646	
						103,41	0,41	2761	11	–	418		
158	158	1115-0402-0101	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая НР = 80 %	м2 фасада	32,6	88,19	0,64	2875	21	536	1862	5116	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						71,1	0,31	2318	10	–	379		
159	159	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,534	5514,98	1805,24	2945	964	1471	879	4130	
						955,06	814,61	510	435	–	306		
160	160	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	10,68	1415,07	128,93	15113	1377	13211	958	17357	
						49,16	33,9	525	362	–	1286		
		Раздел 5 Пятно 5											
161	161	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % т.ч. п.3.54: ktpp1=1,1; ktpм1=1,1; kэкс1=1,1;	м3 грунта	8,28	192,75	184,54	1596	1528	–	410	2166	
						8,21	60,63	68	502	–	160		
162	162	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,76	951,45	–	2626	–	–	1891	4878	
						951,45	–	2626	–	–	361		
163	163	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2,76	172,1	79,35	475	219	–	261	795	
						92,75	38,41	256	106	–	59		
164	164	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,8	15298,75	1126,25	12239	901	10230	1202	14516	
						1385	266,25	1108	213	–	1075		
165	165	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	4,4	20107,27	1377,73	88472	6062	66900	15449	112235	
						3525	333,41	15510	1467	–	8314		
166	166	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,03542	218745		7748		7748	–	8368	
						–		–		–	620		
167	167	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,01372	214871		2948		2948	–	3184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	236		
168	168	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	5,52	969,02	11,41	5349	63	2701	2434	8406	
						468,3	5,8	2585	32	–	623		
169	169	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	9,3	8914,73	2724,52	82907	25338	14324	45789	138992	
						4650	644,19	43245	5991	–	10296		
170	170	2103-0302-0201	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М50, серые СТ РК 945-92 . К=70,000;	шт.	651	172,7		112428		112428	–	121422	
						–		–		–	8994		
171	171	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,07228	322357,5	2310,46	23300	167	17842	4974	30536	
						73201,44	788,6	5291	57	–	2262		
172	172	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07228	246845		17842		17842	–	19269	
						–		–		–	1427		
173	173	1106-0501-0115	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10 %. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	1,42	37131,69	6458,45	52727	9171	23294	20406	78984	
						14269,01	1522,54	20262	2162	–	5851		
174	174	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0249	226611		5643		5643	–	6094	
						–		–		–	451		
175	175	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2018	т	0,04114	226611		9323		9323	–	10069	
						–		–		–	746		
176	176	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09701	218745		21220		21220	–	22918	
						–		–		–	1698		
177	177	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство бетон В20 НР = 91 %	м3	0,22	42418,18	4472,73	9332	984	4745	3477	13834	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						16377,27	990,91	3603	218	–	1025		
178	178	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство бетон В12,5 НР = 91 %	м3	1,1	30888,18	4839,09	33977	5323	16657	11982	49636	
						10906,36	1063,64	11997	1170	–	3677		
179	179	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0161	214871		3459		3459	–	3736	
						–		–		–	277		
180	180	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04902	213023		10442		10442	–	11277	
						–		–		–	835		
181	181	1110-0106-0201	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными НР = 90 %	м2	0,63	4147,62	487,3	2613	307	940	1310	4237	
						2168,25	141,27	1366	89	–	314		
182	182	2109-0101-6801	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	0,63	26968		16990		16990	–	18349	
						–		–		–	1359		
183	183	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	1,89	2867,2	560,32	5419	1059	2032	2359	8400	
						1231,75	155,03	2328	293	–	622		
184	184	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,89	4461		8431		8431	–	9105	
						–		–		–	674		
185	185	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	9,18	226,14	32,9	2076	302	1034	807	3114	
						80,61	12,85	740	118	–	231		
186	186	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство толщ=80мм бетон В7,5 НР = 94 %	м2 покрытия	9,18	944,88	99,89	8674	917	4228	3658	13319	
						384,42	39,54	3529	363	–	987		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
187	187	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=10,000;	м2 покрытия	91,8	83,21	4,51	7639	414	6208	1157	9500	
						11,08	2,33	1017	214	–	704		
188	188	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,24	108350	1475	26004	354	19476	5693	34233	
						25725	633,33	6174	152	–	2536		
189	189	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00883	262707		2320		2320	–	2506	
						–		–		–	186		
190	190	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00556	214871		1195		1195	–	1291	
						–		–		–	96		
191	191	1112-0101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	23	2230,48	81,26	51301	1869	37242	11791	68139	
						530	27,22	12190	626	–	5047		
192	192	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	23	311,26	2,78	7159	64	6245	792	8587	
						36,96	1,3	850	30	–	636		
193	193	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,24	8925	58,33	2142	14	1894	217	2548	
						975	29,17	234	7	–	189		
194	194	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка цементно-известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	26,7	1061,5	63,07	28342	1684	6317	17406	49408	
						761,84	53,07	20341	1417	–	3660		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
195	195	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,6	1239,05	34,2	40393	1115	10117	24096	69648	
						894,51	29,42	29161	959	–	5159		
196	196	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	0,9	1516,67	5,56	1365	5	910	361	1864	
						500	1,11	450	1	–	138		
197	197	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	26,7	112,73	0,79	3010	21	228	2218	5646	
						103,41	0,41	2761	11	–	418		
198	198	1115-0402-0101	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая НР = 80 %	м2 фасада	32,6	88,19	0,64	2875	21	536	1862	5116	
						71,1	0,31	2318	10	–	379		
199	199	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,534	5514,98	1805,24	2945	964	1471	879	4130	
						955,06	814,61	510	435	–	306		
200	200	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	10,68	1415,07	128,93	15113	1377	13211	958	17357	
						49,16	33,9	525	362	–	1286		

Итого	**4 989 060**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	955 225
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	301 215
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	85 025
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 443 855
- накладные расходы, тенге	919 195
в т.ч. зарплата, тенге	82 730
- сметная прибыль (8 %), тенге	369 570

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Всего	**4 989 060**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	64 858
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	104 616
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**103 171**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**5 261 705**
НДС (12 %)	631 405
Итого	**5 893 110**
Скидка (10 %)	589 311
Итого к оплате	**5 303 799**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании", БИН 070340002198

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор: ТОО "Saulet Trans Servis" Бекентуров А.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Карасайского района", БИН 060140012512

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сагындыков Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор: ТОО "АРС ЛТД" Абдырахманов С.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
473

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Карасайского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство ИКС и благоустройство 5-ти индивидуальных жилых домов в с.Турар Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Надворные постройки
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 24 от 28.05.2021 года

Акт приемки выполненных работ № 7

за май месяц 2022 года

на Надворный туалет

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Пятно 1										
1	1	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	5,6	192,86	184,64	1080	1034	–	278	1467	
						8,21	60,71	46	340	–	109		
2	2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3	951,67	–	2855	–	–	2056	5304	
						951,67	–	2855	–	–	393		
3	3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3	172	79,33	516	238	–	283	863	
						92,67	38,33	278	115	–	64		
4	4	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство бетон В12,5 НР = 91 %	м3	0,779	30729,14	2600,77	23938	2026	12990	8562	35100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						11453,15	625,16	8922	487	–	2600		
5	5	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02243	246845		5537		5537	–	5980	
						–		–		–	443		
6	6	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,202	94574,26	1089,11	19104	220	13503	4938	25965	
						26638,61	524,75	5381	106	–	1923		
7	7	1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	7,3	3124,38	16,03	22808	117	19379	3035	27910	
						453,7	8,22	3312	60	–	2067		
8	8	1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	1,47	3877,55	111,56	5700	164	3301	2087	8410	
						1520,41	57,14	2235	84	–	623		
9	9	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,47	5646		8300		8300	–	8964	
						–		–		–	664		
10	10	1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	1,26	4043,65	38,89	5095	49	4201	817	6385	
						670,63	19,05	845	24	–	473		
11	11	1112-0101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	1,2	2230	81,67	2676	98	1942	615	3554	
						530	26,67	636	32	–	263		
12	12	1115-0403-0301	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	окрашиваемой поверхности	17,54	881,3	2,51	15458	44	2854	10066	27566	
						716,08	1,31	12560	23	–	2042		

Раздел 2 Пятно 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % т.ч. п.3.54: ktpp1=1,1; ktpм1=1,1; kэкс1=1,1;	м3 грунта	5,6	192,86	184,64	1080	1034	–	278	1467	
						8,21	60,71	46	340	–	109		
14	14	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3	951,67	–	2855	–	–	2056	5304	
						951,67	–	2855	–	–	393		
15	15	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3	172	79,33	516	238	–	283	863	
						92,67	38,33	278	115	–	64		
16	16	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство бетон В12,5 НР = 91 %	м3	0,779	30729,14	2600,77	23938	2026	12990	8562	35100	
						11453,15	625,16	8922	487	–	2600		
17	17	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02243	246845		5537		5537	–	5980	
						–		–		–	443		
18	18	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,202	94574,26	1089,11	19104	220	13503	4938	25965	
						26638,61	524,75	5381	106	–	1923		
19	19	1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	7,3	3124,38	16,03	22808	117	19379	3035	27910	
						453,7	8,22	3312	60	–	2067		
20	20	1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	1,47	3877,55	111,56	5700	164	3301	2087	8410	
						1520,41	57,14	2235	84	–	623		
21	21	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,47	5646		8300		8300	–	8964	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	664		
22	22	1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	1,26	4043,65	38,89	5095	49	4201	817	6385	
						670,63	19,05	845	24	–	473		
23	23	1112-0101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	1,2	2230	81,67	2676	98	1942	615	3554	
						530	26,67	636	32	–	263		
24	24	1115-0403-0301	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	17,54	881,3	2,51	15458	44	2854	10066	27566	
						716,08	1,31	12560	23	–	2042		
		Раздел 3 Пятно 3											
25	25	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	5,6	192,86	184,64	1080	1034	–	278	1467	
						8,21	60,71	46	340	–	109		
26	26	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3	951,67	–	2855	–	–	2056	5304	
						951,67	–	2855	–	–	393		
27	27	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3	172	79,33	516	238	–	283	863	
						92,67	38,33	278	115	–	64		
28	28	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство бетон В12,5 НР = 91 %	м3	0,779	30729,14	2600,77	23938	2026	12990	8562	35100	
						11453,15	625,16	8922	487	–	2600		
29	29	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02243	246845		5537		5537	–	5980	
						–		–		–	443		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,202	94574,26	1089,11	19104	220	13503	4938	25965	
						26638,61	524,75	5381	106	–	1923		
31	31	1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	7,3	3124,38	16,03	22808	117	19379	3035	27910	
						453,7	8,22	3312	60	–	2067		
32	32	1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	1,47	3877,55	111,56	5700	164	3301	2087	8410	
						1520,41	57,14	2235	84	–	623		
33	33	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,47	5646		8300		8300	–	8964	
						–		–		–	664		
34	34	1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	1,26	4043,65	38,89	5095	49	4201	817	6385	
						670,63	19,05	845	24	–	473		
35	35	1112-0101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	1,2	2230	81,67	2676	98	1942	615	3554	
						530	26,67	636	32	–	263		
36	36	1115-0403-0301	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	17,54	881,3	2,51	15458	44	2854	10066	27566	
						716,08	1,31	12560	23	–	2042		
		Раздел 4 Пятно 4											
37	37	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	5,6	192,86	184,64	1080	1034	–	278	1467	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						8,21	60,71	46	340	–	109		
38	38	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3	951,67	–	2855	–	–	2056	5304	
						951,67	–	2855	–	–	393		
39	39	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3	172	79,33	516	238	–	283	863	
						92,67	38,33	278	115	–	64		
40	40	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство бетон В12,5 НР = 91 %	м3	0,779	30729,14	2600,77	23938	2026	12990	8562	35100	
						11453,15	625,16	8922	487	–	2600		
41	41	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02243	246845		5537		5537	–	5980	
						–		–		–	443		
42	42	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,202	94574,26	1089,11	19104	220	13503	4938	25965	
						26638,61	524,75	5381	106	–	1923		
43	43	1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	7,3	3124,38	16,03	22808	117	19379	3035	27910	
						453,7	8,22	3312	60	–	2067		
44	44	1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	1,47	3877,55	111,56	5700	164	3301	2087	8410	
						1520,41	57,14	2235	84	–	623		
45	45	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,47	5646		8300		8300	–	8964	
						–		–		–	664		
46	46	1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	1,26	4043,65	38,89	5095	49	4201	817	6385	
						670,63	19,05	845	24	–	473		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	47	1112-0101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	1,2	2230	81,67	2676	98	1942	615	3554	
						530	26,67	636	32	–	263		
48	48	1115-0403-0301	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	17,54	881,3	2,51	15458	44	2854	10066	27566	
						716,08	1,31	12560	23	–	2042		
		Раздел 5 Пятно 5											
49	49	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	5,6	192,86	184,64	1080	1034	–	278	1467	
						8,21	60,71	46	340	–	109		
50	50	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3	951,67	–	2855	–	–	2056	5304	
						951,67	–	2855	–	–	393		
51	51	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3	172	79,33	516	238	–	283	863	
						92,67	38,33	278	115	–	64		
52	52	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство бетон В12,5 НР = 91 %	м3	0,779	30729,14	2600,77	23938	2026	12990	8562	35100	
						11453,15	625,16	8922	487	–	2600		
53	53	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02243	246845		5537		5537	–	5980	
						–		–		–	443		
54	54	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,202	94574,26	1089,11	19104	220	13503	4938	25965	
						26638,61	524,75	5381	106	–	1923		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	55	1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	7,3	3124,38	16,03	22808	117	19379	3035	27910	
						453,7	8,22	3312	60	–	2067		
56	56	1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	1,47	3877,55	111,56	5700	164	3301	2087	8410	
						1520,41	57,14	2235	84	–	623		
57	57	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,47	5646		8300		8300	–	8964	
						–		–		–	664		
58	58	1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	1,26	4043,65	38,89	5095	49	4201	817	6385	
						670,63	19,05	845	24	–	473		
59	59	1112-0101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	1,2	2230	81,67	2676	98	1942	615	3554	
						530	26,67	636	32	–	263		
60	60	1115-0403-0301	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	17,54	881,3	2,51	15458	44	2854	10066	27566	
						716,08	1,31	12560	23	–	2042		

Итого	**787 340**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	185 350
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	19 950
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 355
- материалы, изделия и конструкции, тенге	360 035
- накладные расходы, тенге	163 685
в т.ч. зарплата, тенге	14 730
- сметная прибыль (8 %), тенге	58 320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Всего	**787 340**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	10 235
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	16 510
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**16 282**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**830 367**
НДС (12 %)	99 644
Итого	**930 011**
Скидка (10 %)	93 001
Итого к оплате	**837 010**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании", БИН 070340002198

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор: ТОО "Saulet Trans Servis" Бекентуров А.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Карасайского района", БИН 060140012512

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сатындыков Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор: ТОО "АРС ЛТД" Абдырахманов С.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)