Приложение 3-1
к Правилам организации
473

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Карасайского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство ИКС и благоустройство 5-ти индивидуальных жилых домов в с.Турар Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 24 от 28.05.2021 года

Акт приемки выполненных работ № 8

за май месяц 2022 года

на Наружные сети электроснабжения

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхожден ия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Силовое электрооборудование										
			1.1 Трансформаторная подстанция										
1	1	1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы НР = 80 %	подстанция	1	11896	7039	11896	7039	1035	6002	19330	
						3822	3680	3822	3680	–	1432		
2	2	1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР = 80 %	подстанция	1	38087	9441	38087	9441	10581	17295	59813	
						18065	3554	18065	3554	–	4431		
3	3	5108-0102-0403(об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1039559		1039559		–	–	1039559	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		1039559	–		
4	4	5108-0101-0101(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	410644		410644		–	–	410644	
						–		–		410644	–		
5	5	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1434	84	1434	84	27	978	2605	
						1323	36	1323	36	–	193		
6	6	2307-0501-0612	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-03 PB.L2, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	45898		45898		45898	–	49570	
						–		–		–	3672		
7	7	2306-0201-0103	Кабели контрольные КВВГ 3x1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,002	248940		498		498	–	538	
						–		–		–	40		
8	8	2306-0902-0311	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,0075	209668		1573		1573	–	1699	
						–		–		–	126		
9	9	2306-0902-0313	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,002	338547		677		677	–	731	
						–		–		–	54		
		1.2 Дополнительные материалы											
10	10	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,7	3894,71	1058,24	6621	1799	3332	2093	9411	
						876,47	447,65	1490	761	–	697		
11	11	1129-0207-0104	Блоки стен фундаментные сборные железобетонные. Укладка НР = 110 %	м3 сборных железобетонных конструкций	1,152	28442,71	659,72	32766	760	30235	2182	37744	
						1537,33	184,9	1771	213	–	2796		
12	12	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	9,9	210,3	198,48	2082	1965	–	457	2742	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						11,82	52,32	117	518	–	203		
13	13	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	9,9	36,26	36,26	359	359	–	101	497	
						–	14,14	–	140	–	37		
14	14	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10мм Монтаж оборудования НР = 72 %	м	33	469,21	17,67	15484	583	7414	5509	22672	
						226,88	5	7487	165	–	1679		
15	15	1308-0208-0102	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	6405	285,13	51240	2281	37615	8782	64824	
						1418	106,63	11344	853	–	4802		
16	16	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	36	589	24,42	21204	879	13178	5349	28677	
						198,53	7,83	7147	282	–	2124		
		Раздел 2 Линия ВЛ3-10 кВ											
		2.1 Промежуточная опора ПоБ 10-1.2с (8 шт)											
17	17	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 % К=8,000;	опора	8	7797,88	3260,38	62383	26083	5112	35834	106074	
						3898,5	1700,63	31188	13605	–	7857		
18	18	2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 К=8,000;	шт.	8	54511,76		436094		436094	–	470982	
						–		–		–	34888		
19	19	2404-0207-1917	Траверсы одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз SH151 ГОСТ Р 51177-2017 К=8,000;	шт.	64	45200		2892800		2892800	–	3124224	
						–		–		–	231424		
20	20	2306-0134-3501	Проводник заземляющий В10 (прим) К=8,000;	км	0,088	753617		66318		66318	–	71623	
						–		–		–	5305		
21	21	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017 К=8,000;	шт.	8	866		6928		6928	–	7482	
						–		–		–	554		
22	22	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017 К=8,000;	шт.	8	394		3152		3152	–	3404	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	252		
23	23	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 К=8,000;	шт.	24	10777		258648		258648	–	279340	
						–		–		–	20692		
24	24	2404-0207-4707	Вязка спиральная СО35 ГОСТ Р 51177-2017 К=8,000;	комплект	48	455		21840		21840	–	23587	
						–		–		–	1747		
25	25	2404-0207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2450		2450		2450	–	2646	
						–		–		–	196		
26	26	2306-1710-2670	Болт анкерный с гайкой М8х65 для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей К=8,000;	1000 шт.	0,008	46852		375		375	–	405	
						–		–		–	30		
27	27	2900-0000-0015(пл)	Искровой разрядник SDI20.3 К=8,000;	шт	24	12054		289296		289296	–	312440	
						–		–		–	23144		
			2.2 Анкерная опора Ар 10-1.2с (1шт)										
28	28	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	15795	7537	15795	7537	639	9242	27040	
						7619	3933	7619	3933	–	2003		
29	29	2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	54511,76		109024		109024	–	117746	
						–		–		–	8722		
30	30	2900-0000-0001(пл)	Траверса ТМ 73	шт	1	7232		7232		7232	–	7811	
						–		–		–	579		
31	31	2900-0000-0002(пл)	Траверса TMs60a	шт	1	3125		3125		3125	–	3375	
						–		–		–	250		
32	32	2900-0000-0003(пл)	Накладка ОГ52	шт	1	1205		1205		1205	–	1301	
						–		–		–	96		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	2900-0000-0004(пл)	Хомут Х1	шт	2	866		1732		1732	–	1871	
						–		–		–	139		
34	34	2900-0000-0005(пл)	Крепление подкоса У1	шт	1	4455		4455		4455	–	4811	
						–		–		–	356		
35	35	2900-0000-0006(пл)	Проводник заземляющий ЗП21	м	2	1071		2142		2142	–	2313	
						–		–		–	171		
36	36	2113-0202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,01	1664		17		17	–	18	
						–		–		–	1		
37	37	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	866		4330		4330	–	4676	
						–		–		–	346		
38	38	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	394		1970		1970	–	2128	
						–		–		–	158		
39	39	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	10777		43108		43108	–	46557	
						–		–		–	3449		
40	40	2404-0207-4707	Вязка спиральная СО35 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	4	455		1820		1820	–	1966	
						–		–		–	146		
41	41	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	651		3906		3906	–	4218	
						–		–		–	312		
42	42	2404-0109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14577		87462		87462	–	94459	
						–		–		–	6997		
43	43	2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	12979		77874		77874	–	84104	
						–		–		–	6230		
44	44	1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	1	15928	4327	15928	4327	107	10696	28754	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						11494	1876	11494	1876	–	2130		
45	45	5108-0301-1103(об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	89830		89830		–	–	89830	
						–		–		89830	–		
46	46	2900-0000-0007(пл)	Привод ПРНЗ-10У1	шт	1	6786		6786		6786	–	7329	
						–		–		–	543		
47	47	2404-0207-0906	Кронштейны разъединителя оцинкованные ГОСТ Р 51177-2017	комплект	1	33247		33247		33247	–	35907	
						–		–		–	2660		
48	48	2404-0206-0701	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	573		3438		3438	–	3713	
						–		–		–	275		
49	49	2306-1710-2676	Болт анкерный с гайкой М12х60 для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей	1000 шт.	0,011	109958		1210		1210	–	1307	
						–		–		–	97		
50	50	2900-0000-0008(пл)	Кронштейн РА1	шт	1	8330		8330		8330	–	8996	
						–		–		–	666		
51	51	2900-0000-0009(пл)	Кронштейн РА2	шт	1	2125		2125		2125	–	2295	
						–		–		–	170		
52	52	2900-0000-0010(пл)	Вал привода РА3	шт	3	6071		18213		18213	–	19670	
						–		–		–	1457		
53	53	2900-0000-0011(пл)	Кронштейн РА5	шт	1	1045		1045		1045	–	1129	
						–		–		–	84		
54	54	2900-0000-0012(пл)	Хомут Х7	шт	3	741		2223		2223	–	2401	
						–		–		–	178		
55	55	2900-0000-0013(пл)	Хомут Х8	шт	1	795		795		795	–	859	
						–		–		–	64		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	56	2900-0000-0014(пл)	Проводник ЗП1	м	4,5	875		3938		3938	–	4253	
						–		–		–	315		
			2.3 Угловая анкерная опора УАтБ 10-1.2с (4шт)										
57	57	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	4	24237,75	12132,75	96951	48531	2556	56954	166217	
						11466	6332,25	45864	25329	–	12312		
58	58	2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	12	54511,76		654141		654141	–	706472	
						–		–		–	52331		
59	59	2404-0207-1913	Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	62572		250288		250288	–	270311	
						–		–		–	20023		
60	60	2306-0134-3501	Проводник заземляющий В10 (прим)	км	0,04	753617		30145		30145	–	32557	
						–		–		–	2412		
61	61	2900-0000-0005(пл)	Крепление подкоса У1	шт	8	4455		35640		35640	–	38491	
						–		–		–	2851		
62	62	2900-0000-0006(пл)	Проводник заземляющий ЗП21	м	16	1071		17136		17136	–	18507	
						–		–		–	1371		
63	63	2113-0202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,08	1664		133		133	–	144	
						–		–		–	11		
64	64	2404-0207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	2450		9800		9800	–	10584	
						–		–		–	784		
65	65	2306-1710-2670	Болт анкерный с гайкой М8х65 для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей	1000 шт.	0,004	46852		187		187	–	202	
						–		–		–	15		
66	66	2404-0109-1203	Изоляторы штыревые SOT24 ГОСТ 30531-97	шт.	8	5546		44368		44368	–	47917	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	3549		
67	67	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	866		17320		17320	–	18706	
						–		–		–	1386		
68	68	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	394		7880		7880	–	8510	
						–		–		–	630		
69	69	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	10777		43108		43108	–	46557	
						–		–		–	3449		
70	70	2404-0207-4707	Вязка спиральная СО35 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	8	455		3640		3640	–	3931	
						–		–		–	291		
71	71	2404-0109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	24	14577		349848		349848	–	377836	
						–		–		–	27988		
72	72	2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	12979		311496		311496	–	336416	
						–		–		–	24920		
73	73	2900-0000-0016(пл)	Искровой разрядник SDI10.2	шт	24	5536		132864		132864	–	143493	
						–		–		–	10629		
			2.4 Концевая опора Кр10-1.2с (1шт)										
74	74	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	15795	7537	15795	7537	639	9242	27040	
						7619	3933	7619	3933	–	2003		
75	75	2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	54511,76		109024		109024	–	117746	
						–		–		–	8722		
76	76	2900-0000-0001(пл)	Траверса ТМ 73	шт	1	7232		7232		7232	–	7811	
						–		–		–	579		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	77	2900-0000-0002(пл)	Траверса TMs60a	шт	1	3125		3125		3125	–	3375	
						–		–		–	250		
78	78	2900-0000-0003(пл)	Накладка ОГ52	шт	1	1205		1205		1205	–	1301	
						–		–		–	96		
79	79	2900-0000-0004(пл)	Хомут Х1	шт	2	866		1732		1732	–	1871	
						–		–		–	139		
80	80	2900-0000-0005(пл)	Крепление подкоса У1	шт	1	4455		4455		4455	–	4811	
						–		–		–	356		
81	81	2900-0000-0006(пл)	Проводник заземляющий ЗП21	м	2	1071		2142		2142	–	2313	
						–		–		–	171		
82	82	2113-0202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,01	1664		17		17	–	18	
						–		–		–	1		
83	83	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	866		4330		4330	–	4676	
						–		–		–	346		
84	84	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	394		1970		1970	–	2128	
						–		–		–	158		
85	85	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	10777		43108		43108	–	46557	
						–		–		–	3449		
86	86	2404-0207-4708	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	5	503		2515		2515	–	2716	
						–		–		–	201		
87	87	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	651		1953		1953	–	2109	
						–		–		–	156		
88	88	2404-0109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	14577		43731		43731	–	47229	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	89	2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	– 12979		– 38937		– 38937	3498 –	42052	
90	90	1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	1	– 15928	4327	– 15928	4327	– 107	3115 10696	28754	
91	91	5108-0301-1103(об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	11494 89830	1876	11494 89830	1876	– –	2130 –	89830	
92	92	2900-0000-0007(пл)	Привод ПРНЗ-10У1	шт	1	– 6786		– 6786		89830 6786	– –	7329	
93	93	2404-0207-0906	Кронштейны разъединителя оцинкованные ГОСТ Р 51177-2017	комплект	1	– 33247		– 33247		– 33247	543 –	35907	
94	94	2404-0206-0701	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	– 573		– 3438		– 3438	2660 –	3713	
95	95	2306-1710-2676	Болт анкерный с гайкой М12х60 для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей	1000 шт.	0,011	– 109958		– 1210		– 1210	275 –	1307	
96	96	2900-0000-0008(пл)	Кронштейн РА1	шт	1	– 8330		– 8330		– 8330	97 –	8996	
97	97	2900-0000-0009(пл)	Кронштейн РА2	шт	1	– 2125		– 2125		– 2125	666 –	2295	
98	98	2900-0000-0010(пл)	Вал привода РА3	шт	3	– 6071		– 18213		– 18213	170 –	19670	
99	99	2900-0000-0011(пл)	Кронштейн РА5	шт	1	– 1045		– 1045		– 1045	1457 –	1129	
						–		–		–	84		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	100	2900-0000-0012(пл)	Хомут Х7	шт	3	741		2223		2223	–	2401	
						–		–		–	178		
101	101	2900-0000-0013(пл)	Хомут Х8	шт	1	795		795		795	–	859	
						–		–		–	64		
102	102	2900-0000-0014(пл)	Проводник ЗП1	м	4,5	875		3938		3938	–	4253	
						–		–		–	315		
		2.5 Анкерная опора АтБ10-3.2с (2шт)											
103	103	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 % К=2,000;	опора	2	15794,5	7537	31589	15074	1278	18482	54077	
						7618,5	3932,5	15237	7865	–	4006		
104	104	2104-0405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 К=2,000;	шт.	4	58761		235044		235044	–	253848	
						–		–		–	18804		
105	105	2404-0207-1913	Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	2	62572		125144		125144	–	135156	
						–		–		–	10012		
106	106	2306-0134-3501	Проводник заземляющий В10 (прим) К=2,000;	км	0,02	753617		15072		15072	–	16278	
						–		–		–	1206		
107	107	2900-0000-0022(пл)	Крепление подкоса У52 К=2,000;	шт	4	4080		16320		16320	–	17626	
						–		–		–	1306		
108	108	2900-0000-0006(пл)	Проводник заземляющий ЗП21 К=2,000;	м	4	1071		4284		4284	–	4627	
						–		–		–	343		
109	109	2404-0207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	2	2450		4900		4900	–	5292	
						–		–		–	392		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110	110	2306-1710-2670	Болт анкерный с гайкой М8х65 для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей К=2,000;	1000 шт.	0,002	46852		94		94	–	102	
						–		–		–	8		
111	111	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	6	866		5196		5196	–	5612	
						–		–		–	416		
112	112	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	6	394		2364		2364	–	2553	
						–		–		–	189		
113	113	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 К=2,000;	шт.	2	10777		21554		21554	–	23278	
						–		–		–	1724		
114	114	2404-0207-4707	Вязка спиральная СО35 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	комплект	8	455		3640		3640	–	3931	
						–		–		–	291		
115	115	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	4	651		2604		2604	–	2812	
						–		–		–	208		
116	116	2404-0109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 К=2,000;	шт.	12	14577		174924		174924	–	188918	
						–		–		–	13994		
117	117	2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	12	12979		155748		155748	–	168208	
						–		–		–	12460		
118	118	2404-0207-5019	Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	6	3850		23100		23100	–	24948	
						–		–		–	1848		
119	119	2900-0000-0015(пл)	Искровой разрядник SDI20.3 К=2,000;	шт	6	12054		72324		72324	–	78110	
						–		–		–	5786		
		2.6 Провод											
120	120	1133-0204-0205	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,63667	154141,08	83336,74	98137	53058	1745	49550	159502	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						68063,52	29220,79	43334	18604	–	11815		
121	121	2306-1201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ 31946-2012	км	1,91	282475		539527		539527	–	582689	
						–		–		–	43162		
		2.7 Заземление											
122	122	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	48	210,25	198,46	10092	9526	–	2215	13292	
						11,79	52,29	566	2510	–	985		
123	123	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	48	36,29	36,29	1742	1742	–	487	2407	
						–	14,1	–	677	–	178		
124	124	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10мм Монтаж оборудования НР = 72 %	м	320	469,24	17,68	150158	5656	71900	53420	219864	
						226,88	4,98	72602	1593	–	16286		
		Раздел 3 Линия ВЛИ-0,4 кВ											
		3.1 Опора УАЗ (1шт)											
125	125	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	15795	7537	15795	7537	639	9242	27040	
						7619	3933	7619	3933	–	2003		
126	126	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	36229,64		72459		72459	–	78256	
						–		–		–	5797		
127	127	2404-0207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	3605		3605		3605	–	3893	
						–		–		–	288		
128	128	2404-0207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	3327		3327		3327	–	3593	
						–		–		–	266		
129	129	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1798		1798		1798	–	1942	
						–		–		–	144		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
130	130	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	3	501		1503		1503	–	1623	
						–		–		–	120		
131	131	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	154		308		308	–	333	
						–		–		–	25		
132	132	2404-0202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	3645		3645		3645	–	3937	
						–		–		–	292		
133	133	2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1180		2360		2360	–	2549	
						–		–		–	189		
134	134	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1889		7556		7556	–	8160	
						–		–		–	604		
135	135	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1889		1889		1889	–	2040	
						–		–		–	151		
136	136	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2295		2295		2295	–	2479	
						–		–		–	184		
137	137	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005	605025		303		303	–	327	
						–		–		–	24		
138	138	2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	356		356		356	–	384	
						–		–		–	28		
139	139	2900-0000-0020(пл)	Заземляющий проводник ЗП6	шт	1	482		482		482	–	521	
						–		–		–	39		
140	140	2900-0000-0021(пл)	Кронштейн У3	шт	1	4464		4464		4464	–	4821	
						–		–		–	357		

3.2 Опора П1.1 (1шт)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
141	141	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	1	7798	3261	7798	3261	639	4479	13259	
						3898	1701	3898	1701	–	982		
142	142	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	1	36229,64		36230		36230	–	39128	
						–		–		–	2898		
143	143	2404-0207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2923		2923		2923	–	3157	
						–		–		–	234		
144	144	2404-0202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	3645		3645		3645	–	3937	
						–		–		–	292		
145	145	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1889		1889		1889	–	2040	
						–		–		–	151		
146	146	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2295		2295		2295	–	2479	
						–		–		–	184		
147	147	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005	605025		303		303	–	327	
						–		–		–	24		
148	148	2404-0207-4939	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2456		2456		2456	–	2652	
						–		–		–	196		
149	149	2404-0207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1104		2208		2208	–	2385	
						–		–		–	177		
150	150	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1889		7556		7556	–	8160	
						–		–		–	604		
		3.3 Опора П1.2 (1шт)											
151	151	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	1	7798	3261	7798	3261	639	4479	13259	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						3898	1701	3898	1701	–	982		
152	152	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	1	36229,64		36230		36230	–	39128	
						–		–		–	2898		
153	153	2404-0207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2923		2923		2923	–	3157	
						–		–		–	234		
154	154	2404-0202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	3645		3645		3645	–	3937	
						–		–		–	292		
155	155	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1889		1889		1889	–	2040	
						–		–		–	151		
156	156	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2295		2295		2295	–	2479	
						–		–		–	184		
157	157	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005	605025		303		303	–	327	
						–		–		–	24		
158	158	2404-0207-4939	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2456		2456		2456	–	2652	
						–		–		–	196		
159	159	2404-0207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1104		1104		1104	–	1192	
						–		–		–	88		
160	160	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1889		3778		3778	–	4080	
						–		–		–	302		
		3.4 Опора К3.1 (1шт)											
161	161	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	15795	7537	15795	7537	639	9242	27040	
						7619	3933	7619	3933	–	2003		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
162	162	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	36229,64		72459		72459	–	78256	
						–		–		–	5797		
163	163	2404-0207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	3605		3605		3605	–	3893	
						–		–		–	288		
164	164	2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1180		1180		1180	–	1274	
						–		–		–	94		
165	165	2404-0207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2493		2493		2493	–	2692	
						–		–		–	199		
166	166	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1889		1889		1889	–	2040	
						–		–		–	151		
167	167	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2295		2295		2295	–	2479	
						–		–		–	184		
168	168	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005	605025		303		303	–	327	
						–		–		–	24		
169	169	2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	356		356		356	–	384	
						–		–		–	28		
170	170	2900-0000-0020(пл)	Заземляющий проводник ЗП6	шт	1	482		482		482	–	521	
						–		–		–	39		
171	171	2404-0207-2810	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	372		1488		1488	–	1607	
						–		–		–	119		
172	172	2900-0000-0021(пл)	Кронштейн У3	шт	1	4464		4464		4464	–	4821	
						–		–		–	357		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			3.5 Арматура для подводки к вводу в здания										
173	173	2404-0207-4939	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2456		2456		2456	–	2652	
						–		–		–	196		
174	174	2404-0207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1104		1104		1104	–	1192	
						–		–		–	88		
175	175	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1889		3778		3778	–	4080	
						–		–		–	302		
			3.6 Узел 1 подключение ЩУРн-1/9эо-1.36 от СИП-4 (5 шт)										
176	176	2404-0207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-2017 К=5,000;	шт.	10	2493		24930		24930	–	26924	
						–		–		–	1994		
177	177	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм К=5,000;	м	10	40		400		400	–	432	
						–		–		–	32		
178	178	2404-0207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-2017 К=5,000;	шт.	5	2579		12895		12895	–	13927	
						–		–		–	1032		
179	179	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017 К=5,000;	м	2,5	501		1253		1253	–	1353	
						–		–		–	100		
180	180	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017 К=5,000;	шт.	10	154		1540		1540	–	1663	
						–		–		–	123		
181	181	2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-2017 К=5,000;	шт.	5	1180		5900		5900	–	6372	
						–		–		–	472		
182	182	2301-0101-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 К=5,000;	м	15	711		10665		10665	–	11518	
						–		–		–	853		
183	183	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=5,000;	т	0,01255	243527		3056		3056	–	3300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	244		
184	184	2105-0307-0111	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74 К=5,000;	кг	1,98	319		632		632	–	683	
						–		–		–	51		
185	185	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % К=5,000;	м2	10	115,1	3,2	1151	32	904	151	1406	
						21,5	0,4	215	4	–	104		
		3.7 Кабельная продукция											
186	186	1320-0203-0102	Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж НР = 61 %	км	0,225	1287577,78	714124,44	289705	160678	24306	97243	417904	
						465426,67	243084,44	104721	54694	–	30956		
187	187	2306-1201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,125	154253		19282		19282	–	20825	
						–		–		–	1543		
188	188	2306-1201-1051	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25+1х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,1	557742		55774		55774	–	60236	
						–		–		–	4462		
		3.8 Заземление											
189	189	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	6	210,33	198,5	1262	1191	–	277	1662	
						11,83	52,33	71	314	–	123		
190	190	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6	36,33	36,33	218	218	–	61	301	
						–	14,17	–	85	–	22		
191	191	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10мм Монтаж оборудования НР = 72 %	м	40	469,23	17,68	18769	707	8987	6677	27482	
						226,88	4,98	9075	199	–	2036		

Раздел 4 Наружное освещение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
192	192	1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах НР = 72 %	шт.	4	5070,25	1022	20281	4088	7067	8613	31206	
						2281,5	709	9126	2836	–	2312		
193	193	2404-0205-2122	Узел крепления кронштейна КС-141 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	4305		17220		17220	–	18598	
						–		–		–	1378		
194	194	2307-0106-0306	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 90W, 90 Вт, 12000 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	4	39208		156832		156832	–	169379	
						–		–		–	12547		
195	195	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	10,4	501		5210		5210	–	5627	
						–		–		–	417		
196	196	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	154		1232		1232	–	1331	
						–		–		–	99		
197	197	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	1889		22668		22668	–	24481	
						–		–		–	1813		
198	198	2306-1401-0203	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,018	302886		5452		5452	–	5888	
						–		–		–	436		

Итого	**12 751 706**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	445 825
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	397 098
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	161 403
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 009 049
- оборудование, тенге	1 629 863
- накладные расходы, тенге	446 030
в т.ч. зарплата, тенге	40 143
- сметная прибыль (8 %), тенге	823 841
Всего	**12 751 706**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Временные здания и сооружения (1,3 %)	144 584
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	233 215
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**229 993**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**13 359 498**
НДС (12 %)	1 603 140
Итого	**14 962 638**
Скидка (10 %)	1 496 264
Итого к оплате	**13 466 374**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании", БИН 070340002198

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор: ТОО "Saulet Trans Servis" Бекентуров А.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Карасайского района", БИН 060140012512

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сагындыков Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор: ТОО "АРС ЛТД" Абдырахманов С. Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
473

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Карасайского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство ИКС и благоустройство 5-ти индивидуальных жилых домов в с.Турар Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети связи
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 24 от 28.05.2021 года

Акт приемки выполненных работ № 9

за май месяц 2022 года

на Наружные сети связи

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхожден ия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Оборудование										
1	1	1310-0101-0110	Оборудование станции АТСКУ - плата разного назначения. Монтаж с подготовкой места установки НР = 61 %	плата	1	8499	1029	8499	1029	150	4662	14214
						7320	322	7320	322	–	1053	
2	2	2910-0000-0222(пл)	Плата ADSL на 32 порта для DSLAM 5616 со станционным кабелем и плитами	шт	1	750000		750000		750000	–	810000
						–		–		–	60000	
3	3	2910-0000-0223(пл)	Плинт "Крона" 10х2	шт	1	300		300		300	–	324
						–		–		–	24	
4	4	2910-0000-0223(пл)	Монтажный хомут "Крона" 10х2	шт	1	1		1		1	–	1
						–		–		–	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Монтаж опор											
5	5	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	6	15794,33	7536,83	94766	45221	3834	55446	162229	
						7618,5	3932,83	45711	23597	–	12017		
6	6	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	16	7797,81	3260,38	124765	52166	10224	71670	212150	
						3898,44	1700,75	62375	27212	–	15715		
7	7	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	22	36229,64		797052		797052	–	860816	
						–		–		–	63764		
8	8	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	27,28	713,93	43,62	19476	1190	6891	10862	32765	
						417,71	5,87	11395	160	–	2427		
9	9	2910-0000-0333(пл)	Узел крепления поддерживающий УК-П-01	шт	16	707		11312		11312	–	12217	
						–		–		–	905		
10	10	2910-0000-0334(пл)	Стальной хомут (столбовая обхватка для квадратных опор)	шт	32	2017		64544		64544	–	69708	
						–		–		–	5164		
11	11	2910-0000-0335(пл)	Анкерный зажим РА-10 для кабеля ОК /Т типа 8 с тросом или стеклопрутком (разрушающая нагрузка 5Кн, увеличенная длина троса)	шт	16	806		12896		12896	–	13928	
						–		–		–	1032		
12	12	2910-0000-0336(пл)	Анкерный кронштейн для магистрали СА 2000-ВК	шт	16	1000		16000		16000	–	17280	
						–		–		–	1280		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	2910-0000-0337(пл)	Узел крепления малый УК-ОК-02	шт	5	206		1030		1030	–	1112	
						–		–		–	82		
14	14	2900-0000-0005(пл)	Крепление подкоса У1	шт	6	4455		26730		26730	–	28868	
						–		–		–	2138		
		Раздел 3 Монтаж кабеля											
15	15	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	33	192,76	184,58	6361	6091	–	1635	8636	
						8,18	60,64	270	2001	–	640		
16	16	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	0,99	1823,23	–	1805	–	–	1300	3353	
						1823,23	–	1805	–	–	248		
17	17	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	33	19,09	19,09	630	630	–	189	885	
						–	7,94	–	262	–	66		
18	18	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	33	171,85	79,18	5671	2613	–	3115	9489	
						92,67	38,42	3058	1268	–	703		
19	19	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,033	161696,97	–	5336	–	56	4013	10097	
						160000	–	5280	–	–	748		
20	20	2301-0501-1004	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 40x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	33	177		5841		5841	–	6308	
						–		–		–	467		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	21	1310-0902-0101	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации НР = 61 %	км	0,033	211545,45	42272,73	6981	1395	974	3138	10929	
						139757,58	16121,21	4612	532	–	810		
22	22	1310-0902-0101	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации НР = 61 %	км	0,055	211545,45	42290,91	11635	2326	1622	5230	18214	
						139763,64	16127,27	7687	887	–	1349		
23	23	1310-0902-0301	Муфта прямая на кабеле, емкость до 10х2. Монтаж в котлованах НР = 61 %	шт.	1	10476	2088	10476	2088	1658	4695	16385	
						6730	966	6730	966	–	1214		
24	24	2306-1703-0421	Муфты компрессионные ССК 10(арм)-1-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	7564		7564		7564	–	8169	
						–		–		–	605		
25	25	1310-0902-0923	Устройство для вывода кабеля из канализации на стену. Монтаж с рытьем и засыпкой, без прохода через стену НР = 61 %	шт.	3	10945	–	32835	–	10875	13396	49929	
						7320	–	21960	–	–	3698		
26	26	1310-0105-0503	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по опоре НР = 61 %	м кабеля	21	686,71	81,38	14421	1709	1971	6878	23003	
						511,48	25,48	10741	535	–	1704		
27	27	1310-0902-0915	Кабель. Защита металлическими желобами на стене бетонной НР = 61 %	м ограждения	18	1370,39	253,06	24667	4555	14154	4920	31954	
						331	117,11	5958	2108	–	2367		
28	28	1134-0205-0208	Провода диаметром до 3 мм. Подвеска на траверсах металлических. Число опор на 1 км линии 20 НР = 76 %	км провода	1,891	16431,52	–	31072	–	757	23039	58440	
						16031,2	–	30315	–	–	4329		
29	29	1310-0902-0905	Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса до 50х2, оболочка кабеля пластмассовая. Монтаж оборудования НР = 61 %	бокс	1	12760	2214	12760	2214	3226	5090	19278	
						7320	1025	7320	1025	–	1428		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	1310-0902-0910	Ящик кабельный емкостью до 10х2. Монтаж при установке на столбе НР = 61 %	ящик	1	30966	5472	30966	5472	7926	12262	46686	
						17568	2533	17568	2533	–	3458		
31	31	1134-0205-0208	Провода диаметром до 3 мм. Подвеска на траверсах металлических. Число опор на 1 км линии 20 НР = 76 %	км провода	0,292	16431,51	–	4798	–	117	3558	9024	
						16030,82	–	4681	–	–	668		
32	32	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	30	90,6	0,87	2718	26	565	1539	4598	
						70,9	0,33	2127	10	–	341		
33	33	2306-0401-0524	Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,059	189949		11207		11207	–	12104	
						–		–		–	897		
34	34	2306-0401-0712	Кабели телефонные ТППэпБбШп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	1,987	495330		984221		984221	–	1062959	
						–		–		–	78738		
35	35	2306-0401-0911	Кабели телефонные станционные МКПП 1х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,329	106481		35032		35032	–	37835	
						–		–		–	2803		

Итого	**3 683 887**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	256 913
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	128 725
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	63 418
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 788 730
- накладные расходы, тенге	236 637
в т.ч. зарплата, тенге	21 298
- сметная прибыль (8 %), тенге	272 882
Всего	**3 683 887**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Временные здания и сооружения (1,3 %)	47 891
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	77 248
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**76 181**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**3 885 206**
НДС (12 %)	466 225
Итого	**4 351 431**
Скидка (10 %)	435 143
Итого к оплате	**3 916 287**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании", БИН 070340002198

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор: ТОО "Saulet Trans Servis" Бекентуров А.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Карасайского района", БИН 060140012512

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сатындыков Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор: ТОО "АРС ЛТД" Абдыраманов С.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
473

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Карасайского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство ИКС и благоустройство 5-ти индивидуальных жилых домов в с.Турар Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водопровода и канализации
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 24 от 28.05.2021 года

Акт приемки выполненных работ № 10

за май месяц 2022 года

на Наружные сети водопровода

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % т.ч. п.3.55: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 грунта	1285,2	219,04	209,75	281505	269572	–	72354	382168	
						9,28	68,91	11933	88558	–	28309		
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	38,556	1823,35	–	70301	–	–	50617	130591	
						1823,35	–	70301	–	–	9673		
3	3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1204	36,29	36,29	43688	43688	–	12227	60388	
						–	14,1	–	16982	–	4473		
4	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	38,556	951,58	–	36689	–	–	26416	68153	
						951,58	–	36689	–	–	5048		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1204	171,86	79,2	206920	95353	–	113643	346208	
						92,66	38,43	111567	46270	–	25645		
6	6	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	20,3	3243,45	163,69	65842	3323	39245	24071	97106	
						1146,5	51,23	23274	1040	–	7193		
7	7	1101-0205-0501	Засыпка вручную. Мягкий местный грунт НР = 72 %	м3 грунта	60,9	866,42	–	52765	–	–	37991	98016	
						866,42	–	52765	–	–	7260		
8	8	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,067	488014,93	72343,28	32697	4847	627	28779	66394	
						406313,43	27567,16	27223	1847	–	4918		
9	9	2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	67,268	353		23746		23746	–	25646	
						–		–		–	1900		
10	10	1122-0301-0104	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,005	695400	135600	3477	678	165	2876	6861	
						526800	54200	2634	271	–	508		
11	11	2301-0201-0192	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	5,02	2921		14663		14663	–	15836	
						–		–		–	1173		
12	12	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,224	318308,04	76325,89	71301	17097	184	58618	140313	
						241160,71	23169,64	54020	5190	–	10394		
13	13	2301-0501-1306	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	40,4	232		9373		9373	–	10123	
						–		–		–	750		
14	14	2301-0501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	185,84	341		63371		63371	–	68441	
						–		–		–	5070		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,195	382671,79	109312,82	74621	21316	570	58677	143962	
						270435,9	33512,82	52735	6535	–	10664		
16	16	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	196,95	1646		324180		324180	–	350114	
						–		–		–	25934		
17	17	2302-0302-8005	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10	шт.	4	610		2440		2440	–	2635	
						–		–		–	195		
18	18	2302-0302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	4	682		2728		2728	–	2946	
						–		–		–	218		
19	19	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	5	1444		7220		7220	–	7798	
						–		–		–	578		
20	20	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	4311	290	4311	290	521	3494	8429	
						3500	65	3500	65	–	624		
21	21	2304-0102-2304	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	30547		30547		30547	–	32991	
						–		–		–	2444		
22	22	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	9	2371,44	94,78	21343	853	2682	17581	42038	
						1978,67	14,67	17808	132	–	3114		
23	23	2304-0502-0801	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	2875		17250		17250	–	18630	
						–		–		–	1380		
24	24	2304-0501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	835		835		835	–	902	
						–		–		–	67		
25	25	2304-0501-0203	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1436		2872		2872	–	3102	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	230		
26	26	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2400	123	2400	123	298	1968	4717	
						1979	29	1979	29	–	349		
27	27	2304-0502-0803	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	4946		4946		4946	–	5342	
						–		–		–	396		
28	28	2302-0101-0704	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	516		1032		1032	–	1115	
						–		–		–	83		
29	29	2302-0101-0705	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	572		572		572	–	618	
						–		–		–	46		
30	30	2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 40 мм х 3,5 мм и 108мм*4мм-108мм*4ммГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	3007		6014		6014	–	6495	
						–		–		–	481		
31	31	2302-0101-0113	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	162		162		162	–	175	
						–		–		–	13		
32	32	2302-0302-2406	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	2	363		726		726	–	784	
						–		–		–	58		
33	33	2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	3	1873		5619		5619	–	6069	
						–		–		–	450		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	2302-0101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	5	249		1245		1245	–	1345	
						–		–		–	100		
35	35	2302-0101-1002	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	230		230		230	–	248	
						–		–		–	18		
36	36	2302-0101-1004	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	266		266		266	–	287	
						–		–		–	21		
37	37	2301-0201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 (патрубок Д=100)	м	0,5	2086		1043		1043	–	1126	
						–		–		–	83		
38	38	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	2	2976	189,5	5952	379	1110	4589	11384	
						2231,5	86	4463	172	–	843		
39	39	2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	2	115376		230752		230752	–	249212	
						–		–		–	18460		
40	40	2303-0103-0903	Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	39467		39467		39467	–	42624	
						–		–		–	3157		
41	41	2303-0103-0904	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	43317		43317		43317	–	46782	
						–		–		–	3465		
42	42	1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене НР = 76 %	шт.	2	722	–	1444	–	–	1097	2744	
						722	–	1444	–	–	203		
43	43	2401-0107-0502	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,02	116296		2326		2326	–	2512	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	186		
44	44	2302-0304-2223	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 125x110, PN 16	шт.	2	13208		26416		26416	–	28529	
						–		–		–	2113		
45	45	2301-0501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 (гильзы)	м	0,8	558		446		446	–	482	
						–		–		–	36		
46	46	2301-0501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 (гильзы)	м	0,8	770		616		616	–	665	
						–		–		–	49		
47	47	2301-0501-1315	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 (гильзы)	м	0,8	2638		2110		2110	–	2279	
						–		–		–	169		
48	48	2302-0103-0104	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	16	524		8384		8384	–	9055	
						–		–		–	671		
49	49	2302-0103-0105	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	828		828		828	–	894	
						–		–		–	66		
50	50	2302-0103-0106	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	992		1984		1984	–	2143	
						–		–		–	159		
51	51	2302-0103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2244		8976		8976	–	9694	
						–		–		–	718		
52	52	2302-0103-2909	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100	шт.	1	3811		3811		3811	–	4116	
						–		–		–	305		
53	53	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,067	967358,21	36820,9	64813	2467	43060	19103	90629	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						287850,75	149,25	19286	10	–	6713		
54	54	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,005	1547600	38800	7738	194	6091	1439	9911	
						290600	200	1453	1	–	734		
55	55	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	1,19	191,6	3,36	228	4	179	31	280	
						37,82	–	45	–	–	21		
56	56	1116-1001-0109	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 125 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР = 98 %	врезка	1	19752	585	19752	585	6913	12093	34393	
						12254	86	12254	86	–	2548		
57	57	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,47	23559,86	9616,33	34633	14136	3904	22431	61629	
						11287,76	4125,85	16593	6065	–	4565		
58	58	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	23257,2		23257		23257	–	25118	
						–		–		–	1861		
59	59	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	16030,3		32061		32061	–	34626	
						–		–		–	2565		
60	60	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	19489,5		19490		19490	–	21049	
						–		–		–	1559		
61	61	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1786		1786		1786	–	1929	
						–		–		–	143		
62	62	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19383		19383		19383	–	20934	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	1551		
63	63	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,03536	922652,71	1357,47	32625	48	23153	8596	44519	
						266515,84	622,17	9424	22	–	3298		
64	64	2106-0208-0501	Стремянки	т	0,01708	545288		9314		9314	–	10059	
						–		–		–	745		
65	65	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	0,55	17769,09	1125,45	9773	619	8392	826	11447	
						1385,45	265,45	762	146	–	848		
66	66	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,28	44389,01	9726,65	323152	70810	111280	169529	532095	
						19376,65	4145,47	141062	30179	–	39414		
67	67	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	11798		11798		11798	–	12742	
						–		–		–	944		
68	68	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	23257,2		93029		93029	–	100471	
						–		–		–	7442		
69	69	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	10236		20472		20472	–	22110	
						–		–		–	1638		
70	70	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	16030,3		128242		128242	–	138501	
						–		–		–	10259		
71	71	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	11798		11798		11798	–	12742	
						–		–		–	944		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	72	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	19489,5		77958		77958	–	84195	
						–		–		–	6237		
73	73	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	1786		8930		8930	–	9644	
						–		–		–	714		
74	74	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5	19383		96915		96915	–	104668	
						–		–		–	7753		
75	75	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,17632	922674,68	1378,18	162686	243	115452	42861	221991	
						266509,75	618,19	46991	109	–	16444		
76	76	2106-0208-0501	Стремянки	т	0,0854	545288		46568		46568	–	50293	
						–		–		–	3725		
77	77	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	2,75	17769,82	1125,82	48867	3096	41962	4130	57237	
						1385,09	265,45	3809	730	–	4240		
78	78	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,289	65204,15	–	18844	–	597	18065	39862	
						63138,41	–	18247	–	–	2953		
79	79	1122-0701-0104	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,187	88893,05	–	16623	–	2455	14026	33101	
						75764,71	–	14168	–	–	2452		

Итого	**4 357 402**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	756 429
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	549 721
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	204 439
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 900 354
- накладные расходы, тенге	828 128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

в т.ч. зарплата, тенге	74 532
- сметная прибыль (8 %), тенге	322 770
Всего	**4 357 402**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	56 646
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	91 371
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**90 109**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**4 595 528**
НДС (12 %)	551 463
Итого	**5 146 991**
Скидка (10 %)	514 699
Итого к оплате	**4 632 292**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании", БИН 070340002198

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор: ТОО "Saulet Trans Servis" Бекентуров А.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Карасайского района", БИН 060140012512

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сагындыков Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор: ТОО "АРС ЛТД" Абдырахманов С.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
473

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Карасайского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство ИКС и благоустройство 5-ти индивидуальных жилых домов в с.Турар Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водопровода и канализации
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 24 от 28.05.2021 года

Акт приемки выполненных работ № 11

за май месяц 2022 года

на Наружные сети канализации

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % т.ч. п.3.55: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 грунта	38,7	219,02	209,74	8476	8117	–	2179	11507	
						9,28	68,91	359	2667	–	852		
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	1,161	1823,43	–	2117	–	–	1524	3932	
						1823,43	–	2117	–	–	291		
3	3	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	2,13	3243,66	163,85	6909	349	4118	2525	10189	
						1146,48	51,17	2442	109	–	755		
4	4	1101-0205-0501	Засыпка вручную. Мягким грунтом НР = 72 %	м3 грунта	6,38	866,46	–	5528	–	–	3980	10269	
						866,46	–	5528	–	–	761		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	30,19	36,27	36,27	1095	1095	–	307	1514	
						–	14,11	–	426	–	112		
6	6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	0,9057	951,75	–	862	–	–	621	1602	
						951,75	–	862	–	–	119		
7	7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	30,19	171,88	79,2	5189	2391	–	2850	8682	
						92,68	38,42	2798	1160	–	643		
8	8	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,043	500813,95	154790,7	21535	6656	328	16447	41021	
						338395,35	47953,49	14551	2062	–	3039		
9	9	2301-0603-0103	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	5,05	1350		6818		6818	–	7363	
						–		–		–	545		
10	10	1123-0601-0101	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 0,7 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	2	65089,5	22363	130179	44726	16392	86574	234093	
						34530,5	9193,5	69061	18387	–	17340		
11	11	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	11144,7		55724		55724	–	60182	
						–		–		–	4458		
12	12	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	1786		8930		8930	–	9644	
						–		–		–	714		
13	13	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	3139		31390		31390	–	33901	
						–		–		–	2511		
14	14	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5	19383		96915		96915	–	104668	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	7753		
15	15	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0388	922680,41	1365,98	35800	53	25406	9432	48851	
						266520,62	618,56	10341	24	–	3619		
16	16	2106-0208-0501	Стремянки	т	0,033	545288		17995		17995	–	19435	
						–		–		–	1440		
17	17	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	9,4	17770	1125,96	167038	10584	143434	14119	195650	
						1385,11	265,43	13020	2495	–	14493		
18	18	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	0,078	11089,74	2474,36	865	193	260	426	1394	
						5282,05	589,74	412	46	–	103		
19	19	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,04	31668,9		1267		1267	–	1368	
						–		–		–	101		
		0.1 Септик 4,6м3 (5шт)											
20	20	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	12,5	238,88	238,88	2986	2986	–	567	3837	
						–	62,96	–	787	–	284		
21	21	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	0,375	1824	–	684	–	–	492	1270	
						1824	–	684	–	–	94		
22	22	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,5	36,36	36,36	200	200	–	56	276	
						–	14,18	–	78	–	20		
23	23	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	0,165	951,52	–	157	–	–	113	292	
						951,52	–	157	–	–	22		
24	24	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5,5	171,82	79,09	945	435	–	519	1581	
						92,73	38,36	510	211	–	117		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	25	1123-0601-0108	Септики канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 % К=4,000;	м3 конструкций колодца	9,28	44411,21	7713,47	412136	71581	226139	143575	600168	
						12329,31	3298,38	114416	30609	–	44457		
26	26	1123-0601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	2,32	29783,19	7387,93	69097	17140	26782	32226	109429	
						10851,29	3179,74	25175	7377	–	8106		
27	27	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=5,000;	шт.	5	1786		8930		8930	–	9644	
						–		–		–	714		
28	28	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=5,000;	шт.	5	3139		15695		15695	–	16951	
						–		–		–	1256		
29	29	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=5,000;	шт.	5	32121,2		160606		160606	–	173454	
						–		–		–	12848		
30	30	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=5,000;	шт.	10	25912,6		259126		259126	–	279856	
						–		–		–	20730		
31	31	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=5,000;	шт.	5	32325,4		161627		161627	–	174557	
						–		–		–	12930		
32	32	2113-0814-2208	Скобы ходовые К=5,000;	шт.	85	595		50575		50575	–	54621	
						–		–		–	4046		
33	33	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=5,000;	т	0,2556	922668,23	1377,15	235834	352	167363	62133	321804	
						266506,26	622,07	68119	159	–	23837		
34	34	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 % К=5,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	62,5	1443,65	85,58	90228	5349	19296	55862	157777	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						1049,33	67,92	65583	4245	–	11687		
35	35	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % К=5,000;	м2 стяжки	15,7	722,1	30,76	11337	483	4902	5824	18534	
						379,11	15,54	5952	244	–	1373		
36	36	2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 К=5,000;	м2	5	33118		165590		165590	–	178837	
						–		–		–	13247		
37	37	2301-1201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 К=5,000;	м	10	688		6880		6880	–	7430	
						–		–		–	550		
38	38	1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 % К=5,000;	зонт	5	2572,4	43	12862	215	10181	2488	16578	
						493,2	14,6	2466	73	–	1228		
39	39	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 К=5,000;	комплект	5	19383		96915		96915	–	104668	
						–		–		–	7753		
40	40	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 % К=5,000;	м3	2,75	17769,82	1125,82	48867	3096	41962	4130	57237	
						1385,09	265,45	3809	730	–	4240		
41	41	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	0,1248	11097,76	2475,96	1385	309	416	682	2232	
						5288,46	584,94	660	73	–	165		
42	42	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,064	31668,9		2027		2027	–	2189	
						–		–		–	162		

Итого	**3 098 487**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	409022
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	176 310
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	71 962
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 833 989
- накладные расходы, тенге	449 651
в т.ч. зарплата, тенге	40 469

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

- сметная прибыль (8 %), тенге	229 515
Всего	**3 098 487**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	40 280
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	64 972
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**64 075**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**3 267 815**
НДС (12 %)	392 138
Итого	**3 659 952**
Скидка (10 %)	365 995
Итого к оплате	**3 293 957**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании", БИН 070340002198

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макулов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор: ТОО "Saulet Trans Servis" Бекентуров А.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Карасайского района", БИН 060140012512

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сагындыков Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор: ТОО "АРС ЛТД" Абдырахманов С.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)