Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"Актюбинская область, Мугалжарский район,Республика Казахстан, Актюбинская област, Мугалжарский район, Кандыагш, Гагарина, дом № 6** — **050140008047**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью " Қолғанат Құрылыс",Республика Казахстан, Алматы, Садовникова, дом № 95** — **931240000384**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №30 от 12.04.2021 год и доп. соглашение к договору № 4 от 07.07.2022 года

Номер документа	Дата составления
00000000025	20.12.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №15 по Момышулы, в г. Эмба Актюбинской области»			работа	1	53 444 809,53	53 444 809,53	5 726 229,59
				Итого	1	x	53 444 809,53	5 726 229,59

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Мамамбаев М.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / Койшекенов Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.12.2022

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельност
деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Колганат Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №15 по ул. Б.Момышулы, в г. Эмба Актюбинской области"

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

Декабрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 30 от 12.04.2021 года и доп. соглашение к договору № 4 от 07.07.2022 года					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	Строи-тельно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №15 по ул. Б.Момышулы, в	367 352 447,53	47 718 579,94	47 718 579,94						5 726 229,59	53 444 809,53

г. Эмба Актюбинской области"										
Удержания по договору 5%										
Итого										53 444 809,53

Место печати (при наличии)

Заказчик Государственное учреждение " Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог " Койшекенов Т.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью Колганат Курылыс БИН 931240000384

Директор Мамамбаев М.Ш.

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

№ аттестата или приказа, печать)

Эксперт(ы) технического надзора

Технический надзор ТОО «Алау Эксперт Инжиниринг» Бирмагамбетов М.А. № KZ57VJE00056207 от 27.07.2020 г.

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

5

Форма

Заказчик: ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 050140008047

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Колганат Курылыс" БИН 931240000384

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №15 по ул. Б.Момышулы, в г. Эмба

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома № 15

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 30 от 12.04.2021 года и дополнинлная соглащение к договору № 4 от 07.07.2022 года

Акт приемки выполненных работ №1

за деакбрь

на локальной смете 2-1-1

на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ

Раздел 6 Двери

1	1 1109-0403-0403									
		ДОБАВИТЬ: Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	16,506	2469,59	49,07	40763	810	6404	21954	67734
					2032,53	19,99	33549	330	–	5017	
2	2 2109-0402-0202										
		ДОБАВИТЬ: Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	16,506	38093		628763		628763	–	679064
					–		–		–	50301	
3	3 2109-0404-0307										
		ДОБАВИТЬ:Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками 3В9 ГОСТ 5089-2011	шт.	306	5504		1684224		1684224	–	1818962
					–		–		–	134738	

4	4 1115-0203-0601	**ДОБАВИТЬ:** Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4898,5379	1380,84	18,85	6764109	92320	2366550	2808273	10338173
					878,88	5,82	4305239	28515	–	765791	
	Раздел 7 Внутренняя отделка										
5	5 1108-0701-0101	**ДОБАВИТЬ:** Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 72 %	м2 вертикальной проекции	1300	505,57	1,84	657245	2395	53977	390102	1131135
					462,21	0,87	600873	1136	–	83788	
6	6 1115-0108-1806	**ДОБАВИТЬ:** Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 1200 мм из П-образного профиля НР = 80 %	м2	1247,3	1588,8	12,66	1981705	15794	723125	897400	3109433
					996,38	2,89	1242786	3603	–	230328	

АКТ ПО СМЕТЕ
РАЗДЕЛ 2 ПЕРЕГОРОДКИ

7	6 1108-0301-0103	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м НР = 72 % К=-1,000;	м3 кладки	-36,362	25023,93	2256,81	-909920	-82062	-715222	-84162	-1073609
					3097,63	474,23	-112636	-17244	–	-79527	
	Раздел 8 Полы										
	8.2 Тип пола II (1-й этаж)										
8	82 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	68,8	2415,8	70,87	166207	4876	82131	52749	236472
					1151,16	32,02	79200	2203	–	17516	
	8.4 Тип пола IV (Подвал)										
9	89 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	1024,7	658,21	26,97	674465	27634	319046	221217	967337
					319,88	13,27	327785	13599	–	71655	
10	89 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 % К=-1,000;	м2 стяжки	-1024,7	658,21	26,97	-674465	-27634	-319046	-221217	-967337

11	90 1111-0101-1104			319,88	13,27	-327785	-13599	–	-71655	
		Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 72 % К=6,000;	м2 стяжки	6148,2	85,62	4,69	526427	28840	473943	24064	594530
12	90 1111-0101-1104			3,85	2,19	23644	13492	–	44039	
		Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 72 % К=-6,000;	м2 стяжки	-6148,2	85,62	4,69	-526427	-28840	-473943	-24064	-594530
					3,85	2,19	-23644	-13492	–	-44039	
	8.6 Тип пола VI (1-й этаж)										
13	97 1111-0101-2702										
		Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	27,6	2380,98	70,87	65715	1956	31987	21160	93825

					1151,16	31,99	31772	883	–	6950	
	8.7 Тип пола I (2-5 этаж)										
14	99 1111-0101-3503										
		Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 72 % К=4,000;	м2 покрытия	3254,4	1156,53	21,56	3763803	70172	1971061	1127519	5282628
					529,3	5,36	1722570	17428	–	391306	
15	99 1111-0101-3503										
		Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 72 % К=-4,000;	м2 покрытия	-3254,4	1156,53	21,56	-3763803	-70172	-1971061	-1127519	-5282628
					529,3	5,36	-1722570	-17428	–	-391306	
16	100 1111-0101-0401										
		Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	1220,4	937,16	85,77	1143710	104674	266845	509426	1785387
					632,74	11,44	772191	13960	–	132251	
17	102 1111-0101-3601										
		Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	797,2	2070,97	20,4	1650979	16261	1332624	200870	1999997
					378,94	9,9	302094	7891	–	148148	
	8.8 Тип пола II (2-5 этаж)										

18	104 1111-0101-3503	Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 72 % К=4,000;	м2 покрытия	290	1156,52	21,56	335391	6252	175641	100473	470733
19	104 1111-0101-3503	Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 72 % К=-4,000;	м2 покрытия	-290	1156,52	21,56	-335391	-6252	-175641	-100473	-470733
20	105 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 % К=4,000;	м2 изолируемой поверхности	290	1479,48	85,77	429049	24873	220683	121053	594110
21	107 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 % К=4,000;	м2 покрытия	290	2381,04	70,88	690502	20556	336110	222343	985873
		8.9 Тип пола III (2-5 этаж)			1151,16	32,02	333836	9286	–	73028	

22	110 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 % К=4,000;	м2 покрытия	432	2381,04	70,88	1028611	30622	500688	331215	1468612
					1151,16	32,02	497301	13834	–	108786	
	8.11 Плинтус										
23	115 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 % К=4,000;	м плинтусов	3415,72	258,72	2,17	883718	7404	601282	180020	1148837
					80,52	0,81	275032	2776	–	85099	
	Раздел 9 Кровля										
	9.2 Монтаж										
24	121 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 72 %	м3 утеплителя	45,14	4055,8	1687,26	183079	76163	–	81693	285954
					2368,54	424,32	106916	19154	–	21182	
25	121 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 72 % К=-1,000;	м3 утеплителя	-45,14	4055,8	1687,26	-183079	-76163	–	-81693	-285954
					2368,54	424,32	-106916	-19154	–	-21182	

26	123 2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	69,142	29021		2006570		2006570	–	2167096
					–		–		–	160526	
27	123 2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 175 К=-1,000;	м3	-69,142	29021		-2006570		-2006570	–	-2167096
					–		–		–	-160526	
28	124 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	1114,59	567,69	100,07	632747	111541	284487	170881	867918
					212,38	24,21	236719	26986	–	64290	

Раздел 10 Тамбуры

10.5 Крыльцо,пандус

[illegible]	160 1107-0519-0103	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка НР = 72 % К=6,000;	м ограждения	158,4	1281,02	82,12	202913	13008	80555	74386	299483
					690,34	34,36	109350	5443	–	22184	
30	160 1107-0519-0103	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка НР = 72 % К=-6,000;	м ограждения	-158,4	1281,02	82,12	-202913	-13008	-80555	-74386	-299483
					690,34	34,36	-109350	-5443	–	-22184	
31	161 2301-0201-0928	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 38 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 11068-81 К=6,000;	м	244,8	3974		972835		972835	–	1050662
					–		–		–	77827	
32	161 2301-0201-0928	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 38 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 11068-81 К=-6,000;	м	-244,8	3974		-972835		-972835	–	-1050662
					–		–		–	-77827	

33	165 1109-0701-0119										
		Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) НР = 72 % К=6,000;	т конструкций	1,41846	162930,22	12887,22	231110	18280	7482	135422	395855
					144768,27	2564,05	205348	3637	–	29323	
34	165 1109-0701-0119										
		Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) НР = 72 % К=-6,000;	т конструкций	-1,41846	162930,22	12887,22	-231110	-18280	-7482	-135422	-395855
					144768,27	2564,05	-205348	-3637	–	-29323	
35	166 2105-0206-0803										
		Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86 К=6,000;	т	0,3624	264419		95825		95825	–	103491

					–	–	–	7666	
36	166 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86 К=-6,000;	т	-0,3624	264419	-95825	-95825	–	-103491
					–	–	–	-7666	
37	167 2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86 К=6,000;	т	0,1872	261259	48908	48908	–	52821
					–	–	–	3913	
38	167 2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86 К=-6,000;	т	-0,1872	261259	-48908	-48908	–	-52821
					–	–	–	-3913	

39	168 2105-0206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 К=6,000;	т	0,23352	265795	62068	62068	–	67033
					–	–	–	4965	
40	168 2105-0206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 К=-6,000;	т	-0,23352	265795	-62068	-62068	–	-67033
					–	–	–	-4965	
41	169 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=6,000;	т	0,52992	240429	127408	127408	–	137601
					–	–	–	10193	

42	169 2105-0201-0502							
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=-6,000;	т	-0,52992	240429	-127408	-127408	–	-137601
				–	–	–	-10193	
43	170 2105-0201-0502							
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=6,000;	т	0,294	240429	70686	70686	–	76341
				–	–	–	5655	

44	170 2105-0201-0502							
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=-6,000;	т	-0,294	240429	-70686	-70686	–	-76341
				–	–	–	-5655	
45	171 2105-0101-0403							
	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=6,000;	т	0,03	231929	6958	6958	–	7515
				–	–	–	557	

46	171 2105-0101-0403										
		Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=-6,000;	т	-0,03	231929		-6958		-6958	–	-7515
					–		–		–	-557	
47	172 2113-0201-1104										
		Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90 К=6,000;	шт.	48	33		1584		1584	–	1711
					–		–		–	127	
48	172 2113-0201-1104										
		Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90 К=-6,000;	шт.	-48	33		-1584		-1584	–	-1711
					–		–		–	-127	
49	173 1112-0101-0902										
		Желоба подвесные. Устройство НР = 72 % К=6,000;	м желобов	21,48	1892,41	11,31	40649	243	34166	4090	48318
					290,5	3,35	6240	72	–	3579	

50	173 1112-0101-0902									
		Желоба подвесные. Устройство НР = 72 % К=-6,000;	м желобов	-21,48	1892,41	11,31	-40649	-243	-34166	-4090	-48318
					290,5	3,35	-6240	-72	–	-3579	
51	174 1111-0101-2702										
		Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 % К=6,000;	м2 покрытия	84	1494,65	70,88	125551	5954	22900	64403	205150
					1151,15	32,02	96697	2690	–	15196	
52	174 1111-0101-2702										
		Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 % К=-6,000;	м2 покрытия	-84	1494,65	70,88	-125551	-5954	-22900	-64403	-205150
					1151,15	32,02	-96697	-2690	–	-15196	

53	175 2206-0301-1207	Плитки керамические для полов рельефные неглазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 К=6,120;	м2	85,68	2795		239476		239476	–	258634
					–		–		–	19158	
54	175 2206-0301-1207	Плитки керамические для полов рельефные неглазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 К=-6,120;	м2	-85,68	2795		-239476		-239476	–	-258634
					–		–		–	-19158	
	Раздел 11 Наружная отделка										
	11.1 Цоколь										
55	176 1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	131,5	206,14	1,37	27107	180	13179	8962	38955
					104,55	0,62	13748	82	–	2886	

56	176	1115-0402-0203										
			Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР = 72 % К=-1,000;	м2 окрашиваемой поверхности	-131,5	206,14	1,37	-27107	-180	-13179	-8962	-38955
						104,55	0,62	-13748	-82	–	-2886	
	11.2 Стены											
57	177	1203-0101-2014										
			Панели цокольные. Устройство чеканки и расшивка швов с внутренней стороны раствором НР = 72 %	м стыка	3820	164,17	2,11	627131	8043	10175	397047	1106112
						159,4	1	608913	3814	–	81934	
58	177	1203-0101-2014										
			Панели цокольные. Устройство чеканки и расшивка швов с внутренней стороны раствором НР = 72 % К=-1,000;	м стыка	-3820	164,17	2,11	-627131	-8043	-10175	-397047	-1106112
						159,4	1	-608913	-3814	–	-81934	

59	178	1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 72 %	м2 вертикальной проекции	1000	505,57	1,84	505573	1842	41521	300078	870103
						462,21	0,87	462210	874	–	64452	
60	179	1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 72 %	м2	2694,6	380,97	2,61	1026573	7038	–	662340	1824026
						378,36	0,96	1019535	2594	–	135113	
61	180	1115-0108-1806	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 1200 мм из П-образного профиля НР = 72 %	м2	1247,3	1588,8	12,66	1981705	15794	723125	807660	3012514
						996,38	2,89	1242786	3603	–	223149	
62	181	2203-0101-0401	Лист (сайдинг) ГОСТ 18124-2012	м2	2694,6	1439		3877529		3877529	–	4187731
						–		–		–	310202	

63	182	1208-0101-2201	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике НР = 72 %	м2	2694,6	194,56	18,72	524257	50432	–	316693	908226
						175,84	5,53	473825	14899	–	67276	
64	183	2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	269,46	17665		4760011		4760011	–	5140812
						–		–		–	380801	
		11.3 Низ плит балконных и плит лоджий										
65	189	1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	265	206,14	1,37	54626	364	26558	18059	78500
						104,54	0,62	27704	165	–	5815	
		11.4 Перегородки в лоджиях										
66	191	1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	117,5	206,14	1,38	24221	162	11775	8007	34806
						104,54	0,62	12284	73	–	2578	
		11.5 Оконные и дверные откосы по фасаду										

67	192 1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	289	2032,76	5,4	587469	1560	462721	80026	720895
					426,26	1,07	123188	309	–	53400	
	11.6 Оконные отливы										
68	193 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	463,1	1431,11	5,39	662745	2497	462849	128235	854258
					426,26	1,07	197399	495	–	63278	
	Раздел 13 Помещение БТП										
69	199 1109-0306-0103	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж НР = 72 %	м2	5,5	724,55	20,18	3985	111	803	2019	6484
					558,36	8	3071	44	–	480	

70	200 2105-0308-1201	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	5,5	1737	9554	9554	–	10318
					–	–	–	764	
71	201 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,083	240429	19956	19956	–	21552
					–	–	–	1596	
72	202 2109-0404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками 3В9 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5504	5504	5504	–	5944
					–	–	–	440	

Итого **42 928 092**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 12 343 451
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 431 820
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 120 532

- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 806 564
- накладные расходы, тенге	8 166 401
в т.ч. зарплата, тенге	734 976
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 179 856
Всего	**42 928 092**
Временные здания и сооружения (0,8 %)	343 425
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	794 465
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**881 320**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**44 947 302**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**47 194 667**
НДС (12 %)	5 663 360
Итого	**52 858 027**
Коэф.конкурсной скидки-0,9	**5 285 804,7**
Итого	**47 572 222,3**

Сдал (Подрядчик) ТОО "Колганат Курылыс"

Директор Мамамбаев М.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,

Руководитель Койшекенов Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор Директор ТОО "Рудстрой ЛТД"

Шудабаев К.С..

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "Алау Экспорт Инжиниринг "

Бирмагамбетов М.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 19.3 от 05.07.19 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

5

Форма

Заказчик: ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 050140008047

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Колганат Курылыс" БИН 931240000384

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №15 по ул. Б.Момышулы, в г. Эмба

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома № 15

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 30 от 12.04.2021 года и дополнинлная соглашение к договору № 4 от 07.07.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 2

за декабрь

на локальной смете 2-1-4

на Электромонтажные работы по разделу ЭО

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Силовое электрооборудование

1.1 ВРУ-1

1	3	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1236	88	1236	88	20	750	2145
						1128	30	1128	30	–	159	
2	5	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	549	88	549	88	20	305	922
						441	30	441	30	–	68	

1.4 ЩК

3	26	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	89	549,17	87,85	48876	7819	1810	27180	82140
						440,98	30,31	39247	2698	–	6084	

1.5 ЯТП

4	28	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1494	179	2988	358	36	1759	5127
						1297	60,5	2594	121	–	380	

5	29 2307-0203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	10354		20708		20708	–	22365
					–		–		–	1657	
	Раздел 2 Осветительное оборудование										
6	30 1308-0305-0309	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	101	1036,27	59,11	104663	5970	5685	60587	178470
					920,87	4,85	93008	490	–	13220	
7	31 2307-0101-0325	Светильники потолочные, тип НПП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	101	2402		242602		242602	–	262010
					–		–		–	19408	
8	34 2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	3286		6572		6572	–	7098
					–		–		–	526	

9	35 1308-0305-0309	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	36	1036,28	59,11	37306	2128	2027	21595	63613
					920,86	4,86	33151	175	–	4712	
10	36 2307-0102-1301	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-18-001 ГОСТ 17677-82	шт.	36	1787		64332		64332	–	69479
					–		–		–	5147	
11	37 1121-0401-0110	Патроны подвесные. Установка НР = 72 %	шт.	203	351,37	9,71	71329	1971	2366	43929	124479
					330,01	3,94	66992	800	–	9221	
12	38 2307-0219-0103	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	203	111		22533		22533	–	24336
					–		–		–	1803	
13	39 1121-0401-0109	Патроны настенные или потолочные. Установка НР = 72 %	шт.	178	397,97	11,46	70839	2040	3519	42826	122758
					366,74	4,54	65280	809	–	9093	

14	40 2307-0219-0101	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	178	183		32574		32574	–	35180
					–		–		–	2606	
15	42 2307-0104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	540	731		394740		394740	–	426319
					–		–		–	31579	
	Раздел 3 Электроустановочные изделия										
16	43 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	451	212,49	0,18	95834	83	14783	52493	160193
					179,53	0,09	80968	39	–	11866	

17	45 2307-0218-1504										
		Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	106	369		39114		39114	–	42243
					–		–		–	3129	
18	46 1121-0202-0202										
		Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	24	171,08	0,17	4106	4	232	2509	7144
					161,25	0,08	3870	2	–	529	
19	47 2307-0218-1601										
		Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	24	220		5280		5280	–	5702

					–		–		–	422	
20	48 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	1145	212,49	0,18	243305	211	37531	133270	406701
					179,53	0,09	205563	100	–	30126	

Итого	**2 048 424**
*в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	592 242
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 760
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 294
- материалы, изделия и конструкции, тенге	896 484
- накладные расходы, тенге	387 203
в т.ч. зарплата, тенге	34 847
- сметная прибыль (8 %), тенге	151 735
Всего	**2 048 424**
Временные здания и сооружения (0,8 %)	16 387
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	37 910
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**42 054**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**2 144 775**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**2 252 014**
НДС (12 %)	270 242
Итого	**2 522 256**

Коэф.конкурсной скидки-0,9 **252 442,77**

Итого **2 269 813,23**

Сдал (Подрядчик) ТОО "Колганат Курылыс"

Директор Мамамбаев М.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель Койшекенов Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор Директор ТОО "Рудстрой ЛТД"
Шудабаев К.С..

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "Алау Экспорт Инжиниринг "
Бирмагамбетов М.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

5

Форма

Заказчик: ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 050140008047

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Колганат Курылыс" БИН 931240000384

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №15 по ул. Б.Момышулы, в г. Эмба

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома № 15

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 30 от 12.04.2021 года и дополнинлная соглащение к договору № 4 от 07.07.2022 года

Акт приемки выполненных работ №5

за декабрь

на локальной смете 7-2-1

на Благоустройство

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

		Раздел 1 Благоустройство									
		1.2 Покрытие тротуаров									
1	8 1127-0701-0202										
		Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР = 64,8 % К=-2,000;	м2 покрытия	-385,78	50,08	4,43	-19320	-1709	-15474	-1696	-22697
					5,54	1,25	-2137	-481	–	-1681	
2	9 1127-0701-0302										
		Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 64,8 %	м2 тротуара	192,89	402,98	36,75	77731	7089	164	47472	135219
					365,38	14,42	70478	2782	–	10016	
		Раздел 2 МАФ									
3	15 8601-0106-0305										
		Беседка НР = 0	шт.	3	186264	–	558792	–	558792	–	603495
					–	–	–	–	–	44703	
4	16 8601-0302-0101	Скамья, тип 1С-1А НР = 81 %	шт.	6	19800	251	118800	1506	75978	33826	164836

					6886	74	41316	444	–	12210	
5	17 8601-0303-0205	Урна (0,30 м х 0,44 м х 0,2 м) НР = 0	шт.	6	10181	–	61086	–	61086	–	65973
					–	–	–	–	–	4887	
6	18 8601-0104-0106	Балансир НР = 106,2 %	комплект	2	26394	465	52788	930	25350	28370	87651
					13254	103	26508	206	–	6493	
7	19 8601-0104-0307	Качалка НР = 81,9 %	комплект	2	37897	716	75794	1432	67812	5707	88021
					3275	209	6550	418	–	6520	
8	20 8601-0102-0115	Горка-домик с пластиковым скатом НР = 81,9 %	комплект	2	164362	377	328724	754	313172	12265	368268
					7399	89	14798	178	–	27279	
9	21 8601-0109-0301	Песочница НР = 81,9 %	комплект	2	65558	199	131116	398	124130	5468	147511
					3294	44	6588	88	–	10927	
	Раздел 3 Озеленение										
10	24 1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 64,8 %	м2	1770,5	384,07	9,65	679991	17094	232378	281697	1038623

				243,16	2,37	430519	4198	–	76935	
11	25 1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 64,8 %	м2	1770,5	243,21	153,08	430601	271035	64198	101030	574161
					53,87	34,2	95368	60543	–	42530	

Итого	**3 251 061**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	689 988
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	298 529
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	68 376
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 507 586
- накладные расходы, тенге	514 139
в т.ч. зарплата, тенге	46 272
- сметная прибыль (8 %), тенге	240 819
Всего	**3 251 061**
Временные здания и сооружения (0,8 %)	26 008
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	60 167
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**66 745**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**3 403 981**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**3 574 180**
НДС (12 %)	428 902
Итого	**4 003 082**

Коэф.конкурсной скидки-0,9	400 308
Итого	**3 602 774**

Сдал (Подрядчик) ТОО "Колганат Курылыс"

Принял (Заказчик)
ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Директор Мамамбаев М.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель Койшекенов Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор Директор ТОО "Рудстрой ЛТД"
Шудабаев К.С..
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "Алау Экспорт Инжиниринг "
Бирмагамбетов М.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)