Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012 г. № 170

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры,строительства, жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акима Аккайынского района Северо-Казахстанской области"
Подрядчик : ТОО "Кокшеэлектромонтаж"
Наименование объекта: "Строительство инженерной инфраструктуры к производственной территории птицефабрики ТОО "Птицефабрика "Северный бройлер"по адресу:СКО,Аккайынский район,с.Аралагаш.Внешние сети электроснабжения

Договор №29 от 24.05.2022г.

С П Р А В К А № 1 от 27 июня 2022 года
о стоимости выполненых работ и затрат за июня 2022 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику. Заказчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-пправовая форма	
		№29	от 2022-24-05	Наименование	Код	Наименование	Код
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавленную стоимость 12%, (тенге)	Всего в текущих ценах., (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы № 1					
			СМР в сметных в текущих ценах	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудования в ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство инженерной инфраструктуры к производственной территории птицефабрики ТОО "Птицефабрика "Северный бройлер"по адресу:СКО,Аккайынский район,с.Аралагаш.Внешние сети электроснабжения	59 998 427	53 570 024,11					6 428 402,89	59 998 427,00

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры,строительства, жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акима Аккайынского района Северо-Казахстанской области"
Руководитель_____ **Капашев Д.Е.**

Подрядчик:
ТОО "Кокшеэлектромонтаж"
Директор_____ **Саржегитов О.М.**
Технадзор:
ТОО "Аймерке"
Директор_____ **Кульжанов Д.М.**

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры,строительства, жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акима Аккайынского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Кокшеэлектромонтаж"

Наименование стройки: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО". Строительство инженерной инфраструктуры к производственной территории птицефабрики ТОО "Птицефабрика "Северный бройлер". Заказ 49

Наименование объекта: "Строительство инженерной инфраструктуры к производственной территории птицефабрики ТОО "Птицефабрика "Северный бройлер"по адресу:СКО,Аккайынский район,с.Аралагаш.Внешние сети электроснабжения Договор №29 от 24.05.2022г.

Акт №1

выполненных работ за июнь 2022г.

Внешние сети электроснабжения

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 ВЛ 10 кВ										
5	1108-0101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %**	**м3 основания**	**45**	9180,32	1827,22	413114,4	82224,9	154514	75997,926	528241,31
					980,9	835,06	44140,5	37577,7	–	39128,99	
6	1133-0202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80 %**	**опора**	**150**	8543,55	3870,24	1281532,5	580536	101585	689312,4	2128512,49
					3999,42	1744,85	599913	261727,5	–	157667,59	

7	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 %	опора	13	8489,75	–	110366,75	–	8804	689312,4	815418,15
					7815,86	–	101606,18	–	–	15739	
8	225-204-0311	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3.5	шт.	176	74880,04		13178887		13178887	–	14233198
					–		–		–	1054311	
9	1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80 %	км линии	11,7	182150,02	102926,24	2131155,234	1204237,01	42071	1027645,538	3411504,83
					75628	34163,19	884847,6	399709,323	–	252704,06	
10	243-604-0110	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 95/16 мм2	км	35,802	549107,04		19659130		19659130	–	21231860
					–		–		–	1572730	
11	252-207-0526	Траверс типа ТМ -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	122	16891		2060702		2060702	–	2225558
					–		–		–	164856	

12	252-207-0533	Траверс типа ТМ-8, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	20	29109		582180		582180	–	628754
					–		–		–	46574	
13	1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	4068,58	691,48	4068,58	691,48	371	2358,19	6940,91
					3006	269,26	3006	269,26	–	514,14	
14	1308-0103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	8057,47	210,68	8057,47	210,68	1568	4382,09	13434,72
					6012	74,23	6012	74,23	–	995,16	
15	515-201-0503 (об)	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	102059		102059		–	–	102059
					–		–		102059	–	
16	1308-0103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования НР=72 %	т	0,01	989264,63	17996,32	6950	186	5962	625	8181
					78156	6349,26	803	65	–	606	
17	252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	240	8000		1920000		1920000	–	2073600
					–		–		–	153600	

18	252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	240	6000	1440000	1440000	–	1555200
					–	–	–	115200	
19	252-201-0102	Серьга типа СР-7-16	шт.	240	4000	960000	960000	–	1036800
					–	–	–	76800	
20	252-102-0107	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д	шт.	366	8000	2928000	2928000	–	3162240
					–	–	–	234240	
21	252-108-0703	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-7 (КП-22)	шт.	366	50	18300	18300	–	19764
					–	–	–	1464	
22	252-207-0221	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-41 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	20	1081	21620	21620	–	23350
					–	–	–	1730	
23	252-204-0107	Зажим соединительный овальный для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов типа СОАС-95-3	шт.	30	6000	180000	180000	–	194400
					–	–	–	14400	
24	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	20	8909	178180	178180	–	192434
					–	–	–	14254	
25	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	20	985	19700	19700	–	21276

26	252-203-0201	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6	шт.	120	– / 2930 / –	– / 351600 / –	– / 351600 / –	1576 / – / 28128	379728
		Итого по разделу 2				**53 992 454**			53992454,42
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 639 525			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 867 900			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				699 423			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				43 813 174			
		- оборудование, тенге				102 059			
		- накладные расходы, тенге				2 489 634			
		в т.ч. зарплата, тенге				174 016			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				3 947 218			
		Итого по акту:				**53 992 454**			
		Временные здания и сооружения 2,4 %				1293369,49			
		Непредвиденные работы и затраты 2 %				1 103 675			
		Итого по акту:				56 389 499			
		понижающий коэффициент	0,95			53 570 024			
		НДС 12%				6 428 403			
		Итого с НДС 12%				**59 998 427**			

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры,строительства, жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акима Аккайынского района Северо-Казахстанской области"

Руководитель_____ **Капашев Д.Е.**

Подрядчик:

ТОО "Кокшеэлектромонтаж"

Директор_____ **Саржегитов О.М.**

Технадзор:

ТОО "Аймерке"

Директор_____ **Кульжанов Д.М.**