Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012 г. № 170

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры,строительства, жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акима Аккайынского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик : ТОО "Кокшеэлектромонтаж"

Наименование объекта: "Строительство инженерной инфраструктуры к производственной территории птицефабрики ТОО "Птицефабрика "Северный бройлер"по адресу:СКО,Аккайынский район,с.Аралагаш.Внешние сети электроснабжения

Договор №29 от 24.05.2022г.

С П Р А В К А № 2 от 25 июля 2022 года

о стоимости выполненых работ и затрат за июня 2022 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику. Заказчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-пправовая форма	
		№29	от 2022-24-05	Наименование	Код	Наименование	Код
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавленную стоимость 12%, (тенге)	Всего в текущих ценах., (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы № 1					
			СМР в сметных в текущих ценах	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудования в ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство инженерной инфраструктуры к производственной территории птицефабрики ТОО "Птицефабрика "Северный бройлер"по адресу:СКО,Аккайынский район,с.Аралагаш.Внешние сети электроснабжения	145 223 963	76 094 228,57					9 131 307,43	85 225 536,00

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры,строительства, жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акима Аккайынского района Северо-Казахстанской области"

Руководитель_____ Капашев Д.Е.

Подрядчик:

ТОО "Кокшеэлектромонтаж"

Директор_____ Саржегитов О.М.

Технадзор:

ТОО "Аймерке"

Эксперт технадзор_____ Кемалов Б.

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры,строительства, жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акима Аккайынского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Кокшеэлектромонтаж"

Наименование стройки: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Заказ 49

Наименование объекта: "Строительство инженерной инфраструктуры к производственной территории птицефабрики ТОО

Договор №29 от 24.05.2022г.

Акт №2

выполненных работ за июль 2022г.

Внешние сети электроснабжения

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 Трансформаторная подстанция									
27	1308-0101-2505	**Подстанция блочная напряжением 35 кВ по схеме одна рабочая, секционированная выключателем, система шин, мощность трансформаторов до 6300 КВ•А. Монтаж оборудования НР=72 %**	**подстанция**	1	3496916,91	471440	3496916,91	393918,22	211861	2156815	6106030
					2813616	181959,96	2813616	181959,96	–	452299	

28	1308-0101-0107	**Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 4000, 6300 КВ•А. Монтаж оборудования НР=72 %**								
			шт.	**2**	696849,47	196959,11	1393698,94	393918,22	64915	774318	2341459
					467433	70288,13	934866	140576,26	–	173441	
29	580-051-0001 (пл) (об)	**Блочно-модульное здание утепленного типа из "сендвич" панелей с размерами 6750х11600 мм, оснащено внутренним освещением, вентиляцией, обогревом, кондиционированием, пожарно-охранной сигнализацией в комплекте с Трансформатор силовой**								
			шт	**1**	66000000		66000000		–	–	66000000
					–		–		66000000	–	
30	247-215-0123	**Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм**								
			шт.	**15**	5855		87825		87825	–	94851
					–		–		–	7026	
		Итого по разделу 3					**74 542 340**				74542340
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 890 616				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					787 836				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					322 536				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					87 825				
		- оборудование, тенге					66 000 000				
		- накладные расходы, тенге					2 931 133				
		в т.ч. зарплата, тенге					271 011				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					625 740				

Раздел 5 Общестроительные работы

48	1101-0101-0102	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими с ковшом вместимостью 15 м3 при работе на гидроэнергетическом строительстве НР=72 %								
			м3 грунта	156,8	135,51	132,82	21248	20826	–	2933	26116,00
					2,69	23,29	422	3652	–	1934	
49	1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	8,3	18,03	18,03	150	149	–	43	208
					–	7,15	–	59	–	15	
50	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	8,3	175,61	80,46	1458	677	–	804	2443
					95,15	39,45	790	327	–	181	
51	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	5,88	9180,32	1827,22	53980	10744	37468	9930	69023,53
					980,9	835,06	5768	4910	–	5113	

				452,35	290,36	20356	13066	–	10637	
58	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	33,61	33526		1126809		1126809	–	1216954
					–		–		–	90145	
59	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР=91 %	м3	1,92	36239,46	670,73	69580	1288	58689	9193	85075
					5001,75	260,04	9603	499	–	6302	
60	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02372	408331		9686		9686	–	10461
					–		–		–	775	
61	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0111	398962		4428		4428	–	4782
					–		–		–	354	
62	1106-0201-0104	Монолитный пояс. Устройство НР=91 %	м3	4,9	34645,91	670,73	169765	3287	141970	23463	208686
					5001,8	260,04	24509	1274	–	15458	
63	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1829	398962		72970		72970	–	78808

52 1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=118 %	шт. сборных конструкций	15	2435,86	1336,96	36538	20054	–	28648	70401,13
				1098,9	519,65	16484	7795	–	5215	
53 1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=118 %	шт. сборных конструкций	12	1832,86	980,7	21994	11768	–	17457	42607
				852,16	380,65	10226	4568	–	3156	
54 221-104-0104	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 4,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	м3	10,995	66081		726561		726561	–	784686
				–		–		–	58125	
55 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	35	3074,57	1332,84	107610	46649	33088	47870	167918
				796,38	362,69	27873	12694	–	12438	
56 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	22	2422,51	1046,29	53295	23018	18759	20981	80218
				523,48	284,72	11517	6264	–	5942	
57 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	45	2078,25	1067,02	93521	48016	25149	39438	143596

				–		–		–	5838	
64 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,02762	274892,55	1454,55	7593	40	20774	6889	15640
				273438	637,53	7552	18	–	1158	
65 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,02988	81522,6	1454,55	2437	43		2195	5003
				80098	637,53	2393	19	–	371	
66 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,05024	576293		28953		28953	–	31269
				–		–		–	2316	
67 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00726	402525		2922		2922	–	3156
				–		–		–	234	
68 1312-0108-0302	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 110-140 мм. Монтаж с применением готовых деталей НР=61 %	м трубопровода	105,6	1602,45	45,35	169219	4789	5713	97711	288284
				1503	13,87	158717	1465	–	21354	

69 241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5.3 мм	м	105,6	1304		137702		137702	–	148718
				–		–		–	11016	
70 1106-0201-0101	Отверстия между фундаментными блоками и в местах пропуска труб. Заделка бетоном НР=91 %	м3	1,6	32135,64	1052,23	51417	1684	41948	7680	63825
				4865,9	408,79	7785	654	–	4728	
71 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	120	913,58	20,4	109630	2448	69531	35352	156580
				313,76	3,01	37651	361	–	11598	
72 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=93 %	м2 поверхности	40	2838,94	6,83	113558	273	1,0348	9194	132572
				245,12	2,03	9805	81	–	9820	
73 1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР=108 %	м2 покрытия	46,8	2086,54	149,64	97650	7003	87328	5934	111871
				70,91	46,5	3319	2176	–	8287	

69 241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5.3 мм	м	105,6	1304 –		137702 –		137702 –	– 11016	148718
70 1106-0201-0101	Отверстия между фундаментными блоками и в местах пропуска труб. Заделка бетоном HP=91 %	м3	1,6	32135,64 4865,9	1052,23 408,79	51417 7785	1684 654	41948 –	7680 4728	63825
71 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону HP=93 %	м2 поверхности	120	913,58 313,76	20,4 3,01	109630 37651	2448 361	69531 –	35352 11598	156580
72 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя HP=93 %	м2 поверхности	40	2838,94 245,12	6,83 2,03	113558 9805	273 81	1,0348 –	9194 9820	132572
73 1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума HP=108 %	м2 покрытия	46,8	2086,54 70,91	149,64 46,5	97650 3319	7003 2176	87328 –	5934 8287	111871

74 1127-0602-0705	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0704 НР=108 %	м2 покрытия	46,8	1782	39,58	83398	1853	81375	1019	91171,00
				3,64	16,53	170	774	–	6753	
75 1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,4592	60483,06	28545,46	27774	13108	2555	10473	41307
				26373,51	6680,43	12111	3068	–	3060	
76 214-202-0301	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 14К-25К	т	0,4592	502804		230888		230888	–	249359
				–		–		–	18471	
77 1109-0604-0105	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,1524	130978,22	35738,15	19961	5446	1357	10444	32838
				86337	12986,85	13158	1979	–	2432	

78 222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1524	818975 –		124812 –		124812 –	– 9985	134797
79 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	19,9	96,91 50,33	2,67 0,3	1929 1002	53 6	874 –	695 210	2834
80 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	19,9	82,39 29,42	1,9 0,3	1640 585	38 6	1017 –	408 164	2212
81 1107-0101-0105	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=118 %	шт. сборных конструкций	8	3749,86 1611,72	2138,14 856,76	29999 12894	17105 6854	– –	23302 4264	57566
82 290-000-0021 (пл)	Стойка под оборудование УСО 2А, размерами 4400x250x250	шт	8	51000 –		408000 –		408000 –	– 32640	440640

83 243-201-0404	**Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 10х2,5-0,66**	**км**	**0,1**	1096899		109690		109690	–	118465
				–		–		–	8775	
84 1111-0101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %**	**м3 подстилающего слоя**	**4**	13194,94	1858,11	52780	7433	30391	17167	75542
				3738,96	826,65	14956	3307	–	5596	
85 1127-0701-0101	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР=108 %**	**м2 покрытия**	**40**	1587,99	3,23	63520	129	55154	8947	78264
				205,92	1,18	8237	47	–	5797	

Итого по разделу 5	**5 273 895**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	493 806
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	249 888
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	77 345
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 696 562
- накладные расходы, тенге	449 387
в т.ч. зарплата, тенге	40 445
- сметная прибыль (8 %), тенге	380 182

Итого по акту		**79 816 235**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		4 231 200
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		3 771 976
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		1 410 036
- материалы, изделия и конструкции, тенге		3 784 387
- оборудование, тенге		66 000 000
- прочие затраты, тенге		2 777 700
- накладные расходы, тенге		6 810 710
в т.ч. зарплата, тенге		612 964
- сметная прибыль (8 %), тенге		5 295 269
Итого по акту:		**79 816 235**
Временные здания и сооружения 2,4 %		331589
Непредвиденные работы и затраты 2 %		282 956
Итого по акту:		80 430 780
понижающий коэффициент	0,95	76 094 228,57
НДС 12%		9 131 307,43
Итого с НДС 12%		**85 225 536,00**

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры,строительства, жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акима Аккайынского района Северо-Казахстанской области"

Руководитель_____ **Капашев Д.Е.**

Подрядчик:

ТОО "Кокшеэлектромонтаж"

Директор_____**Саржегитов О.М.**

Технадзор:

ТОО "Аймерке"

Эксперт технадзор_____**Кемалов Б.**