Генподрядчик: ТОО "Балхашский Казмеханомонтаж"
СубПодрядчик: ТОО "Астана Премиум Строй"
Наименование объекта и его адрес: «Капитальный ремонт зданий Школ лицей №7 г. Жезказган»

Приложение 4
к приказу Министра по индустрии и развития
Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178
Приложение 4
к правилам организации деятельности и
осуществления функции заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)
за Июль 2022 года

Код	Код	Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	**номер**	**дата**	наименование	код	наименование	код
		05.05.2022	**05.05.2022**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном	из графы 1							
		за июль 2022 года без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете 2021	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт зданий Школ лицей №7 г. Жезказган»	123 061 899	46 362 924,72	43 652 819,00						5 238 338,28	51 601 263
Скидка 7%	8 614 333	38 414 480,72	43 652 819,00						5 238 338,28	47 989 175
Итого к оплате										47 989 175

Сдал субподрядчик:
Директор ТОО "Астана Премиум Строй"

_____**Молдашов М. Е.**

Принял генподрядчик:
Директор ТОО "Балхашский Казмеханомонтаж"

_____**Сериков Б. К.**

Наименование объект Капитальный ремонт зданий Школ лицей №7 г.Жезказган

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Балхашский Казмеханомонтаж"

Субподрядчик ТОО "Астана Премиум Строй"

А К Т № 2

Приемки выполненных объемов работ за август 2022г.
по ресурсному методу

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Раздел 3.Полы									
		Тип 2 - 1,2,3 этаж									
29	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	363,33	93,20	1,39	33861	505	--	24198	62705
		НР - 72%; СП - 8%			91,81	0,69	33357	251		4645	
30	2110-0402-9901 РСНБ РК 2015	Гидроизол	м2	369,33	280,00	--	103412	--	103412	--	111685
		СП - 8%			--	--	--	--		8273	
31	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	369,33	864,03	37,31	319111	13780	153372	114297	468082
		НР - 72%; СП - 8%			411,45	18,37	151960	6784		34673	
32	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	369,33	230,00	12,67	84946	4678	76510	4319	96406
		НР - 72%; СП - 8%			10,17	6,07	3756	2243		7141	
33	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	369,33	3395,18	94,68	1253942	34968	677818	401418	1787789
		НР - 72%; СП - 8%			1465,24	44,32	541156	16369		132429	
		Тип 3 1,2,3 этаж									
36	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	773,49	864,03	37,31	668316	28859	321207	239372	980306
		НР - 72%; СП - 8%			411,45	18,37	318250	14207		72615	
37	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	773,49	230,00	12,67	177902	9798	160237	9044	201903
		НР - 72%; СП - 8%			10,17	6,07	7867	4698		14956	
38	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	773,49	1950,74	168,07	1508880	130001	399933	748034	2437465
		НР - 72%; СП - 8%			1265,62	77,56	978945	59995		180553	
39	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	422,01	1571,99	16,47	663397	6949	517253	101992	826619
		НР - 72%; СП - 8%			329,83	5,84	139192	2466		61231	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4813768	229538	2409747	1642678	6972960

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							2174483	107014	–	516515	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4813768				
	Материалы		Тенге				2306334				
	Всего заработная плата		Тенге					2281497			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				103412				
		Накладные расходы	Тенге				1642678				
		Сметная прибыль	Тенге				516516				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6972962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1935
		Сметная заработная плата	Тенге					2281497			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6972960				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1935
		Сметная заработная плата	Тенге					2281497			
		РАЗДЕЛ 2.Раздел 4 Проемы									
		4.2 Двери									
74	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	49,95	1862,47	98,25	93030	4907	20783	50090	154570
		НР - 72%; СП - 8%			1348,16	44,62	67340	2229		11450	
75	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	29,799	4459,00	–	132874	–	132874	–	143504
		СП - 8%			–	–	–	–		10630	
76	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	1,944	4158,00	–	8083	–	8083	–	8730
		СП - 8%			–	–	–	–		647	
77	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	6,804	4459,00	–	30339	–	30339	–	32766
		СП - 8%			–	–	–	–		2427	
78	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	3,78	4459,00	–	16855	–	16855	–	18203
		СП - 8%			–	–	–	–		1348	
79	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	7,623	4158,00	–	31696	–	31696	–	34232
		СП - 8%			–	–	–	–		2536	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				312878	4907	240630	50090	392005
							67340	2229	–	29038	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				312878				
	Материалы		Тенге				20783				
	Всего заработная плата		Тенге					69569			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				219847				
		Накладные расходы	Тенге				50090				
		Сметная прибыль	Тенге				29037				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				392005				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					69569			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				392005				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					69569			
		РАЗДЕЛ 3.Отделка помещений									
		5.1 Потолки									
80	**1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**314**	**2788,88**	**18,09**	**875709**	**5679**	**421565**	**324507**	**1296233**
		НР - 72%; СП - 8%			**1428,23**	**7,13**	**448465**	**2239**		**96017**	
81	**1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**393,808**	**923,94**	**6,06**	**363852**	**2386**	**108542**	**182667**	**590241**
		НР - 72%; СП - 8%			**642,25**	**1,98**	**252924**	**780**		**43722**	
85	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**2879,31**	**1242,93**	**9,45**	**3578795**	**27203**	**1197280**	**1701552**	**5702770**
		НР - 72%; СП - 8%			**817,67**	**3,11**	**2354312**	**8954**		**422427**	
88	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**367,988**	**5005,46**	**25,51**	**1841948**	**9387**	**738201**	**791272**	**2843877**
		НР - 72%; СП - 8%			**2973,90**	**12,58**	**1094360**	**4629**		**210658**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**6660303**	**44656**	**2465588**	**2999997**	**10433121**
							4150060	**16603**	**--**	**772825**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6660303**				
	Материалы		Тенге				**2465588**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4166662**			
		Накладные расходы	Тенге				**2999997**				
		Сметная прибыль	Тенге				**772824**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10433124**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3155
		Сметная заработная плата	Тенге					4166662			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10433124				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3155
		Сметная заработная плата	Тенге					4166662			
		РАЗДЕЛ 4.Согласна включаемым работам									
		Тип 2 - 1,2,3 этаж									
3	**1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**108,25**	**93,20**	**1,39**	**10089**	**150**	**--**	**7209**	**18682**
		НР - 72%; СП - 8%			**91,81**	**0,69**	**9938**	**75**		**1384**	
4	**2110-0402-9901 РСНБ РК 2015**	**Гидроизол**	**м2**	**573,83**	**280,00**	**--**	**160672**	**--**	**160672**	**--**	**173526**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12854**	
5	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**102,25**	**864,03**	**37,31**	**88347**	**3815**	**42462**	**31643**	**129589**
		НР - 72%; СП - 8%			**411,45**	**18,37**	**42070**	**1878**		**9599**	
6	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**102,25**	**230,00**	**12,67**	**23517**	**1295**	**21182**	**1196**	**26690**
		НР - 72%; СП - 8%			**10,17**	**6,07**	**1040**	**621**		**1977**	
7	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**102,25**	**3395,18**	**94,68**	**347157**	**9681**	**187655**	**111134**	**494954**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1465,24	44,32	149821	4532		36663	
		Тип 3 1,2,3 этаж									
10	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	437,07	864,03	37,31	377640	16307	181502	135258	553930
		НР - 72%; СП - 8%			411,45	18,37	179831	8028		41032	
11	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	437,07	230,00	12,67	100526	5536	90545	5112	114089
		НР - 72%; СП - 8%			10,17	6,07	4445	2655		8451	
12	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	437,07	1950,74	168,07	852611	73458	225988	422688	1377323
		НР - 72%; СП - 8%			1265,62	77,56	553165	33901		102024	
13	2206-0301-0132 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1234,7712	3371,00	--	4162414	--	4162414	--	4495407
		СП - 8%			--	--	--	--		332993	
14	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	333,99	1571,99	16,47	525030	5500	409370	80721	654211
		НР - 72%; СП - 8%			329,83	5,84	110160	1952		48460	
		Отделка помещений									
20	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	532,41	1242,93	9,45	661751	5030	221388	314632	1054494
		НР - 72%; СП - 8%			817,67	3,11	435333	1656		78111	
		Откосы									
24	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм (2 мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	222,04	2500,99	27,14	555319	6026	27971	376753	1006638
		НР - 72%; СП - 8%			2347,87	8,77	521322	1946		74566	
		Стены 2,3 этаж (после штрабы)									
36	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	962	1242,93	9,45	1195703	9089	400020	568502	1905341
		НР - 72%; СП - 8%			817,67	3,11	786594	2992		141136	
		Двери (изменение отметок существующих дверных проемов при укладке керамогранита)									
39	1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,046275	261205,92	2675,84	12087	124	1555	7532	21189
		НР - 72%; СП - 8%			224908,40	1157,43	10408	54		1570	
40	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,046275	226809,00	--	10496	--	10496	--	11335
		СП - 8%			--	--	--	--		840	
41	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	25	1613,53	102,20	40338	2555	9317	21938	67258
		НР - 72%; СП - 8%			1138,64	80,12	28466	2003		4982	
42	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	25	1242,93	9,45	31073	236	10395	14774	49515
		НР - 72%; СП - 8%			817,67	3,11	20442	78		3668	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Откосы оконные									
45	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм (2 мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	808,2	2500,99	27,14	2021299	21934	101814	1371337	3664047
		НР - 72%; СП - 8%			2347,87	8,77	1897551	7084		271411	
		Ремонт перегородки в кабинете №47(спортзал)									
45	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3,78	1242,93	9,45	4698	36	1571	2234	7487
		НР - 72%; СП - 8%			817,67	3,11	3091	12		555	
		Устройство перегородки каб 26									
55	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	15,4	1242,93	9,45	19141	145	6404	9101	30501
		НР - 72%; СП - 8%			817,67	3,11	12592	48		2259	
		Заделка вентиляционных отверстий гипсокартоном									
57	1115-0108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	45	923,97	14,99	41579	675	11170	24017	70844
		НР - 80%; СП - 8%			660,77	6,38	29734	287		5248	
58	2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	47,25	457,00	–	21593	–	21593	–	23321
		СП - 8%			–	–	–	–		1727	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11263082	161593	6305484	3505781	15950371
							4796003	69800	–	1181510	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11263082				
	Материалы		Тенге				1950311				
	Всего заработная плата		Тенге					4865803			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4355175				
		Накладные расходы	Тенге				3505780				
		Сметная прибыль	Тенге				1181509				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15950371				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3686
		Сметная заработная плата	Тенге					4865803			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				15950371				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3686
		Сметная заработная плата	Тенге					4865803			
		РАЗДЕЛ 5.Электроосвещение									
		П2.10 Кабели и трубы									
62	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	5305,6	367,59	2,46	1950340	13066	801451	821638	2993737
		НР - 72%; СП - 8%			214,08	1,01	1135823	5342		221758	
63	2306-0145-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3408	153813,00	–	52419	–	52419	–	56613
		СП - 8%			–	–	–	–		4194	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,9848	206747,00	--	203604	--	203604	--	219893
		СП - 8%			--	--	--	--		16288	
65	2306-0145-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0832	294837,00	--	24530	--	24530	--	26493
		СП - 8%			--	--	--	--		1962	
66	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,8968	321252,00	--	1251855	--	1251855	--	1352003
		СП - 8%			--	--	--	--		100148	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3482749	13066	2333859	821638	4648739
							1135823	5342	--	344350	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3482749				
	Материалы		Тенге				801451				
	Всего заработная плата		Тенге					1141165			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1532409				
		Накладные расходы	Тенге				821638				
		Сметная прибыль	Тенге				344351				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4648738				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								852
		Сметная заработная плата	Тенге					1141165			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4648738				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								852
		Сметная заработная плата	Тенге					1141165			
		РАЗДЕЛ 6.Отопление и вентиляция									
		Трубопровод									
3	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	216	2422,55	42,30	523272	9136	386433	94714	667424
		НР - 72%; СП - 8%			591,22	17,79	127703	3843		49439	
4	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. (Труб диаметр 76 мм)	м2	69,81888	77,29	2,15	5396	150	3074	1581	7536
		НР - 72%; СП - 8%			31,11	0,35	2172	24		558	
5	1116-0301-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных труб, диаметр до 90 мм. Прокладка	м трубопровода	120	6039,01	96,67	724681	11600	589962	91970	881983
		НР - 72%; СП - 8%			1026,00	38,47	123119	4617		65332	
6	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. (Труб диаметр 89 мм)	м2	33,5352	77,29	2,15	2592	72	1477	759	3619
		НР - 72%; СП - 8%			31,11	0,35	1043	12		268	
7	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм. Прокладка	м трубопровода	84	2422,55	42,30	203494	3553	150279	36833	259554
		НР - 72%; СП - 8%			591,22	17,79	49662	1495		19226	
8	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. (Труб диаметр 50 мм)	м2	138,474	77,29	2,15	10702	298	6096	3136	14946
		НР - 72%; СП - 8%			31,11	0,35	4308	48		1107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм. Прокладка	м трубопровода	60	2117,85	23,09	127071	1385	97365	20787	159687
		НР - 72%; СП - 8%			472,02	9,16	28321	549		11829	
10	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. (Труб диаметр 40 мм)	м2	7,536	77,29	2,15	582	16	332	171	813
		НР - 72%; СП - 8%			31,11	0,35	234	3		60	
11	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	105,6	1985,42	23,09	209660	2438	157376	36585	265945
		НР - 72%; СП - 8%			472,02	9,16	49846	967		19700	
12	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. (Труб диаметр 32 мм)	м2	10,610688	77,29	2,15	820	23	467	240	1145
		НР - 72%; СП - 8%			31,11	0,35	330	4		85	
13	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	72	320,24	--	23057	--	7818	10972	36751
		НР - 72%; СП - 8%			211,65	--	15239	--		2722	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1831328	28672	1400679	297748	2299403
							401978	11561	--	170326	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20093				
	Материалы		Тенге				11446				
	Всего заработная плата		Тенге					8177			
		Накладные расходы	Тенге				5888				
		Сметная прибыль	Тенге				2078				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28059				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8177			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1811235				
	Материалы		Тенге				1389232				
	Всего заработная плата		Тенге					405362			
	Сдача и испытание		Тенге				444				
		Накладные расходы	Тенге				291860				
		Сметная прибыль	Тенге				168248				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2271343				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								297
		Сметная заработная плата	Тенге					405362			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2299402				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								303
		Сметная заработная плата	Тенге					413539			
		РАЗДЕЛ 7.Регистры									
21	1118-0301-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 70 мм. Разборка	м труб нитки регистра	518	127,38	10,43	65982	5405	--	45376	120267
		НР - 72%; СП - 8%			116,94	4,72	60577	2446		8909	
22	1118-0301-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 70 мм. Установка	м труб нитки регистра	518	1793,94	21,74	929260	11260	801894	87265	1097847
		НР - 72%; СП - 8%			224,14	9,84	116106	5095		81322	
23	1118-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 89 мм. Разборка	м труб нитки регистра	514	239,50	23,78	123103	12223	--	83908	223572
		НР - 72%; СП - 8%			215,72	11,01	110879	5660		16561	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1118-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 89 мм. Установка	м труб нитки регистра	544	2192,91	39,63	1192941	21561	975795	148009	1448226
		НР - 72%; СП - 8%			359,53	18,35	195585	9984		107276	
25	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. (Труб диаметр 76 мм)	м2	126,00192	77,29	2,15	9738	271	5547	2854	13599
		НР - 72%; СП - 8%			31,11	0,35	3920	44		1007	
26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. (Труб диаметр 89 мм)	м2	152,02624	77,29	2,15	11750	327	6694	3443	16408
		НР - 72%; СП - 8%			31,11	0,35	4729	53		1215	
27	1215-0101-0301 РСНБ РК 2015	Кран водоразборный. Снятие	шт. арматуры	198	66,17	0,22	13102	44	--	9418	24322
		НР - 72%; СП - 8%			65,95	0,12	13058	23		1802	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2345876	51092	1789930	380273	2944241
							504855	23303	--	218092	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				34591				
	Материалы		Тенге				12241				
	Всего заработная плата		Тенге					21826			
		Накладные расходы	Тенге				15715				
		Сметная прибыль	Тенге				4024				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				54330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					21826			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2311286				
	Материалы		Тенге				1777689				
	Всего заработная плата		Тенге					506332			
	Сдача и испытание		Тенге				15542				
		Накладные расходы	Тенге				364559				
		Сметная прибыль	Тенге				214068				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2889913				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								397
		Сметная заработная плата	Тенге					506332			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2944242				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								415
		Сметная заработная плата	Тенге					528158			
		РАЗДЕЛ 8.Прочие работы									
57	4131-0103-0101 РСНБ РК 2015	Трубы металлические. Погрузка	т	14,665	603,00	--	8843	--		--	9550
		СП - 8%			--	--	--	--		707	
58	4102-0102-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км (Склад заказчика)	т	14,665	153,00	--	2244	--		--	2423
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				11087	--	--	--	11973
							--	--	--	886	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11087				
	Транспортные расходы		Тенге				11087				
		Сметная прибыль	Тенге				887				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11974				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				11974				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								43652819
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13230542				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					533524			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					235851			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16945917		
		- Перевозка грузов	Тенге				11087				
		- Накладные расходы	Тенге							9698205	
		- Сметная прибыль	Тенге							3233542	
		Сметная стоимость	Тенге							43 652 819	
		Оборудование	Тенге							-	
		Итого сметная стоимость	Тенге								43 652 819
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге							654 792	
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								44 307 611
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	Тенге							974 767	
		Итого с дополнительные затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	Тенге								45 282 379
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге							905 648	
		Итого с непредвиденными затратами (2 %)	Тенге								46 188 026
		Итого по акту в текущих ценах 2021 года, к=1,050	Тенге								48 497 428
		Тендерная скидка 5 %								2 424 871	
		итого с учетом скидки									46 072 556
		НДС 12%	Тенге							5 528 707	
		Итого с НДС	Тенге								51 601 263
		генподрядные услуги 7%									3 612 088
		итого к оплате									47 989 175

Сдал (Подрядчик): ТОО "Астана Премиум Строй"

Принял (Заказчик): ТОО "Балхашский Казмеханомонтаж"

Директор_____ Молдашов М.Е.

Директор по производству_____Касымов Д. Г.

Прораб ТОО "Астана Премиум Строй" _____ Шохаманов М.К.

Прораб ТОО "Балхашский Казмеханомонтаж" _____Акеев Т. А.