SANA-2015 22.3.1 от 14.07.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск

Заказ

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
Адрес:г.Усть-Каменогорск,ул.Казахстан,27
БИН 050140000903, БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ06070103KSN1816000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING"
г.Астана, АМАНГЕЛДИ ИМАНОВ, 19, БИН/ИИН/ИНН/УНП 060340017134,БИК KCJBKZKX,ИИК KZ358562203125579813
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сетей теплоснабжения по ул.Щербакова в г.Усть-Каменогорске, ВКО
(наименование, адрес)

Объект: Строительство сетей теплоснабжения по ул.Щербакова в г.Усть-Каменогорске, ВКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) №186 от 27.09.2022 г

Акт приемки выполненных работ №9

Строительство сетей теплоснабжения от УТ-5 до ТУУ по ул.Щербакова, 28 от 5.12.2022 года

Основание:

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1116-0601-0101	Краны шаровые диаметром 15 мм. Установка НР=98%	шт.	3	3 683,17	144,39	11 050	433	114	10 368,00	23 131,00
					3 500,66	25,91	10 502	78	-	1 713,00	
2	242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	3	5 507,00	-	16 521	-	16 521	-	17 843,00
					-	-	-	-	-	1 322,00	
3	1116-0601-0101	Краны шаровые диаметром 20 мм. Установка НР=98%	шт.	200	3 683,17	144,39	736 634	28 878	7 624	691 208,00	1 542 069,00
					3 500,66	25,91	700 132	5 182	-	114 227,00	
4	242-202-0302	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	153	5 798,00	-	886 788	-	886 788	-	957 731,04
					-	-	-	-	-	70 943,04	
5	1116-0601-0103	Краны шаровые диаметром 65 мм. Установка НР=98%	шт.	4	6 640,00	358,51	26 560	1 434	359	24 620,00	55 274,00
					6 191,64	88,83	24 767	355	-	4 094,00	
6	242-202-0307	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	1 шт.	4	13 569,00	-	54 276	-	54 276	-	58 818,00
					-	-	-	-	-	4 342,00	
7	1113-0301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	51,92	219,98	4,98	11 420	259	4 308	4 802,00	17 520,00
					132,00	2,07	6 853	107	-	1 298,00	
8	1126-0101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	7,69	43 204,65	2 057,13	332 244	15 819	1 655	244 978,00	623 400,00
					40 932,27	984,45	314 769	7 570	-	46 178,00	
9	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	1 м3	7,69	22 818,00	-	175 470	-	175 470	-	189 508,00
					-	-	-	-	-	14 038,00	
		Итого по разделу 3				3 485 094,04					
		Раздел 4									
10	1116-0601-0103	Монтаж фильтра сетчатого диаметром 65 мм НР=98%	шт.	2	7 066,09	358,51	14 132	717	1 032	12 310,00	28 557,00
					6 191,64	88,83	12 383	178	-	2 115,00	
11	242-404-0107	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	1 шт.	2	36 409,00	-	72 818	-	72 818	-	78 643,00
					-	-	-	-	-	5 825,00	
12	1116-0601-0101	Монтаж клапана обратного диаметром 20 мм НР=98%	шт.	2	3 683,17	144,39	7 366	289	78	6 912,00	15 420,00
					3 500,66	25,91	7 001	52	-	1 142,00	
13	242-304-0802	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225 °С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 20	1 шт.	2	3 393,00	-	6 786	-	6 786	-	7 329,00
					-	-	-	-	-	543,00	
14	1118-1101-0102	Монтаж манометров НР=98%	комплект	5	3 481,42	-	17 407	-	14 448	2 901,00	21 833,00
					591,92	-	2 960	-	-	1 625,00	
15	1118-1101-0104	Монтаж термометров с футляром в комплекте с бобышками НР=98%	комплект	5	879,75	-	4 399	-	511	3 810,00	8 868,00
					777,57	-	3 888	-	-	657,00	
16	245-713-0101	Термометр с футляром в комплекте с бобышкой	1 шт.	5	4 432,00	-	22 160	-	22 160	-	23 933,00
					-	-	-	-	-	1 773,00	
17	1116-0601-0101	Монтаж крана шарового для манометра диаметром 15 мм НР=98%	шт.	5	3 683,17	144,39	18 416	722	181	17 280,00	38 552,00
					3 500,66	25,91	17 503	130	-	2 859,00	
18	242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	5	5 507,00	-	27 535	-	27 535	-	29 738,00
					-	-	-	-	-	2 203,00	
19	1109-0701-0127	Изгоовление расширителей для установки термометров НР=69%	т конструкций	0,014	332 075,77	13 515,16	4 649	189	108	3 037,00	8 301,00
					310 878,00	3 471,48	4 352	49	-	615,00	
20	241-108-0137	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х4,5 мм	1 м	1,5	5 247,00	-	7 871	-	7 871	-	8 500,00
					-	-	-	-	-	630,00	

21	1124-0108-0102	Переходы концентрические с диаметра 89 мм на 76 мм. Установка НР=99%	комплект	10	9 178,12	1 496,00	91 781	14 960	2 482	77 473,00	182 708,00
					7 425,92	359,71	74 259	3 597	-	13 534,00	
22	241-114-0129	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-76х4,0 мм	1 шт.	10	680,00	-	6 800	-	6 800	-	7 344,00
					-	-	-	-	-	844,00	
23	1116-0602-0301	Регулятор температуры диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=98%	шт.	1	1 217,14	3,55	1 217	4	22	1 169,00	2 577,00
					1 191,54	1,14	1 192	1	-	191,00	
24	242-401-0103	Регулятор температуры с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от Т от +30 до +180 °С, для систем теплоснабжения, Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 5,5 м3/ч	1 шт.	1	199 349,00	-	199 349	-	199 349	-	215 297,00
					-	-	-	-	-	15 948,00	
25	1116-0601-0101	Монтаж клапана балансировочного диаметром 25 мм НР=98%	шт	1	3 683,17	144,39	3 683	144	38	3 498,00	7 710,00
					3 500,86	25,91	3 501	26	-	671,00	
26	242-303-0803	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	1	18 100,00	-	18 100	-	18 100	-	19 548,00
					-	-	-	-	-	1 448,00	
27	1116-0401-0403	Установка грязевиков на фланцевых соединениях изметром 65 мм НР=98%	соединение	2	11 136,18	247,53	22 272	495	13 921	7 756,00	32 434,00
					3 928,20	25,91	7 856	52	-	2 402,00	
28	245-404-0104	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150 °С DN 65	1 шт.	2	105 391,00	-	210 782	-	210 782	-	227 645,00
					-	-	-	-	-	16 863,00	
29	1118-0601-0201	Элеваторы номером 1, 2. Установка НР=98%	шт.	1	6 412,25	348,37	6 412	348	828	5 221,00	12 564,00
					5 228,39	100,30	5 228	100	-	931,00	
30	261-302-0257	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, N узла 1,2; длина 2,5 м; высота 0,8 м	1 комплект	1	53 842,00	-	53 842	-	53 842	-	58 149,00
					-	-	-	-	-	4 307,00	
		Итого по разделу 4				**1 035 738,00**					
		Раздел 5 Восстановление благоустройства									
31	1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные дорожные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР=108%	м бортового камня	8	2 587,11		20 697		8 849	13 043,00	35 256,00
					1 486,01	23,62	11 888	189		2 686,00	
32	1127-0901-0108	Ограждения металлические. Установка ранее демонтированных НР=108%	м	60	1 437,99		86 279		19 511	74 675,00	173 182,00
					1 112,81	30,31	66 769	1 819	-	12 828,00	
33	1127-0402-0102	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 10 см. Устройство дороги НР=108%	м2 основания или покрытия	12	650,53		7 810		7 241	949,00	9 460,00
					47,39	25,84	569	310	-	701,00	
34	1127-0402-0103	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство дороги НР=108%	м2 основания или покрытия	12	429,85		5 158		4 271	1 410,00	7 103,00
					73,92	35,58	887	427	-	626,00	
35	1127-0602-0300	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство дороги НР=108%	м2 покрытия	12	3 108,30		37 300		36 778	1 175,00	41 553,00
					43,62	47,08	523	565	-	3 078,00	
36	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство дороги НР=108%	м2 покрытия	12	3 008,49		36 102		35 579	1 160,00	40 243,00
					43,62	46,94	523	551	-	2 981,00	
37	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 дороги НР=108%.К1трр=-2;К1трм=-2;К1экс=-2;К1мат=-2;	м2 покрытия	12	-679,29	-0,65	-8 151	-1	-8 197	50,00	-8 749,00
					3,64	-	49	-	-	-648,00	
		Итого по разделу 5				**299 058,00**					
		Раздел 6									
		Итого по смете									
		Всего				**4 819 890,04**					
		Временные здания и сооружения (1,3%)								**4 819 890,04**	
		Непредвиденные работы и затраты (2%)								62658,57	
		Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.								**97 650,97**	
		НДС (12%)								**4 980 199,58**	
		Итого								597623,95	
		Скидка подрядчика (-4,9%)								**5 577 823,53**	
		Итого со скидкой подрядчика								248 880,53	
										5 328 943,00	

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

Заведующий сектором благоустройства и автомобильных дорог _____ Ибраев Е.Б.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО «Есем-Курылыс-Қызылорда»

Эксперт технического надзора _____ Торгаев Д.Б.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью

Директор _____ Ахмедиев Ж.Е.