ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и ЖКХ ЗКО"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Газстрой"

Форма 2-в

Наименование объекта: Строительство подводящего газопровода среднего давления к Дому чабана и Здания столовой, расположенному по адресу: ЗКО, Чингирлауский район, с.о. Алмазненский, зимовка Чапай (2 очередь)

Договор подряда (контракт): № 44 от 10.06.2022 г.

АКТ № 1
выполненных работ
за август месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Надземный газопровод высокого давления										
		Монтаж газопровода										
1	1124-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода		0,01	998291,71	373408,99	9983	3734	113	7281	18645
		НР - 99%; СП - 8%				613548,00	122002,58	6135	1220		1381	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,048	0,00048	211214,00				101		
1.2	261-301-0172	Трубы стальные	м	1010	10,1	--				--		
2	241-102-0140 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м		5,05	2042,00	--	10312	--	10312	--	11137
		СП - 8%				--	--	--	--		825	
3	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м		5,05	854,00	--	4313	--	4313	--	4658
		СП - 8%				--	--	--	--		345	
4	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,0027	7345878,44	246982,72	19834	662	17621	1772	23334
		НР - 99%; СП - 8%				574200,00	88789,44	1550	240		1728	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	40	0,108	874,00				94		
4.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,000216	211214,00				46		
4.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	36	0,0972	300,00				29		
4.4	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	2,7108	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				2								
5	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0027		2390326,08	211130,46	6454	570	4911	1074	8130
		НР - 99%; СП - 8%				360448,00	41488,10	973	112		602	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	4830	13,041	263,00				3430		
3.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	120	0,324	4019,00				1302		
6	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Футляры. Заделка диаметром труб до 200 мм	сальник	3		5727,20	--	17182	--	7723	9270	28568
		НР - 98%; СП - 8%				3152,96	--	9459	--		2116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	6,8	20,4	320,00				6528		
7	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр до 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2		733,43	21,40	1467	43	81	819	2469
		НР - 61%; СП - 8%				671,60	--	1343	--		183	
8	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	2,2		190,60	5,36	419	12	193	148	612
		НР - 69%; СП - 8%				97,41	0,58	214	1		45	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,000396	439993,00				174		
9	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,2		162,84	3,79	358	8	225	87	481
		НР - 69%; СП - 8%				56,92	0,58	125	1		36	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000396	508438,00				201		
		Выход газопровода из земли диаметром 57 мм - 2 шт										
10	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	1		5745,53	2985,75	5746	2986	147	3449	9931
		НР - 99%; СП - 8%				2612,30	872,35	2612	872		736	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,016	0,016	5867,00				94		
10.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00017	0,00017	211214,00				36		
11	242-203-0705 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1		45718,00	--	45718	--	45718	--	49375
		СП - 8%				--	--	--	--		3657	
12	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2		1701,00	--	3402	--	3402	--	3674
		СП - 8%				--	--	--	--		272	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	241-112-0127 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х5,0 мм	шт.	1		692,00	--	692	--	692	--	747
		СП - 8%				--	--	--	--		55	
14	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,1		2853,20	--	285	--	--	205	529
		НР - 72%; СП - 8%				2853,20	--	285	--		39	
15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонирование стойки. Устройство	м3	0,08		36348,54	1132,38	2908	91	2707	119	3269
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	110	21		242	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,0816	18799,00				1534		
16	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные. Монтаж	т конструкций	0,00418		30469,80	13379,22	127	56	39	33	173
		НР - 69%; СП - 8%				7720,44	3826,51	32	16		13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000021	587428,00				12		
16.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,004	0,000017	647579,00				11		
16.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,008151	295,00				2		
16.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000008	439300,00				4		
17	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,6		1631,00	--	4241	--	4241	--	4580
		СП - 8%				--	--	--	--		339	
18	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00064		450467,00	--	288	--	288	--	311
		СП - 8%				--	--	--	--		23	
19	214-206-0201 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,0001		398198,00	--	40	--	40	--	43
		СП - 8%				--	--	--	--		3	
20	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	0,47		190,60	5,36	90	3	41	32	132
		НР - 69%; СП - 8%				97,41	0,58	46	--		10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,000085	439993,00				37		
21	1113-0301-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-16 за 2 раза	м2	0,47		546,70	4,41	257	2	238	12	291
		НР - 69%; СП - 8%				36,34	0,87	17	--		22	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	236-203-0106	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-16	т	0,00052	0,000244	847688,00				207		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка										
		НР - 99%; СП - 8%	комплект	1		5745,53	2985,75	5746	2985	149	3450	9931
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				2612,30	872,35	2612	872		736	
22.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,016	0,016	5867,00				94		
22.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00017	0,00017	211214,00				36		
23	242-103-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50										
		СП - 8%	шт.	1		32348,00	--	32348	--	32348	--	34936
						--	--	--	--		2588	
24	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм										
		СП - 8%	шт.	2		1701,00	--	3402	--	3402	--	3674
						--	--	--	--		272	
25	241-112-0127 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х5,0 мм										
		СП - 8%	шт.	1		692,00	--	692	--	692	--	747
						--	--	--	--		55	
26	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,1		2853,20	--	285	--	--	205	529
						2853,20	--	285	--		39	
27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонирование стойки. Устройство										
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,08		36348,54	1132,38	2908	91	2707	119	3269
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1375,65	263,61	110	21		242	
27.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,0816	18799,00				1534		
28	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные. Монтаж										
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,01282		30469,80	13379,22	391	172	120	102	532
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				7720,44	3826,51	99	49		39	
28.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000064	587428,00				38		
28.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,004	0,000051	647579,00				33		
28.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,024999	295,00				7		
28.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000025	439300,00				11		
29	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм										
		СП - 8%	м	2,6		1631,00	--	4241	--	4241	--	4580
						--	--	--	--		339	
30	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм										
		СП - 8%	т	0,001		450467,00	--	450	--	450	--	486
						--	--	--	--		36	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31	214-206-0201 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,00012		398198,00	--	48	--	48	--	52
		СП - 8%				--	--	--	--		4	
32	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	0,67		190,58	5,35	128	3	60	45	187
		НР - 69%; СП - 8%				97,40	0,58	65	--		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,000121	439993,00				53		
33	1113-0301-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-16 за 2 раза	м2	0,67		546,70	4,41	366	3	339	17	414
		НР - 69%; СП - 8%				36,34	0,87	24	1		31	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	236-203-0106	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-16	т	0,00052	0,000348	847688,00				295		
		Выход газопровода из земли диаметром 25 мм - 1 шт										
34	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	1		5745,53	2985,75	5746	2985	149	3450	9931
		НР - 99%; СП - 8%				2612,30	872,35	2612	872		736	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,016	0,016	5867,00				94		
34.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00017	0,00017	211214,00				36		
35	242-209-0703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1		9021,00	--	9021	--	9021	--	9743
		СП - 8%				--	--	--	--		722	
36	241-112-0109 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	1		181,00	--	181	--	181	--	195
		СП - 8%				--	--	--	--		14	
37	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,1		2853,20	--	285	--	--	205	529
		НР - 72%; СП - 8%				2853,20	--	285	--		39	
38	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонирование стойки. Устройство	м3	0,08		36348,54	1132,38	2908	91	2707	119	3269
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	110	21		242	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,0816	18799,00				1534		
39	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные. Монтаж	т конструкций	0,01282		30469,80	13379,22	391	172	120	102	532
		НР - 69%; СП - 8%				7720,44	3826,51	99	49		39	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000064	587428,00				38		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
39.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,004	0,000051	647579,00				33		
39.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,024999	295,00				7		
39.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000025	439300,00				11		
40	241-102-0108 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	2,6		682,00	--	1773	--	1773	--	1915
		СП - 8%				--	--	--	--		142	
41	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,001		450467,00	--	450	--	450	--	486
		СП - 8%				--	--	--	--		36	
42	214-206-0201 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,00012		398198,00	--	48	--	48	--	52
		СП - 8%				--	--	--	--		4	
43	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	0,67		190,58	5,35	128	3	60	45	187
		НР - 69%; СП - 8%				97,40	0,58	65	--		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,000121	439993,00				53		
44	1113-0301-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-16 за 2 раза	м2	0,67		546,70	4,41	366	3	339	17	414
		НР - 69%; СП - 8%				36,34	0,87	24	1		31	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	236-203-0106	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-16	т	0,00052	0,000348	847688,00				295		
				Указательный знак								
45	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки на металлических стойках. Установка	шт.	16		5200,87	823,47	83214	13176	7729	72293	167948
		НР - 108%; СП - 8%				3894,40	289,27	62310	4628		12441	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00048	0,00768	647579,00				4973		
45.2	261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,003096	523700,00				1621		
45.3	261-107-0650	Щитки металлические	шт.	1	16	--				--		
46	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,8		2739,19	1775,04	2191	1420	12	1308	3779
		НР - 93%; СП - 8%				949,45	807,88	760	646		280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	0,92	6876,00				6326		
47	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонирование стойки. Устройство	м3	1,6		35780,40	1132,38	57249	1812	53236	2387	64407
		НР - 91%; СП - 8%				1375,65	263,61	2201	422		4771	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,632	18799,00				30680		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48	241-102-0153 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм										
		СП - 8%	м	33,6		2590,00	--	87024	--	87024	--	93986
						--	--	--	--		6962	
49	251-101-0401 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1										
		СП - 8%	м2	0,4928		25284,00	--	12460	--	12460	--	13457
						--	--	--	--		997	
		Монтаж ГРПШ										
50	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка ГРПШ. Устройство										
		НР - 98%; СП - 8%	установка	2		31854,62	1069,78	63709	2140	30568	31066	102357
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				15500,80	348,95	31002	698		7582	
50.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,59	1,18	1301,00				1535		
50.2	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	1,85	3,7	398,00				1473		
50.3	241-101-0128	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	1,33	2,66	2710,00				7209		
50.4	261-305-0224	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	2,03	4,06	2127,00				8636		
50.5	261-101-0221	Растворы	м3	0,005	0,01	--				--		
50.6	261-304-0117	Установка шкафная	шт.	1	2	--				--		
51	Прайс	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-10 МС на базе регулятора давления газа РДГК-10М										
			шт	1		62500,00	--	62500	--	--	--	62500
						--	--	--	--		--	
52	Прайс	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-400 на базе регулятора давления газа РДНК-400										
			шт	1		160714,00	--	160714	--	--	--	160714
						--	--	--	--		--	
53	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,52		2853,20	--	1484	--	--	1068	2756
						2853,20	--	1484	--		204	
54	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонирование стойки. Устройство										
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,306		37977,48	1132,38	11621	347	10853	456	13044
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1375,65	263,61	421	81		966	
54.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,31212	18799,00				5868		
55	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж										
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,07948		114570,41	7295,63	9106	580	711	5418	15686
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				98329,60	461,11	7815	37		1162	
55.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005	0,000397	647579,00				257		
55.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,001113	219538,00				244		
55.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000154	439300,00				68		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
56	1109-0701-0128 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,07948		186742,58	13797,08	14842	1096	317	9522	26313
		НР - 69%; СП - 8%				168960,00	4673,50	13429	371		1949	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0179	0,001423	206112,00				293		
57	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,11374		438170,00	--	49837	--	49837	--	53824
		СП - 8%				--	--	--	--		3987	
58	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,04522		450467,00	--	20370	--	20370	--	22000
		СП - 8%				--	--	--	--		1630	
59	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	2,3		190,58	5,35	438	12	202	155	640
		НР - 69%; СП - 8%				97,40	0,58	224	1		47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,000414	439993,00				182		
60	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,3		162,84	3,80	375	9	235	91	503
		НР - 69%; СП - 8%				56,91	0,58	131	1		37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000414	508438,00				210		
				Установка задвижки								
61	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	1		5745,53	2985,75	5746	2986	147	3449	9931
		НР - 99%; СП - 8%				2612,30	872,35	2612	872		736	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,016	0,016	5867,00				94		
61.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00017	0,00017	211214,00				36		
62	242-103-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1		32348,00	--	32348	--	32348	--	34936
		СП - 8%				--	--	--	--		2588	
63	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2		1701,00	--	3402	--	3402	--	3674
		СП - 8%				--	--	--	--		272	
64	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы (патрубок) из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1		2935,63	43,11	2936	43	2073	819	4055
		НР - 98%; СП - 8%				819,55	15,85	820	16		300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	1	2049,00				2049		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
65	241-112-0127 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х5,0 мм	шт.	1		692,00	--	692	--	692	--	747
		СП - 8%				--	--	--	--		55	
66	241-117-0408 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х4,0 мм	шт.	1		457,00	--	457	--	457	--	494
		СП - 8%				--	--	--	--		37	
67	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001		7345878,44	246982,72	7346	245	6526	656	8642
		НР - 99%; СП - 8%				574200,00	88789,44	574	89		640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	40	0,04	874,00				35		
67.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,00008	211214,00				17		
67.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	36	0,036	300,00				11		
67.4	261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	1,004	--				--		
68	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001		2390326,08	211130,46	2390	211	1819	397	3010
		НР - 99%; СП - 8%				360448,00	41488,10	360	41		223	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	4830	4,83	263,00				1270		
68.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	120	0,12	4019,00				482		
69	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Футляры. Заделка диаметром труб до 200 мм	сальник	1		5727,20	--	5727	--	2574	3090	9522
		НР - 98%; СП - 8%				3152,96	--	3153	--		705	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	6,8	6,8	320,00				2176		
70	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3		1480,70	927,60	4442	2783	--	2461	7455
		НР - 99%; СП - 8%				553,10	275,80	1659	827		552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	261-301-0277	Фасонные части	шт.	1	3	--				--		
71	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1		4497,00	--	4497	--	4497	--	4857
		СП - 8%				--	--	--	--		360	
72	241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1		880,00	--	880	--	880	--	950
		СП - 8%				--	--	--	--		70	
73	241-208-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1		883,00	--	883	--	883	--	954
		СП - 8%				--	--	--	--		71	
74	1124-0207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пункт контрольный. Устройство	шт.	3		8632,13	687,30	25896	2061	14496	10109	38885

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				3112,88	290,80	9339	872		2880	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,52	1,56	1301,00				2030		
74.2	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0005	0,0015	783426,00				1175		
74.3	261-302-0233	Ковер	шт.	1	3	404,00				1212		
74.4	261-302-0262	Электроды сравнения с датчиком потенциала	шт.	1	3	567,00				1701		
74.5	261-101-0332	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92	м3	0,04	0,12	--				--		
74.6	261-102-0104	Сталь полосовая ГОСТ 535-2005	т	0,0035	0,0105	--				--		
74.7	261-302-0475	Кабельно-проводниковая продукция	м	6	18	--				--		
75	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,03		2853,20	--	86	--	--	62	160
		НР - 72%; СП - 8%				2853,20	--	86	--		12	
76	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные. Монтаж	т конструкций	0,05061		30469,80	13379,22	1542	677	474	404	2102
		НР - 69%; СП - 8%				7720,44	3826,51	391	194		156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000253	587428,00				149		
76.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,004	0,000202	647579,00				131		
76.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,09869	295,00				29		
76.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000098	439300,00				43		
77	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	9		6442,00	--	57978	--	57978	--	62616
		СП - 8%				--	--	--	--		4638	
78	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	2,34		190,60	5,36	446	12	206	158	652
		НР - 69%; СП - 8%				97,41	0,58	228	1		48	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,000421	439993,00				185		
79	1113-0301-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-16 за 2 раза	м2	2,34		546,71	4,42	1279	10	1184	60	1446
		НР - 69%; СП - 8%				36,34	0,87	85	2		107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	236-203-0106	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-16	т	0,00052	0,001217	847688,00				1031		
80	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,05		170,09	78,07	689	316	--	380	1155
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	373	155		86	
81	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	4,05		2739,19	1775,04	11094	7189	60	6619	19130
		НР - 93%; СП - 8%				949,45	807,88	3845	3272		1417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	4,6575	6876,00				32025		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
82	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты бетонные плоские. Устройство	м3	2,7		29274,56	1226,25	79041	3311	72543	3627	89281
		НР - 91%; СП - 8%				1180,49	296,03	3187	799		6613	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	2,754	23816,00				65589		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					1093332	55118	639228	188231	1366247
								175780	18394	–	84667	
	Стоимость монтажных работ		тенге					1467				
	Материалы		тенге					81				
	Всего заработная плата		тенге						1343			
		Накладные расходы	тенге					819				
		Сметная прибыль	тенге					183				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					2469				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	тенге						1343			
	Стоимость общестроительных работ		тенге					752715				
	Материалы		тенге					201943				
	Всего заработная плата		тенге						125102			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					392488				
		Накладные расходы	тенге					127594				
		Сметная прибыль	тенге					84667				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					950733				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									91
		Сметная заработная плата	тенге						125102			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					26382				
	Материалы		тенге					1764				
	Всего заработная плата		тенге						22581			
		Накладные расходы	тенге					15580				
		Сметная прибыль	тенге					3357				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					45319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16
		Сметная заработная плата	тенге						22581			
	Стоимость сантехнических работ		тенге					89554				
	Материалы		тенге					42938				
	Всего заработная плата		тенге						45148			
		Накладные расходы	тенге					44245				
		Сметная прибыль	тенге					10703				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					144502				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									32
		Сметная заработная плата	тенге						45148			
	Стоимость прочих работ		тенге					223214				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					223214				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		тенге					223214				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					1366237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									140
		Сметная заработная плата	тенге						194174			

РАЗДЕЛ 2.Подземный газопровод среднего давления

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
83	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	7423,25		327,88	327,88	2433935	2433935	--	277766	2928637
		НР - 72%; СП - 8%				--	51,97	--	385786		216936	
84	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	838,47		2171,40	--	1820654	--	303443	1310871	3382047
		НР - 72%; СП - 8%				2171,40	--	1820654	--		250522	
85	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	838,47		944,78	--	792170	--	--	570362	1471535
		НР - 72%; СП - 8%				944,78	--	792170	--		109003	
86	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7423,25		18,68	18,68	138666	138666	--	42170	195303
		НР - 72%; СП - 8%				--	7,89	--	58569		14467	
87	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7423,25		170,09	78,07	1262621	579533	--	695831	2115128
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	683087	283345		156676	
88	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	5,378		332118,99	84330,63	1786136	453530	282	1457200	3502803
		НР - 99%; СП - 8%				247736,00	25956,70	1332324	139595		259467	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	43,024	300,00				12907		
88.2	261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	5431,78	--				--		
89	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 CT РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63x5,8 мм	м	5431,78		797,00	--	4329129	--	4329129	--	4675459
		СП - 8%				--	--	--	--		346330	
90	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	1,026		316191,45	75221,37	324412	77177	1578	266563	638253
		НР - 99%; СП - 8%				239432,00	23000,84	245657	23599		47278	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	5,13	300,00				1539		
90.2	261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	1036,26	--				--		
91	241-202-0204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 CT РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32x3,0 мм	м	1036,26		217,00	--	224868	--	224868	--	242857
		СП - 8%				--	--	--	--		17989	
92	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	62		1480,70	927,60	91803	57511	--	50878	154095
		НР - 99%; СП - 8%				553,10	275,80	34292	17100		11414	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	261-301-0277	Фасонные части	шт.	1	62	--				--		
93	241-208-1806 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	5		1956,00	--	9780	--	9780	--	10562
		СП - 8%				--	--	--	--		782	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
94	241-208-1803 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1		1329,00	--	1329	--	1329	--	1435
		СП - 8%				--	--	--	--		106	
95	241-210-0511 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	шт.	1		2520,00	--	2520	--	2520	--	2722
		СП - 8%				--	--	--	--		202	
96	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2		4497,00	--	8994	--	8994	--	9714
		СП - 8%				--	--	--	--		720	
97	241-210-0603 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1		2180,00	--	2180	--	2180	--	2354
		СП - 8%				--	--	--	--		174	
98	241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	43		880,00	--	37840	--	37840	--	40867
		СП - 8%				--	--	--	--		3027	
99	241-211-0603 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	9		727,00	--	6543	--	6543	--	7066
		СП - 8%				--	--	--	--		523	
100	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1		2182,33	1366,03	2182	1366	--	1210	3663
		НР - 99%; СП - 8%				816,30	406,26	816	406		271	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	261-301-0277	Фасонные части	шт.	1	1	--				--		
101	241-209-1506 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1		2621,00	--	2621	--	2621	--	2831
		СП - 8%				--	--	--	--		210	
102	1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	6,442		67250,44	32514,44	433227	209458	--	178895	661092
		НР - 61%; СП - 8%				34736,00	10788,68	223769	69501		48970	
103	243-141-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	6,57084		17212,00	--	113097	--	113097	--	122145
		СП - 8%				--	--	--	--		9048	
104	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	6,454		30880,70	21191,30	199304	136769	--	56908	276709
		НР - 61%; СП - 8%				9689,40	4765,61	62535	30757		20497	
105	249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	6583,08		16,00	--	105329	--	105329	--	113755
		СП - 8%				--	--	--	--		8426	
106	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0275		375391,00	106791,07	10323	2937	3	8216	20022
		НР - 99%; СП - 8%				268496,00	33271,50	7384	915		1483	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,495	300,00				149		
106.2	261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	27,775	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
107	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110x10.0 мм	м	27,775		2352,00	--	65327	--	65327	--	70553
		СП - 8%				--	--	--	--		5226	
108	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Футляры. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1		3170,13	--	3170	--	765	2357	5969
		НР - 98%; СП - 8%				2404,80	--	2405	--		442	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00064	0,00064	187886,00				120		
108.2	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,8	1,8	320,00				576		
109	1125-0119-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2 футеровки	120		5295,07	478,39	635408	57407	499140	90432	783907
		НР - 91%; СП - 8%				657,18	170,95	78862	20514		58067	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,04	4,8	69870,00				335376		
27.2	261-107-0895	Паста антисептическая	т	0,0014	0,168	605496,00				101723		
110	1125-0124-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Балластировка чугунными грузами из двух половинок	т чугунных грузов	0,5		211088,00	20463,00	105544	10232	88011	9490	124237
		НР - 91%; СП - 8%				14604,00	6254,02	7302	3127		9203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	261-301-0209	Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов, диаметр трубопровода до 600 мм	т	1	0,5	174037,00				87019		
111	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	32		1271,55	36,38	40690	1164	1916	22942	68723
		НР - 61%; СП - 8%				1175,30	--	37610	--		5091	
112	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63x5,8 мм	м	105		797,00	--	83685	--	83685	--	90380
		СП - 8%				--	--	--	--		6695	
113	241-202-0204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32x3,0 мм	м	20		217,00	--	4340	--	4340	--	4687
		СП - 8%				--	--	--	--		347	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					15077827	4163499	5328867	4159685	21729510
								5042091	1033214	--	1592115	
	Стоимость монтажных работ		тенге					673221				
	Материалы		тенге					1916				
	Всего заработная плата		тенге						424172			
		Накладные расходы	тенге					258746				
		Сметная прибыль	тенге					74558				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					1006525				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									296
		Сметная заработная плата	тенге						424172			
	Стоимость общестроительных работ		тенге					14401436				
	Материалы		тенге					892170				
	Всего заработная плата		тенге						5632061			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				4997582				
		Накладные расходы	тенге				4562512				
		Сметная прибыль	тенге				1517115				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				20481063				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4757
		Сметная заработная плата	тенге					5632061			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				3170				
	Материалы		тенге				765				
	Всего заработная плата		тенге					2405			
		Накладные расходы	тенге				2357				
		Сметная прибыль	тенге				442				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				5969				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	тенге					2405			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				21493557				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5055
		Сметная заработная плата	тенге					6058638			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**								23095757
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				5504647				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					4214803			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1051608			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						6754861		
		- Накладные расходы	тенге							5230322	
		- Сметная прибыль	тенге							1694259	

Итого по акту: (без оборудования)	223 214	**22 872 543,00**
Временные здания и сооружения - 1,3%		**297 343,06**
Итого:		**23 169 886,06**
Непредвиденные затраты - 2%		**463 397,72**
Итого:		**23 633 283,78**
Итого с оборудованием		**23 856 497,78**
Итого с понижающим коэф. К=0,969481		**23 128 421,65**
Н Д С - 12%		**2 775 410,60**
ВСЕГО:		**25 903 832,25**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление энергетики и ЖКХ ЗКО"**
БИН 070540003470

Нуртазиев М.Ж.

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Газстрой"**
БИН 050840001302

Гасилин А.В.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "TN stroy"**
БИН 100240019523

Калиев А.К.

Наименование объекта: Строительство подводящего газопровода среднего давления к Дому чабана и Здания столовой, расположенному по адресу: ЗКО, Чингирлауский район, с.о. Алмазненский, зимовка Чапай (2 очередь)

Полная сметная стоимость 25 903 832,25

Лимит финансирования на 2022 г. 25 903 832,25

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с нач.стр-ва	25 903 832,25	в т.ч. НДС	2 775 410,60
б) за отчетный месяц	25 903 832,25	в т.ч. НДС	2 775 410,60

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и ЖКХ ЗКО"
Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Х. Чурина, 116
БИН 070540003470

Исполнитель: ТОО "Газстрой"

БИН: 050840001302

БИК: IRTYKZKA

ИИК: KZ81965F010000410772

АО «ForteBank»

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2022 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		44	10.06.2022						

№№ п/п	Наименование и виды	Ед. изм.	стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее заактивированная сумма	стоимость выполненых работ с начала года	стоимость выполненных работ за текущий месяц	сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
				сумма аванса	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий меясц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство подводящего газопровода среднего давления к Дому чабана и Здания столовой, расположенному по адресу: ЗКО, Чингирлауский район, с.о. Алмазненский, зимовка Чапай (2 очередь)		25 903 832,25					0,00	25 903 832,25	25 903 832,25	25 903 832,25

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление энергетики и ЖКХ ЗКО"

Нуртазиев М.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "TN stroy"

Калиев А.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Газстрой"

Гасилин А.А.