SANA-2015 22.3.1 от 14.07.2022 г. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск Заказ

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
Адрес:г.Усть-Каменогорск,ул.Казахстан,27
БИН 050140000903, БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ06070103KSN1816000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING"
г.Астана, АМАНГЕЛДИ ИМАНОВ, 19, БИН/ИИН/ИНН/УНП 060340017134,БИК KCJBKZKX,ИИК KZ358562203125579813
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сетей теплоснабжения по ул.Щербакова в г.Усть-Каменогорске, ВКО
(наименование, адрес)

Объект: Строительство сетей теплоснабжения по ул.Щербакова в г.Усть-Каменогорске, ВКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) №186 от 27.09.2022 г

Акт приемки выполненных работ №1

Строительство сетей теплоснабжения от УТ-7 до ТУУ Щербакова, 16 от 24.11.2022 года

Основание:

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0369	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%**	м3 грунта	17,528	336,14	336,14	5 892	5 892	-	1 429,00	7 907,00
					-	113,27	-	1 985	-	586,00	
2	1101-0102-0387	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%**	м3 грунта	5,843	387,77	387,77	2 266	2 266	-	550,00	3 041,00
					-	130,67	-	764	-	225,00	
3	1101-0205-0303	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%**	м3 грунта	0,7	5 192,75	-	3 635	-	-	2 617,00	6 752,00
					5 192,75	-	3 635	-	-	500,00	
4	412-101-0115	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	1 т·км	171,75	66,00	-	11 336	-	-	-	12 243,00
					-	-	-	-	-	907,00	
5	1123-0101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%**	м3 основания	5,73	12 608,10	303,30	72 244	1 738	58 876	12 029,00	91 015,00
					2 029,70	90,67	11 630	520	-	6 742,00	
6	1101-0102-0387	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%**	м3 грунта	0,82	387,77	387,77	318	318	-	77,00	427,00
					-	130,67	-	107	-	32,00	
7	412-101-0115	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	1 т·км	21,45	66,00	-	1 416	-	-	-	1 529,00
					-	-	-	-	-	113,00	
8	1101-0207-1503	**Кустарники и мелколесье редкие. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) НР=72%**	га	0,0004	43 447,87	43 447,87	17	17	-	5,00	24,00
					-	16 816,17	-	7	-	2,00	
9	414-104-0501	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	1 т	0,009	170,00	-	2	-	-	-	2,00

					-	-	-	-	-	-	
10	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	0,14	66,00	-	9	-	-	-	10,00
					-	-	-	-	-	1,00	
11	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	18,35	68,63	68,63	1 259	1 259	-	276,00	1 658,00
					-	20,88	-	383	-	123,00	
12	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	18,35	369,98	174,06	6 789	3 194	-	3 658,00	11 283,00
					195,92	80,96	3 595	1 486	-	836,00	
	Итого по разделу 1				**135 891,00**						
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				18 860,00						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				14 684,00						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 252,00						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				58 876,00						
	- накладные расходы, тенге				20 641,00						
	в т.ч. зарплата, тенге				1 857,69						
	перевозка грузов, тенге				12 761,97						
	- сметная прибыль (8 %), тенге				10 067,00						
Раздел 2 Монтажные работы											
13	1124-0108-0103	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 89 мм. Прокладка бесканальная НР=99%	км труб	0,024	1 701 322,21	74 584,99	40 832	1 790	13 742	25 815,00	71 979,00
					1 054 146,59	32 320,68	25 300	776	-	5 332,00	
14	1124-0108-0203	Отводы стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 89 мм. Установка НР=99%	шт.	6	37 463,00	1 654,90	224 778	9 929	81 367	136 400,00	390 072,00
					22 247,00	716,02	133 482	4 296	-	28 894,00	
15	1124-0108-0203	Неподвижные опоры стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 89 мм. Установка НР=99%	шт.	2	79 905,00	1 654,90	159 810	3 310	112 006	45 467,00	221 699,00
					22 247,00	716,02	44 494	1 432	-	16 422,00	
16	1310-0901-0301	Укладка сигнальной ленты НР=61%	км	0,024	45 864,00	-	1 101	-	-	672,00	1 915,00
					45 864,00	-	1 101	-	-	142,00	
17	249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	1 м	24	82,00	-	1 968	-	1 968	-	2 125,00
					-	-	-	-	-	157,00	
	Итого по разделу 2				**687 790,00**						
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				204 377,00						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				15 029,00						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				6 504,00						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				209 083,00						
	- накладные расходы, тенге				208 354,00						
	в т.ч. зарплата, тенге				18 751,86						
	- сметная прибыль (8 %), тенге				50 947,00						
Раздел 3											
18	1216-0101-1004	Очистка от мусора НР=72%	м3 ила, грязи	10	11 835,69	47,95	118 357	480	-	84 871,00	219 486,00
					11 787,74	-	117 877	-	-	16 258,00	
19	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	17	170,00	-	2 890	-	-	-	3 121,00

					-	-	-	-	-	231,00	
20	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	255	66,00	-	16 830	-	-	-	18 176,00
					-	-	-	-	-	1 346,00	
											5
21	1216-0101-2202	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка НР=72%	м2 наружной площади разобранной изоляции	370,36	393,22	-	145 633	-	-	104 856,00	270 528,00
					393,22	-	145 633	-	-	20 039,00	
22	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	0,263	170,00	-	45	-	-	-	49,00
					-	-	-	-	-	4,00	
23	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	3,95	66,00	-	261	-	-	-	282,00
					-	-	-	-	-	21,00	
24	1116-0401-0103	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр 76 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	5	2 077,63	117,57	10 388	588	228	9 577,00	21 562,00
					1 914,44	39,97	9 572	200	-	1 597,00	
25	241-108-0131	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 76х4,5 мм	1 м	5	4 547,00	-	22 735	-	22 735	-	24 554,00
					-	-	-	-	-	1 819,00	
											6
26	1116-0401-0104	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр 89 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	15	2 066,24	117,57	30 994	1 764	513	28 731,00	64 503,00
					1 914,44	39,97	28 717	600	-	4 778,00	
27	241-108-0137	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х4,5 мм	1 м	15	5 247,00	-	78 705	-	78 705	-	85 001,00
					-	-	-	-	-	6 296,00	
28	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	1 м	360	740,00	-	266 400	-	266 400	-	287 712,00
					-	-	-	-	-	21 312,00	
29	241-108-0121	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х4,5 мм	1 м	200	3 234,00	-	646 800	-	646 800	-	698 544,00
					-	-	-	-	-	51 744,00	
30	1124-0106-0102	Отводы диаметром 89 мм. Установка НР=99%	комплект	10	9 170,12	1 496,00	91 701	14 960	2 482	77 473,00	182 708,00
					7 425,92	399,71	74 259	3 997	-	13 534,00	
											7
31	241-112-0141	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х5,0 мм	1 шт.	10	1 571,00	-	15 710	-	15 710	-	16 967,00
					-	-	-	-	-	1 257,00	
32	1116-0601-0101	Краны шаровые диаметром 15 мм. Установка НР=98%	шт.	3	3 683,17	144,39	11 050	433	114	10 368,00	23 131,00
					3 500,66	25,91	10 502	78	-	1 713,00	
33	242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	3	5 507,00	-	16 521	-	16 521	-	17 843,00
					-	-	-	-	-	1 322,00	
34	1116-0601-0101	Краны шаровые диаметром 20 мм. Установка НР=98%	шт.	140	3 683,17	144,39	515 644	20 215	5 337	483 845,00	1 079 448,00
					3 500,66	25,91	490 092	3 627	-	79 959,00	
35	242-202-0302	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	140	5 796,00	-	811 440	-	811 440	-	876 355,00
					-	-	-	-	-	64 915,00	

											8
36	1116-0601-0103	**Краны шаровые диаметром 65 мм. Установка НР=98%**	шт.	4	6 640,00	358,51	26 560	1 434	359	24 620,00	55 274,00
					6 191,64	88,83	24 767	355	-	4 094,00	
37	242-202-0307	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65**	1 шт.	4	13 569,00	-	54 276	-	54 276	-	58 618,00
					-	-	-	-	-	4 342,00	
38	1113-0301-0410	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	м2	41,18	219,96	4,98	9 058	205	3 417	3 809,00	13 896,00
					132,00	2,07	5 436	85	-	1 029,00	
39	1126-0101-1002	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна НР=76%**	м3 изоляции	6,064	43 204,65	2 057,13	261 993	12 474	1 305	193 179,00	491 586,00
					40 932,27	984,45	248 213	5 970	-	36 414,00	
40	234-202-0204	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	1 м3	6,064	22 818,00	-	138 368	-	138 368	-	149 437,00
					-	-	-	-	-	11 069,00	

Итого по разделу 3 **4 658 781,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 155 068,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 52 553,00

9

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 14 912,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 064 710,35
- накладные расходы, тенге 1 021 329,00

в т.ч. зарплата, тенге 91 919,61

перевозка грузов, тенге 20 025,41

- сметная прибыль (8 %), тенге 345 093,00

Раздел 4 Узел тепловой

41	1116-0601-0103	**Монтаж фильтра сетчатого диаметром 65 мм НР=98%**	шт.	2	7 066,09	358,51	14 132	717	1 032	12 310,00	28 557,00
					6 191,64	88,83	12 383	178	-	2 115,00	
42	242-404-0107	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65**	1 шт.	2	36 409,00	-	72 818	-	72 818	-	78 643,00
					-	-	-	-	-	5 825,00	
43	1116-0601-0101	**Монтаж клапана обратного диаметром 25 мм НР=98%**	шт.	2	3 683,17	144,39	7 366	289	76	6 912,00	15 420,00
					3 500,66	25,91	7 001	52	-	1 142,00	
44	242-304-0603	**Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225 °С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 25**	1 шт.	2	3 979,00	-	7 958	-	7 958	-	8 595,00
					-	-	-	-	-	637,00	
											10
45	1118-1101-0102	**Монтаж манометров НР=98%**	комплект	5	3 481,42	-	17 407	-	14 448	2 901,00	21 933,00
					591,92	-	2 960	-	-	1 625,00	
46	1118-1101-0104	**Монтаж термометров с футляром в комплекте с бобышками НР=98%**	комплект	5	879,75	-	4 399	-	511	3 810,00	8 866,00
					777,57	-	3 888	-	-	657,00	
47	245-713-0101	**Термометр с футляром в комплекте с бобышкой**	1 шт.	5	4 432,00	-	22 160	-	22 160	-	23 933,00
					-	-	-	-	-	1 773,00	
48	1116-0601-0101	**Монтаж крана шарового для манометра диаметром 15 мм НР=98%**	шт.	5	3 683,17	144,39	18 416	722	191	17 280,00	38 552,00
					3 500,66	25,91	17 503	130	-	2 856,00	

49	242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	5	5 507,00	-	27 535	-	27 535	-	29 738,00
					-	-	-	-	-	2 203,00	
											11
50	1109-0701-0127	Изгоовление расширителей для установки термометров НР=69%	т конструкций	0,014	332 075,77	13 515,16	4 649	189	108	3 037,00	8 301,00
					310 878,00	3 471,48	4 352	49	-	615,00	
51	241-108-0137	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х4,5 мм	1 м	1,5	5 247,00	-	7 871	-	7 871	-	8 500,00
					-	-	-	-	-	630,00	
52	1124-0106-0102	Переходы концентрические с диаметра 89 мм на 76 мм. Установка НР=99%	комплект	10	9 170,12	1 496,00	91 701	14 960	2 482	77 473,00	182 708,00
					7 425,92	399,71	74 259	3 997	-	13 534,00	
53	241-114-0120	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-76х4,0 мм	1 шт.	10	680,00	-	6 800	-	6 800	-	7 344,00
					-	-	-	-	-	544,00	
54	1116-0602-0301	Регулятор температуры диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=98%	шт.	1	1 217,14	3,55	1 217	4	22	1 169,00	2 577,00
					1 191,54	1,14	1 192	1	-	191,00	
											12
55	242-401-0103	Регулятор температуры с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от Т от +30 до +100 °С, для систем теплоснабжения, Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 5,5 м³/ч	1 шт.	1	199 349,00	-	199 349	-	199 349	-	215 297,00
					-	-	-	-	-	15 948,00	
56	1116-0601-0101	Монтаж клапана балансировочного диаметром 25 мм НР=98%	шт.	1	3 683,17	144,39	3 683	144	38	3 456,00	7 710,00
					3 500,66	25,91	3 501	26	-	571,00	
57	242-303-0803	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	1	18 100,00	-	18 100	-	18 100	-	19 548,00
					-	-	-	-	-	1 448,00	
58	1116-0401-0403	Установка грязевиков на фланцевых соединениях диаметром 65 мм НР=98%	соединение	2	11 136,18	247,53	22 272	495	13 921	7 750,00	32 424,00
					3 928,20	25,91	7 856	52	-	2 402,00	
59	245-404-0104	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150 °С DN 65	1 шт.	2	105 391,00	-	210 782	-	210 782	-	227 645,00
					-	-	-	-	-	16 863,00	
											13
60	1118-0801-0201	Элеваторы номером 1, 2. Установка НР=98%	шт.	1	6 412,25	348,37	6 412	348	835	5 221,00	12 564,00
					5 228,39	100,30	5 228	100	-	931,00	
61	261-302-0257	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, N узла 1,2; длина 2,5 м; высота 0,8 м	1 комплект	1	53 842,00	-	53 842	-	53 842	-	58 149,00
					-	-	-	-	-	4 307,00	

Итого по разделу 4 **1 037 004,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 140 123,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 17 868,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 4 585,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 660 878,50
- накладные расходы, тенге 141 319,00
- в т.ч. зарплата, тенге 12 718,71
- сметная прибыль (8 %), тенге 76 817,00

Раздел 5 Внутренняя разводка СО

Итого по смете	**6 519 466,00**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 518 428,00	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	100 134,00	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	31 253,00	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 993 547,85	
- накладные расходы, тенге	1 391 643,00	
в т.ч. зарплата, тенге	125 247,87	
перевозка грузов, тенге	32 787,38	
- сметная прибыль (8 %), тенге	482 924,00	

Всего	**6 519 466,00**
Временные здания и сооружения (1,3%)	73669,97
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**131 862,72**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**6 724 998,69**
НДС (12%)	806999,84
Итого	**7 531 998,53**
Скидка подрядчика (-4,9%)	376 599,46
Итого со скидкой подрядчика	**7 155 399,07**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского

Заведующий сектором благоустройства и автомобильных дорог

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»

Эксперт технического надзора _____ Торгаев Д.Б.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью

Директор _____ Ермагамбетов Ж.Е.