SANA-2015 22.3.1 от 14.07.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск

Заказ

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
Адрес:г.Усть-Каменогорск,ул.Казахстан,27
БИН 050140000903, БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ06070103KSN1816000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING"
г.Астана, АМАНГЕЛДИ ИМАНОВ, 19, БИН/ИИН/ИНН/УНП 060340017134,БИК KCJBKZKX,ИИК KZ358562203125579813
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сетей теплоснабжения по ул.Щербакова в г.Усть-Каменогорске, ВКО
(наименование, адрес)

Объект: Строительство сетей теплоснабжения по ул.Щербакова в г.Усть-Каменогорске, ВКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) №186 от 27.09.2022 г

Акт приемки выполненных работ №3

Строительство сетей теплоснабжения от УТ-6 до ТУУ по ул.Щербакова, 21 от 24.11.2022 года

Основание:

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0369	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%**	м3 грунта	73,032	248,99		1 884		18 184	5 956,00	26 071,00
					-	113,27	-	8 272	-	1 931,00	
2	1101-0102-0387	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%**	м3 грунта	24,344	287,24		6 993		6 993	2 290,00	10 026,00
					-	130,67	-	3 181	-	743,00	
3	1101-0205-0303	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%**	м3 грунта	2,92	5 192,75	-	15 163	-	-	10 917,00	28 166,00
					5 192,75	-	15 163	-	-	2 086,00	
4	412-101-0115	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	1 т·км	715,8	66,00	-	47 243	-	-	-	51 022,00
					-	-	-	-	-	3 779,00	
5	1123-0101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%**	м3 основания	23,86	12 529,47		298 953		250 525	50 086,00	376 962,00
					2 029,70	90,67	48 429	2 163	-	27 923,00	
6	1101-0102-0387	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%**	м3 грунта	3,4	287,24		977		977	320,00	1 401,00
					-	130,67	-	444	-	104,00	
7	412-101-0115	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	1 т·км	89,4	66,00	-	5 900	-	-	-	6 372,00
					-	-	-	-	-	472,00	
8	1101-0207-1503	**Кустарники и мелколесье редкие. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) НР=72%**	га	0,0012	32 183,61		39		39	14,00	57,00
					-	16 816,17	-	20	-	4,00	
9	414-104-0501	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	1 т	0,028	170,00	-	5	-	-	-	5,00

					-	-	-	-	-	-	
10	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	0,42	66,00	-	28	-	-	-	30,00
					-	-	-	-	-	2,00	
11	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=108%	м3 конструкции	1,08	4 936,17		5 331		1 885	4 914,00	11 065,00
					3 191,06	1 021,83	3 446	1 104	-	820,00	
12	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	2,268	170,00	-	386	-	-	-	417,00
					-	-	-	-	-	31,00	
13	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	34,02	66,00	-	2 245	-	-	-	2 425,00
					-	-	-	-	-	180,00	
14	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка дорожные НР=108%	м	8	1 472,41	-	11 779	-	-	12 721,00	26 460,00
					1 472,41	-	11 779	-	-	1 960,00	
15	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	0,864	170,00	-	147	-	-	-	159,00
					-	-	-	-	-	12,00	
16	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	12,96	66,00	-	855	-	-	-	923,00
					-	-	-	-	-	68,00	
17	1127-0901-0108	Ограждения металлические. Демонтаж НР=108%:К1трр=0,7;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0,5;	м	60	802,43		48 146		1 408	51 655,00	107 785,00
					778,97	18,19	46 738	1 091	-	7 984,00	
18	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	76,44	50,83		3 885		3 885	1 149,00	5 437,00
					-	20,88	-	1 596	-	403,00	
19	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	76,44	324,86		24 832		9 856	15 239,00	43 277,00
					195,92	80,96	14 976	6 189	-	3 206,00	

Итого по разделу 1 **698 060,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 140 531,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 24 060,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 293 752,00
- накладные расходы, тенге 155 261,00
- в т.ч. зарплата, тенге 13 973,49
- перевозка грузов, тенге 56 808,80
- сметная прибыль (8 %), тенге 51 708,00

Раздел 2 Монтажные работы

20	1124-0108-0103	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 89 мм. Прокладка бесканальная НР=99%	км труб	0,12	1 581 985,35		201 838		75 341	145 242,00	374 846,00
					1 054 146,59	168 428,49	126 498	20 211	-	27 766,00	
21	1124-0108-0203	Отводы стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 89 мм. Установка НР=99%	шт.	4	37 033,94		148 136		59 148	97 250,00	265 017,00
					22 247,00	2 311,08	88 988	9 244	-	19 631,00	

22	1124-0108-0203	**Неподвижные опоры стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 89 мм. Установка НР=99%**	шт.	2	79 475,94		158 952		114 458	45 467,00	220 773,00
					22 247,00	716,02	44 494	1 432	-	16 354,00	
23	1124-0108-0403	**Компенсаторы си льфонные стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 89 мм. Установка НР=99%**	шт.	2	139 001,46		278 003		230 263	48 714,00	352 854,00
					23 870,13	733,02	47 740	1 466	-	26 137,00	
24	1310-0901-0301	**Укладка сигнальной ленты НР=61%**	км	0,12	45 864,00		5 504		-	4 400,00	10 696,00
					45 864,00	14 238,98	5 504	1 709	-	792,00	
25	249-101-0601	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м**	1 м	120	82,00	-	9 840	-	9 840	-	10 627,00
					-	-	-	-	-	787,00	-

Итого по разделу 2 **1 234 813,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 313 224,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 34 062,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 489 050,00
- накладные расходы, тенге 341 073,00
- в т.ч. зарплата, тенге 30 696,57
- сметная прибыль (8 %), тенге 91 467,00

Раздел 3

26	1216-0101-1004	**Очистка от мусора НР=72%**	м3 ила, грязи	12	11 835,69	47,95	142 028	575	-	101 846,00	263 384,00
					11 787,74	-	141 453	-	-	19 510,00	
27	414-104-0501	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	1 т	20,4	170,00	-	3 468	-	-	-	3 745,00
					-	-	-	-	-	277,00	
28	412-101-0115	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	1 т·км	306	66,00	-	20 196	-	-	-	21 812,00
					-	-	-	-	-	1 616,00	
29	1216-0101-2202	**Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка НР=72%**	м2 наружной площади разобранной изоляции	407,67	393,22	-	160 304	-	-	115 419,00	297 781,00
					393,22	-	160 304	-	-	22 058,00	
30	414-104-0501	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	1 т	0,289	170,00	-	49	-	-	-	53,00
					-	-	-	-	-	4,00	
31	412-101-0115	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	1 т·км	4,34	66,00	-	286	-	-	-	309,00
					-	-	-	-	-	23,00	
32	1116-0401-0103	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр 76 мм. Прокладка НР=98%**	м трубопровода	5	2 077,63	117,57	10 388	588	228	9 577,00	21 562,00
					1 914,44	39,97	9 572	200	-	1 597,00	
33	241-108-0131	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 76х4,5 мм**	1 м	5	4 547,00	-	22 735	-	22 735	-	24 554,00
					-	-	-	-	-	1 819,00	
34	1116-0401-0104	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр 89 мм. Прокладка НР=98%**	м трубопровода	15	2 066,24	117,57	30 994	1 764	513	28 731,00	64 503,00
					1 914,44	39,97	28 717	600	-	4 778,00	
35	241-108-0137	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки**	1 м	15	5 247,00	-	78 705	-	78 705	-	85 001,00

		15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х4,5 мм									
					-	-	-	-	-	6 296,00	
36	241-108-0121	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х4,5 мм	1 м	260	3 234,00	-	840 840	-	840 840	-	908 107,00
					-	-	-	-	-	67 267,00	
37	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	1 м	530	740,00	-	392 200	-	392 200	-	423 576,00
					-	-	-	-	-	31 376,00	
38	1124-0106-0102	Отводы диаметром 89 мм. Установка НР=99%	комплект	10	9 170,12	1 496,00	91 701	14 960	2 482	77 473,00	182 708,00
					7 425,92	399,71	74 259	3 997	-	13 534,00	
39	241-112-0141	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х5,0 мм	1 шт.	10	1 571,00	-	15 710	-	15 710	-	16 967,00
					-	-	-	-	-	1 257,00	
40	1116-0601-0101	Краны шаровые диаметром 15 мм. Установка НР=98%	шт.	3	3 683,17	144,39	11 050	433	114	10 368,00	23 131,00
					3 500,66	25,91	10 502	78	-	1 713,00	
41	242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	3	5 507,00	-	16 521	-	16 521	-	17 843,00
					-	-	-	-	-	1 322,00	
42	1116-0601-0101	Краны шаровые диаметром 20 мм. Установка НР=98%	шт.	200	3 683,17	144,39	736 634	28 878	7 624	691 208,00	1 542 069,00
					3 500,66	25,91	700 132	5 182	-	114 227,00	
43	242-202-0302	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	200	5 796,00	-	1 159 200	-	1 159 200	-	1 251 936,00
					-	-	-	-	-	92 736,00	
44	1116-0601-0103	Краны шаровые диаметром 65 мм. Установка НР=98%	шт.	4	6 640,00	358,51	26 560	1 434	359	24 620,00	55 274,00
					6 191,64	88,83	24 767	355	-	4 094,00	
45	242-202-0307	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	1 шт.	4	13 569,00	-	54 276	-	54 276	-	58 618,00
					-	-	-	-	-	4 342,00	
46	1113-0301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	51,92	219,96	4,98	11 420	259	4 308	4 802,00	17 520,00
					132,00	2,07	6 853	107	-	1 298,00	
47	1126-0101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	7,69	43 204,65	2 057,13	332 244	15 819	1 655	244 978,00	623 400,00
					40 932,27	984,45	314 769	7 570	-	46 178,00	
48	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	1 м3	7,69	22 818,00	-	175 470	-	175 470	-	189 508,00
					-	-	-	-	-	14 038,00	

Итого по разделу 3 **6 093 361,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 471 328,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 64 710,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 18 089,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 772 940,42
- накладные расходы, тенге 1 309 022,00
- в т.ч. зарплата, тенге 117 811,98
- перевозка грузов, тенге 23 999,57
- сметная прибыль (8 %), тенге 451 360,00

Раздел 4

49	1116-0601-0103	Монтаж фильтра сетчатого диаметром 65 мм НР=98%	шт.	2	7 066,09	358,51	14 132	717	1 032	12 310,00	28 557,00
					6 191,64	88,83	12 383	178	-	2 115,00	

50	242-404-0107	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	1 шт.	2	36 409,00	-	72 818	-	72 818	-	78 643,00
					-	-	-	-	-	5 825,00	
51	1116-0601-0101	Монтаж клапана обратного диаметром 20 мм НР=98%	шт.	2	3 683,17	144,39	7 366	289	76	6 912,00	15 420,00
					3 500,66	25,91	7 001	52	-	1 142,00	
52	242-304-0602	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225 °С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 20	1 шт.	2	3 393,00	-	6 786	-	6 786	-	7 329,00
					-	-	-	-	-	543,00	
53	1118-1101-0102	Монтаж манометров НР=98%	комплект	5	3 481,42	-	17 407	-	14 448	2 901,00	21 933,00
					591,92	-	2 960	-	-	1 625,00	
54	1118-1101-0104	Монтаж термометров с футляром в комплекте с бобышками НР=98%	комплект	5	879,75	-	4 399	-	511	3 810,00	8 866,00
					777,57	-	3 888	-	-	657,00	
55	245-713-0101	Термометр с футляром в комплекте с бобышкой	1 шт.	5	4 432,00	-	22 160	-	22 160	-	23 933,00
					-	-	-	-	-	1 773,00	
56	1116-0601-0101	Монтаж крана шарового для манометра диаметром 15 мм НР=98%	шт.	5	3 683,17	144,39	18 416	722	191	17 280,00	38 552,00
					3 500,66	25,91	17 503	130	-	2 856,00	
57	242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	5	5 507,00	-	27 535	-	27 535	-	29 738,00
					-	-	-	-	-	2 203,00	
58	1109-0701-0127	Изгоовление расширителей для установки термометров НР=69%	т конструкций	0,014	332 075,77	13 515,16	4 649	189	108	3 037,00	8 301,00
					310 878,00	3 471,48	4 352	49	-	615,00	
59	241-108-0137	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х4,5 мм	1 м	1,5	5 247,00	-	7 871	-	7 871	-	8 500,00
					-	-	-	-	-	630,00	
60	1124-0106-0102	Переходы концентрические с диаметра 89 мм на 76 мм. Установка НР=99%	комплект	10	9 170,12	1 496,00	91 701	14 960	2 482	77 473,00	182 708,00
					7 425,92	399,71	74 259	3 997	-	13 534,00	
61	241-114-0120	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-76х4,0 мм	1 шт.	10	680,00	-	6 800	-	6 800	-	7 344,00
					-	-	-	-	-	544,00	
62	1116-0602-0301	Регулятор температуры диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=98%	шт.	1	1 217,14	3,55	1 217	4	22	1 169,00	2 577,00
					1 191,54	1,14	1 192	1	-	191,00	
63	242-401-0103	Регулятор температуры с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от Т от +30 до +100 °С, для систем теплоснабжения, Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 5,5 м3/ч	1 шт.	1	199 349,00	-	199 349	-	199 349	-	215 297,00
					-	-	-	-	-	15 948,00	
64	1116-0601-0101	Монтаж клапана балансировочного диаметром 25 мм НР=98%	шт.	1	3 683,17	144,39	3 683	144	38	3 456,00	7 710,00
					3 500,66	25,91	3 501	26	-	571,00	
65	242-303-0803	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный	1 шт.	1	18 100,00	-	18 100	-	18 100	-	19 548,00

		для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25			-	-	-	-	-	1 448,00	
66	1116-0401-0403	Установка грязевиков на фланцевых соединениях иаметром 65 мм НР=98%	соединение	2	11 136,18	247,53	22 272	495	13 921	7 750,00	32 424,00
					3 928,20	25,91	7 856	52	-	2 402,00	
67	245-404-0104	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150 °С DN 65	1 шт.	2	105 391,00	-	210 782	-	210 782	-	227 645,00
					-	-	-	-	-	16 863,00	
68	1118-0801-0201	Элеваторы номером 1, 2. Установка НР=98%	шт.	1	6 412,25	348,37	6 412	348	835	5 221,00	12 564,00
					5 228,39	100,30	5 228	100	-	931,00	
69	261-302-0257	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, N узла 1,2; длина 2,5 м; высота 0,8 --	1 комплект	1	53 842,00	-	53 842	-	53 842	-	58 149,00
					-	-	-	-	-	4 307,00	

Итого по разделу 4 **1 035 738,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 140 123,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 17 868,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 4 585,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 659 706,50
- накладные расходы, тенге 141 319,00
- в т.ч. зарплата, тенге 12 718,71
- сметная прибыль (8 %), тенге 76 723,00

Раздел 5 Восстановление благоустройства

70	1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные дорожные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР=108%	м бортового камня	8	2 567,11		20 537		8 649	13 043,00	36 266,00
					1 486,01	23,62	11 888	189	-	2 686,00	
71	1127-0901-0108	Ограждения металлические. Установка ранее демонтированных НР=108%	м	60	1 437,99		86 279		19 511	74 075,00	173 182,00
					1 112,81	30,31	66 769	1 819	-	12 828,00	
72	1127-0402-0102	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 10 см. Устройство дороги НР=108%	м2 основания или покрытия	12	650,83		7 810		7 241	949,00	9 460,00
					47,39	25,84	569	310	-	701,00	
73	1127-0402-0103	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство дороги НР=108%	м2 основания или покрытия	12	429,85		5 158		4 271	1 419,00	7 103,00
					73,92	35,58	887	427	-	526,00	
74	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство дороги НР=108%	м2 покрытия	12	3 108,30		37 300		36 776	1 175,00	41 553,00
					43,62	47,08	523	565	-	3 078,00	
75	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство дороги НР=108%	м2 покрытия	12	3 008,49		36 102		35 578	1 160,00	40 243,00
					43,62	45,94	523	551	-	2 981,00	
76	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к	м2 покрытия	12	-679,29	-0,05	-8 151	-1	-8 197	50,00	-8 749,00
					3,84	-	46	-	-	-648,00	

нормам 1127-0602-0301 дороги НР=108%;К1трр=-2;К1трм=-2;К1экс=-2;К1мат=-2;

Итого по разделу 5	**299 058,00**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	81 205,00	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 861,00	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	103 829,00	
- накладные расходы, тенге	91 871,00	
в т.ч. зарплата, тенге	8 268,39	
- сметная прибыль (8 %), тенге	22 433,00	
Раздел 7		
Итого по смете	**9 361 030,00**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 146 411,00	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	82 578,00	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	84 657,00	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 319 277,92	
- накладные расходы, тенге	2 038 546,00	
в т.ч. зарплата, тенге	183 469,14	
перевозка грузов, тенге	80 808,37	
- сметная прибыль (8 %), тенге	693 410,00	
Всего		**9 361 030,00**
Временные здания и сооружения (1,3%)		121693,39
Непредвиденные работы и затраты (2%)		**189 654,47**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.		**9 672 377,86**
НДС (12%)		1160685,34
Итого		**10 833 063,20**
Скидка подрядчика (-4,9%)		541 652,49
Итого со скидкой подрядчика		**10 291 410,71**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского

Заведующий сектором благоустройства и автомобильных дорог

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»

Эксперт технического надзора _____ Торгаев Д.Б.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG

Директор _____ Ермагамбетов Ж.Е.