Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик: ТОО "Газстрой"

Наименование объекта и его адрес: "Проведение газопровода для участков строительства 42-х арендных однокварти рных жилых домов в с. Оленти Сырымского района ЗКО"

Договор подряда (контракт): № 33 от 25.02.2022 г.

А К Т

выполненных строительно-монтажных работ

за май месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы под газопровод										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		363,5	211,27	211,27	76798	76798	--	13906	97960
						--	53,13	--	19314		7256	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		11,6	1988,45	--	23066	--	--	16608	42847
						1988,45	--	23066	--		3174	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		346,7	35,10	35,10	12170	12170	--	3201	16600
						--	12,82	--	4446		1230	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		14,7	864,11	--	12702	--	--	9146	23596
						864,11	--	12702	--		1748	
		РАЗДЕЛ 1.Газопровод высокого давления										
		Надземная прокладка Г1										
5	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием										
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		0,003	714785,15	215493,03	2144	646	26	1734	4189
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				490560,00	93276,42	1472	280		310	
5.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00054	25046,00				14		
5.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00006	211192,00				13		
6	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80										
		СП - 8%	м		3,012	1197,00	--	3605	--	3605	--	3894
						--	--	--	--		288	
7	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска										
		НР - 69%; СП - 8%	м2		0,6	77,44	1,71	46	1	29	11	62
		В ТОМ ЧИСЛЕ				26,05	0,27	16	--		5	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				2								2300
7.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000054	484042,00				26		
8	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,6		90,78	2,41	54	1	26	19	79
		НР - 69%; СП - 8%				44,57	0,27	27	--		6	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000054	438655,00				24		
9	1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1		12253,75	7195,05	12254	7195	740	6474	20226
		НР - 99%; СП - 8%				4318,97	2220,84	4319	2221		1498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,089	0,089	5717,00				509		
9.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,51	0,51	283,00				144		
10	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1		20937,94	19650,28	20938	19650	10	4830	27830
		НР - 91%; СП - 8%				1277,76	4030,12	1278	4030		2061	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2113-0816-3518	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,05	0,05	198,00				10		
						Выход газопровода из земли д 57 мм - 1шт						
11	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0016		522706,33	111358,47	836	178	27	690	1648
		НР - 99%; СП - 8%				394200,00	41373,35	631	66		122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,000288	25046,00				7		
4.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,000064	211192,00				14		
12	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6		3313,00	--	5301	--	5301	--	5725
		СП - 8%				--	--	--	--		424	
13	1122-0601-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0016		264398,43	41726,30	423	67	225	154	623
		НР - 99%; СП - 8%				81873,60	15359,67	131	25		46	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	90	0,144	280,00				40		
13.2	2113-0809-1001	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	143	0,2288	774,00				177		
14	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,000225		575,00	--	1	--	1	--	1
						--	--	--	--		--	
15	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1		1428,32	921,99	1428	922	--	751	2354
		НР - 99%; СП - 8%				506,32	252,46	506	252		174	
16	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16	шт.	1		4412,00	--	4412	--	4412	--	4765

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		353	
17	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонной подушки	м3	0,226	35066,03	1342,28	7925	303	6898	721	9338
		НР - 91%; СП - 8%			3203,52	303,16	724	69		692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	2102-0101-0605	Бетон тяжелый класса В15, F50, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 0,22939	28940,00				6639		
18	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00108	228166,00	--	246	--	246	--	266
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
19	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0006	1029357,08	513134,17	618	308	11	384	1082
		НР - 99%; СП - 8%			497505,70	149461,90	299	90		80	
20	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	565,00	--	565	--	565	--	610
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
				Установка ГРПШ -13ВУ1 с РДГ-50В - 1 шт							
21	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,025	11611,18	1737,08	290	43	225	37	354
		НР - 93%; СП - 8%			868,70	739,54	22	18		26	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15 0,02875	7818,00				225		
22	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения	м3	1	33607,53	1097,59	33608	1098	31252	1365	37770
		НР - 91%; СП - 8%			1258,20	241,31	1258	241		2798	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	2102-0101-0605	Бетон тяжелый класса В15, F50, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 1,02	28940,00				29519		
23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,4	874,07	19,81	5594	127	3688	1670	7845
		НР - 93%; СП - 8%			277,93	2,66	1779	17		581	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 15,36	223,00				3425		
24	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,01	542170,00	--	5422	--	5422	--	5855
		СП - 8%			--	--	--	--		434	
25	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1238,78	27,29	1239	27	174	1041	2462
		НР - 99%; СП - 8%			1038,40	13,31	1038	13		182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
												2300
25.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0008	188483,00				151		
26	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1		29882,00	--	29882	--	29882	--	32273
		СП - 8%				--	--	--	--		2391	
27	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2		1369,00	--	2738	--	2738	--	2957
		СП - 8%				--	--	--	--		219	
28	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1		4449,11	2339,84	4449	2340	145	2672	7691
		НР - 99%; СП - 8%				1964,30	735,08	1964	735		570	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,018	0,018	5717,00				103		
28.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0001	211192,00				21		
29	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Патрубки стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3		1036,00	--	311	--	311	--	336
		СП - 8%				--	--	--	--		25	
30	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1		27266,94	980,54	27267	981	12096	14220	44805
		НР - 98%; СП - 8%				14190,40	319,41	14190	319		3319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,59	0,59	1538,00				907		
8.2	2301-0101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,85	1,85	401,00				742		
8.3	2301-0101-0112	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	1,33	1,33	2861,00				3805		
8.4	2301-1306-0306	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	2,03	2,03	2144,00				4352		
8.5	2302-0103-0203	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1	471,00				471		
31	Прайс	Стоимость ГРПШ-13ВУ1 с РДГ-50В	шт	1		982142,86	--	982143	--	--	--	982143
						--	--	--	--		--	
				Ограждение к ГРПШ 4х3 - 1шт								
32	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,8		2609,60	--	2088	--	--	1503	3878
		НР - 72%; СП - 8%				2609,60	--	2088	--		287	
33	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,2		11611,18	1737,08	13933	2084	10807	1795	16986
		НР - 93%; СП - 8%				868,70	739,54	1042	887		1258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,38	7818,00				10789		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,32	37666,87	1153,64	12053	369	9937	1667	14818
		НР - 91%; СП - 8%			5458,60	266,43	1747	85		1098	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1	2102-0101-0605	**Бетон тяжелый класса B15, F50, W8 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02 0,3264	28940,00				9446		
35	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опор	т конструкций	0,29358	105036,30	6476,57	30837	1901	2510	18319	53088
		НР - 69%; СП - 8%			90012,80	422,07	26426	124		3932	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1	2113-0201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,005 0,001468	633854,00				930		
35.2	2113-0812-1045	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	т	0,014 0,00411	219516,00				902		
35.3	2105-0204-0703	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,00194 0,00057	417326,00				238		
36	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,27734	283290,00	--	78568	--	78568	--	84853
		СП - 8%			--	--	--	--		6285	
37	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,014	261631,00	--	3663	--	3663	--	3956
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
38	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждения	т конструкций	0,1686	115425,83	1547,72	19461	261	1991	11930	33902
		НР - 69%; СП - 8%			102070,00	481,01	17209	81		2511	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1	2113-0201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,016 0,002698	633854,00				1710		
39	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,14114	264340,00	--	37309	--	37309	--	40294
		СП - 8%			--	--	--	--		2985	
40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0129	233333,00	--	3010	--	3010	--	3251
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
41	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00052	261631,00	--	136	--	136	--	147
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
42	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетка плетеная "Рабица"	м2	28,6	1603,00	--	45846	--	45846	--	49513
		СП - 8%			--	--	--	--		3668	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	862,46	29,93	862	30	41	939	1945
		НР - 118%; СП - 8%			790,94	4,53	791	5		144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002 0,0002	207969,00				42		
44	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02728	264340,00	--	7211	--	7211	--	7788
		СП - 8%			--	--	--	--		577	
45	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00123	233333,00	--	287	--	287	--	310
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
46	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00007	261631,00	--	18	--	18	--	20
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
47	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетка плетеная "Рабица"	м2	2,2	1603,00	--	3527	--	3527	--	3809
		СП - 8%			--	--	--	--		282	
48	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0008	310085,00	--	248	--	248	--	268
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
49	2105-0304-0403 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 40 мм и более ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0032	272946,00	--	873	--	873	--	943
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
50	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м2	24,75	115,26	2,41	2853	60	1690	766	3908
		НР - 69%; СП - 8%			44,57	0,27	1103	7		289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1	2204-0101-0701	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00009 0,002228	713856,00				1590		
51	1113-0301-1413 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125	м2	24,75	712,02	3,96	17623	98	16696	586	19665
		НР - 69%; СП - 8%			33,51	0,80	829	20		1457	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1	2204-0701-0901	Эмаль ХВ-125 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,00046 0,011385	1168426,00				13303		
				Молниеотвод - 1шт							
52	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	11	629,46	23,37	6924	257	4682	1486	9082
		НР - 72%; СП - 8%			180,46	7,11	1985	78		673	
53	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	4757,49	184,82	9515	370	6825	1759	12176
		НР - 72%; СП - 8%			1160,10	61,41	2320	123		902	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				7							2300
54	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	2474,47	109,92	2474	110	1462	668	3394
		НР - 72%; СП - 8%			902,30	25,86	902	26		251	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1453059	39428	345392	121052	1756180
		Стоимость монтажных работ	тенге				86096	9813	–	57335	
		Материалы	тенге				18913				
		Всего заработная плата	тенге				12969				
		Накладные расходы	тенге					5434			
		Сметная прибыль	тенге				3913				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				1826				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				24652				
		Сметная заработная плата	тенге								4
		Стоимость общестроительных работ	тенге					5434			
		Материалы	тенге				322202				
		Всего заработная плата	тенге				82647				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					32124			
		Накладные расходы	тенге				180942				
		Сметная прибыль	тенге				29810				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				28161				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				380173				
		Сметная заработна: плата	тенге								24
		Стоимость металломонтажных работ	тенге					32124			
		Материалы	тенге				55719				
		Всего заработная плата	тенге				4500				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					43840			
		Накладные расходы	тенге				5422				
		Сметная прибыль	тенге				30250				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				6877				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				92846				
		Сметная заработная плата	тенге								36
		Стоимость сантехнических работ	тенге					43840			
		Материалы	тенге				74081				
		Всего заработная плата	тенге				12096				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					14510			
		Накладные расходы	тенге				46814				
		Сметная прибыль	тенге				14220				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				7064				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				95365				
		Сметная заработная плата	тенге								11
		Стоимость прочих работ	тенге					14510			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				982143				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	тенге				982143				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				982143				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1575179				
		Сметная заработная плата	тенге					95909			76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				8							2300
		РАЗДЕЛ 2.Газопровод среднего давления									
		Подземная прокладка трубопровода Г2									
55	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,185	312524,44	83545,72	57817	15456	404	45889	112002
		НР - 99%; СП - 8%			226793,00	23759,95	41957	4396		8296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1	2113-0703-1404	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	8 1,48	267,00				395		
56	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,104	294372,98	73810,82	324988	81487	1514	262578	634572
		НР - 99%; СП - 8%			219191,00	21054,25	241987	23244		47005	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1	2113-0703-1404	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	5 5,52	267,00				1474		
57	2301-0501-1510 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	186,85	809,00	--	151162	--	151162	--	163255
		СП - 8%			--	--	--	--		12093	
58	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1115,04	217,00	--	241964	--	241964	--	261321
		СП - 8%			--	--	--	--		19357	
59	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,185	-470323,04	-86022,40	-87010	-15914	-2491	-73726	-173595
		НР - 99%; СП - 8%			-370840,00	-31704,34	-68605	-5865		-12859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1	2107-0201-0301	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,18 0,0333	25046,00				834		
59.2	2113-0812-1035	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,03 0,00555	211192,00				1172		
60	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,185	734445,20	231581,16	135872	42843	2005	108418	263834
		НР - 99%; СП - 8%			492020,00	99944,71	91024	18490		19543	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1	2107-0201-0301	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,18 0,0333	25046,00				834		
60.2	2113-0812-1035	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,03 0,00555	211192,00				1172		
61	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	1,104	-449147,75	-69967,63	-495859	-77244	-10819	-431110	-1001127
		НР - 99%; СП - 8%			-369380,00	-25062,67	-407796	-27669		-74158	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1	2107-0201-0301	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,18 0,19872	25046,00				4977		
61.2	2113-0812-1035	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,02 0,02208	211192,00				4663		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				9								2300
62	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,104		714785,15	215493,03	789123	237904	9641	638110	1541411
		НР - 99%; СП - 8%				490560,00	93276,42	541578	102977		114179	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,19872	25046,00				4977		
62.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,02208	211192,00				4663		
63	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1		1428,32	921,99	1428	922	--	751	2354
		НР - 99%; СП - 8%				506,32	252,46	506	252		174	
64	Прайс	Отвод п/э литой 90 ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1		5746,61	--	5747	--	5747	--	6206
		СП - 8%				--	--	--	--		460	
65	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2		2104,88	1357,63	4210	2715	--	2216	6940
		НР - 99%; СП - 8%				747,25	371,87	1495	744		514	
66	Прайс	Тройник п/э литой 90 ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2		5946,96	--	11894	--	11894	--	12845
		СП - 8%				--	--	--	--		952	
67	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3		1428,32	921,99	4285	2766	--	2254	7062
		НР - 99%; СП - 8%				506,32	252,46	1519	757		523	
68	2302-0302-6111 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16	шт.	3		840,00	--	2520	--	2520	--	2722
		СП - 8%				--	--	--	--		202	
69	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты в траншее	км кабеля	1,289		28302,24	19431,84	36482	25048	--	10405	50637
		НР - 61%; СП - 8%				8870,40	4362,07	11434	5623		3751	
70	2113-0816-1206 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная "ГАЗ"	100 м	12,89		1312,00	--	16912	--	16912	--	18265
		СП - 8%				--	--	--	--		1353	
71	1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	15		502,84	15,30	7543	230	396	4219	12703
		НР - 61%; СП - 8%				461,10	--	6917	--		941	
72	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,02		312524,44	83545,72	6250	1671	43	4961	12108
		НР - 99%; СП - 8%				226793,00	23759,95	4536	475		897	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	0,16	267,00				43		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10							2300
73	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,02	356331,12	105627,68	7127	2113	98	5470	13604
		НР - 99%; СП - 8%			245798,00	30455,73	4916	609		1008	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18 0,36	267,00				96		
74	2301-0501-1510 РСНБ РК 2015	Труба-футляр полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20,2	809,00	--	16342	--	16342	--	17649
		СП - 8%			--	--	--	--		1307	
75	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба-футляр полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20,2	2424,00	--	48965	--	48965	--	52882
		СП - 8%			--	--	--	--		3917	
				Опознавательный знак - 12шт							
76	1125-0129-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка опознавательного знака	знак	12	2712,00	--	32544	--	11578	19079	55753
		НР - 91%; СП - 8%			1747,20	--	20966	--		4130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1	2204-0201-0101	Белила цинковые густотертые: марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,0002 0,0024	1626989,00				3905		
76.2	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,3 3,6	1655,00				5958		
77	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	3,888	37666,87	1153,64	146449	4485	120741	20256	180041
		НР - 91%; СП - 8%			5458,60	266,43	21223	1036		13336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1	2102-0101-0605	Бетон тяжелый класса B15, F50, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 3,96576	28940,00				114769		
78	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	27,6	1852,00	--	51115	--	51115	--	55204
		СП - 8%			--	--	--	--		4089	
79	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,05796	542170,00	--	31424	--	31424	--	33938
		СП - 8%			--	--	--	--		2514	
80	2113-0816-3535 РСНБ РК 2015	Таблички и знаки эмалированные	шт.	12	2650,00	--	31800	--	31800	--	34344
		СП - 8%			--	--	--	--		2544	
				Установка ГРПШ-6 с РДГБ-6 - 42шт							
81	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	42	27266,94	980,54	1145211	41183	508031	597224	1881830
		НР - 98%; СП - 8%			14190,40	319,41	595997	13415		139395	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,59 24,78	1538,00				38112		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				11								2300
81.2	2301-0101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,85	77,7	401,00				31158		
81.3	2301-0101-0112	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	1,33	55,86	2861,00				159815		
81.4	2301-1306-0306	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	2,03	85,26	2144,00				182797		
81.5	2302-0103-0203	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	42	471,00				19782		
82	Прайс "ГАЗОВИК"	Стоимость ГРПШ-6 с РДГБ-6										
			шт	42		36924,11	–	1550813	–	–	–	1550813
						–	–	–	–		–	
83	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		Опора под ГРПШ 6 - 42шт								
		НР - 91%, СП - 8%	м3	7,35		36844,75	1153,64	270809	8479	222209	38292	333829
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				5458,60	266,43	40121	1958		24728	
83.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	7,497	28134,00				210921		
84	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89										
		СП - 8%	т	0,11088		261631,00	–	29010	–	29010	–	31330
						–	–	–	–		2321	
85	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005										
		СП - 8%	т	0,20202		264340,00	–	53402	–	53402	–	57674
						–	–	–	–		4272	
86	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону										
		НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	12,6		874,07	19,81	11013	250	7261	3288	15445
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				277,93	2,66	3502	34		1144	
86.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	30,24	223,00				6744		
87	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опор										
		НР - 69%, СП - 8%	т конструкций	0,2898		105036,30	6476,57	30440	1877	2477	18084	52405
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				90012,80	422,07	26086	122		3882	
21.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,001449	633854,00				918		
21.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,004057	219516,00				891		
21.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000562	417326,00				235		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
88	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80										
		СП - 8%	м	84		1197,00	--	100548	--	100548	--	108592
						--	--	--	--		8044	
89	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз										
		НР - 69%, СП - 8%	м2	13,44		90,78	2,41	1220	32	589	416	1767
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				44,57	0,27	599	4		131	
89.1	2204-0101-0502	**Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009	0,00121	438655,00				531		
90	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115										
		НР - 69%, СП - 8%	м2	13,44		154,89	3,41	2082	46	1336	488	2775
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				52,10	0,53	700	7		206	
90.1	2204-0705-0404	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76**	т	0,00018	0,002419	484042,00				1171		
						Выход газопровода из земли д 57 - 1шт						
91	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием										
		НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,0016		522706,33	111358,47	836	178	27	690	1648
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				394200,00	41373,35	631	66		122	
91.1	2107-0201-0301	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,18	0,000288	25046,00				7		
91.2	2113-0812-1035	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,04	0,000064	211192,00				14		
92	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80										
		СП - 8%	м	1,6		3313,00	--	5301	--	5301	--	5725
						--	--	--	--		424	
93	1122-0601-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент										
		НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,0016		264398,43	41726,30	423	67	225	154	623
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				81873,60	15359,67	131	25		46	
93.1	2110-0402-0101	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	м2	90	0,144	280,00				40		
93.2	2113-0809-1001	**Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86**	м2	143	0,2288	774,00				177		
94	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77										
			кг	0,000225		575,00	--	1	--	1	--	1
						--	--	--	--		--	
95	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка										
		НР - 99%, СП - 8%	шт.	1		1428,32	921,99	1428	922	--	751	2354
						506,32	252,46	506	252		174	
96	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16										
			шт.	1		4412,00	--	4412	--	4412	--	4765

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		353	
97	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонной подушки	м3	0,226	35066,03	1342,28	7925	303	6898	721	9338
		НР - 91%; СП - 8%			3203,52	303,16	724	69		692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1	2102-0101-0605	Бетон тяжелый класса В15, F50, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 0,22939	28940,00				6639		
98	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00108	228166,00	--	246	--	246	--	266
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
99	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0006	1029357,08	513134,17	618	308	11	384	1082
		НР - 99%; СП - 8%			497505,70	149461,90	299	90		80	
100	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	565,00	--	565	--	565	--	610
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
101	Прайс	Отвод п/э литой 90 ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	5746,61	--	5747	--	5747	--	6206
		СП - 8%			--	--	--	--		460	
102	Прайс	Муфта п/э литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	2140,18	--	2140	--	2140	--	2311
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
103	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		Выход газопровода из земли д 25 - 39шт							
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0624	470323,04	86022,40	29348	5368	840	24868	58553
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			370840,00	31704,34	23140	1978		4337	
103.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18 0,011232	25046,00				281		
103.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03 0,001872	211192,00				395		
104	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	62,4	1621,00	--	101150	--	101150	--	109242
		СП - 8%			--	--	--	--		8092	
105	1122-0601-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0624	224893,48	40872,95	14033	2550	6642	5726	21340
		НР - 99%; СП - 8%			77586,30	15103,02	4841	942		1581	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				14							2300
105.1	2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	63 3,9312	280,00				1101		
105.2	2113-0809-1001	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	110 6,864	774,00				5313		
106	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,008775	575,00	--	5	--	5	--	5
107	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	39	1428,32	921,99	55704	35958	--	29296	91801
		НР - 99%; СП - 8%			506,32	252,46	19747	9846		6800	
108	2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16	шт.	39	2208,00	--	86112	--	86112	--	93001
		СП - 8%			--	--	--	--		6889	
109	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонной подушки	м3	2,925	35066,03	1342,28	102568	3926	89272	9334	120854
		НР - 91%; СП - 8%			3203,52	303,16	9370	887		8952	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1	2102-0101-0605	Бетон тяжелый класса B15, F50, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 2,968875	28940,00				85919		
110	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04212	228166,00	--	9610	--	9610	--	10379
		СП - 8%			--	--	--	--		769	
111	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0234	1029357,08	513134,17	24087	12007	438	14988	42201
		НР - 99%; СП - 8%			497505,70	149461,90	11642	3497		3126	
112	2304-0905-2903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	39	2542,00	--	99138	--	99138	--	107069
		СП - 8%			--	--	--	--		7931	
113	Прайс	Муфта п/э электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	78	1302,32	--	101581	--	101581	--	109707
		СП - 8%			--	--	--	--		8126	
114	Прайс	Тройник п/э литой 90 ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	39	3474,38	--	135501	--	135501	--	146341
		СП - 8%			--	--	--	--		10840	
				Выход газопровода из земли д 25 - 3шт							
115	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0048	470323,04	86022,40	2258	413	65	1913	4504
		НР - 99%; СП - 8%			370840,00	31704,34	1780	152		334	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18 0,000864	25046,00				22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				15							2300
115.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03 0,000144	211192,00				30		
116	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,8	1621,00	--	7781	--	7781	--	8403
		СП - 8%			--	--	--	--		622	
117	1122-0601-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0048	224893,48	40872,95	1079	196	511	440	1642
		НР - 99%; СП - 8%			77586,30	15103,02	372	72		122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117.1	2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	63 0,3024	280,00				85		
117.2	2113-0809-1001	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	110 0,528	774,00				409		
118	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,000675	575,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
119	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1428,32	921,99	4285	2766	--	2254	7062
		НР - 99%; СП - 8%			506,32	252,46	1519	757		523	
120	2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16	шт.	3	2208,00	--	6624	--	6624	--	7154
		СП - 8%			--	--	--	--		530	
121	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонной подушки	м3	0,225	35066,03	1342,28	7890	302	6867	718	9296
		НР - 91%; СП - 8%			3203,52	303,16	721	68		689	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121.1	2102-0101-0605	Бетон тяжелый класса B15, F50, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 0,228375	28940,00				6609		
122	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00324	228166,00	--	739	--	739	--	798
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
123	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0018	1029357,08	513134,17	1853	924	33	1153	3246
		НР - 99%; СП - 8%			497505,70	149461,90	896	269		240	
124	2304-0905-2903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	2542,00	--	7626	--	7626	--	8236
		СП - 8%			--	--	--	--		610	
125	Прайс	Муфта п/э электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	3	1302,32	--	3907	--	3907	--	4220
		СП - 8%			--	--	--	--		313	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				16							2300
126	Прайс	Отвод п/э литой 90 ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	3	3301,34	--	9904	--	9904	--	10696
		СП - 8%			--	--	--	--		792	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				5618066	442536	2367738	1370952	7424070
		Стоимость монтажных работ	тенге				1256979	159580	--	435055	
		Материалы	тенге				44024				
		Всего заработная плата	тенге				397				
		Накладные расходы	тенге					23973			
		Сметная прибыль	тенге				14624				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				4692				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				63340				
		Сметная заработная плата	тенге								43
		Стоимость общестроительных работ	тенге					23973			
		Материалы	тенге				1608410				
		Всего заработная плата	тенге				475939				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					756966			
		Накладные расходы	тенге				141725				
		Сметная прибыль	тенге				741020				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				187954				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2537384				
		Сметная заработная плата	тенге								587
		Стоимость металломонтажных работ	тенге					756966			
		Материалы	тенге				61864				
		Всего заработная плата	тенге				2477				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					26208			
		Накладные расходы	тенге				31424				
		Сметная прибыль	тенге				18084				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				6396				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				86343				
		Сметная заработная плата	тенге								21
		Стоимость сантехнических работ	тенге					26208			
		Материалы	тенге				2352956				
		Всего заработная плата	тенге				508032				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					609412			
		Накладные расходы	тенге				1207744				
		Сметная прибыль	тенге				597224				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				236014				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3186194				
		Сметная заработная плата	тенге								479
		Стоимость прочих работ	тенге					609412			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				1550813				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	тенге				1550813				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1550813				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7424073				
		Сметная заработная плата	тенге								1131
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге					1416559			9180250

17

2300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1378844				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					570932			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					193152			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2713130		
		- Прочие затраты	тенге				2532956				
		- Накладные расходы	тенге							1492004	
		- Сметная прибыль	тенге							492390	

Итого СМР (без учета оборудования):	6 647 301,00
Временные здания и сооружения - 2,3%	152 887,92
Итого:	6 800 188,92
Непредвиденные работы и затраты - 2%	136 003,78
Всего с оборудованием:	6 936 192,70
Итого с понижающим коэф 0,97066725	9 469 148,70
Н Д С - 12%	9 191 392,50
ВСЕГО ПО АКТУ:	1 102 967,10
	10 294 359,60

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**
БИН 101240020044

Искаков А.С.

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Газстрой"**
БИН 050840001302

Гасилин А.В.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: **ТОО «Ural Engineering»**
БИН 110640019381

Айкожаев Б.Т.

Наименование объекта: "Проведение газопровода для участков строительства 42-х арендных одноквартирных жилых домов в с. Оленти Сырымского района ЗКО"

Полная сметная стоимость	10 294 359,60
Лимит финансирования на 2022 г.	10 294 359,60

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с нач.стр-ва	10 294 359,60	в т.ч. НДС	1 102 967,10
б) за отчетный месяц	10 294 359,60	в т.ч. НДС	1 102 967,10

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Западно-Казахстанская область, Сырымский район, с. Жымпиты, ул. Жумагалиева, 19
БИН 101240020044

Исполнитель: ТОО "Газстрой"
БИН: 050840001302
БИК: IRTYKZKA
ИИК: KZ81965F010000410772
АО «ForteBank»

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2022 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		33	25.02.2022						

№№ п/п	Наименование и виды	Ед. изм.	стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее заактивированная сумма	стоимость выполненых работ с начала года	стоимость выполненных работ за текущий месяц	сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий меясц
				сумма аванса	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий меясц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Проведение газопровода для участков строительства 42-х арендных одноквартирных жилых домов в с. Оленти Сырымского района ЗКО"		10 294 359,60					0,00	10 294 359,60	10 294 359,60	10 294 359,60

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

_____ **Искаков А.С.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО «Ural Engineering»

_____ **Айкожаев Б.Т.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Газстрой"

_____ **Гасилин А.А.**