Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2022 года

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Құрылыс-2015"
Договор: №1 от 05.10.2022г.

Наименование строительства и его адрес: Строительства. "Прокладка внутренних сетей газоснабжения и установка газового отопления в здании врачебного амбулатории по адресу Жамбылская область, Шуский район, Алгинский сельский округ, с. Алга, ул. Карашаш"

№п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Прокладка внутренних сетей газоснабжения и установка газового отопления в здании врачебной амбулатории по адресу Жамбылская область, шусский район, Алгинский сельский округ, с. Алга, ул. Карашаш	2 277 553,82								2 277 553,82
	в т.ч. НДС	244 023,62	0,00							244 023,62
	Удержание 30% аванса	683 266,15	0,00							683 266,15
	Итого к оплате	**1 594 287,67**	**0,0**							**1 594 287,67**

Заказчик:
КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

Руководитель
_____Муздыбеков Р.О.
м.п.

Технадзор:
ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"
Эксперт _____ Шегебаев А.Н.
м.п.

Подрядчик:
ТОО "Құрылыс-2015"

Директор
_____Абильдаев С.Б.
м.п.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Құрылыс-2015"**

(организация, адрес, телефон)

Объект **Строительства. "Прокладка внутренних сетей газоснабжения и установка газового отопления в здании врачебного амбулатории по адресу Жамбылская область, Шуский район, Алгинский сельский округ, с. Алга, ул. Карашаш"**

(наименование)

Договор: №1 от 05.10.2022г.

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2022 год

Составлен (а) в текущих ценах 4-квартала 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №02-01-01									
		РАЗДЕЛ 1. ГСВ									
1	**Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50мм. Установка**	задвижка или клапан	5	1523,67	36,27	7618	181	773	6682	15444
		НР-99%; СП-8%			1332,8	17,09	6664	85		1144	
2	**С1242-203-1202 242-203-1202 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт	2	28250		56500		56500		61020
		СП-8%								4520	
3	**С1242-203-1201 242-203-1201 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN15**	шт	1	25747,00		25747		25747		27807
		СП-8%								2060	
4	**С1242-301-0903 242-301-0903 РСНБ РК 2015**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для жидких и газообразных сред, Т до +150С, PN 25 марки 15кч16п, нж ГОСТ 5761-2005 DN 50**	шт	1	32412		32412		32412		35005
		СП-8%								2593	
5	**С1242-203-1401 242-203-1401 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт	1	6553		6553		6553		7077
		СП-8%								524	
6	**Е11180101-0207 1118-0101-0207 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.17**	**Котлы стальные жаротрубныепароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч). Установка**	котел	1	110080,29	16503,06	110080	16503	17216	81522	206930
		НР-98%; СП-8%			76361,4	6824,72	76361	6825		15328	
7	**513-104-0402 513-104-0402 РСНБ РК 2015**	**Котел газовый напольный модели GA 35K, тепловая мощность отопительной системы 35 кВт (резерв 1шт)**	шт	2	265804		531608		531608		531608
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы									
8	**Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. И доп.вып.1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,018	912130,37	259953,49	16418	4679	402	13358	32158
		НР-99%; СП-8%			629832	119768,27	11337	2156		2382	

	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. И доп.вып.1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	912130,37	259953,49	912	260	22	742	1786
		НР-99%; СП-8%			629832	119768,27	630	120		132	
10	С1241-102-0103 241-102-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0мм	м	8,032	468		3759		3759		4060
		СП-8%								301	
11	С1241-102-0108 241-102-0108 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8мм	м	11,044	791		8736		8736		9435
		СП-8%								699	
12	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1,004	1891		1899		1899		2051
		СП-8%								152	
13	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской	м2	4	113,59	3,98	454	16	338	71	567
		НР-69%; СП-8%			25,14	0,52	101	2		42	
14	Е11-250210-0105 1125-0210-0105 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.15	Трубопроводы промысловые диаметром 250мм. Очистка полости и испытание на прочность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 Мпа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,019	146451,7	123296,36	2783	2343	25	788	3857
		НР-91%; СП-8%			21843,07	23742,63	415	451		286	
		Локальная смета №06-01-01 Наружные сети газоснабжения									
		РАЗДЕЛ 1. Газопроводы среднего давления									
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	195	259,13	259,13	50530	50530		6135	61198
		НР-72%; СП-8%				43,7		8522		4533	
2	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	135	41,71	41,71	5631	5631		1601	7811
		НР-72%; СП-8%				16,47		2223		579	
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разравниваниелишнего грунта	м3 грунта	60	2126,97		127618			91885	237062
		НР-72%; СП-8%			2126,97		127618			17560	
		Монтаж газопровода									
4	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметром 65мм. Укладка	км трубопровода	0,075	390776,39	99446,28	29308	7458	4	23893	57457
		НР-99%; СП-8%			291277,75	30512,2	21846	2288		4256	
5	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р50838-2011 размерами 63х5,8мм	м	84,476	797		67327		67327		72713
		СП-8%								5386	
6	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром до 100мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенный в футляре	7,5	1611,95	9,76	12090	73	1199	10731	24647
		НР-99%; СП-8%			1442,31	2,91	10817	22		1826	
7	С1241-102-0185 241-102-0185 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х5,0мм	м	7,5	5897		44228		44228		47765
		СП-8%								3538	

8	Е11-220301-0201 11223-0301РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.1	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,008	912130,37	259953,49	7297	2080	179	5937	14293
		НР-99%; СП-8%			629832,00	119768,27	5039	958		1059	
9	С1241-102-0108 241-102-0108 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	8,032	791		6353		6353		6861
		СП-8%								508	
		Ковер и контрольная трубка									
10	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство контрольной трубки и ковера	шт	10	9009,78	2629,37	90098	26294	18461	54823	156515
		НР-99%; СП-8%			4534,29	1003,41	45343	10034		11594	
		Установка шкафа ГРПШ									
17	С1245-501-0112 245-501-0112 РСНБ РК 2015	Шкаф ГРПШ-10	шт	1	37132		37132		37132		40103
		СП-8%								2971	
18	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Вентиль. Установка	т фасонных частей	0,004	95650,83	3808,46	383	15	126	246	679
		НР-99%; СП-8%			60228,26	1794,35	241	7		50	
19	С1242-201-01401 242201-0101 РСНБ РК 2015	Кран чугунный фланцевый, конусный сальниковый, для воды нефти и масла, Т до +100С, PN10, марки 11ч86к ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт	1	14052		14052		14052		15176
		СП-8%								1124	
20	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.1	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	912130,37	259953,49	912	260	22	742	1786
		НР-99%; СП-8%			629832	119768,27	630	120		132	
21	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	0,502	990		497		497		537
		СП-8%								40	
22	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	715,21	40,16	1430	80	42	1295	2943
		НР-99%; СП-8%			653,94		1308			218	
23	С1261-301-1372 261-301-1372 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт	2	901		1802		1802		1946
		СП-8%								144	
24	Е11130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические . Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	2,98	104,26	3,08	311	9	131	118	463
		НР-69%; СП-8%			57,27	0,35	171	1		34	
25	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,98	86,72	2,19	258	7	152	70	354
		НР-69%; СП-8%			33,47	0,35	100	1		26	
		Ограждение для ГРПШ									
37	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,003	1604404,44	606428,07	4813	1819	1077	2468	7864
		НР-99%; СП-8%			639018,09	191973,88	1917	576		583	

38	С1241-112-0109 241-112-0109 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0мм	шт	2	181		362		362		391
		СП-8%								29	
39	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы. Установка	шт	8	1735,27	1084,92	13882	8679		7718	23328
		НР-99%; СП-8%			650,35	324,21	5203	2594		1728	
40	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN16 диаметром 63мм	шт	7	880		6160		6160		6653
		СП-8%								493	
41	С1241-209-0310 241-209-0310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90°ПЭ 100 SDR11, PN 16 размерами 90х63х90 мм	шт	1	3037		3037		3037		3280
		СП-8%								243	
43	Е11010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Разравнивание лишнего грунта	м3 грунта	0,128	1109,98		142			102	264
		НР-72%; СП-8%			1109,98		142			20	
44	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание из бетона В15. Устройство	м3	0,112	21971,37	1306,88	2461	146	2133	196	2870
		НР-91%; СП-8%			1616,15	309,82	181	35		213	
45	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,016	3203,39	2083,71	51	33		31	89
		НР-93%; СП-8%			1115,33	949,58	18	15		7	
46	С1211-201-0506 211-201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40мм	м3	0,016	4035		65		65		70
		СП-8%								5	
47	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт	1	6027,3	966,38	6027	966	483	5311	12245
		НР-108%; СП-8%			4577,92	340,02	4578	340		907	
53	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3712,36	181,36	3712	181	284	3299	7572
		НР-99%; СП-8%			3247,29	85,45	3247	85		561	
54	С1242-202-0405 242-202-0405 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходный для воды,пара,нефтепродуктов Т до +200С, PN 25 ГОСТ 21645-2005 DN65	шт	1	14185		14185		14185		15320
		СП-8%								1135	
55	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN63, PN 16	шт	2	880		1760		1760		1901
		СП-8%								141	
56	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	666765,29	134081,13	2000	402	80	1661	3954
		НР-99%; СП-8%			506115	53133,53	1518	159		293	
58	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 110х10 СТ РК ГОСТ Р50838-2011	м	1,5	2352		3528		3528		3810
		СП-8%								282	

59	С1241-213-0209 241-213-0209 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт	1	1381		1381		1381		1491
		СП-8%								110	
60	Е11-220601-1301 1122-0601-1301 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 63 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,002	227636,5	48999,83	455	98	162	232	742
		НР-99%; СП-8%			97835,56	19098,9	196	38		55	
61	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер стальной. Устройство	шт	1	8912,99	2629,37	8913	2629	1749	5482	15547
		НР-99%; СП-8%			4534,29	1003,41	4534	1003		1152	
62	С1222-526-0105 222-526-0105 РСНБ РК 2015	Ковер стальной	т	0,007	918603		6430		6430		6944
		СП-8%								514	
63	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом 100 мм	м2	0,4	5792,61	367,02	2317	147	1889	313	2840
		НР-94%; СП-8%			702,28	130,66	281	52		210	
65	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поврхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,98	957,76	23,31	1896	46	1143	664	2765
		НР-93%; СП-8%			356,93	3,42	707	7		205	
66	С1225-205-0103 225-205-0103 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОПЗ, размерами 400ммх400ммх90мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт	4	2775		11100		11100		11988
		СП-8%								888	
67	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Предупредительная сигнальная лента	км кабеля	0,08	36113,68	24717,3	2889	1977		829	4015
		НР-61%; СП-8%			11396,39	5601,5	912	448		297	
68	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	80	32		2560		2560		2765
		СП-8%								205	
69	С1243-105-0304 243-105-0304 РСНБ 2015	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х4,0 (ок)-0,66	км	0,08	354157		28333		28333		30600
		СП-8%								2267	
		РАЗДЕЛ 2. Газопроводы низкого давления									
71	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.1	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,008	912130,37	259953,49	7297	2080	179	5937	14293
		НР-99%; СП-8%			629832	119768,27	5039	958		1059	
73	С1214-102-0102 214-102-0102 РСНБ 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12мм	т	0,006	457179		2743		2743		2962
		СП-8%								219	
74	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,001	531110		531		531		574
		СП-8%								43	
75	Е11-250211-0105 1125-0210-0105 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.15	Трубопроводы промысловые диаметром 250мм. Очистка полости и испытание на прочность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 Мпа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,008	146451,7	123296,36	1172	986	10	332	1624
		НР-91%; СП-8%			21843,07	23742,63	175	190		120	

76	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединении методом радиографирования, избыточное давление среды до 10МПа (100 кгс/см2)	стык	1	29931,24	28280,8	29931	28281	10	6203	39025
		НР-91%; СП-8%			1640,54	5175,87	1641	5176		2891	
77	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100мм. Установка	т фасонных частей	0,001	1604404,44	606428,07	1604	606	359	823	2621
		НР-99%; СП-8%			639018,09	191973,88	639	192		194	
78	С1242-209-0902 242-209-0902 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной , для газа, Т до +200С, PN40 ГОСТ 21345-2005DN20	шт	1	8358		8358		8358		9027
		СП-8%								669	
		Итого по локальной смете:									1482833,99
		В том числе									
		Накладные расходы									342239
		Сметная прибыль									103478
		Оборудование									
		Сметная стоимость									1928551,37
		ИТОГО:									1928551
		Временные здания и сооружения 1,3%									25071,17
		Итого с временными									1953622,53
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,3%									44933,32
		Итого с зимними									1998556
		Непредвиденные работы и затраты 2%									39971,12
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									2038527
		в том числе в текущих ценах на 2022 год-100%, К=1,0500514									2140558
		Всего:									2140558
		Налог на добавленную стоимость 12%									256867
		Всего:									2397425
		Понижающий коэффициент									0,95
		Всего:									**2 277 553,82**
		в т.ч. НДС									244023,62

Заказчик:
КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

Руководитель

_____**Муздыбеков Р.О.**

м.п.

Подрядчик:
ТОО "Құрылыс-2015"

Директор

_____**Абильдаев С.Б.**

м.п.

Технадзор:
ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"

Эксперт

_____ **Шегебаев А.Н.**

м.п.