Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2022 года

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Құрылыс-2015"
Договор: №1 от 05.10.2022г.

Наименование строительства и его адрес: Строительства. "Прокладка внутренних сетей газоснабжения и установка газового отопления в здании врачебного амбулатории по адресу Жамбылская область, Шуский район, Алгинский сельский округ, с. Алга, ул. Карашаш"

№п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительства. Прокладка внутренних сетей газоснабжения и установка газового отопления в здании врачебного амбулатории по адресу Жамбылская область, Шусский район, Алгинский сельский округ, с. Алга, ул. Карашаш	2 616 323,75								338 769,93
	в т.ч. НДС	280 320,40								36 296,78
	Удержание 30% аванса	784 897,1								101 630,98
	Итого к оплате									**237 138,95**

Заказчик:
КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

Руководитель
_____ **Муздыбеков Р.О.**
м.п.

Подрядчик:
ТОО "Құрылыс-2015"

Директор
_____ **Абильдаев С.Б.**
м.п.

Технадзор:
ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"

Эксперт _____ **Шегебаев А.Н.**
м.п.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Құрылыс-2015"**

(организация, адрес, телефон)

Объект **Строительства. "Прокладка внутренних сетей газоснабжения и установка газового отопления в здании врачебного амбулатории по адресу Жамбылская область, Шуский район, Алгинский сельский округ, с. Алга, ул. Карашаш"**

(наименование)

Договор: №1 от 05.10.2022г.

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2022 год

Составлен (а) в текущих ценах 4-квартала 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №06-01-01 Наружные сети газоснабжения									
		РАЗДЕЛ 1. Газопроводы среднего давления									
		Установка шкафа ГРПШ									
11	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплении с откосами. м3 грунта**	**м3 грунта**	**0,28**	**2126,97**		**596**			**429**	**1107**
		НР-72%; СП-8%			**2126,97**		**596**			**82**	
12	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3**	**0,21**	**1109,98**		**233**			**168**	**433**
		НР-72%; СП-8%			**1109,98**		**233**			**32**	
13	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Бетонирование**	**м3**	**0,21**	**4655,85**	**1306,88**	**978**	**274**	**364**	**368**	**1454**
		НР-91%; СП-8%			**1616,15**	**309,82**	**339**	**65**		**108**	
14	**С1212-101-2013 212-101-2013 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	**м3**	**0,214**	**18256**		**3907**		**3907**		**4220**
		СП-8%								**313**	
15	**С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,026**	**424901**		**11047**		**11047**		**11931**
		СП-8%								**884**	
16	**Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	**установка**	**1**	**36276,84**	**1239,32**	**36277**	**1239**	**16812**	**18263**	**58903**
		НР-98%; СП-8%			**18225,2**	**410,15**	**18225**	**410**		**4363**	
		Ограждение для ГРПШ									
26	**Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,34**	**3352,02**		**1140**			**821**	**2118**
		НР-72%; СП-8%			**3352,02**		**1140**			**157**	

27	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Разравнивание лишнего грунта	м3 грунта	0,34	1109,98		377			272	701
		НР-72%; СП-8%			1109,98		377			52	
28	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкции	0,15	145284,13	1915,6	21793	287	1854	13623	38249
		НР-69%; СП-8%			131008,58	617,67	19651	93		2833	
29	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,15	424901		63735		63735		68834
		СП-8%								5099	
30	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонирование	м3	0,34	4655,85	1306,88	1583	444	589	596	2353
		НР-91%; СП-8%			1616,15	309,82	549	105		174	
31	С1212-101-2013 212-101-2013 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	0,347	18256		6335		6335		6842
		СП-8%								507	
32	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-0212 за один раз	м2	3,753	104,26	3,08	391	12	165	149	583
		НР-69%; СП-8%			57,27	0,35	215	1		43	
33	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,753	86,72	2,19	325	8	192	88	446
		НР-69%; СП-8%			33,47	0,35	126	1		33	
34	Е11-090306-0103 1109-0306-0103 РСНБ РК 2015	Перегородки стальные сетчатые. Монтаж	м2	16,5	936,5	25,83	15452	426	2409	8830	26225
		НР-69%; СП-8%			764,64	10,98	12617	181		1943	
35	Е11-090403-0302 1109-0403-0302 РСНБ РК Изм и доп.вып.11	Ворота секционные площадью 9 м2. Монтаж	м2	3	1457,48	5,73	4372	17		3005	7967
		НР-69%; СП-8%			1451,75		4355			590	
36	С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 5ммх50мм	м2	18,3	1584		28987		28987		31306
		СП-8%								2319	
		Опознавательный знак									
42	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,128	3352,02		429			309	797
		НР-72%; СП-8%			3352,02		429			59	
48	С1251-102-0712 251-102-0712 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.50	шт	1	10839		10839		10839		11706
		СП-8%								867	
49	С1251-101-0402 251-101-0402 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 2	м2	0,398	20809		8282		8282		8945
		СП-8%								663	
50	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,001	531110		531		531		573
		СП-8%								42	

51	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,8	104,26	3,08	83	2	35	32	124
		НР-69%; СП-8%			57,27	0,35	46			9	
52	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,2	86,72	2,19	17		11	5	24
		НР-69%; СП-8%			33,47	0,35	7			2	
57	С1241-102-0115 241-102-0115 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D32мм , толщина стенки 2,5мм ГОСТ 10705-80	т	1,5	868		1302		1302		1406
		СП-8%								104	
64	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.16	Бетонная отмостка ковера, опорное бетонное основание	м3	0,102	26948,82	1204,08	2749	123	2061	557	3570
		НР-91%; СП-8%			5536,88	465,11	565	47		264	
		Испытание газопровода									
70	Е11-250210-0105 1125-02-0105 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.15	Трубопроводы промысловые диаметром 250мм. Очистка полости и испытание на прочность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 Мпа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,088	146451,7	123296,36	12888	10850	115	3651	17862
		НР-91%; СП-8%			21843,07	23742,63	1922	2089		1323	
		РАЗДЕЛ 2. Газопроводы низкого давления									
72	С1241-102-0108 241-102-0108 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	8,032	791		6353		6353		6861
		СП-8%								508	
		Итого по локальной смете:									214638,3
		В том числе									
		Накладные расходы									51166
		Сметная прибыль									21054
		Оборудование									
		Сметная стоимость									286858
		ИТОГО:									286858
		Временные здания и сооружения 1,3%									3729,16
		Итого с временными									290587,46
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,3%									6683,51
		Итого с зимними									297271
		Непредвиденные работы и затраты 2%									5945,42
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									303216
		в том числе в текущих ценах на 2022 год-100%, К=1,0500514									318393
		Всего:									318393
		Налог на добавленную стоимость 12%									38207
		Всего:									356600
		Понижающий коэффициент									0,95
		Всего:									**338 769,93**
		в т.ч. НДС									36296,78

Заказчик:
КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

Руководитель

_____ **Муздыбеков Р.О.**

м.п.

Технадзор:
ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"

Эксперт

_____ **Шегебаев А.И.**

м.п.

Подрядчик:
ТОО "Құрылыс-2015"

Директор

_____ **Абильдаев С.Б.**

м.п.