Форма 2-в

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Байтерек ЗКО"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Газстрой"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "Газоснабжение жилого массива с.Калининское, район Бәйтерек, ЗКО. Новое строительство"

Договор подряда (контракт): № 78/2021 от 19.11.2021 г., доп. соглашения № 78-1 от 30.12.2021 г., № 78-2 от 25.03.2022 г.

А К Т № 1
выполненных работ
за апрель месяц 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 1-1-1. Раздел 1. Перенос проекта в натуру													
1	1	9510-1010-0101, Табл. 1601-0204-20	**Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 100 м**	км	6,859		58595,00	--	401903	--	--	--	401903
							--	--	--	--		--	
2	2	9510-1010-0102, Табл. 1601-0204-20	**Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов (1:2000), при длине разбивочных сторон 100 м**	км	6,859		13951,00	--	95690	--	--	--	95690
							--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					497593	--	--	--	497593
									--	--	--	--	
		Стоимость прочих работ		тенге					497593				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					497593				
		ВСЕГО. Стоимость прочих работ		тенге					497593				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		тенге					497593				
Локальная смета № 2-1-1. Раздел 1. Земляные работы													
3	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	2500		204,72	194,00	511800	485000	--	104850	665982
			НР - 72% СП - 8%				10,72	47,53	26800	118825		49332	
4	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	52		1657,04	--	86166	--	--	62040	160062
			НР - 72% СП - 8%				1657,04	--	86166	--		11856	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				597961	485000	--	166877	826044
								112961	118813	--	61187	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				597961				
		Всего заработная плата		тенге					231774			
			Накладные расходы	тенге				166877				
			Сметная прибыль	тенге				61187				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				826044				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								171
			Сметная заработная плата	тенге					231774			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				826044				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								171
			Сметная заработная плата	тенге					231774			
			Локальная смета № 2-1-1. Раздел 2.Трубопровод									
5	14	2301-0502-0603 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 40x2,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	555,5	236,00	--	131098	--	131098	--	141586
			СП - 8%			--	--	--	--		10488	
6	16	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	1010	552,00	--	557520	--	557520	--	602122
			СП - 8%			--	--	--	--		44602	
7	18	2301-0502-0607 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	1717	1101,00	--	1890417	--	1890417	--	2041650
			СП - 8%			--	--	--	--		151233	
8	19	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	3030	1634,00	--	4951020	--	4951020	--	5347102
			СП - 8%			--	--	--	--		396082	
9	21	2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	36	10032,00	--	361152	--	361152	--	390044
			СП - 8%			--	--	--	--		28892	
10	29	2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	51	10032,00	--	511632	--	511632	--	552563
			СП - 8%			--	--	--	--		40931	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				8402839	--	8402839	--	9075067
								--	--	--	672228	
		Стоимость сантехнических работ		тенге				8402839				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				8402839				
			Сметная прибыль	тенге				672227				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		тенге				9075066				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				9075066				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								10398704
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				112961				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					485000			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					118813			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						8402839		
			- Прочие затраты	тенге				497593				
			- Накладные расходы	тенге							166877	
			- Сметная прибыль	тенге							733415	

Итого по акту:	9 901 111	10 398 704
Временные здания и сооружения - 1,3%		128 714
Итого:		10 527 418
Непредвиденные затраты - 2%		200 597
Итого:		10 728 015
Итого в текущих ценах с к-1,05		11 264 416
Итого с понижающим коэф. К=0,96947439		10 920 563
Н Д С - 12%		1 310 468
ВСЕГО:		12 231 030

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Газстрой"**
БИН 050840001302

Гасилин А.В.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"**

БИН 101140012069

Жумабеков А.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"**
БИН 050140003046

Хамитов Е.Е.

Наименование объекта: «Газоснабжение жилого массива с.Калининское, район Бэйтерек, ЗКО. Новое строительство»

Полная сметная стоимость 58 531 085,82

Лимит финансирования на 2022 г. 52 677 977,24

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с нач.стр-ва	12 231 030,00	в т.ч. НДС	1 310 468,00
б) за отчетный месяц	12 231 030,00	в т.ч. НДС	1 310 468,00

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бэйтерек"
Западно-Казахстанская область, район Бэйтерек, с. Переметное, ул. Гагарина, 137
БИН 101140012069

Исполнитель: ТОО "Газстрой"

БИН: 050840001302

БИК: IRTYKZKA

ИИК: KZ81965F010000410772

АО «ForteBank»

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2022 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		78/2021	19.11.2021	78-1	30.12.2021				
				78-2	25.03.2022				

№№ п/п	Наименование и виды	Ед. изм.	стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее заактивированная сумма	стоимость выполненых работ с начала года	стоимость выполненных работ за текущий месяц	сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий меясц
				сумма аванса	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий меясц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	«Газоснабжение жилого массива с.Калининское, район Бэйтерек, ЗКО. Новое строительство»		58 531 085,82					0,00	12 231 030,00	12 231 030,00	12 231 030,00

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бэйтерек"

Джумабеков А.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"

Хамитов Е.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Газстрой"

Гасилин А.А.