Заказчик: БИН 050140008097, КГУ "Отдел архитектуры строительства, ЖКХ, ПТ, и АД акимата Айыртауского района СКО"
Подрядчик: БИН 081240018254, ТОО " Спецстрой групп ЛТД"
Наименование стройки: Строительство локального источника водоснабжения с разводящими сетями в с.Айыртау Айыртауского района Северо-Казахстанской области
Договор: №111 от 08.08.2022

Форма КС-3
Утверждена
приказом и.о.министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		111	08.08.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	310 000 001,34									
в том числе за месяц		98 716 504,50							11 845 980,54	110 562 485,04
Акт №3 (2-2)		5 156 152,55							618 738,31	5 774 890,86
Акт №4 (2-3)		17 140 396,85							2 056 847,62	19 197 244,47
Акт №5 (2-501)		76 419 955,10							9 170 394,61	85 590 349,71
Итого:		98 716 504,50							11 845 980,54	**110 562 485,04**

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Отдел архитектуры
строительства, ЖКХ, ПТ, и АД
акимата Айыртауского района СКО"

БИН 180840003375

Байсеуов Ж. Т.

Технический надзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "Алатау сапа Құрылыс"
Аттестат KZ71VJE00034227
от 17.01.2018г.

Кали О. Д.

Подрядчик :
Директор
ТОО " Спецстрой Групп ЛТД"

БИН 081240018254

Кабдрахманова А. Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **БИН 050140008097, КГУ "Отдел архитектуры строительства, ЖКХ, ПТ, и АД акимата Айыртауского района СКО"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **БИН 081240018254, ТОО " Спецстрой групп ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство локального источника водоснабжения с разводящими сетями в с.Айыртау Айыртауского района Северо-Казахстанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутриплощадочные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **23.10.2022**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **2-2 Внутриплощадочные сети** работы **от 12.12.2022**

Составлен (а) в текущих ценах на 12.12.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0361 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.51 Кзтр=1,21, Кэм=1,21	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при подошве из прочих грунтов, применен коэффициент к затратам труда - 1,21 и нормам эксплуатации машин - 1,21		4997	380,57	380,57	1901708	1901708	0	311897	2390693	
				м3 грунта		0	86,69	0	433190		177088		
2	2	Е11-010205-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		102	1921,61	0	196004	0	0	141123	364097	
				м3 грунта		1921,61	0	196004	0		26970		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									2754790	
			Раздел: 2. Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1										
8	10	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,385	591408,15	276382,66	227692	106407	0	151760	409808	
				км трубопровода		315025,49	83138,75	121285	32008		30356		
9	11	Е11-220501-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,67422	464229,37	118440,03	312993	79855	1731	253105	611386	
				км трубопровода		343221,76	35974,62	231407	24255		45288		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	14	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		388,85	1661		645880		645880		697550	Казахстан
				м							51670		
11	15	С1241-201-0611	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм		680,9622	784		533874		533874		576584	Казахстан
				м							42710		
				т									
			Итого по разделу: 2. Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1									2295328	
			ИТОГО:					3818151	2087970	1181485	857885	5050118	
								548696	489453		374082		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		101002					
			Итого с временными									5151120	
			Зимние удорожания			3,3 %		169987					
			Итого с зимними удорожаниями									5321107	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		106422					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5427529	
			Итого в текщих ценах с коэф.договора (К=0,95)					271376,45				5156152,55	
			НДС			12 %		618738,31					
			Итого с НДС									5774890,86	

Сдал (Подрядчик)

БИН 081240018254, ТОО " Спецстрой групп ЛТД"

Директор _____ Кабдрахманова А. Е.

Принял (Заказчик)

БИН 050140008097, КГУ "Отдел архитектуры строительства, ЖКХ, ПТ, и АД акимата Айыртауского района СКО"

Руководитель _____ Байсеуов Ж. Т.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Эксперт авторского надзора ТОО «Промстрой «Меридиан»
Төлен Б.А/ ИИН930515301190
Приказ №23 от 20.09.2022

Эксперт _____ Төлен Б.А.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО «Алатау сапа Құрылыс» Қали О. Д. ИИН870705350425
Аттестат №KZ71VJE00034227 от 17.01.2018г.

Эксперт _____ Қали О. Д.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **БИН 050140008097, КГУ "Отдел архитектуры строительства, ЖКХ, ПТ, и АД акимата Айыртауского района СКО"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **БИН 081240018254, ТОО " Спецстрой групп ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство локального источника водоснабжения с разводящими сетями в с.Айыртау Айыртауского района Северо-Казахстанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Скважины № 15-07, 15-08 (расход на 2шт.)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **23.10.2022**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **2-3 Скважины № 15-07, 15-08 (расход на 2шт.) от 12.12.2022**

Составлен (а) в текущих ценах на 12.12.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Скважины № 15-07, 15-08 (расход на 2шт.)										
1	1	**Е11-040101-0107 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов**		32	44793,99	21884,99	1433408	700320	352937	508001	2096722	
				м бурения		**11879,73**	**6796,78**	**380151**	**217497**		**155313**		
2	2	**Е11-040101-0109 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 04 п.3.2 Кзтр=0,9, Кэм=0,9, Кмр=0,9[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 9 группы. Применение долот диаметром до 150 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9; к расходу материалов**		68	82014,34	39522,96	5576975	2687561	1388723	1949499	8128592	
				м бурения		**22068,98**	**11659,37**	**1500691**	**792837**		**602118**		
3	3	**Е11-040201-0102 Кзтр и Кэм=1,12**	**Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости**		33	2525,24	1308,84	83333	43192	512	44063	137588	
				м закрепленной скважины		**1200,86**	**370,02**	**39629**	**12211**		**10192**		
4	4	**С1241-110-0102**	**Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х8,9 мм**		33	18581,00	--	613173	--	613173	--	662227	
				м		--	--	--	--		**49054**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	Е11-040301-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг		2	623769,66	347731,10	1247539	695462	--	683580	2085608	
				колонна		276038,56	126067,09	552077	252134		154490		
6	6	С1216-101-0201	Портландцемент с минеральными добавками ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д20		4	25066,00	--	100264	--	100264	--	108285	
				т		--	--	--	--		8021		
7	7	Е11-040401-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения		50	1629,73	1020,58	81487	51029	2168	36227	127131	
				м труб		565,80	286,59	28290	14329		9417		
8	8	С1241-101-0208	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм		30	1969,00	--	59070	--	59070	--	63796	
				м		--	--	--	--		4726		
9	9	С1241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм		20	740,00	--	14800	--	14800	--	15984	
				м		--	--	--	--		1184		
10	10	Е11-040501-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания /опытные работы		4	495075,78	364028,39	1980303	1456114	--	837886	3043644	
				сутки откачки		131047,39	115389,67	524190	461559		225455		
11	11	Е11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3 /бетонирование устья скважины. Устройство		5	52532,12	894,13	262661	4470	224670	32091	318332	
				м3		6704,21	348,65	33521	1743		23580		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 Скважины № 15-07, 15-08 (расход на 2шт.)									16787909	
			ИТОГО:					11453013	5638148	2756317	4091347	16787909	
								3058549	1752310	--	1243550		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		335758					
			Итого с временными									17123667	
			Зимние удорожания			3,3 %		565081					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									**17688748**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**353775**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**18042523**	
			Итого в текщих ценах с коэф.договора (К=0,95)					**902126,15**				**17140396,85**	
			НДС			**12 %**		**2056847,62**					
			Итого с НДС									**19197244,47**	

Сдал (Подрядчик)

БИН 081240018254, ТОО " Спецстрой групп ЛТД"

Директор _____ Кабдрахманова А. Е.

Принял (Заказчик)

БИН 050140008097, КГУ "Отдел архитектуры строительства, ЖКХ, ПТ, и АД акимата Айыртауского района СКО"

Руководитель _____ Байсеуов Ж. Т.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Эксперт авторского надзора ТОО «Промстрой «Меридиан»
Төлен Б.А. ИИН930515301190
Приказ №23 от 20.09.2022

Эксперт _____ Төлен Б.А.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО «Алатау сапа Құрылыс» Қали О. Д. ИИН870705350425
Аттестат №KZ71VJE00034227 от 17.01.2018г.

Эксперт _____ Қали О. Д.

«Форма по приложению» 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **БИН 050140008097, КГУ "Отдел архитектуры строительства, ЖКХ, ПТ, и АД акимата Айыртауского района СКО"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **БИН 081240018254, ТОО " Спецстрой групп ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство локального источника водоснабжения с разводящими сетями в с.Айыртау Айыртауского района Северо-Казахстанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутриплощадочные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **23.10.2022**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **Корректировочная смета 2-501 к 2-5 от 12.12.2022**

Составлен (а) в текущих ценах на 12.12.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1Добавить										
1	1	**ТОО "Smart Aqua Technologies"**	**Станция очистки воды "SAT COB 3,4 RO48 Cl", производительностью 3,34 м3/ч, N=4кВт. В составе: утепленный блок модуль 6*2,4*2,4м**		1	80442057,50	--	80442058	--		--	80442058	
				комплект		--	--	--	--	80442058	--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 Добавить					80442058				80442058	
										80442058			
			ИТОГО:					80442058	--	0	--	80442058	
								--	--	80442058	--		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		0					
			Итого с временными									80442058	
			Зимние удорожания			3,3 %		0					
			Итого с зимними удорожаниями									80442058	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		0					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текщих ценах с коэф.договора (К=0,95)					**4022102,90**				**76419955,10**	
			НДС			**12 %**		**9170394,61**					
			Итого с НДС									**85590349,71**	

Сдал (Подрядчик)

БИН 081240018254, ТОО " Спецстрой групп ЛТД"

Директор _____ Кабдрахманова А. Е.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
Эксперт авторского надзора ТОО «Промстрой «Меридиан»
Төлен Б.А. ИИН930515301190
Приказ №23 от 20.09.2022

Эксперт _____ Төлен Б.А.

Принял (Заказчик)
БИН 050140008097, КГУ "Отдел архитектуры строительства, ЖКХ, ПТ, и АД акимата Айыртауского района СКО"

Руководитель _____ Байсеуов Ж. Т.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО «Алатау сапа Құрылыс» Қали О. Д. ИИН870705350425
Аттестат №KZ71VJE00034227 от 17.01.2018г.

Эксперт _____ Қали О. Д.