Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное общество "Астана-Энергия",Республика Казахстан, Байқоңыр, Нур-Султан, район Байқоңыр, Проезд 69,18**	**041140002811**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "TNS-INTEC ",Республика Казахстан, Алматы, Жарокова, дом № 272 Б, тел.: +7 (727) 277 11 81, доб. 152**	**970340001485**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №1/22-8 А-Э от 09.12.2021 г

Номер документа	Дата составления
12	**31.08.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (Капитальный ремонт зданий и сооружений ТЭЦ-1» (здание ХВО, здание мазутонасосной БСМ и здание производственно-бытового корпуса ТТЦ)			работа	1	199 018 389,00	199 018 389,00	21 323 398,82
				Итого	1	x	199 018 389,00	21 323 398,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Шангереев Д.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель Председателя Правления по развитию / _____ / Хасабаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Мукашев Н.О.

Заказчик: АО"Астана -Энергия"
Подрядчик: ТОО "TNS-INTEC"
Объект: "Капитальной ремонт зданий и сооружений ТЭЦ-1

Форма 3-КС

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2022 года

код заказчика	код подрядчика		договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
			номер	дата	наименование, код,					
			№1/22-8А-Э	от.09.12.2021						
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-монт работы в сметных базисных ценах	из них		стоимость проч. затрат не вход-х в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:										
в том числе за отчетный месяц	199 018 389,00	199 018 389,00	177 694 990,18						21 323 398,82	199 018 389,00
Итого к оплате:		199 018 389,00								199 018 389,00

ЗАКАЗЧИК: Заместитель председателя правления АО "Астана-Энергия" Д.Хопабаев

ПОДРЯДЧИК: Генеральный директор ТОО "TNS-Intec" Д. Шангереев

ТОО "ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ" ALMATY QALASY ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ * ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ * РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН г. Алматы
TNS-INTEC
БСН/БИН
970340001485

Мусаев А.О.

ЗАКАЗЧИК: АО"Астана Энергия"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "TNS-INTEC"
Договор № 1/22-8 А-Э от 9.12.2021 года

Форма 4

Акт приемки выполненных работ №1 за август 2022 г

Здание мазутонасосной БСМ
(наименование работ и затрат)

Основание:
Составлен(а) в текущих ценах 1 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 вертикальной проекции	1894,85		1666,12 1189,05	96,50 47,51	3157047 2253075	182850 90018	721122	1687027 387526	5231600
2	Е12-110103-0101 1211-0103-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Поверхности фасадов гладкие. Очистка с земли и лесов** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	423,85		1035,92 507,36	524,52 246,79	439076 215044	222315 104603	1717	230146 53538	722760
3	Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Переплеты оконные остекленные. Снятие** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	222		1104,12 1067,29	36,83 24,31	245115 236939	8176 5398	–	174482 33568	453165
5	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Двери из герметичных стеклопакетов. Разборка (демонтаж) деревянных конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	44,69		10596,26 9961,87	634,39 385,79	473547 445196	28351 17241	–	332955 64520	871022
6	Е11-460401-1011 1146-0401-1011 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия полов полимер-цементных и на основе эпоксидных композиций толщиной 5 мм в зданиях и сооружения с агрессивными средами. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	3440		137,65 82,26	55,39 26,16	473516 282974	190541 89990	–	268535 59364	801415

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из керамогранитных плит. Разборка покрытия	м2	344	1884,02	57,02	648104	19616	--	461837	1198736
		НР - 72%; СП - 8%			1827,00	37,65	628488	12952		88795	
8	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,8	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке. Очистка	м2 окрашиваемой поверхности	1008,25	172,97	1,30	174397	1307	--	125125	323484
		НР - 72%; СП - 8%			171,67	0,69	173091	694		23962	
9	Е12-120101-0204 1212-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Стены. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски более 35 %	м2	773	1632,83	8,40	1262180	6491	146815	801064	2228303
		НР - 72%; СП - 8%			1434,51	4,81	1108874	3715		165060	
10	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	126	1778,74	122,36	224122	15418	--	155745	410256
		НР - 72%; СП - 8%			1656,38	60,39	208704	7609		30389	
11	Е11-460401-1011 1146-0401-1011 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия полов полимер-цементных и на основе эпоксидных композиций толщиной 5 мм в зданиях и сооружения с агрессивными средами. Разборка	м2 покрытия	7310	137,65	55,39	1006222	404901	--	570636	1703007
		НР - 72%; СП - 8%			82,26	26,16	601321	191230		126149	
12	Е11-460401-0701 1146-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка	м2	731	218,15	4,32	159468	3158	--	112543	293772
		НР - 72%; СП - 8%			213,83	--	156310	--		21761	
		РАЗДЕЛ 3.Полы									
13	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.	м2 стяжки	1032	1242,27	215,19	1282019	222076	496114	452230	1872989
		НР - 72%; СП - 8%			546,35	62,28	563829	64268		138740	
14	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	1720	28,15	3,20	48410	5504	39421	3696	56275
		НР - 72%; СП - 8%			2,03	0,96	3485	1649		4169	
15	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,63	621673,50	5115,84	391654	3223	287375	73546	502416
		НР - 72%; СП - 8%			160405,66	1733,39	101056	1092		37216	
16	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	344	2401,27	182,40	826037	62745	160387	459306	1388171
		НР - 72%; СП - 8%			1752,63	101,80	602905	35020		102827	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	СI233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 *СП - 8%*	м2	344	1902,00 –	– –	654288 –	– –	654288	– 52343	706631
		РАЗДЕЛ 4.ОКНА									
18	Е11-100106-0302 1110-0106-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы оконные площадью до 10 м2 в каменных стенах промышленных зданий. Установка блоков с одинарными и спаренными переплетами *НР - 72%; СП - 8%*	м2	182	5257,58 2415,56	573,09 250,43	956880 439631	104302 45577	412947	349350 104498	1410729
19	СI223-301-0107 223-301-0107 РСНБ РК 2022	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом *СП - 8%*	м2	182	102432,00 –	– –	18642624 –	– –	18642624	– 1491410	20134034
20	Е11-100106-0301 1110-0106-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы оконные площадью до 5 м2 в каменных стенах промышленных зданий. Установка блоков с одинарными и спаренными переплетами *НР - 72%; СП - 8%*	м2	37,975	7641,62 3366,98	610,62 262,31	290191 127861	23188 9961	139142	99232 31154	420577
21	СI223-102-0105 223-102-0105 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	37,975	40016,00 –	– –	1519608 –	– –	1519608	– 121569	1641177
22	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *НР - 72%; СП - 8%*	м	21,5	1744,41 569,34	11,41 5,89	37505 12241	246 127	25018	8905 3713	50122
23	СI223-501-0104 223-501-0104 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	м	21,5	1486,00 –	– –	31949 –	– –	31949	– 2556	34505
24	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м	57	3384,63 1036,85	7,97 2,61	192924 59100	454 149	133370	42659 18847	254430
		РАЗДЕЛ 5.ДВЕРИ									
		Двери ПВХ									
25	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *НР - 72%; СП - 8%*	м2	44,688	3537,23 2722,20	177,96 82,92	158072 121650	7952 3705	28470	90256 19866	268194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С1223-203-0201 223-203-0201 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-5, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	1,176	47110,00	–	55401	–	55401	–	59833
		СП - 8%			–	–	–	–		4432	
27	С1223-203-0202 223-203-0202 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-6, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	2,856	44578,00	–	127315	–	127315	–	137500
		СП - 8%			–	–	–	–		10185	
28	С1223-203-0203 223-203-0203 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	40,656	40202,00	–	1634453	–	1634453	–	1765209
		СП - 8%			–	–	–	–		130756	
29	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Доводчики дверные. Установка**	шт.	7	3051,92	3,08	21363	22	–	15366	39668
		НР - 72%; СП - 8%			3048,84	–	21342	–		2938	
30	С1223-502-0101 223-502-0101 РСНБ РК 2022	**Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014;**	комплект	7	3949,00	–	27643	–	27643	–	29854
		СП - 8%			–	–	–	–		2211	
		РАЗДЕЛ 6.=Внутренняя отделка=									
31	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	1470	1666,12	96,50	2449196	141853	559437	1308773	4058607
		НР - 72%; СП - 8%			1189,05	47,51	1747906	69835		300638	
		Помещение №1-13									
32	Е11-150203-0102 1115-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону/.Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 оштукатуриваемой поверхности	951,6	2112,33	123,67	2010098	117688	316959	1209764	3477451
		НР - 72%; СП - 8%			1655,58	110,11	1575451	104777		257589	
33	Е11-150203-0102 1115-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону/.Финишное выравнивание сухими смесями**	м2 оштукатуриваемой поверхности	951,6	2112,33	123,67	2010098	117688	316959	1209764	3477451
		НР - 72%; СП - 8%			1655,58	110,11	1575451	104777		257589	
34	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	951,6	614,39	5,94	584654	5652	177207	291336	946070
		НР - 72%; СП - 8%			422,23	2,98	401795	2839		70079	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	1095	2039,44 1580,21	123,67 110,11	2233191 1730330	135422 120566	367439	1332645 285267	3851103
36	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону.Сухими смесями на гипсовой основе. Финишное выравнивание *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	1095	2039,44 1580,21	123,67 110,11	2233191 1730330	135422 120566	367439	1332645 285267	3851103
37	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	430	553,55 378,37	5,32 2,69	238026 162699	2287 1155	73040	117975 28480	384481
38	Е11-150403-0108 1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	665	698,92 507,19	3,47 1,77	464781 337281	2307 1176	125193	243689 56678	765148
		Коридоры №21-25									
39	Е11-150203-0102 1115-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону/.Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	38,08	2112,33 1655,58	123,67 110,11	80438 63045	4710 4193	12683	48411 10308	139157
40	Е11-150203-0102 1115-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону/.Финишное выравнивание сухими смесями *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	38,08	2112,33 1655,58	123,67 110,11	80438 63045	4710 4193	12683	48411 10308	139157
41	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	38,08	614,39 422,23	5,94 2,98	23396 16079	227 114	7090	11658 2804	37859
42	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	141	2039,44 1580,21	123,67 110,11	287562 222810	17438 15525	47314	171601 36733	495896
43	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону.Сухими смесями на гипсовой основе. Финишное выравнивание *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	141	2039,44 1580,21	123,67 110,11	287562 222810	17438 15525	47314	171601 36733	495896

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	33	553,55	5,32	18267	176	5605	9054	29507
		НР - 72%; СП - 8%			378,37	2,69	12486	89		2186	
45	Е11-150403-0108 1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	108	698,92	3,47	75483	375	20332	39577	124264
		НР - 72%; СП - 8%			507,19	1,77	54776	191		9205	
		Душевая и санузлы №14-20									
46	Е11-150203-0102 1115-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону/.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,57	2112,33	123,67	39226	2297	6185	23608	67861
		НР - 72%; СП - 8%			1655,58	110,11	30744	2045		5027	
47	Е11-150203-0102 1115-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону/.Финишное выравнивание сухими смесями	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,57	2112,33	123,67	39226	2297	6185	23608	67861
		НР - 72%; СП - 8%			1655,58	110,11	30744	2045		5027	
48	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	18,57	614,39	5,94	11409	110	3458	5685	18462
		НР - 72%; СП - 8%			422,23	2,98	7841	55		1368	
49	Е11-150203-0102 1115-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону/.Финишное выравнивание сухими смесями	м2 оштукатуриваемой поверхности	126	2112,33	123,67	266154	15583	41968	160183	460444
		НР - 72%; СП - 8%			1655,58	110,11	208603	13873		34107	
50	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	126	4575,91	31,17	576565	3928	47963	379187	1032213
		НР - 72%; СП - 8%			4164,08	15,67	524674	1975		76460	
51	С1232-201-0201 232-201-0201 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен по дизайн-проекту гладкая одноцветная	м2	126	3097,00	–	390222	–	390222	–	421440
		СП - 8%			–	–	–	–		31218	
		РАЗДЕЛ 7.=Наружная отделка=									
52	Е12-110103-0202 1211-0103-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов	м2	423,85	654,44	0,03	277384	13	2958	197578	512958
		НР - 72%; СП - 8%			647,43	–	274413	–		37997	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Е11-130301-0602 1113-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз *НР - 72%; СП - 8%*	м2	4	133,56 52,30	3,15 0,45	534 209	13 2	312	152 55	741
55	Е12-120103-0203 1212-0103-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Поверхности металлические площадью до 5 м2 (обделки на фасадах, малые покрытия балки и тому подобное). Окраска масляными составами за два раза с земли и лесов *НР - 72%; СП - 8%*	м2	4	735,28 561,72	0,50 0,23	2941 2247	2 1	692	1618 365	4924
		Кровля									
56	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	2193	1001,47 361,34	159,40 46,13	2196224 792419	349564 101163	1054241	643379 227168	3066771
57	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	3655	26,63 1,34	2,37 0,71	97333 4898	8662 2595	83773	5395 8218	110946
58	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Армирование кладки стен и других конструкций *НР - 72%; СП - 8%*	т	1,62	566029,91 106088,40	3789,51 1283,99	916968 171863	6139 2080	738966	125239 83377	1125584
59	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	731	499,50 228,35	23,23 9,10	365134 166924	16981 6652	181229	124975 39209	529317
60	С1235-103-0407 235-103-0407 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса для зеленой кровли, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97 *СП - 8%*	м2	1681,3	1992,00 --	-- --	3349150 --	-- --	3349150	-- 267932	3617082
61	Е11-120101-0401 1112-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков *НР - 72%; СП - 8%*	м примыканий	145	2813,42 458,77	79,82 9,48	407946 66522	11574 1375	329850	48885 36546	493378
62	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 20 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	170	3200,12 3069,18	67,99 26,87	544020 521761	11558 4567	10701	378956 73838	996814

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ Пенетрон-Казахстан	Смесь для конструктив.ремонта типа Скрепа М500	кг	6120	207,14	–	1267697	–	1267697	–	1369113
		СП - 8%			–	–	–	–		101416	
64	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	49,4	170,00	–	8398	–		–	9070
		СП - 8%			–	–	–	–		672	
65	С3412-101-0115 412-101-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	49,4	72,60	–	3586	–		–	3873
		СП - 8%			–	–	–	–		287	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								81191834
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				21540288				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2660837			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1398026			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						35570167		
		- Перевозка грузов	Тенге				11984				
		- Накладные расходы	Тенге							16515582	
		- Сметная прибыль	Тенге							6103912	
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения 4,08%	Тенге	3312627							
		Итого:	Тенге							84504461	
ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	1690089							
		Итого:	Тенге							86194550	
		Итого с понижающим коэффицентом 0,95	Тенге							81884823	
Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге	9826179							
		ВСЕГО ПО АКТОМ	Тенге							91711001	

Принял(заказчик):
АО "Астана-Энергия" БИН 041140002811
Заместитель Председателя
Правление по развитию _____ Д.Хопабаев

Директор ТЭЦ-1 _____ Ю.Утюжников

Главный инженер ТЭЦ-1 _____ И.Грабовский

Начальник ОПР и КС _____ А.Мукашев

Ведущий инженер-строитель по ТЭЦ-1 _____ С.Кусаинов

НТРИЦ ТЭЦ-1 Султанбеков Н.С.

Авторский надзор
Директор ТОО "СтройТех-Мастер"
_____ Орлов А.Н.

Технический надзор
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда"
_____ Ысқақов М.

Подрядчик:
ТОО "TNS-INTEC"
Генеральный директор
_____ Д. Шангереев

ЗАКАЗЧИК: АО"Астана Энергия"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "TNS-INTEC"
Договор № 1/22-8 А-Э от 9.12.2021 года

Акт приемки выполненных работ №2 за август 2022 г

Здание складских помещений.

Основание:
Составлен(а) в текущих ценах 1 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	2716,53		1666,12	96,50	4526065	262140	1033830	2418587	7500224
		НР - 72%; СП - 8%				1189,05	47,51	3230095	129053		555572	
2	Е12-110103-0101 1211-0103-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Поверхности фасадов гладкие. Очистка с земли и лесов**	м2	415,56		1035,92	524,52	430489	217968	1683	225645	708624
		НР - 72%; СП - 8%				507,36	246,79	210838	102558		52491	
3	Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	м2	45,93		1104,12	36,83	50712	1692	–	36099	93756
		НР - 72%; СП - 8%				1067,29	24,31	49021	1117		6945	
4	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Двери из герметичных стеклопакетов. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	м2	5,4		10596,26	634,39	57220	3425	–	40232	105248
		НР - 72%; СП - 8%				9961,87	385,79	53794	2083		7796	
5	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Двери из герметичных стеклопакетов. Разборка (демонтаж) деревянных конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	м2	32,8		10596,26	634,39	347557	20808	–	244370	639282
		НР - 72%; СП - 8%				9961,87	385,79	326749	12654		47354	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-460401-1011 1146-0401-1011 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия полов цементных толщиной 5 мм. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	898,1	137,65 82,26	55,39 26,16	123623 73878	49745 23494	--	70108 15499	209229
7	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Полы из керамогранитных плит. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	156,4	1884,02 1827,00	57,02 37,65	294661 285743	8919 5889	--	209975 40371	545007
8	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,8	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	903,3	172,97 171,67	1,30 0,69	156244 155073	1171 622	--	112101 21468	289812
9	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,8	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1174,29	306,95 302,70	4,25 2,15	360447 355454	4994 2521	--	257741 49455	667643
10	Е12-120101-0204 1212-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Стены. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски более 35 %** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	1100,59	1632,83 1434,51	8,40 4,81	1797080 1578803	9241 5289	209036	1140547 235010	3172637
11	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 облицовки	95,68	1778,74 1656,38	122,36 60,39	170190 158482	11708 5778	--	118267 23077	311534
12	Е11-460401-1011 1146-0401-1011 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия полов цементных толщиной 5 мм. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	9238,6	137,65 82,26	55,39 26,16	1271693 759967	511726 241682	--	721187 159430	2152311
13	Е11-460401-0701 1146-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	923,86	218,15 213,83	4,32 --	201540 197549	3991 --	--	142235 27502	371277
14	Е11-120101-0402 1112-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,8	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком** *НР - 72%; СП - 8%*	м примыканий	191,79	1095,62 1008,95	86,67 15,04	210129 193507	16622 2884	--	141402 28122	379653
15	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Очистка щетками** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	15,4	864,58 864,58	-- --	13315 13315	-- --	--	9586 1832	24734

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Полы									
		Помещения №1-11									
16	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.	м2 стяжки	4376,7	1242,27	215,19	5437026	941822	2104011	1917903	7943323
		НР - 72%; СП - 8%			546,35	62,28	2391193	272561		588394	
17	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	7294,5	28,15	3,20	205308	23339	167190	15675	238662
		НР - 72%; СП - 8%			2,03	0,96	14779	6992		17679	
18	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Армирование кладки стен и других конструкций	т	1,605	621673,50	5115,84	997786	8211	732124	187368	1279966
		НР - 72%; СП - 8%			160405,66	1733,39	257451	2782		94812	
		Помещения №12, 13, 24-27, 31-38									
19	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.	м2 стяжки	521,55	1242,27	215,19	647904	112233	250724	228547	946567
		НР - 72%; СП - 8%			546,35	62,28	284947	32480		70116	
20	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	869,25	28,15	3,20	24466	2781	19924	1868	28441
		НР - 72%; СП - 8%			2,03	0,96	1761	833		2107	
21	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,344	621673,50	5115,84	213856	1760	156916	40159	274336
		НР - 72%; СП - 8%			160405,66	1733,39	55180	596		20321	
22	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	173,85	2401,27	182,40	417461	31710	81056	232123	701551
		НР - 72%; СП - 8%			1752,63	101,80	304695	17699		51967	
23	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	173,85	1902,00	–	330663	–	330663	–	357116
		СП - 8%			–	–	–	–		26453	
		РАЗДЕЛ 4.ОКНА									
24	Е11-100106-0604 1110-0106-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы оконные площадью до 10 м2 в каменных стенах промышленных зданий. Заполнение переплетами одинарными открывающимися	м2	16,5	7533,90	361,75	124309	5969	39685	58510	197445
		НР - 72%; СП - 8%			4766,97	158,13	78655	2609		14626	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С1223-102-0105 223-102-0105 РСНБ РК 2022	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	16,5	40016,00	–	660264	–	660264	–	713085
		СП - 8%			–	–	–	–		52821	
26	Е11-100106-0301 1110-0106-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Проемы оконные площадью до 5 м2 в каменных стенах промышленных зданий. Установка блоков с одинарными и спаренными переплетами**	м2	29,45	7641,62	610,62	225046	17983	107905	76955	326161
		НР - 72%; СП - 8%			3366,98	262,31	99158	7725		24160	
27	С1223-102-0105 223-102-0105 РСНБ РК 2022	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	29,45	40016,00	–	1178471	–	1178471	–	1272749
		СП - 8%			–	–	–	–		94278	
28	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	34,45	1744,41	11,41	60095	393	40088	14268	80312
		НР - 72%; СП - 8%			569,34	5,89	19614	203		5949	
29	С1223-501-0104 223-501-0104 РСНБ РК 2022	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	м	34,45	1486,00	–	51193	–	51193	–	55288
		СП - 8%			–	–	–	–		4095	
30	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	76,15	3384,63	7,97	257740	606	178178	56991	339909
		НР - 72%; СП - 8%			1036,85	2,61	78956	198		25178	
		РАЗДЕЛ 5.ДВЕРИ									
		Двери ПВХ									
31	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	20,328	3537,23	177,96	71905	3618	12950	41056	121998
		НР - 72%; СП - 8%			2722,20	82,92	55337	1686		9037	
32	С1223-203-0201 223-203-0201 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	20,328	47110,00	–	957652	–	957652	–	1034264
		СП - 8%			–	–	–	–		76612	
		Двери стальные									
33	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка**	м2	5,4	5854,20	105,69	31613	571	2833	20510	56293
		НР - 72%; СП - 8%			5223,91	51,41	28209	278		4170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1174,29	553,55 378,37	5,32 2,69	650028 444317	6246 3155	199465	322180 77777	1049984
44	Е11-150403-0108 1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1100,59	698,92 507,19	3,47 1,77	769223 558208	3818 1946	207197	403311 93803	1266337
		Помещение №28-30									
45	Е11-150203-0102 1115-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону/.Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,19	2112,33 1655,58	123,67 110,11	38423 30115	2250 2003	6058	23125 4924	66472
46	Е11-150203-0102 1115-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону/.Финишное выравнивание сухими смесями *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,19	2112,33 1655,58	123,67 110,11	38423 30115	2250 2003	6058	23125 4924	66472
47	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	18,19	614,39 422,23	5,94 2,98	11176 7680	108 54	3388	5569 1340	18085
48	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	95,68	2305,53 1534,59	33,99 13,43	220593 146830	3252 1285	70511	106643 26179	353415
49	Е11-150207-0103 1115-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	95,68	5346,52 4313,98	72,36 43,93	511555 412761	6923 4203	91871	300215 64942	876711
50	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	95,68	4575,91 4164,08	31,17 15,67	437823 398419	2983 1500	36421	287942 58061	783826
51	С1232-201-0201 232-201-0201 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен по дизайн-проекту гладкая одноцветная *СП - 8%*	м2	95,68	3097,00 –	– –	296321 –	– –	296321	– 23706	320027
		РАЗДЕЛ 7.=Наружная отделка=									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Е11-080701-0103 1108-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м подвесные. Установка и разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 вертикальной проекции	638,94	1659,50 1181,42	3,86 1,90	1060321 754856	2466 1214	302999	544371 128375	1733067
53	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	415,56	3162,33 2283,90	46,18 27,64	1314138 949097	19190 11486	345851	691620 160461	2166219
54	Е11-150402-0102 1115-0402-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная *НР - 72%; СП - 8%*	м2 фасада	1038,94	706,80 332,30	5,57 2,70	734323 345240	5787 2805	383296	250592 78793	1063709
55	Е11-130301-0602 1113-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз *НР - 72%; СП - 8%*	м2	15,4	133,56 52,30	3,15 0,45	2057 805	49 7	1203	585 211	2853
56	Е12-120103-0203 1212-0103-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Поверхности металлические площадью до 5 м2 (обделки на фасадах, малые покрытия балки и тому подобное). Окраска масляными составами за два раза с земли и лесов *НР - 72%; СП - 8%*	м2	15,4	735,28 561,72	0,50 0,23	11323 8650	8 4	2665	6231 1404	18958
		Кровля									
57	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	2771,58	1001,47 361,34	159,40 46,13	2775654 1001483	441790 127853	1332381	813122 287102	3875878
58	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	4619,3	26,63 1,34	2,37 0,71	123012 6190	10948 3280	105874	6818 10386	140216
59	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Армирование кладки стен и других конструкций *НР - 72%; СП - 8%*	т	2,032	566029,91 106088,40	3789,51 1283,99	1150173 215572	7700 2609	926901	157090 104581	1411844
60	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	923,86	499,50 228,35	23,23 9,10	461468 210963	21461 8407	229044	157947 49553	668968

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	С1235-103-0407 235-103-0407 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса для зеленой кровли, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97	м2	2124,878	1992,00	–	4232757	–	4232757	–	4571378
		СП - 8%			–	–	–	–		338621	
62	Е11-120101-0402 1112-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	191,79	4353,37	80,25	834933	15392	659565	117106	1028202
		НР - 72%; СП - 8%			834,12	13,93	159976	2672		76163	
63	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 20 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	180	1185,70	50,36	213426	9065	11331	141561	383386
		НР - 72%; СП - 8%			1072,39	19,90	193030	3582		28399	
64	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ Пенетрон-Казахстан	Смесь для конструктив.ремонта типа Скрепа М500	кг	6048	207,14	–	1252783	–	1252783	–	1353006
		СП - 8%			–	–	–	–		100223	
65	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	23,06	170,00	–	3920	–		–	4234
		СП - 8%			–	–	–	–		314	
66	С3412-101-0115 412-101-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	23,06	72,60	–	1674	–		–	1808
		СП - 8%			–	–	–	–		134	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								85698484
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				30160060				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3824196			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1859542			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22306480		
		- Перевозка грузов	Тенге				5594				
		- Накладные расходы	Тенге							23054113	
		- Сметная прибыль	Тенге							6348039	
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения 4,08%	Тенге	3496498							
		Итого:	Тенге							89194982	
ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	1783900							
		Итого:	Тенге							90978882	
ё		**Итого с понижающим коэффицентом 0,95**	Тенге							86429938	
Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге	10371593							
		ВСЕГО ПО АКТОМ	Тенге							96801530	

Принял(заказчик):
АО "Астана-Энергия" БИН 041140002811

Авторский надзор
Директор ТОО "СтройТех-Мастер"

Подрядчик:
ТОО "TNS-INTEC"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Заместитель Председателя
Правление по Развитию _____ Д .Хопабаев

Директор ТЭЦ-1 _____ Ю.Утюжников

Главный инженер ТЭЦ-1 _____ И.Грабовский

Начальник ОПР и КС _____ А.Мукашев

Ведущий инженер-строитель по ТЭЦ-1 _____ С.Кусаинов

НРПЦ ТЭЦ-1 _____ Султанбеков.Н.С.

Орлов А.Н

Технический надзор
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда"
_____ Ыскаков М.

Генеральный директор ТОО "TNS-INTEC"
_____ Д. Шангереев

ЗАКАЗЧИК: АО"Астана Энергия"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "TNS-INTEC"
Договор № 1/22-8 А-Э от 9.12.2021 года

Форма 4

Акт приемки выполненных работ №3 за август 2022 г

Здание химоводоочистки

Основание:
Составлен(а) в текущих ценах 1 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Включаемые виды работы										
1	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м	214		199,18	0,05	42624	12	–	30681	79169
		НР - 72%; СП - 8%				199,12	–	42612	–		5864	
2	Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	214		3491,01	2512,73	747076	537723	65546	192358	1014589
		НР - 72%; СП - 8%				671,99	576,44	143807	123357		75155	
3	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	м2 кровли	1320		381,32	0,36	503344	481	–	362061	934638
		НР - 72%; СП - 8%				380,96	–	502863	–		69232	
4	Е12-080101-2001 1208-0101-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж**	м2	1320		1161,79	–	1533567	–	–	1104168	2848754
		НР - 72%; СП - 8%				1161,79	–	1533567	–		211019	
5	Е11-120101-0402 1112-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком**	м примыканий	214		4808,53	108,34	1029025	23184	735946	197222	1324346
		НР - 72%; СП - 8%				1261,19	18,81	269895	4024		98100	
6	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Кладка карнизов и парапетов**	м3 кладки	5		27284,88	6296,44	136424	31482	27573	61899	214189
		НР - 72%; СП - 8%				15473,75	1720,55	77369	8603		15866	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	1,9	60681,00	--	115294	--	115294	--	124518
		СП - 8%			--	--	--	--		9224	
8	Е11-130301-1701 1113-0301-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-255**	м2	42,136	179,35	3,11	7557	131	5838	1162	9416
		НР - 72%; СП - 8%			37,69	0,61	1588	26		698	
9	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	1	3211,28	123,63	3211	124	--	2269	5918
		НР - 72%; СП - 8%			3087,65	63,60	3088	64		438	
10	Е12-120103-0211 1212-0103-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Трубы стальные ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза**	м2	45,0845	1831,06	0,63	82553	29	3820	56677	150368
		НР - 72%; СП - 8%			1745,70	0,31	78704	14		11138	
11	Е11-100106-0301 1110-0106-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Проемы оконные в каменных стенах промышленных зданий. Установка блоков с одинарными и спаренными переплетами**	м2	10,56	7641,62	610,62	80696	6448	38693	27594	116953
		НР - 72%; СП - 8%			3366,98	262,31	35555	2770		8663	
12	С1223-102-0105 223-102-0105 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м2	10,56	40016,00	--	422569	--	422569	--	456375
		СП - 8%			--	--	--	--		33806	
13	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	221	1666,12	96,50	368213	21326	84107	196761	610172
		НР - 72%; СП - 8%			1189,05	47,51	262780	10499		45198	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7889406
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2951828				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					620940			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					149357			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1499384		
		- Накладные расходы	Тенге							2232852	
		- Сметная прибыль	Тенге							584401	
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения 4,08%	Тенге	321888							
		Итого:	Тенге							8211294	
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	164226							
		Итого:	Тенге							8375520	
ё		**Итого с понижающим коэффицентом 0,95**	Тенге							7956744	
Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге	954809							
		ВСЕГО ПО АКТОМ	Тенге							8911553	

7889405

по калькуляции ТОО и в смете расчете стоим. опр-ва на вкл. работы

Принял(заказчик): **Авторский надзор** **Подрядчик:**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

АО "Астана-Энергия" БИН 041140002841
Заместитель Председателя
Правление по Развитию _____ Д.Хопабаев

Директор ТЭЦ-1 _____ Ю.Утюжников

Главный инженер ТЭЦ-1 _____ И.Грабовский

Начальник ОПР и КС _____ А.Мукашев

Ведущий инженер-строитель по ТЭЦ-1 _____ С.Кусаинов

Директор ТОО "СтройТех-Мастер"
_____ Орлов А.Н.

Технический надзор
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда"
_____ Ыскаков М.

ТОО "TNS-INTEC"
Генеральный директор
_____ Д. Шангереев

ЗАКАЗЧИК: АО"Астана Энергия"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "TNS-INTEC"
Договор № 1/22-8 А-Э от 9.12.2021 года

Форма 4

Акт приемки выполненных работ №4 за август 2022 г
Здание складских помещений.

Основание:
Составлен(а) в текущих ценах 1 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Включаемые работы										
1	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м	191,8		199,18	0,05	38202	10	–	27498	70956
		НР - 72%; СП - 8%				199,12	–	38192	–		5256	
2	Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	191,8		3491,01	2512,73	669576	481942	58746	172403	909337
		НР - 72%; СП - 8%				671,99	576,44	128888	110561		67358	
3	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	м2	145,8		210,83	4,87	30739	711	18693	8258	216668
		НР - 72%; СП - 8%				77,75	0,92	11335	134		3120	
4	Е11-130301-1602 1113-0301-1602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110**	м2	145,8		277,00	3,11	40386	453	34437	4021	214479
		НР - 72%; СП - 8%				37,69	0,61	5496	89		3553	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					778903	483116	111876	212180	1411440
								183911	110784	–	79287	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					778903				
		Материалы	Тенге					111877				
		Всего заработная плата	Тенге						294695			
		Накладные расходы	Тенге					212180				
		Сметная прибыль	Тенге					79287				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1070370				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									126
		Сметная заработная плата	Тенге						294695			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1070370				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									126

		Сметная заработная плата	Тенге					294695			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1411440**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				183911				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					483116			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					110784			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						111877		
		- Накладные расходы	Тенге							212180	
		- Сметная прибыль	Тенге							79287	
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения 4,08%	Тенге	57587							
		Итого:	Тенге							1469027	
ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	29381							
		Итого:	Тенге							1498407	
ё		**Итого с понижающим коэффицентом 0,95**	Тенге							1423487	
Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге	170818							
		ВСЕГО ПО АКТОМ	Тенге							1594305	

Принял(заказчик):
АО "Астана-Энергия" БИН 041140002814
Заместитель Председателя
Правление по Развитию _____ Д.Хопабаев

Директор ТЭЦ-1_____ Ю.Утюжников.

Главный инженер ТЭЦ-1_____ И.Грабовский

Начальник ОПР и КС _____ А.Мукашев.

Ведущий инженер-строитель по ТЭЦ-1_____ С.Кусаинов.

НПАИ ТЭЦ-1 Султанбеков Н.С.

Авторский надзор
Директор ТОО "СтройТех-Мастер"
_____ Орлов А.Н.

Технический надзор
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда"
_____ Ыскаков М.

Подрядчик:
ТОО "TNS-INTEC"
Генеральный директор
_____ Д. Шангереев