Генподрядчик: ТОО "Service СМУ"

Субподрядчик : ТОО "AST Qurylys 22"

Наименование объекта : Строительство 9-ти этажных жилых домов (поз.54/1,54/2) по проспекту К.Сатпаева в г. Усть-Каменогорске (без благоустройства и наружных инженерных сетей). Позиция 54/2.

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		63	27.10.22г.			ТОО "AST Qurylys 22"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце ноябрь 2022 года (без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2019 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2019 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Акт № 1	342 824 208,22	306 093 043,05	296 028 088	296 028 088			157 522 888		36 731 165,17	342 824 208,22
Всего к оплате										342 824 208,22

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Service СМУ"

_____ Р.К. Шкибаев

Субподрядчик:
Директор
ТОО "AST Qurylys 22"

_____ Р.К. Алимханов

Генподрядчик: ТОО "Service СМУ"
г.Усть-Каменогорск, Самарское шоссе, 29, БИН 081040020183, ИИК KZ31 8560 0000 0645 4203, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Субподрядчик: ТОО "AST Qurylys 22"
г.Усть-Каменогорск, ул. Базовая, 3, БИН 930840000011, ИИК KZ77 8562 2031 2595 3186, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта : Строительство 9-ти этажных жилых домов (поз.54/1,54/2) по проспекту К.Сатпаева в г. Усть-Каменогорске (без благоустройства и наружных инженерных сетей). Позиция 54/2.
Договор № 63 от 27.10.2022г.

Акт приемки выполненных работ №1
за ноябрь 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		9-ти этажный жилой дом позиция 54/2									
		Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы КЖ									
		Раздел 4 Монолитные перекрытия									
		4.1 Монолитное перекрытие ППм1, ППм2, ППм3, ППм4									
17	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	482,6538	40204,59	1825,41	19404898	881041	13929543	4372749	25679859
					9518,86	436,97	4594314	210905	–	1902212	–
18	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	28,3343	229990	–	6516612	–	6516612	–	7037941
					–	–	–	–	–	521329	–
		Раздел 5 Монолитные стены									
20	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	198,58	41443,77	2496,38	8229904	495731	5584751	2062741	11116057
					10823,96	590,82	2149422	117326	–	823412	–

21 1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	302,43	50357,25	6773,82	15229543	2048606	8083177	5040536	21891685
				16856	1459,15	5097760	441291	–	1621606	–
23 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	50,589	229990	–	11634860	–	11634860	–	12565649
				–	–	–	–	–	930789	–
	Раздел 6 Лестницы									
	6.1 Лестницы ЛМ1, ЛМ 2.1, ЛМ 2.2, ЛП1									
29 1106-1909-0101	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки НР = 91 %	м3 бетона	5,2	10051,6	160,42	52268	834	25765	23516	81847
				4936,4	33,21	25669	173	–	6063	
30 1106-1909-0201	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки НР = 91 %	м3 бетона	5,2	2715,75	150,02	14122	780	–	12296	28531
				2565,73	32,67	13342	170	–	2113	
31 1106-1909-0301	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство НР = 91 %	м3 бетона	5,2	57849,31	8016,56	300816	41686	213972	49287	378111
				8684,29	1731,38	45158	9003	–	28008	

Итого по ЛС 2-1-1 **78 779 680**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 925 665
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 468 678
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	778 868
- материалы, изделия и конструкции, тенге	45 988 680
- накладные расходы, тенге	11 561 125

	в т.ч. зарплата, тенге					1 040 501				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					5 835 532				
	Всего по ЛС 2-1-1					**78 779 680**				
	Локальная смета № 2-1-2 Общестроительные работы АР									
	Раздел 3 Кровля									
18 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	278,675	657,22	102,13	183152	28462	89071	67254	270438
				235,47	26,85	65619	7483	–	20032	
19 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=-10,000;	м2 стяжки	-2786,75	19,61	1,51	-54652	-4221	-48001	-3300	-62588
				0,87	0,42	-2430	-1157	–	-4636	
20 1112-0101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР = 92 %	м2 кровли	278,675	109,48	1,11	30509	309	15236	13909	47971
				53,7	0,55	14964	154	–	3553	
21 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление из шлака НР = 92 %	м3 утеплителя	30,65	10316,31	1726,62	316195	52921	182787	87316	435792
				2626	470,54	80487	14422	–	32281	
22 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная из рубероида РПП-300. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	278,675	314,9	12,34	87755	3440	61030	22244	118799
				83,56	3,2	23285	893	–	8800	
23 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	278,675	625,76	102,13	174385	28462	80304	67254	260970
				235,47	26,85	65619	7483	–	19331	

24	1112-0101-1702									
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	4180,125	17,51	1,52	73213	6333	63235	4951	84417
				0,87	0,42	3645	1736	–	6253	
25	1112-0101-1601									
	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР = 92 %	м2 кровли	278,675	109,48	1,11	30509	309	15236	13909	47971
				53,7	0,55	14964	154	–	3553	
26	1106-0301-0410									
	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	т	0,27868	16240,85	1417,4	4526	395	9	3908	9109
				14791,16	620,78	4122	173	–	675	
27	2105-0309-0301									
	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,27868	281662		78494		78494	–	84774
				–		–		–	6280	
28	1112-0101-0212									
	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	278,675	2270,66	14,74	632777	4108	587165	39541	726103
				148,93	5,29	41504	1475	–	53785	
29	1112-0101-0213									
	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %	м2 кровли	278,675	1132,82	6,99	315689	1947	294953	17934	360313
				67,42	2,53	18789	705	–	26690	
	3.2 Тип 2									
30	1112-0101-1701									
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	40,2	625,75	102,11	25155	4105	11584	9701	37644

				235,47	26,84	9466	1079	–	2788	
31	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 %	м2 стяжки	40,2	17,51	1,52	704	61	608	48	812
					0,87	0,42	35	17	–	60	
32	1113-0601-0101	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой НР = 69 %	м2	40,2	4035,65	1007,94	162233	40519	35060	72843	253882
					2155,57	470,55	86654	18916	–	18806	
33	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление из шлака НР = 92 %	м3 утеплителя	3,618	10316,47	1726,64	37325	6247	21577	10308	51444
					2626,04	470,7	9501	1703	–	3811	
34	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	40,2	1005,12	51,42	40406	2067	16258	20784	66085
					549,28	12,69	22081	510	–	4895	
35	2111-0102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200 К=1,030;	м3	8,2812	34649		286935		286935	–	309890
					–		–		–	22955	
36	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	40,2	1101,09	28,76	44264	1156	24566	17985	67229
					461,24	14,7	18542	591	–	4980	
37	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	241,2	161,92	4,86	39054	1173	36793	1575	43879
					4,51	2,43	1088	587	–	3250	

38 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	т	0,0398	16231,16	1407,04	646	56	1	559	1301
				14798,99	628,14	589	25	–	96	
39 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0398	281662		11210		11210	–	12107
				–		–		–	897	
40 1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	40,2	1764,65	14,73	70939	592	64360	5704	82774
				148,93	5,3	5987	213	–	6131	
41 1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %	м2 кровли	40,2	1132,84	7,01	45540	282	42548	2587	51977
				67,41	2,54	2710	102	–	3850	
	3.3 Тип 3									
42 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	5,995	819,18	21,52	4911	129	542	3946	9566
				707,26	8,17	4240	49	–	709	
43 2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	6,89425	2190		15098		15098	–	16306
				–		–		–	1208	
44 2113-0815-0306	Профиль шляпный ПШ 28х0,7	м	34	427		14518		14518	–	15679
				–		–		–	1161	
45 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	5,995	639,03	102,25	3831	613	1806	1447	5700
				235,53	26,86	1412	161	–	422	

46 1112-0101-1702										
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=-10,000;	м2 стяжки	-59,95	18,4	1,52	-1103	-91	-960	-71	-1268
				0,87	0,42	-52	-25	–	-94	
47 1112-0101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном НР = 92 %	м3 утеплителя	0,6	35086,67	1468,33	21052	881	18061	2163	25072
				3516,67	401,67	2110	241	–	1857	
48 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	т	0,00594	16329,97	1515,15	97	9	–	84	195
				14814,81	673,4	88	4	–	14	
49 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00594	281662		1673		1673	–	1807
				–		–		–	134	
50 1112-0101-0212										
	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	5,995	2270,56	14,68	13612	88	12631	851	15620
				148,96	5,34	893	32	–	1157	
51 1112-0101-0213										
	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %	м2 кровли	5,995	1132,61	6,84	6790	41	6345	385	7749
				67,39	2,34	404	14	–	574	
	3.4 Примыкания, фасонные элементы из оцинкованного листа									
52 1112-0101-0402										
	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком НР = 92 %	м примыканий	109,39	3572,53	50,31	390799	5503	325799	55552	482059
				543,9	8,1	59497	886	–	35708	

53 1112-0101-1001	Фасонные элементы здания (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	315,7	1178,31	13,98	371992	4415	12233	328002	755994
				1125,57	3,74	355344	1180	–	56000	
54 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	23,4	3385	34,44	79209	806	43555	28196	115997
				1489,23	16,97	34848	397	–	8592	
55 1110-0102-0401	Элементы из досок. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,13	96300	1053,85	12519	137	9109	3004	16765
				25176,92	500	3273	65	–	1242	
56 1115-0108-1807	Утепление балконов. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	0,93334	4187,11	4,29	3908	4	3644	209	4446
				278,57	1,07	260	1	–	329	
57 2111-0102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	0,14	14604		2045		2045	–	2209
				–		–		–	164	
	Раздел 4 Окна, витражи									
	4.1 Оконные блоки									
58 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	1,7744	3363,39	173,58	5968	308	2876	2641	9298
				1568,98	84,54	2784	150	–	689	
59 2109-0201-0706	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	1,7744	33746		59879		59879	–	64669
				–		–		–	4790	

60 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	11,68	2821,83	174,66	32959	2040	15280	14974	51768
				1338,96	85,53	15639	999	–	3835	
61 2109-0201-0808	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	11,68	33470		390930		390930	–	422204
				–		–		–	31274	
62 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	91,4544	2135,82	171,57	195330	15691	89733	87956	305949
				983,07	85,54	89906	7823	–	22663	
63 2109-0201-0808	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	91,4544	33470		3060979		3060979	–	3305857
				–		–		–	244878	
64 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	81,92	1095,25	5,02	89723	411	69210	18279	116642
				245,39	2,54	20102	208	–	8640	
65 2109-0205-0203	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	81,92	1400		114688		114688	–	123863
				–		–		–	9175	
66 1110-0405-0102	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка НР = 90 %	м откоса	94,176	1059,86	5,33	99813	502	63014	32862	143289

				385,42	2,29	36297	216	–	10614	
67 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	20,48	3027,83	14,01	62010	287	38671	21279	89952
				1125,59	3,76	23052	77	–	6663	
	4.2 Балконные секции									
68 1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	89,28	3486,77	180,33	311299	16100	156791	131664	478400
				1550,27	88,32	138408	7885	–	35437	
69 2109-0203-0507	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 24-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	89,28	31155		2781518		2781518	–	3004039
				–		–		–	222521	
70 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	40,832	3363,73	173,83	137348	7098	66192	60753	213949
				1568,82	84,37	64058	3445	–	15848	
71 2109-0201-0706	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	40,832	33746		1377917		1377917	–	1488150
				–		–		–	110233	
72 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	29,232	2135,84	171,59	62435	5016	28682	28113	97792
				983,07	85,52	28737	2500	–	7244	

73	2109-0201-0807									
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	29,232	29130		851528		851528	–	919650
				–		–		–	68122	
74	1110-0501-0401									
	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	52,576	1095,23	5	57583	263	44419	11731	74859
				245,38	2,53	12901	133	–	5545	
75	2109-0205-0202									
	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	52,576	1144		60147		60147	–	64959
				–		–		–	4812	
76	1110-0405-0102									
	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка на клею гипсокартонными листами НР = 90 %	м откоса	249,12	636,9	5,34	158664	1331	61318	86926	265237
				385,42	2,28	96015	569	–	19647	
77	1112-0101-1001									
	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	13,144	3027,77	13,92	39797	183	24819	13656	57729
				1125,61	3,73	14795	49	–	4276	
	4.3 Витражи									
78	1109-0403-0203									
	Витражи из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке. Монтаж НР = 69 % т.ч. п.3.2: ktpp1=1,1;	м2	236,0216	8372,63	473,51	1976121	111758	6428	1320662	3560526
				7871,89	237,55	1857935	56068	–	263743	

79 2109-0304-0106	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	236,0216	40200		9488068		9488068	–	10247113
				–		–		–	759045	
80 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	134,256	1095,25	5,02	147044	674	113426	29957	191161
				245,38	2,54	32944	341	–	14160	
81 2109-0205-0203	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	134,256	1400		187958		187958	–	202995
				–		–		–	15037	
	Раздел 5 Двери									
82 1109-0403-0402	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах НР = 69 %	м2	61,60368	3110,63	49,09	191626	3024	29735	110503	326299
				2578,86	20,81	158867	1282	–	24170	
83 2109-0402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 (двери Д-9, Д-10, Д-15, Д-16, Д-17, Д-18, Д-19)	м2	61,60368	28146		1733897		1733897	–	1872609
				–		–		–	138712	
84 1109-0403-0404	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах НР = 69 %	м2	46,2168	2836,63	51,73	131100	2391	17931	77144	224904
				2396,92	22,18	110778	1025	–	16660	

85	2109-0402-0204									
	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 (двери Д-11, Д-12, Д-13, Д-14)	м2	46,2168	30611		1414742		1414742	–	1527921
				–		–		–	113179	
86	1110-0107-0106									
	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	293,31072	1728,35	77,42	506945	22709	139813	319418	892472
				1174,26	35,75	344423	10486	–	66109	
87	2109-0102-0114									
	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13(Л) с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	75,71232	6974		528018		528018	–	570259
				–		–		–	42241	
88	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	51,86592	4295		222764		222764	–	240585
				–		–		–	17821	
89	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	45,90432	5241		240585		240585	–	259832
				–		–		–	19247	
90	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние СТ РК 943-92	м2	119,82816	5241		628019		628019	–	678261
				–		–		–	50242	
91	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	489,6	434		212486		212486	–	229485
				–		–		–	16999	
92	1109-0403-0402	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах НР = 69 %	м2	3,26344	3110,83	49,33	10152	161	1575	5854	17286
				2578,87	20,84	8416	68	–	1280	

93	2109-0102-0302	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП СТ РК 943-92	м2	1,87944	44380		83410		83410	–	90083
					–		–		–	6673	
94	2109-0102-0301	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	1,384	33101		45812		45812	–	49477
					–		–		–	3665	
95	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	50	3439		171950		171950	–	185706
					–		–		–	13756	
96	2109-0404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	0,8	3783		3026		3026	–	3268
					–		–		–	242	
97	2109-0105-0501	Наличники дверные с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88 К=2,000;	м	1745,28	246		429339		429339	–	463686
					–		–		–	34347	
98	2109-0404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	158	3544		561370		561370	–	606280
					–		–		–	44910	
99	2109-0404-0103	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	5543		13303		13303	–	14367
					–		–		–	1064	
100	2109-0404-1101	Глазок дверной ГД ГОСТ 5091-78	шт.	29	752		21658		21658	–	23391
					–		–		–	1733	
101	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	0,75272	1728,4	77,05	1301	58	359	820	2291

				1174,41	35,87	884	27	–	170	
102 2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,75272	33106		24920		24920	–	26914
				–		–		–	1994	
	Раздел 8 Внутренняя отделка									
	8.1 Тип 1									
173 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	2786,89	828,29	4,66	2308350	12992	736567	1250572	3843636
				559,33	1,59	1558791	4424	–	284714	
174 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	5573,78	855,08	4,86	4766019	27112	1327698	2739874	8106364
				612,01	2,45	3411209	13634	–	600471	
	8.2 Тип 2									
175 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемо й поверхности	4123,38	1462,69	79,02	6031245	325819	1616682	3482618	10274972
				991,6	64,15	4088744	264528	–	761109	
176 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	8246,76	446,64	2,99	3683350	24626	1279377	1913373	6044461
				288,52	1,5	2379347	12369	–	447738	
	8.3 Тип 2А									
177 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по кирпичу улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемо й поверхности	686,38	1462,69	79,02	1003964	54236	269114	579718	1710377

				991,6	64,15	680614	44034	–	126695	
178	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1372,76	446,64	2,99	613133	4100	212966	318501	1006165
				288,52	1,5	396067	2059	–	74531	
		8.4 Тип 2Б								
179	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по газоблоку улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1621,8	1462,69	79,02	2372198	128151	635870	1369777	4041333
				991,6	64,15	1608177	104044	–	299358	
180	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	3243,6	446,64	2,99	1448728	9686	503202	752564	2377395
				288,52	1,5	935840	4865	–	176103	
		8.5 Тип 3								
181	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	81	1249,85	74,26	101238	6015	28252	57570	171513
				826,8	61,62	66971	4991	–	12705	
182	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	81	5229,2	24,89	423565	2016	298035	100061	565516
				1524,86	19,28	123514	1562	–	41890	
		8.6 Тип 3А								

183	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по кирпичу простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,96	1249,85	74,31	16198	963	4520	9210	27441
					826,77	61,57	10715	798	–	2033	
184	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	12,96	5229,17	24,85	67770	322	47686	16010	90482
					1524,85	19,29	19762	250	–	6702	
		8.7 Тип 3Б									
185	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по газоблоку простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,96	1249,85	74,31	16198	963	4520	9210	27441
					826,77	61,57	10715	798	–	2033	
186	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	12,96	5229,17	24,85	67770	322	47686	16010	90482
					1524,85	19,29	19762	250	–	6702	
		8.8 Тип 4									
187	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	279,72	1249,84	74,26	349606	20773	97561	198803	592282
					826,8	61,6	231272	17232	–	43873	

188	1115-0107-0105									
	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	279,72	5229,18	24,87	1462707	6958	1029214	345545	1952912
				1524,86	19,29	426535	5396	–	144660	
	8.9 Тип 4А									
189	1115-0203-0201									
	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	408,6	1249,84	74,26	510686	30344	142512	290402	865175
				826,8	61,61	337830	25172	–	64087	
190	1115-0107-0105									
	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	408,6	5229,18	24,88	2136644	10165	1503420	504752	2852708
				1524,86	19,29	623059	7881	–	211312	
	8.10 Тип 5									
191	1115-0203-0203									
	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	797,93	1462,69	79,02	1167127	63050	312850	673934	1988346
				991,6	64,15	791227	51190	–	147285	
192	1115-0403-0308									
	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	797,93	799,04	3,26	637578	2603	159970	381050	1100118
				595,3	1,64	475005	1307	–	81490	
	8.11 Тип 5А									
193	1115-0203-0203									
	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по кирпичу улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,94	1462,67	79,06	18927	1023	5073	10929	32244

				991,58	64,14	12831	830	–	2388	
194 1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	12,94	799	3,25	10339	42	2594	6179	17839
				595,29	1,62	7703	21	–	1321	
	8.12 Тип 5Б									
195 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по газоблоку улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	69,29	1462,69	79,02	101350	5475	27167	58522	172662
				991,6	64,15	68708	4445	–	12790	
196 1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	69,29	799,03	3,26	55365	226	13891	33089	95530
				595,3	1,63	41248	113	–	7076	
	8.13 Тип 6									
197 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,34	2240,22	34,54	14203	219	4542	7639	23589
				1489,27	16,88	9442	107	–	1747	
198 1115-0213-0101	Фасад здания. Стены из кирпича из ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов НР = 80 %	м2	6,34	8352,05	24,13	52952	153	36740	12882	71101
				2532,97	6,78	16059	43	–	5267	
199 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	12,68	446,61	3	5663	38	1967	2942	9293
				288,49	1,5	3658	19	–	688	
	8.14 Тип 6А									

200	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,42	2240,18	34,46	27823	428	8899	14966	46212
					1489,21	16,99	18496	211	–	3423	
201	1115-0213-0101	Фасад здания. Стены из кирпича из ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов НР = 80 %	м2	12,42	8352,09	23,99	103733	298	71975	25234	139284
					2533,01	6,68	31460	83	–	10317	
		8.15 Тип 8									
202	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1187,8	1249,84	74,26	1484565	88209	414283	844198	2515064
					826,8	61,61	982073	73175	–	186301	
203	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1187,8	106,88	0,77	126958	915	9881	93303	237882
					97,8	0,39	116162	467	–	17621	
		8.16 Тип 8А									
204	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по газоблоку простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	123,06	1249,85	74,26	153806	9139	42921	87462	260569
					826,8	61,61	101746	7582	–	19301	
205	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	123,06	106,88	0,77	13153	95	1023	9666	24645
					97,8	0,39	12035	48	–	1826	
		8.17 Тип 9									

206	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	634,225	704,29	6,48	446681	4112	92667	281684	786634
					551,7	3,47	349902	2203	–	58269	
207	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	634,225	106,89	0,77	67790	488	5277	49819	127018
					97,8	0,39	62025	249	–	9409	
		8.18 Тип 10									
208	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	29,145	2614,72	14,38	76206	419	39534	32778	117703
					1243,88	5,73	36253	167	–	8719	
209	1134-0108-0403	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР = 76 %	м2 поверхности	29,145	968,43	6,11	28225	178	14553	10323	41632
					463	3,05	13494	89	–	3084	
210	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	29,145	828,27	4,63	24140	135	7703	13078	40195
					559,34	1,58	16302	46	–	2977	
211	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	29,145	518,92	2,99	15124	87	5572	7606	24548
					324,76	1,48	9465	43	–	1818	
		8.19 Тип 11									

212	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	35,19	1462,72	79,03	51473	2781	13798	29721	87690
					991,59	64,14	34894	2257	–	6496	
213	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	35,19	710,06	4,58	24987	161	7685	13778	41866
					487,1	2,3	17141	81	–	3101	
		Раздел 9 Наружная отделка									
		9.1 Отделка жилой части здания									
214	1115-0108-1808	Фасад здания из фиброцементных панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	1586,752	422,2	2,72	669924	4323	–	533836	1300061
					419,47	1,07	665601	1694	–	96301	
215	2900-0003-0006(пл)	Фиброцементная плита "Latonit", t=8 мм. ОАО "Лато"	м2	1586,752	5021		7967082		7967082	–	8604449
					–		–		–	637367	
216	2113-0211-0910	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: фиброцементная плита	м2	1586,752	6833		10842276		10842276	–	11709658
					–		–		–	867382	
217	1115-0212-0304	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм НР = 80 %	м2	464,016	1065,83	3,98	494560	1849	153514	272062	827952
					731	1,9	339197	880	–	61330	
218	2108-0102-1501	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м	м2	464,016	444		206023		206023	–	222505
					–		–		–	16482	

219	1115-0402-0403									
	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР = 80 % т.ч. п.3.21: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; кмат1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	464,016	215,62	1,78	100051	827	52016	38087	149189
				101,74	0,86	47208	401	–	11051	
220	1115-0402-0403	Окраска нижней плоскости плит балконов с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	219,168	172,5	1,43	37806	313	19655	14392	56374
				81,39	0,69	17838	152	–	4176	
221	1108-0701-0103									
	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м подвесные. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	872,96	1029,5	2,22	898710	1934	224586	626036	1646726
				770,01	1,11	672190	967	–	121980	
222	1108-0701-0104									
	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102 НР = 93 % К=2,500;	м2 вертикальной проекции	545,6	137,53	0,55	75034	302	32205	39691	123903
				77,95	0,28	42527	151	–	9178	
223	1112-0101-1001									
	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	180,4	1180,13	13,99	212896	2523	7319	187430	432352
				1125,58	3,74	203054	674	–	32026	
224	2107-0510-0902	Нащельник окрашенный	м	242,256	398		96418		96418	–	104131
				–		–		–	7713	
225	1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж НР = 69 %	м2	206,432	5435,88	942,59	1122139	194580	680732	209482	1438151
				1195,68	275,01	246827	56770	–	106530	

226	1115-0108-1807	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	1361,76	432,88	3,32	589483	4523	205898	304413	965408
					278,36	1,07	379062	1454	–	71512	
227	2900-0008-0001(пл)	Утеплитель "Izoterm BEHT ОПТИМА" .	м3	161,0028	14911		2400713		2400713	–	2592770
					–		–		–	192057	
228	1115-0108-1807	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	268,096	432,88	3,32	116054	890	40536	59931	190064
					278,36	1,07	74628	286	–	14079	
229	2111-0401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	18,768	25847		485096		485096	–	523904
					–		–		–	38808	
230	1115-0213-0101	Фасад здания. Стены из кирпича из ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов НР = 80 %	м2	472,328	4175,28	22,64	1972100	10693	765002	959664	3166305
					2533	6,72	1196405	3175	–	234541	
231	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	60,924	22846		1391870		1391870	–	1503220
					–		–		–	111350	
		9.2 Цоколь									
232	1115-0108-1808	Фасад здания из фиброцементных панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	110,66	422,19	2,72	46720	301	–	37230	90666
					419,47	1,07	46419	118	–	6716	
233	2900-0003-0006(пл)	Фиброцементная плита "Latonit", t=8 мм. ОАО "Лато"	м2	110,66	5021		555624		555624	–	600074
					–		–		–	44450	

234	2113-0211-0910									
	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: фиброцементная плита	м2	110,66	6833		756140		756140	–	816631
				–		–		–	60491	
235	1115-0212-0304									
	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм НР = 80 %	м2	19,928	1035,83	4,01	20642	80	5995	11684	34912
				730,98	1,91	14567	38	–	2586	

Итого по ЛС 2-1-2 **128 384 139**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	28 108 255
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 450 238
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	879 443
- материалы, изделия и конструкции, тенге	66 090 448
- накладные расходы, тенге	23 225 264
в т.ч. зарплата, тенге	2 090 274
- сметная прибыль (8 %), тенге	9 509 934

Всего по ЛС 2-1-2 **128 384 139**

Локальная смета № 2-1-3 Отопление и вентиляция

Раздел 1 Система отопления квартир

1	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	175,775	1139,04	15,66	200214	2752	76779	119238	345008
					686,58	5,62	120683	988	–	25556	
2	2305-1001-0309										
		Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1012	1944		1967328		1967328	–	2124714
					–		–		–	157386	

3	2305-1001-0302	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 200 мм, теплоотдачей от 86 Вт до 105 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	64	1985		127040		127040	–	137203
					–		–		–	10163	
4	2304-0905-1814	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	130	182		23660		23660	–	25553
					–		–		–	1893	
5	2304-1008-0432	Клапан термостатический RTR-К, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	130	9521		1237730		1237730	–	1336748
					–		–		–	99018	
6	2305-1207-1902	Головка термостатическая RTR 7091, с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 °С до 26 °С, типа Danfoss	шт.	130	8521		1107730		1107730	–	1196348
					–		–		–	88618	
7	1116-0501-0602	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	1710	1433,03	2,38	2450483	4076	686810	1724743	4509244
					1029	0,2	1759597	345	–	334018	
8	1126-0101-1701	Трубопроводы . Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	1580	638,48	69,25	1008801	109415	420319	405639	1527595
					303,21	34,6	479067	54668	–	113155	

9	2111-0403-0207									
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	1738	196		340648		340648	–	367900
				–		–		–	27252	
10	1120-0101-0318									
	Подпольный канал из оцинкованной стали, толщина 1 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	355	5161,99	32,86	1832507	11665	1503696	314703	2318987
				893,37	11,21	317146	3979	–	171777	
11	1116-1101-0101									
	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	1710	89,46	0,97	152983	1667	1306	147010	323992
				87,73	–	150010	–	–	23999	
	Раздел 2 Поэтажный узел учета на 2 квартиры (36 шт)									
12	1311-0203-0102									
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 % К=36,000;	шт.	36	1242,72	–	44738	–	1394	32508	83426
				1204	–	43344	–	–	6180	
13	2305-1501-1003									
	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 1,5 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, Т макс 95 °С, PN 16, DN 15, типа Danfoss К=36,000;	шт.	36	41087		1479132		1479132	–	1597463
				–		–		–	118331	

14	2304-1009-0801									
	Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 К=36,000;	шт.	54	29008		1566432		1566432	–	1691747
				–		–		–	125315	
15	2304-1009-0403									
	Клапан балансировочный автоматический комбинированный АВ-РМ с наружной резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 К=36,000;	шт.	18	85230		1534140		1534140	–	1656871
				–		–		–	122731	
16	1118-1001-0102									
	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР = 98 % К=36,000;	фильтр	36	1194,47	142,83	43001	5142	594	38094	87583
				1035,14	44,61	37265	1606	–	6488	
17	2304-1013-0905									
	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130 °С, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 К=36,000;	шт.	36	16877		607572		607572	–	656178
				–		–		–	48606	
18	2304-0905-3301									
	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 К=36,000;	шт.	36	4296		154656		154656	–	167028
				–		–		–	12372	
19	2304-0905-3202									
	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 К=36,000;	шт.	72	3558		256176		256176	–	276670
				–		–		–	20494	

20	2304-0905-3203									
	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 К=36,000;	шт.	54	5129		276966		276966	–	299123
				–		–		–	22157	
21	2304-0905-3204									
	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005 К=36,000;	шт.	36	8254		297144		297144	–	320916
				–		–		–	23772	
22	1118-1101-0102									
	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 % К=36,000;	комплект	72	2524,53	–	181766	–	158321	22976	221121
				325,63	–	23445	–	–	16379	
23	2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе К=36,000;	шт.	36	1682		60552		60552	–	65396
				–		–		–	4844	
24	1312-0901-0103									
	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм. Монтаж оборудования НР = 61 % К=36,000;	шт.	36	6676,08	266,61	240339	9598	81269	93661	360720
				4152	113,08	149472	4071	–	26720	
25	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 % К=36,000;	м трубопровода	36	1813,31	21,53	65279	775	47210	17260	89142
				480,39	8,83	17294	318	–	6603	
26	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 % К=36,000;	м трубопровода	36	2113,14	20,89	76073	752	58530	16758	100257
				466,42	8,58	16791	309	–	7426	

27 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 % К=36,000;	м трубопровода	36	2389,53	21,53	86023	775	67954	17260	111546
				480,39	8,83	17294	318	–	8263	
28 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=36,000;	т	0,20376	267504		54507		54507	–	58868
				–		–		–	4361	
29 2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х85 ГОСТ 28778-90 К=36,000;	шт.	216	29		6264		6264	–	6765
				–		–		–	501	
30 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=36,000;	м2	30,6	92,19	2,32	2821	71	1332	984	4109
				46,34	0,26	1418	8	–	304	
31 1113-0301-0409	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-051 за один раз НР = 69 % К=36,000;	м2	30,6	874,28	2,88	26753	88	25576	763	29717
				35,59	0,56	1089	17	–	2201	
32 1308-0304-0306	Шкаф навесной. Установка НР = 72 % К=36,000;	шт.	18	5582,17	2611,33	100479	47004	1743	50213	162747
				2874	1000,44	51732	18008	–	12055	
33 2307-0201-0922	Шкаф навесной для установки узла учета применительно К=36,000;	шт.	18	92641		1667538		1667538	–	1800941
				–		–		–	133403	
	Раздел 4 Система отпления №1 (Ст1, Ст2, Ст5, Ст6)									
34 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	717		2868		2868	–	3097
				–		–		–	229	

35	2304-0905-3301									
	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	4296		17184		17184	–	18559
				–		–		–	1375	
36	2304-0902-3129									
	Кран шаровый с резьбой 2" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 50, типа Genebre	шт.	4	9385		37540		37540	–	40543
				–		–		–	3003	
37	1116-0401-0204									
	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	60	3545,67	71,25	212740	4275	145245	63475	298312
				1053,67	25,83	63220	1550	–	22097	
38	1116-0401-0203									
	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	41	3081,12	48,95	126326	2007	85230	39037	178592
				953,39	18,17	39089	745	–	13229	
39	1116-0301-0105									
	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	36	2021,22	18,33	72764	660	57306	14761	94527
				411,06	7,33	14798	264	–	7002	
40	1116-0301-0104									
	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	52	1888,12	18,37	98182	955	75853	21321	129063
				411,04	7,35	21374	382	–	9560	
41	2304-0905-1241									
	Краны шаровые латунные полнопроходные водоразборные со штуцером 1/2", для воды Т до +80 °С, PN 10, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1569		6276		6276	–	6778
				–		–		–	502	

42 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	98,36	124,75	3	12270	295	9973	1410	14774
				20,35	0,42	2002	41	–	1094	
43 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	49,18	92,19	2,32	4534	114	2141	1582	6605
				46,34	0,28	2279	14	–	489	
44 1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР = 76 %	м3 изоляции	1,19	81096,64	1545,38	96505	1839	63015	24743	130948
				26597,48	761,34	31651	906	–	9700	
45 1113-0501-0103	Поверхности. Оклейка стеклопластиком рулонным в 1 слой применительно НР = 69 %	м2	40,575	2585,83	85,42	104920	3466	45697	39572	156051
				1374,17	39,29	55757	1594	–	11559	
46 2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,04058	300490		12194		12194	–	13170
				–		–		–	976	
47 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	82,5	537		44303		44303	–	47847
				–		–		–	3544	
48 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	189	90,19	0,97	17046	184	282	16248	35958
				87,72	–	16580	–	–	2664	
	Раздел 5 Система отопления №2 (Ст3, Ст4, Ст7, Ст8)									
49 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	15,45	1139,09	15,66	17599	242	6749	10481	30326
				686,6	5,63	10608	87	–	2246	

50	2305-1001-0309	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	92	1944		178848		178848	–	193156
					–		–		–	14308	
51	2304-0905-1814	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	19	182		3458		3458	–	3735
					–		–		–	277	
52	2304-0902-3102	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1650		6600		6600	–	7128
					–		–		–	528	
53	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	70	1317,3	18,34	92211	1284	62154	28701	130585
					411,04	7,34	28773	514	–	9673	
54	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	52	1562,9	18,37	81271	955	58942	21321	110799
					411,04	7,35	21374	382	–	8207	
55	2304-0905-1241	Краны шаровые латунные полнопроходные водоразборные со штуцером 1/2", для воды Т до +80 °С, PN 10, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1569		6276		6276	–	6778
					–		–		–	502	
56	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	35,92	124,72	2,98	4480	107	3642	515	5395
					20,35	0,42	731	15	–	400	
57	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	17,96	92,15	2,34	1655	42	781	577	2411
					46,33	0,22	832	4	–	179	

58 1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР = 76 %	м3 изоляции	0,65	81096,92	1544,62	52713	1004	34421	13515	71526
				26596,92	761,54	17288	495	–	5298	
59 1113-0501-0103	Поверхности. Оклейка стеклопластиком рулонным в 1 слой применительно НР = 69 %	м2	40,575	2585,83	85,42	104920	3466	45697	39572	156051
				1374,17	39,29	55757	1594	–	11559	
60 2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,02308	300490		6935		6935	–	7490
				–		–		–	555	
61 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40	537		21480		21480	–	23198
				–		–		–	1718	
62 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	122	90,2	0,98	11004	119	183	10488	23211
				87,72	–	10702	–	–	1719	
63 1308-0305-0301	Обогреватель настенный. Монтаж с подвеской на крюк НР = 72 %	шт.	1	2183	665	2183	665	929	780	3200
				589	494	589	494	–	237	
64 2305-1002-0202	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	1	17120		17120		17120	–	18490
				–		–		–	1370	

Итого по ЛС 2-1-3 **26 029 929**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 579 051
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 215 459

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					93 716				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					16 957 370				
	- накладные расходы, тенге					3 349 909				
	в т.ч. зарплата, тенге					301 492				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 928 140				
	Всего по ЛС 2-1-3					**26 029 929**				
	Локальная смета № 2-1-4 Водопровод и канализация									
	Раздел 2 Оборудование и материалы выше отметки 0.000									
	2.1 Система В1									
82 1116-0501-0204										
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб +10% длинны трубопровода на фасонные части НР = 98 % К=1,100;	м трубопровода	106,7	1923,99	22,9	205290	2443	1790	197078	434557
				1884,32	0,4	201057	43	–	32189	
83 2301-0601-0305										
	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 +10% длинны трубопровода на фасонные части К=1,100;	м	106,7	777		82906		82906	–	89538
				–		–		–	6632	
84 1116-0501-0201										
	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 % К=1,100;	м трубопровода	396	1473,5	13,64	583505	5402	4828	561848	1236981
				1447,66	0,1	573275	39	–	91628	
85 2301-0601-0302										
	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=1,100;	м	396	179		70884		70884	–	76555
				–		–		–	5671	

86 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	457	90,96	0,98	41569	446	1033	39288	87326
				87,72	–	40090	–	–	6469	
87 2900-0000-0000	Кран шаровый полипропиленовый с накидной гайкой DN15 Vтр 743.0.032	шт	72	880		63360		63360	–	68429
				–		–		–	5069	
88 1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 98 % К=72,000;	узел	36	23500,89	447,67	846032	16116	440684	385771	1330347
				10812	122,56	389232	4412	–	98544	
89 2303-0301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч К=72,000;	шт.	36	23101		831636		831636	–	898167
				–		–		–	66531	
90 2304-1013-0401	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150 °С, PN 16, DN 15, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010 К=72,000;	шт.	36	19360		696960		696960	–	752717
				–		–		–	55757	
91 2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 К=72,000;	комплект	36	2177		78372		78372	–	84642
				–		–		–	6270	
92 2304-1001-0401	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91 К=72,000;	шт.	36	2126		76536		76536	–	82659
				–		–		–	6123	
93 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	35,915	537		19286		19286	–	20829

				–		–		–	1543	
	2.2 Система Т3, Т4									
94 1116-0501-0205										
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб +10% длинны трубопровода на фасонные части НР = 98 % К=1,100;	м трубопровода	143,55	2088,11	26,37	299748	3786	2919	287267	633976
				2041,4	0,61	293043	87	–	46961	
95 2301-0602-0206										
	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 +10% длинны трубопровода на фасонные части К=1,100;	м	143,55	878		126037		126037	–	136120
				–		–		–	10083	
96 1116-0501-0204										
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб +10% длинны трубопровода на фасонные части НР = 98 % К=1,100;	м трубопровода	58,85	1923,99	22,91	113227	1348	987	108698	239679
				1884,32	0,41	110892	24	–	17754	
97 2301-0602-0205										
	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 +10% длинны трубопровода на фасонные части К=1,100;	м	58,85	538		31661		31661	–	34194
				–		–		–	2533	
98 1116-0501-0203										
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб +10% длинны трубопровода на фасонные части НР = 98 % К=1,100;	м трубопровода	116,71	1735,93	19,34	202600	2257	1342	195051	429463

				1705,09	0,27	199001	31	–	31812	
99	2301-0602-0204									
	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 +10% длинны трубопровода на фасонные части К=1,100;	м	116,71	306		35713		35713	–	38570
				–		–		–	2857	
100	1116-0501-0202									
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб +10% длинны трубопровода на фасонные части НР = 98 % К=1,100;	м трубопровода	286	1591,03	16,37	455036	4681	3430	438034	964516
				1562,67	0,17	446925	48	–	71446	
101	2301-0602-0203									
	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 +10% длинны трубопровода на фасонные части К=1,100;	м	286	192		54912		54912	–	59305
				–		–		–	4393	
102	1116-0901-0101									
	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 98 % К=72,000;	узел	36	23500,89	447,67	846032	16116	440684	385771	1330347
				10812	122,56	389232	4412	–	98544	
103	2303-0301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч К=72,000;	шт.	36	23101		831636		831636	–	898167
				–		–		–	66531	
104	2304-1013-0401	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150 °С, PN 16, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 К=72,000;	шт.	36	19360		696960		696960	–	752717
				–		–		–	55757	

105	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 К=72,000;	комплект	36	2177		78372		78372	–	84642
					–		–		–	6270	
106	2900-0000-0000	Кран шаровый полипропиленовый с накидной гайкой DN15 Vтр 743.0.032 К=72,000;	шт	108	880		95040		95040	–	102643
					–		–		–	7603	
107	2304-1001-0405	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91 К=72,000;	шт.	36	3437		123732		123732	–	133631
					–		–		–	9899	
108	2302-0302-6102	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 32х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72	493		35496		35496	–	38336
					–		–		–	2840	
109	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	550,1	90,96	0,97	50039	536	1245	47293	105119
					87,73	–	48258	–	–	7787	
110	2900-0002-0006(пл)	Кран шаровый полипропиленовый с накидной гайкой DN32 Vтр 743.0.032.	шт	4	1600		6400		6400	–	6912
					–		–		–	512	
111	2900-0002-0003(пл)	Кран шаровый полипропиленовый с накидной гайкой DN25 Vтр 743.0.020	шт	2	1100		2200		2200	–	2376
					–		–		–	176	
112	2900-0002-0003	Кран шаровый полипропиленовый с накидной гайкой DN20 Vтр 743.0.020	шт	76	1000		76000		76000	–	82080
					–		–		–	6080	

113	1117-0201-0102	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка НР = 98 %	шт.	36	21839	28,14	786204	1013	661627	121581	980408
					3432,33	13,83	123564	498	–	72623	
114	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	2	200,5	–	401	–	43	351	812
					179	–	358	–	–	60	
115	2304-1010-2705	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 15	шт.	2	4337		8674		8674	–	9368
					–		–		–	694	
116	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	108	1008,78	0,11	108948	12	4306	102537	228404
					968,8	–	104630	–	–	16919	
117	2303-0102-3327	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	36	7197		259092		259092	–	279819
					–		–		–	20727	
118	2303-0102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	36	7743		278748		278748	–	301048
					–		–		–	22300	
119	2303-0102-3303	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	36	2480		89280		89280	–	96422
					–		–		–	7142	
120	2900-0000-0000(пл)	Опора неподвижная хомутовая	шт	30	848		25440		25440	–	27475
					–		–		–	2035	
121	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	290,1	638,48	69,25	185223	20089	77174	74478	280477
					303,21	34,6	87960	10037	–	20776	

122	2111-0403-0314							
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	143,55	644	92446	92446	–	99842
				–	–	–	7396	
123	2111-0403-0312							
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	58,85	450	26483	26483	–	28602
				–	–	–	2119	
124	2111-0403-0310							
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	116,71	396	46217	46217	–	49914
				–	–	–	3697	
125	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	47,53	537	25524	25524	–	27566
					–	–	–	2042

2.3 Система К1

126	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	216	1168,31	1,38	252354	299	70786	177745	464507
					839,21	0,48	181269	103	–	34408	
127	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 110 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	136,2	1803,52	3,36	245640	458	135579	107557	381453
					804,72	1,09	109603	149	–	28256	
128	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	36	11251,5	89,25	405054	3213	304684	96819	542023
					2698,81	45,5	97157	1638	–	40150	
129	2303-0102-1302	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94	шт.	36	957		34452		34452	–	37208
					–		–		–	2756	
130	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	36	21757,39	177,39	783266	6386	667949	109964	964688
					3025,86	91,03	108931	3277	–	71458	
131	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	36	10798,89	67,08	388760	2415	308620	77386	503438
					2159,03	34,44	77725	1240	–	37292	
132	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	36	957		34452		34452	–	37208
					–		–		–	2756	
133	1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР = 98 %	комплект	36	105467,47	352,47	3796829	12689	3686983	101327	4210008

				2698,81	173,28	97157	6238	–	311852	
134	2303-0102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	36	957		34452		34452	–	37208
					–		–		–	2756	
135	2110-0302-0305	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм	шт.	36	657		23652		23652	–	25544
					–		–		–	1892	
136	2302-0601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	72	35		2520		2520	–	2722
					–		–		–	202	
137	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 110	шт.	12	484		5808		5808	–	6273
					–		–		–	465	
138	2302-0302-5917	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72	1286		92592		92592	–	99999
					–		–		–	7407	
139	2302-0301-0506	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	1396		50256		50256	–	54276
					–		–		–	4020	
140	2302-0301-0510	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	8301		298836		298836	–	322743
					–		–		–	23907	
141	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	12	638,42	69,25	7661	831	3192	3080	11600
					303,17	34,58	3638	415	–	859	

142	2111-0403-0424									
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	13,2	2838		37462		37462	–	40459
				–		–		–	2997	
143	2302-1104-0405									
	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	65,95	537		35415		35415	–	38248
				–		–		–	2833	
	2.4 Система К2									
144	1116-0401-0205									
	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	44	5299,86	69,16	233194	3043	185140	45193	300658
				1022,98	25,09	45011	1104	–	22271	
145	2302-0601-0903									
	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 110	шт.	1	99		99		99	–	107
				–		–		–	8	
146	2302-0601-0803									
	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	3	484		1452		1452	–	1568
				–		–		–	116	
147	1116-0801-0101									
	Воронки водосточные с электрообогревом. Установка НР = 98 %	воронка	2	17999	327,5	35998	655	28062	7190	46643
				3640,5	28	7281	56	–	3455	
148	2302-0403-1502									
	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 100 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	364		728		728	–	786
				–		–		–	58	

149	2302-0101-0620									
	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 100 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2210		4420		4420	–	4774
				–		–		–	354	
150	1126-0101-1701									
	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	16,7	638,44	69,22	10662	1156	4442	4288	16146
				303,23	34,61	5064	578	–	1196	
151	2111-0403-0324									
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	18,37	1705		31321		31321	–	33827
				–		–		–	2506	
152	2302-1104-0405									
	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,4	537		6122		6122	–	6612
				–		–		–	490	

Итого по ЛС 2-1-4	**21 836 423**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 740 353
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	105 390
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 429
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 697 571
- накладные расходы, тенге	3 675 595
в т.ч. зарплата, тенге	330 804
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 617 514
Всего по ЛС 2-1-4	**21 836 423**

Локальная смета № 2-1-5 Электроосвещение
Раздел 2 Освещение технического подполья и чердачного помещения, коммунальное освещение

30	1308-0305-0302	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк НР = 72 %	шт.	83	2573,22	883,48	213577	73329	77034	84676	322113
					761,61	655,31	63214	54391	–	23860	
31	2900-0001-0000(пл)	Светильник пылевлагозащищенный LE OBL WH 6 W L210	шт	60	2054		123240		123240	–	133099
					–		–		–	9859	
32	2900-0001-0000(пл)	Светильник пылевлагозащищенный LED RBL WH 12W 6K d188	шт	22	1866		41052		41052	–	44336
					–		–		–	3284	
33	2307-0106-0355	Светильник светодиодный уличный модели ПСС КТ-50, световой поток 5500 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	1	18074		18074		18074	–	19520
					–		–		–	1446	
34	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	19	1389,63	140,74	26403	2674	1341	16635	46481
					1178,32	37,68	22388	716	–	3443	
35	2307-0101-2501	Светильники аварийного освещения, модели ZY8810B, мощность 6 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	17	21171		359907		359907	–	388700
					–		–		–	28793	
36	2307-0101-2502	Светильники аварийного освещения, "Выход"	шт.	2	6899		13798		13798	–	14902
					–		–		–	1104	
37	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	49	1992,51	785,53	97633	38491	6332	56958	166958

				1077,76	536,69	52810	26298	–	12367	
38	2900-0000-0000(пл)	Светильник светодиодный ЛУЧ-220-С 103 МВФ	шт	29	12635		366415		366415	–	395728
				–		–		–	29313	
39	2307-0106-0836	Светильник офисный светодиодный модель СПБ-2, мощность 10 Вт, световой поток 720 лм, цветовая температура 4000-6500 К, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	20	1284		25680		25680	–	27734
				–		–		–	2054	
40	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	2829,5	20	5659	40	2893	1963	8232
				1363	–	2726	–	–	610	
41	2900-0001-0000(пл)	Выключатель АП 50Б-3МТ (Пуск, стоп)	шт	2	4875		9750		9750	–	10530
				–		–		–	780	
42	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	21	433,29	3,62	9099	76	272	6322	16655
				416,71	1,38	8751	29	–	1234	
43	2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, Carmen Opak	шт.	21	351		7371		7371	–	7961
				–		–		–	590	
44	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	22	484,73	3,45	10664	76	155	7528	19647
				474,23	1	10433	22	–	1455	
45	2307-0218-1802	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 (ИЭК) Форс ВС20-1-0-ФСр	шт.	22	960		21120		21120	–	22810
				–		–		–	1690	

46 2307-0202-0601	Коробки монтажные для выключателей и розеток У-192	шт.	21	103		2163		2163	–	2336
				–		–		–	173	
47 2307-0202-0101	Коробки распределительные скрытой установки У-197	шт.	90	309		27810		27810	–	30035
				–		–		–	2225	
48 2307-0202-0525	Коробки монтажные распаячные для открытой установки , IP55, 6 гермовводов, размерами 65 мм х 40 мм, типа ИЭК	шт.	60	309		18540		18540	–	20023
				–		–		–	1483	
49 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	85	430,64	14,92	36604	1268	10278	18268	59262
				294,8	3,69	25058	314	–	4390	
50 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	85	26		2210		2210	–	2387
				–		–		–	177	
51 1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	200	545,36	35,38	109071	7076	24275	57555	179956
				388,6	11,09	77720	2218	–	13330	
52 2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	200	70		14000		14000	–	15120
				–		–		–	1120	
	Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция									
53 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	285	332,74	149,21	94831	42525	12862	38218	143693
				138,4	47,85	39444	13636	–	10644	

54	2306-0128-0947									
	Кабели силовые с медными жилами ВВГ 4х120 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,005	15585975		77930		77930	–	84164
				–		–		–	6234	
55	2306-0128-1016	Кабели силовые ВВГ 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,095	8233211		782155		782155	–	844727
				–		–		–	62572	
56	2306-0128-0420	Кабели силовые с медными жилами ВВГ 4х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	2033436		10167		10167	–	10980
				–		–		–	813	
57	2306-0128-1006	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,005	2673717		13369		13369	–	14439
				–		–		–	1070	
58	2306-0128-1005	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,065	1690517		109884		109884	–	118675
				–		–		–	8791	
59	2306-0128-0404	Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0075	541830		4064		4064	–	4389
				–		–		–	325	
60	2306-0128-0902	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0705	364473		25695		25695	–	27751
				–		–		–	2056	
61	1308-0206-1303									
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	777,5	376,74	2,74	292913	2131	124086	120586	446579
				214,4	1,01	166696	784	–	33080	
62	1308-0201-0501	Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам НР = 72 %	шт.	18	166,06	–	2989	–	–	2152	5552
				166,06	–	2989	–	–	411	

63 1308-0201-0503	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам НР = 72 %	шт.	38	207,61	–	7889	–	–	5680	14655
				207,61	–	7889	–	–	1086	
64 1308-0201-0506	Жилы проводов или кабелей сечением до 150 мм2. Присоединение к зажимам НР = 72 %	шт.	8	387,5	–	3100	–	–	2232	5759
				387,5	–	3100	–	–	427	
65 2306-1702-1009	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-120 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,08	59736		4779		4779	–	5161
				–		–		–	382	
66 2306-1702-1006	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-50 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,2	16316		3263		3263	–	3524
				–		–		–	261	
67 2306-1702-1003	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,18	6761		1217		1217	–	1314
				–		–		–	97	
68 2306-1702-1002	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,18	6131		1104		1104	–	1192
				–		–		–	88	
	Раздел 4 1-9 этаж, поквартирная разводка									
69 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	9	3764,11	95,33	33877	858	7153	18842	56937
				2874	33,67	25866	303	–	4218	
70 2307-0201-0603	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	9	27814		250326		250326	–	270352
				–		–		–	20026	

71 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=168,000;	шт.	336	5053,86	116,09	1698096	39006	743154	667605	2554957
				2726	33,61	915936	11293	–	189256	
72 2307-0204-0632	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 К=168,000;	шт.	336	1294		434784		434784	–	469567
				–		–		–	34783	
73 1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 % К=168,000;	шт.	336	601,29	91,35	202035	30693	7179	126328	354632
				488,58	33,61	164163	11293	–	26269	
74 2307-0501-0901	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 К=168,000;	шт.	336	6790		2281440		2281440	–	2463955
				–		–		–	182515	
75 2307-0222-0104	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89 К=168,000;	шт.	336	1391		467376		467376	–	504766
				–		–		–	37390	
76 2404-0207-3113	Зажимы ответвительные изолированные К=168,000;	шт.	756	1195		903420		903420	–	975694
				–		–		–	72274	
77 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=168,000;	шт.	1344	2829,24	19,94	3802502	26799	1943831	1318948	5531166
				1363	–	1831872	–	–	409716	
78 2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 К=168,000;	шт.	336	492		165312		165312	–	178537
				–		–		–	13225	

79	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 К=168,000;	шт.	336	3180		1068480		1068480	–	1153958
					–		–		–	85478	
80	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 К=168,000;	шт.	336	3180		1068480		1068480	–	1153958
					–		–		–	85478	
81	2307-0204-1617	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 К=168,000;	шт.	336	3426		1151136		1151136	–	1243227
					–		–		–	92091	
82	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	1,8	4267		7681		7681	–	8295
					–		–		–	614	
83	1308-0305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	112	724,52	12,02	81146	1346	937	57107	149313
					704,13	4,04	78863	452	–	11060	
84	2307-0219-0101	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	112	183		20496		20496	–	22136
					–		–		–	1640	
85	2306-1707-0202	Коробка потолочная Л253	шт.	72	172		12384		12384	–	13375
					–		–		–	991	
86	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	126	433,32	3,65	54598	460	1630	37928	99928
					416,73	1,35	52508	170	–	7402	
87	2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 Carman Opak	шт.	126	351		44226		44226	–	47764
					–		–		–	3538	

88 1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	144	433,33	3,65	62399	526	1864	43346	114205
				416,73	1,35	60009	194	–	8460	
89 2307-0218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 Carmen Opak	шт.	144	369		53136		53136	–	57387
				–		–		–	4251	
90 1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	36	1135,14	17,94	40865	646	5041	25433	71602
				977,17	4,03	35178	145	–	5304	
91 2307-0220-1001	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	36	1529		55044		55044	–	59448
				–		–		–	4404	
92 1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	300	1135,09	17,92	340527	5376	42003	211937	596661
				977,16	4,03	293148	1209	–	44197	
93 2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	300	419		125700		125700	–	135756
				–		–		–	10056	

94	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	108	515,42	3,66	55665	395	2503	38097	101263
					488,58	1,34	52767	145	–	7501	
95	2307-0220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	108	559		60372		60372	–	65202
					–		–		–	4830	
96	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	36	528,72	4,36	19034	157	253	13444	35076
					517,33	1,33	18624	48	–	2598	
97	2307-0220-0515	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	36	391		14076		14076	–	15202
					–		–		–	1126	
98	2307-0202-0601	Коробки монтажные для выключателей и розеток	шт.	576	103		59328		59328	–	64074
					–		–		–	4746	
99	1310-0408-0505	Звонок. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	36	1298,06	–	46730	–	938	27933	80636
					1272	–	45792	–	–	5973	
100	2307-0210-0101	Звонок с кнопкой	шт.	36	1506		54216		54216	–	58553
					–		–		–	4337	

101 2307-0202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	36	525		18900		18900	–	20412
				–		–		–	1512	
102 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	6192	332,74	149,21	2060326	923908	279445	830347	3121927
				138,4	47,85	856973	296287	–	231254	
103 2306-0144-0604	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,1664	658063		767565		767565	–	828970
				–		–		–	61405	
104 2306-0144-0602	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	4,68	274229		1283392		1283392	–	1386063
				–		–		–	102671	
105 2306-0144-0401	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,3456	119601		41334		41334	–	44641
				–		–		–	3307	

Итого по ЛС 2-1-5	**27 796 674**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 914 917
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 197 856
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	419 947
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 788 819
- накладные расходы, тенге	3 836 068
в т.ч. зарплата, тенге	345 246
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 059 013
Всего по ЛС 2-1-5	**27 796 674**

Итого по акту	282 826 845
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	52 268 241
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 437 621
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 206 403
- материалы, изделия и конструкции, тенге	157 522 888
Накладные расходы, тенге	45 647 961
- в т.ч. зарплата, тенге	4 108 317
Сметная прибыль (8 %), тенге	20 950 133
Всего по акту	**282 826 845**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	2 545 442
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	4 851 329
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 804 472**
Итого в текущих ценах с 05.04.19г.	**296 028 088,06**
в текущих и прогнозных ценах	**306 093 043,05**
Налог на добавленную стоимость	**36 731 165,17**
Всего по акту с НДС	**342 824 208,22**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Service СМУ"

Р.К. Шкибаев

Субподрядчик:
Директор
ТОО "AST Qurylys 22"

Р.К. Алимханов