Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2022 года

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Құрылыс-2015"
Договор: №29 от 06.10.2022г.

Наименование строительства и его адрес: Строительства "Прокладка внутренних сетей газоснабжения и установка газового отопления в здании врачебного амбулатории по адресу Жамбылская область, Шуский район, Жанажолский сельский округ с. Жана жол, ул. Таниберген №28"

№п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительства "Прокладка внутренних сетей газоснабжения и установка газового отопления в здании врачебного амбулатории по адресу Жамбылская область Шусский район Жанажолский сельский округ с. Жана жол ул. Таниберген №28"	2 737 825,90								372 782,1
	в т.ч. НДС	293 338,49								39 940,94
	Удержание 30% аванса	821 347,77								111 834,63
	Итого к оплате									**260 947,48**

Заказчик:
КГУ "Управление энергетики жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

Руководитель

_____ **Муздыбеков Р.О.**

м.п.

Подрядчик:
ТОО "Құрылыс-2015"

Директор

_____ **Абильдаев С.Б.**

м.п.

Технадзор:

ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"
Эксперт

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Құрылыс-2015"**

(организация, адрес, телефон)

Объект **Строительства "Прокладка внутренних сетей газоснабжения и установка газового отопления в здании врачебного амбулатории по адресу Жамбылская область, Шуский район, Жанажолский сельский округ, с. Жана жол, ул. Таниберген №28"**

(наименование)

Договор: №29 от 06.10.2022г.

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2022 год

Составлен (а) в текущих ценах 4-квартала 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №06-01-01									
		РАЗДЕЛ 1. Газопроводы среднего давления									
		Установка шкафа ГРПШ									
13	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами. м3 грунта.**	**м3 грунта**	**0,28**	**2126,97**		**596**			**429**	**1107**
		НР-72%; СП-8%			**2126,97**		**596**			**82**	
14	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,21**	**1109,98**		**233**			**168**	**433**
		НР-72%; СП-8%			**1109,98**		**233**			**32**	
15	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Бетонирование**	**м3**	**0,21**	**4655,85**	**1306,88**	**978**	**274**	**364**	**368**	**1454**
		НР-91%; СП-8%			**1616,15**	**309,82**	**339**	**65**		**108**	
16	**С1212-101-2013 212-101-2013 212-101-2013 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	**м3**	**0,214**	**18256**		**3907**		**3907**		**4220**
		СП-8%								**313**	
17	**С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125мм, толщиной от 2 до 16мм**	**т**	**0,026**	**424901**		**11047**		**11047**		**11931**
		СП-8%								**884**	
18	**Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.17**	**Установка шкафа**	**шт**	**1**	**11588,96**	**4351,99**	**11589**	**4352**	**135**	**6339**	**19362**
		СП-8%			**7102,4**	**1701,64**	**7102**	**1702**		**1434**	
		Ограждение для ГРПШ									
28	**Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,34**	**3352,02**		**1140**			**821**	**2118**
		НР-72; СП-8%			**3352,02**		**1140**			**157**	

29	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Разравнивание лишнего грунта	м3 грунта	0,34	1109,98		377			272	701
		НР-72%; СП-8%			1109,98		377			52	
30	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкции	0,15	145284,13	1915,6	21793	287	1854	13623	38249
		НР-69%; СП-8%			131008,58	617,67	19651	93		2833	
31	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125мм, толщиной от 2 до 16мм	т	0,15	424901		63735		63735		68834
		СП-8%								5099	
32	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонирование	м3	0,34	4655,85	1306,88	1583	444	589	596	2353
		НР-91%; СП-8%			1616,15	309,82	549	105		174	
33	С1212-101-2013 212-101-2013 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	0,347	18256		6335		6335		6842
		СП-8%								507	
34	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,753	104,26	3,08	391	12	165	149	583
		НР-69%; СП-8%			57,27	0,35	215	1		43	
35	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,753	86,72	2,19	325	8	192	88	446
		НР-69%; СП-8%			33,47	0,35	126	1		33	
36	Е11-090306-0103 1109-0306-0103 РСНБ РК 2015	Перегородки стальные сетчатые. Монтаж	м2	16,5	936,5	25,83	15452	426	2409	8831	26227
		НР-69%; СП-8%			764,64	10,98	12617	181		1944	
37	Е11-090403-0302 1109-0403-0302 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып. 11	Ворота секционные площадью 9м2. Монтаж	м2	3	1457,48	5,73	4372	17		3005	7968
		НР-69%; СП-8%			1451,75		4355			590	
38	С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	18,3	1584		28987		28987		31306
		СП-8%								2319	
39	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,004	1604404,44	606428,07	6418	2426	1436	3291	10486
		НР-99%; СП-8%			639018,09	191973,88	2556	768		777	
40	С1241-112-0112 241-112-0112 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0мм	шт	2	286		572		572		618
		СП-8%								46	
41	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	12	1735,27	1084,92	20823	13019		11578	34993
		НР-99%; СП-8%			650,35	324,21	7804	3891		2592	

42	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ100 SDR11, PN16 диаметром 63 мм	шт	9	880		7920		7920		8554
		СП-8%								634	
43	С1241-208-1806 241-208-1806 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90°, ПЭ100 SDR11, PN16 диаметром 63 мм	шт	3	1956		5868		5868		6337
		СП-8%								469	
44	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,128	3352,02		429			309	797
		НР-72%; СП-8%			3352,02		429			59	
45	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Разравнивание лишнего грунта	м3 грунта	0,128	1109,98		142			102	264
		НР-72%; СП-8%			1109,98		142			20	
46	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоналичивание из бетона В15. Устройство	м3	0,112	21971,37	1306,88	2461	146	2133	196	2870
		НР-91%; СП-8%			1616,15	309,82	181	35		213	
47	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,016	3203,39	2083,71	51	33		31	89
		НР-93%; СП-8%			1115,33	949,58	18	15		7	
48	С1211-201-0506 211-201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,016	4035		65		65		70
		СП-8%								5	
49	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт	1	6027,3	966,38	6027	966	483	5311	12245
		НР-108%; СП-8%			4577,92	340,02	4578	340		907	
50	С1251-102-0712 251-102-0712 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 марки СКМ 2.50	шт	1	10839		10839		10839		11706
		СП-8%								867	
51	С1251-101-0402 251-101-0402 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 2	м2	0,398	20809		8282		8282		8945
		СП-8%								663	
52	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,001	531110		531		531		573
		СП-8%								42	
53	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические . Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,8	104,26	3,08	83	2	35	32	124
		НР-69%; СП-8%			57,27	0,35	46			9	
54	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,2	86,72	2,19	17		11	5	24
		НР-69%; СП-8%			33,47	0,35	7			2	
		Испытание газопровода									
58	Е11-250211-0105 1125-0210-0105 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.15	Трубопроводы промысловые диаметром 250мм. Очистка полости и испытание на прочность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 Мпа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,106	146451,7	123296,36	15524	13069	139	4397	21515

		НР-91%; СП-8%			21843,07	23742,63	2315	2517		1594	
		Итого по локальной смете:									230405,6
		В том числе									
		Накладные расходы									59744
		Сметная прибыль									25509
		Оборудование									
		Сметная стоимость									315658,6
		ИТОГО:									315658,6
		Временные здания и сооружения 1,3%									4103,56
		Итого с временными									319762,16
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,3%									7354,53
		Итого с зимними									327117
		Непредвиденные работы и затраты 2%									6542,33
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									333659
		в том числе в текущих ценах на 2022 год-100%, К=1,0500514									350359
		Всего:									350359
		Налог на добавленную стоимость 12%									42043
		Всего:									392402
		Понижающий коэффициент									0,95
		Всего:									**372 782,1**
		в т.ч. НДС									39940,94

Заказчик:
КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

Руководитель

_____ **Муздыбеков Р.О.**

м.п.

Подрядчик:
ТОО "Құрылыс-2015"

Директор

_____ **Абильдаев С.Б.**

м.п.

Технадзор:
ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"

Эксперт

_____ **Шегебаев А.Н.**

м.п.