Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2022 года

Заказчик: КГУ "Управление энергетики жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Құрылыс-2015"
Договор: №30 от 18.10.2022г.

Наименование строительства и его адрес: Строительства. Прокладка внутренних сетей газоснабжения и установка газового отопления зд. фельдшерского амбулаторного пункта, по адресу ул. Шекей №17/1 в с. Енбекши, Ески-Шуского с.о., Шуского района, Жамбылской области

№п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Прокладка внутренних сетей газоснабжения и установка газового отопления в здании фельдшерского амбулаторного пункта, расположенного по адресу улица Шекей №17/1 в селе Енбекши Ески-Шусского сельского округа Шусского района Жамбылской области	1 508 628,54								1 508 628,54
	в т.ч. НДС	161 638,77	0,00							161 638,77
	Удержание 30% аванса	452 588,56	0,00							452 588,56
	Итого к оплате	**1 056 039,98**	**0,0**							**1 056 039,98**

Заказчик:
КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

Руководитель

Муздыбеков Р.О.
м.п.

Технадзор:

ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"

Эксперт _____ **Шегебаев А.Н.**
м.п.

Подрядчик:
ТОО "Құрылыс-2015"

Директор

Абильдаев С.Б.
м.п.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Құрылыс-2015"**
(организация, адрес, телефон)

Объект **Строительства. Прокладка внутренних сетей газоснабжения и установка газового отопления зд. фельдшерского амбулаторного пункта, по адресу ул. Шекей №17/1 в с. Енбекши, Ески-Шуского с.о., Шуского района, Жамбылской области**
(наименование)

Договор: №30 от 18.10.2022г.

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2022 год

Составлен (а) в текущих ценах 4-квартала 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №02-01-01									
		РАЗДЕЛ 1. ГСВ									
1	**Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**4**	**1523,67**	**36,27**	**6095**	**145**	**618**	**5346**	**12355**
		НР-99%; СП-8%			**1332,8**	**17,09**	**5331**	**68**		**915**	
2	**С1242-203-1202 242-203-1202 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт**	**1**	**28250**		**28250**		**28250**		**30510**
		СП-8%								**2260**	
3	**С1242-203-1201 242-203-1201 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN15**	**шт**	**1**	**25747,00**		**25747**		**25747**		**27807**
		СП-8%								**2060**	
4	**С1242-301-0903 242-301-0903 РСНБ РК 2015**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для жидких и газообразных сред, Т до +150С, PN 25 марки 15кч16п, нж ГОСТ 5761-2005 DN 50**	**шт**	**1**	**32412**		**32412**		**32412**		**35005**
		СП-8%								**2593**	
5	**С1242-203-1401 242-203-1401 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт**	**1**	**6553**		**6553**		**6553**		**7077**
		СП-8%								**524**	
6	**Е11-180101-0207 1118-0101-0207 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.17**	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч). Установка**	**котел**	**1**	**110080,29**	**16503,06**	**110080**	**16503**	**17216**	**81522**	**206930**
		НР-98%; СП-8%			**76361,4**	**6824,72**	**76361**	**6825**		**15328**	
7	**513-104-0402 513-104-0402 РСНБ РК 2015**	**Котел газовый напольный модели GA 35K, тепловая мощность отопительной системы 35 кВт (резерв 1шт)**	**шт**	**2**	**265804**		**531608**				**531608**
									531608		
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы									
8	**Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. И доп.вып.1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,01**	**912130,37**	**259953,49**	**9121**	**2600**	**223**	**7421**	**17866**
		НР-99%; СП-8%			**629832**	**119768,27**	**6298**	**1198**		**1323**	

9	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. И доп.вып.1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	912130,37	259953,49	912	260	22	742	1786
		НР-99%; СП-8%			629832	119768,27	630	120		132	
10	С1241-102-0103 241-102-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0мм	м	5,020	468		2349		2349		2537
		СП-8%								188	
11	С1241-102-0108 241-102-0108 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8мм	м	6,024	791		4765		4765		5146
		СП-8%								381	
12	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1,004	1891		1899		1899		2051
		СП-8%								152	
13	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской	м2	2,2	113,59	3,98	250	9	186	39	312
		НР-69%; СП-8%			25,14	0,52	55	1		23	
14	Е11-250210-0105 1125-0210-0105 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.15	Трубопроводы промысловые диаметром 250мм. Очистка полости и испытание на прочность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 Мпа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,011	146451,7	123296,36	1611	1356	14	456	2233
		НР-91%; СП-8%			21843,07	23742,63	240	261		166	
Локальная смета №06-01-01 Наружные сети газоснабжения											
		РАЗДЕЛ 1. Газопроводы среднего давления									
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	24,82	225,33	225,33	5593	5593		679	6774
		НР-72%; СП-8%				38		943		502	
2	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	17	36,27	36,27	617	617		175	855
		НР-72%; СП-8%				14,32		243		63	
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разравниваниелишнего грунта	м3 грунта	7,82	1849,54		14463			10414	26867
		НР-72%; СП-8%			1849,54		14463			1990	
		Монтаж газопровода									
4	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметром 65мм. Укладка	км трубопровода	0,012	339812,39	86475,03	4078	1038	1	3324	7994
		НР-99%; СП-8%			253285	26532,35	3039	318		592	
5	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р50838-2011 размерами 63х5,8мм	м	19,574	797		15600		15600		16848
		СП-8%								1248	
6	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром до 100мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенный в футляре	7,5	1422,55	8,49	10669	64	1199	9331	21600
		НР-99%; СП-8%			1254,18	2,53	9406	19		1600	
7	С1241-102-0185 241-102-0185 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х5,0мм	м	7,5	5897		44228		44228		47765
		СП-8%								3538	

8	Е11-220301-0201 11223-0301РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.1	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	796071,39	226046,51	2388	678	67	1936	4670
		НР-99%; СП-8%			547680	104146,32	1643	312		346	
9	С1241-102-0108 241-102-0108 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	2,51	990		2485		2485		2684
		СП-8%								199	
		Ковер и контрольная трубка									
10	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство контрольной трубки и ковера	шт	6	8075,39	2286,41	48452	13718	11077	28603	83219
		НР-99%; СП-8%			3942,86	872,53	23657	5235		6164	
		Установка шкафа ГРПШ									
13	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонирование	м3	0,21	4274,58	1136,42	898	239	364	320	1315
		НР-91%; СП-8%			1405,35	269,41	295	57		97	
14	С1212-101-2013 212-101-2013 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	0,214	18256		3907		3907		4220
		СП-8%								313	
15	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,026	424901		11047		11047		11931
		СП-8%								884	
16	Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.17	Установка шкафа	шт	1	10094,91	3784,34	10095	3784	135	5512	16856
		НР-72%; СП-8%			6176	1479,69	6176	1480		1249	
17	С1245-501-0112 245-501-0112 РСНБ РК 2015	Шкаф ГРПШ-6	шт	1	37132		37132		37132		40103
		СП-8%								2971	
18	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Вентиль. Установка	т фасонных частей	0,004	87298,21	3311,7	349	13	126	214	608
		НР-99%; СП-8%			52372,4	1560,3	209	6		45	
19	С1242-201-01401 242201-0101 РСНБ РК 2015	Кран чугунный фланцевый, конусный сальниковый, для воды нефти и масла, Т до +100С, PN10, марки 11ч86к ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт	1	14052		14052		14052		15176
		СП-8%								1124	
20	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.1	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	796071,39	226046,51	796	226	22	645	1556
		НР-99%; СП-8%			547680	104146,32	548	104		115	
21	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	0,502	990		497		497		537
		СП-8%								40	
22	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	624,68	34,92	1249	70	42	1126	2565
		НР-99%; СП-8%			568,64		1137			190	
23	С1261-301-1372 261-301-1372 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт	2	901		1802		1802		1946
		СП-8%								144	

24	Е11130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические . Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	2,98	96,39	2,68	287	8	131	103	421
		НР-69%; СП-8%			49,8	0,3	148	1		31	
25	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,98	82,07	1,9	245	6	152	60	329
		НР-69%; СП-8%			29,1	0,3	87	1		24	
		Ограждение для ГРПШ									
66	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Предупредительная сигнальная лента	км кабеля	0,017	31403,2	21493,3	534	365		153	742
		НР-61%; СП-8%			9909,9	4870,87	168	83		55	
67	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	17	32		544		544		588
		СП-8%								44	
68	С1243-105-0304 243-105-0304 РСНБ 2015	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х4,0 (ок)-0,66	км	0,017	354157		6021		6021		6502
		СП-8%								482	
		РАЗДЕЛ 2. Газопроводы низкого давления									
70	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.1	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,008	796071,39	226046,51	6369	1808	179	5162	12453
		НР-99%; СП-8%			547680	104146,32	4381	833		922	
71	С1241-102-0108 241-102-0108 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	8,032	791		6353		6353		6861
		СП-8%								508	
72	С1214-102-0102 214-102-0102 РСНБ 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12мм	т	0,006	457179		2743		2743		2962
		СП-8%								219	
73	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,001	531110		531		531		574
		СП-8%								43	
74	Е11-250211-0105 1125-0210-0105 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.15	Трубопроводы промысловые диаметром 250мм. Очистка полости и испытание на прочность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 Мпа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,008	127520,47	107214,23	1020	858	10	289	1414
		НР-91%; СП-8%			18993,98	20645,77	152	165		105	
75	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединении методом радиографирования, избыточное давление среды до 10МПа (100 кгс/см2)	стык	1	26028,46	24592	26028	24592	10	5394	33936
		НР-91%; СП-8%			1426,56	4500,76	1427	4501		2514	
76	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100мм. Установка	т фасонных частей	0,001	1441954,94	527328,76	1442	527	359	715	2330
		НР-99%; СП-8%			555667,9	166933,81	556	167		173	
77	С1242-209-0902 242-209-0902 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной , для газа, Т до +200С, PN40 ГОСТ 21345-2005DN20	шт	1	8358		8358		8358		9027
		СП-8%								669	
		Итого по локальной смете:									1052524,53
		В том числе									
		Накладные расходы									169681
		Сметная прибыль									55247
		Оборудование									

		Сметная стоимость									1277452,86
		ИТОГО:									1277453
		Временные здания и сооружения 1,3%									16606,89
		Итого с временными									1294059,74
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,3%									29763,37
		Итого с зимними									1323823
		Непредвиденные работы и затраты 2%									26476,46
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									1350300
		в том числе в текущих ценах на 2022 год-100%, К=1,0500514									1417884
		Всего:									1417884
		Налог на добавленную стоимость 12%									170146
		Всего:									1588030
		Понижающий коэффициент									0,95
		Всего:									**1 508 628,54**
		в т.ч. НДС									161638,77

Заказчик:
КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

Руководитель
_____**Муздыбеков Р.О.**
м.п.

Технадзор:
ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"

Эксперт
_____ **Шегебаев А.Н.**
м.п.

Подрядчик:
ТОО "Құрылыс-2015"

Директор
_____**Абильдаев С.Б.**
м.п.