Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2022 года

Заказчик: КГУ "Управление энергетики жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Құрылыс-2015"
Договор: №30 от 18.10.2022г.

Наименование строительства и его адрес: Строительства. Прокладка внутренних сетей газоснабжения и установка газового отопления зд. фельдшерского амбулаторного пункта, по адресу ул. Шекей №17/1 в с. Енбекши, Ески-Шуского с.о., Шуского района, Жамбылской области

№п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительства. Прокладка внутренних сетей газоснабжения и установка газового отопления зд. фельдшерского амбулаторного пункта, по адресу улица Шекей №17/1 в селе Енбекши Ески-Шусского с.о., Шусского района Жамбылской области	1 860 245,35								351 616,8
	в т.ч. НДС	199 312,00								37 673,23
	Удержание 30% аванса	558 073,61								105 485,05
	Итого к оплате									**246 131,79**

Заказчик:
КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

Руководитель
_____ **Муздыбеков Р.О.**
м.п.

Технадзор:

ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"

Эксперт _____ **Шегебаев А.Н.**
м.п.

Подрядчик:
ТОО "Құрылыс-2015"

Директор
_____ **Абильдаев С.Б.**
м.п.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Құрылыс-2015"**
(организация, адрес, телефон)

Объект **Строительства. Прокладка внутренних сетей газоснабжения и установка газового отопления зд. фельдшерского амбулаторного пункта, по адресу ул. Шекей №17/1 в с. Енбекши, Ески-Шуского с.о., Шуского района, Жамбылской области**
(наименование)

Договор: №30 от 18.10.2022г.

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2022 год

Составлен (а) в текущих ценах 4-квартала 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №06-01-01 Наружные сети газоснабжения									
		РАЗДЕЛ 1. Газопроводы среднего давления									
		Установка шкафа ГРПШ									
11	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами. М3 грунта**	**м3 грунта**	**0,28**	**1849,54**		**518**			**373**	**962**
		НР-72%; СП-8%			**1849,54**		**518**			**71**	
12	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3**	**0,21**	**965,2**		**203**			**146**	**377**
		НР-72%; СП-8%			**965,2**		**203**			**28**	
		Ограждение для ГРПШ									
26	**Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столобов. Копание вручную без креплении без откосов глубиной до 0,7м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,34**	**2914,8**		**991**			**714**	**1841**
		НР-72%; СП-8%			**2914,8**		**991**			**136**	
27	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Разравнивание лишнего грунта**	**м3 грунта**	**0,34**	**965,2**		**328**			**236**	**609**
		НР-72%; СП-8%			**965,2**		**328**			**45**	
28	**Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.16**	**Ограждения защитные оборудования. Монтаж**	**т конструкции**	**0,15**	**127946,19**	**1665,74**	**19192**	**250**	**1854**	**11846**	**33521**
		НР-69%; СП-8%			**113920,5**	**537,1**	**17088**	**81**		**2483**	
29	**С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,15**	**424901**		**63735**		**63735**		**68834**
		СП-8%								**5099**	

30	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонирование	м3	0,34	4274,58	1136,42	1453	386	589	518	2129
		НР-91%; СП-8%			1405,35	269,41	478	92		158	
31	С1212-101-2013 212-101-2013 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	0,347	18256		6335		6335		6842
		СП-8%								507	
32	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,753	96,39	2,68	362	10	165	130	531
		НР-69%; СП-8%			49,8	0,3	187	1		39	
33	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,753	82,07	1,9	308	7	192	76	415
		НР-69%; СП-8%			29,1	0,3	109	1		31	
34	Е11-090306-0103 1109-0306-0103 РСНБ РК 2015	Перегородки стальные сетчатые. Монтаж	м2	16,5	833,4	22,46	13751	371	2410	7679	23145
		НР-69%; СП-8%			664,9	9,55	10971	158		1714	
35	Е11-090403-0302 1109-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.11	Ворота секционные площадью 3м2. Монтаж	м2	3	1267,37	4,98	3802	15		2613	6928
		НР-69%; СП-8%			1262,39		3787			513	
36	С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3ммх50мм	м2	18,3	1584		28987		28987		31306
		СП-8%								2319	
37	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм. Установка	т фасонных частей	0,005	1441954,94	527328,76	7210	2637	1795	3577	11650
		НР-99%; СП-8%			555667,9	166933,81	2778	835		863	
38	С1241-112-0109 241-112-0109 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0мм	шт	3	181		543		543		586
		СП-8%								43	
39	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	1	1508,93	943,41	1509	943		839	2536
		НР-99%; СП-8%			565,52	281,92	566	282		188	
40	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленованя электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN16 диаметром 63мм	шт	7	880		6160		6160		6653
		СП-8%								493	
41	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столобов. Копание вручную без креплении без откосов глубиной до 0,7м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,128	2914,8		373			269	693
		НР-72%; СП-8%			2914,8		373			51	
42	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Разравнивание лишнего грунта	м3 грунта	0,128	965,2		124			89	230
		НР-72%; СП-8%			965,2		124			17	

43	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание из бетона В15. Устройство	м3	0,112	21590,1	1136,42	2418	127	2133	171	2796
					1405,35	269,41	157	30		207	
		НР-91%; СП-8%									
44	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,016	2786,12	1811,92	45	29		27	78
					969,85	825,85	16	13		6	
		НР-93%; СП-8%									
45	С1211-201-0506 211-201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40мм	м3	0,016	4035		65		65		70
										5	
		СП-8%									
46	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт	1	5304,13	840,33	5304	840	483	4619	10717
					3980,8	295,67	3981	296		794	
		НР-108%; СП-8%									
47	С1251-102-0712 251-102-0712 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.50	шт	1	10839		10839		10839		11706
										867	
		СП-8%									
48	С1251-101-0402 251-101-0402 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 2	м2	0,398	20809		8282		8282		8945
										663	
		СП-8%									
49	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,001	531110		531		531		573
										42	
		СП-8%									
50	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,8	96,39	2,68	77	2	35	28	113
					49,8	0,3	40			8	
		НР-69%; СП-8%									
51	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,2	82,07	1,9	16		11	4	22
					29,1	0,3	6			2	
		НР-69%; СП-8%									
52	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100мм. Установка	задвижка или клапан	1	3265,15	157,7	3265	158	284	2869	6625
					2823,73	74,3	2824	74		491	
		НР-99%; СП-8%									
53	С1242-202-0405 242-202-0405 РСМНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной , для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200С, PN25 ГОСТ 21345-2005 DN65	шт	1	14185		14185		14185		15320
										1135	
		СП-8%									
54	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленованя электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN63, PN16	шт	2	880		1760		1760		1901
										141	
		СП-8%									
55	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	583261,45	116592,29	1750	350	80	1444	3450
					440100	46203,07	1320	139		256	
		НР-99%; СП-8%									

56	С1241-102-0115 241-102-0115 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D32 мм, толщина стенки 2,5мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	868		1302		1302		1406
		СП-8%								104	
57	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-110x10 СТ РК ГОСТ Р-50838-2011	м	1,5	2352		3528		3528		3810
		СП-8%								282	
58	С1241-213-0209 241-213-0209 РСНБ РК 2015	Заглушки полиэтиленовая литая ПЭ100 SDR11, DN110, PN 16	шт	1	1381		1381		1381		1491
		СП-8%								110	
59	Е11-220601-1301 1122-0601-1301 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 63 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,002	208484,06	42608,55	417	85	162	201	667
		НР-99%; СП-8%			85074,4	16607,74	170	33		49	
60	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер стальной. Устройство	шт	1	7978,6	2286,41	7979	2286	1749	4767	13766
		НР-99%; СП-8%			3942,86	872,53	3943	873		1020	
61	С1222-526-0105 222-525-0105 РСНБ РК 2015	Ковер стальной.	т	0,007	918603		6430		6430		6944
		СП-8%								514	
62	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом 100 мм	м2	0,4	5653,14	319,15	2261	128	1889	272	2736
		НР-94%; СП-8%			610,68	113,62	244	45		203	
63	Е11-060201-01012 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.16	Бетонная отмоска ковера, опорное бетонное основание	м3	0,102	26069,56	1047,03	2659	107	2061	484	3394
		НР-91%; СП-8%			4814,68	404,44	491	41		251	
64	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,98	908,16	20,27	1798	40	1143	577	2565
		НР-93%; СП-8%			310,37	2,97	615	6		190	
65	С1225-205-0103 225-205-0103 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОПЗ, размерами 400ммх400ммх90мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт	4	2775		11100		11100		11988
		СП-8%								888	
69	Е11-250210-0105 1125-0210-0105 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.15	Трубопроводы промысловые диаметром 250 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных копрессорных установок давлением до 8 Мпа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,088	127520,47	107214,23	11222	9435	115	3174	15548
		НР-91%; СП-8%			18994,0	20645,77	1671	1817		1152	
		Итого по локальной смете:									225816,6
		В том числе									
		Накладные расходы									47742
		Сметная прибыль									24178
		Оборудование									

											297736,6
		Сметная стоимость									297736,6
		ИТОГО:									3870,58
		Временные здания и сооружения 1,3%									301607,18
		Итого с временными									6936,97
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,3%									308544
		Итого с зимними									6170,88
		Непредвиденные работы и затраты 2%									314715
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									330467
		в том числе в текущих ценах на 2022 год-100%, К=1,0500514									330467
		Всего:									39656
		Налог на добавленную стоимость 12%									370123
		Всего:									0,95
		Понижающий коэффициент									**351 616,8**
		Всего:									37673,23
		в т.ч. НДС									

Заказчик:
КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

Руководитель
_____ **Муздыбеков Р.О.**
м.п.

Технадзор:
ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"

Эскперт
_____ **Шегебаев А.Н.**
м.п.

Подрядчик:
ТОО "Құрылыс-2015"

Директор
_____ **Абильдаев С.Б.**
м.п.