Тапсырыс беруші: "Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Инженер: "Шымкент күрделі құрылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Авторлық қадағалушы: "ДИАС-проект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Мердігер: "Vek-Stroy-Com" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Құрылыстың атауы және мекенжайы: Түркістан облысы Қазығұрт ауданы Қ.Абдалиев ауылдық округінің Рабат ауылында 10/0,4 кВ электр жүйелерінің құрылысы
2022 жылғы 20 маусымдағы №117 келісім-шарт

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2022 жылғы қараша айындағы №2 анықтама

Код		Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
		117	20.06.2022 жыл	ЖБ	02	ЖШС	17

Іске косу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге									
	ҚҚС коса алғанда, жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айда	1-бағаннан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2019 жыл II квартал баға деңгейіндегі ҚМЖ құны	соның ішінде		2020 жыл I квартал баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	косымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де косымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Түркістан облысы Қазығұрт ауданы Қ.Абдалиев ауылдық округінің Рабат ауылында 10/0,4 кВ электр жүйелерінің құрылысы	48 254 053	20 976 070							2 517 128	23 493 198,32
Төленетін сомасы	23 493 198									23 493 198,32

Тапсырыс беруші:	Авторлық қадағалау:	Техникалық қадағалау:	Мердігер:
«Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і	" ДИАС-проект" ЖШС	"Шымкент Күрделі Құрылыс" ЖШС	«Vek-Stroy-Com» ЖШС
Басшысы _____ Е.Абдакимов	Директор _____ Кеңілхан Н.Ә.	Директор _____ Наркулов К.	Директор _____ Б.Талипов

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
Инженер: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шымкент күрделі құрылыс""
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Vek-Stroy-Com"
Наименование строительства и его адрес: Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в селе Рабат,сельского округа К.Абдалиев, Казыгуртского района, Туркестанской области
2022 жылғы 20 маусымдағы №117 келісім-шарт, 28.11.2022 ж №117/01 қосымша келісім шарт

АКТ №2
приёмки выполненных работ за ноябрь 2022 года
на СМР работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЛЭП-0,4 КВ										
1	**243-701-0878 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70+2х35-0,6/1,0**	**км**	**2,46**		**1633618,00**	**--**	**4018700**	**--**	**4018700**	**--**	**4340196**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**321496**	
		Оборудование на напряжение до 1000 В										
2	**1308-0303-0122**	**Рубильник на плите с приводом,двухполюсный на ток до 250**	**шт.**	**8**		**5935,03**	**12,84**	**47480**	**103**	**4633**	**30776**	**84516**
		НР - 72%; СП - 8%				**5343,00**	**--**	**42744**	**--**		**6260**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	3	24	1781,00		42744				
2.2	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,38	3,04		17,00		52			
2.3	3401-0301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,22	1,76		29,00		51			
2.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00072	0,00576	647579,00				3730		
2.5	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,012	0,096	713,00				68		
2.6	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,005	0,04	304,00				12		
2.7	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,003	0,024	1075,00				26		
2.8	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки	кг	0,044	0,352	652,00				230		
2.9	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,018	0,144	186,00				27		
2.10	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,16	1092,00				175		
2.11	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,00072	508438,00				366		
3	**124-040207-5405**	**Рубильник мачтовый SZ56 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8**		**110560,00**	**--**	**884480**	**--**	**884480**	**--**	**955238**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**70758**	
4	**1308-0103-1001**	**Предохранитель.Монтаж оборудования**	**шт.**	**24**		**2754,51**	**220,50**	**66108**	**5292**	**23160**	**28656**	**102345**
		НР - 72%; СП - 8%				**1569,00**	**89,33**	**37656**	**2144**		**7581**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	1	24	1569,00		37656				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	1,2							
4.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже	маш.-ч	0,02	0,48		5689,00		2731			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,48		2241,00		1076			
4.4	3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,01	0,24		4244,00		1019			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,24		1313,00		315			
4.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,48		3214,00		1543			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,48		1569,00		753			
4.6	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00014	0,00336	647579,00				2176		
4.7	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой	т	0,0021	0,0504	416359,00				20984		
5	**247-207-0102 РСНБ**	**Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-33-Х3-1-**	**шт.**	**24**		**1237,00**	**--**	**29688**	**--**	**29688**	**--**	**32063**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2375**	
6	**1308-0305-0901**	**Щитки осветительные массой 6 кг.Установка в нише**	**шт.**	**53**		**4356,49**	**93,63**	**230894**	**4962**	**53258**	**125779**	**385207**

		НР - 72%; СП - 8%				3258,00	38,10	172674	2019		28534	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	2	106	1629,00		172674				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	1,06							
6.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже	маш.-ч	0,01	0,53		5689,00		3015			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,53		2241,00		1188			
6.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,53		3214,00		1703			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,53		1569,00		832			
6.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,23	12,19		20,00		244			
6.6	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	2,12	450,00				954		
6.7	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки	кг	0,016	0,848	652,00				553		
6.8	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	6,572	374,00				2458		
6.9	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,04	2,12	4263,00				9038		
6.10	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	53	636,00				33708		
6.11	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	1,06	1092,00				1158		
6.12	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0002	0,0106	508438,00				5389		
7	**247-201-0501 РСНБ**	**Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54,типа ИЭК**	**шт.**	**53**		**8984,00**	--	**476152**	--	**476152**	--	**514244**
		СП - 8%				--	--	--	--		**38092**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**5753502**	**10357**	**5490071**	**185211**	**6413809**
								253074	**4163**	--	**475096**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**4869022**				
	Материалы		Тенге					**81052**				
	Всего заработная плата		Тенге						**257237**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**4524540**				
		Накладные расходы	Тенге					**185211**				
		Сметная прибыль	Тенге					**404338**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**5458571**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**156**
		Сметная заработная плата	Тенге						**257237**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**884480**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**884480**				
		Сметная прибыль	Тенге					**70758**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**955238**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**6413809**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**156**
		Сметная заработная плата	Тенге						**257237**			

РАЗДЕЛ 2. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ

		Фундаменты под КТПН										
8	**1101-0205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной**	**м3 грунта**	**2,37708**		**1952,72**	--	**4642**	--	--	**3342**	**8623**
		НР - 72%; СП - 8%				**1952,72**	--	**4642**	--		**639**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	1,54	3,6607	1268,00		4642				
9	**1101-0205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.**	**м3 грунта**	**0,79708**		**1018,66**	--	**812**	--	--	**585**	**1508**
		НР - 72%; СП - 8%				**1018,66**	--	**812**	--		**112**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,972	0,7748	1048,00		812				
10	**1106-0101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,4**		**17747,03**	**1165,54**	**7099**	**466**	**6040**	**644**	**8362**
		НР - 91%; СП - 8%				**1483,65**	**284,46**	**593**	**114**		**619**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	1,35	0,54	1099,00		593				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,0725							
10.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,072		6404,00		461			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,072		1569,00		113			
10.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,192		18,00		3			
10.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00052		3214,00		2			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00052		1569,00		1			

10.6	**212-101-0101**	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,02**	**0,408**	**13103,00**				**5346**		
10.7	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,1	6931,00				693		
10.8	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,002	0,0008	14,00				0		
11	**1106-0201-0104**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до**	**м3**	**1,18**		**28751,16**	**682,83**	**33926**	**805**	**26961**	**5897**	**43009**
		НР - 91%; СП - 8%				**5220,45**	**271,48**	**6160**	**320**		**3186**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	4,05	4,779	1289,00		6160				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1465	0,1729							
11.3	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,17	0,2006		52,00		10			
11.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,12	0,1416		4696,00		665			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,1416		1875,00		266			
11.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0202	0,023836		231,00		6			
11.6	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003186		5171,00		16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003186		1569,00		5			
11.7	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0073	0,008614		5316,00		46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0073	0,008614		2241,00		19			
11.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0165	0,01947		3214,00		63			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0165	0,01947		1569,00		31			
11.9	**212-101-1901**	**Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-**	**м3**	**1,015**	**1,1977**	**20940,00**				**25080**		
11.10	261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А	кг	0,4	0,472	70,00				33		
11.11	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от	м3	0,0008	0,000944	34153,00				32		
11.12	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до	м3	0,002	0,00236	60737,00				143		
11.13	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до	м3	0,0069	0,008142	60737,00				495		
11.14	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00046	0,000543	24762,00				13		
11.15	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0101	0,011918	6931,00				83		
11.16	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,000047	207992,00				10		
11.17	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от	м3	0,0069	0,008142	44541,00				363		
11.18	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,02937	0,034657	14,00				0		
11.19	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,5841	920,00				537		
11.20	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,37	0,4366	392,00				171		
12	**214-210-0201 РСНБ**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III**	**т**	**0,0721**		**398962,00**	**--**	**28765**	**--**	**28765**	**--**	**31066**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2301**	
13	**1108-0101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная**	**поверхности**	**3**		**925,81**	**20,31**	**2777**	**61**	**1733**	**923**	**3996**
		НР - 93%; СП - 8%				**327,54**	**3,14**	**983**	**9**		**296**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,212	0,636	1545,00		983				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,006							
13.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,0585		712,00		42			
13.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,006		3214,00		19			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,006		1569,00		9			
13.5	**216-201-0103**	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН**	**т**	**0,00016**	**0,00048**	**186519,00**				**90**		
13.6	**261-107-0354**	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	**т**	**0,00024**	**0,00072**	**53822,00**				**39**		
13.7	**261-105-0504**	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная**	**кг**	**2,4**	**7,2**	**223,00**				**1606**		
14	**515-102-0410 РСНБ**	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых**	**шт.**	**1**		**1310403,00**	**--**	**1310403**	**--**		**--**	**1310403**
						--	**--**	**--**	**--**	**1310403**	**--**	
15	**515-101-3305 РСНБ**	**Трансформатор распределительный трехфазный**	**шт.**	**1**		**1607369,00**	**--**	**1607369**	**--**		**--**	**1607369**
						--	**--**	**--**	**--**	**1607369**	**--**	
		КОНДЕНСАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ										
16	**1308-0103-1607**	**Установка (шкаф) комплектная конденсаторная,масса до 100**	**шкаф**	**1**		**4651,51**	**1513,51**	**4652**	**1514**	**--**	**2726**	**7968**
		НР - 72%; СП - 8%				**3138,00**	**647,70**	**3138**	**648**		**590**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	2	2	1569,00		3138				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	0,34							
16.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже	маш.-ч	0,17	0,17		5689,00		967			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,17		2241,00		381			
16.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,17		3214,00		546			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,17		1569,00		267			
17	**Прайс ТОО**	**Шкаф.Комплектная конденсаторная установка ККУ-0,4-**	**шт.**	**1**		**252653,94**	**--**	**252654**	**--**		**--**	**252654**
						--	**--**	**--**	**--**	**252654**	**--**	
17.1		*Отпускная цена -*				*249658,04*				*249658,04*		
17.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*2995,90*				*2995,90*		
		Заземлители для КТПН										
18	**1308-0208-0202**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением**	**м**	**30**		**950,14**	**26,82**	**28504**	**804**	**21320**	**4774**	**35941**
		НР - 72%; СП - 8%				**212,66**	**8,38**	**6380**	**251**		**2662**	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,14	4,2	1519,00		6380				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,132							
18.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже	маш.-ч	0,0022	0,066		5689,00		375			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,066		2241,00		148			
18.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	0,939		231,00		217			
18.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,066		3214,00		212			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,066		1569,00		104			
18.6	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,00027	234305,00				63		
18.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	1,11	910,00				1010		
18.8	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой	т	0,0013	0,039	519143,00				20247		
19	**1308-0208-0104**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16**	**шт.**	**8**		**4671,51**	**183,32**	**37372**	**1467**	**27399**	**6432**	**47308**
		НР - 72%; СП - 8%				**1063,30**	**53,34**	**8506**	**427**		**3504**	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	0,7	5,6	1519,00		8506				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,028	0,224							
19.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже	маш.-ч	0,014	0,112		5689,00		637			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,112		2241,00		251			
19.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,254	2,032		231,00		469			
19.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,112		3214,00		360			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,112		1569,00		176			
19.6	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000078	0,000624	234305,00				146		
19.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	1,6	910,00				1456		
19.8	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой	т	0,0081	0,0648	398101,00				25797		
20	**1308-0201-2710**	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля**	**шт.**	**2**		**23530,92**	**267,09**	**47062**	**535**	**8871**	**27277**	**80286**
		НР - 72%; СП - 8%				**18828,00**	**114,30**	**37656**	**229**		**5947**	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	12	24	1569,00		37656				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	0,12							
20.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже	маш.-ч	0,03	0,06		5689,00		341			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,06		2241,00		134			
20.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,06		3214,00		193			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,06		1569,00		94			
20.5	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00002	0,00004	1186851,00				47		
20.6	261-107-0501	Лента К226	100 м	0,0024	0,0048	1755,00				8		
20.7	243-902-0114	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 240-24,	шт.	3,1	6,2	1400,00				8680		
20.8	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,00204	0,00408	380,00				2		
20.9	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0008	0,0016	70228,00				112		
20.10	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,02	1092,00				22		
21	**243-903-1702 РСНБ**	**Муфты соединительные для четырехжильного кабеля,с**	**шт.**	**2**		**20527,00**	**--**	**41054**	**--**	**41054**	**--**	**44338**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3284**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**3407091**	**5652**	**162143**	**52600**	**3482831**
								68870	**1998**	**3170426**	**23140**	
	Стоимость оборудования		Тенге					**3167430**				
	Заготов.складские расходы		Тенге					**2996**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					**3170426**				

		Стоимость монтажных работ	Тенге				158644				
		Материалы	Тенге				57591				
		Всего заработная плата	Тенге					57235			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				41054				
		Накладные расходы	Тенге				41209				
		Сметная прибыль	Тенге				15987				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				215840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					57235			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				78021				
		Материалы	Тенге				34733				
		Всего заработная плата	Тенге					13633			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				28765				
		Накладные расходы	Тенге				11391				
		Сметная прибыль	Тенге				7153				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				96565				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					13633			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3482831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					70868			
		РАЗДЕЛ 3. Устройство ответвления УО-3									
22	261-404-0513 РСНБ РК 2015	**Детали механические стальные для крепления 48-проводного фидера на ж/бетонных опорах ГОСТ Р 51177-98(траверсы)**	кг	42,55	815,00	--	34678	--	34678	--	37452
		СП - 8%			--	--	--	--		2774	
23	252-207-0201 РСНБ РК 2015	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	6	1512,00	--	9072	--	9072	--	9798
		СП - 8%			--	--	--	--		726	
24	252-207-3910 РСНБ РК 2015	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3	1081,00	--	3243	--	3243	--	3502
		СП - 8%			--	--	--	--		259	
25	217-101-0101 РСНБ РК 2015	**Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	кг	0,189	985,00	--	186	--	186	--	201
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
26	252-102-0224 РСНБ РК 2015	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г**	шт.	9	1772,00	--	15948	--	15948	--	17224
		СП - 8%			--	--	--	--		1276	
27	252-108-0704 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)**	шт.	9	50,00	--	450	--	450	--	486
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
28	252-207-2103 РСНБ РК 2015	**Вязка спиральная типа ВС-70/95.1**	шт.	18	467,00	--	8406	--	8406	--	9078
		СП - 8%			--	--	--	--		672	
29	252-204-0811 РСНБ РК 2015	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-6-1**	шт.	12	2104,00	--	25248	--	25248	--	27268
		СП - 8%			--	--	--	--		2020	
30	252-206-0109 РСНБ РК 2015	**Зажим ответвительный прессуемый, типа ОА 150-1**	шт.	18	779,00	--	14022	--	14022	--	15144
		СП - 8%			--	--	--	--		1122	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				111253	--	111253	--	120153
							--	--	--	8900	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				16398				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				16398				

		Сметная прибыль	Тенге					1312				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					17710				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					94855				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					94855				
		Сметная прибыль	Тенге					7588				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					102443				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					120153				
		РАЗДЕЛ 4. Ген план										
31	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**		**37,024**	**34,81**	**34,81**	**1289**	**1289**	**--**	**407**	**1831**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**15,26**	--	**565**		**136**	
31.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	0,2521							
31.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	0,252133		5111,00		1289			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	0,252133		2241,00		565			
32	**1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см /20 см/.Устройство**	**м2 основания или покрытия**		**185,12**	**931,97**	**154,69**	**172526**	**28636**	**134125**	**19865**	**207782**
		НР - 108%; СП - 8%				**52,75**	**46,61**	**9765**	**8628**		**15391**	
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,0416	7,701	1268,00		9765				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02419	4,4781							
32.3	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00728	1,347674		5298,00		7140			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00728	1,347674		1875,00		2527			
32.4	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00672	1,244006		7022,00		8735			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00672	1,244006		2241,00		2788			
32.5	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00232	0,429478		10582,00		4545			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00232	0,429478		2241,00		962			
32.6	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	1,09591		5171,00		5667			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	1,09591		1569,00		1719			
32.7	3201-0101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	0,096262		8264,00		796			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	0,096262		2241,00		216			
32.8	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00143	0,264722		6626,00		1754			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00143	0,264722		1569,00		415			
32.9	**211-601-0101**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**0,248383**	**45,980661**	**2916,00**				**134080**		
32.10	**217-603-0104**	**Вода техническая**	**м3**	**0,017503**	**3,240248**	**14,00**				**45**		
33	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**		**18,512**	**181,02**	**81,66**	**3351**	**1512**	**--**	**1873**	**5642**
		НР - 72%; СП - 8%				**99,36**	**41,19**	**1839**	**763**		**418**	
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	1,9993	920,00		1839				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,4859							
33.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,48594		3043,00		1479			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,48594		1569,00		762			
33.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	1,94376		17,00		33			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**177166**	**31437**	**134125**	**22145**	**215255**
								11604	**9956**	**--**	**15945**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					177166				
	Материалы		Тенге					134125				
	Всего заработная плата		Тенге						21560			
		Накладные расходы	Тенге					22145				
		Сметная прибыль	Тенге					15945				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					215256				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
		Сметная заработная плата	Тенге						21560			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					215256				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
		Сметная заработная плата	Тенге						21560			
		РАЗДЕЛ 5. Монтаж наружного освещения										
34	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафногоисполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише**	шт.	4		13157,69	1017,35	52631	4069	35530	10480	68160
		НР - 72%; СП - 8%				3258,00	381,00	13032	1524		5049	
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,2)	чел-ч	2	8	1629,00		13032				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,8							
34.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1	0,4		5689,00		2276			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,4		2241,00		896			
34.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,55	2,2		231,00		508			
34.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1	0,4		3214,00		1286			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,4		1569,00		628			
34.6	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,01	0,04	868671,00				34747		
34.7	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00017	0,00068	647579,00				440		
34.8	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0012	234305,00				281		
34.9	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00003	0,00012	508438,00				61		
35	515-301-0102 РСНБ РК 2015 прим	**Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5110-2874УХЛ4 (ЯУО 9601) с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А**	шт.	4		206309,00	--	825236	--		--	825236
						--	--	--	--	825236	--	
36	1308-0205-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кронштейн "Переход". Монтаж на опоре**	шт.	60		2106,82	267,09	126409	16025	5802	80237	223177
		НР - 72%; СП - 8%				1743,03	114,30	104582	6858		16532	
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,2)	чел-ч	1,07	64,2	1629,00		104582				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	3,6							
36.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,03	1,8		5689,00		10240			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	1,8		2241,00		4034			
36.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	1,8		3214,00		5785			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	1,8		1569,00		2824			
36.5	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0001	0,006	647579,00				3885		
36.6	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,01	0,6	652,00				391		
36.7	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00005	0,003	508438,00				1525		
37	Прайс лист	**Кронштейн "ИВА" 1,5х1,5м**	шт.	60		9017,86	--	541072	--	541072	--	584358
		СП - 8%				--	--	--	--		43286	
38	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий**	шт.	60		10850,74	4675,42	651044	280525	124679	248337	971331
		НР - 72%; СП - 8%				4097,34	1651,20	245840	99072		71951	
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,6)	чел-ч	2,34	140,4	1751,00		245840				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,88	52,8							
38.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	1,2		5689,00		6827			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	1,2		2241,00		2689			
38.4	3105-0602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,84	50,4		5354,00		269842			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	50,4		1875,00		94500				
38.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	1,2		3214,00		3857				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	1,2		1569,00		1883				
38.6	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,01	0,6	652,00				391			
38.7	261-107-0694	Лента ПХВ-304	кг	0,012	0,72	319,00				230			
38.8	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,01	0,6	374,00				224			
38.9	243-601-0101	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,01429	0,8574	144429,00				123833			
39	**247-103-0204 РСНБ РК 2015 прим**	**Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-80-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016 /fregat 75в 4000к/**	**шт.**	**60**		**95038,00**	**--**	**5702280**	**--**	**5702280**	**--**	**6158462**	
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**456182**		
40	**252-207-2318 РСНБ РК 2015**	**Крюк типа SOT21.116 сквозной**	**шт.**	**60**		**3459,00**	**--**	**207540**	**--**	**207540**	**--**	**224143**	
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**16603**		
41	**252-207-2402 РСНБ РК 2015**	**Гайка крюкообразная типа PD2.3**	**шт.**	**60**		**3179,00**	**--**	**190740**	**--**	**190740**	**--**	**205999**	
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**15259**		
42	**252-202-0510 РСНБ РК 2015**	**Зажим поддерживающий типа SO130**	**шт.**	**120**		**3443,00**	**--**	**413160**	**--**	**413160**	**--**	**446213**	
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**33053**		
43	**252-207-1014 РСНБ РК 2015**	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	**шт.**	**120**		**3082,00**	**--**	**369840**	**--**	**369840**	**--**	**399427**	
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**29587**		
44	**1133-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,03**		**40919,62**	**16015,10**	**1228**	**480**	**39**	**734**	**2119**	
		НР - 80%; СП - 8%				**23634,80**	**6966,36**	**709**	**209**		**157**		
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,6)	чел-ч	16,1	0,483	1468,00		709					
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	0,1332								
44.3	3105-0601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,0354		3801,00		135				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	0,0354		1569,00		56				
44.4	3304-0102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	0,0711		3658,00		260				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	0,0711		1569,00		112				
44.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,0267		3214,00		86				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	0,0267		1569,00		42				
44.6	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,003	1607,00				5			
44.7	261-107-0432	Ветошь	кг	0,02	0,0006	90,00				0			
44.8	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000001	57042,00				0			
44.9	**261-404-0603**	**Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**2,1**	**0,063**	**423,00**				**27**			
44.10	**261-102-0237**	**Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78**	**т**	**0,0004**	**0,000012**	**544445,00**				**7**			
45	**243-602-0108 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,03**		**661811,00**	**--**	**19854**	**--**	**19854**	**--**	**21442**	
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1588**		
46	**252-207-2615 РСНБ РК 2015**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**60**		**2158,00**	**--**	**129480**	**--**	**129480**	**--**	**139838**	
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**10358**		
47	**252-207-2613 РСНБ РК 2015**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	**шт.**	**180**		**2158,00**	**--**	**388440**	**--**	**388440**	**--**	**419515**	
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**31075**		
48	**Прайс лист ТОО АТЕК-Энерго.KZ**	**Корпус для предохранителя 63А SV29.25 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**60**		**3246,70**	**--**	**194802**	**--**	**194802**	**--**	**210386**	
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**15584**		

49	Прайс лист ТОО АТЕК-Энерго.KZ	Предохранитель SVV10.35 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60		1657,50	--	99450	--	99450	--	107406
		СП - 8%				--	--	--	--		7956	
50	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов										
			км линии	0,008		40919,62	16015,10	327	128	10	196	565
		НР - 80%; СП - 8%				23634,80	6966,36	189	56		42	
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,6)	чел-ч	16,1	0,1288	1468,00		189				
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	0,0355							
50.3	3105-0601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,00944		3801,00		36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	0,00944		1569,00		15			
50.4	3304-0102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	0,01896		3658,00		69			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	0,01896		1569,00		30			
50.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,00712		3214,00		23			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	0,00712		1569,00		11			
50.6	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,0008	1607,00				1		
50.7	261-107-0432	Ветошь	кг	0,02	0,00016	90,00				0		
50.8	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0	57042,00				0		
50.9	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,1	0,0168	423,00				7		
50.10	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,000003	544445,00				2		
51	243-701-0718 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,008		651787,00	--	5214	--	5214	--	5631
		СП - 8%				--	--	--	--		417	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					9918747	301227	8427932	339984	11013408
								364352	107719	825236	754679	
	Стоимость оборудования		Тенге					825236				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					825236				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					6851684				
	Материалы		Тенге					166010				
	Всего заработная плата		Тенге						470908			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6021600				
		Накладные расходы	Тенге					339054				
		Сметная прибыль	Тенге					575259				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					7765997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									270
		Сметная заработная плата	Тенге						470908			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2241827				
	Материалы		Тенге					48				
	Всего заработная плата		Тенге						1163			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2240272				
		Накладные расходы	Тенге					930				
		Сметная прибыль	Тенге					179420				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2422177				
		Сметная заработная плата	Тенге						1163			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					11013410				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									270
		Сметная заработная плата	Тенге						472071			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									20836393
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					576248				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						355322			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						130597			

		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							13413585		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							3743008		
		- Накладные расходы	Тенге								517408	
		- Сметная прибыль	Тенге								1189002	
		Итого строительно-монтажных работ по ГЛАВАМ 1-7	Тенге									**20 836 393**
		Временные здания и сооружения 2,4 %	Тенге	2,40%								500 073,43
		Итого:	Тенге									**21 336 466**
		Инженерного оборудования поставки подрядчика	Тенге									0,00
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1*0,7%	Тенге	0,70%								149 355
		Итого:	Тенге									**21 485 822**
		Непревидные работы и затраты 2 %	Тенге	2,00%								429 716
		Итого:	Тенге									**21 915 538**
		в том числе на 2021 год - 85 %	Тенге									**18 628 207**
		в том числе на 2022 год - 15 %	Тенге									**3 287 331**
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 85 % К-1	Тенге									**18 628 207**
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 15 %, К=1,0500514	Тенге	1,0500514								**3 451 866**
		Итого:	Тенге									**22 080 074**
		Итого с понижающим коэф-0,95	Тенге									**20 976 070**
		НДС в текущих ценах 12%	Тенге	12,00%								2 517 128
		Всего:	Тенге									**23 493 198,32**

Заказчик: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»**

_____ **Е.Касымбеков**
(подпись, печать)

Авторский надзор **ТОО "ДИАС-проект"**

_____ **А.С. Нурпаев**
(подпись, печать)

Технадзор: **ТОО "Шымкент Күрделі Құрылыс"**
Инженер эксперт

_____ **Е.А. Жантуреев**
(подпись, печать)

Подрядчик: **Директор ТОО «Vek-Strov-Com»**

_____ **Т.Галипов**
(подпись, печать)