форма №3-КС

**ЗАКАЗЧИК:** Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района»

**ПОДРЯДЧИК:** ТОО "Dim Nur company"

**ТЕХНАДЗОР:** ТОО "NK-TEMIR проект "

**ДОГОВОР:** №28 от 21.06.2022 года

**Наименование объекта:** Строительство инженерной инфраструктуры в населенному пункту Коссейт Шардаринского района Туркестанской области (электроснабжения и освещение)

**СПРАВКА №3**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь месяц 2022 г.**
**от 22.09.2022 г.**

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость отчетный месяц | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2017г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| Строительство инженерной инфраструктуры в населенному пункту Коссейт Шардаринского района Туркестанской области (электроснабжения и освещение) | 31 565 444,60 | 10 806 646,96 | | | | | | | 1 296 797,64 | 12 103 444,60 |
| | | | | | | | | | | |
| Всего по стройке | 31 565 444,60 | 10 806 646,96 | | | | | | - | 1 296 797,64 | 12 103 444,60 |

**ЗАКАЗЧИК:**

**ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района»**

**Махашев А.К**

**ТЕХНАДЗОР:**

**Директор ТОО "NK-TEMIR проект"**

**Турманова Ж.О**

**ПОДРЯДЧИК:**

**Директор ТОО "Dim Nur company"**

**Маханбетова М.А**

**Наименование стройки -** Строительство инженерной инфраструктуры к населенному пункту Коссеит Шардаринского района Туркестанской области (электроснабжения и освещение)

**АКТ №3**
**ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**
**за 22 сентябрь 2022 г.**

**ЗАКАЗЧИК:** Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района»
**ПОДРЯДЧИК:** ТОО "Dim Nur company"
**ТЕХНАДЗОР:** ТОО "NK-TEMIR проект "
**ДОГОВОР:** №28 от 21.06.2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1.Трансформаторная подстанция** | | | | | | | | | | | |
| | | **Площадка под трансформатор** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015 | **Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м3 | 66,861 | 1681,68 | -- | 112439 | -- | -- | 80956 | 208866 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1681,68 | -- | 112439 | -- | | 15472 | |
| 2 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | м3 грунта | 63,565 | 799,16 | -- | 50798 | -- | -- | 36575 | 94363 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 799,16 | -- | 50798 | -- | | 6990 | |
| 3 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Подготовка бетонная. Устройство** | м3 | 0,37 | 18260,98 | 1111,53 | 6757 | 411 | 5873 | 513 | 7851 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1278,45 | 244,94 | 473 | 91 | | 582 | |
| 4 | Е11-070501-0101<br>1107-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка** | шт. сборных конструкций | 10 | 1636,80 | 834,30 | 16368 | 8343 | 2427 | 10369 | 28876 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 559,78 | 318,92 | 5598 | 3189 | | 2139 | |
| 5 | С121-041201-9911<br>2104-1201-9911<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** | м3 | 1,086 | 19677,00 | -- | 21369 | -- | 21369 | -- | 23079 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1710 | |
| 6 | С121-041201-9903<br>2104-1201-9903<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** | м3 | 1,84 | 29394,00 | -- | 54085 | -- | 54085 | -- | 58412 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4327 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е11-060701-0201<br>1106-0701-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Пояса в опалубке. Устройство | м3 | 0,96 | 32902,71 | 4813,36 | 31587 | 4621 | 17304 | 9650 | 44536 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10065,00 | 981,77 | 9662 | 943 | | 3299 | |
| 8 | С121-050309-0302<br>2105-0309-0302<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,00192 | 264576,00 | -- | 508 | -- | 508 | -- | 549 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41 | |
| 9 | С121-050309-0303<br>2105-0309-0303<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,011856 | 247045,00 | -- | 2929 | -- | 2929 | -- | 3163 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 234 | |
| 10 | Е11-060301-0408<br>1106-0301-0408<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 20 кг /ЗД-1/. Установка | т | 0,03288 | 728127,64 | 1328,64 | 23941 | 44 | 21528 | 2173 | 28202 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 72036,00 | 573,21 | 2369 | 19 | | 2089 | |
| | | **Трансформаторная подстанция** | | | | | | | | | |
| 11 | Е11-330208-0201<br>1133-0208-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы | подстанция | 1 | 11640,45 | 6753,45 | 11640 | 6753 | 1359 | 5538 | 18553 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3528,00 | 3394,87 | 3528 | 3395 | | 1374 | |
| 12 | Е11-330208-0202<br>1133-0208-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы | подстанция | 1 | 36486,34 | 9165,40 | 36486 | 9165 | 10659 | 15953 | 56634 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 16661,70 | 3279,07 | 16662 | 3279 | | 4195 | |
| 13 | 51-080102-0407<br>5108-0102-0407<br>РСНБ РК 2015 | Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный | шт. | 1 | 1283174,00 | -- | 1283174 | -- | | -- | 1283174 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1283174 | -- | |
| 14 | 51-080101-0104<br>5108-0101-0104<br>РСНБ РК 2015 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 | шт. | 1 | 685149,00 | -- | 685149 | -- | | -- | 685149 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 685149 | -- | |
| 15 | Ц13-080305-1002<br>1308-0305-1002<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании | шт. | 1 | 1330,01 | 81,25 | 1330 | 81 | 28 | 903 | 2412 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1221,48 | 32,81 | 1221 | 33 | | 179 | |
| 16 | С123-070501-1107<br>2307-0501-1107<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5 /ЦЭ6850М/ | шт. | 1 | 47283,00 | -- | 47283 | -- | 47283 | -- | 51066 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3783 | |
| 17 | Ц13-080304-0203<br>1308-0304-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене | шт. | 1 | 12902,72 | 970,35 | 12903 | 970 | 9125 | 2258 | 16374 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2808,00 | 328,10 | 2808 | 328 | | 1213 | |
| 18 | С123-070201-0306<br>2307-0201-0306<br>РСНБ РК 2015 | Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 7975,00 | -- | 7975 | -- | 7975 | -- | 8613 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 638 | |
| 19 | Ц13-080208-0201<br>1308-0208-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования | м | 105 | 468,55 | 17,79 | 49198 | 1868 | 25339 | 16181 | 70609 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 209,44 | 4,59 | 21991 | 482 | | 5230 | |
| 20 | Ц13-080208-0104<br>1308-0208-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 18 | 3220,69 | 165,82 | 57972 | 2985 | 38494 | 12471 | 76078 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 916,30 | 45,93 | 16493 | 827 | | 5635 | |
| | | **Конденсаторные установки КРМ** | | | | | | | | | |
| 21 | Ц13-080103-1603<br>1308-0103-1603<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Конденсатор статический, масса до 40 кг. Монтаж на установленных конструкциях | шт. | 1 | 3380,57 | 636,40 | 3381 | 636 | 43 | 2111 | 5931 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2702,00 | 229,67 | 2702 | 230 | | 439 | |
| 22 | Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.130 | Конденсатор УКМ-0,4-9-3УЗ | шт | 1 | 163546,43 | -- | 163546 | -- | | -- | 163546 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 163546 | -- | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Сети ВЛ-10кВ** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Е11-330204-0206<br>1133-0204-0206<br>РСНБ РК 2015 | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,177 | 165598,51 | 93999,26 | 29311 | 16638 | 635 | 13979 | 46753 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 68014,10 | 30708,23 | 12038 | 5435 | | 3463 | |
| 24 | С123-061201-0703<br>2306-1201-0703<br>РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005 | км | 0,531 | 282479,00 | -- | 149996 | -- | 149996 | -- | 161996 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12000 | |
| 25 | Е11-330209-0101<br>1133-0209-0101<br>РСНБ РК 2015 | Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления | м шин заземления | 156,5 | 251,90 | 49,39 | 39423 | 7730 | 396 | 26729 | 71444 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 199,98 | 13,51 | 31297 | 2114 | | 5292 | |
| 26 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А 240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,07613 | 228894,00 | -- | 17426 | -- | 17426 | -- | 18820 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1394 | |
| 27 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 369,6 | 875,56 | 19,75 | 323606 | 7301 | 212014 | 97919 | 455248 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 282,17 | 2,70 | 104291 | 999 | | 33722 | |
| | | | | Устройство ответвления /1шт/ | | | | | | | |
| 28 | Е11-330206-0103<br>1133-0206-0103<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Ответвления от ВЛ 0,38 кВ. Устройство с помощью механизмов. /Устройство ответвительное УОП/ | ответвление | 1 | 4811,73 | 858,77 | 4812 | 859 | 687 | 2927 | 8357 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3266,46 | 391,79 | 3266 | 392 | | 619 | |
| 29 | С124-040207-1913<br>2404-0207-1913<br>РСНБ РК 2015 | Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 1 | 62571,00 | -- | 62571 | -- | 62571 | -- | 67577 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5006 | |
| 30 | С124-040109-1308<br>2404-0109-1308<br>РСНБ РК 2015 | Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 | шт. | 3 | 14577,00 | -- | 43731 | -- | 43731 | -- | 47229 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3498 | |
| 31 | С124-040207-4707 | Вязка спиральная СО35 ГОСТ Р 51177-2017 | комплект | 8 | 75,67 | -- | 605 | -- | 605 | -- | 654 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 48 | |
| 32 | С124-040109-1201<br>2404-0109-1201<br>РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 | шт. | 1 | 10777,00 | -- | 10777 | -- | 10777 | -- | 11639 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 862 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | С124-040207-3247<br>2404-0207-3247<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 3 | 12979,00 | -- | 38937 | -- | 38937 | -- | 42052 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3115 | |
| 34 | С124-040207-5003<br>2404-0207-5003<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SEW20 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 3 | 2907,00 | -- | 8721 | -- | 8721 | -- | 9419 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 698 | |
| 35 | С124-040207-5203<br>2404-0207-5203<br>РСНБ РК 2015 | Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 3 | 743,00 | -- | 2229 | -- | 2229 | -- | 2407 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 178 | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Сети ВЛ-0,4кВ** | | | | | | | | | |
| 36 | Е11-330204-0103<br>1133-0204-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 2,697 | 120733,22 | 24262,41 | 325617 | 65436 | 144146 | 114509 | 475337 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 43023,91 | 10048,58 | 116035 | 27101 | | 35210 | |
| 37 | С123-061201-1055<br>2306-1201-1055<br>РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50+1х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 | км | 1,75644 | 918860,00 | -- | 1613922 | -- | 1613922 | -- | 1743036 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 129114 | |
| 38 | С123-061201-0919<br>2306-1201-0919<br>РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 | км | 0,3009 | 839149,00 | -- | 252500 | -- | 252500 | -- | 272700 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20200 | |
| 39 | С123-061201-0902<br>2306-1201-0902<br>РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | км | 0,6936 | 154254,00 | -- | 106991 | -- | 106991 | -- | 115550 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8559 | |
| 40 | Е11-330209-0101<br>1133-0209-0101<br>РСНБ РК 2015 | Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления | м шин заземления | 370 | 251,90 | 49,39 | 93205 | 18274 | 938 | 63193 | 168909 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 199,98 | 13,51 | 73993 | 4999 | | 12512 | |
| 41 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А 240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2294 | 228894,00 | -- | 52508 | -- | 52508 | -- | 56709 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4201 | |
| 42 | С124-040207-5504<br>2404-0207-5504<br>РСНБ РК 2015 | Комплект соединительный CIL66 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 16 | 10997,00 | -- | 175952 | -- | 175952 | -- | 190028 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14076 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **РАЗДЕЛ 4.Наружное электроосвещение** | | | | | | | | | | | |
| 43 | Е11-330207-0102<br>1133-0207-0102<br>РСНБ РК 2015 | Светильники. Установка | светильник | 80 | 5010,92 | 2585,79 | 400873 | 206863 | 1372 | 224147 | 675021 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 2407,98 | 1094,31 | 192638 | 87545 | | 50002 | |
| 44 | ТОО "Karadel Mechanics" стр. | Хомут Х-15 | шт | 80 | 528,21 | -- | 42257 | -- | 42257 | -- | 45638 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3381 | |
| 45 | ТОО "Karadel Mechanics" стр. | Проводник заземляющий ЗП-1 | м | 80 | 601,07 | -- | 48086 | -- | 48086 | -- | 51933 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3847 | |
| 46 | Ц13-080201-0901<br>1308-0201-0901<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 320 | 329,50 | 149,20 | 105439 | 47743 | 14464 | 41893 | 159119 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 135,10 | 46,73 | 43232 | 14952 | | 11787 | |
| 47 | С123-060131-0301<br>2306-0131-0301<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,32 | 61760,00 | -- | 19763 | -- | 19763 | -- | 21344 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1581 | |
| 48 | С124-040207-5014<br>2404-0207-5014<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 80 | 1870,00 | -- | 149600 | -- | 149600 | -- | 161568 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11968 | |
| 49 | С124-040207-5512<br>2404-0207-5512<br>РСНБ РК 2015 | Предохранитель SV29.63 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 160 | 7099,00 | -- | 1135840 | -- | 1135840 | -- | 1226707 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 90867 | |
| 50 | С124-040207-5013<br>2404-0207-5013<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 14 | 1889,00 | -- | 26446 | -- | 26446 | -- | 28562 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2116 | |
| 51 | Ц13-080206-2101<br>1308-0206-2101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка | м | 160 | 701,38 | 55,41 | 112221 | 8866 | 42617 | 44563 | 169326 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 379,61 | 7,22 | 60738 | 1155 | | 12543 | |
| 52 | С123-061705-0101<br>2306-1705-0101<br>РСНБ РК 2015 | Металлорукав РЗ-ЦХ 12 | м | 30 | 99,00 | -- | 2970 | -- | 2970 | -- | 3208 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 238 | |
| **РАЗДЕЛ 5.Ответвление к домам** | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | С123-061201-0902<br>2306-1201-0902<br>РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | км | 0,933 | 154254,00 | -- | 143919 | -- | 143919 | -- | 155433 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 11514 | |
| 54 | С123-070201-0303<br>2307-0201-0303<br>РСНБ РК 2015 | Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/12зо-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 38 | 8081,00 | -- | 307078 | -- | 307078 | -- | 331644 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 24566 | |
| 55 | С123-070501-0902<br>2307-0501-0902<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 /СЕ201-57/, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 | шт. | 38 | 24096,00 | -- | 915648 | -- | 915648 | -- | 988900 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 73252 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 10920255 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 884273 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 415588 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 157507 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 6012070 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 2131869 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 825510 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 650998 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего прямые затраты | | | | | | | | | 10 920 255 |
| | | в том числе оборудование | | | | | | | | | 2 131 869 |
| | | Итого без оборудование | | | | | | | | | 8 788 386 |
| | | Временные здания и сооружения 2,4% | | | | | | | | | 210 921 |
| | | Итого | | | | | | | | | 8 999 308 |
| | | Дополнительные затраты в зимнее время 0,7% | | | | | | | | | 62 995 |
| | | Итого в базовых ценах СМР | | | | | | | | | 9 062 303 |
| | | Непредвиденные работы и затраты-2% | | | | | | | | | 181 246 |
| | | Итого | | | | | | | | | 9 243 549 |
| | | Итого в базовых ценах Оборудование | | | | | | | | | 2 131 869 |
| | | Итого в базовых ценах СМР+оборудование | | | | | | | | | 11 375 418 |
| | | Итого | | | | | | | | | 11 375 418 |
| | | Итого с понижающим К-0,95 | | | | | | | | | 10 806 647 |
| | | Стоимость строительства | | | | | | | | | 10 806 646,96 |
| | | НДС 12% | | | | | | | | | 1 296 797,64 |
| | | Стоимость строительства | | | | | | | | | 12 103 444,60 |

**Заказчик:**
**Руководитель**

**ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района»**

**Махашев А.К**

**Технадзор:**
**Инженер технадзор**

**ТОО "NK-TEMIR проект"**

**Нуралиев Е.А.**

**Подрядчик:**
**Директор:**

**ТОО "Dim Nur company"**

**Маханбетова М.А**