Счет-фактура № 406 от 19 декабря 2013 г.

Дата оборота по реализации: 19.12.2013

Поставщик: АО "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 940340000590, Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы Қызыл Төбе селолық округі. БИН:940340000590 Код грузополучатея: 9240. Ст.Мангышлак-код станции 663306, ст.Шетпе-код станции 663202.

,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0007587, от 01.08.2012

ИИК поставщика: KZ9394811KZT22030241, в банке АО Евразийский банк, БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договора № 74 от 26.11.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актау 4 мкр. зд.общ.организаций.

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 940340000590, АО "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов",Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы Қызыл Төбе селолық округі. БИН:940340000590 Код грузополучатея: 9240. Ст.Мангышлак-код станции 663306, ст.Шетпе-код станции 663202.

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140009015, ИНН/КПП: , ГУ Актауский городской отдел строительство,Республика Казахстан, Актау, 4 мкр, дом № 72, корпус зд., к.510

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Актауский городской отдел строительство

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140009015, ИНН/КПП: , Республика Казахстан, Актау, 4 мкр, дом № 72, корпус зд., к.510

ИИК получателя: KZ27070103KSN4306000,код гос.учреждения 467 27 52, в банке Департамент Казначейства Мангистауской области, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
				Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	5	6	7	8	9	10	11
1	Внутримикрорайонные автомобильные дороги, проезды,пешеходые зоны и тротуары, благоустройство придорожных территорий 33 микрорайона	28 055 789,47	28 055 789,47	12%	3 366 694,74	31 422 484,21	0	
Всего по счету:			28 055 789,47		3 366 694,74	**31 422 484,21**		

Руководитель: Бисенов М. Е.

(Ф.И.О., подпись)

И.о.Главный бухгалтер: Избасаров А. Д.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Шинбаева Г.Н

(Ф.И.О., подпись)

МДСКМК МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"

Приложение №1

Подрядчик: АО "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов"

Типовая межведомственная форма № КС-3

Наименование строительства и его адрес:

" Внутримикрорайонные автомобильные дороги, проезды,пешеходные зоны и тротуары, благоустройство придорожных территорий 33 микрорайона, Акку" в г.Актау

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабря 2013 года

Код	Код	Договор		Орган.правовая форма		
		номер	дата	наименование		
458.018.000.149		74	26.11.13г			

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ и затрат					Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	из гр.1					
		в отчетном месяце за декабрь 2013г.	из них				
			строительно-монтажные работы	по монтажу оборудования	прочие не входящие в СМР		
А	1	2	4	5	6	8	9
" Внутримикрорайонные автомобильные дороги, проезды,пешеходные зоны и тротуары, благоустройство придорожных территорий 33	28 055 789,47	28 055 789,47	27 859 450	-	196339	3 366 694,74	31 422 484
за декабрь месяц		28 055 789,47				3 366 694,74	31 422 484

"Заказчик"

Руководитель ГУ "Актауский городской отдел строительства"

Ш.Б. Тажигараев

"Подрядчик"

Президент АО "МКДСМ"

М.Е. Бисенов

Форма № 2в

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"

Подрядчик: АО "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов"

Объект:

" Внутримикрорайонные автомобильные дороги, проезды,пешеходные зоны и тротуары, благоустройство придорожных территорий 33 микрорайона, Акку" в г.Актау

Акт

приемки выполненных работ за декабрь 2013 года

в тенге

№ п/п	Наименование работ	обоснование	ед изм	к-во	Ст-сть ед	Ст-сть всего	накладные
	Восстановление оси трассы						
1	Восстановление оси трассы автодороги 2 категории сложности	8.02-03-20-02 таб17	км	0,984	7806,70	7682	
2	Закрепление трассы 2 категории сложности		км	0,984	5067,70	4987	
	Земляные работы. Раздел 1.						
3	Снятие почвенного слоя с перемещением до 10м	1-25-1	$м^3$	2097	9,85	20655	5472
4	Добавлять снятие почвенного слоя с перемещением на последующие 10м	1-25-9	$м^3$	2097	8,28	17363	4597
5	Погрузка растительного слоя при автомобильных перевозках	С01031 - А7-1	тн	3355	30,00	100650	70455
6	Перевозка груза на а/самосвалах на расстояние 6 км	С010333 - А6-1	тн	3355	61,56	206534	41300
	Раздел 2.						
7	Разработка грунта 2 гр. с погрузкой на самосвалы экскаватором	1-17-2	$м^3$	2472	29,64	73270	25297
8	Перевозка груза на а/самосвалах на расстояние 15 км	С010333 - А15-1	тн	3955,2	129,84	513543	102717
9	Разработка грунта бульдозером с перемещением до 10м, в насыпь	1-25-4	$м^3$	800	32,90	26320	6984
10	Разработка грунта бульдозером с перемещением добавлять на каждые 10м,всего 50м	1-25-5 к=4	$м^3$	800	60,43	48344	12820
11	Уплотнение прицепными катками, 25тн, при толщине слоя 30см	1-130-2	$м^3$	800	12,51	10008	3321
12	Добавлять на каждый последующий проход, всего 6 проходов	1-130-8 к=5	$м^3$	800	6,36	5088	1482
13	Полив водой уплотняемого грунта насыпи	1-135-1	$м^3$	800	14,12	11296	3391
14	Планировка откосов	1-145-1	$м^2$	1137	8,55	9721	5360
	Дорожная одежда						

15	Устройство дорожного корыта	27-82-2	$м^2$	5941	33,43	198608	89208
16	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	С01031 - А7-1	тн	9505,6	30,00	285168	199618
17	Вывоз на 20 км	С010333 - А20-1	тн	9505,6	167,76	1594659	318913
	Итого:					**3 133 897**	**890 934**
	Накладные расходы					890 934	
	итого:					4 024 831	
	ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					241 490	
	Итого:					4 266 321	
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1,012					4 317 517	
	Итого с прочими1,018					4 395 232	
	Итого в ц. 2013г					9 816 970	
	налоги,сборы, обязательные платежи 2%					196 339	
	итого:					**10 013 309,70**	
	Материалы						
	ПГС		$м^3$	1842,5	6110,40	11 258 412	
	Щебень фр.10-20		$м^3$	113,27	5917,19	670 240,11	
	Щебень фр.20-40		$м^3$	1353,701	4516,38	6 113 827,65	
	Стоимость материалов без НДС					**18 042 479,77**	
	Итого выполнения:					**28 055 789,47**	
	НДС 12%					3 366 694,74	
	Итого с НДС					**31 422 484,21**	
	Удержание 5%					1 571 124,21	
	К оплате:					**29 851 360,00**	
	в том числе НДС					3 198 360,00	
	без НДС					26 653 000	

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Актауский городской отдел строительства"

_____ Ш.Б. Тажигараев

Подрядчик:
Президент АО "МКДСМ"

_____ М.Е. Бисенов

Технадзор _____ О. Ермаганбет

Ермаганбет Ораубек Өтеуғанұлы
ЖСН 430610648262