ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-0204400 20220726-53913812
1.1. Номер учетной системы 0029
2. Дата выписки 26.07.2022
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 26.07.2022
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 020440004832
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "СМП-Кызылорда"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Тажибаева, д. 14, кв. (офис) -
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0003090
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ056017201000000812
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка АО "Народный сберегательный банк Казахстана"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140001844
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. БЕЙБАРЫС СУЛТАН, д. 1
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ70070102KSN3301000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа 821
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 020440004832
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "СМП-Кызылорда"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Тажибаева, д. 14, кв. (офис) -

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140001844
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
26.3 Адрес доставки Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. БЕЙБАРЫС СУЛТАН, д. 1
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер договор№16 от 25.02.22г и доп.соглашение №75 от
27.4. Дата 23.05.2022

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления 99

31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 025
32.2 Дата 28.06.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Выполнение по объекту "Строительство детского сада на 140 мест "Оримтал" в городе Казалинск, Казалинского района, Кызылординской области" за июль месяц 2022 года.			Одна услуга	1	38673549.11	38673549.11			38673549.11	12%	4640825.89	43314375.00			1	
							Всего по счету:	38673549.11		0.00	38673549.11		4640825.89	43314375.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
NFLCQ8ANnJAtIroAfQ5N7DKwxj1KVKT4ji/xZQpOokzlQnQBUK4ly45OljF4oVB2jPQk7eKb+Qf4T+uvT2qijg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
АЛИМКУЛОВ ТЕМИРХАН МАЛИКОВИЧ

Форма КС-3

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"
Наименование стройки: Строительство детского сада на 140 мест "оримтал" в городе Казалинск, Казалинского района, Кызылординской области

приказом министерств национальной экономики Республики Казахстан от "19" марта 2015 г. №229

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2022г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименования	код	наименования	код
		16	25.02.2022г				
		доп.согл.					
		№75	23.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетной месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из графы 1		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				из них						
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**144282646**									
в т.ч. за отчетный м-ц	**43314375**	38673549							4640826	**43314375**

Заказчик:
КГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Утегенов К.

Технадзор:
ТОО "Нурәлем-Құрылыс"
Даулетияров Ж.Б.

Авторский надзор
ТОО "Қаз Нур жобалау құрылыс институты"
Джанаев А.О.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМП-Кызылорда"
Алимкулов Т.М.

Форма 4

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

АКТ
выполненных работ

по объекту: Строительство детского сада на 140 мест "Оримтал" в городе Казалинск, Казалинского района, Кызылординской области
за июль месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020г. Локальная смета №2-2-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отдел 2. Блок А									
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ									
24	1108-0201-0101	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	169,67	22909,49	1569,15	3887138	266243	2538047	1064899	5348200
		НР - 93%; СП - 8%			6381,94	366,62	1082847	62206		396163	
25	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	471,31	-289,96		-136662			-127096	-284859
		НР - 93%; СП - 8%			-289,96		-136662			-21101	
26	1108-0201-0101	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	147,4	22582,34	1569,15	3328637	231293	2204868	880260	4545609
		НР - 93%; СП - 8%			6054,79	366,62	892476	54040		336712	
27	1108-0401-0303	**Перегородки неармированные из силикатного толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перег. (за вычетом проемов)	434,58	3679,99	108,59	1599250	47191	798623	775691	2564936
		НР - 93%; СП - 8%			1733,71	25,95	753436	11277		189995	
		Отверстия над тех подпольем (АС-27)									
28	1146-0302-0404 РСНБ РК 2015	**Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см**	отверстие	38	399,95	169,53	15198	6442		9806	27005
		НР - 84%; СП - 8%			230,42	76,79	8756	2918		2000	
29	1146-0302-0405 РСНБ РК 2015	**Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см**	отверстие	40	850,56	357,78	34022	14311		22003	60507

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1146-0302-0404 РСНБ РК 2015	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	37	399,95	169,53	14798	6273		9548	26294
		НР - 84%; СП - 8%			230,42	76,79	8526	2841		1948	
31	1146-0302-0404 РСНБ РК 2015	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	12	399,95	169,53	4799	2034		3097	8528
		НР - 84%; СП - 8%			230,42	76,79	2765	921		632	
32	1146-0302-0405 РСНБ РК 2015	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см	отверстие	1	850,56	357,78	851	358		550	1513
		НР - 84%; СП - 8%			492,78	162,06	493	162		112	
		Отверстия над 1-ым этажем(АС-29)									
33	1146-0302-0404 РСНБ РК 2015	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	2	399,95	169,53	800	339		516	1421
		НР - 84%; СП - 8%			230,42	76,79	461	154		105	
34	1146-0302-0405 РСНБ РК 2015	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см	отверстие	24	850,56	357,78	20413	8587		13202	36304
		НР - 84%; СП - 8%			492,78	162,06	11827	3889		2689	
		Отверстия над тех подпольем(АС-35а)									
35	1146-0302-0402 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	2	614,34	262,78	1229	526		791	2181
		НР - 84%; СП - 8%			351,56	119,03	703	238		162	
36	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	26	2137,32	893,56	55570	23233		36003	98900
		НР - 84%; СП - 8%			1243,76	404,75	32338	10524		7326	
		Отверстия над 1-ым этажем(АС-35б)									
37	1146-0302-0306 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт	3	1073,87	444,59	3222	1334		2074	5719
		НР - 84%; СП - 8%			629,28	193,57	1888	581		424	
38	1146-0302-0307 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт	5	1567,98	641,96	7840	3210		5063	13935
		НР - 84%; СП - 8%			926,02	279,50	4630	1398		1032	
		Отверстия над 1-ым этажем(АС-36б)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1146-0302-0306 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт	4	1073,87	444,59	4295	1778		2765	7625
		НР - 84%; СП - 8%			629,28	193,57	2517	774		565	
40	1146-0302-0307 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт	4	1567,98	641,96	6272	2568		4051	11148
		НР - 84%; СП - 8%			926,02	279,50	3704	1118		826	
		итого					8847672				
		накладные расходы					2703222				
		сметная прибыль					924072				
		итого по разделу 3					12474965				
		Раздел 4. Вентканалы									
41	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,386	22909,49	1569,15	100481	6882	131215,00	27527	138249
		НР - 93%; СП - 8%			6381,94	366,62	27991	1608		10241	
		итого					100481				
		накладные расходы					27527				
		сметная прибыль					10241				
		итого по разделу 4					138249				
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕМЫЧКИ									
		Перемычки Пр-1, Пр-14 (АС-12)									
42	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	85	594,91	239,80	50567	20383	32347	22377	78780
		НР - 118%; СП - 8%			170,27	52,83	14473	4491		5836	
44	1107-0102-0101 РСНБ РК 2015	Ригели массой до 5 т. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т =ПРГ 36.1.4-4	шт. сборных конструкций	3	10204,39	4965,34	30613	14896	5154,00	21018	55762
		НР - 118%; СП - 8%			4666,48	1270,78	13999	3812		4130	
		2-го этажа									
		Перемычки Пр-1-Пр8(АС-20)									
56	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	167	594,91	239,80	99350	40047	66206	43964	154779
		НР - 91%; СП - 8%			170,27	52,83	28435	8823		11465	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	8,323	67735,00		563758		563758		608859
		СП - 8%								45101	
		Монолитные перемычки Прм-1(АС-21)									
58	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	1,36	44626,69	4303,92	60692	5853	34706	19426	86528
		НР - 91%; СП - 8%			14803,00	893,75	20132	1216		6409	
59	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-14	т	0,10088	229820,00		23184		275922,00		25039
		СП - 8%								1855	
60	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014=ХОМУТ	т	0,0208	236183		4913		4913		5306
		СП - 8%								393	
61	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02556	236183		6037		6037		6520
		СП - 8%								483	
62	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-12	т	0,0354816	271125		9620		9620		10390
		СП - 8%								770	
		итого					848735				
		накладные расходы					106785				
		сметная прибыль					76442				
		итого по разделу 5					1031962				
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ									
		2-ый этаж (АС-29)									
71	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	55	5876,84	964,19	323226	53030	129632	180318	543828
		НР - 118%; СП - 8%			2555,70	222,70	140564	12249		40284	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт	108	7527,21	1266,47	812939	136779	316025	463109	1378132
		НР - 118%; СП - 8%			3334,58	299,36	360135	32331		102084	
		Анкера для крепления плит к стенам МС-2,МС-3									
74	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-14	т	0,1446	229820		33232		33232		35891
		СП - 8%								2659	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ (АС-27-34)									
		УМ-1(4+4+4шт)									
75	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	6,48	33431,93	2624,98	216639	17010	139512	58003	296613
		НР - 91%; СП - 8%			9277,30	558,97	60117	3622		21971	
76	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-14	т	0,48528	220545		107026		107026		115588
		СП - 8%								8562	
77	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,61776	233501		144248		144248		155787
		СП - 8%								11540	
78	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09108	236183		21512		21512		23232
		СП - 8%								1721	
		УМ-2(2+2+2шт)									
79	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,5	33431,93	2624,98	50148	3937	32295	13427	68660
		НР - 91%; СП - 8%			9277,30	558,97	13916	838		5086	
80	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-14	т	0,0639	229820		14685		14685		15860
		СП - 8%								1175	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14742	233501		34423		34423		37177
		СП - 8%								2754	
82	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02208	236183		5215		5215		5632
		СП - 8%								417	
		УМ-3(1+1шт)									
83	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,6	33431,93	2624,98	20059	1575	12918	5371	27464
		НР - 91%; СП - 8%			9277,30	558,97	5566	335		2034	
84	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-14	т	0,03792	220545		8363		8363		9032
		СП - 8%								669	
85	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05418	233501		12651		12651		13663
		СП - 8%								1012	
86	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00864	236183		2041		2041		2204
		СП - 8%								163	
		УМ-4(1+1шт)									
87	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,78	33431,93	2624,98	26077	2047	16794	6982	35703
		НР - 91%; СП - 8%			9277,30	558,97	7236	436		2645	
88	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-14	т	0,03792	220545		8363		8363		9032
		СП - 8%								669	
89	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06048	233501		14122		14122		15252
		СП - 8%								1130	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00896	236183		2116		2116		2285
		СП - 8%								169	
		УМ-5(2+12шт)									
91	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	2,6	33431,93	2624,98	86923	6825	55977	23273	119011
		НР - 91%; СП - 8%			9277,30	558,97	24121	1453		8816	
92	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-14	т	0,0894	220545		19717		19717		21294
		СП - 8%								1577	
93	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-14	т	0,03024	220545		6669		6669		7203
		СП - 8%								534	
94	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	236183		15116		15116		16325
		СП - 8%								1209	
95	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	236183		1889		1889		2041
		СП - 8%								151	
96	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-12	т	0,0592	271125,00		16051		16051		17335
		СП - 8%								1284	
97	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,72	14737,51	1719,34	10611	1238	7564	1962	13579
		НР - 92%; СП - 8%			2512,17	450,16	1809	324		1006	
		УМ-6(2шт)									
98	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	2,84	33431,93	2624,98	94947	7455	61145	25421	129997
		НР - 91%; СП - 8%			9277,30	558,97	26348	1587		9629	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-14	т	0,1304	220545		28759		28759		31060
		СП - 8%								2301	
100	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-14	т	0,20328	220545		44832		44832		48419
		СП - 8%								3587	
101	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-14	т	0,0068	229820		1563		1563		1688
		СП - 8%								125	
102	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06252	236183		14766		14766		15947
		СП - 8%								1181	
103	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-12	т	0,11396	271125,00		30897		30897		33369
		СП - 8%								2472	
104	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,15	14737,51	1719,34	16948	1977	12081	3134	21689
		НР - 92%; СП - 8%			2512,17	450,16	2889	518		1607	
		итого					2246773				
		накладные расходы					780999				
		сметная прибыль					242222				
		итого по разделу 6					3269993				
		Раздел 16. Внутреняя отделка 1-го этажа (АС-14,15) Стены и перегородки									
303	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 отделываемой поверхности	2222,09	1451,27	77,79	3224853	172856	943945	1795555	5422041
		НР - 80%; СП - 8%			948,68	61,38	2108052	136392		401633	
		итого					3224853				
		накладные расходы					1795555				
		сметная прибыль					401633				
		итого по разделу 16					5422041				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 17. Разные работы									
		Приямок(АС-35а)									
319	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,6	41694,13	5508,07	25016	3305	12104	9816	37619
		НР - 91%; СП - 8%			16012,18	1965,05	9607	1179		2787	
320	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,008	271125		2169		2169		2343
		СП - 8%								174	
		итого					27185				
		накладные расходы					9816				
		сметная прибыль					2960				
		итого по разделу 16					39961				
		итого					15295699				
		накладные расходы					5423904				
		сметная прибыль					1657568				
		Всего по блоку А					22377171				
		Отдел 3 . Блок Б и В									
		РАЗДЕЛ 27. СТЕНЫ									
463	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	96	22909,49	1569,15	2199311	150638	1436006	602511	3025968
		НР - 93%; СП - 8%			6381,94	366,62	612666	35196		224146	
464	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	252,6315789	-289,96		-73253			-68125	-152689
		НР - 93%; СП - 8%			-289,96		-73253			-11310	
465	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	16,8	22582,34	1569,15	379383	26362	251301	100328	518088
		НР - 93%; СП - 8%			6054,79	366,62	101720	6159		38377	
466	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные из силикатного толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	169,2	3679,99	108,59	622654	18373	310936	276893	971511
		НР - 93%; СП - 8%			1733,71	25,95	293344	4391		71964	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отверстия (АС-101)									
467	1146-0302-0307 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт	6	1567,98	641,96	9408	3852		6076	16722
		НР - 84%; СП - 8%			926,02	279,50	5556	1677		1239	
		Отверстия над 1-ым этажем(АС-36б)									
468	1146-0302-0306 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт	5	1073,87	444,59	5369	2223		3456	9531
		НР - 84%; СП - 8%			629,28	193,57	3146	968		706	
		итого					3142873				
		накладные расходы					921139				
		сметная прибыль					325121				
		итого по разделу 27					4389133				
		РАЗДЕЛ 28. ПЕРЕМЫЧКИ (АС-86)									
		Перемычки Пр-1-Пр6									
469	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	58	594,91	239,80	34505	13908	10721	15269	53756
		НР - 118%; СП - 8%			170,27	52,83	9876	3064		3982	
470	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	1,852	67735,00		125445		125445,22		135481
		СП - 8%								10036	
		Монолитные перемычки Прм-1(АС-88)									
471	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	1,36	44626,69	4303,92	60692	5853	34706	19426	86528
		НР - 91%; СП - 8%			14803,00	893,75	20132	1216		6409	
472	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-14	т	0,10088	229820,00		23184		23184		25039
		СП - 8%								1855	
473	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014=ХОМУТ	т	0,0208	236183,00		4913		4913		5306
		СП - 8%								393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
474	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02556	236183		6037		6036,84		6520
		СП - 8%								483	
475	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-12	т	0,0354816	271125		9620		9619,95		10390
		СП - 8%								770	
		итого					264396				
		накладные расходы					34695				
		сметная прибыль					23927				
		итого по разделу 28					323018				
		РАЗДЕЛ 29. ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ									
		1-ый этаж (АС-92)									
479	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт	15	5876,84	964,19	88153	14463	35355	49178	148317
		НР - 118%; СП - 8%			2555,70	222,70	38336	3341		10986	
480	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт	18	7527,21	1266,47	135490	22796	52672	77185	229689
		НР - 118%; СП - 8%			3334,58	299,36	60022	5388		17014	
		Анкера для крепления плит к стенам МС-2,МС-3									
482	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02141	229820		4920		25786,00		5314
		СП - 8%								394	
483	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00302	271125		819		25786,00		884
		СП - 8%								66	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ (АС-91-99)									
		УМ-1(1шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
484	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,15	33431,93	2624,98	38447	3019	24759	10294	52640
		НР - 91%; СП - 8%			9277,30	558,97	10669	643		3899	
485	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014=Сетка С-1	т	0,1022976	229820		23510		23510		25391
		СП - 8%								1881	
486	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0096	229820		2206		8363		2383
		СП - 8%								177	
		МУ-2(1+1шт)									
487	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,48	33431,93	2624,98	16047	1260	10334	4296	21971
		НР - 91%; СП - 8%			9277,30	558,97	4453	268		1628	
488	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0213	229820		4895		4895		5287
		СП - 8%								392	
489	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04914	233501		11474		11474		12392
		СП - 8%								918	
490	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00736	236183		1738		1738		1877
		СП - 8%								139	
		МУ-3(1шт)									
491	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,053	33431,93	2624,98	1772	139	1141	474	2426
		НР - 91%; СП - 8%			9277,30	558,97	492	30		180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
492	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00533	229820		1225		1225		1323
		СП - 8%								98	
493	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00126	236183		298		298		321
		СП - 8%								24	
		МУ -4 (1шт)									
494	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,62	33431,93	2624,98	20728	1627	13348	5550	28380
		НР - 91%; СП - 8%			9277,30	558,97	5752	347		2102	
495	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0741	220545		16342		16342		17650
		СП - 8%								1307	
496	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00852	220545		1879		1879		2029
		СП - 8%								150	
497	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016	236183		3779		3779		4081
		СП - 8%								302	
498	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00224	236183		529		529		571
		СП - 8%								42	
499	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01663	271125		4509		4509		4870
		СП - 8%								361	
500	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,36	14737,51	1719,34	5306	619	3783	981	6790
		НР - 92%; СП - 8%			2512,17	450,16	904	162		503	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
501	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,7	33431,93	2624,98	23402	1837	15071	6266	32041
		НР - 91%; СП - 8%			9277,30	558,97	6494	391		2373	
502	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-14	т	0,05928	220545		13074		13074		14120
		СП - 8%								1046	
503	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0034	229820		781		781		844
		СП - 8%								63	
504	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01516	236183		3581		3581		3867
		СП - 8%								286	
505	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-12	т	0,01293	271125		3506		3506		3786
		СП - 8%								280	
506	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,41	14737,51	1719,34	6042	705	14078	1117	7733
		НР - 92%; СП - 8%			2512,17	450,16	1030	185		573	
		Му-6(1шт)									
507	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,3	33431,93	2624,98	10030	787	6459	2685	13732
		НР - 91%; СП - 8%			9277,30	558,97	2783	168		1017	
508	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0751	220545		16563		16563		17888
		СП - 8%								1325	
509	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05031	233501		11747		11747		12687
		СП - 8%								940	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
510	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00736	236183		1738		1738		1877
		СП - 8%								139	
		Му-7 (1шт)									
511	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,34	33431,93	2624,98	11367	892	7321	3043	15563
		НР - 91%; СП - 8%			9277,30	558,97	3154	190		1153	
512	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-14	т	0,0751	220545		16563		16563		17888
		СП - 8%								1325	
513	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05031	233501		11747		11747		12687
		СП - 8%								940	
514	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00781	236183		1845		1845		1992
		СП - 8%								148	
		Му-8 (1шт)									
515	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,1	33431,93	2624,98	36775	2887	23682	9846	50351
		НР - 91%; СП - 8%			9277,30	558,97	10205	615		3730	
516	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-14	т	0,2425	220545		53482		53482		57761
		СП - 8%								4279	
517	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01106	220545		2439		2439		2634
		СП - 8%								195	
518	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0336	236183		7936		7936		8571
		СП - 8%								635	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
519	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0028	236183		661		661		714
		СП - 8%								53	
520	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-12	т	0,02716	271125		7364		7364		7953
		СП - 8%								589	
521	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,2	14737,51	1719,34	2948	344	2102	545	3772
		НР - 92%; СП - 8%			2512,17	450,16	502	90		279	
		Му-9 (1шт)									
522	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,3	33431,93	2624,98	43462	3412	27989	11636	59506
		НР - 91%; СП - 8%			9277,30	558,97	12060	727		4408	
523	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-14	т	0,2425	220545		53482		53482		57761
		СП - 8%								4279	
524	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-14	т	0,0142	220545		3132		3132		3382
		СП - 8%								251	
525	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0336	236183		7936		7936		8571
		СП - 8%								635	
526	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0028	236183		661		661		714
		СП - 8%								53	
527	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-12	т	0,03493	271125		9470		9470		10228
		СП - 8%								758	
528	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,38	14737,51	1719,34	5600	653	3992	1036	7167
		НР - 92%; СП - 8%			2512,17	450,16	955	171		531	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Му-10 (1шт)									
529	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,18	33431,93	2624,98	6018	472	3875	1611	8239
		НР - 91%; СП - 8%			9277,30	558,97	1670	101		610	
530	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-14	т	0,01991	220545		4391		4391		4742
		СП - 8%								351	
531	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00253	236183		598		598		645
		СП - 8%								48	
		итого					762406				
		накладные расходы					185744				
		сметная прибыль					75852				
		итого по разделу 29					1024002				
		РАЗДЕЛ 30. ПАРАПЕТ (АС-103)									
543	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,76	22909,48	1569,15	154868	10607	101119	42427	213079
		НР - 93%; СП - 8%			6381,94	366,62	43142	2478		15784	
		Пояс обвязки									
544	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,726	34087,71	4661,19	229274	31351	131613	66231	319145
		НР - 91%; СП - 8%			9858,75	962,15	66310	6471		23640	
545	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13865	236183		32747		32747		35367
		СП - 8%								2620	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
546	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,291224	229820		66929		66929		72283
		СП - 8%								5354	
547	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014= СКРУТКА	т	0,03354	236183		7922		7922		8555
		СП - 8%								634	
		итого					491739				
		накладные расходы					108658				
		сметная прибыль					48032				
		итого по разделу 30					648429				
		Раздел 38. Внутреняя отделка Технический этаж (АС-83) Потолок									
651	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями =ЗАТИРКА ПОТОЛКОВ	м2 отделываемой поверхности	49,27	380,85	2,39	18764	118	777	14343	35756
		НР - 80%; СП - 8%			362,67	1,22	17869	60		2649	
652	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 отделываемой поверхности	49,27	50,53	0,76	2490	37	247	1779	4610
		НР - 80%; СП - 8%			44,75	0,38	2205	19		341	
		СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ									
653	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 отделываемой поверхности	86,53	1451,27	77,79	125578	6731	36758	69920	211139
		НР - 80%; СП - 8%			948,68	61,38	82089	5311		15640	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
654	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 отделываемой поверхности	95,18	50,53	0,76	4809	72	478	3436	8905
		НР - 80%; СП - 8%			44,75	0,38	4259	36		660	
		1-го этажа (АС-87) СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ									
657	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 отделываемой поверхности	585,36	1451,27	77,79	849515	45535	248661	472999	1428316
		НР - 80%; СП - 8%			948,68	61,38	555319	35929		105801	
		итого					1001157				
		накладные расходы					562478				
		сметная прибыль					125091				
		итого по разделу 30					1688726				
		итого					5662572				
		накладные расходы					1812714				
		сметная прибыль					598023				
		итого по блоку Б и В					8073308				

Раздел 1.Модульная котельная

1	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	20,8	2022,30		42064			30286	78138
		НР - 72%; СП - 8%			2022,30		42064			5788	
3	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,7	20789,48	1092,54	76921	4042	68249	5022	88498
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	4630	888		6555	
4	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство =Бетон кл В15 W6 F100	м3	13,44	24245,62	439,21	325861	5903	275953	41814	397090
		НР - 91%; СП - 8%			3274,20	144,69	44005	1945		29414	
5	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012 =С-1	т	0,18948	251794		47710		47710		51527
		СП - 8%								3817	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012 =С-2	т	0,05816	251794		14644		14644		15816
		СП - 8%								1172	
7	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012 =С-3	т	0,10116	251794		25471		25471		27509
		СП - 8%								2038	
8	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012 =С-4	т	0,38316	251794		96477		96477		104196
		СП - 8%								7718	
9	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка=ЗД-1	м3	0,0874	897038,12	1317,12	78401	115	57226	19210	105420
		НР - 91%; СП - 8%			240966	561,69	21060	49		7809	
10	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство =ПОДУШКА ИЗ ПГС	м3 основания	10,4	4728,36	1015,85	49175	10565	30360	11586	65621
		НР - 93%; СП - 8%			793	404,60	8250	4208		4861	
		итого					756725				
		накладные расходы					107918				
		сметная прибыль					69171				
		итого по модульная котельная					933814				

Электроосвещение

68	1308-0206-2202	Провод /кабель/одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и метталические рукава	м	900	98,09	1,61	88281	1449	6602	50259	149623
		НР - 72%; СП - 8%			76,92	0,64	69228	576		11083	
69	2306-0141-1009	Кабели силовые,не распространяю- щие горение АВВГнг 5х70 (ок)-1	км	0,006	1705613		10234		10234		11053
		СП - 8%								819	
70	2306-0141-1008	Кабели силовые,не распространяю- щие горение АВВГнг 5х50 (ок)-1	км	0,04	1241410		49656		49656		53629
		СП - 8%								3973	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	2306-0141-1005	Кабели силовые,не распространяющие горение АВВГнг 5х16(ок)-1	км	0,04	453688		18148		18148		19600
		СП - 8%								1452	
72	2306-0145-1526	Кабели силовые,не распространяющие горение с низким дымо и газовыделением ВВГнг (А)-LS 3х1,5 (мк)-0,66	км	0,2	200474		40095		40095		43303
		СП - 8%								3208	
73	2306-0145-1901	Кабели силовые,не распространяющие горение с низким дымо и газовыделением ВВГнг (А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,225	329525		74143		74143		80074
		СП - 8%								5931	
74	2306-0145-1527	Кабели силовые,не распространяющие горение с низким дымо и газовыделением ВВГнг (А)-LS 3х2,5 (мк)-0,66	км	0,73	312497		228123		228123		246373
		СП - 8%								18250	
75	2306-0145-1902	Кабели силовые,не распространяющие горение с низким дымо и газовыделением ВВГнг (А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,015	493536		7403		7403		7995
		СП - 8%								592	
76	2306-0145-1903	Кабели силовые,не распространяющие горение с низким дымо и газовыделением ВВГнг (А)-LS 5х4(ок)-0,66	км	0,02	759199		15184		15184		16399
		СП - 8%								1215	
77	2306-0145-1904	Кабели силовые,не распространяющие горение с низким дымо и газовыделением ВВГнг (А)-LS 5х6(ок)-0,66	км	0,25	1094012		273503		273503		295383
		СП - 8%								21880	
78	2306-0206-0903	Кабели контрольные,не распространяющие горение с низким дымо и газовыделением КВВГнг (А)-LS 14х1,5	км	0,005	857335		4287		4287		4630
		СП - 8%								343	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	2306-0206-0703	Кабели контрольные,не распространяющие горение с низким дымо и газовыделением КВВГнг (А)-LS 10х1,5	км	0,003	639868		1890		1890		2041
		СП - 8%								151	
80	2306-0206-0503	Кабели контрольные,не распространяющие горение с низким дымо и газовыделением КВВГнг (А)-LS 7х1,5	км	0,003	447075		1341		1341		1448
		СП - 8%								107	
81	2306-0206-0103	Кабели контрольные,не распространяющие горение с низким дымо и газовыделением КВВГнг (А)-LS 4х1,5	км	0,18	322702		58086		58086		62733
		СП - 8%								4647	
82	2306-0902-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5мм2	км	0,015	52658		790		790		853
		СП - 8%								63	
83	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25мм.Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1083,33	287,31	2,31	311253	2503	5282	212238	565370
		НР - 72%; СП - 8%			272,0	0,10	294667	108		41879	
84	1121-0101-0202	Трубы полимерные диаметром до 32мм.Прокладка открытая по стенам с креплением	м	40	361,87	2,56	14475	102	509	9988	26420
		НР - 72%; СП - 8%			346,6	0,2	13864	8		1957	
85	1121-0101-0204	Трубы полимерные диаметром до 63мм.Прокладка открытая по стенам с креплением	м	46	471,45	4,33	21687	200	4631	12160	36555
		НР - 72%; СП - 8%			366,44	0,71	16856	33		2708	
86	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1355	29		39295		39295		42439
		СП - 8%								3144	
87	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25мм	м	270	40		10800		10800		11664
		СП - 8%								864	
88	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32мм	м	40	59		2360		2360		2549
		СП - 8%								189	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	2301-0504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50мм	м	46	132		6072		6072		6558
		СП - 8%								486	
		итого					1277106				
		накладные расходы					284645				
		сметная прибыль					124941				
		итого по электроосвещение					1686692				
		Всего					22992101				
		накладные расходы					7629180				
		сметная прибыль					2449704				
		Всего по объекту					33070985				

ВСЕГО	**33 070 985**
в том числе оборудование	
Временные здания и сооружения 1,5%	496 065
итого	**33 567 050**
Дополнительную затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%	453 155
на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	4 199 873
итого	**38 220 078**
в том числе в текущих ценах на 2021 г.-100%, К=1,050036	40 132 458
с учетом снижения	**38 673 549**
НДС	4 640 826
итого к оплате	**43 314 375**

Заказчик:
КГУ" Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ **Утегенов К.К.**

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ **Даулетияров Ж.Б.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СМП-Кызылорда"

_____ **Алимкулов Т.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Каз Нур жобалау құрылыс институты"

_____ **Джанаев А.О.**