Счет-фактура № 00000000023 от 8 июня 2022 г.

Дата совершения оборота: 08.06.2022

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СМП-Кызылорда"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020440004832, г.Кызылорда ул.Д.Тажибаева, №14,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003090, от 01.08.2012

ИИК поставщика: KZ056017201000000812, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 16 от 25.02.22 г и доп.согл № 75 от 23.05.22г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): ул. С.Бейбарыс б/н.

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 020440004832, Товарищество с ограниченной ответственностью "СМП-Кызылорда", г.Кызылорда ул.Д.Тажибаева, №14

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140001844, ГУ "Управление строительства ,архитектуры и градостроительства Кызылординской области", ул. С.Бейбарыс б/н.

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление строительства ,архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140001844, ул. С.Бейбарыс б/н.

ИИК получателя: KZ70070102KSN3301000, в банке Департамент Казначейства по Кызылординской области, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Код ТНВЭД	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Выполнение по объекту "Строительство детского сада на 140 мест "Оримтал" в городе Казалинск, Казалинского района, Кызылординской области" за июнь месяц 2022 года	объект		1	56 769 158,04	56 769 158,04	12%	6 812 298,96	63 581 457,00		
Всего по счету:						**56 769 158,04**		**6 812 298,96**	**63 581 457,00**		

Руководитель: Алимкулов Т. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Райсов Н. Қ.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма КС-3

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"
Наименование стройки: Строительство детского сада на 140 мест "оримтал" в городе Казалинск, Казалинского района, Кызылординской области

приказом министерств национальной экономики Республики Казахстан от "19" марта 2015 г. №229

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2022г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименования	код	наименования	код
		16	25.02.2022г				
		доп.согл.					
		№75	23.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетной месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**144282646**									
в т.ч. за отчетный м-ц	**43314375**	38673549							4640826	**43314375**

Заказчик:
КГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Утегенов К.

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Даулетияров Ж.Б.

Авторский надзор
ТОО "Қаз Нұр жобалау құрылыс институты"

Джанаев А.О.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМП-Кызылорда"

Алимкулов Т.М.

Форма 4

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

АКТ
выполненных работ

по объекту: Строительство детского сада на 140 мест "Оримтал" в городе Казалинск, Казалинского района, Кызылординской области
за июль месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020г. Локальная смета №2-2-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отдел 2. Блок А									
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ									
24	1108-0201-0101	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**		169,67	22909,49	1569,15	3887138	266243	2538047	1064899	5348200
		НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки		6381,94	366,62	1082847	62206		396163	
25	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	471,31	-289,96		-136662			-127096	-284859
		НР - 93%; СП - 8%			-289,96		-136662			-21101	
26	1108-0201-0101	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**		147,4	22582,34	1569,15	3328637	231293	2204868	880260	4545609
		НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки		6054,79	366,62	892476	54040		336712	
27	1108-0401-0303	**Перегородки неармированные из силикатного толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перег. (за вычетом проемов)	434,58	3679,99	108,59	1599250	47191	798623	775691	2564936
		НР - 93%; СП - 8%			1733,71	25,95	753436	11277		189995	
		Отверстия над тех подпольем (АС-27)									
28	1146-0302-0404 РСНБ РК 2015	**Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см**	отверстие	38	399,95	169,53	15198	6442		9806	27005
		НР - 84%; СП - 8%			230,42	76,79	8756	2918		2000	
29	1146-0302-0405 РСНБ РК 2015	**Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см**	отверстие	40	850,56	357,78	34022	14311		22003	60507

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1146-0302-0404 РСНБ РК 2015	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	37	399,95	169,53	14798	6273		9548	26294
		НР - 84%; СП - 8%			230,42	76,79	8526	2841		1948	
31	1146-0302-0404 РСНБ РК 2015	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	12	399,95	169,53	4799	2034		3097	8528
		НР - 84%; СП - 8%			230,42	76,79	2765	921		632	
32	1146-0302-0405 РСНБ РК 2015	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см	отверстие	1	850,56	357,78	851	358		550	1513
		НР - 84%; СП - 8%			492,78	162,06	493	162		112	
		Отверстия над 1-ым этажем(АС-29)									
33	1146-0302-0404 РСНБ РК 2015	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	2	399,95	169,53	800	339		516	1421
		НР - 84%; СП - 8%			230,42	76,79	461	154		105	
34	1146-0302-0405 РСНБ РК 2015	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см	отверстие	24	850,56	357,78	20413	8587		13202	36304
		НР - 84%; СП - 8%			492,78	162,06	11827	3889		2689	
		Отверстия над тех подпольем(АС-35а)									
35	1146-0302-0402 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	2	614,34	262,78	1229	526		791	2181
		НР - 84%; СП - 8%			351,56	119,03	703	238		162	
36	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	26	2137,32	893,56	55570	23233		36003	98900
		НР - 84%; СП - 8%			1243,76	404,75	32338	10524		7326	
		Отверстия над 1-ым этажем(АС-35б)									
37	1146-0302-0306 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт	3	1073,87	444,59	3222	1334		2074	5719
		НР - 84%; СП - 8%			629,28	193,57	1888	581		424	
38	1146-0302-0307 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт	5	1567,98	641,96	7840	3210		5063	13935
		НР - 84%; СП - 8%			926,02	279,50	4630	1398		1032	
		Отверстия над 1-ым этажем(АС-36б)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1146-0302-0306 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт	4	1073,87	444,59	4295	1778		2765	7625
		НР - 84%; СП - 8%			629,28	193,57	2517	774		565	
40	1146-0302-0307 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт	4	1567,98	641,96	6272	2568		4051	11148
		НР - 84%; СП - 8%			926,02	279,50	3704	1118		826	
		итого					8847672				
		накладные расходы					2703222				
		сметная прибыль					924072				
		итого по разделу 3					12474965				
		Раздел 4. Вентканалы									
41	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,386	22909,49	1569,15	100481	6882	131215,00	27527	138249
		НР - 93%; СП - 8%			6381,94	366,62	27991	1608		10241	
		итого					100481				
		накладные расходы					27527				
		сметная прибыль					10241				
		итого по разделу 4					138249				
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕМЫЧКИ **Перемычки Пр-1, Пр-14 (АС-12)**									
42	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	85	594,91	239,80	50567	20383	32347	22377	78780
		НР - 118%; СП - 8%			170,27	52,83	14473	4491		5836	
44	1107-0102-0101 РСНБ РК 2015	Ригели массой до 5 т. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т =ПРГ 36.1.4-4	шт. сборных конструкций	3	10204,39	4965,34	30613	14896	5154,00	21018	55762
		НР - 118%; СП - 8%			4666,48	1270,78	13999	3812		4130	
		2-го этажа **Перемычки Пр-1-Пр8(АС-20)**									
56	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	167	594,91	239,80	99350	40047	66206	43964	154779
		НР - 91%; СП - 8%			170,27	52,83	28435	8823		11465	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	8,323	67735,00		563758		563758		608859
		СП - 8%								45101	
		Монолитные перемычки Прм-1(АС-21)									
58	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	1,36	44626,69	4303,92	60692	5853	34706	19426	86528
		НР - 91%; СП - 8%			14803,00	893,75	20132	1216		6409	
59	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-14	т	0,10088	229820,00		23184		275922,00		25039
		СП - 8%								1855	
60	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014=ХОМУТ	т	0,0208	236183		4913		4913		5306
		СП - 8%								393	
61	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02556	236183		6037		6037		6520
		СП - 8%								483	
62	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-12	т	0,0354816	271125		9620		9620		10390
		СП - 8%								770	
		итого					848735				
		накладные расходы					106785				
		сметная прибыль					76442				
		итого по разделу 5					1031962				
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ									
		2-ый этаж (АС-29)									
71	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	55	5876,84	964,19	323226	53030	129632	180318	543828
		НР - 118%; СП - 8%			2555,70	222,70	140564	12249		40284	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт	108	7527,21	1266,47	812939	136779	316025	463109	1378132
		НР - 118%; СП - 8%			3334,58	299,36	360135	32331		102084	
		Анкера для крепления плит к стенам МС-2,МС-3									
74	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-14	т	0,1446	229820		33232		33232		35891
		СП - 8%								2659	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ (АС-27-34) УМ-1(4+4+4шт)									
75	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	6,48	33431,93	2624,98	216639	17010	139512	58003	296613
		НР - 91%; СП - 8%			9277,30	558,97	60117	3622		21971	
76	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-14	т	0,48528	220545		107026		107026		115588
		СП - 8%								8562	
77	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,61776	233501		144248		144248		155787
		СП - 8%								11540	
78	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09108	236183		21512		21512		23232
		СП - 8%								1721	
		УМ-2(2+2+2шт)									
79	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,5	33431,93	2624,98	50148	3937	32295	13427	68660
		НР - 91%; СП - 8%			9277,30	558,97	13916	838		5086	
80	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-14	т	0,0639	229820		14685		14685		15860
		СП - 8%								1175	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14742	233501		34423		34423		37177
		СП - 8%								2754	
82	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02208	236183		5215		5215		5632
		СП - 8%								417	
		УМ-3(1+1шт)									
83	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,6	33431,93	2624,98	20059	1575	12918	5371	27464
		НР - 91%; СП - 8%			9277,30	558,97	5566	335		2034	
84	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-14	т	0,03792	220545		8363		8363		9032
		СП - 8%								669	
85	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05418	233501		12651		12651		13663
		СП - 8%								1012	
86	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00864	236183		2041		2041		2204
		СП - 8%								163	
		УМ-4(1+1шт)									
87	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,78	33431,93	2624,98	26077	2047	16794	6982	35703
		НР - 91%; СП - 8%			9277,30	558,97	7236	436		2645	
88	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-14	т	0,03792	220545		8363		8363		9032
		СП - 8%								669	
89	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06048	233501		14122		14122		15252
		СП - 8%								1130	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00896	236183		2116		2116		2285
		СП - 8%								169	
		УМ-5(2+12шт)									
91	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	2,6	33431,93	2624,98	86923	6825	55977	23273	119011
		НР - 91%; СП - 8%			9277,30	558,97	24121	1453		8816	
92	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-14	т	0,0894	220545		19717		19717		21294
		СП - 8%								1577	
93	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-14	т	0,03024	220545		6669		6669		7203
		СП - 8%								534	
94	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	236183		15116		15116		16325
		СП - 8%								1209	
95	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	236183		1889		1889		2041
		СП - 8%								151	
96	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-12	т	0,0592	271125,00		16051		16051		17335
		СП - 8%								1284	
97	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,72	14737,51	1719,34	10611	1238	7564	1962	13579
		НР - 92%; СП - 8%			2512,17	450,16	1809	324		1006	
		УМ-6(2шт)									
98	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	2,84	33431,93	2624,98	94947	7455	61145	25421	129997
		НР - 91%; СП - 8%			9277,30	558,97	26348	1587		9629	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-14	т	0,1304	220545		28759		28759		31060
		СП - 8%								2301	
100	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-14	т	0,20328	220545		44832		44832		48419
		СП - 8%								3587	
101	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-14	т	0,0068	229820		1563		1563		1688
		СП - 8%								125	
102	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06252	236183		14766		14766		15947
		СП - 8%								1181	
103	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-12	т	0,11396	271125,00		30897		30897		33369
		СП - 8%								2472	
104	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,15	14737,51	1719,34	16948	1977	12081	3134	21689
		НР - 92%; СП - 8%			2512,17	450,16	2889	518		1607	
		итого					2246773				
		накладные расходы					780999				
		сметная прибыль					242222				
		итого по разделу 6					3269993				
		Раздел 16. Внутреняя отделка 1-го этажа (АС-14,15) Стены и перегородки									
303	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 отделываемой поверхности	2222,09	1451,27	77,79	3224853	172856	943945	1795555	5422041
		НР - 80%; СП - 8%			948,68	61,38	2108052	136392		401633	
		итого					3224853				
		накладные расходы					1795555				
		сметная прибыль					401633				
		итого по разделу 16					5422041				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 17. Разные работы									
		Приямок(АС-35а)									
319	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,6	41694,13	5508,07	25016	3305	12104	9816	37619
		НР - 91%; СП - 8%			16012,18	1965,05	9607	1179		2787	
320	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,008	271125		2169		2169		2343
		СП - 8%								174	
		итого					27185				
		накладные расходы					9816				
		сметная прибыль					2960				
		итого по разделу 16					39961				
		итого					15295699				
		накладные расходы					5423904				
		сметная прибыль					1657568				
		Всего по блоку А					22377171				
		Отдел 3 . Блок Б и В									
		РАЗДЕЛ 27. СТЕНЫ									
463	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	96	22909,49	1569,15	2199311	150638	1436006	602511	3025968
		НР - 93%; СП - 8%			6381,94	366,62	612666	35196		224146	
464	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	252,6315789	-289,96		-73253			-68125	-152689
		НР - 93%; СП - 8%			-289,96		-73253			-11310	
465	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	16,8	22582,34	1569,15	379383	26362	251301	100328	518088
		НР - 93%; СП - 8%			6054,79	366,62	101720	6159		38377	
466	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные из силикатного толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	169,2	3679,99	108,59	622654	18373	310936	276893	971511
		НР - 93%; СП - 8%			1733,71	25,95	293344	4391		71964	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отверстия (АС-101)									
467	1146-0302-0307 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт	6	1567,98	641,96	9408	3852		6076	16722
		НР - 84%; СП - 8%			926,02	279,50	5556	1677		1239	
		Отверстия над 1-ым этажем(АС-36б)									
468	1146-0302-0306 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт	5	1073,87	444,59	5369	2223		3456	9531
		НР - 84%; СП - 8%			629,28	193,57	3146	968		706	
		итого					3142873				
		накладные расходы					921139				
		сметная прибыль					325121				
		итого по разделу 27					4389133				
		РАЗДЕЛ 28. ПЕРЕМЫЧКИ (АС-86)									
		Перемычки Пр-1-Пр6									
469	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	58	594,91	239,80	34505	13908	10721	15269	53756
		НР - 118%; СП - 8%			170,27	52,83	9876	3064		3982	
470	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	1,852	67735,00		125445		125445,22		135481
		СП - 8%								10036	
		Монолитные перемычки Прм-1(АС-88)									
471	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	1,36	44626,69	4303,92	60692	5853	34706	19426	86528
		НР - 91%; СП - 8%			14803,00	893,75	20132	1216		6409	
472	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-14	т	0,10088	229820,00		23184		23184		25039
		СП - 8%								1855	
473	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014=ХОМУТ	т	0,0208	236183,00		4913		4913		5306
		СП - 8%								393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
474	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02556	236183		6037		6036,84		6520
		СП - 8%								483	
475	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-12	т	0,0354816	271125		9620		9619,95		10390
		СП - 8%								770	
		итого					264396				
		накладные расходы					34695				
		сметная прибыль					23927				
		итого по разделу 28					323018				
		РАЗДЕЛ 29. ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ									
		1-ый этаж (АС-92)									
479	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт	15	5876,84	964,19	88153	14463	35355	49178	148317
		НР - 118%; СП - 8%			2555,70	222,70	38336	3341		10986	
480	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт	18	7527,21	1266,47	135490	22796	52672	77185	229689
		НР - 118%; СП - 8%			3334,58	299,36	60022	5388		17014	
		Анкера для крепления плит к стенам МС-2,МС-3									
482	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02141	229820		4920		25786,00		5314
		СП - 8%								394	
483	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00302	271125		819		25786,00		884
		СП - 8%								66	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ (АС-91-99)									
		УМ-1(1шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
484	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,15	33431,93	2624,98	38447	3019	24759	10294	52640
		НР - 91%; СП - 8%			9277,30	558,97	10669	643		3899	
485	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014=Сетка С-1	т	0,1022976	229820		23510		23510		25391
		СП - 8%								1881	
486	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0096	229820		2206		8363		2383
		СП - 8%								177	
		МУ-2(1+1шт)									
487	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,48	33431,93	2624,98	16047	1260	10334	4296	21971
		НР - 91%; СП - 8%			9277,30	558,97	4453	268		1628	
488	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0213	229820		4895		4895		5287
		СП - 8%								392	
489	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04914	233501		11474		11474		12392
		СП - 8%								918	
490	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00736	236183		1738		1738		1877
		СП - 8%								139	
		МУ-3(1шт)									
491	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,053	33431,93	2624,98	1772	139	1141	474	2426
		НР - 91%; СП - 8%			9277,30	558,97	492	30		180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
492	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00533	229820		1225		1225		1323
		СП - 8%								98	
493	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00126	236183		298		298		321
		СП - 8%								24	
		МУ -4 (1шт)									
494	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,62	33431,93	2624,98	20728	1627	13348	5550	28380
		НР - 91%; СП - 8%			9277,30	558,97	5752	347		2102	
495	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0741	220545		16342		16342		17650
		СП - 8%								1307	
496	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00852	220545		1879		1879		2029
		СП - 8%								150	
497	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016	236183		3779		3779		4081
		СП - 8%								302	
498	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00224	236183		529		529		571
		СП - 8%								42	
499	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01663	271125		4509		4509		4870
		СП - 8%								361	
500	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,36	14737,51	1719,34	5306	619	3783	981	6790
		НР - 92%; СП - 8%			2512,17	450,16	904	162		503	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
501	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,7	33431,93	2624,98	23402	1837	15071	6266	32041
		НР - 91%; СП - 8%			9277,30	558,97	6494	391		2373	
502	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-14	т	0,05928	220545		13074		13074		14120
		СП - 8%								1046	
503	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0034	229820		781		781		844
		СП - 8%								63	
504	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01516	236183		3581		3581		3867
		СП - 8%								286	
505	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-12	т	0,01293	271125		3506		3506		3786
		СП - 8%								280	
506	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,41	14737,51	1719,34	6042	705	14078	1117	7733
		НР - 92%; СП - 8%			2512,17	450,16	1030	185		573	
		Му-6(1шт)									
507	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,3	33431,93	2624,98	10030	787	6459	2685	13732
		НР - 91%; СП - 8%			9277,30	558,97	2783	168		1017	
508	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0751	220545		16563		16563		17888
		СП - 8%								1325	
509	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05031	233501		11747		11747		12687
		СП - 8%								940	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
510	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00736	236183		1738		1738		1877
		СП - 8%								139	
		Му-7 (1шт)									
511	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,34	33431,93	2624,98	11367	892	7321	3043	15563
		НР - 91%; СП - 8%			9277,30	558,97	3154	190		1153	
512	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-14	т	0,0751	220545		16563		16563		17888
		СП - 8%								1325	
513	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05031	233501		11747		11747		12687
		СП - 8%								940	
514	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00781	236183		1845		1845		1992
		СП - 8%								148	
		Му-8 (1шт)									
515	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,1	33431,93	2624,98	36775	2887	23682	9846	50351
		НР - 91%; СП - 8%			9277,30	558,97	10205	615		3730	
516	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-14	т	0,2425	220545		53482		53482		57761
		СП - 8%								4279	
517	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01106	220545		2439		2439		2634
		СП - 8%								195	
518	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0336	236183		7936		7936		8571
		СП - 8%								635	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
519	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0028	236183		661		661		714
		СП - 8%								53	
520	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-12	т	0,02716	271125		7364		7364		7953
		СП - 8%								589	
521	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,2	14737,51	1719,34	2948	344	2102	545	3772
		НР - 92%; СП - 8%			2512,17	450,16	502	90		279	
		Му-9 (1шт)									
522	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,3	33431,93	2624,98	43462	3412	27989	11636	59506
		НР - 91%; СП - 8%			9277,30	558,97	12060	727		4408	
523	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-14	т	0,2425	220545		53482		53482		57761
		СП - 8%								4279	
524	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-14	т	0,0142	220545		3132		3132		3382
		СП - 8%								251	
525	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0336	236183		7936		7936		8571
		СП - 8%								635	
526	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0028	236183		661		661		714
		СП - 8%								53	
527	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-12	т	0,03493	271125		9470		9470		10228
		СП - 8%								758	
528	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,38	14737,51	1719,34	5600	653	3992	1036	7167
		НР - 92%; СП - 8%			2512,17	450,16	955	171		531	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Му-10 (1шт)									
529	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,18	33431,93	2624,98	6018	472	3875	1611	8239
		НР - 91%; СП - 8%			9277,30	558,97	1670	101		610	
530	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-14	т	0,01991	220545		4391		4391		4742
		СП - 8%								351	
531	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00253	236183		598		598		645
		СП - 8%								48	
		итого					762406				
		накладные расходы					185744				
		сметная прибыль					75852				
		итого по разделу 29					1024002				
		РАЗДЕЛ 30. ПАРАПЕТ (АС-103)									
543	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,76	22909,48	1569,15	154868	10607	101119	42427	213079
		НР - 93%; СП - 8%			6381,94	366,62	43142	2478		15784	
		Пояс обвязки									
544	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,726	34087,71	4661,19	229274	31351	131613	66231	319145
		НР - 91%; СП - 8%			9858,75	962,15	66310	6471		23640	
545	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13865	236183		32747		32747		35367
		СП - 8%								2620	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
546	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,291224	229820		66929		66929		72283
		СП - 8%								5354	
547	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014= СКРУТКА	т	0,03354	236183		7922		7922		8555
		СП - 8%								634	
		итого					491739				
		накладные расходы					108658				
		сметная прибыль					48032				
		итого по разделу 30					648429				
		Раздел 38. Внутреняя отделка Технический этаж (АС-83) Потолок									
651	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями =ЗАТИРКА ПОТОЛКОВ	м2 отделываемой поверхности	49,27	380,85	2,39	18764	118	777	14343	35756
		НР - 80%; СП - 8%			362,67	1,22	17869	60		2649	
652	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 отделываемой поверхности	49,27	50,53	0,76	2490	37	247	1779	4610
		НР - 80%; СП - 8%			44,75	0,38	2205	19		341	
		СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ									
653	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 отделываемой поверхности	86,53	1451,27	77,79	125578	6731	36758	69920	211139
		НР - 80%; СП - 8%			948,68	61,38	82089	5311		15640	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
654	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 отделываемой поверхности	95,18	50,53	0,76	4809	72	478	3436	8905
		НР - 80%; СП - 8%			44,75	0,38	4259	36		660	
		1-го этажа (АС-87) СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ									
657	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 отделываемой поверхности	585,36	1451,27	77,79	849515	45535	248661	472999	1428316
		НР - 80%; СП - 8%			948,68	61,38	555319	35929		105801	
		итого					1001157				
		накладные расходы					562478				
		сметная прибыль					125091				
		итого по разделу 30					1688726				
		итого					5662572				
		накладные расходы					1812714				
		сметная прибыль					598023				
		итого по блоку Б и В					8073308				
		Раздел 1.Модульная котельная									
1	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	20,8	2022,30		42064			30286	78138
		НР - 72%; СП - 8%			2022,30		42064			5788	
3	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,7	20789,48	1092,54	76921	4042	68249	5022	88498
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	4630	888		6555	
4	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство =Бетон кл В15 W6 F100	м3	13,44	24245,62	439,21	325861	5903	275953	41814	397090
		НР - 91%; СП - 8%			3274,20	144,69	44005	1945		29414	
5	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012 =С-1	т	0,18948	251794		47710		47710		51527
		СП - 8%								3817	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012 =С-2	т	0,05816	251794		14644		14644		15816
		СП - 8%								1172	
7	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012 =С-3	т	0,10116	251794		25471		25471		27509
		СП - 8%								2038	
8	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012 =С-4	т	0,38316	251794		96477		96477		104196
		СП - 8%								7718	
9	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка=ЗД-1	м3	0,0874	897038,12	1317,12	78401	115	57226	19210	105420
		НР - 91%; СП - 8%			240966	561,69	21060	49		7809	
10	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство =ПОДУШКА ИЗ ПГС	м3 основания	10,4	4728,36	1015,85	49175	10565	30360	11586	65621
		НР - 93%; СП - 8%			793	404,60	8250	4208		4861	
		итого					756725				
		накладные расходы					107918				
		сметная прибыль					69171				
		итого по модульная котельная					933814				

Электроосвещение

68	1308-0206-2202	Провод /кабель/одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и метталические рукава	м	900	98,09	1,61	88281	1449	6602	50259	149623
		НР - 72%; СП - 8%			76,92	0,64	69228	576		11083	
69	2306-0141-1009	Кабели силовые,не распространяю- щие горение АВВГнг 5х70 (ок)-1	км	0,006	1705613		10234		10234		11053
		СП - 8%								819	
70	2306-0141-1008	Кабели силовые,не распространяю- щие горение АВВГнг 5х50 (ок)-1	км	0,04	1241410		49656		49656		53629
		СП - 8%								3973	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	2306-0141-1005	Кабели силовые,не распространяющие горение АВВГнг 5х16(ок)-1	км	0,04	453688		18148		18148		19600
		СП - 8%								1452	
72	2306-0145-1526	Кабели силовые,не распространяющие горение с низким дымо и газовыделением ВВГнг (А)-LS 3х1,5 (мк)-0,66	км	0,2	200474		40095		40095		43303
		СП - 8%								3208	
73	2306-0145-1901	Кабели силовые,не распространяющие горение с низким дымо и газовыделением ВВГнг (А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,225	329525		74143		74143		80074
		СП - 8%								5931	
74	2306-0145-1527	Кабели силовые,не распространяющие горение с низким дымо и газовыделением ВВГнг (А)-LS 3х2,5 (мк)-0,66	км	0,73	312497		228123		228123		246373
		СП - 8%								18250	
75	2306-0145-1902	Кабели силовые,не распространяющие горение с низким дымо и газовыделением ВВГнг (А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,015	493536		7403		7403		7995
		СП - 8%								592	
76	2306-0145-1903	Кабели силовые,не распространяющие горение с низким дымо и газовыделением ВВГнг (А)-LS 5х4(ок)-0,66	км	0,02	759199		15184		15184		16399
		СП - 8%								1215	
77	2306-0145-1904	Кабели силовые,не распространяющие горение с низким дымо и газовыделением ВВГнг (А)-LS 5х6(ок)-0,66	км	0,25	1094012		273503		273503		295383
		СП - 8%								21880	
78	2306-0206-0903	Кабели контрольные,не распространяющие горение с низким дымо и газовыделением КВВГнг (А)-LS 14х1,5	км	0,005	857335		4287		4287		4630
		СП - 8%								343	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	2306-0206-0703	Кабели контрольные,не распространяющие горение с низким дымо и газовыделением КВВГнг (А)-LS 10х1,5	км	0,003	639868		1890		1890		2041
		СП - 8%								151	
80	2306-0206-0503	Кабели контрольные,не распространяющие горение с низким дымо и газовыделением КВВГнг (А)-LS 7х1,5	км	0,003	447075		1341		1341		1448
		СП - 8%								107	
81	2306-0206-0103	Кабели контрольные,не распространяющие горение с низким дымо и газовыделением КВВГнг (А)-LS 4х1,5	км	0,18	322702		58086		58086		62733
		СП - 8%								4647	
82	2306-0902-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5мм2	км	0,015	52658		790		790		853
		СП - 8%								63	
83	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25мм.Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1083,33	287,31	2,31	311253	2503	5282	212238	565370
		НР - 72%; СП - 8%			272,0	0,10	294667	108		41879	
84	1121-0101-0202	Трубы полимерные диаметром до 32мм.Прокладка открытая по стенам с креплением	м	40	361,87	2,56	14475	102	509	9988	26420
		НР - 72%; СП - 8%			346,6	0,2	13864	8		1957	
85	1121-0101-0204	Трубы полимерные диаметром до 63мм.Прокладка открытая по стенам с креплением	м	46	471,45	4,33	21687	200	4631	12160	36555
		НР - 72%; СП - 8%			366,44	0,71	16856	33		2708	
86	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1355	29		39295		39295		42439
		СП - 8%								3144	
87	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25мм	м	270	40		10800		10800		11664
		СП - 8%								864	
88	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32мм	м	40	59		2360		2360		2549
		СП - 8%								189	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	2301-0504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50мм	м	46	132		6072		6072		6558
		СП - 8%								486	
		итого					1277106				
		накладные расходы					284645				
		сметная прибыль					124941				
		итого по электроосвещение					1686692				
		Всего					22992101				
		накладные расходы					7629180				
		сметная прибыль					2449704				
		Всего по объекту					33070985				

ВСЕГО	**33 070 985**
в том числе оборудование	
Временные здания и сооружения 1,5%	496 065
итого	**33 567 050**
Дополнительную затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%	453 155
на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	4 199 873
итого	**38 220 078**
в том числе в текущих ценах на 2021 г.-100%, К=1,050036	40 132 458
с учетом снижения	**38 673 549**
НДС	4 640 826
итого к оплате	**43 314 375**

Заказчик:
КГУ" Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Утегенов К.К.

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Даулетияров Ж.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМП-Кызылорда"

Алимкулов Т.М.

Авторский надзор:
ТОО "Каз Нур жобалау құрылыс институты"

Джанаев А.О.