Форма КС-3

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"
Наименование стройки: Строительство детского сада на 140 мест "оримтал" в городе Казалинск, Казалинского района, Кызылординской области

приказом министерств национальной экономики Республики Казахстан от "19" марта 2015 г. №229

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2022г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименования	код	наименования	код
		16	25.02.2022г				
		доп.согл.					
		75	23.05.2022г.				
		134	28.07.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетной месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**327527489**									
в т.ч. за отчетный м-ц	**71669686**	63990791							7678895	**71669686**

Заказчик:

КГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ **Утегенов К.**

Технадзор:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ **Даулетияров Ж.Б.**

Авторский надзор:

ТОО "Каз Нур жобалау курылыс институты"

_____

Подрядчик:

Директор ТОО "СМП-Кызылорда"

_____ **Алимкулов Т.М.**

Форма 4

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

АКТ
выполненных работ

по объекту: Строительство детского сада на 140 мест "Оримтал" в городе Казалинск, Казалинского района, Кызылординской области
за сентябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020г. Локальная смета №2-2-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Блок А									
		Раздел 1. Земляные работы									
3	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа**	**м3 грунта**	**417,291**	**18,31**	**18,31**	**7641**	**7641**		**2160**	**10585**
		НР - 72%; СП - 8%				**7,19**	**0**	**3000**		**784**	
4	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовкам**	**м3 грунта**	**417,291**	**159,33**	**75,52**	**66487**	**31514**		**35624**	**110280**
		НР - 72%; СП - 8%			**83,81**	**34,76**	**34973**	**14505**		**8169**	
5	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**417,291**	**80,98**	**69,41**	**33792**	**28964**	**876,00**	**7698**	**44809**
		НР - 72%; СП - 8%			**9,47**	**16,15**	**3952**	**6739**		**3319**	
		итого					**107920**				
		накладные расходы					**45482**				
		сметная прибыль					**12272**				
		итого по разделу 1					**165674**				
		РАЗДЕЛ 8. ПАРАПЕТ (АС-38) Вент.решетка ВР-1(АС-37)									
133	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,12188**	**58714,02**	**2492,92**	**7156**	**304**	**559**	**4382**	**12462**
		НР - 69%; СП - 8%			**51632,80**	**478,48**	**6293**	**58**		**923**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,09834	762977,00		75031		75031		81034
		СП - 8%								6002	
135	2105-0308-0213 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	9,68	622,00		6021		6021		6503
		СП - 8%								482	
136	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,53452	890,60	1,03	3148	4	466	2144	5715
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	2678	2		423	
		итого					91356				
		накладные расходы					6527				
		сметная прибыль					7831				
		итого по разделу 8					105713				
		Раздел 9. Кровля (АС-46-48)									
167	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой=РУБЕРОЙД ПО ПЕРИМЕТРУ	м2 изолируемой поверхности	132	730,50	26,04	96426	3437	66759	24629	130740
		НР - 92%; СП - 8%			198,71	4,10	26230	541		9684	
168	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	100	2007,08	1529,91	200708	152991	6753	68673	290932
		НР - 92%; СП - 8%			409,64	336,81	40964	33681		21551	
		ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА(АС-127)									
173	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	170	1512,00		257040		257040		277603
		СП - 8%								20563	
174	2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт	4	3913,00		15652		15652		16904
		СП - 8%								1252	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт	283	757,00		214231		214231		231369
		СП - 8%								17138	
176	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт	8	1833		14664		14664		15837
		СП - 8%								1173	
178	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт	64	1010		64640		64640		69811
		СП - 8%								5171	
179	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт	8	1839		14712		14712		15889
		СП - 8%								1177	
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 2шт									
185	2109-0101-6802 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 24700-99	м2	1,36	44198		60109		60109		64918
		СП - 8%								4809	
186	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт	4	295		1180		1180		1274
		СП - 8%								94	
188	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали=ФАРТУК. Устройство	м2 покрытия	9,3	3092,86	13,93	28764	130	18619	9245	41049
		НР - 92%; СП - 8%			1076,98	3,57	10016	33		3041	
		Ходовые доски									
189	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	51	44,55	5,06	2272	2272	110	1808	4406
		НР - 90%; СП - 8%			37,34	2,04	1904	104		326	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,6	25040,00		15024		15024		16226
		СП - 8%								1202	
		Металлическое ограждение(АС-50)									
192	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	163	99,46	23,27	16212	3793	1138	11326	29742
		НР - 92%; СП - 8%			69,21	6,32	11281	1030		2203	
193	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,8639	581946		502743		502743		542963
		СП - 8%								40219	
194	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	76	44,55	5,06	3386	385	163	2694	6566
		НР - 90%; СП - 8%			37,34	2,04	2838	155		486	
195	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,0064	35707		71643		71643		77374
		СП - 8%								5731	
196	2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0193952	25040		486		486		525
		СП - 8%								39	
		итого					1579891				
		накладные расходы					118375				
		сметная прибыль					135861				
		итого по разделу 9					1834128				
		Раздел 10. Двери наружные									
		Технический этаж (АС-7)									
198	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах =Двн-0	м2	4,266	2899,56	47,90	12370	204	2279	6881	20790
		НР - 69%; СП - 8%			2317,59	19,91	9887	85		1540	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1-ый этаж (АС-11)									
200	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	2899,56	47,90	5480	91	1009	3048	9211
		НР - 69%; СП - 8%			2317,59	19,91	4380	38		682	
202	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	16,98	2633,56	50,57	44718	859	7249	25509	75845
		НР - 69%; СП - 8%			2156,08	21,20	36610	360		5618	
		2-ой этаж (АС-19)									
204	1109-0403-04013 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	10,08	2633,56	50,57	26546	510	4303	15143	45025
		НР - 69%; СП - 8%			2156,08	21,20	21733	214		3335	
		итого					89114				
		накладные расходы					50582				
		сметная прибыль					11176				
		итого по разделу 10					150871				
		Раздел 11. Двери внутренние									
		1-ый этаж (АС-11)									
208	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	16,5	4458		73557		73557		79442
		СП - 8%								5885	
209	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	10	4157		41570		41570		44896
		СП - 8%								3326	
210	2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,2	7439		46122		46122		49812
		СП - 8%								3690	
211	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	15	3731		55965		55965		60442
		СП - 8%								4477	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	37	3731		138047		138047		149091
		СП - 8%								11044	
		2-ой этаж (АС-19)									
218	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	5,4	4458		24073		24073		25999
		СП - 8%								1926	
219	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	15	4157		62355		62355		67343
		СП - 8%								4988	
220	2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	9,3	7439		69183		69183		74717
		СП - 8%								5535	
221	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	12	3731		44772		44772		48354
		СП - 8%								3582	
225	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	33	3731		123123		123123		132973
		СП - 8%								9850	
		итого					678767				
		накладные расходы					0				
		сметная прибыль					54301				
		итого по разделу 11					733068				
		Раздел 12. Окна									
		1-ый этаж (АС-11)									
228	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	58	1202,32	4,95	69735	287	55830	12383	88687
		НР - 90%; СП - 8%			234,79	2,43	13618	141		6569	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	58	1614		93612		93612		101101
		СП - 8%								7489	
230	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт	74	111		8214		8214		8871
		СП - 8%								657	
		2-ой этаж (АС-19)									
234	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	64,1	1202,32	4,95	77069	317	61701	13685	98014
		НР - 90%; СП - 8%			234,79	2,43	15050	156		7260	
235	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	64,1	1614		103457		103457		111734
		СП - 8%								8277	
236	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт	82	111		9102		9102		9830
		СП - 8%								728	
		итого					361189				
		накладные расходы					26068				
		сметная прибыль					30981				
		итого по разделу 12					418237				
		Раздел 13. Фрамуга									
		1-ый этаж (АС-11)									
239	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	4,5	19660		88470		88470		95548
		СП - 8%								7078	
241	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	5	1614		8070		8070		8716
		СП - 8%								646	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт	10	111		1110		1110		1199
		СП - 8%								89	
		2-ой этаж (АС-19)									
244	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	3,6	19660		70776		70776		76438
		СП - 8%								5662	
246	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	4	1614		6456		6456		6972
		СП - 8%								516	
247	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт	8	111		888		888		959
		СП - 8%								71	
		итого					175770				
		накладные расходы									
		сметная прибыль					14062				
		итого по разделу 13					189832				
		Раздел 14. Витражи									
		1-ый этаж (АС-11)									
249	2109-0201-0601 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся:глухие ГОСТ 30674-99	м2	14,56	17031		247971		247971		267809
		СП - 8%								19838	
		2-ой этаж (АС-19)									
251	2109-0201-0601 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся:глухие ГОСТ 30674-99	м2	7,8	17031		132842		132842		143469
		СП - 8%								10627	
		итого					380813				
		накладные расходы									
		сметная прибыль					30465				
		итого по разделу 14					411278				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 15. Полы									
		1-ый этаж (АС-14)									
		Тип ТД -651									
261	**2206-0101-9901 РСНБ РК 2015**	**Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77**	**м2**	**134,4156**	**2105**		**282945**		**282945**		**305580**
		СП - 8%								**22636**	
		ТИП Инд.									
		Тип ТД-445									
272	**1111-0101-1102**	**Стяжки цементные толщиной 20/40мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**258,62**	**745,28**	**28,93**	**192744**	**7482**	**96599**	**86763**	**301868**
		НР - 94%; СП - 8%			**342,83**	**14,07**	**88663**	**3639**		**22361**	
273	**1111-0101-1102 к=4**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**258,62**	**409,38**	**19,63**	**105874**	**5077**	**96411**	**6386**	**121241**
		НР - 94%; СП - 8%			**16,96**	**9,31**	**4386**	**2408**		**8981**	
274	**1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**258,62**	**4392,38**	**76,11**	**1135957**	**19684**	**899875**	**211956**	**1455747**
		НР - 94%; СП - 8%			**836,74**	**35,14**	**216398**	**9088**		**107833**	
		Тип ТД-345									
277	**1111-0101-1102**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм Устройство**	**м2 стяжки**	**93,27**	**745,28**	**28,93**	**69512**	**2698**	**34838**	**31291**	**108867**
		НР - 94%; СП - 8%			**342,83**	**14,07**	**31976**	**1312**		**8064**	
278	**1111-0101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**93,27**	**1560,30**	**84,93**	**145529**	**7921**	**75023**	**59893**	**221856**
		НР - 94%; СП - 8%			**671,01**	**12,13**	**62585**	**1131**		**16434**	
279	**1111-0101-0402**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**93,27**	**951,37**	**42,05**	**88734**	**3922**	**47051**	**36102**	**134824**
		НР - 94%; СП - 8%			**404,86**	**6,92**	**37761**	**645**		**9987**	
280	**1111-0101-1102**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм Устройство**	**м2 стяжки**	**93,27**	**745,28**	**28,93**	**69512**	**2698**	**34838**	**31291**	**108867**
		НР - 94%; СП - 8%			**342,83**	**14,07**	**31976**	**1312**		**8064**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	93,27	4392,38	76,11	409677	7099	324535	76441	525008
		НР - 94%; СП - 8%			836,74	35,14	78043	3278		38889	
		Тип ТД-445									
282	1111-0101-1102	Стяжки цементные толщиной 20/40мм Устройство	м2 стяжки	44,17	745,28	28,93	32919	1278	16499	14818	51556
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	15143	621		3819	
283	1111-0101-1102 к=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	44,17	409,38	19,63	18082	867	16466	1091	20707
		НР - 94%; СП - 8%			16,96	9,31	749	411		1534	
284	1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	44,17	4392,38	76,11	194011	3362	153690	36200	248629
		НР - 94%; СП - 8%			836,74	35,14	36959	1552		18417	
		Плинтус									
286	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	318	1514,11	12,93	481487	4112	389973	83497	610183
		НР - 94%; СП - 8%			274,85	4,48	87402	1425		45199	
		Тип ТД-2									
		2-ой этаж (АС-22									
291	1111-0101-1102	Стяжки цементные толщиной 20 мм Устройство	м2 стяжки	80,42	745,28	28,93	59935	2327	30038	26980	93868
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	27570	1132		6953	
292	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	80,42	1560,30	84,93	125479	6830	64686	51642	191291
		НР - 94%; СП - 8%			671,01	12,13	53963	975		14170	
293	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	80,42	951,37	42,05	76509	3382	40568	31128	116249
		НР - 94%; СП - 8%			404,86	6,92	32559	557		8611	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
294	1111-0101-1102	Стяжки цементные толщиной 20 мм Устройство	м2 стяжки	80,42	745,28	28,93	59935	2327	30038	26980	93868
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	27570	1132		6953	
		итого					3548845				
		накладные расходы					812461				
		сметная прибыль					348904				
		итого по разделу 15					4710210				
		Раздел 16. Внутреняя отделка									
		2-го этажа (АС-22,23). Потолок									
308	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	893	820,13	4,70	732376	4197	250317	383376	1205012
		НР - 80%; СП - 8%			535,12	1,52	477862	1357		89260	
309	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 отделываемой поверхности	893	737,95	4,79	658989	4277	131815	419989	1165296
		НР - 80%; СП - 8%			585,55	2,34	522896	2090		86318	
311	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	791,515	1111,02	7,33	879389	5802	668735	432883	1417253
		НР - 80%; СП - 8%			681,25	2,38	539220	1884		104982	
312	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1168,76	605,49	4,52	707672	5283	157688	437827	1237139
		НР - 80%; СП - 8%			466,05	2,21	544701	2583		91640	
		итого					2978427				
		накладные расходы					1674074				
		сметная прибыль					372200				
		итого по разделу 16					5024701				
		Раздел 18. Кр-1 (АС-69)									
		Стойка Ст-1									
331	1109-0102-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	0,38718	41939,39	11292,13	16238	4372	2393	7375	25502
		НР - 69%; СП - 8%			24466,20	3138,25	9473	1215		1889	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
332	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,38718	305213		118172		118172		127626
		СП - 8%								9454	
333	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,04308	762499,10	6373,66	32848	275	29950	3165	38894
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,20	2623	59		2881	
		итого					167259				
		накладные расходы					10539				
		сметная прибыль					14224				
		итого по разделу 18					192022				
		Раздел 19. Кр-2 (АС-65)									
		Стойка Ст-1									
358	1109-0102-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	0,4236	41939,39	11292,13	17766	4783	129288	8068	27901
		НР - 69%; СП - 8%			24466,20	3138,25	10364	1329		2067	
359	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,4236	305213		129288		129288		139631
		СП - 8%								10343	
360	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,04308	762499,10	6373,66	32848	275	29950	3165	38894
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,20	2623	59		2881	
		итого					179902				
		накладные расходы					11233				
		сметная прибыль					15291				
		итого по разделу 19					206426				
		РАЗДЕЛ 22. Лестница Лм-3 в цокольный этаж(АС-73)									
401	1109-0102-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	0,05597	41939,39	11292,13	2347	632	346	1066	3686
		НР - 69%; СП - 8%			24466,20	3138,25	1369	176		273	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
402	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,05597	305213		17083		17083		18449
		СП - 8%								1367	
403	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,11882	89189,09	21500,54	10597	2555	308	5808	17718
		НР - 69%; СП - 8%			65088,00	5755,58	7734	684		1312	
		итого					30028				
		накладные расходы					6874				
		сметная прибыль					2952				
		итого по разделу 22					39854				
		итого					10369280				
		накладные расходы					2762215				
		сметная прибыль					1050520				
		всего по блоку А					14182014				
		Отдел 3 . Блок Б и В									
		Раздел 25. Земляные работы (АС -115)									
441	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа	м3 грунта	79,3476	18,31	18,31	1453	1453		411	2013
		НР - 72%; СП - 8%				7,19	0	571		149	
442	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовкам	м3 грунта	79,3476	159,33	75,52	12642	5992		6774	20970
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	6650	2758		1553	
443	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	79,3476	80,98	69,41	6426	5508	168	1464	8520
		НР - 72%; СП - 8%			9,47	16,15	751	1281		631	
		итого					20521				
		накладные расходы					8648				
		сметная прибыль					2334				
		итого по разделу 25					31503				
		РАЗДЕЛ 30. ПАРАПЕТ (АС-103)									
		Вент.решетка ВР-1 -8шт.(АС-105)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
548	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,04432	58714,02	2492,92	2602	110	204	1594	4531
		НР - 69%; СП - 8%			51632,80	478,48	2288	21		336	
549	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,02936	762977		22401		22401		24193
		СП - 8%								1792	
550	2105-0308-0213 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	3,52	622		2189		2189		2365
		СП - 8%								175	
551	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014= СКРУТКА	т	0,0064	236183		1512		1512		1632
		СП - 8%								121	
552	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,28528	890,60	1,03	1145	1	169	780	2078
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	974	1		154	
		Вент.решетка ВР-2 -4шт.(АС-105)									
553	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,018704	58714,02	2492,92	1098	47	85	673	1912
		НР - 69%; СП - 8%			51632,80	478,48	966	9		142	
554	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,01256	762977		9583		9583		10350
		СП - 8%								767	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
555	2105-0308-0213 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,44	622		896		896		967
		СП - 8%								72	
556	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014= СКРУТКА	т	0,002664	236183		629		629		680
		СП - 8%								50	
557	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,542416	890,60	1,03	483	1	72	329	877
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	411	0		65	
		итого					42538				
		накладные расходы					3375				
		сметная прибыль					3673				
		итого по разделу 30					49586				
		Раздел 31. Кровля (АС-104-107)									
560	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	203	664,35	102,00	134863	20706	68429	46867	196269
		НР - 92%; СП - 8%			225,26	25,69	45728	5215		14538	
561	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	203	188,76	15,08	38318	3061	33572	2292	43859
		НР - 92%; СП - 8%			8,30	3,97	1685	806		3249	
562	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,224924	15032,20	1394,04	3381	314	7	2907	6791
		НР - 91%; СП - 8%			13606,80	593,84	3060	134		503	
563	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,224924	271125		60983		60983		65861
		СП - 8%								4879	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
564	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА "ТАК"/	м2 изолируемой поверхности	298	160,42	12,47	47805	3716	20264	22758	76208
		НР - 92%; СП - 8%			79,95	3,06	23825	912		5645	
565	2110-0402-9903 РСНБ РК 2015	Изол	м2	327,8	228		74738		74738		80717
		СП - 8%								5979	
574	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6	3092,86	13,93	18557	84	12012	5965	26484
		НР - 92%; СП - 8%			1076,98	3,57	6462	21		1962	
575	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	60	2007,08	1529,91	120425	91795	4052	41204	174559
		НР - 92%; СП - 8%			409,64	336,81	24578	20209		12930	
576	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	60	1229		73740		73740		79639
		СП - 8%								5899	
580	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой=РУБЕРОЙД ПО ПЕРИМЕТРУ	м2 изолируемой поверхности	67	730,50	26,04	48944	1745	33885	12501	66360
		НР - 92%; СП - 8%			198,71	4,10	13314	275		4916	
		ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА(АС-127)									
583	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	73	1512		110376		110376		119206
		СП - 8%								8830	
584	2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт	6	3913		23478		23478		25356
		СП - 8%								1878	
585	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт	121	757		91597		91597		98925
		СП - 8%								7328	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
586	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт	13	1833		23829		23829		25735
		СП - 8%								1906	
587	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	46	2005		92230		92230		99608
		СП - 8%								7378	
588	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт	40	1010		40400		40400		43632
		СП - 8%								3232	
589	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт	13	1839		23907		23907		25820
		СП - 8%								1913	
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 2шт									
595	2109-0101-6802 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 24700-99	м2	0,68	44198		30055		30055		32459
		СП - 8%								2404	
596	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт	2	295		590		590		637
		СП - 8%								47	
598	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали=ФАРТУК. Устройство	м2 покрытия	4,65	3092,86	13,93	14382	65	9309	4623	20525
		НР - 92%; СП - 8%			1076,98	3,57	5008	17		1520	
		Ходовые доски									
599	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Доски ходовые. Укладка	м ходов	46	44,55	5,06	2049	2049	98	1630	3974
		НР - 90%; СП - 8%			37,34	2,04	1718	94		294	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	2107-0203-0401 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 4м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 40 до 75мм мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,0064	35707		71643		71643		77374
		СП - 8%								5731	
601	2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0117392	25040		294		294		317
		СП - 8%								24	
		итого					1146583				
		накладные расходы					140746,40				
		сметная прибыль					102986				
		итого по разделу 31					1390316				
		Раздел 32. Двери наружные									
		Технический этаж (АС-83)									
603	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах =Двн-0	м2	1,62	2899,56	47,90	4697	78	866	2613	7895
		НР - 69%; СП - 8%			2317,59	19,91	3754	32		585	
604	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,62	40518		65639		65639		70890
		СП - 8%								5251	
		1-ый этаж (АС-86)									
605	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах+ДВН-1	м2	5,04	2633,56	50,57	13273	255	2151	7572	22512
		НР - 69%; СП - 8%			2156,08	21,20	10867	107		1668	
606	2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,04	44250,00		223020		223020		240862
		СП - 8%								17842	
		итого					306630				
		накладные расходы					10185				
		сметная прибыль					25345				
		итого по разделу 32					342159				
		Раздел 33. Двери внутренние 1-ый этаж (АС-11)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
608	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	10,8	4458		48146		48146		51998
		СП - 8%								3852	
609	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	6	3731		22386		22386		24177
		СП - 8%								1791	
611	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	21,6	4458		96293		96293		103996
		СП - 8%								7703	
612	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двухпольные с остекленными полотнами ДО 21-13п с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,5	7439		18598		18598		20085
		СП - 8%								1488	
613	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	13	3731		48503		48503		52383
		СП - 8%								3880	
		итого					233926				
		накладные расходы									
		сметная прибыль					18714				
		итого по разделу 33					252640				
		Раздел 34. Окна									
		1-ый этаж (АС-86)									
614	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно откидных) двухстворчаты	м2	12,96	2235,68	17037,00	28974	220800	14576	11926	44172
		НР - 90%; СП - 8%			940,61	81,84	12190	1061		3272	
615	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	10,8	2508,90	172,64	27096	1865	14576	12265	42510
		НР - 90%; СП - 8%			1178,96	82,83	12733	895	12498	3149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
618	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	14,2	1202,32	4,95	17073	70	13668	3032	21713
		НР - 90%; СП - 8%			234,79	2,43	3334	35		1608	
619	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	14,2	1614		22919		22919		24752
		СП - 8%								1834	
620	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт	20	111		2220		2220		2398
		СП - 8%								178	
		итого					98282				
		накладные расходы					27222				
		сметная прибыль					10040				
		итого по разделу 34					135545				
		Раздел 35. Фрамуга									
		1-ый этаж (АС-86)									
623	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	0,96	19660		18874		18874		20383
		СП - 8%								1510	
625	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	7,2	1614		11621		11621		12550
		СП - 8%								930	
626	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт	4	111		444		444		480
		СП - 8%								36	
		итого					30938				
		накладные расходы									
		сметная прибыль					2475				
		итого по разделу 35					33413				
		Раздел 36. Витражи									
		1-ый этаж (АС-11)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
628	2109-0201-0601 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся:глухие ГОСТ 30674-99	м2	7,8	17031		132842		132842		143469
		СП - 8%								10627	
		итого					132842				
		накладные расходы									
		сметная прибыль					10627				
		итого по разделу 36					143469				
		Раздел 37. Полы									
		1-ый этаж (АС-87)									
		Тип ТД -375									
632	1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	57,91	4392,38	76,11	254363	4408	201499	47461	325970
		НР - 94%; СП - 8%			836,74	35,14	48456	2035		24146	
633	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	53,17	1560,30	84,93	82961	4516	4267	34143	126473
		НР - 94%; СП - 8%			671,01	12,13	35678	645		9368	
634	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	53,17	951,37	42,05	50584	2236	26822	20581	76858
		НР - 94%; СП - 8%			404,86	6,92	21526	368		5693	
635	1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	53,17	4392,38	76,11	233543	4047	185008	43576	299289
		НР - 94%; СП - 8%			836,74	35,14	44489	1868		22170	
		Тип ТД-531									
636	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,9632	8275,85	1717,19	7971	1654	3143	3643	12543
		НР - 94%; СП - 8%			3295,08	728,20	3174	701		929	
637	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30/80 мм. Устройство	м2 покрытия	12,04	1093,73	95,84	13169	1154	7829	4340	18909
		НР - 94%; СП - 8%			347,64	35,81	4186	431		1401	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
638	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=10	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	12,04	-1089,98	-42,46	-13123	-511	-11406	-1372	-15655
		НР - 94%; СП - 8%			-100,20	-21,05	-1206	-253		-1160	
639	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	12,04	338,89	30,58	4080	368		3659	8358
		НР - 94%; СП - 8%			308,31	14,97	3712	180		619	
640	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,9632	27219		26217		26217		28315
		СП - 8%								2097	
641	1111-0101-1102	Стяжки цементные толщиной 20 мм Устройство	м2 стяжки	12,04	745,28	28,93	8973	348	4497,00	4039	14053
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	4128	169		1041	
643	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	12,2808	2105		25851		25851		27919
		СП - 8%								2068	
		ТИП ТД- 445									
644	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	51,69	338,89	30,58	17517	1581		15708	35883
		НР - 94%; СП - 8%			308,31	14,97	15937	774		2658	
645	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	3,1014	27219		84417		84417		91170
		СП - 8%								6753	
646	1111-0101-1102	Стяжки цементные толщиной 20/40мм Устройство	м2 стяжки	51,69	745,28	28,93	38524	1495	19308	17341	60334
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	17721	727		4469	
647	1111-0101-1102 к=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	51,69	409,38	19,63	21161	1015	19270	1276	24232
		НР - 94%; СП - 8%			16,96	9,31	877	481		1795	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	51,69	4392,38	76,11	227042	3934	179857	42363	290958
		НР - 94%; СП - 8%			836,74	35,14	43251	1816		21552	
		Плинтус									
650	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	115	1514,11	12,93	174123	1487	141028	30196	220664
		НР - 94%; СП - 8%			274,85	4,48	31608	515		16345	
		итого					1257373				
		накладные расходы					266954				
		сметная прибыль					121946				
		итого по разделу 37					1646273				
		Раздел 38. Внутреняя отделка									
660	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	146,72	4369,89	19,85	641150	2912	274959	291754	1007537
		НР - 80%; СП - 8%			2476,00	9,64	363279	1414		74632	
		итого					641150				
		накладные расходы					291754				
		сметная прибыль					74632				
		итого по разделу 38					1007537				
		РАЗДЕЛ 39. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН С УТЕПЛЕНИЕМ НА ВСЕ БЛОКИ S=1258,0м2(АС-5)									
665	2111-0401-0304 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 =ПЕНОПЛЕКС	м3	113,22	30868		3494875		3494875		3774465
		СП - 8%								279590	
		итого					3494875				
		накладные расходы									
		сметная прибыль					279590				
		итого по разделу 39					3774465				
		итого					7405658				
		накладные расходы					748885				
		сметная прибыль					652363				
		всего по блоку Б,В					8806906				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Наружные сети электроснабжения									
8	5108-0102-0103 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный,	шт	1	1706778,00		1706778				1706778
									1706778		
13	5108-0301-1209 РСНБ РК 2015 прим	КОНДЕНСАТОРНАЯ УСТАНОВКА КРМ 0,4-27-1,8 У1	шт	1	457892,00		457892				457892
									457892		
		итого					2164670				
		накладные расходы									
		сметная прибыль									
		всего по наружные сети электроснабжения					2164670				
		Раздел 1.Модульная котельная									
12	Прайс-лист	Котел стальной для работы на природном газе и жидком топливе БМК-0,348 Ж,ВВ-1035 Q=116 кВт,Tmax=90С,Ру=3 бар	шт	1	23240308,93		23240309				23240309
									23240309		
		итого					23240309				
		накладные расходы									
		сметная прибыль									
		всего по модульная котельная					23240309				
		Водопровода и канализация									
37	Прайст-лист	Насос хоз.питьевого назначения Wilo TESCO COR-2 Helix VE 405/К/CCE-01 (1рабочий/1резервный)	шт	1	4095838,69		4095839				4095839
									4095839		
39	Прайст-лист	Насос погружной дренажный WiloВкфшт ЕЬК 32/11 Q=0,5 м3/час Н=10м	шт	1	77649,31		77649				77649
									77649		
42	2304-0102-1404	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт	6	66614		399684		399684		431659
		СП - 8%								31975	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	2304-0101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвежным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт	2	18430		36860		36860		39809
		СП - 8%								2949	
52	2304-0101-1502	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906 бр паралелльные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт	1	34561		34561		34561		37326
		СП - 8%								2765	
		итого					4644593				
		накладные расходы									
		сметная прибыль					37689				
		всего по ВК					4682282				
		Отопление и вентиляция									
		Раздел 1. Отопление Блок А									
2	2305-1001-0237	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 600мм, теплоотдачей от 176 Вт до 240 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	459	1871		858789		858789		927492
		СП - 8%								68703	
5	2301-0602-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные	м	564,201	167		94222		94222		101760
		СП - 8%								7538	
		Раздел 2. Отопление Блок Б									
56	2305-1001-0237	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	87	1871		162777		162777		175799
		СП - 8%								13022	
		итого					1115788				
		накладные расходы									
		сметная прибыль					89263				
		итого по разделу 1,2					1205051				
		РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
121	Прайс-лист	Приточная установка Korf UTR 50-25 V1.22-0,37X30.R	комплект	1	1985346,78		1985347				1985347
									1985347		
138	Прайс-лист	Вентилятор вытяжной канальный Korf WNK 160/1	комплект	1	85085,03		85085				85085
									85085		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	9,672	16499		159578		159578		172344
		СП - 8%								12766	
168	Прайс-лист	Вентилятор вытяжной канальный Korf WNK 50-30/25-4D	комплект	1	348769,71		348770				348770
									348770		
180	Прайс-лист	Вентилятор вытяжной канальный Korf WNK 160/1	комплект	1	85085,03		85085				85085
									85085		
191	Прайс-лист	Вентилятор вытяжной канальный Korf WNK 250/1	комплект	1	101478,43		101478				101478
									101478		
		итого					2765343				
		накладные расходы									
		сметная прибыль					12766				
		итого по разделу 1,2					2778109				
		итого					3881131				
		накладные расходы									
		сметная прибыль					102029				
		всего по ОВ					3983160				
		Наружные сети водопровода и канализации									
		Раздел 1. Сеть хозпитьевого водоснабжения (В1)									
12	2301-0103-0208 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0	м	15	3396		50940		50940		55015
		СП - 8%								4075	
19	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/ТРОЙНИКИ С ПОЖАРНЫМИ ПОДСТАВКАМИ диам108х4/. Установка	т фасонных частей	0,0032	1364322,42	510723,98	4366	1634	1148	2038	6916
		НР - 99%; СП - 8%			494691,40	148617,58	1583	476		512	
20	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/ТРОЙНИКИ С ПОЖАРНЫМИ ПОДСТАВКАМИ диам89х3,5/. Установка	т фасонных частей	0,0026	1364322,42	510723,98	3547	1328	934	1656	5619
		НР - 99%; СП - 8%			494691,40	148617,58	1286	386		416	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/ОТВОД 80х4/. Установка	т фасонных частей	0,0009	1364322,42	510723,98	1228	460	323	573	1945
		НР - 99%; СП - 8%			494691,40	148617,58	445	134		144	
22	2302-0101-1037 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт	1	970,00		970		970		1048
		СП - 8%								78	
23	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	6	1421,33	917,49	8528	5505		4484	14053
		НР - 99%; СП - 8%			503,84	251,10	3023	1507		1041	
24	2302-0302-2409 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10	шт	4	1412,00		5648		5648		6100
		СП - 8%								452	
25	2302-0302-2404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10	шт	2	275,00		550		550,00		594
		СП - 8%								44	
26	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 =УПОР. Устройство	м3	0,54	23947,89	1000,66	12932	540	10077	2283	16433
		НР - 91%; СП - 8%			4286,72	360,09	2315	194		1217	
27	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00413	309575,00		1279		1279		1381
		СП - 8%								102	
28	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	4	819,54	45,36	3278	181	186	2882	6653
		НР - 99%; СП - 8%			727,72		2911			493	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт	4	2298,00		9192		9192,00		9927
		СП - 8%								735	
30	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	3	1070,92	60,48	3213	181	184	2819	6514
		НР - 99%; СП - 8%			949,20		2848			483	
31	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт	3	2854		8562		8562		9247
		СП - 8%								685	
32	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015=СВОБОДНЫЕ	шт	4	2298,00		9192		9192,00		9927
		СП - 8%								735	
33	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80=СВОБОДНЫЕ	шт	2	2854,00		5708		5708,00		6165
		СП - 8%								457	
34	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0008	455893,52	150008,08	365	120		277	693
		НР - 99%; СП - 8%			305786,00	43355,12	245	35		51	
35	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,8	3450,00		2760		2760		2981
		СП - 8%								221	
36	2301-0501-1517 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 180x16,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9	6443,00		57987		57987		62626
		СП - 8%								4639	
37	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,184	Концы футляра диаметром 800/180x16,4 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	5734,60	592,14	5735	592	3386	1751	8085
		НР - 99%; СП - 8%			1756,84	12,18	1757	12		599	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	9	1279,96	7,50	11520	68	1396	9977	23216
		НР - 99%; СП - 8%			1117,46	2,25	10057	20		1720	
39	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону =ОБМАЗКА КОЛОДЦЕВ	м2 поверхности	9,4	870,31	19,70	8181	185	5397,00	2440	11470
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	2599	25		850	
40	1126-0101-1601 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе плит минераловатных марки 75 с покрытием сталью оцинкованной	м3 изоляции	0,0008	140364,03	8665,20	112	7	52,00	42	166
		НР - 76%; СП - 8%			66618,75	1747,68	53	1		12	
41	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,001232	6990		9		9		10
		СП - 8%								1	
		итого					215800				
		накладные расходы					31222				
		сметная прибыль					19762				
		итого по разделу 1					266783				
		Раздел 2. КАНАЛИЗАЦИЯ									
54	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами 1:1	м3	166,5975	204,08	193,42	33999	32223		6950	44225
		НР - 72%; СП - 8%			10,66	47,28	1776	7877		3276	
55	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,1525	1647,80		8490			6113	15772
		НР - 72%; СП - 8%			1648		8490			1168	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м /За минусом 10 см присыпки учтенной при прокладке труб/	м3	113,355	35	34,93	3959	3959		1041	5400
		НР - 72%; СП - 8%				12,75		1445		400	
57	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	м3	12,595	860		10834			7801	20126
		НР - 72%; СП - 8%			860		10834			1491	
58	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	113,355	159	75,52	18061	8561		9677	29957
		НР - 72%; СП - 8%			84	34,76	9500	3940		2219	
59	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,1145	462037,52	150008,08	52903	17176	715	39577	99879
		НР - 99%; СП - 8%			305786	43355,12	35012	4964		7398	
60	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 160 SN 8 РЕ ГОСТ Р 54475-2011	м	115,645	1149		132876		132876		143506
		СП - 8%								10630	
61	1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	4	6124	41,69	24497	167	20865	3472	30206
		НР - 98%; СП - 8%			866,60	19,12	3466	76		2237	
62	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону =ОБМАЗКА КОЛОДЦЕВ	м2 поверхности	28,2	870,31	19,70	24543	556	16191	7320	34411
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	7796	75		2549	
63	2301-0501-1523 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 355х32,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	21	24872		522312		522312		564097
		СП - 8%								41785	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.1К=0,36325	Концы футляра диаметром 800/180х16,4 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	11321	1168,99	11321	1169	6684	3457	15961
		НР - 99%; СП - 8%			3468,33	24,05	3468	24		1182	
65	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	21	1407,18	8,04	29551	169	4442	24743	58638
		НР - 99%; СП - 8%			1187,63	2,52	24940	53		4344	
66	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,84	30856,03	10751,05	56775	19782	5936	38441	102833
		НР - 99%; СП - 8%			16878,57	4224,26	31057	7773		7617	
67	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый классаВ7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,44	16819,00		24219		24219		26157
		СП - 8%								1938	
68	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт	4	14000,00		56000		56000		60480
		СП - 8%								4480	
69	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	4	10453,00		41812		41812		45157
		СП - 8%								3345	
70	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт	4	9093		36372		36372		39282
		СП - 8%								2910	
71	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт	4	5577		22308		22308		24093
		СП - 8%								1785	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,404	30856,03	10751,05	43322	15094	4529	29332	78466
		НР - 99%; СП - 8%			16878,57	4224,26	23698	5931		5812	
73	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый классаВ7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,72	16819		12110		12110		13078
		СП - 8%								969	
74	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт	2	14000,00		28000		28000		30240
		СП - 8%								2240	
75	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт	2	13168,00		26336		26336		28443
		СП - 8%								2107	
76	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт	2	9093,00		18186		18186		19641
		СП - 8%								1455	
77	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт	2	5577,00		11154		11154		12046
		СП - 8%								892	
78	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	шт	6	7028,00		42168		42168		45541
		СП - 8%								3373	
83	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,35	20789,48	1092,54	7276	382	6456	475	8371
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	438	84		620	
84	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,702	31985,25	7130,60	22454	5006	9199	10179	35243
		НР - 99%; СП - 8%			11750,13	2896,08	8249	2033		2611	
85	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,14	16385,00		2294		2294		2477
		СП - 8%								184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт	1	13168,00		13168		13168		14221
		СП - 8%								1053	
87	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	1	10453		10453		10453		11289
		СП - 8%								836	
88	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт	1	14000		14000		14000		15120
		СП - 8%								1120	
89	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 ,из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	1	9093		9093		9093		9820
		СП - 8%								727	
90	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	1	5577		5577		5577		6023
		СП - 8%								446	
91	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20170,00		20170		20170		21784
		СП - 8%								1614	
92	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0077	81118,36	2858,10	625	22	244	366	1070
		НР - 99%; СП - 8%			46646,80	1390,20	359	11		79	
93	2301-1002-0102 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98	м	1	4799		4799		4799		5183
		СП - 8%								384	
94	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	СКОБЫ ХОДОВЫЕ	т	0,00553	581946		3218		3218		3476
		СП - 8%								257	
95	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00944	762499,10	6373,66	7198	60	6563	693	8523
		НР - 118%; СП - 8%			60890,10	1363,72	575	13		631	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0004	276786,20 40282,70	2118,14 703,11	111 16	1	94	15 10	135
		итого					1412544				
		накладные расходы					189652				
		сметная прибыль					128176				
		итого по разделу 1					1730372				
		итого					1628344				
		накладные расходы					220873				
		сметная прибыль					147937				
		всего по НВК					1997155				
		Итого					53333984				
		накладные расходы					3731973				
		сметная прибыль					1990538				
		итого по объекту					59056496				
		в т.ч оборудование					32184232				

ВСЕГО	**59 056 496**
в том числе оборудование	32184232
Временные здания и сооружения 1,5%	403 084
итого	**59 459 580**
Дополнительную затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%	368 217
на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	3 412 662
итого	**63 240 459**
в том числе в текущих ценах на 2021 г.-100%, К=1,050036	66 404 759
с учетом снижения	**63 990 791**
НДС	7 678 895
итого к оплате	**71 669 686**

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Даулетияров Ж.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Қаз Нұр жобалау құрылыс институты"

Джанаев А.О.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМП-Кызылорда"

Алимкулов Т.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-020440004832-20220908-39638142
1.1. Номер учетной системы: 41
2. Дата выписки: 08.09.2022
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 08.09.2022
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 020440004832
6.1 БИН реорганизованного лица:
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СМП-Кызылорда"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Тажибаева, д. 14, кв. (офис) -
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 33001
9.2. Номер: 0003090
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ056017201000000812
14. БИК: HSBKKZKX
15. Наименование банка: АО "Народный сберегательный банк Казахстана"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 060140001844
16.1 БИН реорганизованного лица:
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
17. Получатель: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
17.1 Доля участия:
Адрес места нахождения: Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. БЕЙБАРЫС СУЛТАН, д. 1
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ70070102KSN3301000
22. Код товаров, работ, услуг:
23. Назначение платежа: 821
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 020440004832
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "СМП-Кызылорда"
25.3 Адрес отправки: Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Тажибаева, д. 14, кв. (офис) -

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 060140001844
26.2 Наименование: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
26.3 Адрес доставки: Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. БЕЙБАРЫС СУЛТАН, д. 1
26.4 Код страны: KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: дог №16 от 25.02.22г и доп.согл №134 от 28.07.22г
27.4. Дата: 28.07.2022
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер:
30.2 Дата:
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления: 99
31. Пункт назначения:
31.1. Условия поставки: XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер: 41
32.2 Дата: 08.09.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты:

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Выполнение по объекту "Строительство детского сада на 140 мест "Оримтал" в городе Казалинск, Казалинского района, Кызылординской области" за сентябрь месяц 2022 года.			Одна услуга	1	63990791.07	63990791.07			63990791.07	12%	7678894.93	71669686.00			1	
				Всего по счету:				63990791.07		0.00	63990791.07		7678894.93	71669686.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя:
n5MLhQHpeQdkaYnBKsV2Rd+szmBPKbrJ1eCig/uV0kx1dUJZEKNO8Y44VIZ6G2wxXf1KfLiYQsfotPK+WLMHIQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ: АЛИМКУЛОВ ТЕМИРХАН МАЛИКОВИЧ