Заказчик: КГУ "Школа-лицей №10 имени Ы.Алтынсарина" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания СШ №10 им. Ыбырай Алтынсарина в г. Кызылорда

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

ф3

8. С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за ДЕКАБРЬ 2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		61	14.03.2022						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20 г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	423 399 160,69									
В отчётном месяце:	423 399 160,69									
в т.ч.:										
СМР	19 104 481,94	**17 057 573,16**							**2 046 908,78**	**19 104 481,94**

ЗАКАЗЧИК :
Директор _____ Макашев А.Б.
КГУ "Школа-лицей №10 имени Ы.Алтынсарина"
отдела образования по городу Кызылорда управления
образования Кызылординской области"

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт _____ Б.Тайманов
ТОО "НурӘлем Құрылыс"

ПОДРЯДЧИК : _____ А.А.Рашев
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Автор проекта: _____ А.Алибаев
Директор ТОО "ТМ ПроектСтрой"

Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей №10 имени
сарина" отдела образования по городу Кызылорда управления
дчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Ведомость договорной цены №8
по объекту Капитальный ремонт здания
СШ №10 им. Ыбырай Алтынсарина в г. Кызылорда
за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
7-1-1	**БЛАГОУСТРОЙСТВО**	**16 246,576**	**0,000**	**0,000**	**16 246,576**
Р2	Покрытия ТИП 1	860,904			860,904
Р3	Покрытия ТИП 2	12 127,675			12 127,675
Р4	Покрытия ТИП3	1 306,760			1 306,760
Р5	Покрытия ТИП4	1 951,237			1 951,237
	ИТОГО	**16 246,576**	**0,000**	**0,000**	**16 246,576**
	Временные здания и сооружения -1,2%	194,959			194,959
	ИТОГО	**16 441,535**	**0,000**	**0,000**	**16 441,535**
	Удорожание строительства в зимнее время -1,35%	221,961			221,961
	Оплата труда в зонах экологического бедствия			102,721	102,721
	Итого по сметному расчету в текущих ценах	**16 663,496**	**0,000**	**102,721**	**16 766,217**
	Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)	**333,270**			**333,270**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**16 996,766**	**0,000**	**102,721**	**17 099,487**
Приложение 1 к	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	**17 847,478**	**0,000**	**107,862**	**17 955,340**
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	**17 847,478**	**0,000**	**107,862**	**17 955,340**
0,9499999976	С понижающим коэффициентом К= 0,9499999976	**16 955,10400**	**0,00000**	**102,46915**	**17 057,57316**
	НДС 12%			2 046,90878	2 046,90878
	ВСЕГО с НДС	**16 955,10400**	**0,00000**	**2 149,37793**	**19 104,48194**

ЗАКАЗЧИК :
Директор _____ **Макашев А.Б.**
КГУ "Школа-лицей №10 имени Ы.Алтынсарина" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области"

ТЕХНАДЗОР
Технадзор _____ **Б.Тайманов**
ТОО "НұрӘлем Құрылыс"

Автор проекта: _____ **А.Алибаев**
Директор ТОО "ТМ ПроектСтрой"

ПОДРЯДЧИК : _____ **А.Рашев**
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания СШ №10 им. Ыбырай Алтынсарина в г. Кызылорда

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания СШ №10 им. Ыбырай Алтынсарина в г. Кызылорда

№8. Акт выполненных работ за ДЕКАБРЬ месяц 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Благоустройство										
		РАЗДЕЛ 2. Покрытие ТИП-1										
10	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15(10) см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания		850,5	694,05	213,04	590290	181190	376849	63955	706584
		НР - 72%; СП - 8%				37,92	66,52	32251	56575		52340	
		Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Профилирование и планировка щебня 3. Укатка и поливка водой										
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,033	28,0665	1149,00		32251				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0334	28,4067							
10.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0085	7,237755		5219,00		37774			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0085	7,237755		1788,00		12941			
10.4	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,019	16,1595		6926,00		111921			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	16,1595		2137,00		34533			
10.5	1602 С	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,0006	0,484785		7570,00		3670			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,484785		1788,00		867			
10.6	2447 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0024	1,998675		5020,00		10033			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	1,998675		2137,00		4271			
10.7	2450 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0004	0,30618		10504,00		3216			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,30618		2137,00		654			
10.8	2478 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	2,2113		6590,00		14572			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	2,2113		1496,00		3308			
10.9	100071 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,015	12,7575	2697,00				34407		

10.10	**100073 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м3**	**0,189**	**160,7445**	**2127,00**				**341904**		
10.11	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,03**	**25,515**	**21,00**				**536**		
11	**Е11-270403-0204 Изм. и доп. вып. 18 К=5**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 к гс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203**	**м2 основания**		**850,5**	**-184,84**	**-50,84**	**-157206**	**-43240**	**-113966**	**-10073**	**-180662**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**-16,45**	**--**	**-13991**		**-13382**	
11.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	7,1442							
11.2	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0043	3,65715		5219,00		19087			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0043	3,65715		-1788,00		-6539			
11.3	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0041	3,48705		6926,00		24151			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	3,48705		-2137,00		-7452			
11.4	**100073 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м3**	**0,063**	**53,5815**	**2127,00**				**113968**		
12	**Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. толщ.6 см. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**		**51,03**	**3757,55**	**1086,75**	**191748**	**55457**	**128149**	**15354**	**223670**
		НР - 72%; СП - 8%				**159,55**	**258,33**	**8142**	**13183**		**16568**	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой										
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	7,3483	1108,00		8142				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	6,9248							
12.3	626 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	3,612924		9345,00		33763			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	3,612924		2137,00		7721			
12.4	2450 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,790965		10504,00		8308			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,790965		2137,00		1690			
12.5	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	2,189187		5116,00		11200			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	2,189187		1496,00		3275			
12.6	2478 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,331695		6590,00		2186			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,331695		1496,00		496			
12.7	**100328 С**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**1,1**	**56,133**	**2282,00**				**128096**		
12.8	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,05**	**2,5515**	**21,00**				**54**		

13	**Е11-270701-0302**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя из пескоцементной смеси 2. Укладка плит с пригонкой и проверкой по уровню 3. Заполнение и расшивка швов песком	**м2 тротуара**	**127,575**		**480,25** **437,77**	**41,34** **17,29**	**61268** **55849**	**5274** **2206**	**145**	**41799** **8245**	**111312**
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,381	324,0405	1149,00		372323				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	8,3349							
13.3	2456 С	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0513	43,63065		34,00		1483			
13.4	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,08505		5116,00		435			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,08505		1496,00		127			
13.5	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	3,48705		5224,00		18216			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	3,48705		2137,00		7452			
13.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	4,7628		3154,00		15022			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	4,7628		1496,00		7125			
13.7	**100328 С**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**5Е-04**	**0,42525**	**2282,00**				**970**		
13.8	**295968 С**	**Смесь пескоцементная**	**м3**	**0,05**	**42,525**	**--**				**--**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**					**686100**	**198681**	**391177**	**111035**	**860904**
								96242	**57973**	**--**	**63771**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**686100**				
	Материалы		тенге					**391177**				
	Всего заработная плата		тенге						**154214**			
		Накладные расходы	тенге					**111035**				
		Сметная прибыль	тенге					**63771**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**860904**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**568**
		Сметная заработная плата	тенге						**154214**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					**860904**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**568**
		Сметная заработная плата	тенге						**154214**			

РАЗДЕЛ 3. Покрытие ТИП-2

17	**Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщиной 10 см. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ:	**м3 материала основания в плотном теле**	**257,896**		**3757,55** **159,55**	**1086,75** **258,33**	**969057** **41147**	**280268** **66622**	**647641**	**77594** **83732**	**1130383**

		1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой											
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	46,4213	1108,00		51434					
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	43,7456								
17.3	626 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	22,823796		9345,00		213288				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	22,823796		2137,00		48774				
17.4	2450 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	4,996735		10504,00		52486				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	4,996735		2137,00		10678				
17.5	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	13,829673		5116,00		70753				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	13,829673		1496,00		20689				
17.6	2478 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	2,095405		6590,00		13809				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	2,095405		1496,00		3135				
17.7	**100328 С**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**1,1**	**354,607**	**2282,00**				**809213**			
17.8	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,05**	**16,1185**	**21,00**				**338**			
18	**Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Профилирование и планировка щебня 3. Укатка и поливка водой	**м2 основания**	**2578,96**		**694,05** **37,92**	**213,04** **66,52**	**1789927** **97794**	**549422** **171552**	**1142711**	**193930** **158709**	**2142565**	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,033	106,3821	1149,00		122243					
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0334	107,6716								
18.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0085	27,433687		5219,00		143176				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0085	27,433687		1788,00		49051				
18.4	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,019	61,2503		6926,00		424220				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	61,2503		2137,00		130892				
18.5	1602 С	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,0006	1,837509		7570,00		13910				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	1,837509		1788,00		3285				
18.6	2447 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0024	7,575695		5020,00		38030				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	7,575695		2137,00		16189				
18.7	2450 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0004	1,160532		10504,00		12190				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	1,160532		2137,00		2480				
18.8	2478 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	8,38162		6590,00		55235				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	8,38162		1496,00		12539				

18.9	100071 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,015	48,3555	2697,00				130415		
18.10	**100073 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м3**	**0,189**	**609,2793**	**2127,00**				**1295937**		
18.11	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,03**	**96,711**	**21,00**				**2031**		
19	**Е11-270403-0204 Изм. и доп. вып. 18 К=5**	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70мм. Устройство при укатке каменных материалов с п ределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203**	**м2 основания**	**2578,96**		**-184,84**	**-50,84**	**-476695**	**-131114**	**-345581**	**-30545**	**-547819**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**-16,45**		**-42424**		**-40579**	
19.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	27,0791							
19.2	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0043	13,86191		5219,00		72345			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0043	13,86191		-1788,00		-24785			
19.3	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0041	13,21717		6926,00		91542			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	13,21717		-2137,00		-28245			
19.4	**100073 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м3**	**0,063**	**203,0931**	**2127,00**				**431979**		
20	**Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 (5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**3223,7**		**2174,73**	**209,70**	**7010677**	**676010**	**6253430**	**120069**	**7701205**
		НР - 72%; СП - 8%				**25,20**	**26,53**	**81237**	**85525**		**570460**	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок										
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,018	58,0266	1400,00		81237				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0136	43,8423							
20.3	1045 С	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0001	0,32237		1365,00		440			
20.4	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	3Е-05	0,096711		120,00		12			
20.5	2106 С	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,0038	12,25006		14208,00		174049			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	12,25006		1788,00		21903			
20.6	2107 С	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,0057	18,37509		14560,00		267541			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0057	18,37509		2137,00		39268			

20.7	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0012	3,86844		2979,00		11524			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	3,86844		1496,00		5787			
20.8	2478 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0008	2,57896		6590,00		16995			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	2,57896		1496,00		3858			
20.9	3006 С	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	4E-05	0,128948		3645,00		470			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4E-05	0,128948		1788,00		231			
20.10	3462 С	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	0,0021	6,76977		30279,00		204982			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	6,76977		2137,00		14467			
20.11	**102734 С**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки т**	**т**	**0,098**	**314,63312**	**19861,00**				**6248928**		
20.12	**144640 С**	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	**т**	**1E-05**	**0,034816**	**127392,00**				**4435**		
20.13	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,001**	**3,2237**	**21,00**				**68**		
21	**Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**3223,7**		**485,47**	**0,04**	**1565010**	**129**	**1550568**	**10306**	**1701341**
		НР - 72%; СП - 8%				**4,44**	**--**	**14313**	**--**		**126025**	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел-ч	0,0014	9,0264	1583,00		14313				
21.2	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0004	1,160532		120,00		139			
21.3	**102734 С**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки т**	**т**	**0,024**	**78,01354**	**19861,00**				**1549427**		
21.4	**144640 С**	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	**т**	**3E-06**	**0,009026**	**127392,00**				**1150**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**					**10857976**	**1374715**	**9248770**	**371353**	**12127675**
								234491	**281276**	**--**	**898346**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					**10857976**				
		Материалы	тенге					**9248770**				
		Всего заработная плата	тенге						**515767**			
		Накладные расходы	тенге					**371353**				
		Сметная прибыль	тенге					**898346**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					**12127675**				**912**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						**515767**			
		Сметная заработная плата	тенге					**12127675**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге									**912**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						**515767**			
		Сметная заработная плата	тенге									

РАЗДЕЛ 4. Покрытие ТИП-3

24	**Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщиной 10 см. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**44,77**		**3757,55**	**1086,75**	**168226**	**48654**	**112429**	**13470**	**196231**
		НР - 72%; СП - 8%				**159,55**	**258,33**	**7143**	**11565**		**14536**	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой										
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	12,8938	1108,00		14286				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	12,1506							
24.3	626 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	6,339432		9345,00		59242			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	6,339432		2137,00		13547			
24.4	2450 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,38787		10504,00		14578			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	1,38787		2137,00		2966			
24.5	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	3,841266		5116,00		19652			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	3,841266		1496,00		5747			
24.6	2478 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,58201		6590,00		3835			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,58201		1496,00		871			
24.7	**100328 С**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**1,1**	**98,494**	**2282,00**				**224763**		
24.8	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,05**	**4,477**	**21,00**				**94**		
25	**Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравий толщ.10 см, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**89,54**		**4996,53**	**1127,93**	**447389**	**100995**	**332108**	**27644**	**513036**
		НР - 72%; СП - 8%				**159,55**	**269,25**	**14286**	**24109**		**38003**	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой										
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	12,8938	1108,00		14286				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	12,8042							
25.3	626 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	6,339432		9345,00		59242			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	6,339432		2137,00		13547			
25.4	2450 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,38787		10504,00		14578			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	1,38787		2137,00		2966				
25.5	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	4,262104		5116,00		21805				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	4,262104		1496,00		6376				
25.6	2478 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,814814		6590,00		5370				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,814814		1496,00		1219				
25.7	**100265 С**	**Гравий для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	**м3**	**1,22**	**109,2388**	**3039,00**				**331977**			
25.8	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,07**	**6,2678**	**21,00**				**132**			
26	**Е11-270701-0201**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка и укатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание щебня, клинца и каменной мелочи вручную 3. Укатка с поливкой водой	**м2 покрытия**	**895,4**		**456,72** **298,65**	**157,65** **47,48**	**408947** **267411**	**141160** **42514**	**376**	**223146** **50567**	**682660**
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,243	217,5822	1229,00		267411				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	26,1457							
26.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	11,6402		5219,00		60750				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	11,6402		1788,00		20813				
26.4	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	10,2971		5116,00		52680				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	10,2971		1496,00		15404				
26.5	2478 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0047	4,20838		6590,00		27733				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	4,20838		1496,00		6296				
26.6	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,02**	**17,908**	**21,00**				**376**			
27	**Е11-270701-0202 К=5**	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нор мам 1127-0701-0201** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**895,4**		**-58,78** **-33,20**	**-25,58** **-7,48**	**-52632** **-29727**	**-22905** **-6698**	**--**	**-26226** **-6309**	**-85167**
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,0054	24,1758	1229,00		-29727				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	4,477							
27.3	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,005	4,477		5116,00		22904				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	4,477		-1496,00		-6698				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**тенге**					**971930** **259113**	**267904** **71490**	**444913** **--**	**238034** **96797**	**1306760**
Стоимость общестроительных работ			тенге					**971930**				
Материалы			тенге					**444913**				
Всего заработная плата			тенге						**330603**			
		Накладные расходы	тенге					**238034**				
		Сметная прибыль	тенге					**96797**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге					**1306760**				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	тенге						330603			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				1306760					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									267
		Сметная заработная плата	тенге						330603			

РАЗДЕЛ 5. Покрытие ТИП-4

31	**Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные то лщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	**м2 покрытия**		**378,529888**	**4237,21**	**25,89**	**1603911**	**9800**	**1315914**	**202790**	**1951237**
		НР - 72%; СП - 8%				**734,94**	**9,13**	**278197**	**3456**		**144536**	
		Состав работ: 1. Очистка и обеспыливание поверхности 2. Приготовления клеевого состава 3. Разметка и нарезка покрытия 4. Приклеивание покрытия к основанию 5. Очистка покрытия 6. Прирезка мест примыканий										
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,598	226,360873	1229,00		278198				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0061	2,309032317							
31.3	87 С	Автопогрузчики с вилочными подхватами, 2 т	маш.-ч	0,0005	0,189264944		3046,00		577			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,189264944		1496,00		283			
31.4	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0029	1,097736675		12,00		13			
31.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	2,119767373		3154,00		6686			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	2,119767373		1496,00		3171			
31.6	3008 С	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,057	21,57620362		117,00		2524			
31.7	274782 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	7Е-05	0,026497092	513158,00				13597		
31.8	**295788 С**	**Клей двухкомпонентный из полиуретана**	**кг**	**1,02**	**386,1004858**	**3373,00**				**1302317**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**					**1603911**	**9800**	**1315914**	**202790**	**1951237**
								278197	**3456**	**--**	**144536**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					**1603911**				
		Материалы	тенге					**1315914**				
		Всего заработная плата	тенге						**281653**			
		Накладные расходы	тенге					**202790**				
		Сметная прибыль	тенге					**144536**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					**1951237**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**135**
		Сметная заработная плата	тенге						**281653**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					**1951237**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**135**
		Сметная заработная плата	тенге						**281653**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**16246576**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					**868043**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						**1851100**			

	- в том числе зарплата машинистов	тенге					414195			
	- Материалов, изделий и конструкций	тенге						11400774		
	- Накладные расходы	тенге							923213	
	- Сметная прибыль	тенге							1203450	

			в т.ч. Ст-сть оборудования	
ШКОЛА №10		16 246 576	-	
ИТОГО	**Тенге**	**16 246 576**		
Временные здания и сооружения -1,2%		194 959		
ИТОГО	Тенге	**16 441 535**		
Удорожание строительства в зимнее время -1,35%		221 961		
Оплата труда в зонах экологического бедствия		102 721		
Итого по сметному расчету в текущих ценах	Тенге	**16 766 217**		
Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)		333 270		
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	**17 099 487**	-	
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,05000514		17 955 340		
С понижающим коэффициентом К= 0,9499999976		17 057 573,16		
НДС 12%		2 046 908,78		
ИТОГО К ОПЛАТЕ с НДС	**Тенге**	**19 104 481,94**		

ЗАКАЗЧИК :
Директор _____ Макашев А.Б.
КГУ "Школа-лицей №10 имени Ы.Алтынсарина" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области"

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____ Б.Тайманов
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Автор проекта: _____ А.Алибаев
Директор ТОО "ТМ ПроектСтрой"

ПОДРЯДЧИК : _____ А.Рашев
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"