Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы СУ" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы,Г.АЛМАТЫ, БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН, улица Жарокова, дом 196, тел.: 2276023** — **080940004108**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "BCS CONSTRUCTION" БИН: 091240001846,050004, Республика Казахстан, Алматы, пр.Сейфуллина, дом № 404/67, н.п.3, тел.: (727) 300-44-11** — **091240001846**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №443 от 23.05.2022(Реконст.канализационной сети)

Номер документа	Дата составления
1300	**14.10.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция канализационной сети вдоль проспекта Рыскулова,р.Большая Алматинка между ул.Строительная и ул.Кокорай бестраншейным способом/методом санации/			Раб	1	212 256 990,52	212 256 990,52
				Итого	1	x	212 256 990,52

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Прокошин П.В
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Хасенов Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.10.2022

М.П.

Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. № 420

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения г.Алматы

Подрядчик: ТОО " BCS Construction"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция канализационной сети вдоль проспекта Рыскулова,р.Большая Алматинка между ул.Строительная и ул.Кокорай бестраншейным способом/методом санации/

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за **октябрь** 2022г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		443	23.05.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция канализационной сети вдоль проспекта Рыскулова,р.Большая Алматинка между ул.Строительная и ул.Кокорай бестраншейным способом/методом санации/	**508 024 284,40**	**189 515 170,11**	**189 515 170,11**						**22 741 820,41**	**212 256 990,52**

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения г.Алматы

Хасенов Н.

Технадзор ГКП "Алматы Су" Артемонова Е.С.

Подрядчик: ТОО "BCS Construction"

Прокошин П.В.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы. г.Алматы, Жарокова 196, БИН 080940004108**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction" г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА 404/67, БИН/ИИН 091240001846**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция канализационной сети вдоль проспекта Рыскулова,р.Большая Алматинка между ул.Строительная и ул.Кокорай бестраншейным способом/методом санации/**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№443** от **23.05.2022года**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2022 года**

Составлен (а) в текущих ценах на 14.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	E12-160102-0901	**Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное до санации при помощи телеинспекционного комплекса до очитски трубопровода**		**117,2**	**487,52**	**335,34**	**57137**	**39302**	**14**	**31173**	**95375**	
				м трубопровода		**152,06**	**217,36**	**17821**	**25475**		**7065**		
	1 1	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,1172	90				10,55			
	1 2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1172	31				3,63			Казахстан 100%
2	2	E12-160102-0407	**Трубопроводы канализационные диаметром 450мм/1400мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, перекачка стоков автонасосами**		**117,2**	**71218,3**	**70708,78**	**8346785**	**8287069**	**59716**	**2532748**	**11749895**	
				м		**0**	**30014,56**	**0**	**3517706**		**870363**		
	2 1	2303-0103-0402	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 150 мм СТ РК 1714-2007	м	14,064	4246				59715,74			Казахстан 100%
3	3	E12-160102-0307	**Подготовительные работы для восстановления канализационных трубопроводов с использованием пластикового рукава: прочистка и промывка трубопровода диаметром 450 мм/1400мм**		**95,628**	**23746,65**	**13896,2**	**2270844**	**1328866**	**8323**	**1393841**	**3957860**	
				м		**9763,42**	**10480,55**	**933656**	**1002234**		**293175**		
	3 1	2302-1104-2604	Устройство /комплект дисков/ из стали марки 20, для санации трубопроводов, диаметр 300 мм	шт	0,7076	11761				8322,64			
4	4	E12-160102-0901	**Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное до санации при помощи телеинспекционного комплекса после очитски трубопровода**		**117,2**	**487,52**	**335,34**	**57137**	**39302**	**14**	**31173**	**95375**	
				м трубопровода		**152,06**	**217,36**	**17821**	**25475**		**7065**		
	4 1	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,1172	90				10,55			
	4 2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1172	31				3,63			Казахстан 100%
5	5	E12-160102-507	**Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм/1400мм. Восстановление с использованием пластикового рукава**		**90,228**	**142609,61**	**92557,95**	**12867380**	**8351319**	**998104**	**3755323**	**17952520**	
				м		**38989,64**	**18816,44**	**3517957**	**1697770**		**1329816**		
	5 1	2303-0103-0402	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 150 мм СТ РК 1714-2007	м	194,8925	4246				827513,47			Казахстан 100%
6	6	**Сирайс ТОО"Астна КазАльянс"**	**Гибкий полимерный рукав диам.1400мм**		**103,7622**	**1244400**		**129121682**		**129121682**		**139451416**	
				м							**10329735**		
7	7	E12-160101-0801	**Люки чугунные. Демонтаж**		**1**	**2619,58**	**0**	**2620**	**0**	**0**	**1886**	**4866**	
				люк		**2619,58**	**0**	**2620**	**0**		**360**		
8	8	E11-231201-101	**Установка новых люков**		**1**	**2121,3**	**210,98**	**2121**	**211**	**103**	**1902**	**4345**	
				шт		**1807,8**	**113,12**	**1808**	**113**		**322**		
	8 1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	12815				102,52			Казахстан 100%
9	9	C123-030101-0303	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**		**1**	**19385**		**19385**		**19385**		**20936**	**Казахстан**
				комплект							**1551**		
			ИТОГО:					**152745091**	**18046069**	**130207341**	**7748046**	**173332588**	
								4491683	**6268773**		**12839452**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**1802659**					
			Итого с временными									**175135248**	
			Зимние удорожания			**2,25 %**		**3940543**					
			Итого с зимними удорожаниями									**179075791**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**3581516**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**182657307**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0921526									**199489652,75**	
			Тендерная скидка			**5%**		**9974482,64**				**189515170,11**	
			НДС			**12 %**		**22741820,41**					
			Итого с НДС									**212256990,52**	

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы

Асеков Н.

м.п.

Директор ТОО "BCS Construction"

_____ П.В.Прокошин

м.п.

Авторский надзор

ТОО "ЛМ Транспроект"

_____ Солнцева Е.С

м.п.

Технический надзор

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы

Арзыкулова Е.Р.

м.п.