ПОДРЯДЧИК: ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "BCS Construction"

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществлени я
функций заказчика (застройщика)
Форма

Объект: Реконструкция тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали от ТК-7-7 до ТК-7/7-36 и до ЦТП-82а

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	Дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		0808-СП	08.08.2022				

Наименование пусковых комплекосов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы (в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	Дополнительные работы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретени е материалов	другие дополнительн ые расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали от ТК-7-7 до ТК-7/7-36 и до ЦТП-82а										
в том числе за месяц	**410 000**	**366 071**							**43 929**	**410 000**
Конструкции железобетонные работы										114 912
Трубопроводы работы										295 088
Итого к оплате:	**410 000**	**366 071**							**43 929**	**410 000**

Подрядчик: Директор по строительству ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ" Разимбеков Б.К.
(должность ф.и.о. подпись)

Субподрядчик: Директор ТОО "BCS Construction" Прокошин П.В.
(должность ф.и.о. подпись)

Форма по приложению 3-1

Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BCS Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали от ТК-7-7 до ТК-7/7-36 и до ЦТП-82а**

(наименование, адрес)

Объект : **Тепловые сети**

(наименование)

Договор субподряда (контракт) №0808-СП от 08 августа 2022 года

Акт выполненных работ №1

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **Прокладка трубопроводов**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Прокладка трубопроводов с установкой арматуры										
1	1124-0108-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы из стальных труб предварительноизолированных пенополиуретаном с изоляцией стыковтермоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 250 мм. Прокладка бесканальная /трубы, концевые элеметы и элементы трубопроводов/**	км труб	0,015		2255403,18	827668,47	33831	12415	--	25292	63852
		НР - 99%; СП - 8%				1427734,71	275404,83	21416	4131		4730	
		Неподвижные и скользящие опоры										
2	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов**	т	0,08		127582,30	6731,10	10207	538	--	6702	18262
		НР - 69%; СП - 8%				120851,20	566,64	9668	45		1353	
3	1125-0127-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводдиаметром 350 мм. Испытание гидравлическое**	км трубопровода	0,03		656039,26	591164,26	19681	17735	--	5346	27029
		НР - 91%; СП - 8%				64875,00	130952,41	1946	3929		2002	
		Арматура, трубы и детали трубопроводов производствaСНГ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1124-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент кзатратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов- 1,12**	км трубопровода	0,015	2195336,82	843120,57	32930	12646	--	23902	61379
		НР - 99%; СП - 8%			1352216,25	257354,48	20283	3860		4547	
5	1312-1001-0508 РСНБ РК 2015	**Трубопровод условным давлением 2,5МПа, диаметр наружный врезаемой трубы 273 мм. Врезка в действующие магистрали**	врезка	1	53064,45	614,45	53064	614	--	31995	91863
		НР - 61%; СП - 8%			52450,00	--	52450	--		6805	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								262386
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				105763				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					43948			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11965			
		- Накладные расходы	Тенге							93236	
		- Сметная прибыль	Тенге							19437	
		Временные здания и сооружения		1,04 %		2729					
		Итого с временными								265115	
		Зимние удорожания		0,67 %		1776					
		Итого с зимними удорожаниями								266891	
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		5338					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								272229	
		НДС		12 %		32667					
		Итого с НДС								304 896	
		Понижающий коэфицент согласно договору		0,97						295 088	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "BCS Consrtuction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Прокошин П.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Подрядчик)

ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор по строительству
Разимбеков Б. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BCS Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали от ТК-7-7 до ТК-7/7-36 и до ЦТП-82а**
(наименование, адрес)

Объект : **Тепловые сети**
(наименование)

Договор субподряда (контракт) №0808-СП от 08 августа 2022 года

Акт выполненных работ №2

за декабрь 2022 (месяц, год) на Прокладка трубопроводов, КЖ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Участок монолитный УМ1/14шт./ л.3										
1	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалови подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон С12/15,W4, сульфатостойкий). Устройство**	м3	0,5		16717,65	2747,19	8359	1373	--	6704	16268
		НР - 91%; СП - 8%				13970,46	762,85	6985	381		1205	
2	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детализакладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,0765		34409,39	1569,39	2632	120	--	2339	5369
		НР - 91%; СП - 8%				32840,00	758,07	2512	58		398	
3	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021**	м2	3,4425		62,56	2,73	215	9	--	143	387
		НР - 69%; СП - 8%				59,83	0,36	206	1		29	
4	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115 за 2 раза**	м2	3,4425		73,85	3,91	254	13	--	168	456
		НР - 69%; СП - 8%				69,94	0,71	241	2		34	
5	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковаяобмазочная битумно-латексная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2поверхности	2,2252		393,73	20,82	876	46	--	779	1788
		НР - 93%; СП - 8%				372,91	3,57	830	8		132	
		Узел пересечия теплотрассы с арыком, 4 шт, лист 6										

6	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка трубы-кожуха *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,00176	2358334,89 1296858,00	1061476,89 412449,69	4151 2282	1868 726	–	2978 570	7700
7	1122-0601-1010 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,00176	1392308,57 179004,30	1213304,27 430720,37	2450 315	2135 758	–	1062 281	3793
9	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство *НР - 118%; СП - 8%*	м3 конструкции	1,508	13835,18 12537,36	1297,82 414,52	20863 18906	1957 625	–	23047 3513	47423
10	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01751	26343,28 25235,60	1107,68 433,84	461 442	20 8	–	409 70	940
11	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,004452	326685,39 325116,00	1569,39 758,07	1454 1447	7 3	–	1320 222	2996
12	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00169	96805,39 95236,00	1569,39 758,07	164 161	2 1	–	148 25	337
13	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детализакладные весом более 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,02292	34409,39 32840,00	1569,39 758,07	789 753	36 17	–	701 119	1609
14	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стремянка Л1. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,00996	78887,15 49997,00	28890,15 11244,52	786 498	288 112	–	421 97	1303
15	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,00128	77673,42 66960,90	10712,52 4449,63	99 86	14 6	–	85 15	199
16	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,81359	62,56 59,83	2,73 0,36	113 109	5 1	–	75 15	203
17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,81359	73,85 69,94	3,91 0,71	134 127	7 1	–	88 18	240

18	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (П1н бетон С20/25, F6, W150, суьфатостойкий)**	м3	0,108	25777,45	1987,45	2784	215	--	2394	5592
		НР - 91%; СП - 8%			23790,00	564,20	2569	61		414	
19	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,02148	26343,28	1107,68	566	23	--	502	1153
		НР - 91%; СП - 8%			25235,60	433,84	542	9		85	
20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	5,505	393,73	20,82	2167	115	--	1927	4422
		НР - 93%; СП - 8%			372,91	3,57	2053	20		328	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								102177
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				41064				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8253			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2798			
		- Накладные расходы	Тенге							45290	
		- Сметная прибыль	Тенге							7570	
		Временные здания и сооружения		1,04 %		1063					
		Итого с временными								103240	
		Зимние удорожания		0,67 %		692					
		Итого с зимними удорожаниями								103931	
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		2079					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								106010	
		НДС		12 %		12721					
		Итого с НДС								118 731	
		Понижающий коэфицент согласно договору		0,97						114 912	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "BCS Consrtuction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Прокошин П.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Подрядчик)

ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор по строительству
Разимбеков Б. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)