Форма КС-3

Заказчик **Государственное учреждение "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Акжол+К"**

Объект **Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в селе Курык 2-этап**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2022

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма
		Номер	Дата			
		№57	**от 10.06.2022**			

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, технологических этапов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добав-ленную стоимость 12%	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на при-обретение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в селе Курык 2-этап	177 831 148	17 420 635							2 090 476	19 511 111
Итого к оплате		17 420 635							2 090 476	19 511 111

ЗАКАЗЧИК

Руководитель
Государственное учреждение "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Чукин А.А._____

ПОДРЯДЧИК

Руководитель

ТОО "Акжол+К"

Оспан С.О._____

ТЕХНАДЗОР

Эксперт ТОО "KZ Стройэксперт"

Сагындыков Б._____

Заказчик : **Государственное учреждение "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Акжол+К"**

Объект : **Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в селе Курык 2-этап**

Договор подряда №57 от 10.06.2022

Акт выполненных работ
за август 2022 года

Составлен (а) в текущих ценах на 24.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Объект: 2-1 Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в селе Курык										
			Смета: 2-1-2 Ул. Проектная №2, L-366,1 м										
1	67	С341-020102-0220	Транспортировка щебня самосвалами. Расстояние перевозки 145 км	т·км	106140,783	21		2228956			178317	2407273	
			ИТОГО:					2228956	0			2407273	
								0	0		178317		
			Смета: 2-1-14 Ул. Проектная №14, L-518,78 м										
1	17	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98.1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	3424	891,92	225,2	3053934	771084	2126681	464718	3800144	
						45,61	80,06	156169	274125		281492		
2	29	Е11-010104-0702	Грубая планировка кюветов бульдозером	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	2570	1,26	1,26	3238	3238	0	1092	4676	
						0	0,59	0	1516		346		
3	30	С341-020102-0220	Транспортировка щебня самосвалами. Расстояние перевозки 145 км	т·км	141808,9691	21		2977988			238239	3216227	
			ИТОГО:					6035160	774322	2126681	465810	7021047	
								156169	275641		698394	9428320	
			Смета: 2-1-16 Ул. Проектная №15-2, L-120 м										
1	47	С341-020102-0220	Транспортировка щебня самосвалами. Расстояние перевозки 145 км	т·км	34499,06845	21		724480			57958	782438	
			ИТОГО:					724480	0	2126681	465810	782438	
			ИТОГО по объекту 2-1:					0	0		756352	10210758	
			Объект: 2-2 Переходы газопровода через автодорогу										
			Смета: 2-2 Переходы газопровода через автодорогу										
			Раздел: 24. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 1,2,5,8,9,10,12,13,14										
1	1	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	192,7800006	134,55	125,69	25939	24230	0	6692	35241	
						8,86	39,35	1708	7586		2610		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1.2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	21,4200001	2688,84	0	57595	0	0	41468	106988	
						2688,84	0	57595	0		7925		
3	3	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	192,7800006	17,49	17,49	3372	3372	0	1136	4868	
						0	8,18	0	1577		361		
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	21,4200001	1169,32	0	25047	0	0	18034	46527	
						1169,32	0	25047	0		3446		
5	5	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,1162	448639,59	116024,15	52132	13482	12	42992	102734	
						332516	41198,84	38638	4787		7610		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110 x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	117,3620003	2410		282843		282843	22627	305470	
7	7	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	116,2000003	745,23 730,6	0 0	86595 84896	0 0	1700	83198 13583	183377	
8	8	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	28,0000001	1693,08 685,17	1007,91 341,52	47406 19185	28222 9563	0	28460 6069	81935	
9	9	С123-020304-2220	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x108 мм	шт.	14	8661		121254		121254	9700	130954	
10	10	С123-020302-2610	Отвод полиэтиленовый 90°, ПЭ 100 SDR 11, DN 110 мм	шт.	14	2174		30436		30436	2435	32871	
11	11	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0448	1001265,38 694848	293440,54 147417,04	44857 31129	13146 6604	581	37356 6577	88790	
12	12	С123-010201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм. толщина стенки 5.0 мм ГОСТ 10705-80	м	44,9792001	3376		151849		151849	12148	163998	
13	13	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,07	1255927,98 672930,4	564269,12 202162,72	87915 47105	39499 14152	1311	60644 11884	160444	
14	14	С123-020101-0204	Отвод стальной 90°, D 108x5,0 мм	шт.	28,0000001	2150		60200		60200	4816	65016	
15	15	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,014	1385338,02 742224	581415,88 228340,28	19395 10391	8139 3197	864	13452 2628	35474	
16	16	С123-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм. толщина стенки 5.0 мм ГОСТ 10705-80	м	14	7849		109886		109886	8791	118677	
17	17	С121-050101-0403	Сталь листовая 600x600x5	т	0,19782	263941		52213		52213	4177	56390	
18	18	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	28,0000001	1414,76 1291,2	62,28 0	39613 36153	1744 0	1716	35792 6032	81437	
19	19	С123-020103-0610	Фланцы воротниковые PN 16, DN 100	шт.	28,0000001	4442		124376		124376	9950	134326	
20	20	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,4	107,63 60,3	2,5 0,36	1657 929	38 5	691	645 184	2487	
21	21	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	15,4	165,09 70,5	3,6 0,72	2543 1086	55 11	1402	757 264	3563	
22	22	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км	0,105	32941,55 12001,5	20940,05 5900,64	3459 1260	2199 620	0	1146 369	4974	
23	23	С121-130809-1603	Лента сигнальная "Газ"		105,0000003	16		1680		1680		1815	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							135		
24	24	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж стальных труб диаметром 100 мм	км трубопровода	0,1358	489961,64 / 416908,8	73052,84 / 32074,22	66537 / 56616	9921 / 4356	0	60363 / 10152	137051	
25	25	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж стальных отводов	т фасонных частей	0,07	742319,71 / 403758,24	338561,47 / 121297,63	51963 / 28263	23700 / 8491	0	36386 / 7068	95416	
26	26	Е11-060301-0406	Демонтаж металлических стоек	т	0,87122	57795,51 / 45900	11895,51 / 5541	50353 / 39989	10364 / 4828	0	40783 / 7291	98426	
27	38	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,091	738781,34 / 498464	239542,16 / 87399,02	67229 / 45360	21799 / 7954	71	52781 / 9601	129610	
28	39	С123-010502-0821	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	91,0000003	12349		1123759		1123759	89901	1213660	
29	40	Е11-221401-0301	Трубы полиэтиленовые диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	91,0000003	1682,52 / 1519,2	8,31 / 3,06	153109 / 138247	756 / 278	14106	137140 / 23220	313469	
30	41	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 250 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	7	8138,48 / 1267,94	1013,1 / 28,13	56969 / 8875	7092 / 197	41002	8982 / 5276	71227	
31	42	С121-130816-1802	Пенополиуретан (баллон 1 л)	шт.	7	633		4431		4431	355	4786	
32	43	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,007	28038,57 / 7384,3	1245,38 / 360,31	196 / 51	9 / 2	136	49 / 19	264	
33	44	С123-020302-8904	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32 мм	шт.	7	387		2709		2709	217	2926	
34	45	Ц13-120108-0301	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	10,5	1849,46 / 1800	24,24 / 7	19420 / 18900	254 / 73	264	11574 / 2480	33473	
35	46	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	10,5	221		2321		2321	186	2507	
36	47	С123-020304-3605	Тройник седловой, DN 50х32 мм	шт.	7	6237		43659		43659	3493	47152	
37	48	С123-021103-1104	Кольца опорно-направляющее предохранительные для трубопроводов DN 110	шт.	21,0000001	3832		80472		80472	6438	86910	
38	49	Е11-240207-0201	Стальной ковер. Устройство	шт.	7	7771,61 / 4775,82	2409,85 / 1057	54401 / 33430	16869 / 7399	4101	40421 / 7586	102408	
39	50	С121-060801-0301	Стоимость стального ковра	т	0,05023	553145		27784		27784	2223	30007	
40	51	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,33	107,63 / 60,3	2,5 / 0,36	143 / 80	4 / 1	60	56 / 16	215	
41	52	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,33	165,09 / 70,5	3,6 / 0,72	219 / 94	5 / 1	121	65 / 23	307	
			Итого по разделу: 24. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 1,2,5,8,9,10,12,13,14									4318172	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 25. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 3										
42	53	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	22,032	134,55	125,69	2964	2769	0	765	4027	
						8,86	39,35	195	867		298		
43	54	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1.2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	2,448	2688,84	0	6582	0	0	4739	12227	
						2688,84	0	6582	0		906		
44	55	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	22,032	17,49	17,49	385	385	0	130	556	
						0	8,18	0	180		41		
45	56	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,448	1169,32	0	2862	0	0	2061	5317	
						1169,32	0	2862	0		394		
46	57	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0138	377550,18	80992,02	5210	1118	0	4440	10422	
						296522	28481,22	4092	393		772		
47	58	С123-010501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	13,938	217		3025		3025		3267	
											242		
48	59	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	13,8	745,23	0	10284	0	202	9881	21778	
						730,6	0	10082	0		1613		
49	60	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1693,08	1007,91	6772	4032	0	4066	11705	
						685,17	341,52	2741	1366		867		
50	61	С123-020304-2203	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32	шт.	2	2208		4416		4416		4769	
											353		
51	62	С123-020302-2604	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32	шт.	2	527		1054		1054		1138	
											84		
52	63	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005	919666,33	247651,85	4598	1239	44	3908	9186	
						663264	126148,64	3316	631		680		
53	64	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,02	555		2786		2786		3009	
											223		
54	65	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,0006	1255927,98	564269,12	754	338	11	520	1376	
						672930,4	202162,72	404	121		102		
55	66	С123-020101-0122	Отвод стальной 90°, D 32x3,0 мм	шт.	3	292		876		876		946	
											70		
56	67	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	1021697,01	265764,77	2043	532	91	1625	3961	
						710640	109936,48	1421	220		293		
57	68	С123-010201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5.0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	4994		9988		9988		10787	
											799		
58	69	С121-050101-0403	Сталь листовая 600x400x5	т	0,01884	263941		4973		4973		5371	
											398		
59	70	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка		4	740,91	31,14	2964	125	85	2727	6146	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				фланец		688,64	0	2755	0		455		
60	71	С123-020103-0604	Фланцы воротниковые PN 16, DN 25	шт.	4	1368		5472		5472	438	5910	
61	72	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,6	107,63 60,3	2,5 0,36	65 36	1 0	27	25 7	97	
62	73	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,6	165,09 70,5	3,6 0,72	99 42	2 0	55	29 10	138	
63	74	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км	0,012	32941,55 12001,5	20940,05 5900,64	395 144	251 71	0	131 42	568	
64	75	С121-130809-1603	Лента сигнальная "Газ"	м	12	16		192		192	15	207	
65	76	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж стальных труб диаметром до 50 мм	км трубопровода	0,0175	443538,03 397958,4	45579,63 19313,18	7762 6964	798 338	0	7229 1199	16190	16190
66	77	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж стальных отводов	т фасонных частей	0,001	742319,71 403758,24	338561,47 121297,63	742 404	338 121	0	520 101	1363	
67	78	Е11-060301-0406	Демонтаж металлических стоек	т	0,02107	57795,51 45900	11895,51 5541	1218 967	251 117	0	986 176	2380	
68	90	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм.Укладка	км трубопровода	0,011	580205,54 415948	164158,1 58965,14	6382 4575	1806 649	1	5172 924	12478	
69	91	С123-010502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	11	5080		55880		55880	4470	60350	
70	92	Е11-221401-0301	Трубы полиэтиленовые диаметром 32 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	11	1682,52 1519,2	8,31 3,06	18508 16711	92 34	1705	16577 2807	37892	
71	93	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 160 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	4916,49 519,35	648,39 18	4916 519	648 18	3749	532 436	5884	
72	94	С121-130816-1802	Пенополиуретан (баллон 1 л)	шт.	1	633		633		633	51	684	
73	95	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,001	28038,57 7384,3	1245,38 360,31	28 7	1 0	19	7 3	38	
74	96	С123-020302-8904	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32 мм	шт.	1	387		387		387	31	418	
75	97	Ц13-120108-0301	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	1,5	1849,46 1800	24,24 7	2774 2700	36 10	38	1653 354	4781	
76	98	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		1,5	221		332		332		359	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							27		
77	99	С123-020304-3605	Тройник седловой, DN 50х32 мм	шт.	1	6237		6237		6237		6736	
											499		
78	100	С123-021103-1101	Кольца опорно-направляющее предохранительные для трубопроводов DN 32	шт.	3	3551		10653		10653		11505	
											852		
79	101	Е11-240207-0201	Стальной ковер. Устройство	шт.	1	7771,61	2409,85	7772	2410	586	5774	14630	
						4775,82	1057	4776	1057		1084		
80	102	С121-060801-0301	Стоимость стального ковра	т	0,007175	553145		3969		3969		4287	
											318		
81	103	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,19	107,63	2,5	20	0	9	8	30	
						60,3	0,36	11	0		2		
82	104	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,19	165,09	3,6	31	1	17	9	43	
						70,5	0,72	13	0		3		
			Итого по разделу: 25. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 3									302955	
			Раздел: 26. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 4,11										
83	105	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	47,736	134,55	125,69	6423	6000	0	1657	8726	
						8,86	39,35	423	1878		646		
84	106	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1.2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	5,304	2688,84	0	14262	0	0	10268	26492	
						2688,84	0	14262	0		1962		
85	107	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	47,736	17,49	17,49	835	834	0	281	1205	
						0	8,18	0	390		89		
86	108	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,304	1169,32	0	6202	0	0	4465	11520	
						1169,32	0	6202	0		853		
87	109	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0296	377550,18	80992,02	11175	2397	1	9524	22355	
						296522	28481,22	8777	843		1656		
88	110	С123-010501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3.0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	29,896	217		6487		6487		7006	
											519		
89	111	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	29,6	745,23	0	22059	0	433	21193	46712	
						730,6	0	21626	0		3460		
90	112	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1693,08	1007,91	13545	8063	0	8131	23410	
						685,17	341,52	5481	2732		1734		
91	113	С123-020304-2203	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х32	шт.	4	2208		8832		8832		9539	
											707		
92	114	С123-020302-2604	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32	шт.	4	527		2108		2108		2277	
											169		
93	115	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0128	919666,33	247651,85	11772	3170	112	10003	23517	
						663264	126148,64	8490	1615		1742		
94	116	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80		12,8512	555		7132		7132		7703	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							571		
95	117	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,0016	1255927,98	564269,12	2009	902	30	1386	3667	
						672930,4	202162,72	1077	323		272		
96	118	С123-020101-0122	Отвод стальной 90°, D 32х3,0 мм	шт.	8	292		2336		2336		2523	
											187		
97	119	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	1021697,01	265764,77	4087	1063	181	3249	7923	
						710640	109936,48	2843	440		587		
98	120	С123-010201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм. толщина стенки 5.0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	4994		19976		19976		21574	
											1598		
99	121	С121-050101-0403	Сталь листовая 600х400х5	т	0,03768	263941		9945		9945		10741	
											796		
100	122	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка	фланец	8	740,91	31,14	5927	249	169	5454	12292	
						688,64	0	5509	0		911		
101	123	С123-020103-0604	Фланцы воротниковые PN 16, DN 25	шт.	8	1368		10944		10944		11820	
											876		
102	124	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,4	107,63	2,5	151	4	63	59	227	
						60,3	0,36	84	1		17		
103	125	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,4	165,09	3,6	231	5	127	69	324	
						70,5	0,72	99	1		24		
104	126	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км	0,026	32941,55	20940,05	856	544	0	284	1231	
						12001,5	5900,64	312	153		91		
105	127	С121-130809-1603	Лента сигнальная "Газ"	м	26	16		416		416		449	
											33		
106	128	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж стальных труб диаметром до 50 мм	км трубопровода	0,035	443538,03	45579,63	15524	1595	0	14458	32381	
						397958,4	19313,18	13929	676		2399		
107	129	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж стальных отводов	т фасонных частей	0,0016	742319,71	338561,47	1188	542	0	832	2182	
						403758,24	121297,63	646	194		162		
108	130	Е11-060301-0406	Демонтаж металлических стоек	т	0,04214	57795,51	11895,51	2436	501	0	1973	4762	
						45900	5541	1934	233		353		
109	142	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм.Укладка	км трубопровода	0,024	580205,54	164158,1	13925	3940	2	11284	27226	
						415948	58965,14	9983	1415		2017		
110	143	С123-010502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	24	5080		121920		121920		131674	
											9754		
111	144	Е11-221401-0301	Трубы полиэтиленовые диаметром 32 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	24	1682,52	8,31	40380	199	3720	36169	82673	
						1519,2	3,06	36461	73		6124		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112	145	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 160 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	4916,49	648,39	9833	1297	7498	1064	11769	
						519,35	18	1039	36		872		
113	146	С121-130816-1802	Пенополиуретан (баллон 1 л)	шт.	2	633		1266		1266		1367	
											101		
114	147	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,002	28038,57	1245,38	56	3	39	14	76	
						7384,3	360,31	15	1		6		
115	148	С123-020302-8904	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32 мм	шт.	2	387		774		774		836	
											62		
116	149	Ц13-120108-0301	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	3	1849,46	24,24	5548	73	76	3307	9563	
						1800	7	5400	21		708		
117	150	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3	221		663		663		716	
											53		
118	151	С123-020304-3605	Тройник седловой, DN 50х32 мм	шт.	2	6237		12474		12474		13472	
											998		
119	152	С123-021103-1101	Кольца опорно-направляющее предохранительные для трубопроводов DN 32	шт.	6	3551		21306		21306		23010	
											1704		
120	153	Е11-240207-0201	Стальной ковер. Устройство	шт.	2	7771,61	2409,85	15543	4820	1172	11549	29259	
						4775,82	1057	9552	2114		2167		
121	154	С121-060801-0301	Стоимость стального ковра	т	0,01435	553145		7938		7938		8573	
											635		
122	155	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,38	107,63	2,5	41	1	17	16	62	
						60,3	0,36	23	0		5		
123	156	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,38	165,09	3,6	63	1	35	19	89	
						70,5	0,72	27	0		7		
			Итого по разделу: 26. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 4,11									642923	
			Раздел: 27. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 6,7										
124	157	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	55,08	134,55	125,69	7411	6923	0	1912	10069	
						8,86	39,35	488	2167		746		
125	158	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1.2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	6,12	2688,84	0	16456	0	0	11848	30568	
						2688,84	0	16456	0		2264		
126	159	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	55,08	17,49	17,49	963	964	0	324	1390	
						0	8,18	0	451		103		
127	160	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,12	1169,32	0	7156	0	0	5152	13293	
						1169,32	0	7156	0		985		
128	161	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,0332	448639,59	116024,15	14895	3852	3	12283	29352	
						332516	41198,84	11040	1368		2174		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
129	162	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110 x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	33,532	2410		80812		80812	6465	87277	
130	163	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	33,2	745,23 730,6	0 0	24742 24256	0 0	486	23771 3881	52394	
131	164	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1693,08 685,17	1007,91 341,52	13545 5481	8063 2732	0	8131 1734	23410	
132	165	С123-020304-2220	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x108 мм	шт.	4	8661		34644		34644	2772	37416	
133	166	С123-020302-2610	Отвод полиэтиленовый 90°, ПЭ 100 SDR 11, DN 110 мм	шт.	4	2174		8696		8696	696	9392	
134	167	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0128	1001265,38 694848	293440,54 147417,04	12816 8894	3756 1887	166	10673 1879	25368	
135	168	С123-010201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм. толщина стенки 5.0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,8512	3376		43386		43386	3471	46857	
136	169	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,02	1255927,98 672930,4	564269,12 202162,72	25119 13459	11285 4043	375	17327 3396	45842	
137	170	С123-020101-0204	Отвод стальной 90°, D 108x5,0 мм	шт.	8	2150		17200		17200	1376	18576	
138	171	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	1385338,02 742224	581415,88 228340,28	5541 2969	2325 913	247	3843 751	10135	
139	172	С123-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм. толщина стенки 5.0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	7849		31396		31396	2512	33908	
140	173	С121-050101-0403	Сталь листовая 600x600x5	т	0,05652	263941		14918		14918	1193	16111	
141	174	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	8	1414,76 1291,2	62,28 0	11318 10330	498 0	490	10226 1724	23268	
142	175	С123-020103-0610	Фланцы воротниковые PN 16, DN 100	шт.	8	4442		35536		35536	2843	38379	
143	176	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,4	107,63 60,3	2,5 0,36	474 265	11 2	197	184 53	711	
144	177	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,4	165,09 70,5	3,6 0,72	726 310	16 3	400	216 75	1017	
145	178	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км	0,03	32941,55 12001,5	20940,05 5900,64	988 360	628 177	0	328 105	1421	
146	179	С121-130809-1603	Лента сигнальная "Газ"		30	16		480		480		518	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							38		
147	180	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж стальных труб диаметром 100 мм	км трубопровода	0,0388	489961,64	73052,84	19011	2834	0	17246	39158	
						416908,8	32074,22	16176	1244		2901		
148	181	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж стальных отводов	т фасонных частей	0,02	742319,71	338561,47	14846	6771	0	10396	27261	
						403758,24	121297,63	8075	2426		2019		
149	182	Е11-060301-0406	Демонтаж металлических стоек	т	0,24892	57795,51	11895,51	14386	2961	0	11652	28121	
						45900	5541	11425	1379		2083		
150	194	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,026	738781,34	239542,16	19208	6228	20	15080	37031	
						498464	87399,02	12960	2272		2743		
151	195	С123-010502-0821	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	26	12349		321074		321074		346760	
											25686		
152	196	Е11-221401-0301	Трубы полиэтиленовые диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	26	1682,52	8,31	43746	216	4030	39183	89563	
						1519,2	3,06	39499	80		6634		
153	197	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 250 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	8138,48	1013,1	16277	2026	11715	2566	20350	
						1267,94	28,13	2536	56		1507		
154	198	С121-130816-1802	Пенополиуретан (баллон 1 л)	шт.	2	633		1266		1266		1367	
											101		
155	199	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,002	28038,57	1245,38	56	3	39	14	76	
						7384,3	360,31	15	1		6		
156	200	С123-020302-8904	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32 мм	шт.	2	387		774		774		836	
											62		
157	201	Ц13-120108-0301	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	3	1849,46	24,24	5548	73	76	3307	9563	
						1800	7	5400	21		708		
158	202	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3	221		663		663		716	
											53		
159	203	С123-020304-3605	Тройник седловой, DN 50х32 мм	шт.	2	6237		12474		12474		13472	
											998		
160	204	С123-021103-1104	Кольца опорно-направляющее предохранительные для трубопроводов DN 110	шт.	6	3832		22992		22992		24831	
											1839		
161	205	Е11-240207-0201	Стальной ковер. Устройство	шт.	2	7771,61	2409,85	15543	4820	1172	11549	29259	
						4775,82	1057	9552	2114		2167		
162	206	С121-060801-0301	Стоимость стального ковра	т	0,01435	553145		7938		7938		8573	
											635		
163	207	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,38	107,63	2,5	41	1	17	16	62	
						60,3	0,36	23	0		5		
164	208	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,38	165,09	3,6	63	1	35	19	89	
						70,5	0,72	27	0		7		
			Итого по разделу: 27. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 6,7									1233760	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по объекту 2-2:					4808650	342529	5434112	1673650	6 497 810	
								1158696	124349		1237674	16 708 568	
			Итого по акту:									16 708 568	
			Итого по стройке:										
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		217 211					
			Итого с временными									16 925 779	
			Зимние удорожания			1,155 %		195 493					
			Итого с зимними удорожаниями									17 121 272	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		342 425					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17 463 697	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									18 337 511	
			ПЕРЕСЧЕТ с коэффициентом подрядчика к=0,95000000									17 420 635	
			НДС			12 %		2 090 476					
			Итого с НДС									19 511 111	

Заказчик

ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального — **Чукин А.А.**

Подрядчик

Директор ТОО "Акжол+К" — **Өспан С.О.**

Технадзор

Эксперт ТОО "KZ Стройэксперт" — **Сагындыков Б.**