Форма КС-3

Заказчик: КГУ"Управление строительства акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"

Договор: №70/22 от 15.03.2022г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в смену в с. Туймекент Байзакского района Жамбылской области"

Справка №5

о стоимости выполненных работ и затрат на сентябрь 2022г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	с начала строительства по отчетный месяц включительно	стоимость выполненных работ и затрат, тенге							
			с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**"Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в смену в с. Туймекент Байзакского района Жамбылской области"**	204 154 383,87	**204 154 383,87**	100 686 844,35	21 873 683,99	81 593 855,54	**15 733 353,26**	12 421 376,79	1 685 716,42	1 626 260,06
2	**Удержание аванса 30%**	61 246 315,16					4 720 005,98			
3	**Итого к оплате :**	142 908 068,71					**11 013 347,28**			
4	*в том числе НДС 12%*	15 311 578,79					1 180 001,49			

Заказчик:

КГУ "Упраление строительства акимата Жамбылской области"

Руководитель _____

Технический надзор:ТОО "TechEconomEnergy"

Эксперт _____ Шаданов К.Ж.

Подрядчик:

ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"

Ген. директор _____ Әбдірәсілов Н.С.

Заказчик: КГУ"Управление строительства акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"
Договор: №70/22 от 15.03.2022г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в смену в с. Туймекент Байзакского района Жамбылской области"

А К Т №5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2022 год

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
		Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентарная	Прочих затрат		в %	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели инвентаря	прочих затрат	Всего	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентарая	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
	Глава 2. Основные объекты строительства														
1	Врачебная амбулатория на 30 посещений в смену	**78 904 823,60**	**80 052 316,97**		**158 957 140,57**	95,79	73 730 309,99	78 539 328,00		152 269 637,99	3,54	4 113 841,63	1 512 989,00		5 626 830,63
	в том числе:														
	Общестроительные работы	**65 150 885,93**			**65 150 885,93**	100,00	**65 150 885,93**			65 150 885,93	-	**0,00**			-
	в том числе:														
	Земляные работы	748 628,51			748 628,51	100,00	748 628,51			748 628,51					
	Фундаменты	5 100 986,48			5 100 986,48	100,00	5 100 986,48			5 100 986,48					
	Стены	8 789 611,52			8 789 611,52	100,00	8 789 611,52			8 789 611,52					
	Перегородки	4 254 891,47			4 254 891,47	100,00	4 254 891,47			4 254 891,47					
	Покрытие	4 759 234,26			4 759 234,26	100,00	4 759 234,26			4 759 234,26					
	Кровля	14 957 367,94			14 957 367,94	100,00	14 957 367,94			14 957 367,94					
	Проемы	4 693 262,76			4 693 262,76	100,00	4 693 262,76			4 693 262,76					
	Полы	4 005 208,54			4 005 208,54	100,00	4 005 208,54			4 005 208,54					
	Внутренняя отделка	7 384 426,32			7 384 426,32	100,00	7 384 426,32			7 384 426,32					
	Наружная отделка	6 389 583,70			6 389 583,70	100,00	6389583,7			6 389 583,70					
	Разные работы	4 067 684,43			4 067 684,43	100,00	4067684,43			4 067 684,43					
	Отопление и Вентиляция	**4 243 592,06**	**57 162,00**		**4 300 754,06**										
	в том числе:														
	Отопление	4 243 592,06	57 162,00		4 300 754,06	100,00	4243592,06	57162		4 300 754,06					
	Водоснабжение и Канализация	**2 224 550,72**	**156 105,00**		**2 380 655,72**						100,00	**2224551**	**156105**		**2 380 656,00**
	Медицинскую мебель и инвентарь. ТХ	**642 888,94**	**78 246 007,97**		**78 888 896,91**	99,30	**92 084,00**	**78 246 008,00**		78 338 092,00	-	**0,00**	**0,00**		-
	в том числе:														
	Монтажные работы	642 888,94	78 246 007,97		78 888 896,91	99,30	92084	78246008		78 338 092,00	-				-
	Электроосвещение	**3 122 595,00**			**3 122 595,00**	100,00	3 122 595,00			3 122 595,00					
	Силовое электрооборудование	**1 121 153,00**	**236 158,00**		**1 357 311,00**	100,00	**1 121 153,00**	**236 158,00**		1 357 311,00					
	Оповестительную сигнализацию, электрочасофикацию, телевидение и телефонизацию	**509 874,00**			**509 874,00**						-	**0,00**			-
	в том числе:														
	Оповестительная сигнализация	131 056,00			131 056,00										
	Электрочасофикация	30 823,00			30 823,00						-				-
	Телевидение	297 667,00			297 667,00						-				-
	телефонизация	50 328,00			50 328,00						-				-
	Пожарную сигнализацию и оповещение о пожаре	**1 039 505,00**			**1 039 505,00**						-				-
	в том числе:										100,00	**1 039 511,63**			**1 039 511,63**
	Пожарная сигнализация	964 851,00			964 851,00										
	Оповещение о пожаре	74 654,00			74 654,00						100,00	964855,18			964 855,18
	Газоснабжение топочной	**849 778,95**	**1 356 884,00**		**2 206 662,95**						100,00	74656,45			74 656,45
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	**78 904 823,60**	**80 052 316,97**		**158 957 140,57**		**73 730 309,99**	**78 539 328,00**			100,00	849779	1356884		2 206 663,00
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства											**4 113 841,63**	**1 512 989,00**		**5 626 830,63**
2	Комплектную трансформаторную подстанцию с трансформатором мощностью 63 кВа	**279 124,00**	**1 625 939,00**		**1 905 063,00**	100	**279 124,00**	**1 625 939,00**		1 905 063,00	-				-
3	ВЛ-10кВ	**899 244,00**			**899 244,00**	100	**899 244,00**			899 244,00	-				-
4	Кабельную линию 0,4кВ	**673 194,00**			**673 194,00**	100	673194			673 194,00	-				-
5	Наружное освещение	**2 366 036,00**			**2 366 036,00**	-				-	100,00	**2366036**			**2 366 036,00**
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи														
6	Наружные сети телефонизации	**1 396 084,00**			**1 396 084,00**	100	1 396 084,00			1 396 084,00	-				-
	Глава 6. Наружные стеи и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
7	РЕЗЕРВУАР ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ЕМКОСТЬЮ 50 М3	**3 433 027,57**			**3 433 027,57**	100	3 433 027,00			3 433 027,00	-				-
8	Резервуар для хранения нефтепродуктов. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.	**3 611 690,58**			**3 611 690,58**	-				-	100,00	**3 611 691,00**			**3 611 691,00**
9	Наружное газоснабжение	**1 666 478,68**	**117 290,80**		**1 783 769,48**	-				-	100,00	**1 666 479,00**	**117291**		**1 783 770,00**
10	Наружные сети водопровода и канализации	**3 140 906,00**			**3 140 906,00**	100	3 140 906,00			3 140 906,00	-				-
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
11	БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ	**12 082 498,19**	**7 068,00**		**12 089 566,19**	-	0			-	-	**0,00**	**0,00**		-
	в том числе:				0,00										
	Покрытие	4 416 649,00			4 416 649,00	-					-				-
	Озеленение	749 679,74			749 679,74	-					-				-

	Малые архитектурные формы		6 302 994,19	7 068,00		6 310 062,19	-					-				-
	Вертикальная планировка		613 175,26			613 175,26	-					-				-
12	Уборная		**630 825,05**			**630 825,05**	-					-				-
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7		**109 083 931,67**	**81 802 614,77**		**190 886 546,44**		83 551 888,99	80 165 267,00		163 717 155,99		11 758 047,63	1 630 280,00		13 388 327,63
	Глава 8. Временные здания и сооружения															
13	Временные здания и сооружения	2,9%	3 163 434,02			3 163 434,02		2 423 004,78			2 423 004,78		340 983,38			340 983,38
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**112 247 365,69**	**81 802 614,77**		**194 049 980,46**		**85 974 893,77**	**80 165 267,00**		**166 140 160,77**		**12 099 031,01**	**1 630 280,00**		**13 729 311,01**
	Глава 9. Прочие работы и затраты															
14	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	0,9%	1 010 226,29			1 010 226,29		773 774,04			773 774,04		108 891,28			108 891,28
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**113 257 591,98**	**81 802 614,77**		**195 060 206,75**		**86 748 667,81**	**80 165 267,00**		**166 913 934,81**		**12 207 922,29**	**1 630 280,00**		**13 838 202,29**
15	Непредвиденные работы и затраты	2%	**2 265 151,84**			**2 265 151,84**		**1 734 973,36**			**1 734 973,36**		**244 158,45**			**244 158,45**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**115 522 743,82**	**81 802 614,77**		**197 325 358,59**		**88 483 641,17**	**80 165 267,00**		**168 648 908,17**		**12 452 080,74**	**1 630 280,00**		**14 082 360,74**
16	В текущих ценах на 2021г K=1,050036	1,050036	**121 303 039,83**	**85 895 690,40**		**207 198 730,23**		**92 911 008,64**	**84 176 416,30**		**177 087 424,94**		**13 075 133,05**	**1 711 852,69**		**14 786 985,74**
	Всего с понижающим коэффициентом	0,9500000	**115 237 887,71**	**81 600 905,79**		**196 838 793,500**		**88 265 467,56**	**79 967 595,48**		**168 233 063,04**		**12 421 376,78**	**1 626 260,05**		**14 047 636,84**
	Налог на добавленную стоимость	12%			**23 620 655,22**	**23 620 655,220**				**20 187 967,56**	**20 187 967,56**				**1 685 716,42**	**1 685 716,42**
	ИТОГО ПО АКТУ		**115 237 887,71**	**81 600 905,79**	**23 620 655,22**	**220 459 448,72**		**88 265 467,56**	**79 967 595,48**	**20 187 967,56**	**188 421 030,60**		**12 421 376,78**	**1 626 260,05**	**1 685 716,42**	**15 733 353,26**
	Удержание аванса 30%															**4 720 005,98**
	ИТОГО К ОПЛАТЕ															**11 013 347,28**

Технический надзор:ТОО "TechEconomEnergy"

Эксперт _____ **Шаданов К.Ж.**

Подрядчик:
ТОО "ТаразКұрылысИнвест"

Ген. директор _____ **Абдірәсілов Н.С.**

Заказчик: КГУ"Управление строительства акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"

Договор: №70/22 от 15.03.2022г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в смену в с. Туймекент Байзакского района Жамбылской области"

АКТ № 14
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за сентябрь 2022 год

Составлен(а) на 4 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЮ										
		Водопровод холодной воды										
1	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	115		1690,42 436,75	20,48 8,04	194398,30 50226,25	2355,20 924,60	141816,85	50127,83 19562,09	264088,22
2	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	32		1763,66 436,75	20,48 8,04	56437,12 13976,00	655,36 257,28	41805,76	13948,61 5630,86	76016,59
3	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	20		2046,97 436,75	20,48 8,04	40939,40 8735,00	409,60 160,80	31794,80	8717,88 3972,58	53629,87
4	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	167		84,07 82,21	1,16 –	14039,69 13729,07	193,72 –	116,90	13454,49 2199,53	29693,71
5	С123-040501-0213 2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	шт.	22		835,00 –	– –	18370,00 –	– –	18370,00	– 1469,60	19839,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С123-040501-0214 2304-0501-0214 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	2	1036,00 –	– –	2072,00 –	– –	2072,00	– 165,76	2237,76
7	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,02	22012,36 5316,50	1146,55 259,43	440,25 106,33	22,93 5,19	310,99	101,48 43,34	585,07
8	С123-041012-1101 2304-1012-1101 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90°С, PN 16, DN 32, типа TIS ГОСТ 27036-86 СП - 8%	шт.	1	9805,00 –	– –	9805,00 –	– –	9805,00	– 784,40	10589,40
9	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	фильтр	1	1135,72 969,49	149,74 41,77	1135,72 969,49	149,74 41,77	16,49	991,03 170,14	2296,89
10	С123-041013-0604 2304-1013-0604 РСНБ РК 2015	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 32, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 СП - 8%	шт.	1	7118,00 –	– –	7118,00 –	– –	7118,00	– 569,44	7687,44
11	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	20,01	877,29 742,25	1,02 0,50	17554,57 14852,42	20,41 10,00	2681,74	11889,94 2355,56	31800,07
12	Е11-161401-0101 1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные массой до 10 кг. Установка на стене или в нише НР - 98%; СП - 8%	шт.	2	928,45 893,71	16,13 5,70	1856,90 1787,42	32,26 11,40	37,22	1762,84 289,58	3909,32
13	С123-080307-0106 2308-0307-0106 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ СП - 8%	шт.	2	22452,00 –	– –	44904,00 –	– –	44904,00	– 3592,32	48496,32
		Водомерный узел									
14	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	счетчик (водомер)	1	559,65 514,55	26,94 12,96	559,65 514,55	26,94 12,96	18,16	516,96 86,13	1162,74
15	С123-030301-0210 2303-0301-0210 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20 СП - 8%	шт.	1	6597,00 –	– –	6597,00 –	– –	6597,00	– 527,76	7124,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С123-040501-0215 2304-0501-0215 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	2	1436,00 –	– –	2872,00 –	– –	2872,00	– 229,76	3101,76
17	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	2502,16 305,00	– –	2502,16 305,00	– –	2197,16	298,90 224,09	3025,15
		Водопровод горячей воды									
18	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	80	1690,42 436,75	20,48 8,04	135233,60 34940,00	1638,40 643,20	98655,20	34871,54 13608,41	183713,55
19	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	80	84,07 82,21	1,16 –	6725,60 6576,80	92,80 –	56,00	6445,26 1053,67	14224,53
20	С123-040501-0213 2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	13	835,00 –	– –	10855,00 –	– –	10855,00	– 868,40	11723,40
21	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	8,8	877,29 742,25	1,02 0,50	7720,15 6531,80	8,98 4,40	1179,37	5228,96 1035,93	13985,04
22	Е11-180201-0301 1118-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	водоподогреватель	5	31106,34 17031,67	1976,68 705,71	155531,71 85158,34	9883,41 3528,57	60489,96	86913,18 19395,59	261840,48
23	51-040106-0110 5104-0106-0110 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	5	31221,00 –	– –	156105,00 –	– –	156105,00	– –	156105,00
		Канализация К1									
24	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	60	789,79 786,06	1,36 0,44	47387,40 47163,60	81,60 26,40	142,20	46246,20 7490,69	101124,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *ПР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	80	762,56 753,76	3,33 1,02	61004,80 60300,80	266,40 81,60	437,60	59174,75 9614,36	129793,92
26	С123-010506-0203 2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 *СП - 8%*	м	59,88	254,00 –	– –	15209,52 –	– –	15209,52	– 1216,76	16426,28
27	С123-010506-0209 2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 *СП - 8%*	м	79,84	1077,00 –	– –	85987,68 –	– –	85987,68	– 6879,01	92866,69
28	Е11-170501-0104 1117-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка *ПР - 98%; СП - 8%*	комплект	3	1460,57 1049,76	53,07 25,74	4381,71 3149,28	159,21 77,22	1073,22	3161,97 603,49	8147,17
29	С123-030102-1801 2303-0102-1801 РСНБ РК 2015	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х 400х410 мм *СП - 8%*	шт.	3	7142,00 –	– –	21426,00 –	– –	21426,00	– 1714,08	23140,08
30	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка *ПР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	2416,63 2021,76	66,00 32,25	2416,63 2021,76	66,00 32,25	328,87	2012,93 354,36	4783,92
31	С123-030102-1104 2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94 *СП - 8%*	шт.	1	4180,00 –	– –	4180,00 –	– –	4180,00	– 334,40	4514,40
32	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды *ПР - 98%; СП - 8%*	комплект	18	2832,62 2527,20	87,56 42,62	50987,16 45489,60	1576,08 767,16	3921,48	45331,62 7705,50	104024,29
33	С123-030102-3203 2303-0102-3203 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96 *СП - 8%*	шт.	18	7391,00 –	– –	133038,00 –	– –	133038,00	– 10643,04	143681,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 *СП - 8%*	шт.	18	895,00 –	– –	16110,00 –	– –	16110,00	– 1288,80	17398,80
35	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка смесителей *НР - 98%; СП - 8%*	шт	22	939,84 907,20	0,13 –	20676,48 19958,40	2,86 –	715,22	19559,23 3218,86	43454,57
36	С123-030102-3319 2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96 *СП - 8%*	шт.	22	9372,00 –	– –	206184,00 –	– –	206184,00	– 16494,72	222678,72
37	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	5	3542,55 2834,94	174,32 85,26	17712,75 14174,70	871,60 426,30	2666,45	14308,98 2561,74	34583,47
38	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 *СП - 8%*	комплект	5	18734,00 –	– –	93670,00 –	– –	93670,00	– 7493,60	101163,60
39	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,06	22012,36 5316,50	1146,55 259,43	1320,74 318,99	68,80 15,57	932,95	304,45 130,01	1755,20
40	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	8	8669,13 596,16	33,41 16,22	69353,04 4769,28	267,28 129,76	64316,48	4801,06 5932,33	80086,43
41	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка доскамиобшивки *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,8	2816,36 401,48	15,13 7,26	2253,09 321,18	12,11 5,81	1919,80	294,29 203,79	2751,17
42	С123-020601-0506 2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 *СП - 8%*	шт.	12	545,00 –	– –	6540,00 –	– –	6540,00	– 523,20	7063,20
43	С123-020601-0504 2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° суплотнительной резинкой, DN 100x50x100 *СП - 8%*	шт.	7	436,00 –	– –	3052,00 –	– –	3052,00	– 244,16	3296,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	С123-020601-0501 2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	шт.	27	155,00	–	4185,00	–	4185,00	–	4519,80
		СП - 8%			–	–	–	–		334,80	
45	С123-020401-3204 2302-0401-3204 РСНБ РК 2015	**Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 100 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	11	530,00	–	5830,00	–	5830,00	–	6296,40
		СП - 8%			–	–	–	–		466,40	
46	С123-020401-3403 2302-0401-3403 РСНБ РК 2015	**Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	26	445,00	–	11570,00	–	11570,00	–	12495,60
		СП - 8%			–	–	–	–		925,60	
47	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	5	84,00	–	420,00	–	420,00	–	453,60
		СП - 8%			–	–	–	–		33,60	
48	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.	5	553,00	–	2765,00	–	2765,00	–	2986,20
		СП - 8%			–	–	–	–		221,20	
49	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	**Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	шт.	5	212,00	–	1060,00	–	1060,00	–	1144,80
		СП - 8%			–	–	–	–		84,80	
50	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.	4	553,00	–	2212,00	–	2212,00	–	2388,96
		СП - 8%			–	–	–	–		176,96	
51	С123-020601-0602 2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50**	шт.	4	176,00	–	704,00	–	704,00	–	760,32
		СП - 8%			–	–	–	–		56,32	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2380656,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				436076,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					18862,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7162,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1174367,00		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						156105,00		
		- Накладные расходы	Тенге							430464,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							164782,00	
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**				**2 380 656,00**				
		Оборудование, мебель, инвентарь	Тенге				**156 105,00**				
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге				**64 511,98**				
		Итого:	Тенге				**2 445 167,98**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Доп.затраты при производстве в зимнее время 0,9%	Тенге				**20 601,57**				
		Итого:	Тенге				**2 465 769,55**				
		Непредвиденные работы и затраты 2,0%	Тенге				**46 193,29**				
		Итого:	Тенге				**2 511 962,84**				
		Итого СМР в текущих ценах 2021 года, к=1,050036	Тенге				**2 473 735,54**				
		Итого оборудование в текущих ценах 2021 года, к=1,050036	Тенге				**163 915,87**				
		Итого:	Тенге				**2 637 651,41**				
		СМР с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге				**2 350 048,76**				
		Оборудования с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге				**155 720,08**				
		Итого:	Тенге				**2 505 768,84**				
		НДС 12%	Тенге				**300 692,26**				
		Итого:	Тенге				**2 806 461,10**				

Технический надзор: ТОО "TechEconomEnergy"

Эксперт _____ **Шаданов К.Ж.**

Подрядчик: ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"

Ген. директор _____ **Әбдірәсілов Н.С.**

Заказчик: КГУ"Управление строительства акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"

Договор: №70/22 от 15.03.2022г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в смену в с. Туймекент Байзакского района Жамбылской области"

АКТ № 15
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за сентябрь 2022 год

Составлен(а) на 4 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-08 Пожарную сигнализацию и оповещение о пожаре									
		РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация									
1	Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	31901,82 31556,00	2,08 –	31901,82 31556,00	2,08 –	343,74	19249,16 4092,08	55243,06
2	С123-080303-0305 2308-0303-0305 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8** *СП - 8%*	шт.	1	24241,00 –	– –	24241,00 –	– –	24241,00	– 1939,28	26180,28
3	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2924,48 2592,00	– –	2924,48 2592,00	– –	332,48	1866,24 383,26	5173,98
4	С123-080306-0204 2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор гелевый 12 В, 7 А/час** *СП - 8%*	шт.	1	3915,00 –	– –	3915,00 –	– –	3915,00	– 313,20	4228,20
5	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	32	1335,49 1296,00	0,78 –	42735,68 41472,00	24,96 –	1238,72	25297,92 5442,69	73476,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С123-080302-0203 2308-0302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3 *СП - 8%*	шт.	32	613,00 –	– –	19616,00 –	– –	19616,00	– 1569,28	21185,28
7	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	29	2661,73 2592,00	2,08 –	77190,17 75168,00	60,32 –	1961,85	45852,48 9843,41	132886,06
8	С123-080302-0304 2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 *СП - 8%*	шт.	29	1653,00 –	– –	47937,00 –	– –	47937,00	– 3834,96	51771,96
9	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	1653,71 1296,00	319,68 125,92	3307,42 2592,00	639,36 251,84	76,06	2047,56 428,40	5783,38
10	С123-080302-0604 2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ *СП - 8%*	шт.	2	1349,00 –	– –	2698,00 –	– –	2698,00	– 215,84	2913,84
11	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	6	671,03 660,50	– –	4026,18 3963,00	– –	63,18	2417,43 515,49	6959,10
12	С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П *СП - 8%*	шт.	6	154,00 –	– –	924,00 –	– –	924,00	– 73,92	997,92
13	Ц13-100902-1213 1310-0902-1213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Крышка декоративная и другие мелкие изделия. Монтаж без присоединения проводов *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	63	73,17 71,46	– –	4609,71 4501,98	– –	107,73	2746,21 588,47	7944,39
14	С124-040207-3968 2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	63	48,00 –	– –	3024,00 –	– –	3024,00	– 241,92	3265,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	4	347,48 276,10	14,47 3,46	1389,92 1104,40	57,88 13,84	227,64	805,13 175,60	2370,66
16	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг *НР - 72%; СП - 8%*	м	4	320,68 129,60	145,80 44,83	1282,72 518,40	583,20 179,32	181,12	502,36 142,81	1927,88
17	Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной *НР - 61%; СП - 8%*	м кабеля	576	627,63 393,03	69,54 19,83	361514,88 226385,28	40055,04 11422,08	95074,56	145062,49 40526,19	547103,56
18	С123-060410-0101 2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50 *СП - 8%*	км	0,58	22547,00 --	-- --	13077,26 --	-- --	13077,26	-- 1046,18	14123,44
19	С123-010802-9901 2301-0802-9901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые *СП - 8%*	кг	0,7	1746,00 --	-- --	1222,20 --	-- --	1222,20	-- 97,78	1319,98
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				647537,44	41422,84	216261,54	245846,98	964855,18
	Стоимость монтажных работ		Тенге				389853,06	11867,08	--	71470,75	
	Материалы		Тенге				644513,44				
	Всего заработная плата		Тенге				99607,08				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					401720,14			
		Накладные расходы	Тенге				113630,46				
		Сметная прибыль	Тенге				245846,98				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				71228,84				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				961589,26				
		Сметная заработная плата	Тенге								324,27
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					401720,14			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3024,00				
		Сметная прибыль	Тенге				3024,00				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				241,92				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3265,92				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				964855,18				
		Сметная заработная плата	Тенге								324,27
								401720,14			

РАЗДЕЛ 2.Оповещение о пожаре

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Оповещатель светозвуковой. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт	3	2661,73 2592,00	2,08 –	7985,19 7776,00	6,24 –	202,95	4743,36 1018,28	13746,83
21	С123-080304-0505 2308-0304-0505 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТ Р 54126-2010** *СП - 8%*	шт.	3	1201,00 –	– –	3603,00 –	– –	3603,00	– 288,24	3891,24
22	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	1335,49 1296,00	0,78 –	2670,98 2592,00	1,56 –	77,42	1581,12 340,17	4592,27
23	С123-080302-0207 2308-0302-0207 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные тепловые модели NB 988** *СП - 8%*	шт.	2	2195,00 –	– –	4390,00 –	– –	4390,00	– 351,20	4741,20
24	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Оповещатели свето-звуковые. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт	1	2661,73 2592,00	2,08 –	2661,73 2592,00	2,08 –	67,65	1581,12 339,43	4582,28
25	С123-080304-0312 2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010** *СП - 8%*	шт.	1	1928,00 –	– –	1928,00 –	– –	1928,00	– 154,24	2082,24
26	Ц13-100701-0502 1310-0701-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным** *НР - 61%; СП - 8%*	м	52	451,72 351,40	0,75 –	23489,44 18272,80	39,00 –	5177,64	11146,41 2770,87	37406,72
27	С123-061623-0202 2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2** *СП - 8%*	км	0,052	64346,00 –	– –	3345,99 –	– –	3345,99	– 267,68	3613,67
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				50074,33	48,88	18792,65	19052,01	74656,45
	Стоимость монтажных работ		Тенге				31232,80	–	–	5530,11	
	Материалы		Тенге				50074,33				
	Всего заработная плата		Тенге				5525,66				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13266,99	31232,80			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				19052,01				
		Сметная прибыль	Тенге				5530,11				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				74656,45				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24,56
		Сметная заработная плата	Тенге					31232,80			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				74656,45				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24,56
		Сметная заработная плата	Тенге					31232,80			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1039512,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				421086,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					41472,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11867,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						235054,00		
		- Накладные расходы	Тенге							264899,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							77001,00	
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**				**1 039 512,00**				
		Оборудование, мебель, инвентарь	Тенге				-				
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге				30 145,85				
		Итого:	Тенге				1 069 657,85				
		Доп.затраты при производстве в зимнее время 0,9%	Тенге				9 626,92				
		Итого:	Тенге				1 079 284,77				
		Непредвиденные работы и затраты 2,0%	Тенге				21 585,70				
		Итого:	Тенге				1 100 870,46				
		Итого СМР в текущих ценах 2021 года, к=1,050036	Тенге				1 155 953,62				
		Итого оборудование в текущих ценах 2021 года, к=1,050036	Тенге				-				
		Итого:	Тенге				1 155 953,62				
		СМР с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге				1 098 155,94				
		Оборудования с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге				-				
		Итого:	Тенге				1 098 155,94				
		НДС 12%	Тенге				131 778,71				
		Итого:	Тенге				1 229 934,65				

Технический надзор: ТОО "TechEconomEnergy"

Подрядчик: ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"

Эксперт _____ **Шаданов К.Ж.**

Ген. директор _____ **Әбдірәсілов Н.С.**

Заказчик: КГУ"Управление строительства акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"

Договор: №70/22 от 15.03.2022г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в смену в с. Туймекент Байзакского района Жамбылской области"

АКТ № 16
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за сентябрь 2022 год

Составлен(а) на 4 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-09 газоснабжение топочной										
1	Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	8,5		3211,85 730,51	39,07 14,13	27300,72 6209,34	332,09 120,10	20759,29	6202,85 2680,29	36183,86
2	Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	11		3211,85 730,51	39,07 14,13	35330,35 8035,61	429,77 155,43	26864,97	8027,22 3468,61	46826,17
3	С123-010201-0119 2301-0201-0119 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	7		523,00 –	– –	3661,00 –	– –	3661,00	– 292,88	3953,88
4	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	4		230,00 –	– –	920,00 –	– –	920,00	– 73,60	993,60
5	Е11-160401-0107 1116-0401-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	2		3927,72 2119,82	156,11 37,71	7855,44 4239,64	312,22 75,42	3303,58	4228,76 966,74	13050,93
6	С123-010201-0232 2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2		8904,00	–	17808,00	–	17808,00	–	19232,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1424,64	
7	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое НР - 98%; СП - 8%	м газопровода	21,5	539,83 526,14	– –	11606,34 11312,01	– –	294,33	11085,77 1815,37	24507,48
8	С123-040901-0501 2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	3	1550,00 –	– –	4650,00 –	– –	4650,00	– 372,00	5022,00
9	С123-040901-0502 2304-0901-0502 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	3	2497,00 –	– –	7491,00 –	– –	7491,00	– 599,28	8090,28
10	С123-040910-0302 2304-0910-0302 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1400, для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN 20, типа FAF ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	3	18003,00 –	– –	54009,00 –	– –	54009,00	– 4320,72	58329,72
11	С123-040910-0304 2304-0910-0304 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1400, для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN 32, типа FAF ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	2	24580,00 –	– –	49160,00 –	– –	49160,00	– 3932,80	53092,80
12	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	1	2164,82 1750,77	116,18 25,92	2164,82 1750,77	116,18 25,92	297,87	1741,16 312,48	4218,45
13	С123-040101-0407 2304-0101-0407 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 31ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	1	23915,00 –	– –	23915,00 –	– –	23915,00	– 1913,20	25828,20
14	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015 СП - 8%	шт.	2	1672,00 –	– –	3344,00 –	– –	3344,00	– 267,52	3611,52
15	Е11-180101-0206 1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка НР - 98%; СП - 8%	котел	2	76573,80 48474,38	11500,94 4512,80	153147,61 96948,75	23001,88 9025,60	33196,98	103854,86 20560,20	277562,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	51-040105-0805 5104-0105-0805 РСНБ РК 2015	Котлы газовые типа Cronos, модель горелки 535 (MaxGas-70), модель насоса А 50/180, мощность 58 кВт, отапливаемая площадь от 480 м2 до 630 м2 ГОСТ 20548-93	комплект	2	678442,00 –	– –	1356884,00 –	– –	1356884,00	–	1356884,00
17	ПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборудования	Взрывной клапан ПГВУ 091-80 *СП - 8%*	шт	2	19729,29 –	– –	39458,58 –	– –	39458,58	– 3156,69	42615,27
18	Ц13-110203-0103 1311-0203-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка нафланцевых соединениях *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	3	1448,92 1128,00	– –	4346,76 3384,00	– –	962,76	2538,00 550,78	7435,54
19	ПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ п.180	Система контроля загазованности СИКЗ-С3-1-2	шт	2	19928,57 –	– –	39857,14 –	– –	39857,14	– –	39857,14
20	С123-090101-0503 2309-0101-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом *СП - 8%*	шт.	1	10440,00 –	– –	10440,00 –	– –	10440,00	– 835,20	11275,20
21	Е11-190501-0101 1119-0501-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	клапан	2	6493,54 2812,32	238,02 77,76	12987,08 5624,64	476,04 155,52	6886,40	5664,56 1492,13	20143,77
22	ПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ п.181	Клапан электромагнитный КЗГЭМ-50,д.50мм	шт	2	24213,21 –	– –	48426,42 –	– –	48426,42	– –	48426,42
23	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	2	2502,16 305,00	– –	5004,33 610,01	– –	4394,32	597,81 448,17	6050,31
24	Ц13-120901-0202 1312-0901-0202 РСНБ РК 2015	Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	1376,35 1296,00	76,77 0,18	1376,35 1296,00	76,77 0,18	3,58	790,67 173,36	2340,38
25	С123-090103-1101 2309-0103-1101 РСНБ РК 2015	Фильтр газовый *СП - 8%*	шт.	1	417,00 –	– –	417,00 –	– –	417,00	– 33,36	450,36
26	С123-020101-0105 2302-0101-0105 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	7	100,00 –	– –	700,00 –	– –	700,00	– 56,00	756,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С123-020101-0122 2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	5	298,00 –	– –	1490,00 –	– –	1490,00	– 119,20	1609,20
28	С123-020101-0152 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	11	480,00 –	– –	5280,00 –	– –	5280,00	– 422,40	5702,40
29	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,75	90,63 43,42	2,40 0,26	158,60 75,98	4,20 0,46	78,42	52,74 16,91	228,25
30	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,5	74,88 25,37	1,70 0,26	262,08 88,80	5,95 0,91	167,33	61,90 25,92	349,89
31	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	18	537,00 –	– –	9666,00 –	– –	9666,00	– 773,28	10439,28
32	Е11-010205-0403 1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,756	3731,88 3731,88	– –	2821,30 2821,30	– –	–	2031,34 388,21	5240,85
33	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,756	24577,35 4784,85	1727,86 378,55	18580,48 3617,35	1306,26 286,18	13656,87	3552,21 1770,62	23903,31
34	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0363	24916,26 11341,55	11340,63 3126,64	904,46 411,70	411,67 113,50	81,09	362,38 101,35	1368,19
35	С121-060601-0801 2106-0601-0801 РСНБ РК 2015	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла *СП - 8%*	т	0,037752	554930,00 –	– –	20949,72 –	– –	20949,72	– 1675,98	22625,70
36	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,2	90,63 43,42	2,40 0,26	290,02 138,94	7,68 0,83	143,40	96,45 30,92	417,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	6,4	74,88 25,37	1,70 0,26	479,23 162,37	10,88 1,66	305,98	113,18 47,39	639,81
38	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	5,88	2177,56 597,64	40,99 7,13	12804,05 3514,12	241,02 41,92	9048,91	3307,12 1288,89	17400,07
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2206663,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				150241,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					26733,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10004,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						462089,00		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1356884,00		
		- Накладные расходы	Тенге							154309,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							56407,00	
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**				**2 206 663,00**				
		Оборудование, мебель, инвентарь	Тенге				**1 356 884,00**				
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге				**24 643,59**				
		Итого:	Тенге				**2 231 306,59**				
		Доп.затраты при производстве в зимнее время 0,9%	Тенге				**7 869,80**				
		Итого:	Тенге				**2 239 176,39**				
		Непредвиденные работы и затраты 2,0%	Тенге				**17 645,85**				
		Итого:	Тенге				**2 256 822,24**				
		Итого СМР в текущих ценах 2021 года, к=1,050036	Тенге				**944 967,55**				
		Итого оборудование в текущих ценах 2021 года, к=1,050036	Тенге				**1 424 777,05**				
		Итого:	Тенге				**2 369 744,60**				
		СМР с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге				**897 719,17**				
		Оборудования с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге				**1 353 538,20**				
		Итого:	Тенге				**2 251 257,37**				
		НДС 12%	Тенге				**270 150,88**				
		Итого:	Тенге				**2 521 408,25**				

Технический надзор: ТОО "TechEconomEnergy"

Эксперт _____ **Шаданов К.Ж.**

Подрядчик: ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"

Ген. директор _____ **Әбдірәсілов Н.С.**

Заказчик: КГУ"Управление строительства акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"
Договор: №70/22 от 15.03.2022г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в смену в с. Туймекент Байзакского района Жамбылской области"

АКТ № 17
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за сентябрь 2022 год

Составлен(а) на 4 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-04-01Наружное освещение										
1	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Копание ям для осветительных опор в грунтах 2 группы**	м3	2,2		2542,40	--	5593	--	--	4027	10390
		НР - 72%; СП - 8%				2542,40	--	5593	--		770	
2	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под опоры освещения**	м3	2,2		24089,79	1727,86	52998	3801	38670	10337	68402
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				4784,85	378,55	10527	833		5067	
3	4102-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	19,8		63,00	--	1247	--		--	1347
		СП - 8%				--	--	--	--		100	
4	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,275		5574,68	1711,58	1533	471	829	400	2088
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				845,75	720,08	233	198		155	
5	1133-0109-0112 РСНБ РК 2015	**Установка металлических опор под светильники**	1000кг	0,825		47119,86	24770,74	38874	20436	2091	18559	62027
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				19815,00	8304,36	16347	6851		4595	
6	2307-0109-0709 РСНБ РК 2015 прим.	**Опора граненная коническая Н=6 м, типа ОГК-6**	шт.	11		74177,00	--	815947	--	815947	--	881223
		СП - 8%				--	--	--	--		65276	
7	1308-0206-1713 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях**	м	16,5		1241,92	84,85	20492	1400	9981	6900	29584

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			552,20	28,65	9111	473		2191	
8	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	16,5	860,00	--	14190	--	14190	--	15325
		СП - 8%			--	--	--	--		1135	
9	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	кг	0,484	314,00	--	152	--	152	--	164
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
10	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка(фланец приварной)**	т	0,09955	237123,39	1305,39	23606	130	--	21413	48620
		НР - 91%; СП - 8%			235818,00	549,96	23476	55		3601	
11	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005(стальная пластина 250х250х16 мм)**	т	0,08635	262681,00	--	22683	--	22683	--	24498
		СП - 8%			--	--	--	--		1815	
12	2105-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0132	259913,00	--	3431	--	3431	--	3705
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
13	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами светодиодными. Установка**	светильник	11	4869,71	2541,24	53567	27953	210	29561	89779
		НР - 80%; СП - 8%			2309,49	1049,76	25404	11547		6650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	2307-0103-1306 РСНБ РК 2015	**Светильник уличный светодиодный типа GEMERA-100, мощность 100 Вт, IP67**	шт.	11	41983,00	--	461813	--	461813	--	498758
		СП - 8%			--	--	--	--		36945	
15	2404-0207-2004 РСНБ РК 2015 прим.	**Кронштейн однорожковый К7-0,5-1,2-1-1**	шт.	11	6101,00	--	67111	--	67111	--	72480
		СП - 8%			--	--	--	--		5369	
16	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля	82,5	296,34	121,86	24448	10053	3703	9863	37056
		НР - 72%; СП - 8%			129,60	36,45	10692	3007		2745	
17	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0825	177802,00	--	14669	--	14669	--	15842
		СП - 8%			--	--	--	--		1173	
18	1308-0303-2507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 16 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	11	6628,05	145,16	72909	1596	29898	30068	111215
		НР - 72%; СП - 8%			3765,00	31,48	41415	346		8238	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2307-0202-0523 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм	шт.	11	170,00	--	1870	--	1870	--	2020
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
20	2307-0202-0801 РСНБ РК 2015 прим.	Клеммные колодки ЗВИ-5	шт.	11	479,00	--	5269	--	5269	--	5691
		СП - 8%			--	--	--	--		422	
21	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	208	343,27	154,20	71400	32074	9674	28420	107806
		НР - 72%; СП - 8%			142,56	47,21	29652	9820		7986	
22	1308-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений в КТПН	м кабеля	2	221,46	96,51	443	193	94	156	647
		НР - 72%; СП - 8%			77,76	30,83	156	62		48	
23	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	38	320,68	145,80	12186	5541	1720	4772	18315
		НР - 72%; СП - 8%			129,60	44,83	4925	1704		1357	
24	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,038	143334,60	--	5447	--	64	4091	10301
		НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			141645,00	--	5383	--		763	
25	2301-0510-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для прокладки кабелей, с внутренним слоем не распространяющим горение, DN 110, толщина стенки 10,1 мм ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	5	6707,00	--	33535	--	33535	--	36218
		СП - 8%			--	--	--	--		2683	
26	2301-0501-1104 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	33	155,00	--	5115	--	5115	--	5524
		СП - 8%			--	--	--	--		409	
27	2306-0133-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,248	448562,00	--	111243	--	111243	--	120142
		СП - 8%			--	--	--	--		8899	
28	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	33	1481,65	79,92	48894	2638	3488	31541	86870
		НР - 72%; СП - 8%			1296,00	31,48	42768	1039		6435	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								2366036
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				225682				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					106286			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					35935			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1657450		
		- Перевозка грузов	Тенге				1247				
		- Накладные расходы	Тенге							200108	
		- Сметная прибыль	Тенге							175263	
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**				**2 366 036,00**				
		Оборудование, мебель, инвентарь	Тенге				-				
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге				**68 615,04**				
		Итого:	Тенге				**2 434 651,04**				
		Доп.затраты при производстве в зимнее время 0,9%	Тенге				**21 911,86**				
		Итого:	Тенге				**2 456 562,90**				
		Непредвиденные работы и затраты 2,0%	Тенге				**49 131,26**				
		Итого:	Тенге				**2 505 694,16**				
		Итого СМР в текущих ценах 2021 года, к=1,050036	Тенге				**2 631 069,07**				
		Итого оборудование в текущих ценах 2021 года, к=1,050036	Тенге				-				
		Итого:	Тенге				**2 631 069,07**				
		СМР с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге				**2 499 515,62**				
		Оборудования с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге				-				
		Итого:	Тенге				**2 499 515,62**				
		НДС 12%	Тенге				**299 941,87**				
		Итого:	Тенге				**2 799 457,50**				

Технический надзор: ТОО "TechEconomEnergy"

Эксперт _____ **Шаданов К.Ж.**

Подрядчик: ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"

Ген. директор _____ **Әбдірәсілов Н.С.**

Заказчик: КГУ"Управление строительства акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"

Договор: №70/22 от 15.03.2022г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в смену в с. Туймекент Байзакского района Жамбылской области"

АКТ № 18

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за сентябрь 2022 год

Составлен(а) на 4 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-02-01 Резервуар для хранения нефтепродуктов емк.3м3									
1	Е11-010101-0406 1101-0101-0406 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6	294,94 13,62	281,32 106,57	1769,64 81,72	1687,92 639,42	--	519,22 183,11	2471,97
2	Е11-010205-0203 1101-0205-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1	4238,11 4238,11	-- --	4238,11 4238,11	-- --	--	3051,44 583,16	7872,71
3	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6	40,52 --	40,52 14,59	243,12 --	243,12 87,54	--	63,03 24,49	330,64
4	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	6	187,07 98,04	89,03 40,50	1122,42 588,24	534,18 243,00	--	598,49 137,67	1858,59
5	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1	1203,95 1203,95	-- --	1203,95 1203,95	-- --	--	866,84 165,66	2236,46
6	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	2,06	19810,60	7,20	40809,84	14,83	33293,11	7051,79	51690,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			3641,70	–	7501,90	–		3828,93	
7	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	4,71	8463,60	1701,79	39863,56	8015,43	16664,03	17428,90	61875,86
					3223,80	712,80	15184,10	3357,29		4583,40	
8	Е11-110101-0205 1111-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	6,09	13118,38	2972,85	79890,93	18104,66	18386,49	50069,64	140357,42
					7126,40	1620,00	43399,78	9865,80		10396,85	
9	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,17	5574,68	1711,58	947,70	290,97	512,95	247,56	1290,88
					845,75	720,08	143,78	122,41		95,62	
10	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,72	21029,68	993,57	15141,37	715,37	11404,81	2980,29	19571,39
					4196,10	352,57	3021,19	253,85		1449,73	
11	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм.	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0476	679875,39	1305,39	32362,07	62,14	31166,10	1055,61	36091,09
					23820,00	549,96	1133,83	26,18		2673,41	
12	Е11-090201-0103 1109-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	**Резервуары из стали массой свыше 0,25 т. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,718	78147,10	9436,51	134256,72	16211,92	5720,76	81579,96	233103,62
					65380,70	3438,76	112324,04	5907,79		17266,93	
13	Перечень СТПЕРЕЧЕНЬ	**Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (с арматурой) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий до 1 т** *СП - 8%*	т	1,718	1562660,95	–	2684651,51	–	2684651,51	–	2899423,63
					–	–	–	–		214772,12	
14	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	18	90,63	2,40	1631,34	43,20	806,58	542,51	2347,75
					43,42	0,26	781,56	4,68		173,91	
15	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	18	74,88	1,70	1347,84	30,60	860,58	318,32	1799,46
					25,37	0,26	456,66	4,68		133,29	
16	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,06	438119,30	69127,28	26287,16	4147,64	553,56	22819,63	53035,34
					359766,00	24402,92	21585,96	1464,18		3928,54	
17	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,06	942114,58	36810,12	56526,87	2208,61	39032,36	15140,74	77401,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			254765,00	129,60	15285,90	7,78		5733,41	
18	С123-010201-0111 2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	60,24	291,00	–	17529,84	–	17529,84	–	18932,23
		СП - 8%			–	–	–	–		1402,39	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3611691,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				226931,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					52311,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21985,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2860583,00		
		- Накладные расходы	Тенге							204334,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							267533,00	
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**				3 611 691,00				
		Оборудование, мебель, инвентарь	Тенге				-				
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге				104 739,04				
		Итого:	Тенге				3 716 430,04				
		Доп.затраты при производстве в зимнее время 0,9%	Тенге				33 447,87				
		Итого:	Тенге				3 749 877,91				
		Непредвиденные работы и затраты 2,0%	Тенге				74 997,56				
		Итого:	Тенге				3 824 875,47				
		Итого СМР в текущих ценах 2021 года, к=1,050036	Тенге				4 016 256,94				
		Итого оборудование в текущих ценах 2021 года, к=1,050036	Тенге				-				
		Итого:	Тенге				4 016 256,94				
		СМР с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге				3 815 444,09				
		Оборудования с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге				-				
		Итого:	Тенге				3 815 444,09				
		НДС 12%	Тенге				457 853,29				
		Итого:	Тенге				4 273 297,38				

Технический надзор: ТОО "TechEconomEnergy"

Эксперт _____ **Шаданов К.Ж.**

Подрядчик: ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"

Ген. директор _____ **Әбдірәсілов Н.С.**

Заказчик: КГУ"Управление строительства акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"

Договор: №70/22 от 15.03.2022г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в смену в с. Туймекент Байзакского района Жамбылской области"

АКТ № 19
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за сентябрь 2022 год

Составлен(а) на 4 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-03-01наружное газоснабжение									
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0404 1101-0101-0404 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	42,16	165,91	158,24	6994,77	6671,40	--	2052,62	9771,18
					7,67	59,95	323,37	2527,49		723,79	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,2648	1936,70	--	2449,54	--	--	1763,67	4550,27
					1936,70	--	2449,54	--		337,06	
3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	12,4	766,41	--	9503,48	--	--	6842,51	17653,67
					766,41	--	9503,48	--		1307,68	
4	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	29,63	15,20	15,20	450,38	450,38	--	125,65	622,12
					--	5,89	--	174,52		46,08	
5	Е11-010102-0404 1101-0102-0404 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,13	275,59	251,61	35,83	32,71	0,01	11,07	50,65
					23,91	94,33	3,11	12,26		3,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т·км	0,221	47,00 –	– –	10,39 –	– –		– 0,83	11,22
7	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,13	16,90 2,47	14,38 5,57	2,20 0,32	1,87 0,72	0,01	0,75 0,24	3,19
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	29,63	156,87 82,08	74,79 34,02	4648,06 2432,03	2216,03 1008,01	–	2476,83 569,99	7694,88
9	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	0,6	3636,72 1014,90	157,82 45,36	2182,03 608,94	94,70 27,22	1478,39	629,79 224,95	3036,77
		Газопровод высокого давления									
10	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,003	698858,95 477792,00	212336,93 90822,92	2096,58 1433,38	637,01 272,47	26,19	1688,79 302,83	4088,20
11	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0155	305192,19 220886,00	83264,47 23140,95	4730,48 3423,73	1290,59 358,68	16,16	3744,59 678,01	9153,08
12	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	3,012	1055,00 –	– –	3177,66 –	– –	3177,66	– 254,21	3431,87
13	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,003	942114,58 254765,00	36810,12 129,60	2826,34 764,30	110,43 0,39	1951,61	757,04 286,67	3870,05
14	С123-010502-0811 2301-0502-0811 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 75x6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	15,655	1122,00 –	– –	17564,91 –	– –	17564,91	– 1405,19	18970,10
15	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,011	347138,79	105411,35	3818,53	1159,52	25,65	2930,04	7288,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			239396,00	29662,04	2633,36	326,28		539,89	
16	С123-010502-0608 2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	11,11	1634,00 –	– –	18153,74 –	– –	18153,74	– 1452,30	19606,04
17	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	3	1256,27 1093,82	7,45 2,20	3768,81 3281,46	22,35 6,60	465,00	3255,18 561,92	7585,91
18	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	1405,35 493,07	912,28 245,88	1405,35 493,07	912,28 245,88	–	731,56 170,95	2307,86
19	С123-020304-1407 2302-0304-1407 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63х63х63, PN 16 *СП - 8%*	шт.	1	2315,00 –	– –	2315,00 –	– –	2315,00	– 185,20	2500,20
20	С123-020101-0152 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	2	480,00 –	– –	960,00 –	– –	960,00	– 76,80	1036,80
		Контрольные трубки-5шт									
21	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная в ковере. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	5	7360,66 3438,70	2113,93 761,08	36803,30 17193,50	10569,65 3805,40	9040,15	20788,91 4607,38	62199,59
22	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	1,0458165	4251,78 776,10	1007,33 396,08	4446,58 811,66	1053,49 414,23	2581,43	1140,07 446,93	6033,59
23	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,75	17992,98 1052,45	1179,16 263,87	31487,72 1841,79	2063,53 461,77	27582,40	2096,24 2686,72	36270,68
24	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *СП - 8%*	м3	0,2	31088,00 –	– –	6217,60 –	– –	6217,60	– 497,41	6715,01
25	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,71915	863,49	19,64	1484,47	33,76	985,30	436,97	2075,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			270,72	2,59	465,41	4,45		153,72	
26	С123-020304-2607 2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СП - 8%	шт.	2	765,00 –	– –	1530,00 –	– –	1530,00	– 122,40	1652,40
27	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	15,5	343,27 142,56	154,20 47,21	5320,68 2209,68	2390,10 731,76	720,90	2117,83 595,08	8033,59
28	С123-060128-0403 2306-0128-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х 2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,01581	366413,00 –	– –	5792,99 –	– –	5792,99	– 463,44	6256,43
29	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Укладка сигнальной ленты НР - 72%; СП - 8%	м	15,5	603,25 175,70	23,15 6,93	9350,38 2723,35	358,83 107,42	6268,20	2038,15 911,08	12299,61
30	С121-130809-1304 2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная СП - 8%	м	15,5	32,00 –	– –	496,00 –	– –	496,00	– 39,68	535,68
31	Е11-250129-0501 1125-0129-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка опознавательного знака НР - 91%; СП - 8%	знак	2	2612,13 1701,84	– –	5224,26 3403,68	– –	1820,58	3097,35 665,73	8987,34
32	С124-010201-0110 2401-0201-0110 РСНБ РК 2015	Знак опознавательный СП - 8%	шт.	2	6643,00 –	– –	13286,00 –	– –	13286,00	– 1062,88	14348,88
33	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) НР - 91%; СП - 8%	км трубопровода	0,0155	931941,80 133084,00	790524,45 137443,60	14445,10 2062,80	12253,13 2130,38	129,17	3815,79 1460,87	19721,76
34	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	0,8	90,63 43,42	2,40 0,26	72,50 34,74	1,92 0,21	35,84	24,11 7,73	104,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,8	176,76 50,74	3,40 0,52	141,41 40,59	2,72 0,42	98,10	28,30 13,58	183,28
36	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	1211,14 1011,12	26,94 12,96	1211,14 1011,12	26,94 12,96	173,08	1013,84 178,00	2402,98
37	С123-040901-0503 2304-0901-0503 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	1	3014,00 –	– –	3014,00 –	– –	3014,00	– 241,12	3255,12
38	Е11-240206-0101 1124-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	свеча	1	9135,76 4439,58	3483,08 1109,28	9135,76 4439,58	3483,08 1109,28	1213,10	5493,37 1170,33	15799,46
39	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	2,5	230,00 –	– –	575,00 –	– –	575,00	– 46,00	621,00
40	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0025	942114,58 254765,00	36810,12 129,60	2355,29 636,91	92,02 0,32	1626,36	630,86 238,89	3225,05
		Узел газорегуляторного пункта									
41	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,08	15881,85 1225,80	1091,24 234,96	1270,55 98,06	87,30 18,80	1085,19	106,34 110,15	1487,04
42	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,585	22376,77 4313,25	631,02 224,28	13090,41 2523,25	369,14 131,20	10198,02	2415,55 1240,48	16746,44
43	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,02274	246529,00 –	– –	5606,07 –	– –	5606,07	– 448,49	6054,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	4,4	863,49 270,72	19,64 2,59	3799,36 1191,17	86,42 11,40	2521,77	1118,38 393,42	5311,16
45	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры под ГРПШ цельного сечения массой до 1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,05958	24916,26 11341,55	11340,63 3126,64	1484,51 675,73	675,68 186,29	133,10	594,79 166,34	2245,64
46	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,05118	265075,00 –	– –	13566,54 –	– –	13566,54	– 1085,32	14651,86
47	С121-050104-0301 2105-0104-0301 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,25 до 0,45 мм ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	т	0,0084	333271,00 –	– –	2799,48 –	– –	2799,48	– 223,96	3023,44
48	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,1	90,63 43,42	2,40 0,26	280,95 134,60	7,44 0,81	138,91	93,43 29,95	404,33
49	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,1	176,76 50,74	3,40 0,52	547,96 157,29	10,54 1,61	380,13	109,65 52,61	710,21
50	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство *НР - 98%; СП - 8%*	установка	1	27279,56 13820,80	971,37 311,08	27279,56 13820,80	971,37 311,08	12487,39	13849,24 3290,30	44419,11
51	ТОО "Газовик"	Газораспределительный пункт ГРПШ-20М	шт	1	117290,80 –	– –	117290,80 –	– –	117290,80	– –	117290,80
52	С123-090101-0503 2309-0101-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики газа G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом *СП - 8%*	шт.	1	10440,00 –	– –	10440,00 –	– –	10440,00	– 835,20	11275,20
53	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	задвижка или клапан	2	1211,14 1011,12	26,94 12,96	2422,28 2022,24	53,88 25,92	346,16	2027,68 356,00	4805,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86 *СП - 8%*	шт.	1	29882,00 –	– –	29882,00 –	– –	29882,00	– 2390,56	32272,56
55	С123-040201-1503 2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86 *СП - 8%*	шт.	1	62390,00 –	– –	62390,00 –	– –	62390,00	– 4991,20	67381,20
56	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	2	548,84 495,68	32,04 –	1097,68 991,36	64,08 –	42,24	981,45 166,33	2245,46
57	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	2	1434,00 –	– –	2868,00 –	– –	2868,00	– 229,44	3097,44
58	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	2	1054,72 929,40	64,08 –	2109,44 1858,80	128,16 –	122,48	1840,21 315,97	4265,62
59	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	2	3041,00 –	– –	6082,00 –	– –	6082,00	– 486,56	6568,56
60	С123-020101-0152 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	1	480,00 –	– –	480,00 –	– –	480,00	– 38,40	518,40
61	С123-020101-1007 2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	1	363,00 –	– –	363,00 –	– –	363,00	– 29,04	392,04
62	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,048	15881,85 1225,80	1091,24 234,96	762,33 58,84	52,38 11,28	651,11	63,81 66,09	892,23
63	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты под молниеприемник. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,126	24068,68 5316,50	1146,55 259,43	3032,65 669,88	144,47 32,69	2218,30	639,34 293,76	3965,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,79686	225938,00 –	– –	180040,95 –	– –	180040,95	– 14403,28	194444,23
65	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Молниеприемник ГРПШ массой до 1 т. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,08372	24916,26 11341,55	11340,63 3126,64	2085,99 949,51	949,44 261,76	187,04	835,78 233,74	3155,51
66	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,0870688	553062,00 –	– –	48154,44 –	– –	48154,44	– 3852,36	52006,80
67	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	2,59532	90,63 43,42	2,40 0,26	235,21 112,69	6,22 0,67	116,30	78,22 25,07	338,51
68	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	2,59532	149,75 50,74	3,40 0,52	388,65 131,69	8,82 1,35	248,14	91,79 38,44	518,88
		Ограда и калитка для газрегуляторного пункта ГРПШ									
69	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	8	2542,40 2542,40	– –	20339,20 20339,20	– –	–	14644,22 2798,67	37782,10
70	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,34	24068,68 5316,50	1146,55 259,43	8183,35 1807,61	389,83 88,21	5985,91	1725,19 792,68	10701,23
71	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,1464	24916,26 11341,55	11340,63 3126,64	3647,74 1660,40	1660,27 457,74	327,07	1461,52 408,74	5518,00
72	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1464	265075,00	–	38806,98	–	38806,98	–	41911,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		3104,56	
73	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00558	225938,00	–	1260,73	–	1260,73	–	1361,59
		СП - 8%			–	–	–	–		100,86	
74	С121-050308-0131 2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	9,9	1061,00	–	10503,90	–	10503,90	–	11344,21
		СП - 8%			–	–	–	–		840,31	
75	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,15198	162906,53	39731,62	24758,53	6038,42	796,20	13714,89	41551,29
		НР - 69%; СП - 8%			117936,00	12848,64	17923,91	1952,74		3077,87	
76	Е11-130301-0410 1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	9,9	81,76	2,94	809,42	29,11	453,31	229,18	1121,69
		НР - 69%; СП - 8%			33,03	0,52	327,00	5,15		83,09	
77	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19,8	74,88	1,70	1482,62	33,66	946,63	350,16	1979,40
		НР - 69%; СП - 8%			25,37	0,26	502,33	5,15		146,62	
		Газопровод низкого давления									
78	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0284	303584,19	82648,47	8621,79	2347,21	1,42	6861,06	16721,48
		НР - 99%; СП - 8%			220886,00	23140,95	6273,16	657,20		1238,63	
79	С123-010502-0811 2301-0502-0811 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	28,684	1122,00	–	32183,45	–	32183,45	–	34758,13
		СП - 8%			–	–	–	–		2574,68	
80	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	698858,95	212336,93	2096,58	637,01	26,19	1688,79	4088,20
		НР - 99%; СП - 8%			477792,00	90822,92	1433,38	272,47		302,83	
81	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	1222,00	–	3680,66	–	3680,66	–	3975,11
		СП - 8%			–	–	–	–		294,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	Е11-240106-0102 1124-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Кран шаровой диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	комплект	1	8591,22 3714,96	4666,23 1237,08	8591,22 3714,96	4666,23 1237,08	210,03	4902,52 1079,50	14573,24
83	С123-040910-0306 2304-0910-0306 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1400, для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN 50, типа FAF ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	1	37746,00 --	-- --	37746,00 --	-- --	37746,00	-- 3019,68	40765,68
84	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	1405,35 493,07	912,28 245,88	1405,35 493,07	912,28 245,88	--	731,56 170,95	2307,86
85	С123-020304-1008 2302-0304-1008 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 *СП - 8%*	шт.	1	4750,00 --	-- --	4750,00 --	-- --	4750,00	-- 380,00	5130,00
86	С123-020101-0153 2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	2	568,00 --	-- --	1136,00 --	-- --	1136,00	-- 90,88	1226,88
87	С123-020304-2607 2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 *СП - 8%*	шт.Н43=3	2	765,00 --	-- --	1530,00 --	-- --	1530,00	-- 122,40	1652,40
		Контрольные трубки-3шт									
88	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная в ковере. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	7360,66 3438,70	2113,93 761,08	7360,66 3438,70	2113,93 761,08	1808,03	4157,78 921,48	12439,92
89	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,2091633	4251,78 776,10	1007,33 396,08	889,32 162,33	210,70 82,85	516,29	228,01 89,39	1206,72
90	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,35	18480,54 1052,45	1179,16 263,87	6468,19 368,36	412,70 92,35	5687,13	419,25 551,00	7438,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *СП - 8%*	м3	0,04	31088,00 –	– –	1243,52 –	– –	1243,52	– 99,48	1343,00
92	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	0,34383	863,49 270,72	19,64 2,59	296,89 93,08	6,75 0,89	197,06	87,39 30,74	415,03
93	Е11-250129-0501 1125-0129-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка опознавательного знака *НР - 91%; СП - 8%*	знак	1	2612,13 1701,84	– –	2612,13 1701,84	– –	910,29	1548,67 332,86	4493,67
94	С124-010201-0110 2401-0201-0110 РСНБ РК 2015	Знак опознавательный *СП - 8%*	шт.	1	6643,00 –	– –	6643,00 –	– –	6643,00	– 531,44	7174,44
95	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,8	90,63 43,42	2,40 0,26	72,50 34,74	1,92 0,21	35,84	24,11 7,73	104,34
96	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,8	176,76 50,74	3,40 0,52	141,41 40,59	2,72 0,42	98,10	28,30 13,58	183,28
97	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	28,4	343,27 142,56	154,20 47,21	9748,87 4048,70	4379,28 1340,76	1320,89	3880,42 1090,34	14719,63
98	С123-060128-0403 2306-0128-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х 2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,028968	366413,00 –	– –	10614,25 –	– –	10614,25	– 849,14	11463,39
99	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Укладка сигнальной ленты *НР - 72%; СП - 8%*	м	28,4	603,25 175,70	23,15 6,93	17132,30 4989,88	657,46 196,81	11484,96	3734,42 1669,34	22536,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	С121-130809-1304 2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная СП - 8%	м	28,4	32,00 --	-- --	908,80 --	-- --	908,80	-- 72,70	981,50
101	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) НР - 91%; СП - 8%	км трубопровода	0,0284	931941,80 133084,00	790524,45 137443,60	26467,15 3779,59	22450,90 3903,40	236,66	6991,52 2676,69	36135,36
		Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 63 мм из земли (4 шт)									
102	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,1740228	1350902,28 484372,30	507623,03 145516,63	235087,80 84291,82	88337,98 25323,21	62458,00	108518,88 27488,53	371095,22
103	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,001184	633838,00 --	-- --	750,46 --	-- --	750,46	-- 60,04	810,50
104	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	16	1405,35 493,07	912,28 245,88	22485,60 7889,12	14596,48 3934,08	--	11704,97 2735,25	36925,81
105	С123-010501-1510 2301-0501-1510 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	5,32	809,00 --	-- --	4303,88 --	-- --	4303,88	-- 344,31	4648,19
106	С123-010501-1513 2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	1	2424,00 --	-- --	2424,00 --	-- --	2424,00	-- 193,92	2617,92
107	С123-020302-6119 2302-0302-6119 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	4	1303,00 --	-- --	5212,00 --	-- --	5212,00	-- 416,96	5628,96
108	С123-020303-1903 2302-0303-1903 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	4	688,00 --	-- --	2752,00 --	-- --	2752,00	-- 220,16	2972,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР - 99%; СП - 8%	м3 основания	0,4	3636,72 1014,90	157,82 45,36	1454,69 405,96	63,12 18,14	985,61	419,86 149,96	2024,52
110	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	0,6	19810,60 3641,70	7,20 --	11886,36 2185,02	4,32 --	9697,02	2053,92 1115,22	15055,50
111	Е11-220601-0803 1122-0601-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,004	596284,34 119654,90	225,45 64,80	2385,14 478,62	0,90 0,26	1905,62	474,09 228,74	3087,97
112	Е11-070516-0108 1107-0516-0108 РСНБ РК 2015	Герметизация мастикой вулканизующейся тиоколовой НР - 118%; СП - 8%	м шва	4	601,92 182,22	118,47 54,69	2407,68 728,88	473,88 218,76	1204,92	1118,22 282,07	3807,97
		Разборка и восстановление покрытия									
113	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	0,4	1468,08 43,55	124,97 29,88	587,23 17,42	49,99 11,95	519,82	31,72 49,52	668,47
114	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	0,4	324,58 0,24	0,04 --	129,83 0,10	0,02 --	129,71	0,10 10,39	140,33
115	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м3 конструкции	0,18	359,69 106,24	253,45 53,78	64,74 19,12	45,62 9,68	--	31,11 7,67	103,52
116	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	0,18	2866,79 138,24	1068,54 233,31	516,02 24,88	192,34 42,00	298,80	72,23 47,06	635,31
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								1783770,00
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				258795,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					200259,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					55592,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						797560,00		
		- Перевозка грузов	Тенге				10,00				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						117291,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							286412,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							123443,00	
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**				**1 783 770,00**				
		Оборудование, мебель, инвентарь	Тенге				**117 291,00**				
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге				**48 327,89**				
		Итого:	Тенге				**1 832 097,89**				
		Доп.затраты при производстве в зимнее время 0,9%	Тенге				**15 433,26**				
		Итого:	Тенге				**1 847 531,15**				
		Непредвиденные работы и затраты 2,0%	Тенге				**34 604,80**				
		Итого:	Тенге				**1 882 135,96**				
		Итого СМР в текущих ценах 2021 года, к=1,050036	Тенге				**1 853 150,74**				
		Итого оборудование в текущих ценах 2021 года, к=1,050036	Тенге				**123 159,77**				
		Итого:	Тенге				**1 976 310,51**				
		СМР с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге				**1 760 493,20**				
		Оборудования с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге				**117 001,78**				
		Итого:	Тенге				**1 877 494,99**				
		НДС 12%	Тенге				**225 299,40**				
		Итого:	Тенге				**2 102 794,38**				

Технический надзор: ТОО "TechEconomEnergy"

Эксперт _____ **Шаданов К.Ж.**

Подрядчик: ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"

Ген. директор _____ **Әбдірәсілов Н.С.**