Приложение №1

Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Порядчиком Заказчику
и финансирующему банку

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"

Договор: Договор №57 от 01.04.2021 года

Объект: "Строительство средней школы до 600 учащихся в ауле Коктал Байзакского района Жамбылской области"

Справка №6

о стоимости выполненных работ и затрат на июль 2022г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство средней школы до 600 учащихся в ауле Коктал Байзакского района Жамбылской области"	753 573 017,48	357 863 650,69				307 692 307,69			
2	Итого	753 573 017,48	357 863 650,69				307 692 307,69			
3	в том числе НДС 12%	80 739 966,16	38 342 534,00				32 967 032,97			
5	Удержание аванса	226 142 345,31	107 359 095,21				92 307 692,31			
6	Удержание 5%	37 678 650,87	0,00				0,00			
7	Итого к оплате :	489 752 021,30	250 504 555,48				215 384 615,38			

Заказчик:

КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ Орумбаев Е.К.

Подрядчик:

ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"

Ген.директор _____ Н.С. Әбдірәсілов

Технадзор:

ТОО "ТАРАЗ-ТЕХНОПРОЕКТ" _____ Шаданов К.Ж

Форма №2

ЗАКАЗЧИК: **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"**

ДОГОВОР : **№57 от 01.04.2021г.**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА : Строительство средней школы до 600 учащихся в ауле Коктал Байзакского района Жамбылской области

АКТ №6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2022г.

№ п/п	номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов работ и затрат	Сметная стоимость, тас.тенге			Всего, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
			строительно-монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 1. Подготовка территории строительства.														
	1-1	Подготовка территории	39 192,824			39 192,824										
		Всего по главе I	**39 192,824**			**39 192,824**										
		Глава 2. Основные объекты строительства.														
	2-0	Земляные работы	14 417,360			14 417,360	100%	14 417,360			14 417,360					
	2-1	**БЛОК 1.УЧЕБНЫЙ БЛОК**	**444 797,293**	**69 987,366**		**514 784,659**	**85%**	**369 962,446**	**69 979,595**		**439 942,041**	**38%**	**124 406,803**	**69 979,595**	**0,000**	**194 386,398**
	2-1-1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	**374 299,535**			**374 299,535**	**83%**	**309 673,796**			**309 673,796**	**17%**	**64 118,153**			**64 118,153**
		Раздел 1. ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ НА ССЦ(АС-75-86)	25 026,877			25 026,877	100%	25 026,877			25 026,877					
		Раздел 2. СТЕНЫ (8 баллов)	49 060,174			49 060,174	100%	49 060,174			49 060,174	15%	7 115,134			7 115,134
		Раздел 3. МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ (АС-28-30, 34-40)	24 466,690			24 466,690	100%	24 466,690			24 466,690					
		Раздел 4. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-50-53)	57 336,118			57 336,118	100%	57 336,118			57 336,118					
		Раздел 5. КРОВЛЯ (АС-67-73)	40 376,481			40 376,481	100%	40 376,481			40 376,481					
		Раздел 6. ЛИФТОВАЯ ШАХТА (АС- 98-100)	1 978,016			1 978,016	100%	1 978,016			1 978,016	65%	1 286,011			1 286,011
		Раздел 7. ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-21)	41 694,320			41 694,320	100%	41 694,320			41 694,320	100%	41 694,320			41 694,320
		Раздел 8. ПРОЕМЫ (АС-16-19)	29 790,759			29 790,759	100%	29 790,759			29 790,759	22%	6 584,057			6 584,057
		Раздел 9. ЛЕСТНИЦА Л-1 3 шт. (АС- 44-49)	10 951,445			10 951,445	100%	10 951,445			10 951,445	68%	7 438,631			7 438,631
		Раздел 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-20,20/1)	53 523,239			53 523,239	32%	17 306,795			17 306,795	0%				0,000
		Раздел 11. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-4,15)	30 411,988			30 411,988	29%	8 688,439			8 688,439	0%				0,000
		Раздел 12. ТАМБУР ВХОДА №1 - (АС- 25-27)	2 350,414			2 350,414										
		Раздел 13. ТАМБУР ВХОДА №2 -2шт (АС-91-93)	6 367,581			6 367,581	47%	2 997,682			2 997,682					
		Раздел 14. ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА (АС-133-135)	340,828			340,828										
		Раздел 15. КРЫЛЬЦА НА ССЦ	624,605			624,605										
	2-1-2	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ	27 063,152	2 868,126		29 931,278	100%	27 063,152	2 868,126		29 931,278	100%	27 063,152	2 868,126		29 931,278
	2-1-3	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ	9 256,426	646,737		9 903,163	100%	9 256,426	646,737		9 903,163	100%	9 256,426	646,737		9 903,163
	2-1-4	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	2 063,545	66 088,222		68 151,767	97%		66 088,222		66 088,222	97%		66 088,222		66 088,222
	2-1-5	ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	23 969,072	376,510		24 345,582	100%	23 969,072	376,510		24 345,582	100%	23 969,072	376,510		24 345,582
	2-1-6	ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ	3 420,170			3 420,170										
	2-1-7	ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	4 725,393	7,771		4 733,164										
	2-2	**БЛОК 2.ПИЩЕБЛОК И СПОРТЗАЛ**	**258 501,831**	**44 798,081**	**53,571**	**303 353,483**	**25%**	**74 916,749**			**74 916,749**	15%	**6 059,173**	**39 685,638**	**53,571**	**45 744,811**
	2-2-1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	219 849,706			219 849,706	**34%**	**74 916,749**			**74 916,749**	3%	**6 059,173**			**6 059,173**
		Раздел 1. ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ НА ССЦ(АС-1-11/5)	12 030,581			12 030,581	100%	12 030,581			12 030,581					
		Раздел 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ	2 934,418			2 934,418	40%	1 159,951			1 159,951					
		Раздел 3. СТЕНЫ (8 баллов)	19 412,605			19 412,605	95%	18 506,986			18 506,986	31%	6 059,173			6 059,173
		Раздел 4. МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ (АС- 40-50)	28 578,461			28 578,461	67%	19 087,928			19 087,928					
		Раздел 5. АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-55-58)	2 013,616			2 013,616	24%	473,329			473,329					
		Раздел 6. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-55-58)	21 714,936			21 714,936	61%	13 315,229			13 315,229					
		Раздел 7. МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ (АС-76-)	35 131,887			35 131,887	7%	2 300,381			2 300,381					
		Раздел 8. КРОВЛЯ В ОСЯХ М-Ж, 15-18 (АС-99,102-107)	4 389,480			4 389,480										
		Раздел 9. ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-33)	24 654,535			24 654,535										
		Раздел 10. ПРОЕМЫ (АС-28)	16 997,211			16 997,211	47%	8 042,364			8 042,364	0%				
		Раздел 11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-32)	18 327,334			18 327,334	0%	0,000			0,000					
		Раздел 12. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-12,16)	23 138,330			23 138,330										
		Раздел 13. ЛЕСТНИЦА Л-1 1 шт. (АС- 64-72)	2 370,312			2 370,312										
		Раздел 14. РАЗНОЕ	903,274			903,274										
		Раздел 15. ТАМБУР ВХОДА №1 - 2 шт (АС-126-128)	2 981,189			2 981,189										
		Раздел 16. ТАМБУР ВХОДА №2 -1шт (АС-128/1-128/3)	3 363,254			3 363,254										
		Раздел 17. ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА (АС-132-134)	908,283			908,283										
	2-2-2	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ	18 947,453	3 602,368		22 549,821										
	2-2-3	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ	7 128,523	953,487		8 082,010										
	2-2-4	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		39 685,638	53,571	39 739,209	100%		39 685,638	53,571	39 739,209	100%		39 685,638	53,571	39 739,209
	2-2-5	ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	12 576,149	556,588		13 132,737										
	2-3	**ПЕРЕХОДНАЯ ГАЛЕРЕЯ**	**23 050,678**			**23 050,678**	**6%**	**5 908,217**			**1 294,645**	**20%**	**4 613,572**			**4 613,572**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2-3-1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	20 813,786			20 813,786	6%	5 908,217			1 294,645	22%	4 613,572			4 613,572
	2-3-2	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ	2 236,892			2 236,892										
		Всего по главе 2	**740 767,162**	**114 785,447**	**53,571**	**855 606,180**	**67%**	**465 204,772**	**109 665,233**	**53,571**	**574 923,576**	**29%**	**135 079,548**	**109 665,233**	**53,571**	**244 744,781**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
	4-1	Комплектная трансформаторная подстанция 2 КТПН-630 кВА	559,508	11 884,559		12 444,067	100%	559,508	11 884,559		12 444,067					
	4-2	ВЛ-10кВ	16 450,974	359,320		16 810,294										
	4-3	Внутриплощадочные кабельные сети 0,4кВ, наружное освещение	31 644,188			31 644,188										
	4-4	ВЛИ-0,4кВ и замена ячеек согласно ТУ	781,350	4 985,920		5 767,270										
		Всего по главе 5	**49 436,020**	**17 229,799**		**66 665,819**	**19%**	**559,508**	**11 884,559**		**12 444,067**					
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
	6-1	ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА	2 495,459			2 495,459	100%	2 495,459			2 495,459					
	6-2	ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ	5 870,064			5 870,064	100%	5 870,064			5 870,064					
	6-3	ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСЕТИ	12 820,381	224,041		13 044,422	100%	12 820,381	224,041		13 044,422					
	6-4	Наружный газопровод	4 910,085	225,893		5 135,978	100%	4 910,085	225,893		5 135,978					
	6-5	Топливопровод к котельной	207,635			207,635										
	6-6	МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ	1 635,173	35 269,147		36 904,320	3%	1 244,689			1 244,689					
	6-7	РЕЗЕРВУАР ЕМКОСТЬЮ 10М3 ДЛЯ КОТЕЛЬНОЙ	2 782,345			2 782,345										
	6-8	РЕЗЕРВУАР ЕМКОСТЬЮ 150М3 ДЛЯ ПРИЕМА СТОЧНЫХ ВОД	9 585,056			9 585,056	100%	9 585,056			9 585,056					
		Всего по главе 6	**40 306,198**	**35 719,081**		**76 025,279**	**49%**	**36 925,734**	**449,934**		**37 375,668**					
		Глава 7. Благоустройство территории строительства.														
	7-1	Благоустройство	98 860,683			98 860,683	9%	8 858,933			8 858,933	9%	8 858,933			8 858,933
	7-2	Озеленение	4 890,356			4 890,356										
	7-3	МАФ	32 957,083	37,054		32 994,137	43%	14 175,143			14 175,143	43%	14 175,143			14 175,143
		Всего по главе 7	**136 708,122**	**37,054**		**136 745,176**	**17%**	**23 034,076**			**23 034,076**	**17%**	**23 034,076**	**0,000**		**23 034,076**
		Итого по главам 1-7	**1 006 410,326**	**167 771,381**	**53,571**	**1 174 235,278**	**55%**	**525 724,090**	**121 999,726**	**53,571**	**647 777,387**	**23%**	**158 113,624**	**109 665,233**	**53,571**	**267 778,857**
		Оборудование														
		Итого без оборудования														
		Глава 8. Временные здания и сооружения.														
		Временные здания и сооружения 2,9%	29 185,899			29 185,899		15 245,999			15 245,999		4 585,295			4 585,295
		Итого по главе 1-8	**1 035 596,23**	**167 771,381**	**53,571**	**1 203 421,180**	**55%**	**540 970,088**	**121 999,726**	**53,571**	**663 023,385**	**23%**	**162 698,919**	**109 665,233**	**53,571**	**272 364,152**
		Глава 9. Прочие работы и затраты.														
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	9 320,366			9 320,366		4 868,731			4 868,731		1 464,290			1 464,290
		Итого по главам 1-9	**1 044 916,590**	**167 771,381**		**1 212 741,540**	**55%**	**545 838,819**	**121 999,726**	**53,571**	**667 892,116**	**23%**	**164 163,209**	**109 665,233**	**53,571**	**273 828,442**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	20 898,332			20 898,332		10 916,776			10 916,776		3 283,264			3 283,264
		Итого сметная стоимость	**1 065 814,920**	**167 771,381**	**53,571**	**1 233 639,880**	**55%**	**556 755,595**	**121 999,726**	**53,571**	**678 808,892**	**22%**	**167 446,473**	**109 665,233**	**53,571**	**277 111,706**
		в том числе на 2021 год - 70 %	746 070,446	117 439,967	37,500	863 547,913	55%	389 728,917	85 399,808	37,500	475 166,225	22%	117 212,531	76 765,663	37,500	194 015,694
		в том числе на 2022 год - 30 %	319 744,477	50 331,414	16,071	370 091,963	55%	167 026,679	36 599,918	16,071	203 642,668	22%	50 233,942	32 899,570	16,071	83 149,583
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 70%, К=1,050036	783 400,827	123 316,193	39,376	906 756,396	55%	409 229,393	89 672,873	39,376	498 941,642	22%	123 077,377	80 606,710	39,376	203 723,463
		НДС на 2021 год, - 12 %			108 810,768	108 810,768				59 872,997	59 872,997				24 446,816	24 446,816
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 30%, К=1,1025918	352 547,638	55 495,005	17,720	408 060,363	55%	184 162,247	40 354,769	17,720	224 534,736	22%	55 387,533	36 274,796	17,720	91 680,049
		НДС на 2022 год, - 12 %			48 967,244	48 967,244				26 944,168	26 944,168				11 001,606	11 001,606
		Всего по сметному расчету	**1 135 948,470**	**178 811,198**	**157 835,107**	**1 472 594,770**	**55%**	**593 391,640**	**130 027,642**	**86 874,261**	**810 293,543**	**22%**	**178 464,910**	**116 881,506**	**35 505,518**	**330 851,934**
		Всего по договору с понижающим коэффициентом 0,930000029132	**1 056 432,110**	**166 294,419**	**146 786,654**	**1 369 513,179**	**55%**	**551 854,241**	**120 925,711**	**80 793,065**	**753 573,017**	**22%**	**165 972,371**	**108 699,804**	**33 020,133**	**307 692,308**
		Итого к оплате	**1 056 432,110**	**166 294,419**	**146 786,654**	**1 369 513,179**	**55%**	**551 854,241**	**120 925,711**	**80 793,065**	**753 573,017**	**22%**	**165 972,371**	**108 699,804**	**33 020,133**	**307 692,308**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "ТаразКурылысИнвест"

Генеральный директор _____ Р.С. Әбдірәсілов

ТЕХНАДЗОР
ТОО "ТАРАЗ-ТЕХНОПРОЕКТ"

Эксперт _____ Шаданов К.Ж.