Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Жанадария"

Подрядчик: ТОО "Кызылорда жолдары"

Наименование стройки: Капитальный ремонт автомобильной дороги улицы Абая в селе Жанадария Жалагашского района Кызылординской области

Договор: Дополнительное соглашение №3 от 19.04.2022 года к договору о государственных закупках работ №3 от 18.03.2022 года

АКТ Форма-2

приемки выполненных работ за июль месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подготовительные работы									
		ПЕРЕНОС ОПОР ВЛ									
1	1133-0210-0301 РСНБ РК 2015	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3325,95	2212,20	3326	2212	--	1522	5236
					1113,75	1000,12	1114	1000		388	
2	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	опора	1	8481,43	3823,14	8481	3823	677	4117	13606
					3981,06	1737,40	3981	1737		1008	
		Наращивание сущ. колодцев									
3	1107-0105-0211 РСНБ РК 2015	**Установка опорного кольца** *НР - 72%; СП - 8%*	шт	4	4218,96	909,64	16876	3638	2632	8356	27251
					2651,40	250,03	10606	1000		2019	
4	225-101-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6** *СП - 8%*	шт.	4	5577,00	--	22308	--	22308	--	24093
					--	--	--	--		1785	
5	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	32309,87	220,78	129239	883	121665	5119	145107
					1672,87	104,72	6691	419		10749	
6	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство подготовки из ГПС** НР - 72%; СП - 8%	м3	0,36	6637,66	1816,86	2390	654	1384	469	3087
					976,65	831,20	352	299		229	
7	1146-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Наращивание колодца монолитным бетоном** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,44	38284,64	2592,48	16845	1141	11654	3273	21727
					9204,48	1126,23	4050	496		1609	
		Устройство металлической трубы дм. 325 мм									
8	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	5,4	225,52	225,52	1218	1218	--	149	1476
					--	38,25	--	207		109	
9	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы гравийно-песчаное. Устройство** НР - 72%; СП - 8%	м3	2	5607,90	260,92	11216	522	8350	1798	14055
					1171,98	76,30	2344	153		1041	
10	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** НР - 72%; СП - 8%	м3	2,5	36,35	36,35	91	91	--	26	126
					--	14,41	--	36		9	

11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,9	972,00 972,00	-- --	875 875	-- --	--	630 120	1625
12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3	2,5	174,70 94,72	79,98 39,27	437 237	200 98	--	241 54	732
13	1122-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. ДЕМОНТАЖ *НР - 72%; СП - 8%*	км	0,0056	413950,54 334320,00	79630,54 25793,03	2318 1872	445 144	--	1452 302	4072
14	1122-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт *НР - 72%; СП - 8%*	км	0,0056	750642,66 557200,00	135057,56 42988,38	4204 3120	757 241	327	2420 530	7154
15	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка *НР - 72%; СП - 8%*	км	0,01	1641162,79 827064,00	726345,78 255536,55	16412 8271	7263 2555	878	7795 1937	26143
16	241-102-0240 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	10,04	16038,00 --	-- --	161022 --	-- --	161022	-- 12882	173904
17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя *НР - 72%; СП - 8%*	м2	13,9	906,99 312,28	20,25 2,99	12607 4341	282 42	7984	3155 1261	17023
18	1137-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона В30. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,4	58443,79 7753,96	2266,05 998,90	23378 3102	907 400	19369	2521 2072	27971
19	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,03552	319930,00 --	-- --	11364 --	-- --	11364	-- 909	12273
20	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка *СП - 8%*	т	0,18032	891,00 --	-- --	161 --	-- --		-- 13	174
21	412-102-0102 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км *СП - 8%*	т.км	0,36064	98,00 --	-- --	35 --	-- --		-- 3	38
		Основная дорога									
		ТИП I									
22	1127-0301-0103 РСНБ РК 2015	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	8682	613,96 36,12	136,33 37,91	5330401 313594	1183617 329135	3833190	462764 463453	6256619
23	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 72%; СП - 8%*	т	5,35	159567,23 --	2105,98 1037,04	853685 --	11267 5548	842418	3995 68614	926294
24	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	7647	1476,61 55,43	80,58 9,69	11291637 423873	616195 74099	10251569	358540 932014	12582191
25	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=6	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство до толщ. 6 см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201			1339,52	0,03	10243309	229	10166457	55169	11122356
		НР - 72%; СП - 8%	м2	7647	10,02	--	76623	--		823878	
		Укрепление обочин									

26	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3	108	245,02 8,11	236,58 46,80	26462 876	25550 5054	36	4270 2459	33190
27	412-102-0306 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км *СП - 8%*	т.км	606	45,00 --	-- --	27270 --	-- --		-- 2182	29452
28	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3	107	22,01 3,48	18,42 7,83	2355 372	1971 838	12	871 258	3484
29	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя до 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3	100	79,30 --	79,30 33,01	7930 --	7930 3301	--	2377 825	11131
30	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя до 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3	100	37,58 --	37,58 12,25	3758 --	3758 1225	--	882 371	5011
31	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3	100	93,20 10,70	80,40 18,25	9320 1070	8040 1825	210	2084 912	12317
32	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2	1239	50,74 28,37	22,37 5,34	62867 35150	27716 6616	--	30072 7435	100374
33	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление ГПС толщиной 8 см *НР - 72%; СП - 8%*	м2	1239	540,47 36,42	172,58 50,00	669642 45124	213827 61950	410691	77094 59739	806474
		Обустройство улицы и организация движения									
		Устройство дорожной разметки									
34	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная - 1.1 *НР - 72%; СП - 8%*	км линии	0,16	44032,36 3234,06	10575,68 3096,44	7045 517	1692 495	4836	729 622	8396
35	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3 - 1.5 *НР - 72%; СП - 8%*	км линии	0,679	21730,36 3234,06	10575,68 3096,44	14755 2196	7180 2102	5379	3095 1428	19278
36	1127-0903-0106 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1 - 1.6 *НР - 72%; СП - 8%*	км линии	0,317	36598,36 3234,06	10575,68 3096,44	11602 1025	3353 982	7224	1445 1044	14091
37	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	13	5331,25 4006,40	841,85 297,62	69306 52083	10944 3869	6279	40286 8767	118359
38	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	967,66 863,88	-- --	2903 2592	-- --	311	1866 382	5150
39	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2	2,08	5096,51 614,90	319,56 114,38	10601 1279	665 238	8657	1092 935	12629
40	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные В15. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3	1,04	31741,91 6134,80	1192,25 299,46	33012 6380	1240 311	25392	4818 3026	40856
41	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	[illegible]	[illegible]	906,99	20,25	9433	211	5974	2361	[illegible]

		НР - 72%; СП - 8%	м2	10,4	312,28	2,99	3248	31		943	12737
42	251-102-0703 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014** СП - 8%	шт.	10	5873,00 --	-- --	58730 --	-- --	58730	-- 4698	63428
43	251-102-0708 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30** СП - 8%	шт.	3	6720,00 --	-- --	20160 --	-- --	20160	-- 1613	21773
44	251-101-0303 РСНБ РК 2015	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм** СП - 8%	шт.	5	10589,00 --	-- --	52945 --	-- --	52945	-- 4236	57181
45	251-101-0312 РСНБ РК 2015	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм** СП - 8%	шт.	11	12110,00 --	-- --	133210 --	-- --	133210	-- 10657	143867
		Итого по смете				**32 933 514**					
		Временные здания и сооружения 1,04%	тенге			342 509					
		Всего	тенге			**33 276 023**					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажгых работ в зимнее время 1,44%	тенге			479 175					
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге			656 023					
		Всего	тенге			**34 411 220**					
		Непридвиденные работы и затраты 2%				675 104					
		Всего по смете				**35 086 324**					
		Налог на добавленную стоимость (12 %)	тенге			4210359					
		Всего по сметному расчету	тенге			**39 296 683**					
		Общая стоимость с понижающим коэффицентом к=0,95				**37331848,74**					

Заказчик
КГУ "Аппарат акима сельского округа Жанадария"

Технический надзор
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Подрядчик
ТОО "Кызылорда жолдары"

Авторский надзор
ТОО "ПРОИНСЕТ"