Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№ 170

Заказчик: Государственное Учреждение " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области"
Адрес: Бородулихинский район, с.Бородулиха, Тәуелсіздік,69
БИН 100140006964 ИИК KZ93070103KSN1822000 БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью «ВостокСтройГрупп»
РК, ВКО, г.Семей, ул. 1Линия, 2А
БИН 030440009984 БИК ALFAKZKA KZ869470398990670253 АО ДБ "Альфа-Банк"
Договор №42 от 2019-11-20., доп.соглашение №1 от 2020-02-03, доп.соглашение №2 от 2020-11-27, доп.соглашение №3 от 2020-12-30, доп.соглашение №4 от 2021-04-28
Наименование объекта: Реконструкция сетей водоснабжения с.Бородулиха Бородулихинского района ВКО (3-я очередь)

СПРАВКА 10
о стоимости выполненных работ и затрат от 29 июня 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код
		42	20.11.2019				
		доп.согл.1	03.02.2020				
		доп.согл.2	27.11.2020				
		доп.согл.3	30.12.2020				
		доп.согл.4	28.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (июнь) без НДС	Из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция сетей водоснабжения с.Бородулиха Бородулихинского района ВКО (3-я очередь)	343 840 292,54	45 287 466,00				614 167	19 638 656		5 434 496,00	50 721 962,00
Удержание 5% на завершение строительства	17 192 014,63									2 536 098,10
Итого к оплате	**326 648 277,91**									**48 185 863,90**

Заказчик:
БИН 100140006964 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070103KSN1822000
Руководитель _____ **Маймаков Б.М.**

Подрядчик:
БИН/ИИН 030440009984 БИК ALFAKZKA ИИК KZ869470398990670253
Директор ТОО "ВостокСтройГрупп" _____ **Кишко А.И.**

Технический надзор:
Директор ТОО "VK "ETNA" _____ **Каребаева Ж.А.**
Эксперт ТОО "VK "ETNA" _____ **Никалин Г.А.**
№ KZ78VJE00034974 [illegible] Приказ №33 от 04.06.2020г.
Главный специалист СДО _____ **Кайдарханова Р.К.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "Central Asia Industrial Company" _____ **Ануарбеков С.А.**
Главный специалист ТОО "Central Asia Industrial Company" _____ **Ганеева Е.Н.**

№ KZ36VJE00052220 от 16.01.2020г.

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области"
Бородулихинский район, с.Бородулиха ул. Тәуелсіздік, 69
БИН 100140006964 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070103KSN1822000 РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ВостокСтройГрупп" г.Семей ул.1 Линия, 2А
БИН/ИИН 030440009984 БИК ALFAKZKA ИИК KZ869470398990670253 АО "Дочерний банк "Альфа-Банк"
Договор №42 2019-11-20, доп.соглашение №1 2020-02-03, доп.соглашение №2 от 2020-11-27, доп.соглашение №3 от 2020-12-30, доп.соглашение №4 от 2021-04-28
Наименование объекта: "Реконструкция сетей водоснабжения с.Бородулиха Бородулихинского района ВКО (3-я очередь)"

Акт №10
Приемки выполненных работ за июнь 2021г.

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-1-1 Наружные сети водопровода В1										
			Раздел 1 Земляные работы (наружные сети)										
1	1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	-4470,7	120,06	114,09	-536752	-510062	0	-109507	-697960	
						5,96	28,06	-26645	-125448	0	-51701		
2	1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; (дополнение в проект №2) из акта №7	м3 грунта	4470,7	120,06	114,09	536752	510062	0	109507	697960	
						5,96	28,06	26645	125448	0	51701		
3	3	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (мокрый грунт) НР = 72 % ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кэкс2=1,06;	м3 грунта	34504,09	132,06	125,5	4556610	4330263	0	929623	5925132	
						6,56	30,86	226347	1064796	0	438899		
4	4	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (мокрый грунт) НР = 72 %	м3 грунта	11237,75	27,25	27,25	306229	306229	0	80993	418200	
						0	10,01	0	112490	0	30978		

5	5 1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м НР = 72 % ктрр1=1,2	м3 грунта	891,3	3477,41	0	3099416	0	0	2231580	5757476	
					3477,41	0	3099416	0	0	426480		
6	6 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1174,4844	715,96	0	840884	0	0	605436	1562026	
					715,96	0	840884	0	0	115706		
7	57 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % (дополнение к проекту №2)	м3 уплотненного грунта	4152	142,67	65,99	592366	273990	0	324264	989960	
					76,68	31,79	318375	131992	0	73330		
		Итого по разделу 1					**14 652 794**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 485 022					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 910 482					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 309 278					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					0					
		- перевозка грузов, тенге					0					
		Накладные расходы, тенге					4 171 896					
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 085 393					
		Раздел 2 Водопровод В1										
		2.1 Водопровод										
8	13 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	2802,82	181	8408	543	1421	6631	16242	
					2148,09	84,73	6444	254	0	1203		
9	6 2304-0102-1407	Задвижки марка BV-05-47, PN 16, DN 150, типа Belgicast (дополнение к проекту №2)	шт.	3	119009		357027	0	357027	0	385589	
					0		0	0	0	28562		
10	15 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	1910,24	77,57	5731	233	991	4570	11125	
					1502,2	36,33	4507	109	0	824		
11	7 2304-0102-1405	Задвижки марка BV-05-47, PN 16, DN 100, типа Belgicast (дополнение к проекту №2)	шт.	3	78685		236055	0	236055	0	254939	Россия
					0		0	0	0	18884		
12	17 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	1144,86	25,86	3435	78	524	2840	6777	Россия

					944,24	12,1	2833	36	0	502			
13	8 2304-0102-1402	Задвижки марка BV-05-47, PN 16, DN 50, типа Belgicast (дополнение к проекту №2)	шт.	3	48769		146307	0	146307	0	158012	Россия	
					0		0	0	0	11705			
14	48 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	1	1283,32	822,54	1283	823	0	684	2124		
					460,78	229,79	461	230	0	157			
15	49 2302-0303-1809	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 13,6, DN 160, PN 12,5 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	7353		7353	0	7353	0	7941	Казахстан	
					0		0	0	0	588			
16	58 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,215	282937,05	75100,58	60831	16147	312	48533	118113		
					206386,76	21626,87	44373	4650	0	8749			
17	59 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,09	282946,43	75107,14	25465	6760	131	20316	49443		
					206383,93	21625	18575	1946	0	3662			
18	60 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,752	322081,7	95149,38	564287	166702	5695	436053	1080367		
					223681,99	27720,78	391891	48567	0	80027			
19	61 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,335	423085,24	134734,09	141734	45136	2848	105971	267521		
					279850,9	39675,08	93750	13291	0	19816			
20	62 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	53,7	2919,5	152,6	156777	8195	97643	52684	226218		
					948,6	42,38	50940	2276	0	16757			
21	1 1123-0101-0101	Прим.Основание под трубопроводы из печано-гравийных смесей. Устройство НР = 99% (дополнение к проекту №1)	м3 основания	161,45	2337,45	152,6	377381	24637	199593	158393	578636		
					948,6	42,38	153151	6842	0	42862			
22	2 4102-0101-1090	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 90 км. (дополнение к проекту №1)	т	158,8	2792		443370		0	0	478840		
					0		0		0	35470			
23	67 2301-0501-1412	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 110x8,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1.010:	м	2449,25	2221		5439784	0	5439784	0	5874967	Казахстан	

					0	0	0	0	435183			
24	68 2301-0501-1415	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 160x11,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1.010:	м	946,37	4670	4419548	0	4419548	0	4773112	Казахстан
					0	0	0	0	353564		
25	80 2302-0303-7309	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	3180	34980	0	34980	0	37778	Казахстан
					0	0	0	0	2798		
26	81 2302-0303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	70	1547	108290	0	108290	0	116953	Казахстан
					0	0	0	0	8663		
27	82 2302-0303-7304	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	745	4470	0	4470	0	4828	Казахстан
					0	0	0	0	358		
28	88 2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	3	2049	6147	0	6147	0	6639	Россия
					0	0	0	0	492		
29	89 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	70	2991	209370	0	209370	0	226120	Россия
					0	0	0	0	16750		
30	90 2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	11	5069	55759	0	55759	0	60220	Россия
					0	0	0	0	4461		
31	93 2302-0103-2412	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	комплект	11	9122	100342	0	100342	0	108369	Россия
					0	0	0	0	8027		
32	94 2302-0103-2410	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	комплект	58	6379	369982	0	369982	0	399581	Россия
					0	0	0	0	29599		

33	95 2302-0103-2407	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	комплект	3	3690		11070	0	11070	0	11956	Россия
					0		0	0	0	886		
34	100 2302-1101-0126	Прокладки паронитовые А-150-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,022	188290		4142	0	4142	0	4473	Россия
					0		0	0	0	331		
35	101 2302-1101-0120	Прокладки паронитовые А-100-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,128	119496		15295	0	15295	0	16519	Россия
					0		0	0	0	1224		
36	102 2302-1101-0116	Прокладки паронитовые А-65-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,006	83285		500	0	500	0	540	Россия
					0		0	0	0	40		
37	110 2106-0209-0201	Стремянки (Стремянка С-3- 6861,4 кг;С-5-588,28 кг)	т	1,1571	496926		574993	0	574993	0	620992	Россия
					0		0	0	0	45999		
38	111 2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	171	599		102429	0	102429	0	110623	Россия
					0		0	0	0	8194		
39	120 1312-1001-0504	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 108 мм. Врезка в действующие магистрали НР = 61 %	врезка	1	14111,5	149,5	14112	150	442	8247	24148	
					13520	0	13520	0	0	1789		
40	124 1113-0301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз НР = 69 % К=2.000:	м2	75,18	70,35	2,73	5289	205	2764	1626	7468	
					30,86	0,48	2320	36	0	553		
41	125 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	37,59	85,13	2,21	3200	83	1592	1058	4599	
					40,56	0,24	1525	9	0	341		
42	128 1310-0904-0101	Сигнальная лента. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0.3: кэкс1=0.3:	км кабеля	2,5595	26951,95	18881,64	68984	48328	0	18797	94803	
					8070,31	3969,29	20656	10159	0	7022		
43	129 2900-0000-0000 (пл)ТОО "Промтехснаб"	"Внимание водопровод" с детекцией (1 проводник) без надписи (синег цвета)	пм	2559,5	62,84		160839	0	160839	0	173706	Россия
					0		0	0	0	12867		
		Итого по разделу 2					**16 320 281**					
		в том числе										

		- зарплата рабочих-строителей, тенге				804 946					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				318 020					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				88 405					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				12 678 638					
		- перевозка грузов, тенге				443 370					
		Накладные расходы, тенге				866 403					
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 208 909					

Раздел 3 Сети водоснабжения с подводкой к границам участков потребителей

44	135	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,7	266784,67	66404,17	453534	112887	1550	367958	887211
						199469	19163,71	339097	32578	0	65719	
			Итого по разделу 3					**887 211**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					339 097				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					112 887				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					32 578				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 550				
			- перевозка грузов, тенге					0				
			Накладные расходы, тенге					367 958				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					65 719				

Раздел 4 Земляные работы (колодцы)

45	141	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1530,4	113,6	107,64	173853	164732	0	35734	226354
						5,96	26,47	9121	40510	0	16767	
46	142	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1483,1	27,25	27,25	40414	40414	0	10689	55191
						0	10,01	0	14846	0	4088	
47	143	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м НР = 72 %	м3 грунта	47,3	2897,84	0	137068	0	0	98689	254618

					2897,84	0	137068	0	0	18861	
48	144 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	47,3	715,96	0	33865	0	0	24383	62908
					715,96	0	33865	0	0	4660	
49	145 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1483,1	142,67	65,99	211594	97870	0	115828	353616
					76,68	31,79	113724	47148	0	26194	
50	146 1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	2278,9	208,51	200,92	475173	457877	137	99778	620947
					7,53	53,28	17160	121420	0	45996	
51	147 4102-0204-1070	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	3646,24	126		459426	0	0	0	496180
					0		0	0	0	36754	

Итого по разделу 4	**2 069 814**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	310 938
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	760 893
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	223 924
- материалы, изделия и конструкции, тенге	137
- перевозка грузов, тенге	459 426
Накладные расходы, тенге	385 101
Сметная прибыль (8 %), тенге	153 320

Раздел 5 Колодцы В1 диам.1,5м

5.1 Колодцы 1,5м

52	156 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	41,16	54130,78	8537,92	2228023	351421	1216943	792761	3262447
					16026,7	3428,34	659659	141110	0	241663	

53	157 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	24	13339		320136	0	320136	0	345747	Казахстан
					0		0	0	0	25611		
54	158 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	48	16924		812352	0	812352	0	877340	Казахстан
					0		0	0	0	64988		
55	162 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	24	20052		481248	0	481248	0	519748	Казахстан
					0		0	0	0	38500		
56	164 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	24	24347		584328	0	584328	0	631074	Казахстан
					0		0	0	0	46746		
		Итого по разделу 5					**5 636 356**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					659 659					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					351 421					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					141 110					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 415 007					
		- перевозка грузов, тенге					0					
		Накладные расходы, тенге					792 761					
		Сметная прибыль (8 %), тенге					417 508					
		Раздел 6 Колодцы В1 диам. 2,0м										
57	173 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,32	54130,74	8537,92	125583	19808	68593	44685	183889	
					16026,7	3428,34	37182	7954	0	13621		
58	175 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	27907		55814	0	55814	0	60279	Казахстан
					0		0	0	0	4465		

59	178 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	35409		35409	0	35409	0	38242	Казахстан
					0		0	0	0	2833		
60	179 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	46659		46659	0	46659	0	50392	Казахстан
					0		0	0	0	3733		
		Итого по разделу 6					**332 802**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					37 182					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					19 808					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 954					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					206 475					
		- перевозка грузов, тенге					0					
		Накладные расходы, тенге					44 685					
		Сметная прибыль (8 %), тенге					24 652					
		Раздел 7 Колодцы В1 диам. 1,0 м										
61	14 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 % (дополнение к проекту №2)	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,24	54130,72	8537,89	67122	10587	36662	23883	98285	
					16026,69	3428,34	19873	4251	0	7280		
62	182 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	10374		41496	0	41496	0	44816	Казахстан
					0		0	0	0	3320		
63	186 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7337		7337	0	7337	0	7924	Казахстан
					0		0	0	0	587		
64	187 2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11991		11991	0	11991	0	12950	Казахстан

						0		0	0	0	959	
		Итого по разделу 7					**163 975**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					19 873					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 587					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 251					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					97 486					
		- перевозка грузов, тенге					0					
		Накладные расходы, тенге					23 883					
		Сметная прибыль (8 %), тенге					12 146					
		Раздел 8 Пожарные гидранты диам.1,5 м										
65	195	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	18,865	54130,77	8537,92	1021177	161068	557765	363350	1495289
						16026,7	3428,34	302344	64676	0	110762	
66	196	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	13339		146729	0	146729	0	158467 Казахстан
						0		0	0	0	11738	
67	197	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	22	16924		372328	0	372328	0	402114 Казахстан
						0		0	0	0	29786	
68	201	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	20052		220572	0	220572	0	238218 Казахстан
						0		0	0	0	17646	
69	202	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	24347		243470	0	243470	0	262948 Казахстан
						0		0	0	0	19478	
		Итого по разделу 8					**2 557 036**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					302 344					

		- затраты на эксплуатацию машин, тенге									
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге									
		- перевозка грузов, тенге									
		Накладные расходы, тенге									
		Сметная прибыль (8 %), тенге									
		Раздел 10 Гидроизоляция колодцев.									
70	216 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	418,248	258,09	5,17	107946	2162	0	99319	223846
					252,92	2,42	105783	1012	0	16581	
71	218 1107-0516-0114	Колодцы. Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором НР = 118 %	м шва	745,2	86,45	0	64423	0	0	76019	151677
					86,45	0	64423	0	0	11235	
		Итого по разделу 10					**375 523**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					170 206				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 162				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 012				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					0				
		- перевозка грузов, тенге					0				
		Накладные расходы, тенге					175 338				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					27 816				
		Итого по смете					**42 995 792**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 129 267				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 647 328				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 873 188				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					17 940 157				
		- перевозка грузов, тенге					902 796				
		Накладные расходы, тенге					7 191 375				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					3 184 873				
		Итого по смете на подряд					**42 995 792**				
		Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8					447 156				
		Итого					**43 442 948**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)					1 433 617				
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска					561 049				
		Итого					45 437 614				

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**897 531**
Итого по сметному расчету:	**46 335 145**
- в текущих ценах с 02.07.18 г.	
2021 г. - 100 % (Иинф = 1,086)	50 319 967
Стоимость с учетом тендерного коэффициента К=0,89998998	45287466
НДС 12%	5434496
Всего:	**50721962**

Сдал (Подрядчик):
БИН/ИИН 030440000984 БИК ALFAKZKA ИИК KZ869470398990670253
Директор ТОО "ВостокСтройГрупп" _____ **Кишко А.И.**

Принял (Заказчик):
БИН 100140006964 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070103KSN1822000
Руководитель _____ **Маймаков Б.М.**

Технический надзор:
Директор ТОО "VK_ETNA" _____ **Каребаева Ж.А.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "Central Asia Industrial Company" _____ **Ануарбеков С.А.**

Эксперт _____ **Никалин Г.А.**
№ KZ78VJE00034974 от 30.01.2020г.

Главный специалист _____ **Ганеева Е.Н.**
№ KZ36VJE00052220 от 16.01.2020г.

Главный специалист ОДО _____ **Кайдарханова Р.К.**