Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№ 170

Заказчик: Государственное Учреждение " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области"
Адрес: Бородулихинский район, с.Бородулиха, Тәуелсіздік,69
БИН 100140006964 ИИК KZ93070103KSN1822000 БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью «ВостокСтройГрупп»
РК, ВКО, г.Семей, ул. 1Линия, 2А
БИН 030440009984 БИК ALFAKZKA KZ869470398990670253 АО ДБ "Альфа-Банк"
Договор №42 от 2019-11-20., доп.соглашение №1 от 2020-02-03, доп.соглашение №2 от 2020-11-27, доп.соглашение №3 от 2020-12-30, доп.соглашение №4 от 2021-04-28
Наименование объекта: Реконструкция сетей водоснабжения с.Бородулиха Бородулихинского района ВКО (3-я очередь)

СПРАВКА 11
о стоимости выполненных работ и затрат от 27 июля 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименованиие	Источник финансирования код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код
		42	20.11.2019				
		доп.согл.1	03.02.2020				
		доп.согл.2	27.11.2020				
		доп.согл.3	30.12.2020				
		доп.согл.4	28.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добаленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (июль) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция сетей водоснабжения с.Бородулиха Бородулихинского района ВКО (3-я очередь)	426 083 383,54	73 431 332,00				1 011 084	28 476 275		8 811 760,00	82 243 092,00
Удержание 5% на завершение строительства	21 304 169,18									4 112 154,60
Итого к оплате	**404 779 214,36**									**78 130 937,40**

Заказчик:
БИН 100140006964 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070103KSN1822000
Руководитель _____ **Маймаков Б.М.**

Подрядчик:
БИН/ИИН 030440009984 БИК ALFAKZKA ИИК KZ869470398990670253
Директор ТОО "ВостокСтройГрупп" **Кишко А.И.**

Технический надзор:
Директор ТОО "VK ETNA" _____ **Карбаева Ж.А.**
Эксперт ТОО "VK ETNA" _____ **Никалин Г.А.**
№ KZ78VJE00034974, 46020190100ES (Приказ №33 от 04.06.2020г.
Главный специалист СДО _____ **Кайдарханова Р.К.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "Central Asia Industrial Company" _____ **Ануарбеков С.А.**
Главный специалист ТОО "Central Asia Industrial Company"
_____ **Ганеева Е.Н.**

№ KZ36VJE00052220 от 16.01.2020г.

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области"
Бородулихинский район, с.Бородулиха ул. Тәуелсіздік, 69
БИН 100140006964 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070103KSN1822000 РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ВостокСтройГрупп" г.Семей ул.1 Линия, 2А
БИН/ИИН 030440009984 БИК ALFAKZKA ИИК KZ869470398990670253 АО "Дочерний банк "Альфа-Банк"
Договор №42 2019-11-20, доп.соглашение №1 2020-02-03, доп.соглашение №2 от 2020-11-27, доп.соглашение №3 от 2020-12-30, доп.соглашение №4 от 2021-04-28
Наименование объекта: "Реконструкция сетей водоснабжения с.Бородулиха Бородулихинского района ВКО (3-я очередь)"

Акт №11
Приемки выполненных работ за июль 2021г.

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1.1 Земляные работы (р-н КСХТ) (дополнение к проекту №2)										
1		1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; (дополнение к проекту №2)	м3 грунта	10953,79	120,06	114,09	1315112	1249718	0	268307	1710093	
						5,96	28,06	65285	307363	0	126674		

Итого по разделу 1.1	**1 710 093**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	65 285
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 249 718
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	307 363
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
Накладные расходы, тенге	268 307
Сметная прибыль (8 %), тенге	126 674

Раздел 2 Водопровод В1 (дополенение к проекту №1)

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области"
Бородулихинский район, с.Бородулиха ул. Тәуелсіздік, 69
БИН 100140006964 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070103KSN1822000 РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ВостокСтройГрупп" г.Семей ул.1 Линия, 2А
БИН/ИИН 030440009984 БИК ALFAKZKA ИИК KZ869470398990670253 АО "Дочерний банк "Альфа-Банк"
Договор №42 2019-11-20, доп.соглашение №1 2020-02-03, доп.соглашение №2 от 2020-11-27, доп.соглашение №3 от 2020-12-30, доп.соглашение №4 от 2021-04-28
Наименование объекта: "Реконструкция сетей водоснабжения с.Бородулиха Бородулихинского района ВКО (3-я очередь)"

Акт №11

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1.1 Земляные работы (р-н КСХТ) (дополнение к проекту №2)										
1		1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; (дополнение к проекту №2)	м3 грунта	10953,79	120,06	114,09	1315112	1249718	0	268307	1710093	
						5,96	28,06	65285	307363	0	126674		

Итого по разделу 1.1 **1 710 093**
в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 65 285
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 249 718
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 307 363
- материалы, изделия и конструкции, тенге 0

Накладные расходы, тенге 268 307
Сметная прибыль (8 %), тенге 126 674

Раздел 2 Водопровод В1 (дополенение к проекту №1)

2	4102-0101-1090	Перевозка строительных грузов самосвалами внее карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 90 км (дополенение к проекту №1)								
			т	-0,317	2792		-885			-956
					0				-71	
		Итого по разделу					**-956**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					0			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					0			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					0			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					0			
		- перевозка грузов, тенге					-885			
		Накладные расходы, тенге					0			
		Сметная прибыль (8 %), тенге					-71			

1.10 Замена сухого грунта на мокрый в р-не Достык (дополнение к проекту №2)

45	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (мокрый грунт) НР = 72 % ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кэкс2=1,06; (дополнение к проекту №2)								
			м3 грунта	4169,2	132,06	125,5	550585	523235	0	112329	715947
					6,56	30,86	27350	128662	0	53033	
46	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (мокрый грунт) НР = 72 % (дополнение к проекту №2)								
			м3 грунта	4139,5	27,25	27,25	112801	112801	0	29834	154046
					0	10,01	0	41436	0	11411	
		Итого по разделу 1.10					**869 993**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					27 350				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					636 036				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					170 098				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					0				
		Накладные расходы, тенге					142 163				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					64 444				

Раздел 2 Водопровод В1

2.1 Водопровод

13	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	2802,82	181	5606	362	947	4420	10828
					2148,09	84,73	4296	169	0	802	
6	2304-0102-1407	Задвижки марка BV-05-47, PN 16, DN 150, типа Belgicast (дополнение к проекту №2)	шт.	2	119009		238018	0	238018	0	257059
					0		0	0	0	19041	
15	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1910,24	77,57	1910	78	330	1523	3708
					1502,2	36,33	1502	36	0	275	
7	2304-0102-1405	Задвижки марка BV-05-47, PN 16, DN 110, типа Belgicast (дополнение к проекту №2)	шт.	1	78685		78685	0	78685	0	84980
					0		0	0	0	6295	
17	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	5	1144,86	25,86	5724	129	874	4734	11295
					944,24	12,1	4721	61	0	837	
8	2304-0102-1402	Задвижки марка BV-05-47, PN 16, DN 50, типа Belgicast (дополнение к проекту №2)	шт.	5	48769		243845	0	243845	0	263353
					0		0	0	0	19508	
21	1122-0901-0101	Вентили диаметром до 50 мм. Установка (применительно) НР = 99 %	задвижка или клапан	126	1144,85	25,86	144251	3258	22019	119295	284630
					944,24	12,11	118974	1526	0	21084	
22	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	63	2321		146223	0	146223	0	157921
					0		0	0	0	11698	
23	2304-0501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	63	1260		79380	0	79380	0	85730
					0		0	0	0	6350	

24	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	9	2572,86	167,49	23156	1507	5039	17075	43449
					1845,48	70,93	16609	638	0	3218	
1	2303-0103-0908	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85 (дополнение к проекту №3)	шт.	9	71986		647874	0	647874	0	699704
					0		0	0	0	51830	
2	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 % (дополнение к проекту №3)	т фасонных частей	1,395	935141,49	463542,2	1304522	646641	26239	813186	2287125
					452789,72	136027,3	631642	189758	0	169417	
3	2900-0000-0000 (пл)	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб стальная DN 150 (дополнение к проекту №3)	шт.	5	91790		458950	0	458950	0	495666
					0		0	0	0	36716	
4	2900-0000-0001 (пл)	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб стальная DN 100 (дополнение к проекту №3)	шт.	40	84843		3393720	0	3393720	0	3665218
					0		0	0	0	271498	
5	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 % (дополнение к проекту №3)	т фасонных частей	0,637	935141,49	463542,2	595685	295276	11982	371325	1044371
					452789,72	136027,3	288427	86649	0	77361	
6	2900-0000-0002 (пл)	Тройник фланцевый ППТФ стальной DN 150x150 (дополнение к проекту №3)	шт.	3	134600		403800	0	403800	0	436104
					0		0	0	0	32304	
7	2900-0000-0003 (пл)	Тройник фланцевый ППТФ стальной DN 100x100 (дополнение к проекту №3)	шт.	14	88883		1244362	0	1244362	0	1343911
					0		0	0	0	99549	
8	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 % (дополнение к проекту №3)	т фасонных частей	0,938	935141,49	463542,2	877163	434803	17643	546788	1537867
					452789,72	136027,3	424717	127594	0	113916	

9	2900-0000-0004 (пл)	Крест фланцевый с пожарной подставкой стальной, DN 150x150 (дополнение к проекту №3)	шт.	1	156455		156455	0	156455	0	168971
					0		0	0	0	12516	
10	2900-0000-0005 (пл)	Тройник фланцевый ТФ стальной DN 200x100 (дополнение к проекту №3)	шт.	2	93058		186116	0	186116	0	201005
					0		0	0	0	14889	
11	2900-0000-0006 (пл)	Тройник фланцевый ТФ стальной DN 150x150 (дополнение к проекту №3)	шт.	5	110982		554910	0	554910	0	599303
					0		0	0	0	44393	
12	2900-0000-0007 (пл)	Тройник фланцевый ТФ стальной DN 100x100 (63 шт.), 50x50 (5 шт.) (дополнение к проекту №3)	шт.	34	92227		3135718	0	3135718	0	3386575
					0		0	0	0	250857	
13	2900-0000-0008 (пл)	Крест фланцевый КФ для труб стальной DN 150x150 (дополнение к проекту №3)	шт.	1	116026		116026	0	116026	0	125308
					0		0	0	0	9282	
14	2900-0000-0009 (пл)	Крест фланцевый КФ для труб стальной DN 100x100 (дополнение к проекту №3)	шт.	3	96580		289740	0	289740	0	312919
					0		0	0	0	23179	
57	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0835	266785,41	66403,81	22277	5545	76	18073	43578
					199469,34	19163,85	16656	1600	0	3228	
58	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,354	282937,05	75100,58	100160	26586	513	79910	194476
					206386,76	21626,87	73061	7656	0	14406	
60	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,217	322081,7	95149,38	69892	20647	705	54008	133812
					223681,99	27720,78	48539	6015	0	9912	

61	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,644	423085,24	134734,09	272467	86769	5474	203717	514279
					279850,9	39675,08	180224	25551	0	38095	
67	2301-0501-1412	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 110x8,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	219,17	2221		486777	0	486777	0	525719
					0		0	0	0	38942	
68	2301-0501-1415	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 160x11,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	196,95	4670		919757	0	919757	0	993338
					0		0	0	0	73581	
3	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР = 99 % (дополнение к проекту №2)	шт.	228	1283,32	822,54	292597	187539	0	155876	484351
					460,78	229,79	105058	52392	0	35878	
80	2302-0303-7309	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	3180		38160	0	38160	0	41213
					0		0	0	0	3053	
81	2302-0303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	1547		13923	0	13923	0	15037
					0		0	0	0	1114	
83	2302-0303-7303	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	681		17706	0	17706	0	19122
					0		0	0	0	1416	
84	2302-0303-7301	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, (DN 40-38шт.,DN 32-604шт.) PN 10 СТ РК ГОСТ Р52134-2010	шт.	-5	512		-2560	0	-2560	0	-2765
					0		0	0	0	-205	

87	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	3	1616		4848	0	4848	0	5236
					0		0	0	0	388	
89	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	11	2991		32901	0	32901	0	35533
					0		0	0	0	2632	
90	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	12	5069		60828	0	60828	0	65694
					0		0	0	0	4866	
100	2302-1101-0126	Прокладки паронитовые А-150-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,012	188290		2259	0	2259	0	2440
					0		0	0	0	181	
101	2302-1101-0120	Прокладки паронитовые А-100-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,011	119496		1314	0	1314	0	1419
					0		0	0	0	105	
103	2302-1101-0114	Прокладки паронитовые А-50-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,003	65180		196	0	196	0	212
					0		0	0	0	16	
116	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	21	1283,32	822,54	26950	17273	0	14357	44612
					460,78	229,79	9676	4826	0	3305	
117	2302-0304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	3474		31266	0	31266	0	33767
					0		0	0	0	2501	
118	2302-0304-2613	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	6714		80568	0	80568	0	87013

				0		0	0	0	6445	
	Итого по разделу 2					**20 745 086**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 924 102				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 726 413				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					504 471				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					13 153 610				
	- перевозка грузов, тенге					0				
	Накладные расходы, тенге					2 404 287				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 536 674				
	Раздел 3 Сети водоснабжения с подводкой к границам участков потребителей									
135	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,8803	266784,67	66404,17	234851	58456	802	190538	459420
					199469	19163,71	175593	16870	0	34031	
	Итого по разделу 3					**459 420**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					175 593				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					58 456				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					16 870				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					802				
	- перевозка грузов, тенге					0				
	Накладные расходы, тенге					190 538				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					34 031				
	Раздел 4 Земляные работы (колодцы)									
141	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	29211,013	113,6	107,64	3318371	3144273	0	682066	4320472
					5,96	26,47	174098	773216	0	320035	
142	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	28164,05	27,25	27,25	767470	767470	0	202984	1048090
					0	10,01	0	281922	0	77636	

143	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м НР = 72 %								
			м3 грунта	876,3	2897,84	0	2539377	0	0	1828351	4717146
					2897,84	0	2539377	0	0	349418	
144	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %								
			м3 грунта	992,3	715,96	0	710447	0	0	511522	1319727
					715,96	0	710447	0	0	97758	
		Итого по разделу 4					**11 405 435**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 423 922				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 911 743				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 055 138				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					0				
		- перевозка грузов, тенге					0				
		Накладные расходы, тенге					3 224 923				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					844 847				

1.3 Колодцы В1 диам.1,5 м (р-н КСХТ). (Дополнение к проекту №2)

9	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % (Дополнение к проекту №2)									
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	16,18	33926,22	8441,64	548926	136586	261244	204249	813429
					9338,45	3412,59	151096	55216	–	60254	
10	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (Дополнение к проекту №2)									
			шт.	9	13339		120051		120051	–	129655
					–		–		–	9604	

11	1108-0101-0307	Колодцы. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % (Дополнение к проекту №2)	м2 поверхности	229	844,34	17,73	193353	4060	131375	54380	267552
					252,92	2,42	57918	555	–	19819	
1.6 Пожарные гидранты диам.1,5 м (р-н КСХТ).											
15	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % (Дополнение к проекту №2)	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,425	33926,27	8441,69	455460	113330	216761	169471	674925
					9338,44	3412,58	125369	45814	–	49994	
16	1108-0101-0307	Колодцы. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % (Дополнение к проекту №2)	м2 поверхности	146,324	844,33	17,73	143164	3006	97274	40264	198102
					252,91	2,42	42884	411	–	14674	
1.7 Пожарные гидранты диам.2м (р-н КСХТ).											
17	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % (Дополнение к проекту №2)	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,99	33926,29	8441,74	169292	42124	80570	62991	250866
					9338,37	3412,61	46598	17029	–	18583	
18	1108-0101-0307	Колодцы. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % (Дополнение к проекту №2)	м2 поверхности	37,68	844,32	17,73	31814	668	21616	8948	44023
					252,92	2,42	9530	91	–	3261	
1.8 Гидроизоляция ж/б колодцев в сухих грунтах (р-н КСХТ).											

19	1108-0101-0307	Колодцы. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % (Дополнение к проекту №2)	м2 поверхности	813,75	844,33	17,73	687074	14428	466832	193238	950737
					252,92	2,42	205814	1969	–	70425	
		Итого по разделу					**3 329 289**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					639 209				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					314 202				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					121 085				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 395 723				
		- перевозка грузов, тенге					0				
		Накладные расходы, тенге					733 541				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					246 614				

Раздел 5 Колодцы В1 диам.1,5 м

5.1 Колодцы 1,5м

156	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	16,09	54130,78	8537,92	870964	137375	475720	309902	1275335
					16026,7	3428,34	257870	55162	0	94469	
157	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	13339		80034	0	80034	0	86437
					0		0	0	0	6403	
158	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	16924		338480	0	338480	0	365558
					0		0	0	0	27078	

162	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	8	20052		160416	0	160416	0	173249
					0		0	0	0	12833	
163	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	2	22575		45150	0	45150	0	48762
					0		0	0	0	3612	
164	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	10	24347		243470	0	243470	0	262948
					0		0	0	0	19478	
		Итого по разделу 5					**2 212 289**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					257 870				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					137 375				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					55 162				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 343 270				
		- перевозка грузов, тенге					0				
		Накладные расходы, тенге					309 902				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					163 873				
	Раздел 6 Колодцы В1 диам. 2,0м										
173	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %								
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,95	54130,74	8537,92	430339	67876	235051	153120	630136
					16026,7	3428,34	127412	27255	0	46677	
174	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	3	20598		61794	0	61794	0	66738

175	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			0		0	0	0	4944	
			шт.	6	27907		167442	0	167442	0	180837
					0		0	0	0	13395	
178	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	3	35409		106227	0	106227	0	114725
					0		0	0	0	8498	
179	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	3	46659		139977	0	139977	0	151175
					0		0	0	0	11198	
		Итого по разделу 6					**1 143 611**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					127 412				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					67 876				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					27 255				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					710 491				
		- перевозка грузов, тенге					0				
		Накладные расходы, тенге					153 120				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					84 712				

Раздел 7 Колодцы В1 диам. 1,0 м

14	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 % (дополнение к проекту №2)	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,08	54130,72	8537,89	58461	9221	31931	20802	85604
					16026,69	3428,34	17309	3703	0	6341	
181	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	2	8352		16704	0	16704	0	18040

				0		0	0	0	1336	
182	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	2	10374	20748	0	20748	0	22408
					0	0	0	0	1660	
186	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	1	7337	7337	0	7337	0	7924
					0	0	0	0	587	
187	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	1	11991	11991	0	11991	0	12950
					0	0	0	0	959	
		Итого по разделу 7				**146 926**				
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				17 309				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				9 221				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 703				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				88 711				
		- перевозка грузов, тенге				0				
		Накладные расходы, тенге				20 802				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				10 883				

Раздел 8 Пожарные гидранты диам.1,5 м

195	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	-1,59	54130,77	8537,92	-86068	-13575	-47010	-30624	-126027
					16026,7	3428,34	-25482	-5451	0	-9335	

49 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 % (дополнение к проекту №2)	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,735	54130,77	8537,92	364571	57503	199128	129720	533834
				16026,7	3428,34	107940	23090	0	39543	
196 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	13339		40017	0	40017	0	43218
				0		0	0	0	3201	
197 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	16924		101544	0	101544	0	109668
				0		0	0	0	8124	
201 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	20052		60156	0	60156	0	64968
				0		0	0	0	4812	

Итого по разделу 8	**625 661**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	82 458
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	43 928
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 639
- материалы, изделия и конструкции, тенге	353 835
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы, тенге	99 096
Сметная прибыль (8 %), тенге	46 345

Раздел 9 Пожарные гидранты диам. 2,0 м

209 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,42	54130,76	8537,9	293389	46275	160249	104393	429605
				16026,69	3428,34	86865	18582	0	31823	
210 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20598		41196	0	41196	0	44492
				0		0	0	0	3296	
211 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	27907		111628	0	111628	0	120558
				0		0	0	0	8930	
214 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	35409		70818	0	70818	0	76483
				0		0	0	0	5665	
215 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	46659		93318	0	93318	0	100783
				0		0	0	0	7465	

Итого по разделу 9	**771 921**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	86 865
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	46 275
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 582
- материалы, изделия и конструкции, тенге	477 209
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы, тенге	104 393
Сметная прибыль (8 %), тенге	57 179

Раздел 12 Прокладка трубопроводов под дорогой в футляре

230	1122-1401-0603	Трубопроводы из стальных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %	м	37	5699,27	4975,42	210873	184091	261	60443	293021
					716,8	933,3	26522	34532	0	21705	
231	2301-0201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,040;	м	38,48	14389		553689	0	553689	0	597984
					0		0	0	0	44295	
232	1122-1401-0604	Трубопроводы из стальных труб диаметром 350 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %	м	69	7755,76	6801,97	535147	469336	801	151412	741484
					942,18	1274,36	65010	87931	0	54925	
233	2301-0201-0254	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,040;	м	71,76	24751		1776132	0	1776132	0	1918223
					0		0	0	0	142091	
234	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0,5;	футляр	6	14627,58	1416,58	87765	8499	53067	26117	122993
					4366,53	30,26	26199	182	0	9111	
236	1122-1401-0602	Трубопроводы из стальных труб диаметром 250 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %	м	78	2621,35	2065,58	204465	161115	420	89848	317858
					550,38	613,16	42930	47826	0	23545	

237	2301-0201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,040;	м	81,12	11901		965409	0	965409	0	1042642
					0		0	0	0	77233	
238	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром. Заделка битумом и прядью НР = 99 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	футляр	6	8776,5	849,88	52659	5099	31840	15670	73795
					2619,88	18,13	15719	109	0	5466	
241	1122-0601-0309	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,069	5051243,24	693576,58	348536	47857	275777	36958	416334
					360891,89	180126,13	24902	12429	0	30840	
242	1122-0601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,037	4134465,52	277781,61	152975	10278	127203	17179	183766
					418758,62	50241,38	15494	1859	0	13612	
243	1122-0601-0307	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,068	3517958,33	250822,92	239221	17056	196402	28549	289192
					378875	45197,92	25764	3073	0	21422	

Итого по разделу 12	**5 997 292**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	242 540
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	903 331
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	187 941
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 981 001
- перевозка грузов, тенге	0

	Накладные расходы, тенге					426 176				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					444 245				

Локальная смета № 2-1-2 Водоотведение

1 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	960	1041,04	1041,04	999398	999398	0	502115	1621634
				0	726,44	0	697382	0	120121	
7 3205-0101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	319	364	364	116116	116116	0	0	125405
				0	254	0	81026	0	9289	
	Итого по смете №2-1-2					**1 747 039**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					0				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 115 514				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					778 408				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					0				
						0				
	Накладные расходы, тенге					502 115				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					129 410				

Дополнение к проекту №3

Раздел 2 Прокол , трубы диам. 110,160,63,32 мм

15 1122-1401-0601	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп (д.110) НР = 99 %	м	673	3077,11	1902,1	2070898	1280114	467031	697530	2989902
				481,06	565,86	323753	380823	0	221474	
16 2101-0102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	25,9105	37722		977396		977396	0	1055588
				0		0		0	78192	
17 1122-1401-0601	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп (д.63) НР = 99 %	м	240	3077,11	1902,1	738506	456503	166549	248749	1066235
				481,06	565,87	115454	135808	0	78980	

18	2101-0102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	5,16	37722		194646		194646	0	210218
					0		0		0	15572	
19	1122-1401-0601	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп (д.32) НР = 99 %	м	525	3077,11	1902,1	1615485	998604	364325	544137	2332392
					481,06	565,86	252556	297077	0	172770	
20	2101-0102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	7,41825	37722		279831		279831	0	302217
					0		0		0	22386	
21	1122-1401-0602	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп (д.160) НР = 99 %	м	602	3310,79	2065,57	1993094	1243476	418292	693446	2901463
					550,38	613,16	331326	369125	0	214923	
22	2101-0102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	23,177	37722		874283		874283	0	944226
					0		0		0	69943	
23	1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (Футляр) НР = 99 %	км трубопровода	0,024	1396000	636000	33504	15264	2177	20820	58670
					669291,67	206958,33	16063	4967	0	4346	
24	2301-0201-0247	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,040;	м	24,96	21989		548845		548845	0	592753
					0		0		0	43908	
25	1122-0601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,024	4134458,33	277791,67	99227	6667	82510	11144	119201

26	1122-1401-0305	Трубы диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %			418750	50291,67	10050	1207	0	8830	
			м трубы, уложенной в футляре	24	1881,29	11,46	45151	275	18515	26184	77042
					1098,38	3,63	26361	87	0	5707	
27	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (мокрый грунт) (котлован) НР = 72 % ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кэкс3=1,06;	м3 грунта	3906	132,06	125,5	515819	490215	0	105231	670734
					6,56	30,86	25604	120550	0	49684	
28	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	136,64	3477,41	0	475153	0	0	342110	882644
					3477,41	0	475153	0	0	65381	
29	1101-0205-1202	Котлованы. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	2087,3	1237,6	1237,6	2583242	2583242	0	1297866	4191597
					0	863,6	0	1802592	0	310489	
30	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (котлован) НР = 72 %	м3 грунта	3906	27,25	27,25	106423	106423	0	28139	145327
					0	10,01	0	39082	0	10765	

Итого по разделу	**18 540 209**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 576 320
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 180 783
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 151 318
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 394 400
Накладные расходы, тенге	4 015 356
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 373 350
Итого по смете	**69 703 308**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 646 235
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 400 871
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 415 033
- материалы, изделия и конструкции, тенге	25 899 158
- перевозка грузов, тенге	-885
Накладные расходы, тенге	12 594 719
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 163 210
Итого по смете на подряд	**69 703 308**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	724 914
Итого	**70 428 222**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	2 324 131
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	922 689
Итого	73 675 042
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 455 047**
Итого по сметному расчету:	**75 130 089**
- в текущих ценах с 02.07.18 г.	
2021 г. - 100 % (Иинф = 1,086)	81 591 277
Стоимость с учетом тендерного коэффициента К=0,89998998	73 431 332
НДС 12%	8 811 760
Всего:	**82 243 092**

Сдал (Подрядчик):
БИН/ИИН 030440009984 БИК ALFAKZKA ИИК KZ869470398990670253
Директор ТОО "ВостокСтройГрупп" _____ **Кишко А.И.**

Принял (Заказчик):
БИН 100140006964 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070103KSN1822000
Руководитель _____ **Маймаков Б.М.**

Технический надзор:
Директор ТОО "VK ETNA" _____ **Каребаева Ж.А.**

Эксперт _____ **Никалин Г.А.**
№ KZ78VJE00034974 от 03.02.2018г.

Главный специалист СДО _____ **Кайдарханова Р.К.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "Central Asia Industrial Company" _____ **Ануарбеков С.А.**

Главный специалист _____ **Ганеева Е.Н.**
№ KZ36VJE00052220 от 16.01.2020г.