Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№ 170

Заказчик: Государственное Учреждение " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области"
Адрес: Бородулихинский район, с.Бородулиха, Тәуелсіздік,69
БИН 100140006964 ИИК KZ93070103KSN1822000 БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью «ВостокСтройГрупп»
РК, ВКО, г.Семей, ул. 1Линия, 2А
БИН 030440009984 БИК ALFAKZKA KZ869470398990670253 АО ДБ "Альфа-Банк"
Договор №42 от 2019-11-20., доп.соглашение №1 от 2020-02-03, доп.соглашение №2 от 2020-11-27, доп.соглашение №3 от 2020-12-30, доп.соглашение №4 от 2021-04-28, доп.соглашение №5 от 2021-10-05
Наименование объекта: Реконструкция сетей водоснабжения с.Бородулиха Бородулихинского района ВКО (3-я очередь)

СПРАВКА 15
о стоимости выполненных работ и затрат от 29 ноября 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код
		42	20.11.2019				
		доп.согл.1	03.02.2020				
		доп.согл.2	27.11.2020				
		доп.согл.3	30.12.2020				
		доп.согл.4	28.04.2021				
		доп. согл.5	05.10.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (ноябрь) без НДС	Из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добаленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция сетей водоснабжения с.Бородулиха Бородулихинского района ВКО (3-я очередь)	642 922 821,54	28 922 132,00				486 964	10 598 148		3 470 656,00	32 392 787,00
Удержание 5% на завершение строительства	32 146 141,08									1 619 639,35
Итого к оплате	**610 776 680,46**									**30 773 147,65**

Заказчик:
БИН 100140006964 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070103KSN1822000
Руководитель _____ **Маймаков Б.М.**

Подрядчик:
БИН/ИИН 030440009984 БИК ALFAKZKA ИИК KZ869470398990670253
Директор ТОО "ВостокСтройГрупп" _____ **Кишко А.И.**

Технический надзор:
Директор ТОО "VK ETNA" _____ **Каребаева Ж.А.**

Эксперт ТОО "VK ETNA" _____ **Никалин Г.А.**
№ KZ78VJE00034974, 460201801065, Приказ №33 от 04.06.2020г.

Главный специалист СДО _____ **Кайдарханова Р.К.**

ТОО "ОБЛЖИЛКОМХОЗСТРОЙ"
Технический надзор
ФИО
Подпись
"" 20 г.

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области"

Бородулихинский район, с.Бородулиха ул. Тәуелсіздік, 69

БИН 100140006964 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070103KSN1822000 РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ВостокСтройГрупп" г.Семей ул.1 Линия, 2А

БИН/ИИН 030440009984 БИК ALFAKZKA ИИК KZ869470398990670253 АО "Дочерний банк "Альфа-Банк"

Договор №42 2019-11-20, доп.соглашение №1 2020-02-03, доп.соглашение №2 от 2020-11-27, доп.соглашение №3 от 2020-12-30, доп.соглашение №4 от 2021-04-28, доп.соглашение №5 от 2021-10-05

Наименование объекта: "Реконструкция сетей водоснабжения с.Бородулиха Бородулихинского района ВКО (3-я очередь)"

Акт №15

Приемки выполненных работ за ноябрь 2021г.

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-1-1 Наружные сети водопровода В1										
			Раздел 1 Земляные работы (наружные сети)										
1	2	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (мокрый грунт) НР = 72 %	м3 грунта	6682,1	28,88	28,88	192979	192979	0	51046	263547	
						0	10,61	0	70897	0	19522		
			Итого по разделу 1					**263 547**					
			в том числе										
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					192 979					
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					70 897					
			Накладные расходы, тенге					51 046					
			Сметная прибыль (8 %), тенге					19 522					
			Раздел 2 Водопровод В1										
			2.1 Водопровод										
2	19	1122-0901-0101	Вентили чугунные диаметром до 50 мм. Установка (применительно) НР = 99 %	задвижка или клапан	6	1144,83	25,83	6869	155	1049	5681	13554	
						944,17	12,17	5665	73	0	1004		

3	20	2304-0502-0802	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	3452		20712		20712	0	22369	Россия
						0		0		0	1657		
4	21	1122-0901-0101	Вентили диаметром до 50 мм. Установка (применительно) НР = 99 %	задвижка или клапан	400	1144,85	25,86	457940	10344	69900	378715	903587	
						944,24	12,11	377696	4844	0	66932		
5	22	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	200	2321		464200		464200	0	501336	Россия
						0		0		0	37136		
6	23	2304-0501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	200	1260		252000		252000	0	272160	
						0		0		0	20160		
7	24	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	20	2572,86	167,49	51457	3350	11198	37945	96554	
						1845,48	70,93	36910	1419	0	7152		
8	48	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	82	1283,32	822,54	105232	67448	0	56060	174196	
						460,78	229,79	37784	18843	0	12903		
9	50	2302-0303-1109	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 13,6, DN 160, PN 12,5 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	5327		79905		79905	0	86297	Казахстан
						0		0		0	6392		
10	51	2302-0303-1806	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 13,6, DN 110, PN 12,5 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3593		7186	0	7186	0	7761	
						0		0	0	0	575		
11	52	2302-0303-1106	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 13,6, DN 110, PN 12,5 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	65	2400		160800		160800	0	173664	Казахстан
						0		0		0	12864		
12	53	2302-0303-1103	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 13,6, DN 63, PN 12,5 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	710		4260		4260	0	4601	Казахстан

					0		0		0	341		
13	55 2302-0303-1103	Отвод полиэтиленовый сварной от 45°до 60° ПЭ 100 SDR 13,6, DN 40, PN12,5 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010.	шт.	2	710		1420		1420	0	1534	Казахстан
					0		0		0	114		
14	56 1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	5	55691,87	51,73	278459	259	269185	9045	310505	
					1803,07	24,2	9015	121	0	23000		
15	79 2302-0303-7312	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	5930		11860		11860	0	12809	Казахстан
					0		0		0	949		
16	80 2302-0303-7309	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	3180		12720		12720	0	13738	Казахстан
					0		0		0	1018		
17	81 2302-0303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	33	1547		51051		51051	0	55135	Казахстан
					0		0		0	4084		
18	87 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1616		6464		6464	0	6981	Россия
					0		0		0	517		
19	89 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	33	2991		98703		98703	0	106599	Россия
					0		0		0	7896		
20	90 2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	16	5069		81104		81104	0	87592	Россия
					0		0		0	6488		

21	91	2302-0103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	2	6624		13248		13248	0	14308	Россия
						0		0		0	1060		
22	94	2302-0103-2410	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	комплект	145	6379		924955		924955	0	998951	Россия
						0		0		0	73996		
23	97	2302-0103-2306	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	комплект	66	2777		183282		183282	0	197945	Россия
						0		0		0	14663		
24	98	2302-0103-2304	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	комплект	10	2133		21330		21330	0	23036	Россия
						0		0		0	1706		
25	99	2302-1101-0133	Прокладки паронитовые А-200-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	263119		263		263	0	284	Россия
						0		0		0	21		
26	100	2302-1101-0126	Прокладки паронитовые А-150-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,06	188290		11297		11297	0	12201	Россия
						0		0		0	904		
27	110	2106-0209-0201	Стремянки (Стремянка С-3- 6861,4 кг;С-5-588,28 кг)	т	2,03	496926		1008760		1008760	0	1089461	Казахстан
						0		0		0	80701		
28	122	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,3	474546,67	100816,67	142364	30245	4551	117674	280841	
						358560	37650	107568	11295	0	20803		
29	123	2301-0201-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	300	1573		471900		471900	0	509652	Казахстан
						0		0		0	37752		
30	124	1113-0301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	129,4	70,35	2,73	9103	353	4757	2798	12854	

					30,86	0,48	3993	62	0	952		
31	125	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	64,7	85,13	2,21	5508	143	2741	1821	7916
						40,56	0,24	2624	16	0	586	
			Итого по разделу 2					**5 998 420**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					581 255				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					112 297				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					36 672				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 250 801				
			Накладные расходы, тенге					609 740				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					444 328				
			Раздел 3 Сети водоснабжения с подводкой к границам участков потребителей									
32	132	2304-1013-0703	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10 °С до +180 °С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	496	869		431024		431024	0	465506 Россия
						0		0		0	34482	
33	134	2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	461	1116		514476		514476	0	555634 Россия
						0		0		0	41158	
			Итого по разделу 3					**1 021 140**				
			в том числе									
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					945 500				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					75 640				
			Раздел 6 Колодцы В1 диам. 2,0м									
34	173	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,75	54130,74	8537,92	365382	57631	199571	130008	535022
						16026,7	3428,34	108180	23141	0	39631	

35	174	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90							
				шт.	4	20598	82392	82392	0	88983 Казахстан
						0	0	0	6591	
36	175	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90							
				шт.	4	27907	111628	111628	0	120558 Казахстан
						0	0	0	8930	
37	178	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90							
				шт.	3	35409	106227	106227	0	114725 Казахстан
						0	0	0	8498	
38	179	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90							
				шт.	2	46659	93318	93318	0	100783 Казахстан
						0	0	0	7465	
			Итого по разделу 6				**960 071**			
			в том числе							
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				108 180			
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				57 631			
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				23 141			
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				593 136			
			Накладные расходы, тенге				130 008			
			Сметная прибыль (8 %), тенге				71 115			
		Раздел 7 Колодцы В1 диам. 1,0 м								
39	181	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90							
				шт.	14	8352	116928	116928	0	126282
						0	0	0	9354	
40	182	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90							
				шт.	14	10374	145236	145236	0	156855 Казахстан

						0		0		0	11619	
41	186	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	7337		51359		51359	0	55468 Казахстан
						0		0		0	4109	
42	187	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	11991		83937		83937	0	90652 Казахстан
						0		0		0	6715	
			Итого по разделу 7					**429 257**				
			в том числе									
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					397 460				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					31 797				
			Итого по смете 2-1-1					**8 672 435**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					689 436				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					362 907				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					130 710				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 186 897				
			Накладные расходы, тенге					790 794				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					642 402				
			По техническому решению 2									
			1.9 Включаемые работы с связи с изменениями трассировки (р-ны Южный, КСХТ)									
43	3	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР = 99 %	шт.	72	1283,32	822,54	92399	59223	0	49224	152953
						460,78	229,79	33176	16545	0	11330	
44	37	2106-0209-0201	Стремянки (Стремянка С-3- 6861,4 кг;С-5-588,28 кг)	т	0,01874	496926		9312		9312	0	10057
						0		0		0	745	
			Колодцы д=1,5м									
45	47	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,68	54130,83	8537,97	145071	22882	79237	51618	212424

						16026,71	3428,38	42952	9188	0	15735	
		Колодцы д=2м										
46	48	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,68	54130,81	8537,85	307463	48495	167936	109400	450212
						16026,76	3428,35	91032	19473	0	33349	
		Пожарные гидранты д=1,5м										
47	49	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,03	54130,83	8537,91	109886	17332	60019	39099	160903
						16026,72	3428,34	32534	6960	0	11919	
		1.11 Водоотлив +2438 м (р-н Достык)										
48	50	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	1901,65	1041,04	1041,04	1979694	1979694	0	994633	3212273
						0	726,44	0	1381435	0	237946	
49	56	3205-0101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	631,08	364	364	229713	229713	0	0	248090
						0	254	0	160294	0	18377	
			Итого по техническому решению 2					**4 446 912**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					199 694				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 357 338				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 593 894				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					316 505				
			Накладные расходы, тенге					1 243 974				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					329 401				
		По техническому решению 3										
		Раздел 1 Водопровод В1										
		1.1 Водопровод										
50	1	2303-0103-0908	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	20	71986		1439720		1439720	0	1554898	Россия
						0		0		0	115178	

51	2	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,12	935141,49	463542,2	112217	55625	2257	69951	196742	
						452789,72	136027,3	54335	16323	0	14573		
52	4	2900-0000-0001 (пл)	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб стальная DN 100	шт.	4	84843		339372		339372	0	366522	Казахстан
						0		0		0	27150		
53	8	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,19	935141,49	463542,2	177677	88073	3574	110756	311508	
						452789,72	136027,3	86030	25845	0	23075		
54	10	2900-0000-0005 (пл)	Тройник фланцевый ТФ стальной DN 200x100	шт.	2	93058		186116		186116	0	201005	Казахстан
						0		0		0	14889		
55	11	2900-0000-0007 (пл)	Тройник фланцевый ТФ стальной DN 100x100 (63 шт.), 50x50 (5 шт.)	шт.	5	92227		461135		461135	0	498026	Казахстан
						0		0		0	36891		
56	12	2900-0000-0008 (пл)	Крест фланцевый КФ для труб стальной DN 150x150	шт.	1	116026		116026		116026	0	125308	Казахстан
						0		0		0	9282		

Итого по техническому решению 3 **3 254 009**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 140 365
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 143 698
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 42 168
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 548 200

Накладные расходы, тенге 180 708

Сметная прибыль (8 %), тенге 241 038

По техническому решению 4

Раздел 11 Замена втулок с фланцами на муфты компрессионные

57	97	2302-0301-0104	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	496	376		186496		186496	0	201416
						0		0		0	14920	
58	98	2302-0301-0105	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 40x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	38	627		23826		23826	0	25732

						0		0		0	1906	
		Итого по разделу 11						**227 148**				
		в том числе										
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						210 322				
		Сметная прибыль (8 %), тенге						16 826				
		Раздел 12 Счетчики										
59	99	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	496	2694		1336224		1336224	0	1443122	Россия
						0		0		0	106898	
		Итого по техническому решению 4						**1 670 270**				
		в том числе										
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						1 546 546				
		Сметная прибыль (8 %), тенге						123 724				
		Локальная смета № 2-1-2 Водоотведение										
60	1	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	5129,61948	1041,04	1041,04	5340139	5340139	0	2682980	8664968
						0	726,44	0	3726361	0	641850	
61	7	3205-0101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	1701,02	364	364	619171	619171	0	0	668705
						0	254	0	432059	0	49534	
		Итого по смете 2-1-2						**9 333 673**				
		в том числе										
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						5 959 310				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						4 158 420				
		Накладные расходы, тенге						2 682 980				
		Сметная прибыль (8 %), тенге						691 384				
		Итого по смете						**27 377 299**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						1 029 494				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						8 823 253				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						5 925 193				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						10 598 148				
		Накладные расходы, тенге						4 898 455				

Сметная прибыль (8 %), тенге	2 027 948
Итого по смете на подряд	**27 377 299**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	284 724
Итого	**27 662 023**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	912 847
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	444 848
Итого	29 019 718
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**571 497**
Итого по сметному расчету:	**29 591 215**
- в текущих ценах с 02.07.18 г.	
2021 г. - 100 % (Иинф = 1,086)	32 136 060
Стоимость с учетом тендерного коэффициента К=0,89998998	28 922 132
НДС 12%	3 470 656
Всего:	**32 392 787**

Сдал (Подрядчик):
БИН/ИИН 030440009984 БИК ALFAKZKA ИИК KZ869470398990670253

Директор ТОО "ВостокСтройГруппа" _____ **Кишко А.И.**

Принял (Заказчик):
БИН 100140006964 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070103KSN1822000

Руководитель _____ **Маймаков Б.М.**

Технический надзор:
Директор ТОО "VK ETNA" _____ **Каребаева Ж.А.**

Эксперт _____ **Никалин Г.А.**
№ KZ78VJE00034974 от 08.02.2018г.

Главный специалист СДО _____ **Кайдарханова Р.К.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "Central Asia Industrial Company" _____ **Манабаев А.М.**

Главный специалист _____ **Ганеева Е.Н.**
№ KZ36VJE00052220 от 16.01.2020г.