Приложение №4 к приказу МИиР РК от 02.04.2019 №178

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Сантехцентр" , БИН 110540014058, расположенный по адресу: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Г.Мусрепова, 32

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенное по адресу : Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Н. Назарбаева,327 б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : «Капитальный ремонт здания Леденевской средней школы по адресу: Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, с. Леденево"

СПРАВКА 1

о стоимости выполненных работ и затрат

ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2021 Г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		01/21	14.06.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (ЗА июнь)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здания Леденевской средней школы по адресу: Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, с. Леденево"	**27 170 612,56**	**24 259 475,50**	**24 259 475,50**	**24 259 475,50**					**2 911 137,06**	**27 170 612,56**

Принял:

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Сантехцентр", БИН 110540014058

Директор _____ **Жусупов Т.Б.**

МП

Сдал:

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Petrobuilding", БИН 020740005287

Директор _____ **Игнатьева Т.Л.**

МП

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Сантехцентр" , БИН 110540014058. расположенный по адресу: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Г.Мусрепова, 32
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ПетроBuilding" , БИН 02074000528 асположенное по адресу : Северо-Казахстанс область, г.Петропавллвск, ул. Н. Назарбаева,327 б-75
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : «Капитальный ремонт здания Леденевской средней школы по адресу: Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, с. Леденево"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : «Капитальный ремонт здания Леденевской средней школы по адресу: Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, с. Леденево"

Договор № 1/21 от 14.06.2021 г.

АКТ №1

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2021Г

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Основание: РП
Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2019 ГОДА

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ОТДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ДОЩАТЫЕ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2	432,1	306,15	17,53	132288	7573	--	92542	242816	
			НР - 72%; СП - 8%			288,62	8,83	124714	3816		17986		
2	2	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ. РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	М2	432,1	65,89	--	28469	--	--	20498	52884	
			НР - 72%; СП - 8%			65,89	--	28469	--		3917		
3	3	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ. РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ: КИРПИЧНЫХ СТОЛБИКОВ ПОД ЛАГИ	М2	432,1	122,49	--	52929	--	--	38109	98322	
			НР - 72%; СП - 8%			122,49	--	52929	--		7283		
4	4	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2	928	100,49	2,65	93254	2459	--	66265	172281	
			НР - 72%; СП - 8%			97,84	1,34	90796	1239		12762		
5	5	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ОТ КРАСКИ ИЗВЕСТКОВОЙ	М2	4012	152,90	--	613443	--	--	441679	1139531	
			НР - 72%; СП - 8%			152,90	--	613443	--		84410		
6	6	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	ОБЛИЦОВКА СТЕН ИЗ ПЛИТ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ. РАЗБОРКА	М2 ОБЛИЦОВКИ	500	704,41	53,55	352207	26773	--	242851	642662	
			НР - 72%; СП - 8%			650,87	23,72	325434	11859		47605		
7	7	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2	417,9	746,91	29,35	312135	12264	--	220356	575090	
			НР - 72%; СП - 8%			717,56	14,79	299870	6180		42599		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ ОКОННЫЕ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ДЕМОНТАЖ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	ШТ.	70	1267,93	55,30	88755	3871	--	62376	163222	
			НР - 72%; СП - 8%			1212,64	24,98	84885	1749		12090		
9	9	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ. СНЯТИЕ	М2	446,28	438,09	18,95	195512	8459	--	137748	359921	
			НР - 72%; СП - 8%			419,14	9,55	187054	4262		26661		
10	10	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ В ЗДАНИЯХ КАМЕННЫХ. СНЯТИЕ	М2	64,35	863,28	--	55552	--	--	39997	103193	
			НР - 72%; СП - 8%			863,28	--	55552	--		7644		
11	11	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ ДВЕРНЫЕ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ДЕМОНТАЖ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	ШТ.	50	1894,26	112,35	94713	5617	--	65902	173465	
			НР - 72%; СП - 8%			1781,91	48,71	89096	2436		12849		
12	12	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	ПОЛОТНА ДВЕРНЫЕ. СНЯТИЕ	М2	91,176	323,98	--	29539	--	--	21268	54872	
			НР - 72%; СП - 8%			323,98	--	29539	--		4065		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				3 778 259					
			РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
31	53	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ШТУКАТУРКА ПОТОЛКОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ. ВЫРАВНИВАНИЕ СПЛОШНОЕ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОРНОЙСМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ	М2	610	2318,12	27,77	1414052	16940	673269	530819	2100461	
			НР - 72%; СП - 8%			1186,63	21,98	723843	13406		155590		
33	58	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ШТУКАТУРКА СТЕН ВНУТРИ ЗДАНИЯ. ВЫРАВНИВАНИЕ СПЛОШНОЕ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙРАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ	М2	1800	1896,48	25,14	3413657	45257	1706572	1221805	5006299	
			НР - 72%; СП - 8%			923,24	19,51	1661828	35123		370837		
34	61	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 К=1,15; 1,25	СТЕНЫ, СТОЛБЫ, ПИЛЯСТРЫ И ОТКОСЫ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХПЛИТОК). ОБЛИЦОВКА ГЛАДКАЯ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	150	3932,80	40,15	589920	6022	350718	188848	841070	
			НР - 80%; СП - 8%			1554,54	19,20	233180	2880		62301		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ				7 947 830					
			РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ 1 ЭТАЖА										
					ТИП ПОЛА 1								
35	66	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	27,23	9432,63	2081,69	256851	56684	104593	111432	397745	
			НР - 94%; СП - 8%			3509,89	843,56	95574	22970		29463		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	67	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14 К=1,15; 1,25	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	27,23	26899,12	9,00	732463	245	624254	101486	900665	
			НР - 94%; СП - 8%			3964,88	--	107964	--		66716		
37	68	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙМАСТИКЕ.УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	272,3	1603,75	102,49	436701	27909	214041	186664	673234	
			НР - 94%; СП - 8%			715,21	14,06	194751	3827		49869		
					ТИП ПОЛА 2								
38	74	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	32,57	9432,63	2081,69	307221	67801	125103	133284	475746	
			НР - 94%; СП - 8%			3509,89	843,56	114317	27475		35240		
39	75	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14 К=1,15; 1,25	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	32,57	26899,12	9,00	876104	293	746675	121388	1077292	
			НР - 94%; СП - 8%			3964,88	--	129136	--		79799		
40	76	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙМАСТИКЕ.УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	325,7	1603,75	102,49	522341	33382	256016	223270	805260	
			НР - 94%; СП - 8%			715,21	14,06	232943	4578		59649		
					ТИП ПОЛА 3								
41	82	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	10,14	9432,63	2081,69	95647	21108	38949	41495	148114	
			НР - 94%; СП - 8%			3509,89	843,56	35590	8554		10971		
42	83	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14 К=1,15; 1,25	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	10,14	26899,12	9,00	272757	91	232462	37792	335393	
			НР - 94%; СП - 8%			3964,88	--	40204	--		24844		
43	84	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙМАСТИКЕ.УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	101,4	1603,75	102,49	162620	10393	79705	69511	250701	
			НР - 94%; СП - 8%			715,21	14,06	72522	1425		18570		
			ТИП ПОЛА 4										
44	90	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	10,45	9432,63	2081,69	98571	21754	40139	42764	152642	
			НР - 94%; СП - 8%			3509,89	843,56	36678	8815		11307		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	91	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14 К=1,15; 1,25	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	10,45	26899,12	9,00	281096	94	239569	38947	345646	
			НР - 94%; СП - 8%			3964,88	--	41433	--		25603		
46	92	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙМАСТИКЕ.УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	104,5	1603,75	102,49	167592	10710	82143	71636	258366	
			НР - 94%; СП - 8%			715,21	14,06	74739	1469		19138		
47	93	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6 К=1,15; 1,25	СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НАКАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1103	М2 СТЯЖКИ	104,5	688,73	34,71	71972	3627	65620	4151	82213	
			НР - 94%; СП - 8%			26,08	16,18	2725	1690		6090		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ				5 557 371					
			РАЗДЕЛ 7.ФАСАД										
60	196	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	ЛЕСА НАРУЖНЫЕ ИНВЕНТАРНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 16 МТРУБЧАТЫЕ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА	М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИ	1265,37	526,05	2,29	665644	2892	--	617623	1385929	
			НР - 93%; СП - 8%			523,76	1,07	662752	1359		102661		
61	197	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 К=1,15; 1,25	ФАСАДЫ. ОКРАСКА С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	М2ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1019,37	805,50	4,00	821101	4076	636288	146890	1044567	
			НР - 80%; СП - 8%			177,30	1,84	180737	1876		77375		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ				2 430 496					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				19 713 956					
			ОТДЕЛ 2.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
			РАЗДЕЛ 8.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
62	1	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16К=0.4	ЩИТКИГРУППОВЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 6 КГ. ДЕМОНТАЖ	ШКАФ	8	539,77	43,01	4318	344	--	2955	7855	
			НР - 72%; СП - 8%			496,76	16,21	3974	130		582		
63	2	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА СКРЫТАЯ. ДЕМОНТАЖ	М	4170	21,82	--	90984	--	--	65508	169011	
			НР - 72%; СП - 8%			21,82	--	90984	--		12519		
64	3	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И РОЗЕТКИ. ДЕМОНТАЖ	ШТ.	187	50,17	--	9381	--	--	6754	17426	
			НР - 72%; СП - 8%			50,17	--	9381	--		1291		
65	4	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ. ДЕМОНТАЖ	ШТ.	300	54,90	0,61	16470	183	--	11793	30524	
			НР - 72%; СП - 8%			54,29	0,31	16287	92		2261		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ				224 816					
			РАЗДЕЛ 9.СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ВРУ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	8	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ. УСТАНОВКА НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ	ШТ.	2	1217,52	87,77	2435	176	42	1639	4400	
			НР - 72%; СП - 8%			1108,38	29,80	2217	60		326		
70	10	1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	ТРАНСФОРМАТОРЫ С ПОНИЗИТЕЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 0,25 КВА. МОНТАЖ	ШТ.	3	1693,08	76,53	5079	230	444	3236	8981	
			НР - 72%; СП - 8%			1468,37	29,80	4405	89		665		
72	12	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	ЩИТКИ ГРУППОВЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 6 КГ. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ	ШКАФ	8	4421,76	107,53	35374	860	9676	18117	57770	
			НР - 72%; СП - 8%			3104,72	40,53	24838	324		4279		
74	14	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ. УСТАНОВКА	ШТ.	84	1283,99	--	107855	--	839	77052	199699	
			НР - 72%; СП - 8%			1274,00	--	107016	--		14793		
78	18	1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	ТРАНСФОРМАТОРЫ С ПОНИЗИТЕЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 0,25 КВА. МОНТАЖ	ШТ.	2	1693,08	76,53	3386	153	296	2157	5987	
			НР - 72%; СП - 8%			1468,37	29,80	2937	60		443		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ				276 837					
			РАЗДЕЛ 10.КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ										
86	36	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ. ПРОКЛАДКА ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ	М	3050	214,95	2,00	655606	6092	151615	358607	1095350	
			НР - 72%; СП - 8%			163,25	0,05	497899	166		81137		
87	37	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	ПРОВОДА ОДНОЖИЛЬНЫЕ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЕ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5 ММ2. ПРОКЛАДКА ПЕРВОГО ПРОВОДАВ ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М	230	308,01	1,13	70841	260	53524	12282	89773	
			НР - 72%; СП - 8%			74,16	0,01	17057	1		6650		
88	38	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х4 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	1,1948	415445,00	--	496374	--	496374	--	536084	КАЗАХСТАН
			СП - 8%			--	--	--	--		39710		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ				1 721 207					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ									
			РАЗДЕЛ 11.ТРУБЫ										
92	42	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМСКОБАМИ	М	130	461,11	34,49	59945	4484	10673	33168	100561	
			НР - 72%; СП - 8%			344,52	9,83	44788	1278		7449		
94	44	1121-0101-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА	М	130	147,85	3,44	19221	447	4629	10307	31890	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			108,81	1,31	14145	170		2362		
96	46	1146-0302-0601 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ, ПОЛЫ БЕТОННЫЕ. ПРОБИВКА БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2	М БОРОЗД	3400	294,98	7,60	1002931	25848	--	820749	1969574	
			НР - 84%; СП - 8%			287,38	--	977082	--		145894		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	ТЕНГЕ				2 102 025					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				4 324 885					
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2019 Г	ТЕНГЕ				24 038 841,00					
			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,32%	ТЕНГЕ				550 365,97					
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2019 Г	ТЕНГЕ				24 589 206,97					
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ	ТЕНГЕ				587 407,49					
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2019 Г	ТЕНГЕ				25 176 614,46					
			НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	ТЕНГЕ				497 208,89					
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2019 Г	ТЕНГЕ				25 673 823,35					
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2020 Г	ТЕНГЕ	1,049901			26 954 972,81					
			СКИДКА ПОДРЯДЧИКА	0,9000000				24 259 475,50					
			НДС 12%	ТЕНГЕ				2 911 137,06					
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2020 Г С НДС	ТЕНГЕ				27 170 612,56					

Принял:

Сдал:

Принял:

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Сантехцентр", БИН 110540014058

Директор _____ **Жусупов Т.Б.**

МП

Сдал:

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ **Игнатьева Т.Л.**

МП