Приложение №4 к приказу МИиР РК от 02.04.2019 №178

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Сантехцентр" , БИН 110540014058, расп[illegible]женный по адресу: Северо-Казахстанская область, г.Пет[illegible]павловск, Г.Мусрепова, 32

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенное по адресу : Северо-Казахстанская область, г.Петропавллвск, ул. Н. Назарбаева,327 б-75
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : «Капитальный ремонт здания Леденевской средней школы по адресу: Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, с. Леденево"

СПРАВКА 2
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2021 Г от 28.07.2021 г.

Код	Код	Договор		финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		01/21	14.06.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (ЗА июнь)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здания Леденевской средней школы по адресу: Северо-Казахстанская область,	**33 601 505,85**	**5 741 869,00**	**30 001 344,50**	**5 741 869,00**					**689 024,29**	**6 430 893,29**

Принял:
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Сантехцентр", БИН 110540014058

Директор _____ **Жусупов Т.Б.**
МП

Сдал:
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Петробuilding", БИН 020740005287

Директор _____ **Игнатьева Т.Л.**
МП

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от апреля 2019 года № 178
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Сантехцентр" , БИН 110540014058, расположенный по адресу: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Г.Мусрепова, 32

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенный по адресу: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Н.Назарбаева,327б -75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : «Капитальный ремонт здания Леденевской средней школы по адресу: Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, с. Леденево"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : «Капитальный ремонт здания Леденевской средней школы по адресу: Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, с. Леденево"
Договор № 01/21 от 14.06.2021 г.

АКТ №2

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2021Г **28 июля 2021 года**

«Капитальный ремонт здания Леденевской средней школы по адресу: Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, с. Леденево"

Основание: РП
Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2019 ГОДА

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	53	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ШТУКАТУРКА ПОТОЛКОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ. ВЫРАВНИВАНИЕ СПЛОШНОЕ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ	М2	167,562	2318,12	27,77	388428	4653	184941	145812	576979	
			НР - 72%; СП - 8%			1186,63	21,98	198834	3683		42739		
2	58	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ШТУКАТУРКА СТЕН ВНУТРИ ЗДАНИЯ. ВЫРАВНИВАНИЕ СПЛОШНОЕ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ	М2	400	1896,48	25,14	758590	10057	379238	271512	1112511	
			НР - 72%; СП - 8%			923,24	19,51	369295	7805		82408		
			ПОЛЫ 1 ЭТАЖА										
					ТИП ПОЛА 1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	69	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	249	780,17	34,05	194263	8479	94751	89387	306342	
			НР - 94%; СП - 8%			365,59	16,30	91033	4060		22692		
4	70	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25 К=4	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	М2 СТЯЖКИ	249	420,65	23,14	104743	5762	94480	6754	120417	
			НР - 94%; СП - 8%			18,07	10,78	4501	2685		8920		
5	71	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т	0,449469	352707,64	1685,70	158531	758	151255	6212	177923	
			НР - 91%; СП - 8%			14500,58	688,03	6518	309		13179		
			ТИП ПОЛА 2										
6	74	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	3,179	9432,63	2081,69	29986	6618	12210	13009	46435	
			НР - 94%; СП - 8%			3509,89	843,56	11158	2682		3440		
7	77	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	325,698	780,17	34,05	254101	11091	123937	116920	400703	
			НР - 94%; СП - 8%			365,59	16,30	119073	5310		29682		
8	78	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25 К=4	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	М2 СТЯЖКИ	325,698	420,65	23,14	137006	7536	123583	8835	157508	
			НР - 94%; СП - 8%			18,07	10,78	5887	3512		11667		
9	79	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т	0,58626	352707,64	1685,70	206778	988	197289	8103	232072	
			НР - 91%; СП - 8%			14500,58	688,03	8501	403		17191		
					ТИП ПОЛА 3								
10	82	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	0,983	9432,63	2081,69	9272	2046	3776	4023	14359	
			НР - 94%; СП - 8%			3509,89	843,56	3450	829		1064		
11	85	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ.УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	98,319	780,17	34,05	76706	3348	37413	35295	120961	
			НР - 94%; СП - 8%			365,59	16,30	35945	1603		8960		
12	86	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25 К=4	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ.УСТРОЙСТВО.ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	М2 СТЯЖКИ	98,319	420,65	23,14	41358	2275	37306	2667	47547	
			НР - 94%; СП - 8%			18,07	10,78	1777	1060		3522		
					ТИП ПОЛА 4								
13	89	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	0,948	9432,63	2081,69	8942	1973	3642	3879	13847	
			НР - 94%; СП - 8%			3509,89	843,56	3327	800		1026		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	93	1111-0101-1503 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	94,725	850,72	106,93	80584	10129	44287	28036	117310	
			НР - 94%; СП - 8%			276,25	38,62	26168	3658		8690		
15	96	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 К=1,15; 1,25	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМРАСТВОРЕ.УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	6,5	4576,94	87,61	29750	569	20727	8187	40973	
			НР - 94%; СП - 8%			1300,67	39,34	8454	256		3035		
16	97	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 К=1,15; 1,25	ПЛИНТУСА КЕРАМОГРАНИТНЫЕ.УСТРОЙСТВО	М	6,955	1746,92	15,69	12150	109	10003	1950	15228	
			НР - 94%; СП - 8%			293,07	5,19	2038	36		1128		
			ПОЛЫ 2 ЭТАЖА										
					ТИП ПОЛА 2								
17	104	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ.УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	85,7844	780,17	34,05	66927	2921	32644	30795	105540	
			НР - 94%; СП - 8%			365,59	16,30	31362	1399		7818		
18	105	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25 К=4	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ.УСТРОЙСТВО.ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	М2 СТЯЖКИ	85,7844	420,65	23,14	36085	1985	32550	2327	41486	
			НР - 94%; СП - 8%			18,07	10,78	1550	925		3073		
19	106	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т	0,15894	352707,64	1685,70	56059	268	53486	2197	62917	
			НР - 91%; СП - 8%			14500,58	688,03	2305	109		4660		
20	107	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 К=1,15; 1,25	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМРАСТВОРЕ.УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	85,7844	4576,94	87,61	392630	7515	273538	108055	540740	
			НР - 94%; СП - 8%			1300,67	39,34	111577	3375		40055		
21	108	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 К=1,15; 1,25	ПЛИНТУСА КЕРАМОГРАНИТНЫЕ.УСТРОЙСТВО	М	94,481	1746,92	15,69	165051	1483	135879	26489	206863	
			НР - 94%; СП - 8%			293,07	5,19	27689	490		15323		
					ТИП ПОЛА 3								
22	111	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ.УСТРОЙСТВОПЕРВОГО СЛОЯ	ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	260,992	1560,07	102,49	407166	26750	193752	178912	632964	
			НР - 94%; СП - 8%			715,21	14,06	186664	3668		46886		
23	112	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ.УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	260,992	780,17	34,05	203619	8888	99314	93692	321096	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 94%; СП - 8%			365,59	16	95417	4255		23785		
					ТИП ПОЛА 4								
24	118	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ.УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	15,3	780,17	34,05	11937	521	5822	5492	18823	
			НР - 94%; СП - 8%			365,59	16,30	5594	249		1394		
25	119	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25 К=4	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ.УСТРОЙСТВО.ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	М2 СТЯЖКИ	15,3	420,65	23,14	6436	354	5805	415	7399	
			НР - 94%; СП - 8%			18,07	10,78	277	165		548		
26	120	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т	0,02754	352707,64	1685,70	9714	46	9269	381	10902	
			НР - 91%; СП - 8%			14500,58	688,03	399	19		808		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				5449844					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								1258	
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1412139				
			РАЗДЕЛ 2.ВКЛЮЧЕНИЕ										
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
27	1	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ДОЩАТЫЕ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2	441,37	306,15	17,53	135126	7736	--	94528	248026	
			НР - 72%; СП - 8%			288,62	8,83	127390	3898		18372		
28	2	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ. РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	М2	441,37	65,89	--	29080	--	--	20937	54019	
			НР - 72%; СП - 8%			65,89	--	29080	--		4001		
29	3	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ. РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ: КИРПИЧНЫХ СТОЛБИКОВ ПОД ЛАГИ	М2	441,37	122,49	--	54065	--	--	38927	100431	
			НР - 72%; СП - 8%			122,49	--	54065	--		7439		
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
30	4	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ШТУКАТУРКА ПОТОЛКОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ. ВЫРАВНИВАНИЕ СПЛОШНОЕ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ	М2	182,438	2318,12	27,77	422913	5066	201361	158757	628203	
			НР - 72%; СП - 8%			1186,63	21,98	216486	4010		46534		
			ПОЛЫ 1 ЭТАЖА										
					ТИП ПОЛА 1								
31	12	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	ВЫЕМКА ГРУНТА ВНУТКИ ЗДАНИЯ ВРУЧНУЮ	М3 ГРУНТА	12,49	1756,83	--	21943	--	--	15799	40761	
			НР - 72%; СП - 8%			1756,83	--	21943	--		3019		
32	13	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015 ПРИМ. К=1,15; 1,25	ПЛАНИРОВКА ВРУЧНУЮ	СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	249,705	152,36	--	38044	--	--	27392	70670	
			НР - 72%; СП - 8%			152,36	--	38044	--		5235		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	14	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	7,72	9432,63	2081,69	72820	16071	29653	31592	112765	
			НР - 94%; СП - 8%			3509,89	843,56	27096	6512		8353		
			ТИП ПОЛА 2										
34	15	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	ВЫЕМКА ГРУНТА ВНУТКИ ЗДАНИЯ ВРУЧНУЮ	М3 ГРУНТА	16,3356	1756,83	--	28699	--	--	20663	53311	
			НР - 72%; СП - 8%			1756,83	--	28699	--		3949		
35	16	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015 ПРИМ. К=1,15; 1,25	ПЛАНИРОВКА ВРУЧНУЮ	СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	326,712	152,36	--	49776	--	--	35839	92465	
			НР - 72%; СП - 8%			152,36	--	49776	--		6849		
36	17	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	11,937	9432,63	2081,69	112597	24849	45850	48849	174362	
			НР - 94%; СП - 8%			3509,89	843,56	41898	10070		12916		
37	18	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14 К=1,15; 1,25	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	0,101	26899,12	9,00	2717	1	2316	376	3341	
			НР - 94%; СП - 8%			3964,88	--	400	--		247		
38	19	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙМАСТИКЕ.УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1,012	1603,75	102,49	1623	104	795	694	2502	
			НР - 94%; СП - 8%			715,21	14,06	724	14		185		
39	20	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	1,012	780,17	34,05	790	34	386	363	1245	
			НР - 94%; СП - 8%			365,59	16,30	370	16		92		
40	21	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25 К=4	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	М2 СТЯЖКИ	1,012	420,65	23,14	426	23	385	27	489	
			НР - 94%; СП - 8%			18,07	10,78	18	11		36		
			ТИП ПОЛА 3										
41	25	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	ВЫЕМКА ГРУНТА ВНУТКИ ЗДАНИЯ ВРУЧНУЮ	М3 ГРУНТА	4,92	1756,83	--	8644	--	--	6223	16056	
			НР - 72%; СП - 8%			1756,83	--	8644	--		1189		
42	26	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015 ПРИМ. К=1,15; 1,25	ПЛАНИРОВКА ВРУЧНУЮ	СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	98,319	152,36	--	14979	--	--	10785	27826	
			НР - 72%; СП - 8%			152,36	--	14979	--		2061		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	27	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	3,625	9432,63	2081,69	34193	7546	13924	14834	52950	
			НР - 94%; СП - 8%			3509,89	843,56	12723	3058		3922		
44	28	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т	0,1771	352707,64	1685,70	62465	299	59598	2448	70105	
			НР - 91%; СП - 8%			14500,58	688,03	2568	122		5193		
			ТИП ПОЛА 4										
45	29	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	ВЫЕМКА ГРУНТА ВНУТКИ ЗДАНИЯ ВРУЧНУЮ	М3 ГРУНТА	4,73625	1756,83	--	8321	--	--	5991	15457	
			НР - 72%; СП - 8%			1756,83	--	8321	--		1145		
46	30	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015 ПРИМ. К=1,15; 1,25	ПЛАНИРОВКА ВРУЧНУЮ	СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	94,725	152,36	--	14432	--	--	10391	26809	
			НР - 72%; СП - 8%			152,36	--	14432	--		1986		
47	31	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	2,811	9432,63	2081,69	26515	5852	10797	11503	41060	
			НР - 94%; СП - 8%			3509,89	843,56	9866	2371		3041		
48	32	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т	0,1706	352707,64	1685,70	60172	288	57410	2358	67532	
			НР - 91%; СП - 8%			14500,58	688,03	2474	117		5002		
					ТИП ПОЛА 5								
49	33	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 К=1,15; 1,25	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМРАСТВОРЕ.УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	20,396	4576,94	87,61	93351	1787	65035	25691	128566	
			НР - 94%; СП - 8%			1300,67	39,34	26529	802		9523		
50	34	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 К=1,15; 1,25	ПЛИНТУСА КЕРАМОГРАНИТНЫЕ.УСТРОЙСТВО	М	21,815	1746,92	15,69	38109	342	31374	6116	47763	
			НР - 94%; СП - 8%			293,07	5,19	6393	113		3538		
			ПОЛЫ 2 ЭТАЖА										
					ТИП ПОЛА 2								
51	39	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	5,147	9432,63	2081,69	48550	10714	19771	21063	75182	
			НР - 94%; СП - 8%			3509,89	843,56	18065	4342		5569		
52	40	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14 К=1,15; 1,25	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	8,5784	26899,12	9,00	230751	77	196662	31972	283741	
			НР - 94%; СП - 8%			3964,88	--	34012	--		21018		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					ТИП ПОЛА 3								
53	41	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	15,659	9432,63	2081,69	147706	32597	60148	64080	228729	
			НР - 94%; СП - 8%			3509,89	843,56	54961	13209		16943		
54	42	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14 К=1,15; 1,25	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	26,099	26899,12	9,00	702040	235	598326	97271	863256	
			НР - 94%; СП - 8%			3964,88	--	103479	--		63945		
55	43	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25 К=4	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ.УСТРОЙСТВО.ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	М2 СТЯЖКИ	260,99	420,65	23,14	109786	6039	99030	7080	126215	
			НР - 94%; СП - 8%			18,07	10,78	4717	2814		9349		
					ТИП ПОЛА 4								
56	44	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	0,924	9432,63	2081,69	8716	1923	3550	3781	13497	
			НР - 94%; СП - 8%			3509,89	843,56	3243	779		1000		
57	45	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14 К=1,15; 1,25	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	1,54	26899,12	9,00	41425	14	35305	5740	50937	
			НР - 94%; СП - 8%			3964,88	--	6106	--		3773		
58	46	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ.УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	0,1	780,17	34,05	78	3	38	36	123	
			НР - 94%; СП - 8%			365,59	16,30	37	2		9		
59	47	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25 К=4	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ.УСТРОЙСТВО.ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	М2 СТЯЖКИ	0,1	420,65	23,14	42	2	38	3	48	
			НР - 94%; СП - 8%			18,07	10,78	2	1		4		
60	48	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 К=1,15; 1,25	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМРАСТВОРЕ.УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	15,4	4576,94	87,61	70485	1349	49106	19398	97074	
			НР - 94%; СП - 8%			1300,67	39,34	20030	606		7191		
61	49	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 К=1,15; 1,25	ПЛИНТУСА КЕРАМОГРАНИТНЫЕ.УСТРОЙСТВО	М	16,37	1746,92	15,69	28597	257	23543	4589	35842	
			НР - 94%; СП - 8%			293,07	5,19	4797	85		2655		
			ФАСАД										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	51	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	**ЛЕСА НАРУЖНЫЕ ИНВЕНТАРНЫЕ В ЗОТОЙ ДО 16 МТРУБЧАТЫЕ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА**	**М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ**	**225,479**	**526,05**	**2,29**	**118613**	**515**	**–**	**110056**	**246962**	
			НР - 93%; СП - 8%			**523,76**	**1,07**	**118097**	**242**		**18293**		
63	52	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 К=1,15; 1,25	**ФАСАДЫ. ОКРАСКА С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ**	**М2ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**254,56**	**805,50**	**4,00**	**205048**	**1018**	**158896**	**36482**	**260852**	
			НР - 80%; СП - 8%			**177,30**	**1,84**	**45134**	**469**		**19322**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				**4359170**					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								**1182**	
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					**1209265**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**ТЕНГЕ**								**9809017**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				**2514394**					
			- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ					**251867**				
			- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					**107011**				
			- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ						**4124194**			
			- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ							**2191970**		
			- СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ							**726591**		
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2019 Г	**ТЕНГЕ**				**9809017,00**					
			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,32%	**ТЕНГЕ**				**227569**					
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2019 Г	**ТЕНГЕ**				**10036586**					
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,42%	**ТЕНГЕ**				**242885**					
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2019 Г	**ТЕНГЕ**				**10279472**					
			НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	**ТЕНГЕ**				**205589**					
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2019 Г	**ТЕНГЕ**				**10485061**					
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2020 Г	1,049901				**11008276**					
			СКИДКА ПОДРЯДЧИКА К=	0,9000000				**9907448,43**					
			НДС 12%	**ТЕНГЕ**				**1188893,81**					
			МИНУС СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ГЕНПОДРЯДЧИКА	**ТЕНГЕ**				**-4665448,95**					
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2020 Г С НДС	**ТЕНГЕ**				**6430893,29**					

Принял:

Генподрядчик ТОО "Сантехцентр", БИН 110540014058

Директор _____ **Жусупов Т.Б.**

МП

Сдал:

Субподрядчик ТОО "ПетроBuilding"", БИН 020740005287

Директор _____ **Игнатьева Т.Л.**

МП