Приложение №4 к приказу МИиИР РК от 02.04.2019 №178

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Сантехцентр" , БИН 110540014058, расположенный по адресу: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Г.Мусрепова, 32

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенное по адресу : Северо-Казахстанская область, г.Петропавллвск, ул. Н. Назарбаева,327 б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : «Капитальный ремонт здания Леденевской средней школы по адресу: Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, с. Леденево"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : «Капитальный ремонт здания Леденевской средней школы по адресу: Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, с. Леденево"

СПРАВКА 3

о стоимости выполненных работ и затрат

ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2021 Г ОТ 23.08.2021

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1/21	**14.06.2021г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (ЗА июль)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ЛЕДЕНЕВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ПО АДРЕСУ: СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАМЛЮТСКИЙ РАЙОН, С.ЛЕДЕНЕВО	**46 701 505,82**	**11 696 428,57**	**41 697 773,05**	**11 696 428,57**					**1 403 571,43**	**13 100 000,00**

Принял:

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Сантехцентр", БИН 110540014058

Директор _____ **Жусупов Т.Б.**

МП

Сдал:

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ **Игнатьева Т.Л.**

МП

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 а я 2019 года № 178
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

ЗАКАЗЧИК : Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Мамлютского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо Казахстанской области», БИН 970640001317 , расположенный по адресу : Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, г.Мамлютка, АБАЙ КУНАНБАЕВ, 5

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Сантехцентр" , БИН 110540014058, расположенный по адресу: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Г.Мусрепова, 32

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенный по адресу : Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Н.Назарбаева,327Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : «Капитальный ремонт здания Леденевской средней школы по адресу: Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, с. Леденево"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : «Капитальный ремонт здания Леденевской средней школы по адресу: Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, с. Леденево"

Договор № 1/21 от 14.06.2021 г.

АКТ №3

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2021Г **23 августа 2021 года**

«Капитальный ремонт здания Леденевской средней школы по адресу: Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, с. Леденево"

Основание: РП

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2019 ГОДА

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	4	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**ПОЛЫ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ**	М2	54,43	-100,49	-2,65	-5470	-144	--	-3887	-10105
			НР - 72%; СП - 8%			-97,84	-1,34	-5325	-73		-749	
2	7	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**ПОЛЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ**	М2	141,74	-746,91	-29,35	-105867	-4160	--	-74739	-195055
			НР - 72%; СП - 8%			-717,56	-14,79	-101708	-2096		-14448	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	13	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМ[illegible]ОВ КОНСТРУКЦИЙ: ОБРЕШЕТКА ИЗ БРУСКО[illegible] ПРОЗОРАМИ	М2 КРОВЛИ	700	154,17	18,79	107919	13154	--	71076	193314
			НР - 72%; СП - 8%			135,38	5,64	94765	3951		14320	
4	15	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	М2 КРОВЛИ	700	248,51	1,55	173959	1085	--	124469	322302
			НР - 72%; СП - 8%			246,96	--	172874	--		23874	
5	18	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	ПРОЕМЫ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА. ПРОБИВКА	М3	0,06	18933,00	7188,20	1136	431	--	749	2036
			НР - 84%; СП - 8%			11744,80	3116,58	705	187		151	
6	19	1146-0401-0201 РСНБ РК 2015	КРЫЛЬЦА, ОБЪЕМ БОЛЕЕ 1 М3, БЕТОН КЛАССА В7,5. РАЗБОРКА ПРИ ПОМОЩИ ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ	М3	4,2	22694,39	12763,30	95316	53606	--	54560	161867
			НР - 84%; СП - 8%			9931,09	5533,77	41711	23242		11990	
			РАЗДЕЛ 1.ДВЕРИ									
7	27	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 К=1,15; 1,25	ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ	М2	44	1801,52	92,04	79267	4050	22560	48960	138485
			НР - 90%; СП - 8%			1196,74	39,62	52657	1743		10258	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				138485				
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								51
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					54400			
			РАЗДЕЛ 2.ОКНА									
8	36	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14 К=1,15; 1,25	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОКГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ)	М2	150	2802,12	205,30	420319	30795	201160	182483	651026
			НР - 90%; СП - 8%			1255,76	95,96	188364	14394		48224	
9	37	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14 К=1,15; 1,25	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ДВУХСТВОРЧАТЫХ	М2	25,8	3319,04	206,39	85631	5325	45099	33888	129080
			НР - 90%; СП - 8%			1364,60	94,81	35207	2446		9562	
10	38	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15 К=1,15;1,25	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ)ОДНОСТВОРЧАТЫХ	М2	17,48	3955,57	205,57	69143	3593	37602	26624	103429
			НР - 90%; СП - 8%			1598,85	93,52	27948	1635		7661	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	43	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 К=1,15; 1,25	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОГ В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ТОЛЩИНОЙДО 0,51 М	П/М	100	1101,03	5,92	110103	592	84485	22777	143511
			НР - 90%; СП - 8%			250,26	2,81	25026	281		10630	
12	46	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	ПОВЕРХНОСТИПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ, ХОЛОДНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО	М3 ИЗОЛЯЦИ И	1,5	32576,16	1043,65	48864	1565	27892	15291	69288
			НР - 76%; СП - 8%			12937,91	475,46	19407	713		5132	
13	47	1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15 К=1,15;1,25	ОТКОСЫ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ. ОБЛИЦОВКА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ	М ОТКОСА	300	606,22	6,03	181866	1810	56653	111696	317047
			НР - 90%; СП - 8%			411,34	2,35	123403	704		23485	
14	49	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	ОТКОСЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО	М3ИЗОЛЯ ЦИИ	5	32576,16	1043,65	162881	5218	92973	50971	230960
			НР - 76%; СП - 8%			12937,91	475,46	64690	2377		17108	
15	50	1208-0101-2501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	ОБДЕЛКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. СМЕНА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ОТЛИВОВ, КАРНИЗОВ ШИРИНОЙ ДО 0,4 М	М	85	993,94	2,68	84485	227	48109	26107	119440
			НР - 72%; СП - 8%			425,28	1,31	36149	112		8847	
16	51	1211-0102-1101 РСНБ РК 2015	ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ. РЕМОНТ РАСТВОРОМ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	М2	50	4617,57	0,37	230879	18	41995	135983	396211
			НР - 72%; СП - 8%			3777,31	--	188866	--		29349	
17	52	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 К=1,15; 1,25	НАРУЖНЫЕ ОТКОСЫ. ОКРАСКА С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	50	174,38	1,69	8719	84	4485	3351	13035
			НР - 80%; СП - 8%			83,01	0,77	4150	38		966	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				2173027				
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								660
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					735911			

РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

18	53	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ШТУКАТУРКА ПОТОЛКОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ. ВЫРАВНИВАНИЕ СПЛОШНОЕ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОРНОЙСМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ	М2	150	2318,12	27,77	347718	4166	165558	130529	516507
			НР - 72%; СП - 8%			1186,63	21,98	177994	3297		38260	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	54	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 К=1,15; 1,25	ПОТОЛКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКАПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	777	464,41	3,52	360850	2735	100701	206964	613239
			НР - 80%; СП - 8%			331,29	1,66	257414	1291		45425	
20	55	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ. УСТРОЙСТВО	М2	99,2	1570,06	169,70	155750	16834	--	117481	295089
			НР - 80%; СП - 8%			1400,36	80,00	138915	7936		21858	
21	58	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ШТУКАТУРКА СТЕН ВНУТРИ ЗДАНИЯ. ВЫРАВНИВАНИЕ СПЛОШНОЕ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙРАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ	М2	800	1896,48	25,14	1517181	20114	758477	543025	2225022
			НР - 72%; СП - 8%			923,24	19,51	738590	15610		164816	
22	59	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 К=1,15; 1,25	СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКАПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	2431,6	416,34	3,52	1012375	8559	288098	575807	1715237
			НР - 80%; СП - 8%			294,34	1,66	715718	4042		127055	
23	60	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12 К=1,15; 1,25	СТЕНЫ. ОКРАСКА УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	92,4704	621,48	1,56	57469	144	20140	29803	94254
			НР - 80%; СП - 8%			402,13	0,74	37185	69		6982	
24	61	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 К=1,15; 1,25	СТЕНЫ, СТОЛБЫ, ПИЛЯСТРЫ И ОТКОСЫ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХПЛИТОК). ОБЛИЦОВКА ГЛАДКАЯ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	128,1	3932,80	40,15	503792	5143	299513	161276	718273
			НР - 80%; СП - 8%			1554,54	19,20	199136	2459		53205	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				6177622				
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								1959
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					2299657			
			РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ 1 ЭТАЖА									
			ТИП ПОЛА 1									
25	67	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14 К=1,15; 1,25	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	2,26	-26899,12	-9,00	-60792	-20	-51811	-8423	-74752
			НР - 94%; СП - 8%			-3964,88	--	-8961	--		-5537	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	68	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙМАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	22,595	-1603,75	-102,49	-36237	-2316	-17761	-15489	-55864
			НР - 94%; СП - 8%			-715,21	-14,06	-16160	-318		-4138	
27	69	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	0,705	780,17	34,05	550	24	268	253	867
			НР - 94%; СП - 8%			365,59	16,30	258	11		64	
28	70	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25 К=4	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	М2 СТЯЖКИ	0,705	420,65	23,14	297	16	268	19	341
			НР - 94%; СП - 8%			18,07	10,78	13	8		25	
				ТИП ПОЛА 2								
29	74	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	3,179	-9432,63	-2081,69	-29986	-6618	-12210	-13009	-46435
			НР - 94%; СП - 8%			-3509,89	-843,56	-11158	-2682		-3440	
30	77	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	0,002	780,17	34,05	2	--	1	1	2
			НР - 94%			365,59	16,30	1	--		--	
31	78	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25 К=4	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	М2 СТЯЖКИ	0,002	420,65	23,14	1	--	1	--	1
						18,07	10,78	--	--		--	
32	80	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 К=1,15; 1,25	ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. УСТРОЙСТВО НА МАСТИКЕ КН-2	М2 ПОКРЫТИЯ	325,7	3352,19	25,24	1091808	8221	944084	134856	1324797
			НР - 94%; СП - 8%			428,32	12,16	139503	3961		98133	
33	81	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 К=1,15; 1,25	ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ. УСТАНОВКА НА САМОНАРЕЗАЮЩИХ ВИНТАХ	МПЛИНТУСОВ	226,98	253,53	2,67	57547	606	36288	19627	83348
			НР - 94%; СП - 8%			90,99	1,00	20653	227		6174	
				ТИП ПОЛА 3								
34	82	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	0,983	-9432,63	-2081,69	-9272	-2046	-3776	-4023	-14359
			НР - 94%; СП - 8%			-3509,89	-843,56	-3450	-829		-1064	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	83	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14 К=1,15; 1,25	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	0,308	-26899,12	-9,00	-8285	-3	-7061	-1148	-10187
			НР - 94%; СП - 8%			-3964,88	--	-1221	--		-755	
36	84	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙМАСТИКЕ.УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	3,081	-1603,75	-102,49	-4941	-316	-2421	-2112	-7617
			НР - 94%; СП - 8%			-715,21	-14,06	-2204	-43		-564	
					ТИП ПОЛА 4							
37	89	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	0,948	-9432,63	-2081,69	-8942	-1973	-3642	-3879	-13847
			НР - 94%; СП - 8%			-3509,89	-843,56	-3327	-800		-1026	
38	90	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14 К=1,15; 1,25	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	0,978	-26899,12	-9,00	-26307	-9	-22420	-3645	-32349
			НР - 94%; СП - 8%			-3964,88	--	-3878	--		-2396	
39	91	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙМАСТИКЕ.УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	9,775	-1603,75	-102,49	-15677	-1002	-7684	-6701	-24168
			НР - 94%; СП - 8%			-715,21	-14,06	-6991	-137		-1790	
40	92	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6 К=1,15; 1,25	СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1103	М2 СТЯЖКИ	104,5	-688,73	-34,71	-71972	-3627	-65620	-4151	-82213
			НР - 94%; СП - 8%			-26,08	-16,18	-2725	-1690		-6090	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ				1047566				
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								106
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					98060			
			РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ 2 ЭТАЖА									
					ТИП ПОЛА 3							
41	114	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 К=1,15; 1,25	ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА.УСТРОЙСТВО НА МАСТИКЕ КН-2	М2 ПОКРЫТИЯ	260,9923	3352,19	25,24	874895	6588	756519	108064	1061596
			НР - 94%; СП - 8%			428,32	12,16	111788	3174		78637	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	115	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 К=1,15; 1,25	ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ.УСТАНОВКА НА САМОНАРЕЗАЮЩИХ ВИНТАХ	МПЛИНТУСОВ	278,12	253,53	2,67	70513	743	44464	24049	102127
			НР - 94%; СП - 8%			90,99	1,00	25306	278		7565	
43	128	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,12856	-240460,00	--	-30914	--	-30914	--	-33387
			СП - 8%			--	--	--	--		-2473	
44	129	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ ИЗ ПРОВОЛОКИ ОЦИНКОВАННОЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 20 ММ ГОСТ5336-80	М2	2,325	-1589,00	--	-3694	--	-3694	--	-3990
			СП - 8%			--	--	--	--		-296	
45	131	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 К=1,15; 1,25	СТРОПИЛА. УСТАНОВКА С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	0,912	91588,16	1715,99	83528	1565	59364	20886	112767
			НР - 90%; СП - 8%			24779,63	666,11	22599	607		8353	
46	133	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 К=1,15; 1,25	КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ.ОГНЕЗАЩИТА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	0,912	8900,45	69,41	8117	63	7197	795	9625
			НР - 90%; СП - 8%			939,16	29,36	857	27		713	
47	136	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 К=1,15; 1,25	ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА	М2 ОБРАБОТАННОЙПОВЕРХНОСТИ	659,35	310,24	3,22	204557	2122	178972	21925	244600
			НР - 90%; СП - 8%			35,58	1,36	23463	899		18119	
48	137	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3 К=1,15; 1,25	ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА.УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ	659,35	833,50	25,89	549566	17070	56723	443254	1072246
			НР - 92%; СП - 8%			721,58	9,14	475773	6025		79426	
49	139	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ КОНЬКОВЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	МПЛАНКИ	52,31	870,77	14,02	45550	733	26496	17019	67574
			НР - 92%; СП - 8%			350,24	3,40	18321	178		5006	
			СЛУХОВОЕ ОКНО									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	161	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 К=1,15; 1,25	ОКНА СЛУХОВЫЕ. УСТРОЙСТВО	СЛУХОВОЕ ОКНО	2	18367,10	1026,64	36734	2053	20319	13663	54429
			НР - 90%; СП - 8%			7180,78	409,75	14362	820		4032	
51	162	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	ОБРЕШЕТКА С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОДКРОВЛЮ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	М2	25,8	804,24	11,48	20749	296	15940	3354	26032
			НР - 72%; СП - 8%			174,94	5,62	4513	145		1928	
52	163	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 К=1,15; 1,25	ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА	М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	25,8	310,24	3,22	8004	83	7003	858	9571
			НР - 90%; СП - 8%			35,58	1,36	918	35		709	
53	164	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3 К=1,15; 1,25	ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА.УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ	25,8	833,50	25,89	21504	668	2219	17344	41956
			НР - 92%; СП - 8%			721,58	9,14	18617	236		3108	
54	166	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ КОНЬКОВЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	МПЛАНКИ	10	870,77	14,02	8708	140	5066	3253	12918
			НР - 92%; СП - 8%			350,24	3,40	3502	34		957	
55	168	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ ТОРЦЕВЫЕ (ВЕТРОВЫЕ) ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА.УСТРОЙСТВО	М ПЛАНКИ	42,48	2383,47	1873,41	101250	79582	3120	32317	144252
			НР - 92%; СП - 8%			436,64	390,28	18548	16579		10685	
				ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ								
56	182	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	КРОВЛИ. ОГРАЖДЕНИЕ ПЕРИЛАМИ	М ОГРАЖДЕНИЯ	119	109,01	28,27	12972	3364	831	8876	23595
			НР - 92%; СП - 8%			73,75	7,32	8777	871		1748	
57	184	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ХС-010 ЗА ОДИНРАЗ	М2	10,18	174,77	3,20	1779	33	1378	257	2199
			НР - 69%; СП - 8%			36,13	0,46	368	5		163	
58	185	1113-0301-1411 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ХВ-785	М2	10,18	236,66	2,36	2409	24	2204	128	2740
			НР - 69%; СП - 8%			17,77	0,46	181	5		203	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ				2950853				
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								711
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					777808			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 6.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
			РАЗДЕЛ 7.СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ВРУ									
59	5	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ. МОНТАЖ	ШКАФ	2	16781,69	629,58	33563	1259	17924	10708	47813
			НР - 72%; СП - 8%			7190,13	245,85	14380	492		3542	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ				47813				
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								12
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					14872			
			РАЗДЕЛ 8.ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ									
60	31	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОДНОКЛАВИШНЫЕ И ДВУХКЛАВИШНЫЕ, ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ. УСТАНОВКА	ШТ	75	209,40	0,18	15705	14	2458	9532	27256
			НР - 72%; СП - 8%			176,44	0,09	13233	6		2019	
61	32	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫIР20 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.	45	303,00	--	13635	--	13635	--	14726
			СП - 8%			--	--	--	--		1091	
62	33	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕНАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IР20 ГОСТ Р 51322.1-2011	ШТ.	50	559,00	--	27950	--	27950	--	30186
			СП - 8%			--	--	--	--		2236	
63	34	2306-1707-0201 РСНБ РК 2015	КОРОБКА ДЛЯ РАЗВОДКИ ПРОВОДОВ КМ-202, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IР20	ШТ.	100	74,00	--	7400	--	7400	--	7992
			СП - 8%			--	--	--	--		592	
64	35	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ МОДЕЛИ К-205	ШТ.	100	55,00	--	5500	--	5500	--	5940
			СП - 8%			--	--	--	--		440	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ				86100				
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								13
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					13239			
			РАЗДЕЛ 9.КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ									
65	36	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ. ПРОКЛАДКА ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ	М	1090	214,95	2,00	234299	2177	54184	128158	391453
			НР - 72%; СП - 8%			163,25	0,05	177938	59		28997	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ				391453				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								155
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					177997			
			РАЗДЕЛ 10.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ОТОПЛЕНИЕ									
			КОЛЛЕКТОР									
66	4	2304-0902-3111 РСНБ РК 2015	**КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 1 1/2" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 25, DN 40, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005**	**ШТ.**	**1**	**7482,00**	**--**	**7482**	**--**	**7482**	**--**	**8081**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**599**	
67	5	2304-0902-3110 РСНБ РК 2015	**КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 1 1/4" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 25, DN 32, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005**	**ШТ.**	**1**	**5053,00**	**--**	**5053**	**--**	**5053**	**--**	**5457**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**404**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ				**13538**				
			РАЗДЕЛ 11.ОТОПЛЕНИЕ									
68	13	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 К=1,15; 1,25	**ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО40 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**69**	**2004,74**	**21,92**	**138327**	**1513**	**107897**	**28888**	**180593**
			НР - 98%; СП - 8%			**419,08**	**8,13**	**28917**	**561**		**13377**	
69	14	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 К=1,15; 1,25	**ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО32 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**76**	**1868,92**	**21,92**	**142038**	**1666**	**108522**	**31819**	**187765**
			НР - 98%; СП - 8%			**419,08**	**8,13**	**31850**	**618**		**13909**	
70	15	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 К=1,15; 1,25	**ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО25 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**80**	**1310,65**	**21,92**	**104852**	**1754**	**69571**	**33493**	**149413**
			НР - 98%; СП - 8%			**419,08**	**8,13**	**33527**	**650**		**11068**	
71	16	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 К=1,15; 1,25	**ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**145**	**1578,93**	**21,92**	**228945**	**3178**	**165000**	**60707**	**312823**
			НР - 98%; СП - 8%			**419,08**	**8,13**	**60767**	**1179**		**23172**	
72	17	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5 К=1,15; 1,25	**ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГОВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**370**	**94,09**	**1,29**	**34814**	**479**	**1229**	**32444**	**72638**
			НР - 98%; СП - 8%			**89,48**	**--**	**33106**	**--**		**5381**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	18	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 К=1,15; 1,25	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (АЛЮМИНИЕВЫЕ). УСТАНОВКА	КВТ	70,35	1052,81	19,37	74065	1363	21949	50181	134186
			НР - 98%; СП - 8%			721,44	6,42	50753	452		9940	
74	19	2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С МЕЖОСЕВЫМ РАССТОЯНИЕМ 500 ММ, ТЕПЛООТДАЧЕЙ ДО 160 ВТ ГОСТ 31311-2005	СЕКЦИЯ	469	2124,00	--	996156	--	996156	--	1075848
			СП - 8%			--	--	--	--		79692	
75	20	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 К=1,15; 1,25	КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ. УСТАНОВКА	ШТ.	36	297,83	--	10722	--	3957	6629	18739
			НР - 98%; СП - 8%			187,91	--	6765	--		1388	
76	21	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 К=1,15; 1,25	КЛАПАНЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ПРОХОДНЫЕ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ	ШТ.	36	525,77	0,65	18928	24	1820	16753	38535
			НР - 98%; СП - 8%			474,55	0,31	17084	11		2854	
77	22	2304-1008-0432 РСНБ РК 2015	КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ RTR-G, ДЛЯ ОДНОТРУБНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ПРЯМОЙ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, Т 120°С, PN 10, DN 20, ТИПА DANFOSS	ШТ.	36	9521,00	--	342756	--	342756	--	370176
			СП - 8%			--	--	--	--		27420	
78	23	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	6	1305,00	--	7830	--	7830	--	8456
			СП - 8%			--	--	--	--		626	
79	24	2304-0905-2408 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЕ, С МАХОВИКОМ "БАБОЧКА", Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	36	4146,00	--	149256	--	149256	--	161196
			СП - 8%			--	--	--	--		11940	
80	25	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2	40	82,18	2,04	3287	81	2101	771	4383
			НР - 69%; СП - 8%			27,63	0,31	1105	12		325	
81	26	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	20	537,00	--	10740	--	10740	--	11599
			СП - 8%			--	--	--	--		859	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	ТЕНГЕ				2726353				
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								212
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					267356			

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 12.ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №1									
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
82	5	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 К=1,15; 1,25	ПОТОЛКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ *НР - 80%; СП - 8%*	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	182,438	464,41	3,52	84727	642	23645	48595	143987
						331,29	1,66	60440	303		10666	
83	6	1211-0101-0207 РСНБ РК 2015	ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ. РЕМОНТ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ПЛОЩАДИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 1 М2. ТОЛЩИНА СЛОЯ ДО 20 ММ/ ПОД ПЛИТКУ/ *НР - 72%; СП - 8%*	М2	284,2766	2929,80	13,65	832873	3882	128777	505562	1445510
						2463,14	6,88	700214	1956		107075	
84	7	1211-0101-0209 РСНБ РК 2015	ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ. РЕМОНТ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ПЛОЩАДИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 10 М2. ТОЛЩИНА СЛОЯ ДО 20 ММ *НР - 72%; СП - 8%*	М2	1259	2587,39	13,65	3257527	17191	570328	1928643	5601063
						2120,74	6,88	2670008	8663		414894	
85	8	1211-0101-0210 РСНБ РК 2015	ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ. РЕМОНТ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ПЛОЩАДИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 10 М2. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ *НР - 72%; СП - 8%*	М2	1259	734,48	6,93	924713	8724	285095	457409	1492692
						501,11	3,49	630894	4396		110570	
86	9	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ. УСТРОЙСТВО *НР - 80%; СП - 8%*	М2	29,2319	1570,06	169,70	45896	4961	--	34619	86956
						1400,36	80,00	40935	2339		6441	
87	10	2203-0301-0201 РСНБ РК 2015	ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА КЛАССА "СТАНДАРТ" Т 14 ММ В КОМПЛЕКТЕ *СП - 8%*	М2	29,2319	4798,00	--	140255	--	140255	--	151475
						--	--	--	--		11220	
			ПОЛЫ 1 ЭТАЖА									
			ТИП ПОЛА 2									
88	22	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	ОСНОВАНИЯ (СТЯЖКИ) БЕТОННЫЕ И ЦЕМЕНТНЫЕ. ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ПОЛЫ ВЫРАВНИВАЮЩИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНА СЛОЯ 5 ММ *НР - 94%; СП - 8%*	М2 СТЯЖКИ	326,712	1000,55	18,59	326892	6075	195097	119664	482281
						384,80	4,84	125720	1582		35724	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	23	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25 К=3	ОСНОВАНИЯ (СТЯЖКИ) БЕТОННЫЕ И ЦЕМЕНТНЫЕ. ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ЫЫ ВЫРАВНИВАЮЩИМИ СМЕСЯМИ. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМЕ 1111-0101-1109	М2 СТЯЖКИ	326,712	432,75	9,67	141386	3159	115496	22253	176730
			НР - 94%; СП - 8%			69,57	2,89	22731	943		13091	
90	24	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 К=1,15; 1,25	ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. УСТРОЙСТВО НА МАСТИКЕ КН-2	М2 ПОКРЫТИЯ	1,012	3352,19	25,24	3392	26	2933	419	4116
			НР - 94%; СП - 8%			428,32	12,16	433	12		305	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	ТЕНГЕ				9584810				
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								3928
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					4271569			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**ТЕНГЕ**								25811971
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				8802882				
			- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ					339178			
			- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					136219			
			- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ						7827207		
			- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ							6930709	
			- СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ							1911997	
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2019 Г	**ТЕНГЕ**				25811971,00				
			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,32%	**ТЕНГЕ**				598838				
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2019 Г	**ТЕНГЕ**				26410809				
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,42%	**ТЕНГЕ**				639142				
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2019 Г	**ТЕНГЕ**				27049950				
			НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	**ТЕНГЕ**				540999				
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2019 Г	**ТЕНГЕ**				27590949				
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2020 Г	**1,049901**				28967765				
			СКИДКА ПОДРЯДЧИКА К=	**0,9000000**				26070988,71				
			СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ГЕНПОДРЯДЧИКА	**ТЕНГЕ**				-14374560,14				
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2020 Г					11696428,57				
			НДС 12%	**ТЕНГЕ**				1403571,43				
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**ТЕНГЕ**				13100000,00				

Сдал

Субподрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ **Игнатьева Т.Л.**

МП

Принял:

Генподрядчик ТОО "Сантехцентр", БИН 110540014058

Директор _____ **Жусупов Т.Б.**

МП