Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235
Форма

Декларация о соответствии

«4» 07 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «КазМунайКурылыс» г. Тараз ул. Махамбет батыра, д.8 А
наименование организации, юридический адрес
в лице генерального директора Абдрасилова Нургали Баталовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Строительство средней школы на 100 ученических мест в а.Сенкибай, Байзакского района Жамбылской области».
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является КГУ «Управление строительства Жамбылской области» руководитель Орумбаев Ерлан Курмантаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Фортис Констракшн»; ТОО «КазСтройЭнергетика»;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Архдизстрой» 01-2019
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден (а)
ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района», №71-Н/К от 16.09.2020 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее	в том числе пускового	общая (с учетом ранее	в том числе пускового

		принятых)	комплекса или очереди	принятых)	комплекса или очереди
100	Ученических мест	100	100	100	100

Здание имеет следующие показатели:

Показатели		Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	Блок А	метр в квадрате (далее - м2)	2011,66	2011,66
	Блок Б		491,79	491,97
Число этажей	Блок А	этаж	2	2
	Блок Б		1	1
Общий строительный объем	Блок А	метр в кубе (далее - м3)	9734,8	9734,8
	Блок Б		4014,07	4014,07
В том числе подземной части	Блок А	м3	2049,75	2049,75

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений м2

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2
		общая жилая	общая	жилая
Всего квартир, в том числе:				
однокомнатных				
двухкомнатных				
трехкомнатных				
четырехкомнатных				

и более

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Здание школы, состоит из двух блоков, разделенных антисейсмическими швами, взаимосвязанных между собой.
Здание блока "А" запроектирован прямоугольной формы в плане с размерами в осях 1-10" и "В-И" -51,48 х 15,2м. двухэтажное с подвалом, высотой первого и второго этажа h=3.3м, с подвалом h=2.50м На 1-ом этаже предусмотрены: тамбур, коридор, помещение уборочного инвентаря, учебный кабинет по химии (биологии), лаборантская по химии (биологии), учебный кабинет 5-9 классов, гардероб 5-11 классов, рекреация, санузел для МГН, лифтовый холл, лестничная клетка, учебная комплексная мастерская, учебный кабинет 10-11 классов -12 учащихся, архив, читальный зал, помещение охраны, вестибюль, кабинет заведующего хозяйством, процедурная, кабинет врача, рекреация, санузел мед. персонала, санузел для девочек, санузел для мальчиков. На 2-ом этаже предусмотрены: коридор, учебный кабинет по физики (астрономии), лаборантская по физики (астрономии), кабинет директора, приемная-кабинет делопроизводителя, учительская, рекреация, помещение убор. инвентаря, лифтовый холл, лестничная клетка, кабинет информатики и вычислительной техники, лаборантская, кабинет начальной военной подготовки, кабинет завуча, кабинет
иностранного языка, учебный кабинет 5-9 классов, санузел для девочек, комната личной гигиены для девочек, комната личной гигиены для персонала, санузел Ж для персонала, санузел М для персонала. В здание школы с поверхности земли выполнен вход - крыльцо и пандус i=0.8, приспособленный для маломобильных групп населения. Ширина входного дверного проема - 1,5м. Для маломобильных групп населения проектом предусмотрен пассажирский лифт без машинного помещения грузоподьмностью 630кг марки ЛП-06010БМП РУП завод "Могилевлифтмаш" Эвакуация людей из здания школы производится через лестничные клетки типа Л1. Естественное освещение помещений школы предусмотрено согласно СП РК 3.02-111-2012 "Общеобразовательные учреждения".
Категория пожароопасности - Д;
Класс здания - II.
Степень долговечности ограждающих конструкций - II.
Степень огнестойкости - II.
Сейсмичность - 8 баллов.
Внутренняя отделка стен - улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором с последующей водоэмульсионной покраской, в коридорах - масляная панель на высоту 1,6м, в санузлах - глазурованная плитка на высоту 1,8мм.
Полы - деревянные, керамическая плитка, бетонные. Потолки - затирка цементно-известковым раствором с последующей водоэмульсионной покраской. Цоколь - цементо-песчанная штукатурка с прорезными рустами. Наружные стены - декоративная штукатурка "Аспол", с покраской поливинилацетатными красками с добавлением колера.
Блок Б
Архитектурно-планировочные решения приняты исходя из условия компактности и комфортности при эксплуатации.
Здание школы, состоит из двух блоков, разделенных антисейсмическими швами, взаимосвязанных между собой.
Здание блока "Б" запроектирован прямоугольной формы в плане с размерами в осях "11-13" и "А-П" -12,00 х 46,89 м. однохэтажное в осях "А-К" с высотой h=3.0 м. и в осях "К-П" с высотой h=7.0м. В здании блока "Б"

предусмотрены: спортзал (актовый зал), снарядная, кладовая уборочного инвентаря, коридор, инвентарная кладовая, раздевальная для девочек, раздевальная для мальчиков, санузлы, душевые Х2, моечная кухонной и столовой посуды, помещение холодильников, помещение для хранения пищевых отходов, кладовая продуктов, складское помещение, загрузочная продуктов, гардеробная персонала, комната уборочного инвентаря и приготовление дезосредств, холодный цех, горячий цех, обеденный зал, санузел для персонала, санузел для девочек, санузел для мальчиков.
В здании блока "Б" с поверхности земли выполнен вход - крыльцо. Ширина входного дверного проема - 0,9м и 1м.
Естественное освещение помещений школы предусмотрено согласно СП РК 3.02-111-2012 "Общеобразовательные учреждения".
Категория пожароопасности - Д.
Класс здания - II.
Степень долговечности ограждающих конструкций - II.
Степень огнестойкости - II.
Сейсмичность - 8 баллов.
Внутренняя отделка стен - улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором с последующей водоэмульсионной покраской, в коридорах - масляная панель на высоту 1,8м, в санузлах - глазурованная плитка на высоту 1,8мм.
Полы - деревянные, керамическая плитка. Потолки - затирка цементно-известковым раствором с последующей водоэмульсионной покраской. Цоколь - цементо-цементно-песчанная штукатурка с прорезными рустами.
Наружные стены - декоративная штукатурка "Аспол", с покраской поливинилацетатными красками с добавлением колера

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 11.05.2021 года;
месяц, год

окончание работ 4.07.2022 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:9
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9
фактически, месяц: 9

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90% и фактически применено 90% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1. Булистаева Н.Б.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.
М.П.

Сурапшиев Н.С.

2. Директор Байзакского РХ Кусте
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.
М.П.

3. Кишибаев Директор ОЭСД
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.
М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Нач. отд. занятости и соц. прогр. [illegible] А.Сакиров
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство средней школы на 100 ученических мест в а.Сенкибай, Байзакского района Жамбылской области»
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «КазМунайКурылыс»

генеральный директор Абдрасилов Н.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____ _____ г.
подпись, дата

М.П.